CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

EJECUCIÓN DE RECURSOS CON CARGO A LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS

Nombre y cargo del Supervisor	RODRIGO EDISON ZAPATA HERNANDEZ
Periodo de Supervisión	OCTUBRE
Nombre del Contratista	JESUS EMILIO GRACIANO
CC/NIT:	8.414.053
Número de Contrato	013-2026
Objeto:	EJECUCION DE OBRAS DE ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE CUBIERTA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE JOAQUIN VELEZ Y SEDE ESCUELA VELEZ DEL MUNCIPIO DE APARTADÓ, ANTIOQUIA
Fecha de inicio del contrato	24 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Valor total del contrato:	$ 35.018.000
Valor cobrado y autorizado por el supervisor	$ 35.018.000
Valor restante o saldo del registro	0
CDP Nº	030
RP Nº	031

Requerimientos técnicos:

DETALLE	CAN	OBSERVACION
Desmonte de cubierta existente en láminas de fibrocemento de las aulas n.º 2 y 3. (Incluye retiro de elementos de fijación, descenso controlado de las láminas y mano de obra necesaria para su correcta ejecución.)	112 M2	Cumplió satisfactoriamente
Acopio y clasificación del material desmontado. Incluye traslado interno, almacenamiento temporal y separación de las láminas reutilizables y deterioradas.	112 M2	Cumplió satisfactoriamente
Suministro e instalación de vigas en madera de choibá de 4 × 4 pulgadas y 7,00 m de longitud para la estructura de cubierta de las aulas n.º 2 y 3. (Incluye cortes, ajustes, ensamble, fijación y tratamiento protector de la madera.)	6 UND	Cumplió satisfactoriamente
Suministro e instalación de listones en madera de choibá de 4 × 2 pulgadas para la estructura de cubierta de las aulas n.º 2 y 3.(Incluye cortes, ajustes, fijaciones y tratamiento protector de la madera.)	12 UND	Cumplió satisfactoriamente
Suministro e instalación de listones en madera de choibá de 3 × 3 pulgadas para la estructura de cubierta de las aulas n.º 2 y 3. (Incluye cortes, ajustes, fijaciones y tratamiento protector de la madera.)	12 UND	Cumplió satisfactoriamente
Suministro e instalación de las láminas de fibrocemento en las cubiertas de las aulas n.º 2 y 3. (Incluye suministro de las láminas nuevas requeridas, elementos de fijación, traslapos, ajustes, sellado y mano de obra necesaria.)	112 M2	Cumplió satisfactoriamente

Limpieza general de las áreas intervenidas. Incluye recolección, retiro, transporte y disposición final de escombros, residuos y materiales sobrantes generados durante la ejecución de la obra.	1 GB	Cumplió satisfactoriamente
Desmonte manual de cubierta existente en láminas de fibrocemento del aula n.º 12. (Incluye retiro de elementos de fijación, descenso controlado de las láminas y mano de obra necesaria para su correcta ejecución.)	49 M2	Cumplió satisfactoriamente
Acopio y clasificación del material desmontado. Incluye traslado interno, almacenamiento temporal y separación de las láminas reutilizables y deterioradas.	49 M2	Cumplió satisfactoriamente
Suministro e instalación de vigas en madera de choibá de 4 × 4 pulgadas y 7,00 m de longitud para la estructura de cubierta del aula n.º 12. (Incluye cortes, ajustes, ensamble, fijación y tratamiento protector de la madera.)	3 UND	Cumplió satisfactoriamente
Suministro e instalación de listones en madera de choibá de 4 × 2 pulgadas para la estructura de cubierta del aula n.º 12. (Incluye cortes, ajustes, fijaciones y tratamiento protector de la madera.)	5 UND	Cumplió satisfactoriamente
Suministro e instalación de listones en madera de choibá de 3 × 3 pulgadas para la estructura de cubierta del aula n.º 12. Incluye cortes, ajustes, fijaciones y tratamiento protector de la madera.	6 UND	Cumplió satisfactoriamente
Suministro e instalación de láminas de fibrocemento recuperadas y reposición de las láminas deterioradas en la cubierta del aula n.º 12. Incluye suministro de las láminas nuevas requeridas, elementos de fijación, traslapos, ajustes, sellado y mano de obra necesaria.	49 M2	Cumplió satisfactoriamente
Limpieza general del área intervenida. Incluye recolección	1 GB	Cumplió satisfactoriamente

N°	OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES
1	Hacer entrega del objeto del contrato en el lugar indicado por la Institución Educativa tal y como se lo establezca el Supervisor del contrato y cumpliendo con las especificaciones técnicas señaladas en los estudios previos.	Cumplió satisfactoriamente
2	Garantizar el personal idóneo por parte del contratista durante todo el tiempo de ejecución del contrato.	Cumplió satisfactoriamente
3	Informar al supervisor las novedades que puedan ocasionar la parálisis de la ejecución del contrato.	Cumplió satisfactoriamente
4	Cumplir con los tiempos de entrega de los servicios acordados en el presente contrato	Cumplió satisfactoriamente
5	Cumplir con todas las condiciones técnicas contenidas en la propuesta.	Cumplió satisfactoriamente
6	Suministrar por medio de los directivos y funcionarios que designe, la información necesaria para la ejecución del objeto contratado	Cumplió satisfactoriamente
7	Garantizar la calidad de los servicios o suministros ofrecidos a la Institución Educativa y responder de inmediato por el reemplazo o corrección en caso de presentarse algún inconveniente en los mismos.	Cumplió satisfactoriamente

EL SUPERVISOR CERTIFICA QUE:

El contratista anteriormente identificado ha cumplido con las actividades descritas en el contrato y en el periodo que se señala, en las condiciones indicadas en el informe de actividades y fueron recibidas a entera satisfacción por parte del Supervisor Contractual.

Aspectos favorables: Cumplió con lo exigido en el estudio previo
Aspectos no favorables: Ninguno
Plan de mejoramiento a los aspectos no favorables: N/A

Documentos anexos:

1. Factura o cuenta de cobro presentada por el contratista.
2. Documento que acredita que el contratista se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social
3. Acta de entrega

Para constancia firman a los nueve (09) días del mes de octubre de 2026

FIRMA DEL SUPERVISOR

FIRMA DEL CONTRATISTA