INFORME DE SUPERVISIÓN
Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011

INFORME DE SUPERVISIÓN No: 6

TIPO INFORME: MENSUAL (X) FINAL ( )

FECHA: 7 de octubre del 2026

MES DE INFORME: septiembre

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA No:	094-GINREDPA-2026		
OBJETO:	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA DE TANQUES, POZOS Y SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y POTABLES, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE INTENDECIA REGIONAL PACIFICO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS"		
CONTRATISTA:	INDULTEC SOLUCIONES INTEGRALES SAS		
NIT / C.C:	NIT: 901520694-0		
FECHA SUSCRIPCIÓN:	06/04/2026	FECHA DE INICIO:	08/04/2026
FECHA TERMINACIÓN:	10/11/2026	FECHA DE TERMINACIÓN MODIFICATORIO: *Según aplique	N/A
VALOR INICIAL CONTRATO:	$ 37.163.643,18	VALOR FINAL CONTRATO: *Cambia según modificatorios	$ 37.163.643,18
SUPERVISOR:	TF CAICEDO MUÑOZ JEILY NATALIA		
DEPENDENCIA:	CCCP		

INFORMACIÓN RUBRO PRESUPUESTAL		
TIPO GASTO	CÓDIGO	VALOR
FUNCIONAMIENTO	A-02-02-02-008-005	$ 5.382.300,69
	A-02-02-02-008-007	$ 3.509.089,72
COMERCIALIZACION	A-05-01-02-008-007	$ 28.272.252,77
	VALOR TOTAL	$ 37.163.643,18

Dando cumplimiento a las prescripciones de la Ley 80 de 1993 "Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública"; Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública"; Resolución 4130 de 2022 "Por la cual se adopta el Manual de Contratación y Convenios del Ministerio de Defensa Nacional, y sus Unidades Ejecutoras" y la Resolución No. 4223 de 2022 "Por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, unas funciones de carácter administrativo y se dictan otras disposiciones"; en el presente informe se deja constancia que los bienes/servicios/obras/actividades desarrolladas, por el contratista en el periodo descrito

anteriormente, que se desagregan a continuación acuerdo a las obligaciones específicas establecidas en el contrato/convenio/orden de compra y se detallan las evidencias y soportes que corroboran la verificación del cumplimiento a satisfacción.

1. CONTRATOS MODIFICATORIOS, ADICIONES, REDUCCIONES, PRÓRROGAS, SUSPENSIONES, REANUDACIONES, APALANCAMIENTO, RESERVA PRESUPUESTAL Y DEMÁS.

(Relacione en el cuadro si existen modificatorios, adiciones, reducciones, prórrogas, suspensiones, reanudaciones, apalancamiento, reserva presupuestal y demás que corresponda al contrato / convenio / orden de compra, **de lo contrario NO diligencie el campo**).

ÍTEM	Indique el tipo de actuación (modificación, adición, reducción, prórroga, suspensión, reanudación, apalancamiento, reserva presupuestal y demás) y número del documento.	FECHA	MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO (Cuando aplique).	VALOR ADICIÓN Y/O REDUCCIÓN (Cuando aplique)	DESCRIPCIÓN
1.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2. VALOR DEL CONTRATO /CONVENIO / ORDEN DE COMPRA.

El valor del contrato será hasta por la suma de **TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS. M/CTE ($ 37.163.643,18)** IVA incluido y demás erogaciones que correspondan.

TIPO contrato /convenio / orden de compra	CONCEPTO	VALOR (EN PESOS O DIVISAS)	VALOR PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO (SI APLICA)	VALOR TOTAL (EN PESOS O DIVISAS)
ACEPTACION DE OFERTA	INICIAL	$37.163.643,18	$	$ 37.163.643,18
	ADICIÓN	$	$	$
	REDUCCIÓN	$	$	$
			TOTAL	$ 37.163.643,18

3. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

3.1. RESUMEN DE PÓLIZAS

Garantía No: CHU-100077024 Anexo: 0
Compañía: Compañía Mundial de Seguros S.A.
Fecha de Aprobación: 08/04/2026

AMPAROS	%	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato	20	06/04/2026	10/05/2027	$7.432.728,64
Anticipo o Pago Anticipado		-	-	-
CALIDAD (De los bienes o servicios)	20	06/04/2026	10/05/2027	$7.432.728,64
CORRECTO FUNCIONAMIENTO (De los bienes o servicios)		-	-	-
Salarios y Prestaciones Sociales	5	06/04/2026	10/11/2029	$1.858.728,64
Estabilidad de Obra (Cuando aplique)		-	-	-

Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual No. N/A
Anexo: N/A Compañía: N/A
Fecha de Aprobación: N/A

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
N/A	N/A	N/A	$N/A

4. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO (Contrato convenio/orden de compra o adición)	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		VIGENCIAS FUTURAS (Si aplica)	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	
		No. FECHA	VALOR CDP	AUTORIZACION MIN HACIENDA (indicar soporte, No. valor y fecha)	No. FECHA	VALOR CRP
Contrato No. 094-GINREDPA-2026	2026	13226 11/02/2026	**$50.958.100,00**	N/A	12126 07/04/2026	**$37.163.643,18**

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

5.1. RECEPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS / OBRAS EJECUTADAS / SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCIÓN

(Si en fase precontractual se ponderaron bienes/obras/servicios ofertados, deben entregarse y detallarse en cuadro separado)

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO CONTRATADO	UNIDAD	CANTIDAD ACUERDO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO	CANTIDAD RECIBIDA	MES DE ENTREGA DEL BIEN Y/O SERVICIO
1	LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES SUBTERRANEOS DE LA RED CONTRAINCENDIOS Y AGUA POTABLE	CP02-BUENAVENTURA	2	2	JULIO
2	REALIZAR EL ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO Y FISICOQUÍMICO COMPLETO A MUESTRA DE AGUA DE CADA TANQUE TOMADA DESPUÉS DEL LAVADO ACUERDO SIGUIENTE MATRIZ DE ANÁLISIS: ANÁLISIS PARA AGUA: ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO	CP02-BUENAVENTURA	1	1	AGOSTO
3	Mantenimiento preventivo de trampas de grasas con medidas 1.10 metros x 1.10 metros y	CCCP	2	2	SEPTIEMBRE

	80 centímetros de profundidad consistente en retirar contenido, lavar con agua a presión y solución de cloro granulado al 65% o 70%, limpiar, sondear todo el sistema hidráulico (tubería) que componen las trampas a intervenir con el fin de retirar y evitar obstrucciones del sistema.				
4	Mantenimiento preventivo de pozos sépticos, con medidas de 1,80 de profundidad x 1,50 de ancho x 1,50 de largo y 1 pozo séptico de 3 metros de ancho x 1,50 de largo x 1,60 de profundidad consistente en: - retirar contenido de aguas negras. - lavar con agua a presión y solución de cloro granulado al 65% o 70%, - limpiar y sondear todo el sistema hidráulico (tubería) que componen los pozos a intervenir con el fin de retirar y evitar obstrucciones del sistema.	CCCP	9	9	SEPTIEMBRE
5	Mantenimiento preventivo de cajas de inspección con medidas de 1 metro cuadrado por 70 centímetros de profundidad consistente en retirar contenido, lavar con agua a presión y solución de cloro granulado al 65% o 70%, limpiar, sondear todo el sistema hidráulico (tubería) que componen las cajas a intervenir con el fin de retirar y evitar obstrucciones del sistema.	CCCP	20	20	SEPTIEMBRE
6	Suministro y cambio de lechos de secado y aplicación de pintura. cada uno de 6 metros				

	cuadrados, remoción y cambio de grava de 8 milímetros, remoción y cambio de grava de 2 milímetros y remoción y cambio de arena de torpedo los cuales abarquen el área de profundidad de los 4 lechos de secado equivalentes a 15 centímetros de altura.				
7	Mantenimiento preventivo de cajas de inspección con medidas de 1 metro cuadrado por 30 centímetros de profundidad consistente en retirar contenido, lavar con agua a presión y solución de cloro granulado al 65% o 70%, limpiar, sondear todo el sistema hidráulico (tubería) que componen las cajas a intervenir con el fin de retirar y evitar obstrucciones del sistema.	CCCP	20	20	SEPTIEMBRE
8	Mantenimiento preventivo y/o correctivo del floculador continuo y prelimpiadora mecánica de rotación del floculador (referencia Weg W11 AL63 serie 1027894566) consistente en Lavado interno, desinfección y limpieza de todos los componentes internos (como las palas o impulsadores), además de las bombas, válvulas y líneas de dosificación de productos químicos y Mantenimiento del engranaje, eje y bomba del floculador. Así mismo cambio del sistema de rodamiento, sellos mecánicos, cadena y cambio de chumaceras.	CCCP	1	1/2	SEPTIEMBRE

Hasta el momento del diligenciamiento de este formato, se ha cumplido con el objeto y alcance del contrato en un:52,48%correspondiente a 7 actividades y media, 2 de BUENAVENTURA(ejecutado al 100%), 5 y media ejecutadas en TUMACO (

5.1.1 RELACIÓN DE OBLIGACIONES PARA CONTRATISTAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS, ACTIVIDADES Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL OBJETO CONTRACTUAL		
OBLIGACIONES (Las estipuladas como específicas en la minuta del contrato)	ACTIVIDADES (Desarrolladas en el mes referente a la obligación)	PRODUCTOS (Con respecto a la actividad desarrollada)
N/A	N/A	N/A

5.2 PRUEBA DE RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES / OBRAS / SERVICIOS:

*Según objeto contractual, si aplica de lo contrario obviar.

Como prueba de recepción a satisfacción de los bienes/obras/servicios contratados el supervisor de conformidad con los artículos 83 "*Supervisión Contractual*" y 84 "*Facultades y Deberes de los Supervisores y los Interventores*" de la Ley 1474 de julio 12 de 2011 que ordena el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico, sobre el cumplimiento del objeto del contrato se relaciona la siguiente información y soportes: N/A

5.3 RECEPCIÓN DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE

* Aplica para bienes, servicios y obras.

ÍTEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN		RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	% DE EJECUCIÓN TRAMITADO
		No. y FECHA	VALOR	No. y FECHA	VALOR		
1.	N /A	N /A	N /A	N /A	N /A	N /A	N /A
	TOTAL, DE EJECUCIÓN TRAMITADO						14,49 %

5.4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$37.163.643,18
PAGO ANTICIPADO (Cuando Aplique)	$
VALOR PAGADO ACTAS No.1	$
VALOR PAGADO ACTAS No.2	$
TOTAL, VALOR PAGADO	**$**
VALOR ACTA EN TRÁMITE	**$0**
SALDO	$37.163.643,18

5.5. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES PARAFISCALES

El supervisor certifica que fueron revisados y verificados los aportes en su cumplimiento dentro de los tiempos establecidos para el pago de la misma.

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista INDULTEC SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S. frente a los sistemas de seguridad social integral en salud, pensiones y riesgos laborales, constatando en línea acuerdo planilla adjunta y certificado adjunto, en los registros en la base de datos del

Ministerio de Salud y Protección Social, tal como lo ordena el artículo 99 "Prohibición de la exigencia de carné o certificado de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud.", del Decreto 2106 del 22 de noviembre de 2019, encontrando que se encuentra al día.


Tratándose de las obligaciones PARAFISCALES, conforme evidencia certificación expedida **[DÍA, MES Y AÑO]**, suscrito por el **[REPRESENTANTE LEGAL /REVISOR FISCAL]** en el que certifica que se encuentra al día en sus pagos correspondientes a los últimos seis meses, esta supervisión verifica y da fe de lo propio.

6. **ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA.**

7. **INFORMACIÓN, NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA QUE INCIDEN EN EL CUMPLIMIENTO IDÓNEO Y OPORTUNO DEL OBJETO CONTRACTUAL:**

A la fecha se reporta un avance del 28% de las actividades del contrato, con novedades como la baja ejecución del proceso, baja eficiencia en una de las actividades que se desarrollaron en la semana del 15 al 18 de septiembre, adicional a el reporte informal por la desfinanciación del contrato por parte del funcionario de la empresa contratista que estuvo en sitio, razones por las cual se citó al contratista a seguimiento el día 23 de septiembre en reunión virtual, con la señora intendente, la jurídica del proceso, la supervisora, y la ingeniera asesora técnica.

miércoles, 23 septiembre 2026 4:00 p.m. - 5:00 p.m.




Reunión en la cual se llegó al compromiso de enviar un cronograma detallado con los ítems pendientes de ejecución, tanto para Tumaco como para Guapi, un informe técnico de las actividades ejecutadas y los avances, así como también un oficio donde manifiestan formalmente los motivos por los cuales informan perdida de ganancias en la ejecución, información que fue recibida parcialmente el día viernes 25 de septiembre, faltando el documento formal donde reportan los motivos de la perdida de ganancias en el contrato.

Se responde al oficio el día 30 de septiembre por parte de la supervisión, donde se realizan las siguientes consideraciones:

a) Fueron recibidos los compromisos establecidos en la reunión de seguimiento, con documentos como: informe técnico y cronograma de ejecución, sin embargo no se relacionan en el cronograma los **ítems 12** (Recolección y disposición final certificada de reactivos coagulantes AQ11 y AQ12 contenidos en caneca plástico de 55 galones cada uno), **ítem 13** (Suministro de reactivos coagulantes AQ11 en caneca plástica de 55 galones) **ítem 14** (Suministro de reactivos coagulantes AQ12 en caneca plástica de 55 galones).
b) No se recibió documento o justificación del faltante de dichos ítems, así como a la fecha no se tiene pronunciamiento formal por parte del contratista, donde se informe los inconvenientes que mencionaron en la reunión o el desfinanciamiento expresado por el funcionario que realizó la inspección técnica.

No se obtiene respuesta por parte del contratista por lo cual se establece comunicación vía telefónica el día 02 de septiembre, con la representante legal quien informa que se encuentran recopilando información relacionada con la justificación de la no inclusión de estos ítems en el cronograma presentado, acordándose una próxima reunión de seguimiento para el día de hoy lunes 05 de octubre, reunión en la cual se elevó un oficio de solicitud para la verificación de los ítems en mención para el restablecimiento económico del contrato, documento el cual procede a ser verificado integralmente por las partes jurídica, técnica y económica del proceso.



Operaciones Indultec SAS<analista01@indultec.com>

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...

Para: Responsable Sepromm CCCP

Lun 05/10/2026 16:26

CC: indultecsas@gmail.com; Jefatura INREDPA; Ingrid Katherine Alvarez Manyoma; Jefatura CCCP; Subdirector CCCP; Vivian Grimaldos

Solicitud_Equilibrio_Reactivo... 66 KB | ANEXO 1 - COTIZACIÓN ARC... 196 KB | ANEXO 3 - COTIZACIÓN EM... 180 KB | ANEXO 4 - SOLUCIONES SÉP... 225 KB


4 archivos adjuntos (636 KB) Guardar todo en OneDrive - dimar.mil.co Guardar todos los datos adjuntos

Buenas tardes

Adjunto documento para su revisión. Muchas gracias

...

Falta de suministro de elementos de protección personal (EPP) de los funcionarios del contratista.



ANEXOS AL INFORME:

- Señal nombramiento de supervisión en encargo por vacaciones de la titular.

8. **CRITERIOS ADICIONALES:**

- Para Convenios OFFSET presentar soportes de recepción de los bienes y/o servicios recibidos a satisfacción (cuando aplique).
- Señalar el periodo vigencia de las garantías, posteriores al término de ejecución del contrato y hacerlas efectivas, si es el caso (cuando aplique).

NOTA: La Fecha máxima liquidación contrato/convenio/orden de compra es 4 meses desde la terminación del contrato.

Respetuosamente ,

TF CAICEDO MUÑOZ JEILY NATALIA
Supervisora encargada contrato No. 094-GINREDPA-2026