ISCAD
NIT.901.549.570-2

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATO CAO 035

Bogotá D.C. 15 de octubre de 2026

SEÑORES
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA - INM
DRA. EDNA JULIETH VILLARRAGA FARFAN
ORDENADOR DEL GASTO

Sr. Jose Alvaro Bermúdez Aguilar
Supervisor de contrato

Asunto: SOLICITUD ADICIÓN PRESUPUESTO

Referencia: Contrato CAO 035 de 2026, cuyo objeto es: Suministro e instalación del sistema automatizado de apertura y cierre para la esclusa de carga del INM.

Apreciada Dra. EDNA VILLARRAGA

Por medio de la presente, me permito informar sobre las actividades realizada durante el contrato de referencia y la necesidad de realizar instalación de un cuarto resorte.

ITEM 05:

Suministro e instalación de resortes para cortina enrollable.



Krra 71 # 56-36 Normandia 1° Sector Bogotá D.C. - Colombia
Tel: (601) 517 4744 Celular: 313 373 5342 - 322 880 2869
E-mail: iscad.colombia@gmail.com

Se evidencia que el sistema tenía instalados cuatro resortes, en las especificaciones técnicas del contrato, solo son requeridos tres.

Teniendo en cuenta que el mecanismo instalado es para una sistema de 1000 Kg, los resortes suministrados son fabricados para este.

Al realizar la instalación de solo tres resortes, la torsión que realizaría sobre la esclusa no sería uniforme, por tal motivo, el funcionamiento de la esclusa no sería de la forma más optima.

Al mismo tiempo, para realizar la instalación posterior del cuarto resorte, se requiere desinstalar nuevamente todo el mecanismo.



Por último, no menos importante, se evidencia que el tubo guía se encuentra con un desgaste evidente.



por el momento, el sistema podría operar, sin embargo, la posibilidad de daño en un tiempo relativamente corto es evidente.

SOLICITUD

Por tal motivo, respetuosamente, me permito solicitar adición de presupuesto y prorrogar el contrato por 15 días, con el fin de realizar la instalación del cuarto resorte y entregar la esclusa operativa.

Cordialmente,



Representante Legal:	Ivan Dario Muñoz Prada
C.C.	79.170.403 de Ubaté
Proponente:	ISCAD S.A.S.
Nit.	901549570-2
Dirección:	Carrera 71 #56-36
Teléfono:	(601) 517 4744
E-Mail:	iscad.colombia@gmail.com