Febrero 02/2026

No se realizaron actividades en el dia.

Ing. Residente

Inspector P.

Febrero 03/2026

No se realizaron actividades en el dia.

Ing. Residente

Inspector P.

Febrero 04/2026

Se realizaron demolición de andenes y bordillos en la calle 83 con 21D, se inicio con la recolección de material de botaderos, tambien se realizo limpieza a esta misma calle y se realizaron fundida de los bordillo y andenes.

Ing Residente

Inspector P.

Febrero 05/2026

Se iniciaron labores del dia con la demolición en la calle 82 con carrera 27, tambien se realizo demolición en la carrera 27 con 80.

Anthony Torres P.
Ing. Residente

Ruben Duran P.
Interventoría

Febrero 06 /2026

Se continuo labores del dia con la demolición en la carrera 27 con 90 para posterior iniciar la excavación y tomar los niveles para marcar los puntos y los esperes.

Anthony Torres P.
Ing. Residente

Ruben Duran P.
Interventoría

Febrero 07 /2026

Se terminó con la excavación en el tramo de la carrera 27 con 86, Terminada la excavación se siguió con la fundida de fluido 1500 PSI todo el Tramo intervenido para posterior fundir pavimento.

Anthony Torres P.
Ing. Residente

Ruben Duran P.
Interventoría

Febrero 09 /2026

No se realizaron actividades en el dia.

Anthony Torres P.
Ing. Residente

Ruben Duran P.
Interventoría

Febrero 10 / 2026

No se realizaron labores de fundida.

Ing. Residente

Interventoría

Febrero 11 / 2026

Se iniciaron labores del día con la fundida de pavimento en la carrera 27 con 80 se realizaron los acaches para dejar todo limpio, se realizaron limpieza de material de botadero.

Ing. Residente

Interventoría

Febrero 12 / 2026

Se realizaron labores del día con la fundida de los tramos que estaban en la carrera 27 con 81. A estos tramos se le realizaron niveles y se fundio fluido. Tambien se realizaron limpieza de materia de botadero.

Ing. Residente

Interventoría

Febrero 13 / 2026

Se iniciaron labores del dia con la perdida de pavimento en el tramo carrera 2# con 81, se realizaron los cacabados correspondientes, tambien se realizo limpieza de material de botadero.

Anthony Torres P.
Ing. Residente

Interventoria

Febrero 14 / 2026

No se realizaron labores en el dia por fiesta del carnaval.

Anthony Torres P.
Ing. Residente

Interventoria

febrero 16 / 2026

No se realizaron labores en el dia por fiesta de carnaval.

Anthony Torres P.
Ing. Residente

Interventoria

Febrero 17 / 2026

No se realizaron labores en el dia por fiesta de carnaval.

Anthony Torres P.
Ing. Residente

Interventoria

Febrero 18 /2026

Se inicio labores de fundida de pavimento en el tramo de la carrera 27 con 80D. se continuo con la recoleccion de material de botadero y se termino de fundir los tramos abiertos.

Ing. Residente

Interventoria

Febrero 19 /2026

Se inicio con la demolición en la carrera 27 con 81 Tramos, tambien se realizo la demolicion en la calle 80 con 27 y se realizo recoleccion de material de botadero.

Ing. Residente

Interventoria

Febrero 20 /2026

Se fundio fluido 1500 psi en los tramos de la carrera 27 con 80 y 81. Tambien se hizo con la limpieza de material de botadero.

Ing. Residente

Interventoria

Febrero 21 /2026

Se continuo con la excavacion de los tramos intervenidos en la carrera 27 con 80 y 81, tambien se sigue con la recoleccion de material de botadero para limpieza en el sector se deja canalizado todo.

Anthony Flores P.
Ing. Residente

Ruth Ramirez P.
Interventoria

Febrero 23 / 2026

Se realizo la fundida de fluido 1500 PSI en los Tramos que se hizo la excavacion de igual manera se continuo con la demolicion en la carrera 27 con 81 y recoleccion de material de botadero.

Anthony Flores P.
Ing. Residente

Ruth Ramirez P.
Interventoria

Febrero 24 / 2026

Se realizaron labores de recogida de material de botadero y limpieza en los tramos de la calle 81 con carrera 27 y limpieza general.

Anthony Flores P.
Ing. Residente

Ruth Ramirez P.
Interventoria

Febrero 25 / 2026

No se realizaron labores en el dia.

Anthony Torres P.
Ing. Residente

Interventoria

Febrero 26 / 2026

No se realizaron labores en el dia.

Anthony Torres P.
Ing. Residente

Interventoria

Febrero 27 / 2026

Se realizo la excavacion en la carrera 27 a continuo con la recoleccion de este material de botadero, se tomaron niveles y a fundio pavimento en la carrera 27 con el, se realizaron los acabados correspondientes.

Anthony Torres P.
Ing. Residente

Interventoria

Febrero 28 / 2026

No se realizaron labores en el dia.

Anthony Torres P.
Ing. Residente

Interventoria

Marzo 02/2026

Se inicio labores del dia con la demolicion en la carrera 27 con 79A de un caiml se continuo con la excavacion de material de botadero y retiro en volquetas. Se continuo con labores de fundida de fondo 1500 PSi

Anthony Torres P.
ing. Residente

Ruben Lara
interventoria

Marzo 03/2026

Se iniciaron labores del dia con fundida de pavimento en la carrera 27 con 80, Se realizaron todos los acabados correspondientes, Se hicieron demolicion de bordillo y andenes para su reparacion

Anthony Torres P.
ing. Residente

Ruben Lara
interventoria

Marzo 04/2026

No se realizaron actividades en el dia

Anthony Torres P.
ing. Residente

Ruben Lara
interventoria

Marzo 05/2026

NO se realizaron actividades en el dia

Anthony Torres P.
ing. Residente

Ruben Lara P.
interventoria

marzo 06/ 2026

No se realizaron actividades en el dia.

Anthony Torres P.
Ing. Residente

Ruben Duran P.
Interventoria

Marzo 07/2026

Se realzo labores de fundida de fondo 1500 psi en la Carrera 27 con 80, Posterior a eso se continuo con la demolicion en la calle 82 con 27 se retiro material de excavacion y de botadero en este mismo punto

Anthony Torres P.
Ing. Residente

Ruben Duran P.
Interventoria

marzo 09/2026

Se continuo con la fundida de fondo 1500 PSI en la Carrera 27 con calle 79b para posteriormente fundir pavimento en el mismo tramo, Se continuo con la limpieza de material de botadero y limpieza en general para abrir tramos. tambien Se continuo con la aplicacion de sellado de juntas

Anthony Torres P.
Ing. Residente

Ruben Duran P.
Interventoria

Marzo 10/2026

Se inicio labores del dia con fundida de pavimento en la carrera 27 con 79A y la 79B
Se realizaron labores de acabados en estos mismos tramos, se realizo la recoleccion de material de botadero

Ing. Residente

Interventoria

Marzo 11/2026

No se realizaron actividades en el dia

Ing. Residente

Interventoria

Marzo 12/2026

No se realizaron actividades en el dia

Ing. Residente

Interventoria

Marzo 13/2026

No se realizaron actividades en el dia

Ing. Residente

Interventoria

Marzo 14/2026

Se realizaron trabajos de demolicion en la carrera 27 con 81 se continua con la excavacion en este mismo tramo, se realiza limpieza de material de botadero y limpieza general

Anthony Torres P.
Ing. Residente

Interventoria

Marzo 16/2026

Se inicaron labores del dia con la demolicion de bordillos y fundida de bordillos en la carrera 27 con 79A y se realizo limpieza de la demolicion de bordillas y andenes. Se continua con la fundida de fuido en la calle 79B con 27

Anthony Torres P.
Ing. Residente

Interventoria

Marzo 17/2026

Se realizaron labores del dia con la Fundida de andenes y bordillos en la carrera 27 con 80. Se realizaron labores de limpieza de material de botadero en esta misma direccion

Anthony Torres P.
Ing. Residente

Interventoria

marzo 18/ 2026

Se inicaron labores del dia en la calle 80 con 27 con fundida de andenes y bordillos. tambien se continuo con la limpieza de materias de botadero y se continuo con demolicion en la calle 80 con carrera 27 y posteriormente excavacion en este mismo tramo

Antonio Torres P.
Ing. Residente

Interventoria

marzo 19/ 2026

Se inicio con labores de fundida de fundo 1500 PSI en la calle 80 con 27 y posteriormente se fundio pavimento en este mismo tramo. se procedio a realizar el acabado y limpieza en esta mismo tramo. se continuo con demolicion en la calle 82B con 27

Antonio Torres P.
Ing. Residente

Interventoria

Marzo 20/ 2026

NO se realizaron labores en el dia

Antonio Torres P.
Ing. Residente

Interventoria

Marzo 21/ 2026

Se continuo labores del dia con fundida de pavimento en la calle 82B con 27. Se hizo la limpieza en este mismo tramo, se presentaron fuertes lluvias por lo que solo se fundio a pavimento

Antonio Torres P.
Ing. Residente

Interventoria

MARZO 24/2026

NO se realizaron labores en el dia

Antonio Torres P.
Ing. Residente

Interventoria

MARZO 25/2026

Se iniciaron labores del dia con la fundida de pavimento en la calle 81 con 27 Se continuo con la limpieza de material de botadero en esE sector y limpieza general se continuo con sellado de juntas.

Antonio Torres P.
Ing. Residente

Interventoria

Marzo 26/2026

Se iniciaron labores de demolicion en la calle 72 con 57, y luego se realizaron excavaciones en este mismo tramo. De igual manera se fundo Anclo 1500 psi en ese mismo tramo, se continuo con la fundida de pavimento para el tramo de la calle 72 con 57

Anthony Torres P.
Ing. Residente

Ruben Rincon P.
Interventoria

Marzo 27/2026

Se continuo con la demolición en el tramo de la 72 con 57. tambien se realizo excavacion en este mismo tramo, se continuo con la recoleccion de material de botadero

Anthony Torres P.
Ing. Residente

Ruben Rincon P.
Interventoria

Marzo 28/2026

Se Continuo con labores de recoleccion de material botadero, se hizo limpieza general en todo el tramo y alistamiento para abrir los tramos

Anthony Torres P.
Ing. Residente

Ruben Rincon P.
Interventoria

Marzo 30/2026

Se inicio con la demolicion de la calle 72 con 56 se continuo con la excavacion en este mismo tramo Para posteror realizar limpieza y recoleccion de material de botadero

Ing. Residente

Interventoria

Marzo 31/2026

Se Continuo con labores de recogida de material en a tramo de la Calle 72 con 56. De igual manera se continuo con la demolicion de la calle 72 entre 56 y 57 Se realizo la excavación y retro de material de botadero

Ing. Residente

Interventoria

Abril 01/2026

NO se realizaron actividades en el dia

Ing. Residente

Interventoria

Abril 06/2026

Se realizaron labores de fundida de pavimento de la calle 72 con 56, se continuo con labores de fundida de fondo 1500 en el tramo de la

Calle 72 con 57 y se realizo limpieza de material de botadero.

Ing. Residente

Interventoria

Abril 07/2026

NO se realizaron labores en el dia.

Ing. Residente

Interventoria

Abril 08/2026

Se realizaron labores de demolicion en la calle 72 con 58. Se continuo con la excavacion de este mismo tramo para posteriormente fundir fluido 1500PSI y posteriormente se fundio pavimento en este tramo

Ing. Residente

Interventoria

Abril 09/2026

Se realizo demolicion en la calle 72 con 57 y posteriormente excavacion en este mismo tramo para poder fundir fluido 1500 PSI y realizo recolecion de material de botadero

Ing. Residente

Interventoria

Abril 10/2026

Se inicio demolicion en la calle 72 con 58 interseccion, luego se realizo la excavación en este mismo tramo y se procedio a fundir fluido 1500 PSI se Procedio con la recolleccion de material de botadero. En horas de la tarde se procedio a realizar fundida de Pavimento en este mismo tramo

Ing. Residente

Interventoria

Abril 11/2026

Se realiza sellamiento de juntas en la interseccion de la calle 72 con 58, Posterior se hizo limpieza general en este mismo tramo y tambien se realizo recoleccion de material de botadero

Ing. Residente

Interventoria

Abril 13/2026

Se realizaron labores de fundida de cuneta en la carrera 21 con 99E y se limpio todo en este tramo

Ing. Residente

Interventoria

Abril 14/2026

se realizo la demolicion en la calle 72 con 56, posteriormente a esto se realizo la excavacion y se fundio fluido 1500 PSI. en horas de la tarde se fundio el Pavimento de este mismo tramo

Anthony Torres P.
Ing. Residente

Interventoria

Abril 15/2026

se inicio con la demolicion en el tramo de la calle 72 con 56 y de igual manera en el tramo de la calle 72 con 46. Se continuo con labores de recogida de material de botadero en la calle 72 con 56 y luego se fundio fluido 1500 PSI

Anthony Torres P.
Ing. Residente

Interventoria

Abril 16/2026

se inicio con demolicion en el tramo de la calle 72 con 57. Posteriormente a eso se realizo la excavacion y recoleccion de material de botadero en este mismo tramo, luego se fundio fluido 1500 PSI en horas de la tarde

Anthony Torres P.
Ing. Residente

Interventoria

Abril 17/2026

Se realizo labores de fundida de fuido en el tramo de la Calle 72 Con 46, Posterior a esto se hizo todo el alistamiento Para fundida de Pavimento y se continuo Con la fundida de Pavimento se realizaron todos los acabados y tambien se recogio material de botadero. en hora de la taide noche se realizo la Fundida de pavimento en la Calle 72 con 56

Ing. Residente I.

interventoria

Abril 18/2026

Se realizo cargue de volqueta con material de botadero, Se realizo Sellamiento de juntas en la Calle 72 Con 57 y Se hizo limpieza general en este tramo

Ing. Residente I.

interventoria

Abril 20/2026

Se realizo la demolicion de la calle 72 Con 56 se Continuo con labores de excavacion y en horas de la noche se fundo fuido 1500 PSi Para este mismo tramo por lo tee se realizo limpieza Para el alistamiento de fundida de pavimento

Ing. Residente I.

interventoria

Abril 21/2026

Se inicio labores del dia con la demolicion de la Calle 72 Con 54 interseccion, se procedio a realizar facta la Socializacion Correspondiente Se señalizo y Se procedio a realizar la excavacion de este tramo

Ing. Residente

Interventoria

Abril 22/2026

se continuo con la excavacion del tramo de la calle 72 con 54, se procedio a buscar los niveles y Posterior a eso se ajustaron espesores en este tramo Se termino fundido Fluido 1500 PSI en este mismo tramo.

Ing. Residente

Interventoria

Abril 23/2026

Se iniciaron labores de limpieza Para fundida de Pavimento en la calle 72 con 54. Sin embargo se Presentaron fuertes lluvias por lo que no se Pudo avanzar mucho en la fundida de Pavimento

Ing. Residente

Interventoria

Abril 24/2026

Se realizaron labores de fundida de pavimento en el tramo de la calle 72 con 54 intersecaon. Se logro fundir un primer carril en horas de la mañana y en horas de la tarde se logro fundir el otro carril Por lo que se termino con toda la fundida en este tramo. tambien se retiro material de botadero en este tramo

Ing. Residente

Interventoría

Abril 25/2026

Se realizaron labores de recoleccion de material de botadero en el tramo de la calle 72 con 54 interseccion se continuo con el sellamiento de juntas en la calle 72 entre 46 y 47. en la calle 72 con 54 y en la calle 72 entre 56 y 57

Ing. Residente

Interventoría

Abril 27/2026

Se continuan labores del dia con la demolicion en la calle 72 con 54 carril pegado al hotel el prado se realizo la excavacion. Posterior a esto en horas de la tarde noche se fundio pavimento en este mismo tramo y se hicieron los acabados correspondiente.

Ing. Residente

Interventoria

Abril 28/ 2026

Se continuaron labores del dia con demolicion en la calle 72 entre 55 y 56 tambien se demolio en la carrera 56. Se retiro material de botadero y se fundieron todos los huecos abiertos en estos tramos.

Ing. Residente

Interventoria

Abril 29/ 2026

Se continuaron labores del dia con la demolición en la calle 72 entre 53 y 52, y posterior se iniciaron labores de excavación en estos mismos tramo y se continuo con la limpieza de material de botadero.

Ing. Residente

Interventoria

Abril 30/2026

Se continuaron labores del dia con la demolicion entre la calle 72 con 50 y 52, se realizo la excavación, se fundio fluido 1500 PSI en el tramo de la calle 72 entre 52 y 53