PROGRAMACIÓN DE OBRA BLOQUE 6

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1		**TORRE 6**	50 días	**vie 23/10/26**	**jue 31/12/26**
2		INICIO	49 días	lun 26/10/26	jue 31/12/26
3		**CAPITULO 3 - ACERO DE REFUERZO**	**9 días**	**vie 23/10/26**	**mié 4/11/26**
4		COLOCACION DOVELAS CUARTO PISO - BLOQUE 6	1 día	vie 23/10/26	vie 23/10/26
5		COLOCACION DE REFUERZO LOSA ENTREPISO 4 - BLOQUE 6	1 día	vie 23/10/26	vie 23/10/26
6		COLOCACION DOVELAS QUINTO PISO - BLOQUE 6	1 día	vie 23/10/26	vie 23/10/26
7		COLOCACION REFUERZO VIGA DE AMARRE SUPERIOR - BLOQUE 6	1 día	mié 4/11/26	mié 4/11/26
8		COLOCACION REFUERZO ESCALERA TRAMO 4 - BLOQUE 6	2 días	mar 3/11/26	mié 4/11/26
9		**CAPITULO 4 - CONCRETOS**	**10 días**	**vie 23/10/26**	**jue 5/11/26**
10		MONTAJE, PREPARACION Y COLOCACION CONCRETO LOSA CUATRO ENTREPISO - BLOQUE 6	1 día	vie 23/10/26	vie 23/10/26
11		PREPARACION Y COLOCACION CONCRETO DOVELAS PISO 5 - BLOQUE 6	1 día	lun 26/10/26	lun 26/10/26
12		PREPARACION Y COLOCACION CONCRETO VIGA DE AMARRE - BLOQUE 6	1 día	jue 5/11/26	jue 5/11/26
13		PREPARACION Y COLOCACION CONCRETO ESCALERA TRAMO UNO - BLOQUE 6	1 día	vie 23/10/26	vie 23/10/26
14		PREPARACION Y COLOCACION CONCRETO ESCALERA TRAMO DOS - BLOQUE 6	1 día	vie 23/10/26	vie 23/10/26
15		PREPARACION Y COLOCACION CONCRETO ESCALERA TRAMO TRES - BLOQUE 6	1 día	vie 23/10/26	vie 23/10/26
16		PREPARACION Y COLOCACION CONCRETO ESCALERA TRAMO CUATRO - BLOQUE 6	1 día	vie 23/10/26	vie 23/10/26
17		**CAPITULO 5 - MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL**	**13 días**	**lun 26/10/26**	**mié 11/11/26**
18		CONSTRUCCION MUROS PISO CINCO - BLOQUE 6	7 días	lun 26/10/26	mar 3/11/26
19		CONSTRUCCION BUITRONES WC SOCIAL Y ZONA DE ROPAS - BLOQUE 6	3 días	vie 30/10/26	mar 3/11/26
20		CONSTRUCCION MUROS CULATA Y CUCHILLA CUBIERTA - BLOQUE 6	4 días	vie 6/11/26	mié 11/11/26
21		**CAPITULO 6 - RED DE AGUAS RESIDUALES**	**2 días**	**vie 23/10/26**	**lun 26/10/26**
22		CONSTRUCCION RED DESAGUES PISO CUATRO - BLOQUE 6	2 días	vie 23/10/26	lun 26/10/26
23		CONSTRUCCION RED DESAGUES PISO CINCO - BLOQUE 6	2 días	vie 23/10/26	lun 26/10/26
24		**CAPITULO 6 - RED DE AGUAS LLUVIAS**	**2 días**	**lun 21/12/26**	**mar 22/12/26**
25		COLOCACION BAJANTES A. LLUVIAS FACHADA - BLOQUE 6	2 días	lun 21/12/26	mar 22/12/26
26		**CAPITULO 6 - RED DE ABASTO AGUA PRESION**	**19 días**	**vie 23/10/26**	**mié 18/11/26**
27		CONSTRUCCION RED DE ABASTOS LOSA CUATRO ENTREPISO - BLOQUE 6	1 día	vie 23/10/26	vie 23/10/26
28		CONSTRUCCION SALIDAS HIDRAULICAS VIVIENDAS - BLOQUE 6	1 día	mié 18/11/26	mié 18/11/26
29		**CAPITULO 7 - INSTALACIONES ELECTRICAS**	**15 días**	**vie 23/10/26**	**jue 12/11/26**
30		CONSTRUCCION SALIDAS RED ELECTRICA PISO CUATRO - BLOQUE 6	1 día	vie 23/10/26	vie 23/10/26
31		CONSTRUCCION SALIDAS RED ELECTRICA PISO CINCO - BLOQUE 6	1 día	vie 23/10/26	vie 23/10/26
32		COLOCACION DE GABINETE, MEDIDORES Y PRUEBA - BLOQUE 6	1 día	jue 12/11/26	jue 12/11/26
33		**CAPITULO 8 - CARPINTERÍA METÁLICA**	**39 días**	**vie 23/10/26**	**mié 16/12/26**
34		SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL - BLOQUE 6	3 días	lun 14/12/26	mié 16/12/26
35		SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA METALICA - BLOQUE 6	5 días	vie 23/10/26	jue 29/10/26
36		SUMINISTRO E INSTALACION PASAMANOS BALCON - BLOQUE 6	4 días	vie 23/10/26	mié 28/10/26
37		SUMINISTRO E INSTALACION PASAMANOS PUNTO FIJO - BLOQUE 6	2 días	vie 23/10/26	lun 26/10/26
38		**CAPITULO 9 - CARPINTERIA DE MADERA**	**2 días**	**jue 17/12/26**	**vie 18/12/26**
39		SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA BAÑO SOCIAL - BLOQUE 6	2 días	jue 17/12/26	vie 18/12/26
40		**CAPITULO 10 - ENCHAPES Y ACCESORIOS**	**33 días**	**mié 4/11/26**	**vie 18/12/26**
41		REVOQUE MUROS BAÑO SOCIAL - BLOQUE 6	12 días	mié 4/11/26	jue 19/11/26
42		ENCAPE MUROS Y PISO BAÑO SOCIAL - BLOQUE 6	15 días	vie 20/11/26	jue 10/12/26
43		REVOQUE + ENCHAPE MURO SOBRE MESON DE COCINA Y LAVADERO - BLOQUE 6	6 días	vie 11/12/26	vie 18/12/26
44		SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA SENCILLA BAÑO SOCIAL - BLOQUE 6	1 día	vie 11/12/26	vie 11/12/26
45		SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA PLASTICA PARA LAVADORA . BLOQUE 6	5 días	lun 14/12/26	vie 18/12/26
46		**CAPITULO 11 - APARATOS SANITARIOS**	**10 días**	**vie 11/12/26**	**jue 24/12/26**
47		SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO + LAVAMANOS BAÑO SOCIAL - BLOQUE 6	10 días	vie 11/12/26	jue 24/12/26
48		SUMINISTRO E INSTALACION DE INCRUSTACIONES BAÑO SOCIAL - BLOQUE 6	3 días	vie 11/12/26	mar 15/12/26
49		SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON COCINA + GRIFERIA - BLOQUE 6	3 días	lun 21/12/26	mié 23/12/26
50		SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVADERO + GRIFERIA - BLOQUE 6	3 días	lun 21/12/26	mié 23/12/26
51		SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE PARA LAVADORA - BLOQUE 6	2 días	lun 21/12/26	mar 22/12/26
52		**CAPITULO 12 - CUBIERTA**	**13 días**	**jue 12/11/26**	**lun 30/11/26**
53		CONSTRUCION DE VIGA CANAL - BLOQUE 6	2 días	jue 12/11/26	vie 13/11/26
54		SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA METALICA - BLOQUE 6	4 días	vie 20/11/26	mié 25/11/26
55		SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA TERMOACUSTICA - BLOQUE 6	3 días	jue 26/11/26	lun 30/11/26
56		IMPERMEABILIZACION CUBIERTA - BLOQUE 6	1 día	lun 16/11/26	lun 16/11/26
57		COLOCACION DE LAGRIMALES - BLOQUE 6	3 días	mar 17/11/26	jue 19/11/26
58		**CAPITULO 13 - ACABADOS FACHADA**	**50 días**	**vie 23/10/26**	**jue 31/12/26**
59		REVOQUE MUROS DE FACHADA - BLOQUE 6	8 días	jue 12/11/26	lun 23/11/26
60		ENCHAPE DE FAJAS VENTANERIA EN GRES - BLOQUE 6	5 días	vie 23/10/26	jue 29/10/26
61		PINTURA DE MUROS DE FACHADA COLOR BLANCO - BLOQUE 6	2 días	vie 23/10/26	lun 26/10/26
62		PINTURA MURO FRONTIS DE FACHADA COLOR AZUL - BLOQUE 6	1 día	vie 23/10/26	vie 23/10/26
63		COLOCACION GARGOLAS DE GRES EN BALCONES - BLOQUE 6	1 día	vie 30/10/26	vie 30/10/26
64		CAPITULO 14 - REDES EXTERIORES - ALCANTARILLADO BLOQUE 6	2 días	vie 23/10/26	lun 26/10/26
65		CAPITULO 15 - REDE EXTERIOR - ACOMETIDAS RED DE PRESION BLOQUE 6	1 día	vie 23/10/26	vie 23/10/26
66		CAPITULO 16 - CANALIZACION REDES EXTERIORES DE ENERGIA BLOQUE 6	1 día	mié 30/12/26	mié 30/12/26
67		CAPITULO 17 - ADECUACION DE AREAS COMUNES BLOQUE 6	1 día	mié 30/12/26	mié 30/12/26
68		CAPITULO 18 - EQUIPAMIENTO Y PAISAJISMO BLOQUE 6	1 día	jue 31/12/26	jue 31/12/26
69		CAPITULO 19 - VIAS Y PARQUEADEROS BLOQUE 6	1 día	jue 31/12/26	jue 31/12/26
70		PTAR	41 días	lun 2/11/26	lun 28/12/26
71		**ALISTAMIENTO**	**2 días**	**mié 30/12/26**	**jue 31/12/26**
72		DETALLAR, ALISTAR Y ENTREGA VIVIENDAS BLOQUE 6	2 días	mié 30/12/26	jue 31/12/26
73		FIN	0 días	jue 31/12/26	jue 31/12/26

