**Durman**
by aliaxis

FI.COL.OL.07.DP.08.04-03

**TUBOTEC S.A.S**
**Planta: KILOMETRO 27 VIA FONTIBON - FACATATIVA LOS ALPES MAS 400**
**Mts.- VIA BARLEY EL COLEGIO, VEREDA EL CORZO LOTE 3**
**PBX: +(571)8200 200 FAX 8200 180 - Linea 01 8000 91 88 26**
**E-MAIL: colombia@durman.com Madrid / Cundinamarca - COLOMBIA**
NIT 800.033.159-6
Somos Grandes Contribuyentes PLANTA / VENTAS

175364 SIC HEAR S.A.S
KM 3 DE LA VIA CHOCONTA - HATOFIERO
CHOCONTA
Nit: 9013626895
CHOCONTA CUNDINAMARCA
Teléfono Cliente: 573165793929

**RUTA**

Reimpresión
Número/Fecha de Emisión de Nota de Entrega
2004139431 / 23.09.2025
Fecha Planeada de Entrega de Material
10.10.2025
Orden de compra
SH69 CHOCONTA
Número pedido
1003505687
Número cliente
175364
Tipo de nota de entrega:
Entr Local Colombia

Detalles transporte

Pesos (Bruto/Neto) - Volumen
Peso bruto 765.000 KG Peso neto 765.000 KG
Volumen 5,122,206 CM3

| Material | Cantidad | Denominación | Lote | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 2026617 | 3 | UN "TUBO ALCANTARILLADO TDP NTC5055 - 36"" | 11546D | 765.000 |

Durman
Durman Colombia S.A.S
NIT 800.033.159-6
FAVOR DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO

SI NO RECIBE LOS PRODUCTOS A ENTERA SATISFACCIÓN POR FAVOR DILIGENCIAR LA CASILLA DE OBSERVACIONES Y COMUNICARSE CON NUESTRA PLANTA

SR. ANDRES CALDERON // CEL: 321 926 8681 // LEGUEZAQUE, PROVINCIA DE ALMEIDAS // LLAMAR CON ANTICIPACION A LA ENTREGA.

OBSERVACIONES CLIENTE

ELABORADO POR

DESPACHADO POR

NOMBRE CLARO: _____
C.C.: _____ Fecha: _____
HORA DE RECIBO: _____ SELLO DEL CLIENTE

# PROTOCOLO DE CALIDAD

**PRODUCTO : TUBOS ALCANTARILLADO TDP**
**NORMA APLICABLE : NTC 5055**
**REFERENCIA : 36” 900mm**
**SAP : 2026617**
**LOTE : 11546D**
**FECHA : 16 de Abril del 2025**

| REQUISITOS | ESPECIFICACIONES | | | PROMEDIO OBTENIDO |
|---|---|---|---|---|
| | Mínimo | Máximo | Unidad | |
| Longitud del Tubo | 6500 | - | mm | 6550 |
| Diámetro interior | 898.40 | 904.40 | mm | 900.72 |
| Espesor Interno | 2.67 | - | mm | 3.77 |
| Diámetro de campana | 987.88 | - | mm | 997.89 |
| Longitud de Campana | 215.9 | - | mm | 365 |
| Rigidez del tubo (5%) | 10 | - | psi | 36.20 |
| Flexibilidad del anillo | 30 | - | % | CUMPLE |
| Hermeticidad de la junta | 10.8 | - | psi | CUMPLE |
| Vacío | 22 | - | In-Hg | CUMPLE |
| Inmersión en Acetona | 20 | - | min | CUMPLE |
| Diclorometano | 30 | - | min | CUMPLE |
| Resistencia al Impacto | 299 | - | Julios | CUMPLE |

**REALIZADO POR:**

**FERNEY RODRIGUEZ**
**Inspector de materias primas**

**REVISADO POR:**

**YOLIMA PAEZ**
**Coordinadora de calidad**