| | | |
|---|---|---|
| | **INFORME DE ACTIVIDADES # 003** | **FECHA:** |
| | | **VERSIÓN:** |
| | | **CÓDIGO:** |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | CONTRATACIÓN QUE TIENE COMO OBJETO LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO TÈCNICO EN LA SUPERVISIÓN DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES NECESARIAS EN LA SECRETARÌA INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE YARUMAL Y APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL RIESGO | |

| | |
|---|---|
| **N° DEL CONTRATO:** | CPSP-SI-108-2026 |
| **NOMBRE CONTRATISTA:** | JULIANA VALENTINA SIERRA CASTRO |
| **DOCUMENTO DE IDENTIDAD:** | 1.081.420.829 |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:** | 13 DE AGOSTO DE 2026 |
| **FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:** | 13 DE AGOSTO DE 2026 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 16 DE DICIEMBRE DE 2026 |
| **DURACIÓN:** | CUATRO MESES Y SIETE DÍAS |
| **PERÍODO DEL INFORME:** | MES DE OCTUBRE |
| **DEPENDENCIA:** | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y GESTIÓN DEL RIESGO |

**DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES**

**Actividad 1**. Apoyo en la elaboración de presupuestos, incluyendo APUs, de las diferentes obras públicas, mantenimiento de edificios públicos, escuelas, colegios, espacios públicos, deportivos y demás obras de infraestructura física que ejecute el Municipio de Yarumal, en coordinación con los responsables de cada Secretaría y la Comunidad.

| |
|---|
| **Actividad 2.** Apoyar la secretaría de Infraestructura en los diferentes eventos y procesos de la Gestión del Riesgo y de desastres. |
| **Actividad 3.** Apoyar la secretaria de Infraestructura en la actualización del plan Municipal de Gestión del Riesgo – PMGRD articulado con los documentos de planificación territorial. |
| **Actividad 4.** Apoyar y acompañar en la realización de los informes que sean requeridos por la entidad en temas relacionados con el objeto del contrato. |
| **Actividad 5**. Las demás actividades y obligaciones que tenga relación con el objeto a contratar y que sean necesarias para el efectivo cumplimiento y desarrollo de las actividades a cargo de la Secretaría de Infraestructura. |
| **DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL** |
| **Actividad 1. Apoyo en la elaboración de presupuestos, incluyendo APUs, de las diferentes obras públicas, mantenimiento de edificios públicos, escuelas, colegios, espacios públicos, deportivos y demás obras de infraestructura física que ejecute el Municipio de Yarumal, en coordinación con los responsables de cada Secretaría y la Comunidad.** |
| **1.** Realización de presupuesto para posibles actividades de mantenimiento en la Sede Epifanio Mejia de la Institución Educativa San Luis |
| **2.** Organización del balance presupuestal del contrato interadministrativo CONTI-SI-009-2026 |
| **3.** Organización del presupuesto de las piscias del parque Ruben Piedrahita |

| |
|---|
| **Actividad 2. Apoyar la secretaría de Infraestructura en los diferentes eventos y procesos de la Gestión del Riesgo y de desastres.** |
| **1.** Organización y participación de la semana de la Gestión del Riesgo 2026 |
| **2.** Realización de visitas tecnicas a las viviendas afectadas por vendaval en el sector Ventanas |
| **3.** Visita tecnica de inspcción a la sede La Rosenda de la I.E. El Maria por posibles afectaciones |
| **4.** Organización y participación de la simulación de escenario de riesgo en el marco del Simulacro Nacional 2026 |
| **5.** Visita de inspección tecnica por posibles afectaciones de la quebrada San José |
| **6.** Visita tecnica de inspcción a vivienda ubicada en carrera 21 No. 14-06 por posibles afectaciones |
| **7.** Visita tecnica de inspcción a La Basílica Menor de Nuestra Señora de la Merced por posibles afectaciones |
| **Actividad 3. Apoyar la secretaria de Infraestructura en la actualización del plan Municipal de Gestión del Riesgo – PMGRD articulado con los documentos de planificación territorial.** |
| **1.** Socialización del plan Municipal de Gestión del Riesgo ante en concejo municipal de gestión del riesgo. |
| **Actividad 4. Apoyar y acompañar en la realización de los informes que sean requeridos por la entidad en temas relacionados con el objeto del contrato.** |

| **Actividad 5. Las demás actividades y obligaciones que tenga relación con el objeto a contratar y que sean necesarias para el efectivo cumplimiento y desarrollo de las actividades a cargo de la Secretaría de Infraestructura.** |
|---|
| **1.** Visita técnica a la vereda Montebello para la verificación de la viabilidad de proyectos ganadores del programa de Presupuesto Participativo. |
| **2.** Visita tecnica de seguimiento a actividades desarrolladas en la casa de la cultura en el marco del contrato interadministrativo CONTI-SI-009-2026 |
| **3.** Visita tecnica a la sede Epifanio Mejia de la I.E. San Luis para verificación de posibles afectaciones |
| **4.** Visita tecnica a la I.E. Los Llanos para verificación de actividades realizadas dentro del marco del contrato interadministrativo CONTI-SI-003-2026 |
| **5.** Realización del plano final del sotano de la casa de la cultura |
| Elabora:<br><br>**JULIANA VALENTINA SIERRA CASTRO**<br>CC. 1081420829<br>julianavsierra2024@gmail.com |

| | INFORME DE ACTIVIDADES # 003 | Código | |
|---|---|---|---|
| | | Versión | |
| | | Fecha | |

| | |
|---|---|
| **CÓDIGO DEL CONTRATO** | CPSP-SI-108-2026 |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | CONTRATACIÓN QUE TIENE COMO OBJETO LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO TÈCNICO EN LA SUPERVISIÓN DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES NECESARIAS EN LA SECRETARÌA INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE YARUMAL Y APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL RIESGO |

| 12 | CUBIERTA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12,1 | Suministro, transporte e instalación de CUBIERTA en teja TERMOACUSTICA calibre 2,5mm, de 5,90 x 1.07 m UPVC Ecoroof Asa 37, color BLANCO - BLANCO. Incluye tejas, caballetes, remates internos y externos de cubierta, tornillos autorroscantes, accesorios, anclajes, pernos a estructura metálica, de concreto y/o madera, obra falsa, equipo, herramienta, mano de obra calificada para su fabricación e instalación y todos los elementos necesarios para su construcción y funcionamiento. Su medida es en proyección horizontal. | m2 | 723,72 | $ 171.079 | $ 123.813.294 |
| 12,2 | Suministro e instalación de correas tipo cercha con geometría y disposición de elementos igual a los existente, con barra de acero de ½" figurado en obra. Incluye la adecuación de cuchillas y resanes. | ml | 278,00 | $ 141.491 | $ 39.334.498 |
| 12,3 | Suministro, transporte e instalación de platina de 2" X 1/8" para suplemento en la cinta superior de las correas metálicas de la estructura de cubierta para propiciar la distancia mínima entre apoyos para la cubierta que se va a instalar. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación. | ml | 156,00 | $ 52.252 | $ 8.151.312 |
| 12,4 | Suministro e instalacion de canal tipo Amazona PAVCO o similar de 0.40m de desarrollo dimensiones 135mm X 159.8mm X 95 mm, incluye uniones y soporte. | ml | 148,73 | $ 45.311 | $ 6.739.105 |
| 12,5 | Fabricación e instalación de CORREAS- CERCHA TRIANGULAR tipo STEEL JOINTS, con barra de refuerzo de 3/8'' , ancho de 20 cm, altura de 25 cm, separacion de 25 cm entre secciones transversales triangulares tipo cuchilla con retame en viga de 10X10 cm. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta fabricacion e instalación | ml | 105,00 | $ 113.907 | $ 11.960.235 |
| 12,6 | Aplicación de anticorrosivo y esmalte, sobre elementos de estructura de cubierta (correas triangulares en varilla). Incluye suministro y transporte de los materiales, limpieza previa de los componentes con lija y estopa, disolvente para pinturas a base de aceite, color a definir según aprobación de la interventoría. | ml | 278,00 | $ 38.174 | $ 10.612.372 |
| | | | TOTAL CAPÍTULO 12 | | $ 200.610.816 |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL COSTO DIRECTO | | $ 636.993.546 |
| ADMINISTRACIÓN | 39,06% | $ 248.787.318 |
| UTILIDAD | 5% | $ 31.849.677 |
| TOTAL COSTO DE OBRA | | $ 917.630.542 |

| MUNICIPIO DE YARUMAL<br>SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y DE GESTION DEL RIESGO<br>MANTENIMIENTO DE LAS BIBLIOTECAS DEL ÁREA URBANA Y LA CASA DE LA CULTURA FRANCISCO ANTONIO CANO DEL MUNICIPIO DE YARUMAL | | | | | MODIFICACIONES<br>CONDICIONES MODIFICADAS | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DESCRIPCIÓN | UND | CANT | VR UNIT | VR TOTAL | +/- | CANT | VALOR | CANTIDAD | VALOR |
| 1 | PRIMER PISO | | | | $ 44.182.914,76 | | | | | $ 26.352.182,76 |
| 1,1 | Demolición manual de mampostería ema = 0,05m. Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | m2 | | | | - | 2,00 | $ 25.516,00 | 2,00 | $ 51.032,00 |
| 1,2 | Suministro, transporte e instalación de Ladrillo N6 Prensado 15x20x40cm. Incluye todo lo necesario para su correcto | m³ | 15,018 | $ 64.543,00 | $ 969.306,77 | | 15,02 | $ 969.306,77 | 15,02 | $ 969.306,77 |
| 1,3 | Suministros, transporte y colocación de REVOQUE con mortero 1:4, en muros y columnas. Incluye el suministro y transporte de los materiales, la construcción de ranuras, filetes y dilataciones y todos los demás elementos necesarios para su correcta aplicación. | m² | 15,018 | 41.923,00 | $ 629.599,61 | | 15,02 | $ 629.599,61 | 15,02 | $ 629.599,61 |
| 1,4 | Suministro, transporte y aplicación de estuco sobre muros. Incluye suministro y transporte de los materiales, fajas, ranuras, filetes y todos los demás elementos necesarios para su correcta aplicación. | m² | 15,018 | 32.175,00 | $ 483.204,15 | | 15,02 | $ 483.204,15 | 15,02 | $ 483.204,15 |
| 1,5 | Suministro transporte y aplicación de pintura para interiores a 2 manos o las que sean necesarias para obtener una superfice pareja y homogenea. Incluye todo lo necesario para su correcta aplicación. | m² | 630,148 | 37.890,00 | $ 23.876.307,72 | | 630,15 | $ 23.876.307,72 | 630,15 | $ 23.876.307,72 |
| 1,6 | Suministro, formaleta para acero sobre puertas, zocalos y espacios que lo requieran, a dos manos, incluye resane de grietas menores y adecuación de la superficie a intervenir. Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | m² | 151,50 | 43.179,00 | $ 6.541.618,50 | | 151,50 | $ 6.541.618,50 | 151,50 | $ 6.541.618,50 |
| 1,7 | Suministro transporte e instalación de lagrimal 50x25cm. Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | Und | 31 | 29.576,00 | $ 916.856,00 | | 31,00 | $ 916.856,00 | 31,00 | $ 916.856,00 |
| 1,8 | Ampliación de tarima L=1,10m. Incluye todo lo necesario para su instalación. | m² | 11 | 519.741,00 | $ 5.717.151,00 | - | -11,00 | -$ 5.717.151,00 | -11,00 | -$ 5.717.151,00 |
| 1,9 | Mantenimiento escaleras tarima auditorio. Incluye todo lo necesario para su funcionamiento. | Und | 2 | $591.438,00 | $1.182.876,00 | - | -2,00 | -$ 1.182.876,00 | -2,00 | -$ 1.182.876,00 |
| 1,10 | Reparacion de silleteria del auditorio de la Casa de la Cultura Francisco Antonio Cano. Incluye cambio de la concha polipropileno externa del espaldar, reparacion raquetas bizagra sistema avatiente y soldadura. Tapizada de asiento y cambio de espuma. Tapizada de espaldar y cambio de espuma. Cambio de descansa a brazos. Cambio de asiento total. cambio de raqueta. | Und | 20,00 | 69.299,00 | $ 1.385.980,00 | | 20,00 | $ 1.385.980,00 | 20,00 | $ 1.385.980,00 |
| 1,11 | Organización de puntos electricos y luces de tarima. Incluye todo lo necesario para su instalación. | Global | 1,00 | $2.020.955,00 | $2.020.955,00 | - | -1,00 | -$ 2.020.955,00 | -1,00 | -$ 2.020.955,00 |
| | Suministro e instalación de luminarias LED | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Actividad 1. Apo** | 1. Realización de presupuesto para posibles actividades de mantenimiento en la Sede Epifanio Mejia de la Institución Educativa San Luis | **Fecha:** | 07/10/2026 | **Actividad 1. Apo** | 2. Organización del balance presupuestal del contrato interadministrativo CONTI-SI-009-2026 | **Fecha:** | 09/10/2026 |
| **Lugar:** | OFICINA | | | **Lugar:** | OFICINA | | |

| | INFORME DE ACTIVIDADES # 003 | Código | |
|---|---|---|---|
| | | Versión | |
| | | Fecha | |

| | |
|---|---|
| **CÓDIGO DEL CONTRATO** | CPSP-SI-108-2026 |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | CONTRATACIÓN QUE TIENE COMO OBJETO LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO TÈCNICO EN LA SUPERVISIÓN DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES NECESARIAS EN LA SECRETARÌA INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE YARUMAL Y APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL RIESGO |

**MUNICIPIO DE YARUMAL**
**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y DE GESTION DEL RIESGO**
**CONTRATACIÓN QUE TIENE COMO OBJETO LA ADECUACION A LAS PISCINAS DEL PARQUE RUBEN PIEDRAHITA**

| | DESCRIPCIÓN | UND | CANT | VR UNIT | VR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **PRELIMINARES** | | | | **$ 31.333.537,64** |
| 1,1 | Limpieza de terreno mediante rocería manual y recolección de material vegetal | Día | 1414,2 | $ 8.100,00 | $ 11.455.020,00 |
| 1,2 | Demolición de pisos duros, de cualquier resistencia y espesor. Incluye corte con cortadora según trazado, retiro de entresuelo adherido, de acero de refuerzo, de cordones y el cargue, transporte y disposición final hasta el sitio autorizado. Emax=20cm | m2 | 321,56 | $ 61.819,00 | $ 19.878.517,64 |
| 2 | **BAÑOS** | | | | **$ 23.438.881,31** |
| 2,1 | Desmonte de Lavamanos, incluye retiro a sitio autorizado. | UND | 2 | $ 71.824,00 | $ 143.648,00 |
| 2,2 | Desmonte de sanitarios, incluye retiro a sitio autorizado. | UND | 3 | $ 71.824,00 | $ 215.472,00 |
| 2,3 | Reparación y/o reposición de redes hidrosanitarias | Global | 1 | $ 6.000.000,00 | $ 6.000.000,00 |
| 2,4 | Limpieza, escarificación de pintura, estuco y pañete en mal estado de muro exterior. | m2 | 77,87 | $ 51.437,00 | $ 4.005.296,32 |
| 2,5 | Suministros, transporte y colocación de REVOQUE con mortero 1:4, en muros para baños y vestier. Incluye el suministro y transporte de los materiales, la construcción de ranuras, filetes y dilataciones y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. | m2 | 77,87 | $ 43.403,00 | $ 3.379.704,80 |
| 2,6 | Suministro, transporte y aplicación de estuco sobre muros, Incluye suministro y transporte de los materiales, fajas, ranuras, filetes y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. | m2 | 77,868 | $ 32.337,00 | $ 2.518.017,52 |
| 2,7 | Pintura interior sobre muros calidad tipo 1 a 3 manos o las que sean necesarias para obtener una superfice pareja y homogenea. Inlcuye todo lo necesario para su correcta instalacion. | m2 | 77,868 | $ 26.055,00 | $ 2.028.850,74 |
| 2,8 | Suministro e instalacion de sanitarios. incluye todo lo necesario para su instalacion. | UND | 3 | $ 523.945,70 | $ 1.571.837,10 |
| 2,9 | Suministro e instalación de orinal. Incluye todo lo necesario para su instalación | und | 1 | $ 451.393,14 | $ 451.393,14 |
| 2,10 | Suministro e instalacion de lavamanos de sobreponer. incluye todo lo necesario para su instalacion. 2 unidades para baño femenino - unidades baño masculino. | UND | 4 | $ 294.045,70 | $ 1.176.182,80 |
| 2,11 | Suministro e instalación de griferia ducha para regadera, incluye todos los accesorios para su conrrecta | UND | 2 | $ 118.098,14 | $ 236.196,28 |







| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Actividad 1. Apo** | 3. Organización del presupuesto de las piscias del parque Ruben Piedrahita | **Fecha:** | 15/10/2026 | **Actividad 2. Ape** | 1. Organización y participación de la semana de la Gestión del Riesgo 2026 | **Fecha:** | 28/09/2026-02/10/2026 |
| **Lugar:** | OFICINA | | | Lugar: | MUNICIPIO DE YARUMAL | | |

| | INFORME DE ACTIVIDADES # 003 | Código | |
|---|---|---|---|
| | | Versión | |
| | | Fecha | |

| | |
|---|---|
| **CÓDIGO DEL CONTRATO** | CPSP-SI-108-2026 |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | CONTRATACIÓN QUE TIENE COMO OBJETO LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO TÈCNICO EN LA SUPERVISIÓN DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES NECESARIAS EN LA SECRETARÌA INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE YARUMAL Y APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL RIESGO |



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Actividad 2. Apo** | 2. Realización de visitas tecnicas a las viviendas afectadas por vendaval en el sector Ventanas | **Fecha:** | 14/10/2026 |
| **Lugar:** | VENTANAS | | |





| | | | |
|---|---|---|---|
| **Actividad 2. Apo** | 3. Visita tecnica de inspcción a la sede La Rosenda de la I.E. El Maria por posibles afectaciones | **Fecha:** | 16/10/2026 |
| **Lugar:** | LA ROSENDA | | |

| | INFORME DE ACTIVIDADES # 003 | Código | |
|---|---|---|---|
| | | Versión | |
| | | Fecha | |

| | |
|---|---|
| **CÓDIGO DEL CONTRATO** | CPSP-SI-108-2026 |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | CONTRATACIÓN QUE TIENE COMO OBJETO LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO TÈCNICO EN LA SUPERVISIÓN DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES NECESARIAS EN LA SECRETARÌA INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE YARUMAL Y APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL RIESGO |






| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Actividad 2. Apo** | 4. Organización y participación de la simulación de escenario de riesgo en el marco del Simulacro Nacional 2026 | **Fecha:** | 21/10/2026 | **Actividad 2. Apo** | 5. Visita de inspección tecnica por posibles afectaciones de la quebrada San José | **Fecha:** | 22/10/2026 |
| **Lugar:** | ESTACIÓN DE BOMBEROS | | | **Lugar:** | MUNICIPIO DE YARUMAL | | |


| | INFORME DE ACTIVIDADES # 003 | Código | |
|---|---|---|---|
| | | Versión | |
| | | Fecha | |

| | |
|---|---|
| **CÓDIGO DEL CONTRATO** | CPSP-SI-108-2026 |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | CONTRATACIÓN QUE TIENE COMO OBJETO LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO TÈCNICO EN LA SUPERVISIÓN DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES NECESARIAS EN LA SECRETARÌA INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE YARUMAL Y APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL RIESGO |





| | | | |
|---|---|---|---|
| **Actividad 2. Apo** | 6. Visita tecnica de inspcción a vivienda ubicada en carrera 21 No. 14-06 por posibles afectaciones | **Fecha:** | 26/10/2026 |
| **Lugar:** | MUNICIPIO DE YARUMAL | | |



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Actividad 2. Apo** | 7. Visita tecnica de inspcción a La Basílica Menor de Nuestra Señora de la Merced por posibles afectaciones | **Fecha:** | 26/10/2026 |
| **Lugar:** | BASILICA LA MERCED | | |

| | INFORME DE ACTIVIDADES # 003 | Código | |
|---|---|---|---|
| | | Versión | |
| | | Fecha | |

| | |
|---|---|
| **CÓDIGO DEL CONTRATO** | CPSP-SI-108-2026 |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | CONTRATACIÓN QUE TIENE COMO OBJETO LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO TÈCNICO EN LA SUPERVISIÓN DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES NECESARIAS EN LA SECRETARÌA INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE YARUMAL Y APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL RIESGO |

AL CONTESTAR, FAVOR CITAR ESTE RADICADO
Radicado N°: 020261013-00258
Fecha: 13-10-2026 Hora: 16:35:31
Destino: MIEMBROS CONSEJO MUNICIPAL GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

200-00-420

Yarumal, 13 de octubre de 2026

Señores:
**MIEMBROS CONSEJO MUNICIPAL DE GESTION DE RIESGO DEL DESASTRE**
Yarumal

**Asunto:** Citación reunión ordinaria del Consejo Municipal de Gestión de Riesgo del Desastre.

Distinguidos señores:

Me permito citarlos a reunión ordinaria del Consejo Municipal de Gestión de Riesgo del Desastre (CMGRD), los temas a tratar:


- Exposición logística Simulacro Nacional 21 octubre.
- Exposición Plan de Gestión del Riesgo del Complejo Hidroeléctrico Guadalupe – EPM.
- Exposición Plan de Gestión del Riesgo Municipal.
- Subsidios de Arrendamiento.
- Asuntos varios.

El día martes 20 de octubre a las 10:00 a.m. en el auditorio de Aguas del Norte.

Cordialmente,

**JUAN DAVID UÑATES VILLEGAS**
Secretario de Infraestructura y Gestion de Riesgo

| Firma: | Firma: | Firma: |
|---|---|---|
| Proyectó: Margarita María Upegui R. | Revisó: Juan David Uñates Villegas | Revisó: Juan David Uñates Villegas |
| Cargo: Auxiliar Administrativa | Cargo: secretario de Infraestructura | Cargo: secretario de Infraestructura |
| Quienes firman manifiestan haber constatado la legalidad del documento y la fidelidad de la información que en el se plasma y, consecuente con ello, dan trasladó para firma del documento por parte de las partes involucradas. | | |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Actividad 3. Apo** | 1. Socialización del plan Municipal de Gestión del Riesgo ante en concejo municipal de gestión del riesgo. | **Fecha:** | 20/10/2026 | **Actividad 5. Las** | 1. Visita técnica a la vereda Montebello para la verificación de la viabilidad de proyectos ganadores del programa de Presupuesto Participativo. | **Fecha:** | 05/10/2026 |
| **Lugar:** | CAÑON DEL ROSARIO | | | **Lugar:** | MONTEBELLO | | |