

PROCESO: CONCURSO DE MERITOS ABIERTO No. MA-CMA-SI-007-2025

CONTRATO No. 827 – 2025

OBJETO: REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA DETERMINAR LA VIABILIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA EN LA VEREDA TURÚA-SECTOR CUSIANA 2 Y EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO TURÚA SEDE CENTRAL, ASÍ COMO EL ESTUDIO Y DISEÑO DE RECONVERSIÓN ENERGÉTICA PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD DE LAS VEREDAS RURALES DE AGUAZUL CASANARE.

PROGRAMACION.

37	7.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE INVERSOR ON GRID 10000W GROWATT MAX 10KTL3-XL2, TENSION DE SALIDA 220-127V, 2 MPPTS	$ 10,563,865.38	5 días	36	Dia 43
38	7.4	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE VATIMETRO HUAWEI SMART SENSOR DTSU666-H 100A/40MA	$ 2,900,273.27	2 días	36	Dia 43
39	7.5	GABINETE METÁLICO 1100X600X600 MM TIPO EXTERIOR EN LÁMINA GALVANIZADA FABRICADO EN COLD ROLLED CALIBRE 16, DE SOBREPONER APTO PARA MONTAR EQUIPO DE CONTROL Y PROTECCIÓN EN BAJA TENSIÓN, CON PUERTA Y CHAPA, CON GRADO DE PROTECCIÓN NEMA1, ACABADO EN PINTURA	$ 6,856,781.76	3 días	38	Dia 45
40	7.6	SUMINISTRO E INSTALCION DE ESTRUCTURA SUELO 15º-30ºPARA 5 PANELES FALCAT, INCLUYE: 2 RIELES DE 3.6M EN ALUMINIO ANONIZADO, 2 X RIEL 2,5M ALUMINIO ANODIZADO2XU CLAMP FALCAT (UNION), 8 X M CLAMP FALCAT (INTERMEDIO), 4 X F CLAMP FALCAT (FINAL), 4 X ESTRUCTUR	$ 14,310,337.32	5 días	39	Dia 48
41	7.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA DE PUESTA A TIERRA, INCLUYE: 4 VARILLA DE COBRE 2,4M X 5/8", 36 METROS CABLE DE COBRE DESNUDO TEMPLE DURO NO, 2/0 AWG, CON TERMINALES EN COBRE Y TRATAMIENTO DE SUELO	$ 7,069,544.62	3 días	40	Dia 53
42	7.8	SUMINISTRO E INSTALACION ACOMETIDA SUBTERRANEA EN CABLE DE COBRE AISLADO 4X8+1X10T AWG THHN/THWN-2 600 V 90°C. , INCLUYE TUBO IMC 1-1/12"	$ 1,030,169.13	2 días	41	Dia 56
43	7.9	CANALIZACION DUCTO CONDUIT PVC 1" ZONA BLANDA, INCLUYE CINTA DE PREVENCION Y ARENA LAVADA DE RIO	$ 688,808.13	1 día	36	Dia 43
44	7.10	CAJA DE INSPECCION CS-274	$ 4,514,975.36	2 días	43	Dia 44

Presenta: PROINGENIARQ S.A.S

Tarea — Hito

División ..... Resumen

Diagrama de Barras o Gantt