7740

CONSORCIO CEF CUNDINAMARCA
NIT: 901.237.645-7

Tabio, Cundinamarca

CEF-CUN-170-2019

Señores
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA-ICCU
Atn. Ing. Maríadelpilar Suárez Monzón
Supervisor Contrato -ICCU
Bogotá

Referencia: **Contrato No 449 de 2018 cuyo objeto es: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA REHABILITACIÓN Y MANTEMIENTO DE LA VIA GUASCA-SUEVA-GACHETA-UBALA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA**

Asunto: **ENTREGA ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORÍA No 7**

Cordial saludo,

Estamos presentando para su trámite correspondiente el acta de costos de interventoría No 7 del contrato de la referencia, comprendido entre el periodo del 17 de agosto al 16 de septiembre del 2019.

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA ICCU
AL CONTESTAR CITE ESTE NUMERO 2019012242
Asunto: ICCU15 CONTRATOS Anexos: 1
Ruta: Correspondencia ICCU
Fecha: 18/12/2019 08:56:46.0

Atentamente,

MARIO CABRERA DUSSÁN
Representante Legal CONSORCIO CEF CUNDINAMARCA

c.c. Ingeniero Leopoldo Rigaud Peña López, Subgerente Infraestructura ICCU
Archivo

Total Folios (19) Folios
YH/MCD/MCD

CUNDINAMARCA
unidos podemos más

ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORIA No. 7
PERIODO: (17-08-19 - 16-09-19)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. ICCU-449-2018

OBJETO INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA GUASCA - SUEVA - GACHETA - UBALA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

FECHA 18 DIC 2019

CONTRATISTA:	CONSORCIO CEF CUNDINAMARCA	**VALOR INICIAL**	$	196.261.682,00
NIT:	901.237.645-7	**VALOR ADICIÓN**	$	98.070.668,00
FECHA INICIACIÓN:	17/01/19	**TOTAL:**	$	**294.332.350,00**
FECHA SUSPENCIÓN 1:	NA			
FECHA DE REINICIO 1:	NA			
FECHA SUSPENCIÓN 2:	NA			
FECHA DE REINICIO 2:	NA			
PLAZO INICIAL:	195 DIAS (6 MESES 15 DIAS)			
FECHA DE TERMINACIÓN.:	01/08/19	**SUPERVISOR**	MARIADELPILAR SUÁREZ MONZÓN	
PRÓRROGA No 1	105 DÍAS (3 MESES 15 DÍAS)			
PRÓRROGA No 2	15 DÍAS			
PRÓRROGA No 3	20 DÍAS			
FECHA TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA No 3	20/12/19			

ACTAS	FORMA DE PAGO	ANTERIORES	PRESENTE ACTA	ACUMULADO	SALDO
	100%	68,22%	8,05%	76,27%	23,73%
ACTA No 7	SEGÚN **CONTRATO No 449-2018. CLAUSULA QUINTA: FORMA DE PAGO:** El valor será cancela de la siguiente forma: 1. Se otorgara un anticipo por un valor de **CINCUENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCO PESOS ($58.878.505,00) MCTE**. Este anticipo será girado una vez sea aprobada la garantía única de cumplimiento. El valor del anticipo será amortizado en las actas parciales de ejecución del contrato hasta completar el 90% del valor total del presente contrato. 2. El valor restante de cada contrato será cancelado mediante pagos parciales, los cuales serán facturados en la misma proporción al porcentaje de obra ejecutado, recibido y certificado por el interventor hasta completarse el 90%. 3. El restante 10% del valor total del contrato se pagará una vez suscrita el acta de liquidación del contrato. Para cada uno de los pagos se requiere de la presentación de informes de la interventoría realizada y certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato; el supervisor del contrato de interventoría, expedirá certificación de cumplimiento verificando que el Interventor acredite el porcentaje de avance real de ejecución de las obras sobre las que ejerce interventoría. DE ACUERDO AL **ACLARATORIO No 1 ADICIÓN Y PRÓRROGA No 1 AL CONTRATO No. ICCU-449 DE 2018. CLÁUSULA PRIMERA- ACLARATORIO**: De la adición en valor suscrita al CONTRATO ICCU 449 de 2018, por la suma de **NOVENTA Y OCHO MILLONES SETENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($98.070.668.00)** con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 721 de fecha 17/06/2019, el cual fue expedido por la Subgerencia Administrativa y Financiera de la Entidad, el ICCU desembolsara por concepto de anticipo la suma **VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE ($29.421.200)**, una vez el ICCU apruebe la garantía exigida inicialmente la cual deberá estar actualizada conforme al nuevo valor y plazo de ejecución.	$ 200.817.562,62	$ 23.693.754,00	$ 224.511.316,62	$ 69.821.033,38
	MENOS AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ -	$ 14.710.600,00	$ 14.710.600,00	
	TOTAL A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA		$ 8.983.154,00		
	AJUSTE AL PESO				
	TOTAL A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA AJUSTADO AL PESO		$ 8.983.154,00		

CON LA PRESENTE ACTA SE APRUEBA EL PAGO SEGÚN EL AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA, POR CUMPLIMIENTO DEL OBJETO Y SE DEJA CONSTANCIA DE LA ENTREGA DEL INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES EL CUAL ES APROBADO POR EL SUPERVISOR DESIGNADO

SON: **OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($8.983.154.00) M/CTE**

MARIO CABRERA DUSSAN
RL. CONSORCIO CEF CUNDINAMARCA

MARIADELPILAR SUÁREZ MONZÓN
SUPERVISOR ICCU

Vo. **LEOPOLDO RIGAUD PEÑA LOPEZ**
SUBGERENTE INFRAESTRUCTURA

2745

CONSORCIO CEF UNDINAMARCA

NIT. 901.237.645-7 • Régimen Común

Calle 2 No 2 08 • Tabio. Cel.: 313 423 9264 – 313 335 2947

Actividad Económica 7110
Autorización Numeración de Facturación
18762012871189 Fecha: 2019/02/12
Autoriza del número 1 hasta el número 50

E-mail: consorciocefcundinamarca@gmail.com

SEÑORES	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA ICCU
C.C. ó NIT.	900.258.711-1
DIRECCIÓN	CALLE 26 N° 51-53, TORRE CENTRAL PISO 6, BOGOTÁ
TELÉFONO	7491806 – 7491624
CIUDAD	BOGOTÁ

FACTURA DE VENTA
Nº 17

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
18 DIC 2019	

DESCRIPCION	Valor TOTAL
CONTRATO N°ICCU-449-2018. CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU Y CONSORCIO CEF CUNDINAMARCA **OBJETO:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA GUASCA-SUEVA-GACHETA-UBALÁ, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	
ACTA N ° 7 PERIODO 17/08/19 AL 16/09/19	
VALOR BÁSICO ACTA N° 7	**$ 19.910.718,00**
VALOR TOTAL ACTA N° 7 AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	**$ 14.710.600,00**
VALOR TOTAL A PAGAR ACTA N° 7	**$ 8.983.155,00**
CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE DEL BANCO BOGOTÁ #067098913 A NOMBRE DEL CONSORCIO CEF CUNDINAMARCA	

IMP. OPCIONES PROMOCIONALES NIT. 79.159.115-1 CEL.: 311 589 2919

OBSERVACIONES:

SUB TOTAL	$ 19.910.718,00
IVA	$ 3.783.036,00
TOTAL	**$ 23.693.754,00**

SON: VEINTITRÉS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

CONSULTORIA INGENIERIA ESTUDIOS ECONOMICOS LIMITADA CITEC LTDA NIT: 860.043.881-7	60%
ESTUTEC SAS NIT: 900.968.904-2	20%
FERNANDEZ INGENIEROS CONSULTORES SAS NIT: 900.871.862-3	20%

RECIBI CONFORME (FIRMA Y SELLO)

FIRMA AUTORIZADA

La presente Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a la Letra de Cambio Art. 770-774 del C.C.
En caso de mora se causará en interés autorizado por la Ley

3

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS

ACTA DE AVANCE DE OBRA No: 07

PERIODO: DEL 17 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

x

FECHA DE ELABORACIÓN: 18 DIC 2019

CONTRATO DE OBRA No : ICCU-304-2018
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA GUASCA - SUEVA - GACHETA - UBALA, EN EL
CONTRATISTA: CONSORCIO ITAKA
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : ICCU-449-2018

INTERVENTOR : CONSORCIO CEF CUNDINAMARCA

PLAZO INICIAL:	6 MESES HASTA 17 DE JULIO DE 2019
FECHA DE INICIACION:	17 DE ENERO DE 2019
FECHA DE REANUDACIÓN:	N/A
PRORROGA No. 01:	01 DE NOVIEMBRE DE 2019
PRORROGA No. 02:	30 DE NOVIEMBRE DE 2019
PRORROGA No. 03:	20 DE DICIEMBRE DE 2019
VALOR INICIAL (incluido IVA):	$ 2.762.554.017,00
VALOR ADICION (incluido IVA):	$ 1.381.277.008,00
VALOR TOTAL CTO. ACUMULADO:	$ 4.143.831.025,00

PLAZO ACUMULADO:	DIES (10) MESES Y TRECE (13) DÍAS
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE VENCIMIENTO:	20 DE DICIEMBRE DEL 2019
VALOR ADICIÓN No.1 :	$ 1.381.277.008,00
VALOR TOTAL DE ADICIONES :	$ 1.381.277.008,00
PERIODO: AVANCE OBRA:	76,27%

No. DE ORDEN	ESPECIF.	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2 Y ADICION Y PRÓRROGA No 2 ACTUALIZADO AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2019		OBRA EJECUTADA						POR EJECUTAR	
									ACUMULADO ACTA ANTERIOR		ACTA 07- A CORTE DEL 17 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019		ACUMULADO			
		ITEM DE PAGO	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
	1.1	DEMOLICIÓN CONCRETO SIMPLE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	M3	102,00	$52.884,00	$5.394.168,00	34,37	$1.817.623,08	-	$0,00	34,37	$1.817.623,08	34,37	$1.817.623,08	-	$0,00
	1.2	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXPLANACIÓN, CANALES, PRÉSTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES M3/KM	M3 - KM	70.366,50	$1.299,00	$91.408.083,50	26094,91	$33.897.288,09	26.094,91	$33.897.288,09	-	$0,00	26.094,91	$33.897.288,09	-	$0,00
	2.1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5KM)	M3	928,20	$18.755,00	$17.408.391,00	3475,16	$65.178.625,60	1.266,54	$23.753.957,70	1.843,87	$34.581.781,85	3.110,41	$58.335.739,55	364,75	$6.840.886,25
	2.2	FRESADO CONCRETO ASFÁLTICO (E=5-12CM)	M2	6.660,00	$5.287,00	$35.211.420,00	5602,47	$29.620.258,69	5.602,47	$29.620.258,69	-	$0,00	5.602,47	$29.620.258,69	-	$0,00
	2.3	EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS CON CARGUE MENOR A 5 KM)	M3	1.731,60	$137.080,00	$237.367.728,00	3568,76	$488.931.460,60	2.383,72	$326.760.337,60	-	$0,00	2.383,72	$326.760.337,60	1.183,04	$162.171.123,20
	3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2000 (ESTABILIZACIÓN FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	2.937,60	$8.515,00	$25.013.664,00	5553,83	$47.290.852,45	1.978,41	$16.846.161,15	3.556,51	$30.283.682,65	5.534,92	$47.129.843,80	18,91	$161.018,65
	3.2	MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	M3	1.101,60	$102.126,00	$112.502.001,60	1124,45	$114.835.580,70	414,94	$42.376.162,44	698,20	$71.304.373,20	1.113,14	$113.680.535,64	11,31	$1.155.045,06
	3.3	CUNETA DE CONCRETO CLASE E 2.500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	122,40	$462.693,00	$59.091.623,20	386,87	$189.739.440,91	134,65	$65.091.151,05	83,98	$40.536.558,14	218,63	$105.627.709,19	168,04	$81.111.731,72
	3.4	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	214,20	$84.744,00	$18.152.164,80	0,00	$0,00	-	$0,00	-	$0,00	-	$0,00	-	$0,00
	3.5	GAVIÓN MALLA PVC	M3	600,00	$181.685,00	$109.011.000,00	50,00	$9.084.250,00	-	$0,00	50,00	$9.084.250,00	50,00	$9.084.250,00	-	$0,00
	3.6	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	1.356,60	$6.329,00	$8.585.921,40	0,00	$0,00	-	$0,00	-	$0,00	-	$0,00	-	$0,00
	3.7	TUBERÍA DRENAJE PVC 200	ML	30,00	$60.811,00	$1.824.330,00	0,00	$0,00	-	$0,00	-	$0,00	-	$0,00	-	$0,00
	4.1	AFIRMADO	M3	975,00	$75.316,00	$73.433.100,00	370,83	$27.929.432,28	209,94	$15.811.841,04	27,32	$2.057.833,12	237,26	$17.869.474,16	133,57	$10.059.958,12
	4.2	RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	M3	300,00	$87.637,00	$26.291.100,00	327,52	$28.702.870,24	131,85	$11.554.938,45	125,68	$11.040.509,28	257,53	$22.595.447,71	69,99	$6.107.422,53
	4.3	BASE GRANULAR	M3	1.398,60	$149.313,00	$208.829.161,80	2388,77	$356.375.769,01	1.457,32	$217.596.621,16	-	$0,00	1.457,32	$217.596.621,16	929,45	$138.778.907,85
	4.4	MEZCLA DENSA EN CALIENTE PARA BACHEO (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	1.258,74	$789.010,00	$1.005.745.847,40	1797,41	$1.438.148.564,10	1.443,76	$1.153.578.677,60	-	$0,00	1.443,76	$1.153.578.677,60	353,65	$282.569.886,50
	4.5	RIEGO DE IMPRIMACION	M2	6.993,00	$3.329,00	$23.279.697,00	21558,24	$71.767.380,96	11.151,82	$37.124.408,78	3.442,80	$11.461.081,20	14.594,62	$48.585.489,98	6.963,62	$23.181.890,98
	4.6	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFALTICA CRR-1	M2	6.993,00	$1.139,00	$7.965.027,00	2939,60	$3.348.204,40	2.939,60	$3.348.204,40	-	$0,00	2.939,60	$3.348.204,40	-	$0,00
	5.1	REMOCIÓN DE DERRUMBES	M3	7.149,39	$8.168,00	$58.539.123,44	5294,00	$43.347.272,00	5.294,00	$43.347.272,00	-	$0,00	5.294,00	$43.347.272,00	-	$0,00
		ITEMNS NO PREVISTOS										$0,00				$0,00
	6.1	SUMINI.E INST.GEOMALLA BIAXIAL DE REFUERZO (resist.Ultima 25 KN)	M2	0	$10.554,00	$0,00	7816,70	$82.497.451,80	7.237,95	$76.389.324,30	-	$0,00	7.237,95	$76.389.324,30	578,75	$6.108.127,50
	6.2	TUBERIA DRENAJE PVC 4" PARA FILTRO	ML	0	$19.681,00	$0,00	1512,90	$29.262.484,90	512,30	$9.570.278,30	927,80	$17.332.231,80	1.440,10	$26.902.508,10	72,80	$1.359.976,80
	6.3	LIMPIEZA A MANO DE CUNETAS EN CONCRETO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	M2	0	$1.804,00	$0,00	6040,61	$10.897.260,44	5.593,00	$10.089.772,00	-	$0,00	5.593,00	$10.089.772,00	447,61	$807.488,44
	6.4	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIAMETRO MENOR O IGUAL A 36",INCLUYE RECTIFICACION DE DESCOLES Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM	UND	0	$131.984,00	$0,00	54,00	$7.127.136,00	54,00	$7.127.136,00	-	$0,00	54,00	$7.127.136,00	-	$0,00
	6.5	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA EN PVC - ALCANTARILLADO,DIAMETRO 36"	ML	0	$927.828,00	$0,00	11,00	$10.206.108,00		$0,00	11,00	$10.206.108,00	11,00	$10.206.108,00	-	$0,00
	6.6	CONCRETO CICLOPEO,2500 PSI 40% RAJON PARA ELEVACIONES	M3	0	$379.629,00	$0,00	25,69	$9.752.669,01		$0,00	25,69	$9.752.669,01	25,69	$9.752.669,01	-	$0,00
	6.7	CONCRETO CLASE E ,2500 PSI (PARA ELEVACIONES)	M3	0	$606.649,00	$0,00	9,06	$5.496.239,94		$0,00	6,46	$3.918.952,54	6,46	$3.918.952,54	2,60	$1.577.287,40
	6.8	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI	KG	0	$4.644,00	$0,00	1429,71	$6.639.573,24	282,03	$1.309.747,32	713,56	$3.313.772,64	995,59	$4.623.519,96	434,12	$2.016.053,28

Iccc.

$2129

5

2442

	6.9	CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	0	$951,00	$0,00	2290,00	$1.946.790,00	1.389,60	$1.191.058,60	-	$0,00	1.389,60	$1.191.058,60	680,40	$757.750,40
	6.10	ESTABILIZACION DE FRESADO CON EMULSION ASFALTICA CRL-1 (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL DE FRESADO)	M3	0	$155.736,00	$0,00	458,00	$71.327.088,00	278,92	$43.593.621,12	-	$0,00	278,92	$43.593.621,12	178,08	$27.733.466,88
	6.11	SELLO DE JUNTAS CON EMULSION ASFALTICA	ML	0	$3.007,00	$0,00	2719,35	$9.384.633,45	1.478,48	$4.564.087,76	-	$0,00	1.478,48	$4.564.087,76	1.240,87	$3.630.565,69
		TOTAL COSTO DIRECTO	0			$2.125.041.552,14		$3.187.562.338,49		$2.174.542.484,75		$255.691.226,49		$2.431.233.711,24		$756.328.627,25
		AIU 30%	0			$637.512.465,64		$956.268.701,55		$652.362.745,43		$77.007.367,95		$729.370.113,37		$226.898.588,18
		Administracion	20,00%			$425.008.310,43		$637.512.457,70		$434.908.496,95		$51.338.245,30		$486.246.742,25		$151.265.725,45
		Imprevistos	4,00%			$85.001.662,09		$127.502.493,54		$86.981.699,39		$10.267.649,06		$97.249.348,45		$30.253.145,09
		Utilidades	6,00%			$127.502.483,13		$191.253.740,31		$130.472.549,09		$15.401.473,59		$145.874.022,67		$45.378.717,64
		AJUSTE POR MODIFICACION				$0,78		-$15,04		$14,34		-$0,43		$13,91		-$28,94
		COSTO TOTAL OBRA AJUSTADO AL PESO				$2.762.554.017,00		$4.143.831.025,00		$2.826.605.244,52		$333.698.594,00		$3.160.603.838,52		$983.227.188,48
		AMORTIZACION				$841.121.495,00		$1.261.682.242,00		$841.121.495,00		$210.280.373,00		$1.051.401.868,00		$210.280.374,00

CONCEPTO	VALORES	PORCENTAJE
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$4.143.831.025	100,00%
VALOR ACTA 07	$333.698.594	8,05%
AMORTIZACION ANTICIPO (saldo)	$210.280.373	
ACUMULADO AMORTIZACION	$841.121.495	
VALOR A PAGAR ACTA PARCIAL No.07	$123.418.221	
VALOR ACUMULADO EJECUTADO	$3.160.603.839	76,27%
VALOR POR EJECUTAR	$983.227.186	23,73%

8.052900613%

Valor total a pagar de la presente Acta No. 07: VALOR : CIENTO VEINTITRES MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS VENTIUN PESOS M/CTE.

NOTAS:• EL CONTRATISTA Y EL INTERVENTOR CERTIFICAN QUE LAS OBRAS RECIBIDAS EN LAPRESENTE ACTA FUERON EJECUTADAS EN LAS CANTIDADES DE OBRA AQUÍ RELACIONADAS DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y RECIBIDAS A ENTERA SATISFACCIÓN.
• EL INTERVENTOR CERTIFICA QUE REVISÓ, VERIFICÓ Y CONSTATÓ EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE LEY POR PARTE DEL CONTRATISTA, CON BASE EN LOS SOPORTES PRESENTADOS POR ESTE.
• LAS CANTIDADES Y VALORES CONSIGNADOS EN LA PRESENTE ACTA SON RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL CONTRATISTA E INTERVENTOR, EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA SE REALIZARA CON BASE EN EL PRINCIPIO DE CONFIABILIDAD Y RESPONSABILIDAD CON LA QUE LA INTERVENTORÍA Y EL CONTRATISTA REALIZARON LAS MEDICIONES EN CAMPO Y LA REVISIÓN EFECTUADA POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.
• A LA FECHA ELCONTRATISTA NO PRESENTA MULTAS POR EL PRESENTE CONTRATO.

Firma
[illegible] VARGAS GONZALEZ
CONSORCIO ETAPA
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

Firma
MARIO CARRERA DUSSÁN
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO VIAS CUNDINAMARCA
INTERVENTORIA

Vo. Bo. Firma
ING. MARIADELPILAR SUAREZ MENDEZ
SUPERVISOR
IDU

Vo. Bo. Firma
ING. [illegible]
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE T
IDU

6

22-1