Pavinfra
Pavimentos e Infraestructura

REPORTE DAÑOS

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

Sector	Sección	Área (m^2)	Abscisa Inicio (m)	Abscisa Fin (m)	Fisuras (ML)		Área (m^2)						% Área afectada fisuras	% Área afectada otros daños	Total % Área afectada
					No selladas	Selladas	Piel de cocodrilo	Pérdida de agregados	Parcheo	Derrame de combustible	Intemperismo	Grietas en Bloque			
Pista (C10-C28)	1	4600	K0+000	K0+100	6.4	0.0	0.1	71.2	32.1	0.0	53.4	0.0	0.1%	3.4%	3.5%
Pista (C10-C28)	2	4600	K0+100	K0+200	27.1	0.0	0.2	37.4	0.0	0.0	3.7	0.0	0.6%	0.9%	1.5%
Pista (C10-C28)	3	4600	K0+200	K0+300	23.3	0.8	0.0	9.2	0.0	0.8	6.9	0.0	0.5%	0.4%	0.9%
Pista (C10-C28)	4	4600	K0+300	K0+400	10.9	0.0	0.0	26.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2%	0.6%	0.8%
Pista (C10-C28)	5	4600	K0+400	K0+500	13.7	0.0	0.0	18.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3%	0.4%	0.7%
Pista (C10-C28)	6	4600	K0+500	K0+600	26.9	0.9	3.0	36.3	0.0	0.0	2.0	0.0	0.7%	0.8%	1.5%
Pista (C10-C28)	7	4600	K0+600	K0+700	21.8	0.0	0.0	46.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5%	1.0%	1.5%
Pista (C10-C28)	8	4600	K0+700	K0+800	18.0	0.0	0.0	58.9	0.0	0.0	1.5	0.0	0.4%	1.3%	1.7%
Pista (C10-C28)	9	4600	K0+800	K0+900	14.0	0.0	0.0	99.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3%	2.2%	2.5%
Pista (C10-C28)	10	4600	K0+900	K1+000	29.4	0.9	0.0	66.6	0.0	0.8	0.0	0.0	0.7%	1.5%	2.1%
Pista (C10-C28)	11	4600	K1+000	K1+100	27.0	0.0	0.4	83.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6%	1.8%	2.4%
Pista (C10-C28)	12	4600	K1+100	K1+200	7.9	3.3	0.0	90.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2%	2.0%	2.2%
Pista (C10-C28)	13	4600	K1+200	K1+300	12.0	0.0	0.0	67.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3%	1.5%	1.7%
Pista (C10-C28)	14	4600	K1+300	K1+400	19.5	0.0	0.0	93.3	0.0	3.6	0.9	0.0	0.4%	2.1%	2.5%
Pista (C10-C28)	15	4600	K1+400	K1+500	10.7	1.0	0.0	54.5	0.0	0.1	0.0	0.0	0.3%	1.2%	1.4%
Pista (C10-C28)	16	4600	K1+500	K1+600	4.3	0.1	1.6	16.8	0.0	0.1	0.8	0.0	0.1%	0.4%	0.5%
Pista (C10-C28)	17	4600	K1+600	K1+700	12.3	0.0	0.0	23.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3%	0.5%	0.8%
Pista (C10-C28)	18	6256	K1+700	K1+836	21.2	0.0	17.8	57.8	0.0	0.0	0.7	8.0	0.8%	0.9%	1.7%