	Versión: 03
	Código: GIL-F-073

PROCESO

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO CONSULTA DE EXISTENCIA DE BIENES EN KARDEX

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública:	X	Pública Clasificada:		Pública Reservada:	

FECHA:	**12/08/2026**	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	**Inírida**
COD REGIONAL:	**94**	**REGIONAL**	**GUAINÍA**
CENTRO DE COSTO:	**DESPACHO**		
COD CENTRO DE COSTO:	**1010**		

Una vez consultados y validados los saldos del kárdex del sistema de administración y control de bienes (SACB) de (Regional Guainía y Centro Ambiental y ecoturístico del Nororiente Amazónico -CAENA) de los bienes solicitados por el área o dependencia de Coordinacion Formación Profesional Integral se informa las siguientes existencias en almacén:

CONSECUTIVO SACB	NOMBRE	DESCRIPCION U OBSERVACIONES	TIPO DE ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE BIENES EN KARDEX
255038	UPS 10 KVA UPS Trifásica	Suministro e instalación de un Sistemas de Alimentación Ininterrumpida UPS 10 KVA UPS Trifásica de Doble Conversión En Línea 10 KVA / 10 KW (F+F+F+N+T), Voltaje Nominal 208V por defecto, Onda Sinusoidal Pura, Factor de Cresta 3:1 Máximo. Configuración Torre, Factor de potencia 1 a la salida, ≤ 1% THD (100% de Carga Lineal); ≤ 3 % THD (100% de Carga No Lineal). Apagado remoto de emergencia "Remote Emergency Power Off (REPO)" Posibilidad de añadir hasta 4 sistemas en paralelo. Tiempo de transferencia 0 ms (Línea ‹–› Batería e Inversor ‹–› Derivación). Eficiencia en modo Online 94%, Eficiencia Modo ECO hasta 98%. Baterías Internas tipo VRLA libres de mantenimiento con 10 minutos de autonomía a plena carga. Capacidad de Protección de Entrada IP20. Debe cumplir con las siguientes normas Internacionales: RoHS, UL1778, CE, FCC, EnergyStar y RETIE. Incluye tarjeta de red. El equipo debe contar con el respectivo DPS (capacidad de descarga; 50 KA, capacidad de descarga por fase; 50 KA, voltaje de operación 120 v / 208 v, MCOV; 150v/ 300v, categoría; A / B, TIPO; 1 / 2, Nema 4, cumplimiento normativo; UL 1449. La UPS debe incluir un breaker de protección termomagnética a la entrada, con una capacidad de corto circuito igual o superior a 85KA / 240Vac, para garantizar el correcto funcionamiento, vida útil y condiciones normales de regulación y protección eléctrica., para la instalación incluye 10 metros de CABLE COBRE Aislado tipo soldador N°2 6AWG, 30 metros de CABLE COBRE aislado tipo soldador N°2 8AWG, 10 metros de CABLE COBRE aislado tipo soldador N°2 10AWG, 2 unidades de CURVA 2" CORAZA, 10 metros de CORAZA 2", 2 unidades de UNIÓN CORAZA 2" y demás elementos y acciones que llegasen a ser requeridas para su correcta instalación.	DEVOLUTIVO	UNIDAD	0
277294	Cable de cobre UTP-LSZH CAT. 6A	Suministro e instalación de cable de cobre UTP-LSZH CAT. 6A 4PR 23AWG. Incluye 2.600 metros de Cable F/UTP CAT6A, 130 unidades de Jack Azul CAT 6A, 65 unidades de Face Plate Sencillo, 65 unidades de Patch Cord 3 Mts Azul CAT 6A, 65 unidades de Patch Cord 1 Mts Azul CAT6A, 34 unidades de Canaleta metálica 12x5, 65 unidades de Troquel piramidal Sencillo 12 Cm, 81 metros de Conductor desnudo #10, 65 unidades de Certificación de puntos, 13 unidades de Bandeja tipo malla y demás elementos y acciones que llegasen a ser requeridas para su correcta instalación.	CONSUMO	UNIDAD	0
302799	Fibra Óptica	Suministro e instalación de fibra óptica. Incluye 60 metros de Fibra Óptica Interior OM3, 20 metros Canalización EMT 1/2", 3 Cajas de inspección, 20 Uniónes EMT 1/2", 6 Terminales EMT 1/2", 1 Abrazadera doble ala 1/2", 24 PigTail, 2 Marquilla cuello, 1 Bandeja Fibra, 1 Cassette/Adapter Plate, 1 bandeja porta fusión, 40 Tubos tipo PVC 1/2", una Certificación de fibra y demás elementos y acciones que llegasen a ser requeridas para su correcta instalación.	CONSUMO	UNIDAD	0
280057	Gabinete Rack	Suministro y Montaje de gabinete de piso 120x60x60. Incluye Rack, 2 unidades Herraje 48 puertos, 2 unidades Organizador horizontal, 1 PDU 8 salidas, 1UR, 12A-1440W. NEMA 5-15P y demás elementos y acciones que llegasen a ser requeridas para su correcto montaje.	DEVOLUTIVO	UNIDAD	0
250579	Switches 24 Puertos	Suministro, instalación y configuración de switches 24 puertos. Incluye switches con Puertos de acceso 24 × 10/100/1000Base T RJ45 (PoE+), Puertos uplink 4 × 10GE SFP+, Puertos de apilamiento 2 × 12GE Stack, Rendimiento de reenvío 168 Mpps, Capacidad de conmutación 224 Gbit/s (520 Gbit/s del sistema), Funciones Capa 3 Rutas estáticas, RIP, OSPF, IS-IS, BGP, VRRP, IPv4 e IPv6, 3 Fuentes de poder 1000W, 1 Cable DAC 1m y demás elementos y acciones que llegasen a ser requeridas para su correcta instalación y configuración.	DEVOLUTIVO	UNIDAD	0
257081	Switches 48 Puertos	Suministro, instalación y configuración de switches 48 puertos. Incluye switches con Puertos de acceso 48 × 10/100/1000Base T RJ45 (PoE+), Puertos uplink 4 × 10GE SFP+, Puertos de apilamiento 2 × 12GE Stack, Rendimiento de reenvío 168 Mpps, Capacidad de conmutación 224 Gbit/s (520 Gbit/s del sistema), Funciones Capa 3 Rutas estáticas, RIP, OSPF, IS-IS, BGP, VRRP, IPv4 e IPv6, 3 Fuentes de poder 1000W, 1 Cable DAC 1m y demás elementos y acciones que llegasen a ser requeridas para su correcta instalación y configuración.	DEVOLUTIVO	UNIDAD	0
304586	Access Point Outdoor	Suministro, instalación y configuración de access point outdoor. Alimentación CC: 43,2–57,6 V. PoE 802.3bt/at/af, Número máximo de usuarios 1200 (depende del entorno), Tipo de antena Direccionales integradas, MIMO / Flujos espaciales 2,4 GHz: 2×2:2 5 GHz: 4×4:4, Protocolos 802.11a/b/g/n/ac/ac Wave 2/ax/be, Velocidad máxima 6,45 Gbit/s.	DEVOLUTIVO	UNIDAD	0
304587	Access Point Indoor	Suministro, instalación y configuración de access point indoor. Entrada de alimentación CC: 43.2 V a 57.6 V PoE compatible con 802.3at/af, Número máximo de usuarios 1800 Nota: El número real de usuarios varía según el entorno, Tipo de antena Antenas inteligentes integradas, MIMO / Flujos espaciales 2.4 GHz: 2×2:2, 5 GHz-L: 2×2:2, 5 GHz-H: 2×2:2, Protocolos de radio 802.11a/b/g/n/ac/ac Wave 2/ax/be, Velocidad máxima 5.01 Gbit/s	DEVOLUTIVO	UNIDAD	0

Información generada del aplicativo SACB de fecha:	

Relacione los elementos de los cuales no se tiene existencias en Kardex de acuerdo a la solicitud .

NOMBRE	UPS 10 KVA UPS Trifásica
NOMBRE	Cable de cobre UTP-LSZH CAT. 6A
NOMBRE	Fibra Óptica
NOMBRE	Gabinete Rack
NOMBRE	Switches 24 Puertos
NOMBRE	Switches 48 Puertos
NOMBRE	Access Point Outdoor
NOMBRE	Access Point Indoor

FIRMA ALMACENISTA	
NOMBRE COMPLETO	**RAFAEL ALEJANDRO GALINDO LEVA**
N° DE IDENTIFICACIÓN	**80368815**
CORREO INSTITUCIONAL	ragalindo@sena.edu.co