Soluciones Integrales de Ingeniería y Consultoría SOLINCON Ltda.	**INFORMACIÓN GENERAL EXPLORACIÓN DE CAMPO**	**CÓDIGO:** PMA-ES-F001		
		FECHA: 02-10-2015		
		VERSIÓN: 02		
NIT. 900.237.555 - 9	Laboratorio de Suelos, Pavimentos y Geotecnia - **Certificación ISO 9001:2008 Bureau Veritas - ONAC (No. CO241857)**	**C. COSTO No.:**	**4**	**032**

PROYECTO: CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA **MUNICIPIO:** PESCA **DEPARTAMENTO:** BOYACÁ **No. PROYECTO:** P-032SL-2024

CLIENTE: MUNICIPIO DE PESCA **DIRECCIÓN CLIENTE:** PESCA BOYACA **SECTOR:** BARRIO LA CAMPIÑA **EQUIPO PERFORADOR:** MECÁNICO **HOJA No.** 1 **DE** 1

SONDEO	TIPO DE SONDEO	LOCALIZACIÓN (Tramo, abscisa u otro)	Fecha Sondeo	Profundidad Longitud (m)	Profundidad a Roca Longitud (m)	LOCALIZACIÓN NORTE	LOCALIZACIÓN ESTE	LOCALIZACIÓN COTA (m)	NIVEL FREÁTICO NF Mín. (m)	NIVEL FREÁTICO NF Máx. (m)	CANTIDADES DE EXPLORACIÓN SUELO (m)	CANTIDADES DE EXPLORACIÓN SUELO (%)	CANTIDADES DE EXPLORACIÓN ROCA (m)
S-1	SPT-BB	N.P.	18-abr-24	15,00	15,00	5°33'26.90"N	73°2'50.3"O	2.682	2,00	2,00	15,00	100%	0%
S-2	SPT-BB	N.P.	18-abr-24	15,00	15,00	5°33'25.64"N	73°2'50.48"O	2.685	1,80	1,80	15,00	100%	0%
S-3	SPT-BB	N.P.	18-nov-24	15,00	15,00	5°33'25.82"N	73°2'50.80"O	2.683	2,00	2,00	15,00	100%	0%
S-4	SPT	N.P.	18-nov-23	15,00	15,00	5°33'26.24"N	73°2'50.96"O	2.682	2,20	2,20	15,00	100%	0%
S-5	SPT	N.P.	18-nov-23	15,00	15,00	5°33'26.43"N	73°2'50.32"O	2.684	2,00	2,00	15,00	100%	0%
S-6	SPT	N.P.	18-nov-23	15,00	15,00	5°33'26.69"N	73°2'50.70"O	2.682	2,00	2,00	15,00	100%	0%

ABREVIATURAS	
TMS	Toma de muestra tubo "Shelby" (pared delgada)
SPT	Toma muestra tubo partido (pared gruesa)
BB	Broca Bicono
BTC	Broca Tricono
BD	Brocas de Dimante (NQ, HQ, PQ, BQ)
BC	Brocas cabezal de corte (Mano Angel, Dedo, Cónica)

OBSERVACIONES

FABIO ENRIQUE PAVA CELY	**ALUEN DAVID RONCANCIO BECERRA**	**JAVIER VARGAS ROBLES**
INGENIERO CIVIL UPTC - ESP. ESTRUCTURAS UPTC	ING. CIVIL UCC - EST. ESP. ESTRUCTURAS UPTC	INGENIERO GEOLOGO UPTC
COORDINADOR DE CONSULTORÍA	DIRECTOR TÉCNICO	ESP. GEOTECNIA UPTC

Este formato no podrá reproducirse parcial o totalmente sin la aprobación por escrito de SOLINCON Ltda.