ACTA DE COMITÉ

Consecutivo Acta	FECHA:	HORA INICIO:	HORA FINAL	LUGAR:
006	21/01/2026	10:00 AM	12:00 M	JUZGADO DE EJECUCION DE PENAS

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Revisión de contrato N° 17 de 2025 con objeto “CONTRATAR LAS ADECUACIONES LOCATIVAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA SEDE JUDICIAL PALACIO DE JUSTICIA DE SANTA MARTA Y EDIFICIO INFANCIA Y ADOLESCENTES Y EJECUCIÓN Y PENA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD DE SANTA MARTA; además de las actividades que seguidamente se discriminan, a todo costo.”

RESPONSABLES DE LA REUNIÓN	
NOMBRE	ROL
ANA ISABEL SANJUANELO L.	SUPERVISORA DEL CONTRATO

CONVOCADOS / ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ASISTIÓ		DELEGÓ	
		SI	NO	SI	NO
HECTOR PEREZ SAN MARTIN	RESIDENTE DE OBRA	X			
ARQ. JUAN CARLOS GARCES	DIRECTOR DE CONTRATISTA	X			
ANA ISABEL SANJUANELO L.	SUPERVISION	X			

AGENDA

1. Apertura de la reunión.
2. Verificación de compromisos.
3. Observaciones y recomendaciones de la supervisión.
4. Informe de actividades ejecutadas durante el periodo.
5. Compromisos.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se dio inicio al comité con la intervención de la Supervisora de Obra donde resalta los compromisos establecidos en comités anteriores y tiempos de ejecución de obra, haciendo énfasis en doblar esfuerzos para la etapa final del proyecto. Posterior a esto se hace recorrido de obra para revisión de los avances generales de obra en materia de acabados, obra gris e instalaciones eléctricas generales.

En base a los análisis presupuestales y balances de obra anteriores, se define el suministro e instalación de 23 puertas nuevas en las instalaciones y una puerta doble tipo persiana para el nuevo acceso de archivos, 1 ventana corrediza y 1 ventana de

cuerpo fijo en la nueva fachada de juzgado 3ro (modificaciones plasmadas en el nuevo capítulo NP 12. CARPINTERIA METALICA Y VIDRIOS). En vista de lo anterior, se define junto al contratista la no ejecución del capítulo 5. SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO para garantizar el alcance de las obras solicitadas.

Así mismo, se solicita presentación de propuesta para el suministro de Cheque Cortina en Palacio de Justicia como complemento del nuevo sistema de extracción de aguas lluvias del sótano, el cual ha presentado muchas fallas en los últimos meses.

TAREAS Y COMPROMISOS

No.	TAREA / ACTIVIDAD	RESPONSABLE	ENTREGA
1			
2			

SEGUIMIENTO TAREAS PENDIENTES

No.	TAREA / ACTIVIDAD	RESPONSABLE
1		
2		
3		
4		

En constancia firman,

HECTOR PEREZ SAN MARTIN	
ANA ISABEL SANJUANELO	

ARQ. JUAN CARLOS GARCES	