ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03.P003.F006	
		VERSIÓN	003

ACTA No. 4182.010.26.1.3	FECHA:	30/OCT/2026
	HORA INICIAL:	11:20 a.m
OBJETIVO: Realizar comité Técnico No 3 de los Contratos No. 332-2026 (Mejoramiento PTARD campoalegre) y No 382-2026 (Mejoramiento Alcantarillado Campoalegre). Interventoria contrato 334-2026.	HORA FINAL:	11:55 a.m.
	LUGAR: Centro Cultural Taller 2 – Piso 1.	

ASISTENTES: Juan Carlos Jurado Rey – Contratista, Angie Natalia Murillo – Contratista
Julio César Aroca Calvo - Contratista.

AUSENTES: N/A

INVITADO: Ver Listado de Asistencia.

ORDEN DEL DÍA:

1. Apertura del comité
2. Presentación de participants en comité
3. Avance de contrato 332-2026 (Mejoramiento PTARD campoalegre)
4. Avance de contrato 382-2026 (Alcantarillado Campoalegre - Mejoramiento)
5. Compromisos
6. Cierre de comité

DESARROLLO:

Se realiza comité técnico No 3, en la modalidad PRESENCIAL de los contratos 332-2026 y 382-2026. La presentación de avances la elaboró y realizó el interventor AG Ingenieros S A S. (contrato 334-2026) y estuvo a cargo del ingeniero Juan Felipe Agudelo, finalmente se establecieron los compromisos.

1. Apertura: a cargo de la Ing. Angie Murillo y el ing. Julio Aroca
2. Presentacion: los asistentes al comité se presentaron, ver listado de Asistencia.
3. Avance 332-2026 (~~Alc~~ PTARD Campoalegre - Mejoramiento): El Contrato presenta avance del AOO
   Avance Programado 29,57 %, Retraso del 19,54 %, Avance Financiero 0%. Sin actas de Pago
   El contratista a realizado Extraccion de 128 m³ de lodos. Informa que la cantidad de lodos está por encima de lo contratado, Instalacion de valla. Resalta la dificultad para el ingreso a la PTARD debido a la falta de llaves

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Powered by CamScanner

4. Avance Contrato No. 382-2026: Alcantarillado Campoalegre Mejoramiento: El contrato presenta un avance físico del 6,63%, Avance Programado 4,76%, Retraso 0,0%. Tiempo transcurrido 31,52% Avance en la formulación del PMT (radicado bajo No. 20264173010271 4492). Sin el no es posible iniciar obra. Existe una inconsistencia debido a que la oferta y polizas hablan del contrato 303, pero el Secop II habla del 382.

La interventoria informa sobre acciones para atender Reclamación administrativa el 28/10/2026. y la gestión de las llaves para acceso a PTARD.

OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/o Adiciones):

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNIÓN

QUÉ HACER	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
Realizar Solicitud escrita a ACOPS ESP para el Tema de las llaves	UAESP	3/NOV/2026.
Presentar oficio aclarando que no se ha modificado la entrada a la PTARD	MC REDES CAMPOALEGRE	3/NOV/2026.
Se realizara Comité técnico del contrato 382-2026, para definir en terreno especificaciones	AG INGENIEROS SAS UT E-NEOT UAESP	7/NOV/2026.

Firmas (responsables)

NOTA. Se anexa **listado de asistencia compuesto por** UN (1) **folio(s).**

Elaboró Nombre – Cargo

JULIO CESAR AROCA CALVO
Contratista

ANGIE NATALIA MORILLO JARA
CONTRATISTA

JUAN CARLOS JURADO REY
Contratista

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Powered by CamScanner

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) LISTADO DE ASISTENCIA	MAGT04.03.P003.F007 VERSIÓN: 002

ACTA DE REUNIÓN N° 4182.010.26.1.3

FECHA: 30 OCT 2026
HORA INICIAL: 11:20 a.m.
HORA FINAL: 11:55 a.m.
LUGAR: Centro Cultural Taller 2 - Piso 1 UAESP

OBJETIVO: Realizar Comité Técnico No 3 Obras Contrato No. 332-2026 (Mejoramiento PTAR) Campocalgre) y No. 382-2026 (Mejoramiento Alcantarillado Campocalgre) con interventoria contrato No. 334-2026

ASISTENTES

N°	Nombre	Organismo/Entidad	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Julio Cesar Aroca Calvo	UAESP	3508263162	julio.c.aroca@cali.gov.co	
2	JUAN C. JURADO	UAESP	3104453214	juan.jurado@cali.gov.co	
3	ANGIE NATALIA MURILLO	UAES	3235554138	angie.murillo1@cali.gov.co	
4	Ivan Camilo Giraldo T.	UT ENEDE 382	3162957086	ivan.giraldo@ingenieria.com	
5	Hector Jaime Ospina V.	Consorcio Mc Campocalgre	3004801604	hjospinavelasco@gmail.com	
6	Juan Sebastian Ch. de S	Consorcio Mc Campocalgre	3142894654	juancamposantacruz@gmail.com	
7	Juan E. Agudelo P.	Interventor	3187429376	gerencia@ag-ingenieria.com	

Powered by CamScanner

documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde