

JAR SERVICIOS Y DOTACIONES SAS
NIT 901.803.294-3
CALLE 22 22 80
Tel: (606) 3215081015
Armenia - Colombia
jardotaciones2019@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. 296

Señores	INSTITUCION EDUCATIVA CRISTOBAL COLON		
NIT	800.012.743-8	**Teléfono**	(0000) 0000000
Dirección	CR 24 A CL 17 ESQ BRR CORBONES	**Ciudad**	Armenia - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	27/10/2026, 09:05
Expedición	27/10/2026, 10:03
Vencimiento	27/10/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Desinstalación y retiro de piso existente en mal estado (incluye limpieza, acopio interno y disposición final de escombros), preparación de superficie	1.00	246,258.34
2	Suministro e instalación de piso encauchetado color madera (incluye adhesivo de alta resistencia y nivelación previa) para el aula de Preescolar de la sede Cristóbal Colón. Con medidas de 42 metros cuadrados.	1.00	3,162,721.25
3	Suministro y elaboración de estructura en perfil 10*10 4*8 y teja upvc anclado con platinas al piso y la viga pintados con pintura dos en 1 dolor negro con mediad 10*4,50	45.00	10,775,925.00
4	Suministro e instalación de canal en lámina galvanizada con un desarrollo de 0.60 m y una longitud total de 9.00 m, ubicada en la zona del parque infantil. El ítem incluye el costo por alquiler de andamios y la mano de obra calificada con certificación vigente para trabajo en alturas.	9.00	1,069,950.03
5	Suministro e instalación de bajante de aguas lluvias en tubería de PVC de 4". Incluye las actividades de demolición de pavimento/piso existente para la entrega, excavación menor y el posterior resane de la superficie con mortero de concreto.	1.00	501,008.34
6	Suministro, fabricación e instalación de módulo de reja metálica en tubería de 3/4", diseñado para el acople y continuidad del cerramiento existente. Dimensiones del elemento: 1.15 m de ancho por 2.17 m de alto, incluyendo soldadura, pulido y fijación estructural.	1.00	501,008.34
7	Tratamiento superficial de banca curva de concreto a la intemperie. Incluye la preparación del soporte, el suministro y aplicación de estuco acrílico de alta adherencia apto para exteriores (acabado liso) y la aplicación final de recubrimiento polimérico (pintura de alta resistencia UV e intemperismo).	1.00	840,675.00
8	Suministro e instalacion de grama sintetica en el patio del parque de los niños	1.00	1,251,208.90
9	Limpieza e higienización por hidrolavado a alta presión de las superficies y componentes mecánicos/estructurales del parque infantil, garantizando la remoción de suciedad, moho y agentes contaminantes superficiales.	1.00	501,008.34
10	Suministro y aplicación de pintura vinílica tipo 1 para exteriores en superficies previamente especificadas existentes, abarcando las actividades de lijado menor, limpieza de polvo y aplicación de las capas necesarias para un acabado óptimo y uniforme.	1.00	416,091.63
11	Adecuación de la Huerta Escolar: Suministro e instalación de malla electrosoldada de 6x3 m (18 m2) con anclaje mecánico a muro, acero de refuerzo de 5 ml, elementos de fijación, instalación de recipientes y suministro de elementos para mantenimiento	1.00	2,547,500.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 11

Valor en Letras:
Veintiseis millones noventa y cuatro mil seiscientos ochenta y un pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:

Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-10-27 por	$	26,094,681.00

Total Bruto	21,406,629.21
Administración 5.00%	1,070,331.46
Imprevistos 5.00%	1,070,331.46
Utilidad 10.00%	2,140,662.91
IVA 19%	406,725.96
Total a Pagar	26,094,681.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764107272011 aprobado en 20260316 prefijo desde el número 245 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4390 Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 85c51b2395850c8191ee7fe5d5fe1987c8d981555c67e980b5347fc7ff80b45d74eae203eab118673e6341ff7418c660