ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN.

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. MB-CO-SAMC-001-2026	
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA PUBLICA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE BRICEÑO (BOYACÁ) identificado con NIT No. 80009921-1, representado legalmente por el señor, PEDRONEL VILLAMIL CASTRO, identificado con cedula de ciudadanía No. 7.317.008, expedida en Chiquinquirá – Boyacá
CONTRATISTA	FEDESTRUCTURAS S.A.S Nit. 901.333.717-1
REPRESENTANTE LEGAL	JULIAN FEDERICO FLOREZ AVELLANEDA Cedula de Ciudadanía 7.186.868 expedida en Tunja Boyacá.
INTERVENTORIA	CONSTRUAVANCE SOLUCIONES INMOBILIARIAS S.A.S. Nit. 901.021.201-2
REPRESENTANTE LEGAL:	JAVIER YESID VARGAS GOMEZ 7.186.228 de Tunja Boyacá
OBJETO:	"OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN (1) BOX CULVERT SOBRE CUERPO DE AGUA A LA QUEBRADA ZAPOTE VEREDA CENTRO-SECTOR PISCINA MUNICIPAL. MUNICIPIO DE BRICEÑO-DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".
VALOR DEL CONTRATO:	TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIÚN MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS CON QUINCE CENTAVOS, ($387.821.136,15) M/CTE, incluido IVA, impuestos, retenciones, tasas y contribuciones.
FORMA DE PAGO	La ENTIDAD pagará al contratista el valor por el cual le sea aceptada la oferta por el sistema de precios unitarios, sin formula de reajuste, así: La Entidad cancelará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la [supervisión o interventoría] hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato. PARÁGRAFO 1. La entidad realizará al Contratista el último pago, cuyo valor no podrá ser inferior al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, el cual se hará a la terminación de los trabajos recibidos a entera satisfacción de la entidad.
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	DOS (02) MESES CALENDARIO, contados a partir de la fecha en que se firme el acta de inicio.
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL ESTABLECIDO	SEIS (06) MESES QUINCE (15) DÍAS.
FECHA CONTRATO:	Diecisiete (17) de marzo de 2026.
FEHA ACTA DE APROBACIÓN DE POLIZAS No. 001:	Nueve (09) de Abril de 2026.
FECHA ACTA DE INICIO	Nueve (09) de Abril de 2026.
FEHA ACTA DE APROBACIÓN DE POLIZAS No. 002:	Dieciséis (16) de Abril de 2026.
FECHA OTROSÍ MODIFICATORIO No 001 – PRORROGA 001:	Cinco (05) de Junio 2026.
PRORROGA No. 001:	DOS (02) MESES, a partir del día nueve (09) de junio de 2026.

FECHA ACTA DE MODIFICACIÓN DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES N° 1:	Primero (01) de julio de 2026.
FECHA ACTA DE APROBACIÓN DE POLIZAS No. 003:	Ocho (08) de Julio de 2026.
FECHA OTROSÍ MODIFICATORIO No. 002:	Seis (06) de Agosto de 2026.
PRORROGA 002:	DOS (02) MESES A partir del día nueve (09) de Agosto 2026.
FECHA APROBACIÓN DE POLIZAS No. 004:	Once (11) de Agosto de 2026.
FECHA OTROSÍ MODIFICATORIO No. 003:	Ocho (08) de Octubre 2026.
PRORROGA 003:	QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO, a partir del día nueve (09) de Octubre del 2026
FECHA APROBACIÓN DE POLIZAS No. 005:	Veinte (20) de Octubre de 2026
FECHA ACTA DE TERMINACIÓN:	Veintitrés (23) de Octubre de 2026.
FECHA DE LA PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL:	Diecisiete (17) de Noviembre de 2026.

En el municipio de Briceño, Boyacá, a los Diecisiete (17) días del mes de Noviembre de 2026, se reunieron las siguientes personas, por una parte el Ingeniero **WILMER EFRÉN BENÍTEZ MARTÍNEZ**, en calidad de secretario de Planeación, Obras Públicas y Desarrollo Urbano en calidad de Supervisor, y el señor **JAVIER YESID VARGAS GOMEZ** identificado con Cedula de Ciudadanía No. 7.186.228 de Tunja Boyacá Represéntate Legal de **CONSTRUAVANCE SOLUCIONES INMOBILIARIAS S.A.S.** con Nit. 901.021.201-2 en calidad de **INTERVENTOR**; y por la otra, **JULIAN FEDERICO FLOREZ AVELLANEDA,** Identificado con Cedula de Ciudadanía No. 7.186.868 de Tunja – Boyacá, obrando en nombre propio y como Representante Legal de **FEDESTRUCTURAS S.A.S.**, identificada con N.I.T. No. 901.333.717-1, en calidad de CONTRATISTA, con el fin de suscribir la presente **ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN,** debidamente sustentada según las siguientes:

CONSIDERACIONES:

PRIMERO: Que la realización de los Estudios Previos de Conveniencia y Oportunidad obedeció a la necesidad de adelantar el proceso contractual No. **MB-CO-SAMC-001-2026**, cuyo objeto es **"OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN (1) BOX CULVERT SOBRE CUERPO DE AGUA A LA QUEBRADA ZAPOTE VEREDA CENTRO-SECTOR PISCINA MUNICIPAL. MUNICIPIO DE BRICEÑO-DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"**, para lo cual se suscribió por un valor de **TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIÚN MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS CON QUINCE CENTAVOS**, (**$387.821.136,15**) **M/CTE**, incluido IVA, impuestos, retenciones, tasas y contribuciones una vez surtido el respectivo proceso de contratación, adelantado por la modalidad de Menor Cuantía.

SEGUNDO: Que, con fecha nueve (09) de Abril de 2026, se dio inicio formal a las actividades del **CONTRATO DE OBRA No. MB-CO-SAMC-001-2026**, una vez aprobadas las respectivas garantías y registrado presupuestalmente el mismo.

TERCERO: Que, se realizó imputación presupuestal según Registro Presupuestal No. 2026031701 del diecisiete (17) de Marzo de 2026 por valor de **TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIÚN MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS CON QUINCE CENTAVOS, ($387.821.136,15) M/CTE.**

CUARTO: Que con fecha Cinco de junio (05) de 2026 se suscribió **OTROSÍ MODIFICATORIO No. 001 PRORROGA No. 001** al **CONTRATO DE OBRA** No. **MB-CSAMC-001-2026** por el termino de **DOS (2) MESES**, contados a partir del día nueve (09) de junio de 2026, por las razones allí expuestas.

QUINTO: Que con fecha Seis de Agosto (06) de 2026 se suscribió **OTROSÍ MODIFICATORIO No. 002 PRORROGA No. 02** al **CONTRATO DE OBRA No. MB-CO-SAMC-001-2026** por el termino de **DOS (2) MESES**, contados a partir del día nueve (09) de Agosto de 2026, por las razones allí expuestas.

SEXTO: Que con fecha Ocho de Octubre (08) de 2026 se suscribió **OTROSÍ MODIFICATORIO No. 003 PRORROGA No. 03** al **CONTRATO DE OBRA No. MB-CO-SAMC-001-2026** por el termino de **QUINCE (15) DIAS CALENDARIO**, contados a partir del día nueve (09) de Octubre de 2026, por las razones allí expuestas.

SEPTIMO Que a la fecha en que se suscribe la presente **ACTA DE TERMINACIÓN** el contratista ha ejecutado las actividades pactadas en el **CONTRATO DE OBRA No. MB-CO-SAMC-001-2026** que tiene por objeto, **"OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN (1) BOX CULVERT SOBRE CUERPO DE AGUA A LA QUEBRADA ZAPOTE VEREDA CENTRO-SECTOR PISCINA MUNICIPAL. MUNICIPIO DE BRICEÑO-DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".**

OCTAVO: Que el Día Veintitrés (23) de octubre de 2026, se suscribió **ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MB-CO-SAMC-001-2026.**

NOVENO: Que, las actividades objeto del contrato han sido desarrolladas en su totalidad conforme a lo estipulado en el pliego de condiciones, estudios previos, y el clausulado contractual, se verifica que el Contratista ha cumplido a cabalidad con las obligaciones contractuales, por lo cual se procederá a formalizar la terminación del contrato de obra.

CONDICIONES INICIALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE ACTA DE MODIFICACIÓN No.1		ACTA LIQUIDACIÓN		ACUMULADO PRESENTE ACTA		SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	
Nº	REF. GOBER	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1. PRELIMINARES														
1,01	2.01.62	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA	Metro Cuadrado	25,200	$ 10.061,02	$ 253.537,70	25,200	$ 253.537,70	0,000	$ 0,00	25,200	$ 253.537,70	0,000	$ 0,00
						$ 253.537,70		**$ 253.537,70**		**$ 0,00**		**$ 253.537,70**		**$ 0,00**
2. CIMENTACION														
2,01	2.01.71	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	Metro Cúbico	214,988	$ 127.627,92	$ 27.438.471,26	184,479	$ 23.544.671,05	0,000	$ 0,00	184,479	$ 23.544.671,05	0,000	$ 0,00
2,02	3.13.14	DEMOLICIÓN OBRAS EN CONCRETO REFORZADO, INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES CON ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.).	Metro Cúbico	19,217	$ 446.784,88	$ 8.585.865,04	19,217	$ 8.585.865,04	0,000	$ 0,00	19,217	$ 8.585.865,04	0,000	$ 0,00
2,03	3.13.15	DEMOLICIÓN OBRAS EN CONCRETO SIMPLE, INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES CON ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.).	Metro Cúbico	31,600	$ 337.238,95	$ 10.656.750,82	24,484	$ 8.256.958,45	0,000	$ 0,00	24,484	$ 8.256.958,45	0,000	$ 0,00
						$ 46.681.087,12		**$ 40.387.494,54**		**$ 0,00**		**$ 40.387.494,54**		**$ 0,00**

3. ESTRUCTURA

3,01	3.03.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO CICLOPEO DE 17.5 MPA (2500) , 40% RAJON PARA BASES	Metro Cúbico	146,115	$ 825.731,50	$ 120.651.758,12	165,474	$ 136.637.094,23	101,680	$ 83.960.378,92	165,474	$ 136.637.094,23	0,000	$ 0,00
3,02	3.10.12	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	Kilogramo	7.790,619	$ 10.574,10	$ 82.378.784,37	9103,444	$ 96.260.727,20	0,000	$ 0,00	9103,444	$ 96.260.724,56	0,0002	$ 2,64
3,03	5.03.05	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS	Metro Cúbico	11,973	$ 1.547.418,52	$ 18.527.241,94	18,532	$ 28.676.760,01	0,000	$ 0,00	18,532	$ 28.676.760,01	0,000	$ 0,00
3,04	3.10.03	CONCRETO DE 28 MPa - (4000 PSI) PARA PLACAS Y VIGAS , LONGITUD DE 0 A 7.0 M..	Metro Cúbico	48,174	$ 2.067.047,53	$ 99.577.947,71	31,728	$ 65.583.284,03	0,000	$ 0,00	30,692	$ 63.441.822,79	1,036	$ 2.141.461,24
3,05	3.10.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA METÁLICA. (INCLUYE ANTICORROSIVO PRIMER Y ESMALTE).	Kilogramo	157,870	$ 30.605,49	$ 4.831.688,71	166,740	$ 5.103.147,96	84,118	$ 2.574.472,61	84,118	$ 2.574.472,61	82,622	$ 2.528.675,35
						$ 325.967.420,85		**$ 332.261.013,43**		**$ 86.534.851,53**		**$ 327.590.874,20**		**$ 4.670.139,23**

SUBTOTAL DE OBRAS (INCLUYE AIU 30%)		**$ 372.902.045,67**	**$ 372.902.045,67**	**$ 86.534.851,53**	**$ 368.231.906,44**	**$ 4.670.139,23**
SUBTOTAL OBRAS SIN AIU		**$ 286.847.727,44**	**$ 286.847.727,44**	**$ 66.565.270,41**	**$ 283.255.312,65**	**$ 3.592.414,79**
ADMINISTRACION	22,00%	$ 63.106.500,04	$ 63.106.500,04	$ 14.644.359,49	$ 62.316.168,78	$ 790.331,25
IMPREVISTOS	3,00%	$ 8.605.431,82	$ 8.605.431,82	$ 1.996.958,11	$ 8.497.659,38	$ 107.772,44
UTILIDAD	5,00%	$ 14.342.386,37	$ 14.342.386,37	$ 3.328.263,52	$ 14.162.765,63	$ 179.620,74
PMA		$ 3.729.772,62	$ 3.729.772,62	$ 3.729.772,62	$ 3.729.772,62	0,00
PMT		$ 3.729.772,62	$ 3.729.772,62	$ 3.729.772,62	$ 3.729.772,62	0,00
CARACTERIZACIÓN VIAL		$ 7.459.545,24	$ 7.459.545,24	$ 7.459.545,24	$ 7.459.545,24	0,00
VALOR TOTAL		**$ 387.821.136,15**	**$ 387.821.136,15**	**$ 101.453.942,01**	**$ 383.150.996,92**	**$ 4.670.139,23**

Dado lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: RECIBIR A SATISFACCIÓN el **CONTRATO DE OBRA PUBLICA No MB-CO-SAMC-001-2026.**, que tiene por objeto **"OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN (1) BOX CULVERT SOBRE CUERPO DE AGUA A LA QUEBRADA ZAPOTE VEREDA CENTRO-SECTOR PISCINA MUNICIPAL. MUNICIPIO DE BRICEÑO-DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".**

SEGUNDO: GARANTIAS: De conformidad con la presente **ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN** teniendo en cuenta lo contenido en la CLAUSULA DECIMO OCTAVA – GARANTIAS del **CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MB-CO-SAMC-001-2026**, el CONTRATISTA deberá actualizar la vigencia de las Pólizas según corresponda.

Póliza de Cumplimiento No. 39-44-101181958, Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 39-40-101047790.

TERCERO: El valor ejecutado suma un valor de: **TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS ($383.150.996,92) M/CTE**, con un saldo a favor de la entidad de **CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS CON VEINTITRÉS CENTAVOS ($ 4.670.139,23) M/CTE**.

CUARTO: La presente acta de recibo final a satisfacción, dará tránsito a iniciar tramites de liquidación del **CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MB-CO-SAMC-001-2026.**

En constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

EL MUNICIPIO

Ing. WILMER EFRÉN BENÍTEZ MARTÍNEZ
Secretario de Planeación, Obras Públicas y Desarrollo Urbano
Supervisor

EL CONTRATISTA

R/L. JULIAN FEDERICO FLOREZ AVELLANEDA
C.C. No. 7.186.868 de Tunja Boyacá.
FEDESTRUCTURAS S.A.S.
NIT No. 901.333.717-1

LA INTERVENTORÍA

CONSTRUAVANCE SOLUCIONES INMOBILIARIAS S.A.S.
Nit. 901.021.201-2
R/L JAVIER YESID VARGAS GOMEZ
7.186.228 de Tunja Boyacá