110-

SEGUIMIENTO A LA INTERVENTORÍA DE SANEAMIENTO HÍDRICO RURAL
CONTRATO 110-CNT2009-129

CORANTIOQUIA - Subdirección de Gestión Ambiental Medellín
ACTAS
null
Fecha: 02-feb-2021 06:39 PM Pág: 4
Anexos: ninguno
Archivar en: 110-CNT2009-129/SANEAR S.A.
Radicado por: Soraya Loraina Ramirez Rivera

110-ACT2102-499
Favor citar este número al responder

Fecha de reunión	Hora de reunión	Lugar de reunión
05/01/2021	03:00 p.m.	Virtual

Asistentes

Nombres y Apellidos	Dependencia	Firma
Pilar Ruiz Ruiz	Gestión Ambiental	PilaRuiz
Juan Esteban Zapata Lopera	Gestión Ambiental	JEZ...
Marisol Peláez	Sanear S.A	

ORDEN DEL DÍA

1. Seguimiento de cada uno de los Municipios del convenio saneamiento hídrico rural.

DESARROLLO

Con la participación de Pilar Ruiz Ruiz, Juan Esteban Zapata Lopera y el equipo de Sanear, se procede a hacer la revisión del estado de cada uno de los convenios de saneamiento hídrico rural firmados con los municipios en el año 2020, con el fin de identificar las acciones a tomar.

Se prorrogaron 23 convenios, por el plazo solicitado por los municipios, tal como se describe a continuación.

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

Este registro es propiedad de Corantioquia, no debe ser divulgado a terceros sin la respectiva autorización.

SA-CER440982 SC-CER341300

110-

No.	MUNICIPIO	FECHA ACTA INICIO	CONVENIO	NO. DE TANQUES	TIEMPO PRORROGA (MESES)	FECHA VENCIMIENTO CONVENIO
1	ANZÁ	13/08/2020	040–COV2008–63	22	1	28/01/2021
2	BARBOSA	31/07/2020	040-COV2007-56	57	3	31/03/2021
3	BELLO	13/08/2020	040–COV2008–69	55	2	28/02/2021
4	BETANIA	1/09/2020	040–COV2008–77	39	1	1/02/2021
5	CAICEDO	19/10/2020	040-COV2009-128	30	1	6/03/2021
6	CALDAS	13/08/2020	040–COV2008–71	30	1	28/01/2021
7	CAMPAMENTO	5/10/2020	040–COV2009–149	30	2	20/03/2021
8	CISNEROS	8/10/2020	040-COV2009-152	28	1	12/02/2021
9	CIUDAD BOLÍVAR	6/08/2020	040–COV2007–61	31	1	6/02/2021
10	CONCORDIA	6/10/2020	040-COV2009-118	22	1	21/02/2021
11	DONMATÍAS	3/08/2020	040-COV2007-57	72	1	3/02/2021
12	GUADALUPE	9/10/2020	040-COV2009-129	24	1	24/02/2021
13	JARDÍN	5/08/2020	040-COV2007-60	58	2	5/03/2021
14	MONTEBELLO	1/09/2020	040–COV2008–80	33	1	1/02/2021
15	OLAYA	31/08/2020	040–COV2008–79	30	1	31/01/2021
16	PUEBLORRICO	9/09/2020	040–COV2008–81	30	1	9/02/2021
17	SAN PEDRO DE LOS MILAGROS	13/10/2020	040-COV2009-132	30	1	28/02/2021
18	SANTA FÉ DE ANTIOQUIA	18/08/2020	040–COV2008–73	60	2	5/03/2021
19	TÁMESIS	18/09/2020	040–COV2009–99	30	1	18/02/2021
20	VALPARAÍSO	13/08/2020	040–COV2008–70	30	1	28/01/2021
21	VEGACHÍ	31/07/2020	040-COV2007-59	58	1	31/01/2021
22	VENECIA	18/09/2020	040–COV2009–95	30	1	2/02/2021
23	YOLOMBÓ	13/08/2020	040–COV2008–65	55	2	28/02/2021

Igualmente se exponen los municipios que terminaron en el mes de diciembre, los cuales se describen a continuación:

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

Este registro es propiedad de Corantioquia, no debe ser divulgado a terceros sin la respectiva autorización.

SA-CER440982 SC-CER341300

110-

Convenios que terminaron en el mes de diciembre de 2020

N°	MUNICIPIO	CONVENIO	TERMINACIÓN dd/mm/aaaa
1	AMALFI	040-COV2010-155	31 de diciembre de 2020
2	ANGOSTURA	040–COV2008–78	31 de diciembre de 2020
3	BELMIRA	040–COV2009–92	31 de diciembre de 2020
4	CARACOLÍ	040–COV2008–64	21 de diciembre de 2020
5	CARAMANTA	040–COV2009–90	31 de diciembre de 2020
6	CAROLINA DEL PRÍNCIPE	040–COV2009–123	31 de diciembre de 2020
7	MACEO	040-COV2009-133	31 de diciembre de 2020
8	PUERTO NARE	040–COV2008–66	29 de diciembre de 2020
9	SAN JERÓNIMO	040–COV2009–83	31 de diciembre de 2020
10	SANTA ROSA DE OSOS	040–COV2009-141	31 de diciembre de 2020
11	SOPETRÁN	040–COV2008–67	28 de diciembre de 2020
12	YALÍ	040-COV2007-58	31 de diciembre de 2020
13	YARUMAL	040–COV2009–140	31 de diciembre de 2020

De los anteriores convenios, falta por visita para recibo de instalación final en dos municipios, las cuales se realizarán los la próxima semana. Los demás se les recibió la totalidad de los sistemas sépticos pactados en cada convenio.

Corantioquia indica que los anteriores convenios deben contar con acta de terminación.

Con respecto a los permisos de vertimiento, a la fecha solo 7 municipios han realizaron la solicitud del mismo, por lo que se enviará oficio a los faltantes, solicitando dicha información.

A continuación, se presentan los municipios que dieron inicio al trámite para la solicitud del Permiso de Vertimientos.

Caldas: expediente 160AS7-2020-589
Caracolí: expediente 160ZF7-2020-516

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.
Este registro es propiedad de Corantioquia, no debe ser divulgado a terceros sin la respectiva autorización.

SA-CER440982 SC-CER341300

110-

Caramanta: expediente 160CA7-2020-463
Puerto Nare: expediente 160ZF7-2020-480
Santa Rosa de Osos: expediente 160TH7-2020-616
Sopetrán: expediente 160HX7-2020-533

Por parte de Corantioquia manifiesta que ve con preocupación el estado de ejecución de los convenios, dado que no se ha visto una adecuada gestión por parte de Sanear

2-Compromisos y acuerdos

Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento
Entregar informe de ejecución	Sanear	Enero 6 de 2021
Enviar oficio a los Municipios que faltan por enviar el permiso de Vertimientos y la siembra de árboles.	Sanear	Enero 6 de 2021
Solicitar a los Municipios faltantes la exclusión de IVA.	Sanear	Enero 6 de 2021
Enviar requerimiento a los Municipios que están atrasados en el proceso.	Sanear	Enero 6 de 2021

Pilar Ruiz Ruiz
Supervisora principal

Marisol Peláez
Sanear

Anexos: NA
Copia: NA
Asignación: NA

Elaboró: Marisol Peláez
Revisó: Pilar Ruiz Ruiz y Juan Zapata

Fecha de elaboración:07/01/2021

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.
Este registro es propiedad de Corantioquia, no debe ser divulgado a terceros sin la respectiva autorización.

SA-CER440982 SC-CER341300