BYR Construcciones SAS
Ingenieros Contratistas
NIT. 860.028.988-3

Bogotá D.C., Marzo 24 de 2021.

BYR-115-021-2021

Señores:
CONSORCIO FDLU-2019
Att. Ing. Santiago Carrillo Vargas
Representante Legal.
Ciudad

Asunto: *Contrato 191–FDLU-2019. Contratar bajo la modalidad de precios unitarios fijos, sin formula de reajuste y a monto agotable la fase 2 de las obras y actividades para la implementación de la construcción de la malla vial urbana, su espacio público, Redes, Incluye actualización y ajuste de los diseños de los segmentos priorizados en cabildos, en la Localidad de Usme, Bogotá D.C.*

Ref. Solicitud de Suspensión al contrato del asunto.

Respetado Ingeniero.

Como es de su conocimiento la ciudad y el país entero atraviesa por una inusual ola invernal, las fuertes lluvias que se han venido presentando durante las últimas semanas en la ciudad de Bogota y en especial en la zonar sur oriental de la misma han entorpecido la correcta ejecución de las obras objeto del contrato de la referencia; lo que se ha visto reflejado en los bajos rendimientos, en reprocesos constructivos y demás consecuencias que esto acarrea. La fuertes lluvias han ocacionado que:

1. Las lluvias que se presentan a diario obligan a la pausa temporal o momentánea de las actividades programadas con el personal y con la maquinaria de obra; se ha estimado que se esta laborando el 50% de la jornada en actividades de obra y el resto de la jornada mitigando las afectaciones de las fuertes lluvias.

2. Se ha visto la necesidad de realizar jornadas de medio tiempo debido a los riesgos y afectaciones que puede representar para los trabajadores laborar con estas condiciones climáticas.

3. Ha sido necesario realizar reprocesos en especial en las obras donde se esta a nivel de subrasante o donde se realiza cambio de tuberías, dentro de estos reprocesos esta el cambio de material granular instalado el cual se ve afectado en sus características físicas como humedad, plasticidad, adicional a los tramos que se presenta arrastre de los materiales instalados a consecuencia de las fuertes escorrentías y las altas pendientes de las vias en construcción. (registro fotográfico y video)

4. De igual manera los proveedores, han visto afectada su productividad, en especial de los materiales granulares los cuales se explotan y procesan al aire libre; y por lo tanto restringen al maximo el suministro de los mismos. Como es bien sabido por usted los anteriores insumos son fundamentales para el correcto desarrollo de nuestras actividades diarias.

5. En la misma situación descrita en el punto anterior están los sitios de disposición final de escombros los cuales se encuentran inundados y presentan bastante dificultades para el recibo de los RCDs y suspenden periódicamente el acceso a las volquetas.

Sumado a lo anterior y tal como se informo en el oficio BYR-SGS-115-012-2021 por los principales fabricantes de insumos de productos derivados de resinas y materiales de polipropileno como lo son la tubería PVC en los diversos usos sanitaria, presión, etc, al igual que geotextiles, geosinteticos informan que se presenta escasez y aumento de precio de los productos manufacturados, toda vez que los productores de materia prima se declararon bajo un evento de FUERZA MAYOR por efectos de la tormenta invernal que afecta una parte significativa de E.E.U.U obligando a implementar cierres en sus plantas. Esto influye directamente en el correcto suministro de materiales de ese tipo en las obras que se encuentran en ejecución, a la fecha se cuenta con stock en algunos frentes de obra pero no suplen la totalidad de lo requerido para la correcta ejecución.

Como prueba de lo anterior, se adjunta registro fotográfico, filmico e informes del ideam, al igual que copia de los comunicados de proveedores.

Por lo expuesto, respetuosamente solicitamos autorizar una suspensión del contrato del asunto por veinte (20) días contados a partir de la fecha o hasta que las condiciones meteorológicas se normalicen y permitan la correcta ejecucion y terminación.

En espera de sus comentarios.

Cordialmente

GEOVANNY A. PAEZ HERNANDEZ.
Representante Legal

Anexo Registro fotográfico y filmico
Informe IDEAM

C.C. FONDO DE DESARROLLO LOCAL ALCALDIA USME. ING JOHN LEANDRO BETANCOURTH. PROFESIONAL DE APOYO

REGISTRO FOTOGRAFICO

	
SERRANIAS	**LA COMUNA**
	
COMUNA	**NUEVO PORTAL TRAMO 1**
	
NUEVO PORTAL TRAMO 2	**LIBANO**