ACTA DE TERMINACION DE OBRA
CONTRATO DE OBRA No. 1086 DEL 06 DE AGOSTO DE 2020.

ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRA			
CONTRATO No.	No. 1086 DEL 06/08/2020		
TIPO DE CONTRATO	OBRA		
CONTRATISTA:	CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO VELASCO		
NIT/C.C.	80.099.158-1		
OBJETO	CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL DE LA INSTITUCION CIUDADA LA HORMIGA MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ DEPARTAMENTO DEL PUTUMATO.		
VALOR INICIAL	SETECIENTOS SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS M/C ($$ 707.825.838,36) IVA INCLUIDO		
PLAZO	CINCO (05) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.		
PLAZO DEL CONTRATO	CINCO (05) MESES	**VALOR INICIAL**	$ 707.825.838,36
FECHA DE INICIO	16/09/2020	**FECHA DE TERMINACIÓN No. 01**	15/02/2021
FECHA SUSPENSIÓN No. 01	18/01/2021	**PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 01**	UN (01) MES
FECHA AMPLIACION N° 01 DE SUSPENSIÓN No. 01	16/02/2021	**PLAZO DE AMPLIACIÓN N° 01 DE SUSPENSIÓN No. 01**	UN (01) MES
FECHA DE MODIFICATORIO 01	24/02/2021	**FECHA DE REINICIO 01**	17/03/2021
FECHA TERMINACIÓN No 02	14/04/2021	**FECHA PRESENTE ACTA**	05/04/2021.

A los Cinco (05) días del mes de abril del 2021, se reunieron:

1. **ING. CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO VELASCO,** identificado con cedula de ciudadanía No. 80.099.158 de Bogotá, en calidad de **CONTRATISTA DE OBRA** según Contrato de Obra No.1086 del 06 de agosto de 2020.

2. **ING. ALEX ALBERTO CALVACHE MENA**, identificado con cedula de ciudadanía No. 76.309.094 de Florencia (C), en su calidad de **CONTRATISTA INTERVENTOR** según Contrato de Consultoría-Interventoría No.1152 del 26 de agosto de 2020.

Con el fin de celebrar la presente Acta de terminación de ejecución física de actividades del contrato de obra No. 1086 del 06 de agosto de 2020, conforme al acta de recibo de terminación numérica adjunto. Por lo tanto, la interventoría realiza el recibo de las actividades, cantidades y valores inicialmente contratados relacionados y los cuales se resumen a continuación a través del balance financiero del contrato:

ACTA DE TERMINACION DE OBRA
CONTRATO DE OBRA No. 1086 DEL 06 DE AGOSTO DE 2020.

BALANCE ECONÓMICO DEL CONTRATO	
VALOR DEL CONTRATO:	$ 707.825.838,36
VALOR ADICIONADO:	$ 00
VALOR ACTUALIZADO MODIFICACIÓN No 1.	$ 707.825.838,36
VALORES SEGÚN ACTAS	
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL 1:	$ 314.174.518,64
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL 1:	$ 314.174.518,64
VALOR AMORTIZADO ACTA PARCIAL 1:	$ 314.174.518,64
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACTA PARCIAL No. 01	44,39%
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL 2:	$ 302.206.770,21
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL 2:	$ 302.206.770,21
VALOR AMORTIZADO ACTA PARCIAL 2:	$ 302.206.770,21
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACTA PARCIAL No. 02	42,69%
VALOR EJECUTADO EN ACTA FINAL:	$ 91.444.549,51
VALOR A PAGAR EN ACTA FINAL:	$ 91.444.549,51
VALOR A AMORTIZAR EN ACTA PARCIAL:	N/A
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACTA FINAL:	12,92%
VALORES TOTALES DEL CONTRATO	
VALOR TOTAL EJECUTADO:	$ 707.825.838,36
PORCENTAJE TOTAL DE AVANCE FISICO:	100.00 %
PORCENTAJE TOTAL AMORTIZADO DEL ANTICIPO	100.00%
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO:	$ 0,00

VALORES ACUMULADOD DE PAGOS NETOS	
VALOR PAGADO HASTA ACTA PARCIAL No 2:	$ 616.381.288,85
VALOR FINAL POR PAGAR:	$ 91.444.549,51
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO:	$ 0,00
VALOR EN LETRAS: NOVENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS M/CTE ($ 91.444.549,51)	

ACTA DE TERMINACION DE OBRA
CONTRATO DE OBRA No. 1086 DEL 06 DE AGOSTO DE 2020.

La presente acta, es un documento que identifica la terminación a fecha 05 de abril del 2021 de los trabajos físicos objeto del contrato de obra No 1086 del 2020. Acta que servirá junto con sus anexos como insumo para realizar y suscribir por parte de la Secretaria de Infraestructura Departamental de la Gobernación del Putumayo, Contratista de Obra e Interventoría el **Acta de Recibo final** del citado contrato, una vez se radique para este fin los respectivos documentos con sus soportes que se requiere por parte de la Secretaria de Infraestructura Departamental.

Para que produzca efectos vinculantes, esta Acta debe ser suscrita por, EL CONTRATISTA DE OBRA, y el INTERVENTOR DEL CONTRATO en cuestión.

En constancia, se firma en Mocoa (Putumayo) a los cinco (05) días del mes de abril del 2021, por quienes en ella intervinieron.

CONTRATISTA	INTERVENTOR
ING. CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO VELASCO Contrato Obra No. 1086 del 06/08/2020.	**ING. ALEX ALBERTO CALVACHE MENA** Contratista de Consultoría-Interventoría Contrato No. 1152 del 26/08/2020.

Elaboró	ING. ALEX ALBERTO CALVACHE MENA	Contrato de Consultoría - Interventoría No. 1086 del 26/08/2020.	Interventor.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACION DEL PUTUMAYO
"Trece municipios un solo corazón"

CONTRATO DE OBRA No.: 1086 DEL 06 DE AGOSTO DE 2020.		ACTA DE RECIDO FINAL (NUMERICA)	
OBJETO: CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD LA HORMIGA MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		fecha	05 de abril de 2021
	PLAZO	CINCO (5) MESES	VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 707.825.038,36
	FECHA DE INCIO DEL CONTRATO	16/09/2020	VALOR ANTICIPO $ 0,00
CONTRATANTE: GOBERNACION DEL PUTUMAYO	FECHA DE TERMINACIÓN 1	15/02/2021	VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO: $ 707.825.838,36
	FECHA ACTA PARCIAL 1	02/12/2020	VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 01 Y 02: $ 616.381.288,85
CONTRATISTA: CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO	FECHA ACTA SUSPENCION 1	18/01/2021	VALOR NETO A CANCELAR PRESENTE ACTA FINAL $ 91.444.549,51
	TIEMPO DE SUSPENSION 1	UN (01) MES	
INTERVENTOR: ALEX ALBERTO CALVACHE MENA	FECHA ACTA AMPLIACION 1 A LA SUSPENSION 1	16/02/2021	VALOR EJECUTADO ACUMULADO: $ 707.825.038,36
	PLAZO A LA AMPLIACION 1	UN (01) MES	SALDO POR EJECUTAR: $ 0,00
	FECHA MODIFICATORIO 1	24/02/2021	AVANCE FISICO DE OBRA: 100,00%
SUPERVISION: ROBERTH GUILLERMO MORA - Secretario de Infraestructura Departamental	FECHA DE REINICIO 1	17/03/2021	PERIODO FACTURADO ACTA FINAL 24/03/2021 - 05/04/2021
	FECHA PARCIAL 2	25/03/2021	
	FECHA TERMINACION 2	14/04/2021	
	FECHA PRESENTE ACTA FINAL	05/04/2021	

ITEM	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No 1		EJECUTADO							
								ACTA PARCIAL No. 01		ACTA PARCIAL No. 02		PRESENTE ACTA FINAL No. 03		ACUMULADO	
	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
1,0	PRELIMINARES														
1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	ML	417,30	$ 2.800,00	1.168.440,00	426,65	1.194.620,00	285,30	$ 798.840,00	141,35	$ 395.780,00	0,00	$ 0,00	426,65	$ 1.194.620,00
1,2	CERRAMIENTO PROVISIONAL POLIETILENO H= 2M	ML	417,30	$ 14.732,00	6.147.663,60	417,45	6.149.873,40	285,30	$ 4.203.039,60	132,15	$ 1.946.833,80	0,00	$ 0,00	417,45	$ 6.149.873,40
1,3	DEMOLICION CERRAMIENTO EN CONCRETO	ML	417,30	$ 67.144,00	28.019.191,20	171,35	11.505.124,40	30,00	$ 2.014.320,00	141,35	$ 9.490.804,40	0,00	$ 0,00	171,35	$ 11.505.124,40
1,4	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO	M3	276,75	$ 40.336,00	11.162.988,00	274,18	11.059.324,48	195,13	$ 7.870.763,68	79,05	$ 3.188.560,80	0,00	$ 0,00	274,18	$ 11.059.324,48
1,5	RETIRO DE SOBRANTES	M3	249,07	$ 52.955,00	13.189.501,85	246,76	13.067.175,80	180,14	$ 9.539.313,70	66,62	$ 3.527.862,10	0,00	$ 0,00	246,76	$ 13.067.175,80
1,6	RELLENO MATERIAL SELECCIONADO	M3	51,70	$ 79.471,00	4.108.650,70	50,60	4.021.232,60	33,85	$ 2.690.093,35	16,75	$ 1.331.139,25	0,00	$ 0,00	50,60	$ 4.021.232,60
	Sub-Total				$ 63.796.435,35		$ 46.997.350,68		$ 27.116.370,33		$ 19.880.980,35		$ 0,00		$ 46.997.350,68
2,0	ESTRUCTURAS EN CONCRETO														
2,1	CIMIENTO EN CONCRETO CICLOPEO 30*30	ML	374,70	$ 56.680,00	21.237.996,00	384,35	21.784.958,00	257,40	$ 14.589.432,00	126,95	$ 7.195.526,00	0,00	$ 0,00	384,35	$ 21.784.958,00
2,2	CONCRETO 3000 PSI PARA ZAPATAS	M3	42,60	$ 677.611,00	28.866.228,60	41,70	28.256.378,70	27,90	$ 18.905.346,90	13,80	$ 9.351.031,80	0,00	$ 0,00	41,70	$ 28.256.378,70
2,3	CONCRETO CICLOPEO PARA MEJORAMIENTO CIMENTACION	M3	42,60	$ 436.754,00	18.605.720,40	41,70	18.212.641,80	27,90	$ 12.185.436,60	13,80	$ 6.027.205,20	0,00	$ 0,00	41,70	$ 18.212.641,80
2,4	VIGA DE CIMENTACION 30*30 CONCRETO 3000 PSI	ML	374,70	$ 84.364,00	31.611.190,80	384,35	32.425.303,40	257,40	$ 21.715.293,60	126,95	$ 10.710.009,80	0,00	$ 0,00	384,35	$ 32.425.303,40
2,5	COLUMNA 30*30CM CONCRETO 3000 PSI	ML	511,20	$ 87.364,00	44.660.476,80	501,10	43.778.100,40	334,80	$ 29.249.467,20	166,30	$ 14.528.633,20	0,00	$ 0,00	501,10	$ 43.778.100,40
2,6	ALFAGIA 30*8 CONCRETO 3000 PSI	ML	374,70	$ 26.861,00	10.064.816,70	360,47	9.682.584,67	-	$ 0,00	303,21	$ 8.144.523,81	57,26	$ 1.538.060,86	360,47	$ 9.682.584,67
	Sub-Total				$ 155.046.429,30		$ 154.139.966,97		$ 96.644.976,30		$ 55.956.929,81		$ 1.538.060,86		$ 154.139.966,97
3,0	MAMPOSTERIA														
3,1	MURO LADRILLO VISTO TIPO REJILLA	M2	944,12	$ 129.184,00	121.965.198,08	820,42	105.985.137,28	374,22	$ 48.343.236,48	446,20	$ 57.641.900,80	0,00	$ 0,00	820,42	$ 105.985.137,28
	Sub-Total				$ 121.965.198,08		$ 105.985.137,28		$ 48.343.236,48		$ 57.641.900,80		$ 0,00		$ 105.985.137,28
4,0	PINTURA E IMPERMEABILIZACION														
4,1	IMPERMEABILIZACION y APLICACIÓN HIDROFUGO	M2	1.888,20	$ 16.895,00	31.901.139,00	1.575,01	26.609.793,95	-	$ 0,00	1188,94	$ 20.087.141,30	386,07	$ 6.522.652,65	1.575,01	$ 26.609.793,95
4,2	PINTURA ACABADO MATE TIPO CORAZA SOBRE	M2	1.888,20	$ 19.596,00	37.001.167,20	1.575,01	30.863.895,96	-	$ 0,00	1188,94	$ 23.298.468,24	386,07	$ 7.565.427,72	1.575,01	$ 30.863.895,96
4,3	PINTURA VINILO LAVABLE TIPO 1	M2	594,21	$ 14.343,00	8.522.754,03	580,00	8.318.940,00	-	$ 0,00	388,97	$ 5.578.996,71	191,03	$ 2.739.943,29	580,00	$ 8.318.940,00
	Sub-Total				$ 77.425.060,23		$ 65.792.629,91		$ 0,00		$ 48.964.606,25		$ 16.828.023,66		$ 65.792.629,91
5,0	CARPINTERIA METALICA														
5,1	PORTON MARCO EN TUBO 2" MALLA ESLABONADA C10.5	M2	33,52	$ 214.303,00	7.183.436,56	41,29	8.848.570,87	-	$ 0,00	21,94	$ 4.701.807,82	19,35	$ 4.146.763,05	41,29	$ 8.848.570,87
	Sub-Total				$ 7.183.436,56		$ 8.848.570,87		$ 0,00		$ 4.701.807,82		$ 4.146.763,05		$ 8.848.570,87
6,0	ACERO DE REFUERZO														
6,1	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	19.382,20	$ 6.143,00	119.064.854,60	17.801,30	109.353.385,90	11.324,78	$ 69.568.123,54	6313,33	$ 38.782.786,19	163,19	$ 1.002.476,17	17801,30	$ 109.353.385,90
	Sub-Total				$ 119.064.854,60		$ 109.353.385,90		$ 69.568.123,54		$ 38.782.786,19		$ 1.002.476,17		$ 109.353.385,90

REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACION DEL PUTUMAYO
"Trece municipios un solo corazón"

CONTRATO DE OBRA No.: 1086 DEL 06 DE AGOSTO DE 2020.	ACTA DE RECIDO FINAL (NUMERICA)		
OBJETO: CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD LA HORMIGA MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		fecha	05 de abril de 2021
	PLAZO	CINCO (5) MESES	VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 707.825.838,36
	FECHA DE INCIO DEL CONTRATO	16/09/2020	VALOR ANTICIPO $ 0,00
CONTRATANTE: GOBERNACION DEL PUTUMAYO	FECHA DE TERMINACIÓN 1	15/02/2021	VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO: $ 707.825.838,36
CONTRATISTA: CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO	FECHA ACTA PARCIAL 1	02/12/2020	VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 01 Y 02: $ 616.381.288,85
	FECHA ACTA SUSPENCION 1	18/01/2021	VALOR NETO A CANCELAR PRESENTE ACTA FINAL $ 91.444.549,51
INTERVENTOR: ALEX ALBERTO CALVACHE MENA	TIEMPO DE SUSPENSION 1	UN (01) MES	
	FECHA ACTA AMPLIACION 1 A LA SUSPENSION 1	16/02/2021	VALOR EJECUTADO ACUMULADO: $ 707.825.838,36
	PLAZO A LA AMPLIACION 1	UN (01) MES	SALDO POR EJECUTAR: $ 0,00
	FECHA MODIFICATORIO 1	24/02/2021	AVANCE FISICO DE OBRA: 100,00%
SUPERVISION: ROBERTH GUILLERMO MORA - Secretario de Infraestructura Departamental	FECHA DE REINICIO 1	17/03/2021	PERIODO FACTURADO ACTA FINAL 24/03/2021 - 05/04/2021
	FECHA PARCIAL 2	25/03/2021	
	FECHA TERMINACION 2	14/04/2021	
	FECHA PRESENTE ACTA FINAL	05/04/2021	

ITEM	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No 1		EJECUTADO							
								ACTA PARCIAL No. 01		ACTA PARCIAL No. 02		PRESENTE ACTA FINAL No. 03		ACUMULADO	
	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
INP	ITEMS NO PREVISTOS														
INP-01	ADECUACION DEL TERRENO	ML	0,00	$ 22.915,30	$ 0	285,30	$ 6.537.735,09	-	$ 0,00	285,30	$ 6.537.735,09	0,00	$ 0,00	285,30	$ 6.537.735,09
	Sub-Total				$ 0,00		$ 6.537.735,09		$ 0,00		$ 6.537.735,09		$ 0,00		$ 6.537.735,09
INP-02	SUM E INSTALACION MALLA ESLABONADA EN ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 10, H:0.9 MTS, CON REFUERZO EN ANGULO DE 3/4 HORIZONTAL	M2	0,00	$ 250.431,60	$ 0	95,79	$ 23.988.091,670000	-	$ 0,00	-	$ 0,00	95,79	$ 23.988.091,67	95,79	$ 23.988.091,670000
	Sub-Total				$ 0,00		$ 23.988.091,67		$ 0,00		$ 0,00		$ 23.988.091,67		$ 23.988.091,67
INP-03	CASETA DE VIGILANCIA														
INP-03.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE MORTERO 1:3 PARA AFINADO DE PISO E=0.04M	M3	0,00	$ 380.313,60	0,00	0,47	$ 178.747,39	-	$ 0,00	-	$ 0,00	0,47	$ 178.747,39	0,47	$ 178.747,3900
INP-03.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE 30 X30 PARA PISO	M2	0,00	$ 47.076,40	0,00	9,80	$ 461.348,72	-	$ 0,00	-	$ 0,00	9,80	$ 461.348,72	9,80	$ 461.348,7200
INP-03.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE 30 X30 PARA PISO BAÑO.	M2	0,00	$ 52.094,60	0,00	1,72	$ 89.602,71	-	$ 0,00	-	$ 0,00	1,72	$ 89.602,71	1,72	$ 89.602,7100
INP-03.4	SALIDA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICA TRIPOLAR DOBLE, CABLEADA EN ALAMBRE DE COBRE 2X12 AWG-TW-600V+1X12T AWG DESNUDO, CANALIZADA POR PVC DE 1/2"	UND	0,00	$ 105.040,90	0,00	3,00	$ 315.122,70	-	$ 0,00	-	$ 0,00	3,00	$ 315.122,70	3,00	$ 315.122,7000
INP-03.5	SALIDA PARA ILUMINACIÓN POR ROSETA DE PORCELANA, CABLEADA EN ALAMBRE DE COBRE 2X12 AWG-TW-600V+1X12T AWG DESNUDO, CANALIZADA POR PVC DE 1/2"	UND	0,00	$ 130.733,00	0,00	2,00	$ 261.466,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	2,00	$ 261.466,00	2,00	$ 261.466,0000
INP-03.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA (0.80M X 2.45M). INCLUYE MARCO, VENTILACION SUPERIOR Y CERRADURA.	UND	0,00	$ 533.602,60	0,00	2,00	$ 1.067.205,20	-	$ 0,00	-	$ 0,00	2,00	$ 1.067.205,20	2,00	$ 1.067.205,2000
INP-03.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO , INCLUYE VIDRIO COLOR AZUL 3MM.	M2	0,00	$ 352.665,10	0,00	8,97	$ 3.163.405,95	-	$ 0,00	-	$ 0,00	8,97	$ 3.163.405,95	8,97	$ 3.163.405,9500
INP-03.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 3000 PSI HECHO EN OBRA PARA PLACA DE ENTREPISO E= 0,08M	M3	0,00	$ 489.812,30	0,00	1,19	$ 582.876,64	-	$ 0,00	-	$ 0,00	1,19	$ 582.876,64	1,19	$ 582.876,6400
INP-03.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS. INCLUYE GRIFERIA.	UND	0,00	$ 148.728,40	0,00	1,00	$ 148.728,40	-	$ 0,00	-	$ 0,00	1,00	$ 148.728,40	1,00	$ 148.728,4000
INP-03.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO. INCLUYE INCRUSTACIONES	UND	0,00	$ 277.555,70	0,00	1,00	$ 277.555,70	-	$ 0,00	-	$ 0,00	1,00	$ 277.555,70	1,00	$ 277.555,7000
INP-03.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA EN PVC DE 1/2"	ML	0,00	$ 5.884,23	0,00	30,00	$ 176.526,90	-	$ 0,00	-	$ 0,00	30,00	$ 176.526,90	30,00	$ 176.526,9000
INP-03.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA SANITARIA PVCS 2"	ML	0,00	$ 13.703,57	0,00	6,00	$ 82.221,42	-	$ 0,00	-	$ 0,00	6,00	$ 82.221,42	6,00	$ 82.221,4200
INP-03.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA SANITARIA PVCS 4"	ML	0,00	$ 25.036,90	0,00	30,00	$ 751.107,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	30,00	$ 751.107,00	30,00	$ 751.107,0000
INP-03.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 3000 PSI HECHO EN OBRA PARA VIGAS AÉREAS. DIM 0,17M X 0,12M	M3	0,00	$ 799.377,50	0,00	0,27	$ 215.831,93	-	$ 0,00	-	$ 0,00	0,27	$ 215.831,93	0,27	$ 215.831,9300
INP-03.15	ACERO DE REFUERZO	KG	0,00	$ 6.169,81	0,00	216,64	$ 1.336.627,64	-	$ 0,00	-	$ 0,00	216,64	$ 1.336.627,64	216,64	$ 1.336.627,6400
INP-03.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 3000PSI HECHO EN OBRA PARA PLACA DE CONTRAPISO E= 0,08M	M3	0,00	$ 489.012,30	0,00	0,83	$ 405.880,21	-	$ 0,00	-	$ 0,00	0,83	$ 405.880,21	0,83	$ 405.880,2100
	Sub-Total				$ 0,00		$ 9.514.254,51		$ 0,00		$ 0,00		$ 9.514.254,51		$ 9.514.254,51

REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACION DEL PUTUMAYO
"Trece municipios un solo corazón"

CONTRATO DE OBRA No.: 1086 DEL 06 DE AGOSTO DE 2020.	ACTA DE RECIDO FINAL (NUMERICA)			
OBJETO: CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD LA HORMIGA MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		fecha	05 de abril de 2021	
	PLAZO	CINCO (5) MESES	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 707.825.838,36
	FECHA DE INCIO DEL CONTRATO	16/09/2020	VALOR ANTICIPO	$ 0,00
CONTRATANTE: GOBERNACION DEL PUTUMAYO	FECHA DE TERMINACIÓN 1	15/02/2021	VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO:	$ 707.825.838,36
CONTRATISTA: CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO	FECHA ACTA PARCIAL 1	02/12/2020	VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 01 Y 02:	$ 616.381.288,85
	FECHA ACTA SUSPENCION 1	18/01/2021	VALOR NETO A CANCELAR PRESENTE ACTA FINAL	$ 91.444.549,51
	TIEMPO DE SUSPENSION 1	UN (01) MES		
INTERVENTOR: ALEX ALBERTO CALVACHE MENA	FECHA ACTA AMPLIACION 1 A LA SUSPENSION 1	16/02/2021	VALOR EJECUTADO ACUMULADO:	$ 707.825.838,36
	PLAZO A LA AMPLIACION 1	UN (01) MES	SALDO POR EJECUTAR:	$ 0,00
	FECHA MODIFICATORIO 1	24/02/2021	AVANCE FISICO DE OBRA:	100,00%
SUPERVISION: ROBERTH GUILLERMO MORA - Secretario de Infraestructura Departamental	FECHA DE REINICIO 1	17/03/2021	PERIODO FACTURADO ACTA FINAL	24/03/2021 - 05/04/2021
	FECHA PARCIAL 2	25/03/2021		
	FECHA TERMINACION 2	14/04/2021		
	FECHA PRESENTE ACTA FINAL	05/04/2021		

ITEM	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No 1		EJECUTADO							
								ACTA PARCIAL No. 01		ACTA PARCIAL No. 02		PRESENTE ACTA FINAL No. 03		ACUMULADO	
	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
INP-04	ANDEN EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.08 M, INCLUYE RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL SELECCIONADO	M2	0,00	$ 82.560,90	$ 0	161,39	$ 13.324.291,24	-	$ 0,00	-	$ 0,00	161,39	$ 13.324.291,24	161,39	$ 13.324.291,24
	Sub-Total				$ 0,00		$ 13.324.291,24		$ 0,00		$ 0,00		$ 13.324.291,24		$ 13.324.291,24
	TOTAL COSTO DIRECTOS				$ 544.481.414,12		$ 544.481.414,12		$ 241.672.706,65		$ 232.466.746,31		$ 70.341.961,16		$ 544.481.414,12
	ADMINISTRACIÓN 23%				$ 125.230.725,25		$ 125.230.725,25		$ 55.584.722,53		$ 53.467.351,65		$ 16.178.651,07		$ 125.230.725,25
	IMPREVISTOS 2%				$ 10.889.628,28		$ 10.889.628,28		$ 4.833.454,13		$ 4.649.334,93		$ 1.406.839,22		$ 10.889.628,28
	UTILIDADES 5%				$ 27.224.070,71		$ 27.224.070,71		$ 12.083.635,33		$ 11.623.337,32		$ 3.517.098,06		$ 27.224.070,71
	TOTAL COSTOS DE OBRA				$ 707.825.838,36		$ 707.825.838,36		$ 314.174.518,64		$ 302.206.770,21		$ 91.444.549,51		$ 707.825.838,36

RESUMEN EJECUCION FINANCIERA	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 707.825.838,36
VALORES EJECUTADOS DEL CONTRATO:	$ 707.825.838,36
Valor ejecutado Acta Parcial de Obra No. 01:	$ 314.174.518,64
Valor ejecutado Acta Parcial de Obra No. 02:	$ 302.206.770,21
Valor ejecutado presente Acta Final de obra No. 03:	$ 91.444.549,51
VALORES PAGADOS AL CONTRATISTA:	$ 616.381.288,85
Valor Anticipo del Contrato (Renuncia al anticipo):	$ 0
VALOR NETO A CANCELAR PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA No. 03	$ 91.444.549,51
PORCENTAJE DE EJECUCION:	100,00%
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	$ 0,00

VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA:
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA FINAL DE OBRA SON: NOVENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS

CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO
CONTRATISTA DE OBRA
contrato de obra 1086 del 2020

ALEX ALBERTO CALVACHE MENA
CONTRATISTA INTERVENTOR
Cto. No. 1152 del 26/08/2020

Elaboró: Ing. ROSA ADRIANA BENAVIDES CARDONA /residente de obra

Elaboró: Ing. YOLMAN YASMANY YELA VELASQUEZ /residente interventoria

Elaboró: Ing. ALEX ALBERTO CALVACHE MENA /Interventor