FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

EJERCITO NACIONAL
CENAC DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO

ACTA No **00288874**

LUGAR Y FECHA: Bogotá, 05 de mayo de 2021

INTERVIENEN: TC. JUAN MANUEL CEPEDA TRILLOS.
Oficial de Contratación y Ordenador del Gasto
CENAC ESPECIALIZADA DE INGENIEROS

CR (ra) ING. NESTOR IVAN DUQUE LOPEZ
Supervisor del contrato de interventoría

BLANCA JINETH ROJAS PINEDA
Representante legal Interventoría
CONSORCIO INTERJUJ

ASUNTO: SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 260-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2020 CUYO OBJETO ES LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DEL COMANDO BITER-3 EN ZARZAL VALLEDEL CAUCA.

ANTECEDENTES

CONSISTE EN LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA No. 182-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2020, CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN COMANDO BITER3 ZARZAL (VALLE DEL CAUCA) Y CONSTRUCCIÓN DE ENFERMERIA BITER3 ZARZAL (VALLE DEL CAUCA)

RECURSOS:

Con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal 24220 DEL 20 DE MAYO DE 2020, DE ACUERDO AL RUBRO PRESUPUESTAL C-1502-0100-32-0-1502088-02 “ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS.

EJECUTANTE: CONSORCIO INTERJUJ NIT N° 901.400.968-9

SUPERVISION: CR (ra) NESTOR IVAN DUQUE LOPEZ

VALOR DE LA INTERVENTORIA: El valor de la interventoría es de SESENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS M/CTE. ($ 68´967.694,81).

FECHA DE INICIACION: La iniciación de los trabajos se efectuó el día 24 DE AGOSTO DE 2020

PLAZO DE EJECUCIÓN: Será hasta la entrega del cien 100% de la obra a la cual se ejercerá interventoría y Veinte (20) días más según contrato firmado.

MOTIVOS QUE LLEVAN A LA SUSPENSIÓN

Como es de conocimiento público el país se encuentra en un estado de paro nacional continuo e indefinido desde el día miércoles 28 de abril de 2021. Siendo la situación sobresalientemente critica en el departamento del Valle del Cauca donde se han vandalizado estatuas, se han presentado enfrentamientos entre los manifestantes y la fuerza pública, saqueos a establecimientos y bloqueos de vías principales, no nos sorprende comunicar que esta situación ha tenido implicaciones directas e indirectas en la ejecución de las obras como se describe a continuación. Primeramente, se ha visto afectado el suministro de materiales de obra a causa de los bloqueos y cierres de las principales vías del país, así como de las vías departamentales que conectan con las ciudades principales tales como: • Cierre total de la vía salida de Buenaventura en el sector de La Delfina. • Bloqueo en Restrepo en el sector de la vía Buenaventura-Buga • Bloqueo en Media canoa cierre de la vía Buenaventura-Buga. • Bloqueos en Buga en la vía Cali-Andalucía. • Bloqueos en Tuluá a lo largo de la vía Cali-Andalucía • Cierre total de la vía Armenia-Zarzal De igual forma se ha visto afectada la asistencia del personal de obra, subcontratistas y personal operativo quienes ha manifestado los inconvenientes presentados para su movilización y asistencia hacia el proyecto a causa de las múltiples manifestaciones, protestas y la situación general de orden público actual. Así mismo los problemas de movilidad han derivado en un desabastecimiento de víveres de primera necesidad, combustibles y cese de actividades de los proveedores locales, situación que ha afectado la ejecución de las obras a tal punto que se nos ha dificultado la adquisición de combustible para el funcionamiento de la maquinaria es por esto que ante solicitud del oficio con radicado No. CO-108-2020 del 3 de mayo de 2021, donde el Contratista de Obra CONSORCIO ORDOCIGE y el Contratista de Interventoría CONSORCIO INTERJUJ,

mediante oficio CONS-INTER-JUJ-148 del 04 de Mayo de 2021, solicitan la suspensión del contrato debido a las problemáticas que enfrenta actualmente el país. Esta Central Administrativa y Contable Especializada en Ingenieros, toma la decisión de suspender el Contrato de Obra 245-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2020 cuyo objeto es "LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES EN LAS INSTALACIONES MILITARES A NIVEL NACIONAL – ITEM II LA CONSTRUCCIÓN DEL COMANDO PARA EL BITER 3 EN ZARZAL (VALLE DEL CAUCA)", Contratista de Obra CONSORCIO ORDOCIGE y el contrato de la referencia, CONSORCIO INTERJUJ, por un término de quince días calendario.

REINICIO DE OBRA: La obra y la interventoría a la misma se reiniciarán el día 20 de mayo de 2021.

En constancia, se firma en la ciudad de Bogotá a los cinco (05) días del mes de mayo de 2021

DOCUMENTO REPOSA DEBIDAMENTE FIRMADO EN CARPETA SOPORTE

BLANCA JINETH ROJAS PINEDA
Representante Legal Interventoría
CONSORCIO ORDOCIGE

CR (ra) NESTOR IVAN DUQUE LOPEZ.
Supervisor del contrato de interventoría
CENAC ESPECIALIZADA DE INGENIEROS

TC. JUAN MANUEL CEPEDA TRILLOS
Oficial de Contratación y Ordenador del Gasto
CENAC ESPECIALIZADA DE INGENIEROS