

 El futuro digital es de todos		Gobierno de Colombia MinTIC		INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO											
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE															
Período del Informe mes / año				DEPENDENCIA RESPONSABLE		No. CONT/ CONV - AÑO		Nombre del Contratista / Cooperante				No. de identificación			
abr-21				DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA		858-2019		COMUNICACIÓN CELULAR S.A.-COMCEL S.A.				800.153.993-7			
DATOS DEL SUPERVISOR															
No. del Registro de designación				Fecha del Registro de designación		Nombre Completo y Cargo				No. de identificación					
192110941				31/12/2019		CAMILO ALBERTO JIMENEZ SANTOFIMIO - DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA				80197883					
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO (Marque X según corresponda)															
Convenio		Contrato		X		Tipo:		20 FOMENTO		Modalidad de selección		LICITACIÓN PÚBLICA			
Legaliza Recursos		SI		X		NO		Legaliza Bienes		SI		NO		X	
Objeto: Ejecutar el proyecto de incentivos a la demanda de Internet fijo en la región Noroccidente adjudicada, obligándose a comercializar, instalar y prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.															
No. Rubro presupuestal		Nombre del Rubro Presupuestal				Valor Contrato y/o Convenio				Fechas					
C-2301-0400-21-0-2301027-03		TRANSFERENCIA CORRIENTES -SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE ACCESO-DESARROLLO MASIFICACIÓN ACCESO A INTERNET NACIONAL				Aporte - Fondo Único TIC				\$ 38.400.000.000,00		Fecha de Suscripción		26/12/2019	
						Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones)				\$ -		Fecha de Inicio		30/12/2019	
						Aporte - Otros				\$ -		Fecha Final de ejecución		28/02/2023	
						Aporte - Otros				\$ -		Fecha Final de ejecución según prórrogas		20/07/2023	
						Valor Total				\$ 38.400.000.000,00					
N° de proceso en SECOP		Fecha de Publicación en SECOP													
FTIC-LP-09-2019		6/11/2019													
Requisitos para el perfeccionamiento															
Póliza inicial N.º		Fecha de aprobación de la Póliza		Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)		Fecha de aprobación de la actualización o Nueva Póliza		N.º de Registro Presupuestal		Valor en el Registro		Fecha Registro Presupuestal		Fecha Suscripción Acta de Inicio (Cuando Aplique)	
75532		27/12/2019		75532		07/01/2021		273019		\$ 72.000.000		26/12/2019		30/12/2019	
75538		27/12/2019		75538		07/01/2021		11720		\$ 13.096.000.000		7/01/2020			
								52021		\$ 19.128.000.000		13/01/2021			
										\$ -					
Modificaciones / Terminación / Liquidación															
Modificación Contractual		Fecha de la Modificación Contractual				Tiempo de la prórroga (En meses)		Fecha final de ejecución según prórroga		Valor de la adición o reducción		Justificación de la Modificación Contractual			
Otro si 1		17/12/2020				4		20/07/2023		\$ -		La emergencia sanitaria causada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 durante el año 2020 y la medida de aislamiento preventivo obligatorio decretada por el Gobierno Nacional, afectaron de manera parcial la ejecución de las obligaciones contractuales de comercialización presencial. Dada la situación anterior, reconocida mediante el Acta de Suspensión parcial N° 1, fue necesario ajustar entre otros, el plazo de ejecución y cumplimiento de las metas del contrato, con el fin de garantizar el tiempo mínimo de prestación de servicio de 30 meses incluidos los 6 meses adicionales ofertados en el proceso de selección			
										\$ -					
TOTALES										\$ -					
Terminación anticipada		Fecha terminación		Justificación		Requiere Acta de liquidación		Estado del Acta de Liquidación		Fecha del Acta de Liquidación		Comentarios			
SI		NO		X				SI		NO					

 El futuro digital es de todos		Gobierno de Colombia MinTIC		INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO												
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE																
INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE																
Valor Aporte Fondo Único TIC		\$ 38.400.000.000		Anticipo:		\$ -		% del Anticipo		0%						
Pagos o Desembolsos Programados			Desembolsos Realizados				Amortización del anticipo				Solicitudes de Legalizaciones					
	Valor (\$)	Requisitos para el pago o desembolso	Fecha	No. OP	%	Valor(\$)	Porcentaje (%)	Fecha programada	Valor (\$) programado	Fecha real	Valor (\$) real amortizado	Fecha	Valor (\$)	Observaciones		
27/12/2019	\$ 72.000.000	Primer desembolso: (i) perfeccionamiento y legalización del Contrato de Aporte y (ii) entrega del Plan de alistamiento	12/02/2020	19582420	0,19%	\$72.000.000		dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	31/08/2020	\$ 71.309.442	Recursos legalizados mediante radicado Mintic N° 201049885 el 31/08/2020		
15/04/2020	\$ 888.000.000	Segundo desembolso: El valor a pagar corresponde a la entrega del plan de comercialización y la prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el Anexo técnico	23/09/2020	259847620	2%	\$888.000.000		dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	25/01/2021	\$ 888.190.558	Recursos legalizados mediante radicado Mintic N° 211003734 el 25/01/2021		
14/12/2020	\$ 7.408.000.000	Tercer desembolso: Sujeto a: Reporte de la instalación y puesta en servicio de 34.400 usuarios	5/02/2021	16323521	19%	\$7.408.000.000		dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -			
18/12/2020	\$ 4.800.000.000	Cuarto desembolso: Sujeto a: Reporte de la instalación y	5/02/2021	16376021	13%	\$4.800.000.000		dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -			
15/06/2021	\$ 4.800.000.000	Quinto desembolso: Sujeto a: Reporte de prestación del	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -			
15/09/2021	\$ 4.800.000.000	Sexto desembolso: Sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 31 de agosto de 2021 a 42.000 usuarios	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -			
15/12/2021	\$ 9.528.000.000	Séptimo desembolso: Sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 30 de noviembre de 2021 a 42.000 usuarios	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -			
15/06/2022	\$ 3.912.000.000	Octavo desembolso: Sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 31 de mayo de 2022 al número de usuarios operativos previamente	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -			
15/09/2022	\$ 1.968.000.000	Noveno desembolso: Sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 31 de agosto de 2022 al número de usuarios operativos previamente	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -			
15/12/2022	\$ 224.000.000	Decimo desembolso: Sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 30 de noviembre de 2022 al número de usuarios operativos, previamente verificados y	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -			
dd/mm/yyyy			dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -			
TOTAL	\$ 38.400.000.000,00		ACUMULADOS		34,29%	\$13.168.000.000	0%	TOTAL	\$ -	TOTAL	\$ -	TOTAL	\$ 959.500.000			
SALDO POR GIRAR:			\$ 25.232.000.000		65,71%	ANTICIPO POR AMORTIZAR			\$ -		#DIV/0!	SALDO POR LEGALIZAR:			\$ 12.208.500.000	93%
RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:																
PERIODO:		03/21		VALOR (\$) EN EL PERIODO:		\$ 940.400,39		ACUMULADO:		\$ 4.496.465,80		TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:				\$ 4.496.465,80
REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:																
PERIODO:		mm/yy		VALOR (\$) EN EL PERIODO:		\$ -		TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:		\$ -						
EJECUCIÓN CONTRACTUAL																
Obligaciones Fondo Único TIC según el contrato / convenio							(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el periodo							
1. Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA a través del fideicomiso, una vez cumpla los requisitos establecidos en la forma de pago y cronograma de utilizaciones, para proceder a los desembolsos, los cuales se realizarán de acuerdo con las condiciones establecidas en la forma de pago.							0,00	8,00	No se realizó desembolso durante el periodo. Se está a la espera del cumplimiento de requisitos contractuales por parte del contratista para la realización del siguiente desembolso							

 El futuro digital es de todos Gobierno de Colombia MinTIC	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO				
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE					
2. Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una interventoría seleccionada mediante concurso de méritos;	0,52	8,82	El equipo de supervisión realizó las siguientes actividades de seguimiento y verificación. El día 6 de abril de 2021 se realizó reunión de comité operativo correspondiente al mes de marzo de las 10:30 a las 11:00 horas en forma virtual y se deja constancia en las respectivas actas de reunión. El comité Operativo correspondiente a este periodo se realizó el día 30 de abril de 2021, en horario de 15:30 a 16:00 horas. En forma virtual y con participación del operador la Interventoría y la supervisión, en constancia se deja el acta número 16.		
3. Velar por el cumplimiento del contrato de aporte.	0,52	8,82	El equipo de supervisión realizó las siguientes actividades de seguimiento y verificación. El comité operativo correspondiente a este periodo se realizó el día 30 de abril de 2021, en horario de 15:30 a 16:00 horas. En forma virtual y con participación del operador la Interventoría y la supervisión, en constancia se deja el acta número 16. El día 28 de abril de 2021 se realizó reunión de análisis de riesgos del proyecto IDIF y el Contrato de Aporte 858 de 2019 en horario de 15:00 a 16:00 horas con la participación del equipo de supervisión y la Interventoría. Se adelantaron mesas de trabajo con operador e interventoría para evacuar inquietudes y situaciones particulares presentadas en la ejecución del contrato. Se revisó la legalización de recursos ejecutados del mes inmediatamente anterior presentada mediante radicado 211031591 el 21/04/2021. Dado que no se ejecutaron recursos durante el mes anterior no fue necesario presentar el trámite ante la Subdirección Financiera		
4. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del presente proyecto, le formule EL CONTRATISTA	0,52	8,82	La supervisión dio traslado al interventor con radicado 212030834 del 7/04/2021 el documento remitido por el operador referente a – Reiteración solicitud de modificación Contrato de Aporte N° 858 de 2019. Como respuesta a la comunicación realizada por el equipo de supervisión con radicado MinTic 211023048 del 24 de marzo de 2021 el Consorcio I3 en calidad de interventor del Contrato de Aporte remitió con el radicado 211031313 del 20/04/2021, el documento referente a – Respuesta reiteración solicitud modificación Contrato de Aporte 858 de 2019, el equipo de supervisión se encuentra realizando el respectivo análisis.		
5. Las demás que se requieran para la correcta ejecución del contrato.	0,52	8,82	El intercambio de información en este periodo se realizó en forma virtual debido a la emergencia de pandemia por el Covid-19. La comunicación se dio de manera permanente a través de correos electrónicos, video llamadas y teleconferencias, la supervisión ha realizado el traslado de comunicaciones y PQR's tanto a la interventoría como al operador. Se realizó comité fiduciario extraordinario el día 16/04/2021 donde se aprobó la tercera utilización por valor de \$3.704.000.000		
Total		2,08	43,29		
* Obligaciones COMUNICACIÓN CELULAR S.A.-COMCEL S.A.	Ponderación	50%	(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el periodo
1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el presente proceso de selección, y la propuesta que haya sido presentada por el proponente adjudicatario;		0,13%	2,21%	Se avanzó con las siguientes actividades establecidas en el contrato de aporte y en el anexo técnico para el periodo: Mediante radicado 211026727 del 8/04/2021 el operador Comcel S.A. remitió el informe mensual asociado al mes de marzo y con el radicado MinTic 211029869 del 15/04/2021 la Interventoría remitió las observaciones. El operador mediante radicado 211031733 del 22/04/2021 remitió el documento Informe mensual de marzo ajustado 858 y el interventor con el radicado 211033997 del 30/04/2021 remitió al operador el documento referente a - Aprobación informe marzo 2021 Contrato de Aporte 858 de 2019.	
2. Destinar los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato;		0,00%	0,33%	De acuerdo con el formato de legalización donde se evidencia la ejecución de recursos a través de órdenes de pago presentadas a la fiduciaria, el contratista no ejecutó recursos del contrato durante el periodo anterior.	
3. Cumplir con los términos y condiciones del Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos, sin que se surta ninguna modificación, acuerdo, arreglo, transacción, conciliación sobre su celebración, interpretación, ejecución o terminación, sin la autorización previa y expresa del FONDO UNICO DE TIC. De conformidad con lo previsto en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, los costos de administración de la fiducia, relacionados con la administración de los recursos de aporte del contrato, deberán ser cubiertos por el Contratista. Los rendimientos financieros producto de los recursos de fomento entregados deberán ser transferidos mensualmente al FONDO UNICO DE TIC. En caso de quedar saldos no ejecutados al término del contrato deberán ser reintegrados al FONDO UNICO DE TIC		0,05%	0,88%	Se recibió el informe mensual de gestión de la fiduciaria del mes inmediatamente anterior de acuerdo a lo estipulado en el contrato mediante radicado 211033608 el 28/04/2021 Los rendimientos financieros generados en el fideicomiso durante el mes inmediatamente anterior fueron transferidos al Fondo el día 19/04/2021 con el comprobante de consignación directa 762 Dada la coyuntura económica y la volatilidad de los mercados financieros generada por la pandemia, la incertidumbre económica mundial y los recientes acontecimientos nacionales, y con el fin de velar por la defensa de los recursos públicos y evitar la pérdida de valor, los recursos de fomento fueron trasladados por el fideicomitente temporalmente a cuentas de ahorro mientras se evidencia una estabilización de los mercados financieros. Se recibió el informe trimestral de la fiduciaria del primer trimestre de 2021 de acuerdo a lo estipulado en el contrato mediante radicado 211029874 el 15/04/2021 Se recibió de la fiduciaria certificación trimestral del primer trimestre de 2021 con el valor de los recursos recibidos y los saldos al cierre del trimestre mediante radicado 211029874 el 15/04/2021	
4. Celebrar un contrato de fiducia mercantil de administración y pagos, de conformidad con las condiciones previstas en el anexo técnico y demás anexos del proceso de selección.		0,00%	2,00%	El contrato de Fiducia suscrito por COMCEL S.A y la Fiduciaria CORFICOLMBIANA fue firmado (aprobado) por parte de la Secretaria General del Ministerio de las TIC el día 21 de febrero de 2020 y remitido al contratista el día 04/03/2020 mediante registro 202018889	

 El futuro digital es de todos Gobierno de Colombia MinTIC	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO			
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE				
5. Presentar el plan de comercialización oportunamente, conforme lo señalado en el anexo técnico	0,00%	5,00%	De conformidad con lo establecido contractualmente, el contratista hizo entrega del Plan de Comercialización, con las siguientes versiones: 201011193 del 28/02/2020; 201012161 del 4/03/2020; 201013474 del 11/03/2020 y la interventoría dio alcance a esta última comunicación con el radicado 201014079 del 13/03/2020, la supervisión luego de la revisión de las subsanaciones realizadas por el operador y validadas por la interventoría emite su concepto de aprobación con el registro virtual 202024241 del 18/03/2020. Adicionalmente, en virtud de lo previsto en la cláusula quinta del Otrosí suscrito el 17 de diciembre de 2020, que establece que una vez suscrita la modificación del contrato el Operador deberá presentar una actualización del plan de comercialización, el contratista a través del radicado 201079166 del 30/12/2020 presentó a la interventoría, entre otras, la actualización del plan de comercialización. La Interventoría con radicado 211001919 del 15/01/2021 remitió al operador el documento - Reiteración ajuste plan de comercialización 858, Con radicado 211004060 del 26/01/2021 el operador remitió el documento - Presentación plan de comercialización contrato 858 de 2019. El equipo de supervisión con radicado 212018039 del 03/03/2021 remitió al interventor el documento -Devolución Aprobación Actualización Plan de Comercialización – Ejecutor Contrato No. 858 de 2019 región Noroccidente - Otrosí N° 1 - Radicado MinTic 211011022 del 11/02/2021. Posteriormente, mediante Radicado No. 211033940 del 29/04/2021 la Interventoría emitió aprobación de la actualización del Plan de Comercialización ajustado; por tanto, la supervisión realizará el análisis correspondiente.	
6. Llevar a cabo las metas de instalación y puesta en servicio, de acuerdo con la programación establecida en el anexo técnico.	0,65%	11,03%	El Contratista avanzó en el reporte de la instalación de accesos en los municipios del Contrato y se encuentra en revisión por parte de la Interventoría. La interventoría con radicado 211033571 del 28/04/2021 remitió el comunicado de resultado de verificación de accesos. Luego de la aplicación de revisión muestral de soportes documentales se tienen un total de accesos activos de 42.000 accesos en la región Noroccidente y se encuentra realizando las validaciones correspondientes afín de dar por cumplida la meta de accesos para la región, para este periodo el Contrato de Aporte 858 de 2019 se encuentra en fase de operación y el operador ha prestado el servicio a los usuarios reportados.	
7. Garantizar el tiempo de operación establecido en el contrato para los nuevos suscriptores del servicio, en las condiciones exigidas en el Anexo Técnico-Anexo No. 8 correspondiente a 40.000 nuevos suscriptores y propuesta presentada por el proponente para la REGION NOROCCIDENTE 2.000 suscriptores adicionales.	1,30%	22,06%	El Contratista avanzó en el reporte de la operación de accesos en los municipios del Contrato y se encuentra en revisión por parte de la Interventoría. La interventoría con radicado 211033571 del 28/04/2021 remitió el comunicado de resultado de verificación de accesos. Luego de la aplicación de revisión muestral de soportes documentales se tienen un total de accesos activos de 42.000 accesos en la región Noroccidente y se encuentra realizando las validaciones correspondientes a fin de dar por cumplida la meta de accesos para la región, para este periodo el Contrato de Aporte 858 de 2019 se encuentra en fase de operación y el operador ha prestado el servicio a los usuarios reportados.	
8. Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realice la interventoría y supervisión del proyecto	0,05%	0,88%	Durante el presente periodo se realizaron las siguientes actividades: Se llevaron a cabo las reuniones y comunicaciones pertinentes para el buen desarrollo del contrato, el intercambio de información se realizó en forma virtual debido a la emergencia de pandemia por el Covid-19, la comunicación se dio de manera permanente a través de correos electrónicos, video llamadas y teleconferencias. Tanto Interventoría como la supervisión han reiterado al operador las comunicaciones respecto al cabal cumplimiento de los términos establecidos contractualmente para que el operador de respuesta a los requerimientos de estos y para la realización de las subsanaciones a los informes presentados. De conformidad con los lineamientos e instrucciones de la supervisión, se realizó la legalización de recursos ejecutados del mes inmediatamente anterior mediante radicado 211031591 el día 21/04/2021	
9. Destinar un profesional que se encargue de la Gerencia Integral del Proyecto, el cual deberá asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor del contrato y/o por el Interventor del contrato	0,00%	1,00%	Mediante radicado 191065030 del 30/12/2019 el contratista informó la designación de Luz Angela Gómez Moreno como Gerente del proyecto. La Entidad realizó la aprobación de la designación el día 24 de enero de 2020. El operador con el radicado 211001633 del 14/01/2021 remitió el documento - cambio del Gerente de Proyecto presentando soportes laborales y académicos del Señor Julián Hernando Rodríguez, y luego de que el CONSORCIO I3, en calidad de Interventor del Contrato de Aporte N° 858 de 2019, realizara su análisis respectivo, y emitiera la aprobación de la designación mediante Comunicación con radicado 211002158 del 15/01/2021, la supervisión respondió al operador con el radicado 211002156 del 15/01/2021, considerando como nuevo Gerente del Proyecto al señor Julián Hernando Rodríguez. El operador con el radicado 211027378 del 9/04/2021 remitió el documento denominado Designación Gerente Contrato Aporte 858 y el interventor con radicado 211033337 del 27/04/2021 remitió respuesta solicitando al Operador el envío de los soportes de experiencia para verificar la idoneidad del gerente propuesto.	
10. Presentar los informes periódicos y final que se señalan en el Anexo Técnico	0,05%	0,88%	El contratista, remitió el informe mensual asociado al mes de marzo de 2021, con el radicado MinTic 211026727 del 8/04/2021 y con el radicado MinTic 211029869 del 15/04/2021 la Interventoría remitió las observaciones. Con el radicado 211031733 del 22/04/2021 el operador remitió el documento Informe mensual de marzo ajustado 858 y el interventor con el radicado 211033997 del 30/04/2021 remitió la Aprobación informe marzo 2021 Contrato de Aporte 858 de 2019. El equipo de supervisión realizó el análisis técnico y la revisión de los informes semanales de entrega de accesos remitidos por la Interventoría con los números de radicado 211026449 del 7/04/2021; 211029453 del 14/04/2021; 211031490 del 21/04/2021; 211033571 del 28/04/2021.	

 El futuro digital es de todos		Gobierno de Colombia MINTIC		INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO			
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE							
11. Las demás detalladas en el Anexo Técnico (Anexo No. 8) que hace parte integral del proceso licitatorio y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.				0,10%	1,76%	El equipo de supervisión realizó el análisis técnico y la revisión de los informes semanales de entrega de accesos remitidos por la Interventoría con los números de radicado 211026449 del 7/04/2021; 211029453 del 14/04/2021; 211031490 del 21/04/2021; 211033571 del 28/04/2021. El Consorcio I3 en calidad de interventor del Contrato de Aporte remitió con el radicado 211031313 del 20/04/2021, el documento referente a – Respuesta reiteración solicitud modificación Contrato de Aporte 858 de 2019, el equipo de supervisión se encuentra realizando el respectivo análisis. El operador con el radicado 211030993 del 19/04/2021 remitió el comunicado de Carta equivalencias ZONAS WIFI Puntos SACUDETE 858, y el Interventor con radicado 211033934 del 29/04/2021 presento el comunicado -Análisis Económico Equivalencias Punto Sacúdete que se encuentra en análisis por la supervisión.	
Total				2,34%	48,04%		
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas						24,02%	

 El futuro digital es de todos		Gobierno de Colombia MinTIC		INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO					
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE									
** Obligaciones (Indicar nombre del tercero)				Ponderación 2	(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el período		
Total				0%	0%	0,0%			
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero									
Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.									
Entregables				Ponderación	50%	Total de Entregables	47		
Productos o Servicio a entregar						Entregable	Fecha entrega	Observaciones por parte del Supervisor	
Plan de Alistamiento						1,0	30/12/2019		
Plan de Comercialización						1,0	29/01/2020		
Informe de Accesos Conectados Febrero 05 2020									
Informe de Accesos Conectados Marzo 05 2020						1,0	30/03/2020		
Informe de Accesos Conectados Abril 05 2020						1,0	24/04/2020		
Informe de Accesos Conectados Mayo 05 2020						1,0	28/05/2020		
Informe de Accesos Conectados Junio 05 2020						1,0	26/06/2020		
Informe de Accesos Conectados Julio 05 2020						1,0	28/07/2020		
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/01/2020						1,0	7/01/2020		
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/02/2020						1,0	7/02/2020		
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/03/2020						1,0	5/03/2020		
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/04/2020						1,0	10/04/2020		
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/05/2020						1,0	5/05/2020		
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/06/2020						1,0	5/06/2020		
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/07/2020						1,0	6/07/2020		
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/08/2020						1,0	6/08/2020		
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/09/2020						1,0	8/09/2020		
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/10/2020						1,0	6/10/2020		
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/11/2020						1,0	6/11/2020		
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/12/2020						1,0	9/12/2020		
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/01/2021						1,0	6/01/2021		
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/02/2021						1,0	5/02/2021		
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/03/2021						1,0	7/03/2021		
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/04/2021						1,0	9/04/2021		
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/05/2021									
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/06/2021									
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/07/2021									
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/08/2021									
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 0/09/2021									
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/10/2021									
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/11/2021									
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/12/2021									
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/01/2022									
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/02/2022									
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/03/2022									
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/04/2022									
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/05/2022									
Informe Mensual Contrato de Aporte 85 05/06/2022									
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/07/2022									
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/08/2022									
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/09/2022									
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/10/2022									
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/11/2022									
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/12/2022									
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/01/2023									
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/02/2023									
Informe Final de Ejecución Contrato de Aporte 858 05/03/2023									
Porcentaje de Avance				48,94%					
% Acumulado Avance Entregables							24,5%		
% Acumulado del Estado de Avance General del Convenio							48,5%		
¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados)					SI		NO		Número de contratos derivados a la fecha
Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual									
Causas		TIPO DE DIFICULTAD	Gestión Adelantada				Resultados Obtenidos		

 El futuro digital es de todos		Gobierno de Colombia MinTIC		INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO		
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE						
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES						
Aspectos Técnicos: Luis Fernando Roncancio  Aspectos Financieros: Rodrigo Pradilla  Aspectos Técnicos: Duverney Díaz  Aspectos Jurídicos: Nathalia Urrego  Giovanni Rodríguez  Aspectos Técnicos: Jesualdo Brito  Subdirector de Operaciones - Lácides Robles 						
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME						
Nombre Supervisor:	CAMILO ALBERTO JIMENEZ SANTOFIMIO - DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA		Firma del Supervisor:	 Digitally signed by Camilo Alberto Jiménez Santofimio		
Original: Expediente del Contrato Cargue del informe en Excel en la herramienta establecida por la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo.						

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"