

Departamento del Quindío



Secretaría de Aguas e Infraestructura
Gobernación del Quindío




Gobernación del Quindío

TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES, QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL PARA EL DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL, MATERIALES Y EQUIPOS DEL PDA QUINDIÓ, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 2021 - LINEAS DE PARTICIPACION CIUDADANA, COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN																					
CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION (como puede pasar y que puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento (Controles que deben ser implementados)	Impacto después del tratamiento				Afecta la ejecución del contrato	Responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada de inicio del tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
												Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					Como se realiza el monitoreo	Periodicidad ad (¿Cuándo?)
1	General	Contratación	Jurídico	Que el contratista no firme el contrato dentro del plazo establecido o no aporte la garantías requeridas para su perfeccionamiento	Retraso en la selección del contratista	3	4	5	Riesgo medio	Contratante	Revisión de la validez de la información a entregar	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Contratante	Inmediata	Inmediata	Revisión e inspección del proceso de selección	Durante el proceso de selección
2	General	Contratación	Jurídico	Que por los reclamos de terceros se retrase el perfeccionamiento del contrato por las respuestas y decisiones jurídicas	Retraso en la selección del contratista	1	5	6	Riesgo alto	Contratante	Revisión de la validez de la información a entregar	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Contratante	Inmediata	Inmediata	Revisión e inspección del proceso de selección	Durante el proceso de selección
3	General	Ejecución	Operacional	Que el contratista no cumpla con las actividades y obligaciones	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual	3	5	8	Riesgo extremo	Contratista	Establecer mecanismos de prevención de incumplimientos	1	1	2	Riesgo bajo	No	Contratante y Contratista	Inmediata	Al término de liquidación	Identificar en el lugar de la ejecución del contrato a través de un Plan de Manejo de Riesgos	Durante toda la ejecución del contrato es necesario realizar este monitoreo



Departamento del Quindío



Secretaría de Aguas
e Infraestructura
Gobernación del Quindío



fúyoro
Somos Quindío
Gobernación del Quindío

4	General	Interno	Ejecución	Laboral	Que el contratista no proceda con las obligaciones en tanto a pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones laborales	Demandas en las cuales el contratante es solidario con las obligaciones laborales	3	5	8	Riesgo extremo	Contratista	Establecer mecanismos de prevención de Incumplimientos, ejercer una estricta supervisión	1	1	2	Riesgo bajo	No	Contratante y Contratista	Al inicio del término de ejecución del contrato	Durante el término de liquidación y 3 años más	Ejercer una constante y debida supervisión	Durante toda la ejecución del contrato es necesario realizar este monitoreo
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Que la entidad no entregue al contratista la información que requiere para la ejecución del mismo o que la entregue errada o incompleta	Genera errores en la elaboración del proceso.	3	5	8	Riesgo extremo	Contratante	Establecer mecanismos de prevención de Incumplimientos, ejercer una estricta supervisión	1	1	2	Riesgo bajo	No	Contratante	Al inicio del término de ejecución del contrato	A la finalización del término de ejecución del contrato	Ejercer una debida supervisión	Durante toda la ejecución del contrato es necesario realizar este monitoreo