








 ICCU <small>INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA</small>	CONTRATACIÓN		CÓDIGO	MA-GC- 01- F15																																																		
			VERSIÓN	2																																																		
			FECHA	15/06/2017																																																		
ACTA No. 2 DE SUSPENSIÓN																																																						
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>CONTRATO ☒</td> <td>CONVENIO ☐</td> <td>O.T. ☐</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>FECHA DE SUSPENSIÓN</td> <td colspan="2">4 de diciembre de 2020</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">ICCU No 059-2020</td> </tr> <tr> <td>CONTRATISTA EJECUTOR</td> <td colspan="4">HVM CONSULTORIA S.A.SR/L: OSCAR JIMENEZ CELY</td> </tr> </table>					CONTRATO ☒	CONVENIO ☐	O.T. ☐			FECHA DE SUSPENSIÓN	4 de diciembre de 2020		ICCU No 059-2020		CONTRATISTA EJECUTOR	HVM CONSULTORIA S.A.SR/L: OSCAR JIMENEZ CELY																																						
CONTRATO ☒	CONVENIO ☐	O.T. ☐																																																				
FECHA DE SUSPENSIÓN	4 de diciembre de 2020		ICCU No 059-2020																																																			
CONTRATISTA EJECUTOR	HVM CONSULTORIA S.A.SR/L: OSCAR JIMENEZ CELY																																																					
OBJETO																																																						
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE VÍAS PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - VÍA REVENTONES A LOS ALPES Y VÍA VARIANTE COTA																																																						
MOTIVO DE LA SUSPENSIÓN																																																						
Debido a lo discutido entre HVM Consultoría SAS y el ICCU, con apoyo de la Interventoría, con respecto al Tramo Variante Cota, se suspende nuevamente el contrato, con el fin de llegar a un acuerdo entre las partes, para llevar a cabo los estudios y diseños correspondientes a una doble calzada para la vía en mención, dado que se requiere una concertación, a efectos de proceder con su ejecución.																																																						
Observaciones: Teniendo en cuenta que el contrato de interventoria es uno solo para los contratos No. ICCU - 058 - 2020, ICCU - 059 - 2020 e ICCU - 060 - 2020, las actividades destinadas en la ejecución del contrato de interventoria No. ICCU - 082 - 2020 para el contrato No. ICCU - 059 - 2020 se suspenden, siendo conecuentes con la metodología empleada en la ejecución.																																																						
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>FECHA DE INICIACIÓN:</td> <td colspan="4">16 de septiembre de 2020</td> </tr> <tr> <td>PLAZO:</td> <td>6</td> <td>DIAS ☐</td> <td>MESES ☒</td> <td></td> </tr> <tr> <td>FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL</td> <td colspan="4">15 de marzo de 2021</td> </tr> <tr> <td>PRORROGA No. 1</td> <td></td> <td>DIAS ☐</td> <td>MESES ☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TIEMPO DE SUSPENSIÓN N° 1</td> <td>15</td> <td>DIAS ☒</td> <td>MESES ☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>FECHA DE REINICIACIÓN A SUSPENSIÓN N° 1:</td> <td colspan="4">24 de noviembre de 2020</td> </tr> <tr> <td>NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN A SUSPENSIÓN N° 1:</td> <td colspan="4">30 de marzo de 2021</td> </tr> <tr> <td>TIEMPO DE SUSPENSIÓN N° 2</td> <td>15</td> <td>DIAS ☒</td> <td>MESES ☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>FECHA DE REINICIACIÓN A SUSPENSIÓN N° 2:</td> <td colspan="4">19 de diciembre de 2020</td> </tr> <tr> <td>NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:</td> <td colspan="4">14 de abril de 2021</td> </tr> </table>					FECHA DE INICIACIÓN:	16 de septiembre de 2020				PLAZO:	6	DIAS ☐	MESES ☒		FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	15 de marzo de 2021				PRORROGA No. 1		DIAS ☐	MESES ☐		TIEMPO DE SUSPENSIÓN N° 1	15	DIAS ☒	MESES ☐		FECHA DE REINICIACIÓN A SUSPENSIÓN N° 1:	24 de noviembre de 2020				NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN A SUSPENSIÓN N° 1:	30 de marzo de 2021				TIEMPO DE SUSPENSIÓN N° 2	15	DIAS ☒	MESES ☐		FECHA DE REINICIACIÓN A SUSPENSIÓN N° 2:	19 de diciembre de 2020				NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	14 de abril de 2021			
FECHA DE INICIACIÓN:	16 de septiembre de 2020																																																					
PLAZO:	6	DIAS ☐	MESES ☒																																																			
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	15 de marzo de 2021																																																					
PRORROGA No. 1		DIAS ☐	MESES ☐																																																			
TIEMPO DE SUSPENSIÓN N° 1	15	DIAS ☒	MESES ☐																																																			
FECHA DE REINICIACIÓN A SUSPENSIÓN N° 1:	24 de noviembre de 2020																																																					
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN A SUSPENSIÓN N° 1:	30 de marzo de 2021																																																					
TIEMPO DE SUSPENSIÓN N° 2	15	DIAS ☒	MESES ☐																																																			
FECHA DE REINICIACIÓN A SUSPENSIÓN N° 2:	19 de diciembre de 2020																																																					
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	14 de abril de 2021																																																					
NOTAS:																																																						
1. El Ejecutor se compromete a ampliar la vigencia de las pólizas. La presente suspensión (y/o prórroga) que se autoriza no genera reconocimiento alguno por parte del ICCU.																																																						
2. La presente suspensión se perfecciona con la suscripción por las partes.																																																						
3. En el evento en que se reanude el contrato de obra antes de la fecha prevista, se debe elaborar acta de reinicio con la fecha de la reiniciación.																																																						
4. Los quince (15) días de suspensión, corresponden a días calendario.																																																						
5. Como soporte de la presente acta, se han emitido en su orden cronológico las siguientes comunicaciones: HVM 3340-009, ICCU-22/09/2020, INT-UN-REV-082-2020-007, HVM 3340-028, HVM 3340-051, HVM 3340-052, HVM 3340-053 y HVM 3340-054 y las reuniones del 20 de octubre de 2020, 5 de noviembre de 2020 y 12 de noviembre de 2020.																																																						
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>EN CALIDAD DE</th> <th>NOMBRE</th> <th>FIRMA</th> </tr> <tr> <td>CONTRATISTA ☒</td> <td>HVM CONSULTORIA S.A.S</td> <td></td> </tr> <tr> <td>EJECUTOR ☐</td> <td>R/L: OSCAR JIMENEZ CELY</td> <td></td> </tr> <tr> <td>INTERVENTOR (PARA CONTRATO)</td> <td>UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA DECANA FACULTAD DE INGENIERIA: MARÍA ALEJANDRA GUZMAN PARDO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SUPERVISOR ICCU</td> <td>Juan Sebastián Villamil Rodríguez</td> <td></td> </tr> </table>					EN CALIDAD DE	NOMBRE	FIRMA	CONTRATISTA ☒	HVM CONSULTORIA S.A.S		EJECUTOR ☐	R/L: OSCAR JIMENEZ CELY		INTERVENTOR (PARA CONTRATO)	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA DECANA FACULTAD DE INGENIERIA: MARÍA ALEJANDRA GUZMAN PARDO		SUPERVISOR ICCU	Juan Sebastián Villamil Rodríguez																																				
EN CALIDAD DE	NOMBRE	FIRMA																																																				
CONTRATISTA ☒	HVM CONSULTORIA S.A.S																																																					
EJECUTOR ☐	R/L: OSCAR JIMENEZ CELY																																																					
INTERVENTOR (PARA CONTRATO)	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA DECANA FACULTAD DE INGENIERIA: MARÍA ALEJANDRA GUZMAN PARDO																																																					
SUPERVISOR ICCU	Juan Sebastián Villamil Rodríguez																																																					
 Vo.Bo. Ing. LUIS ROBERTO GONZALEZ PEÑALOZA Subgerente de Infraestructura ICCU																																																						