

 El futuro digital es de todos Gobierno de Colombia MINTIC		INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO											
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE													
22/12/2021	\$3.836.332.500,00	Sujeto a Presentación efectiva de servicio de conectividad a internet y voz móvil correspondiente al mes 6. Entrega por parte del contratista y aprobación por parte de la interventoría de: i) Entrega del Informe Mensual de Actividades y aprobación del informe mensual por parte de la interventoría	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -
18/04/2022	\$11.508.997.500,00	Sujeto a Presentación efectiva de servicio de conectividad a internet y voz móvil correspondiente al mes 7, mes 8, mes 9 de operación. Entrega por parte del contratista y aprobación por parte de la interventoría de: i) Entrega del Informe Mensual de Actividades y aprobación del informe mensual por parte de la interventoría.	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -
14/07/2022	\$11.508.997.500,00	Sujeto a Presentación efectiva de servicio de conectividad a internet y voz móvil correspondiente al mes 10, mes 11 y mes 12 de operación. Entrega por parte del contratista y aprobación por parte de la interventoría de: i) Entrega del Informe Mensual de Actividades y aprobación del informe mensual por parte de la interventoría.	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -
25/08/2022	\$3.836.332.500,00	Sujeto a Presentación efectiva de servicio de conectividad a internet y voz móvil correspondiente al mes 13 de operación. Entrega por parte del contratista y aprobación por parte de la interventoría de: i) Entrega Informe de Mensual de Actividades y aprobación del informe mensual por parte de la interventoría ii) Entrega Informe Final y aprobación del informe final por parte de la interventoría	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -
TOTAL	\$ 48.337.789.500,00		ACUMULADOS		0%	\$0	0%	TOTAL	\$ -	TOTAL	\$ -	TOTAL	\$ -
SALDO POR GIRAR:		\$ 48.337.789.500	100%					ANTICIPO POR AMORTIZAR		\$ -	0%		
								SALDO POR LEGALIZAR:		N/A	N/A		
RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:		PERIODO:	mm/yy	VALOR (\$ EN EL PERIODO:		\$ -	ACUMULADO:	\$ -	TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:		\$ -		
REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:		PERIODO:	mm/yy	VALOR (\$ EN EL PERIODO:		\$ -	TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:		\$ -				
EJECUCIÓN CONTRACTUAL													
Obligaciones Fondo Único TIC según el contrato / convenio				(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el periodo							
1. Pagar oportunamente el valor total del contrato, de conformidad con lo estipulado en el numeral 7. Forma de pago y requisitos en este mismo documento. Y previo cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista.				0,0%	0,0%	Se realizarán los pagos una vez el operador cumpla con los requisitos establecidos contractualmente.							
2. Designar al funcionario que ejercerá la supervisión y el control de ejecución del contrato, quien estará en permanente contacto con el contratista, para la coordinación de cualquier asunto que así se requiera.				0,0%	2,0%	Mediante radicado No. 212046392 del 20 de mayo de 2021, se designó a Lácides Robles Espinosa, Subdirector de Operaciones de la Dirección de Infraestructura como supervisor del Contrato de Aporte.							
						03 ago - Se adelanta reunión de Seguimiento, con la siguiente agenda: i) Revisión de Compromisos, ii) Ejecución Plan de Entrega y iii) Contactabilidad de los Beneficiarios a través del Call Center. 03 ago - Se comparte la política de Seguridad y Privacidad de la Información del ministerio al operador COLOMBIA MÓVIL S.A. mediante correo electrónico. 04 ago - Se remite comunicación con radicado No. 212076007, mediante el cual la entidad se pronuncia frente al informe de entrega radicado el 23 de julio de 2021 por COLOMBIA MÓVIL y se se solicita remitir de manera oficial el plan de acción previsto por COLOMBIA MÓVIL SA ESP para dar cumplimiento con la ejecución del proyecto con metas, fechas y cifras que nos permita evidenciar el cumplimiento de los cronogramas establecidos contractualmente para el proyecto. 17 ago - Se solicita al operador compartir la programación de entrega masiva de SIM CARD que se tiene prevista, con el fin de socializar dicha información con el despacho. 18 ago - Se reitera al operador lo señalado en el numeral 1.3 del Anexo Técnico del Contrato de Aporte que señala: "2. El contratista no puede comercializar a los beneficiarios del proyecto servicios diferentes y adicionales al que es objeto del presente contrato." 19 ago - Se aprueba al operador el listado de interesados enviado con 1.050 posibles beneficiarios, siempre y cuando se cumplan con los criterios de elegibilidad establecidos en el numeral 1.2.1 BENEFICIARIO. 23 ago - Se solicita remitir el listado de los estudiantes que no cuentan con Registro Civil, con el fin de socializarlo con el MEN y explorar si a través de ellos se puede obtener copia de dicho documento.							

 El futuro digital es de todos Gobierno de Colombia MINTIC	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO		
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE			
3. Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una interventoría seleccionada mediante concurso de méritos.	0,6%	1,8%	24 ago - Se aprueba al operador el listado de interesados enviado con 2.076 posibles beneficiarios, siempre y cuando se cumplan con los criterios de elegibilidad establecidos en el numeral 1.2.1 BENEFICIARIO. 27 ago - Entregas de SIM CARD reportadas por el operador en reuniones de seguimiento 109.617. 27 ago - La interventoría reporta que de los 42.526 registros presentados por el operador, 16.744 son elegibles como beneficiarios por lo tanto a la fecha el operador NO CUMPLE Meta 1. 27 ago - Se solicita al operador allegar el cronograma (nivel de detalle diario) de las entregas que adelantan en región, con el fin de socializarlo y mejorar las convocatorias en campo acorde con las posibilidades del Ministerio con radicado No.212085168. 31 ago - Se adelanta reunión de Seguimiento, con la siguiente agenda: i) Revisión de Compromisos, ii) Ejecución Plan de Entrega y iii)Contactabilidad de los Beneficiarios a través del Call Center. * Se realizan reuniones diarias con TIGO el fin de validar los avances en el proceso de validación de la Base de datos de posibles beneficiarios. *Durante el mes de agosto se adelantaron las siguientes reuniones con las ET, en las que se socializó el proyecto y se establecieron compromisos para adelantar entregas masivas de SIM CARD: 13/08/2021 - Risaralda, Caldas y Quindio 19/08/2021 - Cesar 27/08/2021 - La estrella - Antioquia La supervisión se encuentra tramitando una modificación al contrato conel fin de incluir dentro del universo de beneficiarios a los grados 12 y 13 de las escuelas normalistas del país y eliminar la nota del SISBEN IV. Con corte al 30 de agosto, se tienen 16.744 elegibles para Meta 1. El operador indicó que reportará meta 2 y 3 dentro de los próximos 50 días (hasta el 10/09/2021), de acuerdo con lo establecido en el PARÁGRAFO SEGUNDO de la CLÁUSULA QUINTA del Contrato.
4. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del presente proyecto, le formule EL CONTRATISTA.	0,6%	1,8%	04 ago - Se remite comunicación con radicado No. 212076007, mediante el cual la entidad se pronuncia frente al informe de entrega radicado el 23 de julio de 2021 por COLOMBIA MÓVIL y se se solicita remitir de manera oficial el plan de acción previsto por COLOMBIA MÓVIL SA ESP para dar cumplimiento con la ejecución del proyecto con metas, fechas y cifras que nos permita evidenciar el cumplimiento de los cronogramas establecidos contractualmente para el proyecto. 19 ago - Se aprueba al operador el listado de interesados enviado con 1.050 posibles beneficiarios, siempre y cuando se cumplan con los criterios de elegibilidad establecidos en el numeral 1.2.1 BENEFICIARIO. 20 ago - Se remite aprobación del plan de comunicaciones de TIGO, teniendo en cuenta que se atendieron las observaciones realizadas por el Despacho de la Ministra. 24 ago - Se aprueba al operador el listado de interesados enviado con 2.076 posibles beneficiarios, siempre y cuando se cumplan con los criterios de elegibilidad establecidos en el numeral 1.2.1 BENEFICIARIO. * Se realizan reuniones diarias con TIGO el fin de validar los avances en el proceso de validación de la Base de datos de posibles beneficiarios.
5. Efectuar la suscripción del acta de inicio del contrato, previa verificación de los requisitos de perfeccionamiento.	0,0%	3,0%	02 jun – Se suscribe acta de inicio del Contrato de Aporte No. 831 de 2021 (COLOMBIA MÓVIL-Grupo A: 209.646 SIMCARD)
6. Entregar al contratista un listado de posibles beneficiarios en el cual se identifique y relacione los nombres, ubicación y datos de contacto de cada uno (estudiantes y mujeres emprendedoras) para que el operador lleve a cabo la verificación, validación y selección de los beneficiarios del contrato de aporte a suscribir en el marco del proyecto última milla móvil. En caso de ser estudiante menor de edad, el listado en cuestión deberá identificar y relacionar los datos de identificación y contacto del padre, acudiente o representante legal del menor de edad.	0,0%	10,0%	15 jun - Se remite listado inicial de 164.311 posibles beneficiarios. 23 jun - Se remite listado de 77.420 posibles beneficiarios. Teniendo en cuenta los resultados del proceso de validación que adelanta el operador, se han entregado listados adicionales, como se detalla a continuación: 12 jul - Se remite listado con 242.157 de estudiantes del SENA 30 jul - Se remite listado con 17.102 inscritos, resultado del a 4ª convocatoria adelantada por el Ministerio. 23 ago - Se comparte listado con 4.490 inscritos, resultado del a 4ª convocatoria adelantada por el Ministerio. 24 ago - Se comparte listado con 17.594 inscritos, mujeres emprendedoras. 19 ago - Se aprueba al operador el listado de interesados enviado con 1.050 posibles beneficiarios, siempre y cuando se cumplan con los criterios de elegibilidad establecidos en el numeral 1.2.1 BENEFICIARIO. 24 ago - Se aprueba al operador el listado de interesados enviado con 2.076 posibles beneficiarios, siempre y cuando se cumplan con los criterios de elegibilidad establecidos en el numeral 1.2.1 BENEFICIARIO.
7. Suscribir a través del supervisor los documentos y actas que sean necesarias durante el desarrollo del contrato.	0,6%	1,8%	03 ago - Se adelanta reunión de Seguimiento, con la siguiente agenda: i) Revisión de Compromisos, ii) Ejecución Plan de Entrega y iii)Contactabilidad de los Beneficiarios a través del Call Center. 04 ago - Se remite comunicación con radicado No. 212076007, mediante el cual la entidad se pronuncia frente al informe de entrega radicado el 23 de julio de 2021 por COLOMBIA MÓVIL y se se solicita remitir de manera oficial el plan de acción previsto por COLOMBIA MÓVIL SA ESP para dar cumplimiento con la ejecución del proyecto con metas, fechas y cifras que nos permita evidenciar el cumplimiento de los cronogramas establecidos contractualmente para el proyecto. 27 ago - Se solicita al operador allegar el cronograma (nivel de detalle diario) de las entregas que adelantan en región, con el fin de socializarlo y mejorar las convocatorias en campo acorde con las posibilidades del Ministerio con radicado No.212085168. 31 ago - Se adelanta reunión de Seguimiento, con la siguiente agenda: i) Revisión de Compromisos, ii) Ejecución Plan de Entrega y iii)Contactabilidad de los Beneficiarios a través del Call Center. La supervisión se encuentra tramitando una modificación al contrato conel fin de incluir dentro del universo de beneficiarios a los grados 12 y 13 de las escuelas normalistas del país y eliminar la nota del SISBEN IV.

		INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO			
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE					
8. Suministrar la información necesaria sobre los diferentes aspectos que sean requeridos para el logro de los objetivos propuestos, siempre y cuando no sea obligación del contratista suministrarla.		0,6%	1,8%	03 ago - Se adelanta reunión de Seguimiento, con la siguiente agenda: i) Revisión de Compromisos, ii) Ejecución Plan de Entrega y iii)Contactabilidad de los Beneficiarios a través del Call Center. 03 ago - Se comparte la política de Seguridad y Privacidad de la Información del ministerio al operador COLOMBIA MÓVIL S.A mediante correo electrónico. 04 ago - Se remite comunicación con radicado No. 212076007, mediante el cual la entidad se pronuncia frente al informe de entrega radicado el 23 de julio de 2021 por COLOMBIA MÓVIL y se se solicita remitir de manera oficial el plan de acción previsto por COLOMBIA MÓVIL SA ESP para dar cumplimiento con la ejecución del proyecto con metas, fechas y cifras que nos permita evidenciar el cumplimiento de los cronogramas establecidos contractualmente para el proyecto. 17 ago - Se solicita al operador compartir la programación de entrega masiva de SIM CARD que se tiene prevista, con el fin de socializar dicha información con el despacho. 18 ago - Se reitera al operador lo señalado en el numeral 1.3 del Anexo Técnico del Contrato de Aporte que señala: "2. El contratista no puede comercializar a los beneficiarios del proyecto servicios diferentes y adicionales al que es objeto del presente contrato." 19 ago - Se aprueba al operador el listado de interesados enviado con 1.050 posibles beneficiarios, siempre y cuando se cumplan con los criterios de elegibilidad establecidos en el numeral 1.2.1 BENEFICIARIO. 23 ago - Se solicita remitir el listado de los estudiantes que no cuentan con Registro Civil , con el fin de socializarlo con el MEN y explorar si a través de ellos se puede obtener copia de dicho documento. 24 ago - Se aprueba al operador el listado de interesados enviado con 2.076 posibles beneficiarios, siempre y cuando se cumplan con los criterios de elegibilidad establecidos en el numeral 1.2.1 BENEFICIARIO. 27 ago - Entregas de SIM CARD reportadas por el operador en reuniones de seguimiento 109.617. 27 ago - La interventoría reporta que de los 42.526 registros presentados por el operador, 16.744 son elegibles como beneficiarios por lo tanto a la fecha el operador NO CUMPLE Meta 1. 27 ago - Se solicita al operador allegar el cronograma (nivel de detalle diario) de las entregas que adelantan en región, con el fin de socializarlo y mejorar las convocatorias en campo acorde con las posibilidades del Ministerio con radicado No.212085168. 31 ago - Se adelanta reunión de Seguimiento, con la siguiente agenda: i) Revisión de Compromisos, ii) Ejecución Plan de Entrega y iii)Contactabilidad de los Beneficiarios a través del Call Center. * Se realizan reuniones diarias con TIGO el fin de validar los avances en el proceso de validación de la Base de datos de posibles beneficiarios. *Durante el mes de agosto se adelantaron las siguientes reuniones con las ET, en las que se socializó el proyecto y se establecieron compromisos para adelantar entregas masivas de SIM CARD: 13/08/2021 - Risaralda, Caldas y Quindío 19/08/2021 - Cesar 27/08/2021 - La estrella - Antioquia La supervisión se encuentra tramitando una modificación al contrato conel fin de incluir dentro del universo de beneficiarios a los grados 12 y 13 de las escuelas normalistas del país y eliminar la nota del SISBEN IV. Con corte al 30 de agosto, se tienen 16.744 elegibles para Meta 1. El operador indicó que reportará meta 2 y 3 dentro de los próximos 50 días (hasta el 10/09/2021), de acuerdo con lo establecido en el PARÁGRAFO SEGUNDO de la CLÁUSULA QUINTA del Contrato.	
9. Informar de manera inmediata, acerca de cualquier circunstancia que amenace vulnerar los derechos del contratista, al igual que cualquier perturbación que afecte el desarrollo normal del contrato.		0,6%	1,8%	Durante el mes de agosto no se presentó ninguna circunstancia que vulnere los derechos del contratista.	
10. Guardar la confidencialidad y velar por la protección de los productos y servicios propuestos por el contratista cuando a ello hubiere lugar.		0,6%	1,8%	Se ha guardado la confidencialidad requerida para la correcta ejecución del contrato.	
11. Las demás que se requieran para la correcta ejecución del contrato.		0,6%	1,8%	Todas las actividades desarrolladas durante el mes de agosto de 2021 se detallan en la Obligación No. 3.	
Total		0,04	27,69%		
* Obligaciones COLOMBIA MÓVIL S.A		Ponderación	80%	(%) Avance mes	(%) Acumulado
				Actividades realizadas y novedades en el período	
				Durante el mes de agosto se adelantaron las siguientes actividades: 05 ago – Se radica Programación de Visita al Centro de Operaciones de Red (NOC) (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0024-21 / Radicado 211063798). 05 ago – Se radica Entrega Disco Duro Extraíble (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0025-21 / Radicado 211064025). 09 ago – Se radica en físico Disco Duro Extraíble (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0027-21 / Radicado 211064713). 11 ago – Se envía por correo electrónico información de entregas de Sim Card realizadas en el municipio de Córdoba, Caldas y Cauca. 11 ago – Se envía por correo electrónico novedades recibo público beneficiarios por municipio a enlaces territoriales. 12 ago – Se habilita las líneas Inbound: fijo ciudad Bogotá 7442112 y celular 3009144141, para finalizar el proceso de validación y/o realizar la inscripción de un nuevo beneficiario. 13 ago – Se radica Informe de Servicios 12 de Agosto de 2021 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0029-21 / Radicado 211066267). 13 ago – Se radica en físico Disco Duro Extraíble (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0030-21 / Radicado 211066790). 18 ago – Se radica Solicitud Primera Entrega Disco Duro (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0032-21/ Radicado 211067614). 19 ago – Se radica en físico Entrega Disco Duro No. 4 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0033-21/ Radicado 211068211).	

 El futuro digital es de todos	Gobierno de Colombia MINTIC	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO		
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE				
1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el presente proceso de selección, y la propuesta que haya sido presentada por el proponente adjudicatario.	0,3%	1,0%	19 ago – Se envía por correo electrónico información correspondiente a Puntos Fijos. 20 ago – Se radica Formalización Entrega Primera Meta (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0034-21/ Radicado 211068642). 20 ago – Se radica Solicitud Base Proyecto Navega TIC (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0035-21/ Radicado 211068654). 23 ago – Se envía por correo electrónico respuesta requerimiento beneficiaria Patricia Sepúlveda. 24 ago – Se envía por correo electrónico respuesta requerimiento beneficiaria Leidy Julieth Díaz Hoyos. 24 ago – Se envía por correo electrónico beneficiarios que tienen como pendiente registro civil, de las entregas 1, 2 y 3 de Interventoría. 24 ago – Se envía por correo electrónico base Inbound de 2.076 registros para aprobación. 24 ago – Se envía por correo electrónico respuesta requerimiento beneficiario Neyber Luis Argel Narváez. 25 ago – Se envía por correo electrónico a los enlaces territoriales Informativo en PDF con líneas Inbound para inscripción de nuevos beneficiarios. 25 ago – Se envía por correo electrónico respuesta requerimiento beneficiaria Lisseth Marcela Montañó, por hurto Sim Card. 25 ago – Se envía por correo electrónico respuesta requerimiento beneficiaria Carepa Antioquia Sebastián Nisperuza Sierra, retomando Validación y Verificación. 26 ago – Se radica Entrega Link Grabaciones de Verificación (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0036-21/ Radicado 211069947). 26 ago – Se radica Información Queja Interpuesta (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0037-21/ Radicado 211069951). 27 ago – Se radica en físico Entrega Disco Duro No. 5 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0038-21/ Radicado 211070478). 27 ago – Se envía por correo electrónico Detalle de Retratos por municipio. 27 ago – Se envía por correo electrónico respuesta entrega Beneficiaria SENA Diana Colmenares. 27 ago – Se envía por correo electrónico con información de entregas de Sim Card realizadas en los municipios de Arauca(2), Casanare(3), Chocó(1), Guainía(1), Guaviare(2), Meta(3), Quindío(2), Risaralda(3), Tolima(3) y Vichada(1). 28 ago – Se envía por correo electrónico con información de entregas de Sim Card realizadas en el municipio de Puerto López.	
2. El contratista no puede comercializar a los beneficiarios del proyecto servicios diferentes y adicionales al que es objeto del presente contrato.	0,3%	1,0%	Se da cumplimiento a lo estipulado por el contrato, donde todas las actividades están encaminadas únicamente para la entrega y servicio de conectividad y voz de 209.646 SIM CARD para los siguientes beneficiarios: Mujeres Emprendedoras, Estudiantes de Instituciones Educativas de Educación Básica o Media o universidad pública o SENA.	
3. De los listados de los posibles beneficiarios entregados por MINTIC al operador, este último tiene la obligación de realizar la verificación y validación de los criterios de elegibilidad y seleccionar a quienes cumplan dichos criterios para realizar la entrega de las SIM CARD en el marco del proyecto. Una vez agotado el listado de posibles beneficiarios que es entregado por el MINTIC y solo en el evento que existan beneficios pendientes por asignar, el operador adjudicatario deberá realizar la gestión necesaria para identificar el número de beneficiarios faltantes que cumplan con los criterios de elegibilidad descritos en los documentos precontractuales. Lo anterior, solo aplicará para la población estudiantil.	0,3%	1,0%	El Ministerio TIC realiza entrega de una quinta base el día 11 de Agosto de 2021 con un total de 4.409 estudiantes del Valle y una sexta base el día 25 de Agosto de 2021, dividida así: Emprendedoras Bavaria 3.553 – BD Mujeres Tigo así: TIC Formación (3.830 campos), TIC Sensibilizadas Plataforma (3.880 campos), Ciudadanía Digital 2020 (5.420 campos) y TIC Mujer 2021 (4.403 campos) para su validación y verificación, de los beneficiarios que cumplan con los criterios de elegibilidad. Adicional con la apertura de línea Inbound se tiene disponibles 13.418 beneficiarios para validación y verificación. El estado de validación con corte al mes de agosto es el siguiente: Base Total: 510.339 Registros gestionados: 490.039 Contactados: 333.256 Contactos Efectivos (cumplen criterios de elegibilidad): 196.780 En cuanto a la gestión de logística durante el mes de agosto se tiene el siguiente avance: Documentos en Camino a Zona: 33.398 Documentos Gestionados en Entrega: 155.964 En Verificación: 17.229	
4. Llevar a cabo y cumplir con las etapas de alistamiento y entrega de las SIM CARD a cada uno de los beneficiarios previo cumplimiento de los criterios de elegibilidad, tanto a los estudiantes como a las mujeres emprendedoras.	0,3%	1,0%	Durante el mes de agosto se adelantaron las siguientes actividades: 13 ago – Reunión con el enlace territorial de Risaralda. 23 ago – Reunión con el enlace territorial de Risaralda. El estado de logística con corte al mes de agosto es el siguiente: Documentos en Camino a Zona: 33.398 Documentos Gestionados en Entrega: 155.964 En Verificación: 17.229 27 ago - Entregas de SIM CARD reportadas por el operador en reuniones de seguimiento 109.617. 27 ago - La interventoría reporta que de los 42.526 registros presentados por el operador, 16.744 son elegibles como beneficiarios por lo tanto a la fecha el operador NO CUMPLE Meta 1.	
5. Cumplir con la etapa de operación, en la cual debe prestar el servicio de conectividad a Internet y voz móvil cumpliendo con las características técnicas contratadas, de acuerdo con lo descrito en el anexo técnico y a la oferta presentada.	0,3%	1,0%	En cuanto al cumplimiento de la Meta 1, se desarrolló la siguiente actividad: 20 ago – Se radica Formalización Entrega Primera Meta (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0034-21/ Radicado 211068642). Adicional Interventoría ha realizado cuatro (4) envíos con observaciones sobre los documentos proporcionados por los beneficiarios al momento de la entrega de su beneficio. A continuación se desglosa así: 1. Se recibe por correo electrónico el día 12 de agosto de 2021 la Entrega No.1 Disco Extraíble. 2. Se recibe por correo electrónico el día 17 de agosto de 2021 la Entrega No.2 Disco Extraíble. 3. Se recibe por correo electrónico el día 23 de agosto de 2021 la Entrega No.3 Disco Extraíble. 4. Se recibe por correo electrónico el día 27 de agosto de 2021 la Entrega No. 4 Disco Extraíble. 27 ago - La interventoría reporta que de los 42.526 registros presentados por el operador, 16.744 son elegibles como beneficiarios por lo tanto a la fecha el operador NO CUMPLE Meta 1. La etapa de operación dará inicio una vez se aprueben las Metas.	
6. Cumplir con cada una de las disposiciones contenidas en la Resolución 924 de 2020 "Por la cual se actualiza la política de tratamiento de datos personales del Ministerio/Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y se deroga la Resolución 2007 de 2018".	0,3%	1,0%	El proyecto y la compañía TIGO siempre se acoge al cumplimiento de todos los requerimientos legales y normativos, incluyendo la política de tratamiento de datos personales, dentro de los procesos realizados en la ejecución del proyecto.	

 El futuro digital es de todos 	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO		
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE			
7. Garantizar la prestación del servicio a la totalidad de servicios de conectividad a internet y voz móvil obligatorios que integran el grupo adjudicado, y la cantidad de servicios de conectividad a internet y voz móvil adicionales que hagan parte de la propuesta, por el tiempo de operación y en las condiciones exigidas en el anexo técnico.	0,3%	1,0%	Tigo cuenta con una red móvil propia de alta velocidad a nivel nacional y en el caso de no tener cobertura en algunas localidades actuales o futuras, Tigo utilizará los acuerdos para contratar servicios con otros operadores y así poder ofrecer un servicio integral sin costos adicionales.
8. Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realice la interventoría y supervisión del proyecto.	0,3%	1,0%	El Gerente del Proyecto mantiene contacto constante con los integrantes de Ministerio TIC e Interventoría, informando inmediatamente cualquier novedad que se presente, de igual forma se deja evidencia formal de lo tratado. Durante el mes de agosto se adelantaron las siguientes actividades: 03 ago - 31 ago: Se realiza reunión de seguimiento diario junto con el Ministerio TIC e Interventoría, informando los avances en Validación y Verificación, Proceso de Entrega al Beneficiario y Gestión Documental.
9. Destinar un profesional que se encargue de la gerencia integral del proyecto, el cual deberá asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor y/o interventor del contrato.	0,0%	1,0%	Se designa al ingeniero Brian Steve Bautista Guzman como Gerente de Proyecto, quien realizará la retroalimentación y presentación de los avances e informes propios del Proyecto, el cual fue presentado en la reunión de inicio del Contrato.
10. Presentar los informes que se señalan en el anexo técnico de acuerdo con los tiempos y condiciones establecidas en el mismo.	0,3%	1,0%	Dando cumplimiento al cronograma, se ha determinado realizar inicialmente reuniones semanales donde se informa los avances que se han tenido en cada una de las actividades, dejando evidencia física con su respectiva radicación y comunicados vía correo electrónico; de igual forma se dan compromisos por las partes que deben ejecutarse paralelo al cronograma. Adicional se está manejando un link de acceso donde reposará toda la gestión e informes, para acceso inmediato de la mano del Repositorio.
11. Realizar el seguimiento a los riesgos previsible del contrato.	0,3%	1,0%	Dentro de los informes mensuales se tiene contemplado el análisis de los riesgos inherentes al proyecto, adicional las reuniones de seguimiento se comunican los riesgos y el tratamiento a estos para mitigar su impacto.
12. Disponer del equipamiento y sistemas complementarios necesarios para la prestación de los servicios en las condiciones contratadas. Esta responsabilidad aplica para los operadores móviles de red (OMR), así como para los operadores móviles virtuales (OMV).	0,3%	1,0%	Toda la gestión logística está diseñada para los imprevistos que se puedan llegar a presentar una vez se de inicio a la entrega, servicio y conectividad de las SIM CARD.
13. Poner a disposición los recursos necesarios asociados a la red troncal terrestre, red móvil para dar el servicio de conectividad a Internet y voz móvil a cada una de las SIMCARD entregadas a los beneficiarios seleccionados en el marco del contrato de prestación del servicio objeto del presente proyecto.	0,3%	1,0%	Tigo cuenta con una red móvil propia de alta velocidad a nivel nacional y en el caso de no tener cobertura en algunas localidades actuales o futuras, Tigo utilizará los acuerdos para contratar servicios con otros operadores y así poder ofrecer un servicio integral sin costos adicionales.
14. Prestar el servicio de conectividad a internet y voz móvil sobre redes con tecnología 4G. No obstante, en caso de no contar con infraestructura de redes 4G en algunos de los municipios adjudicados, podrá de manera excepcional prestar los servicios contratados sobre redes 3G, basándose en lo reportado con esta condición, por el operador al MINTIC a través del Sistema de Información Integral del Sector TIC – Colombia TIC en el último boletín trimestral vigente. El operador adjudicatario deberá señalar en el correspondiente plan de entrega el tipo de red sobre la cual prestará el servicio por cada uno de los municipios que conforman la correspondiente meta de entrega. Esta información será validada por la interventoría en conjunto con la supervisión del proyecto.	0,3%	1,0%	El Departamento de Ingeniería ha realizado las validaciones en cuanto a conectividad de las SIM CARD, evidenciando que se asegure la red 4G, y de acuerdo con el contrato prestará los servicios de 3G de manera excepcional en caso de requerirse, lo cual será comunicado en el Plan de Entrega.
15. Verificar las bandas y frecuencias del dispositivo móvil con el que cuenta el posible beneficiario, para garantizar la funcionalidad del dispositivo en la red del contratista.	0,3%	1,0%	En el proceso de validación que se encuentra adelantando el operador se realiza la verificación solicitada.
16. Prestar los servicios contratados en las condiciones contractuales establecidas, a través de las tarjetas SIMCARD.	0,3%	1,0%	Se cumplirá con el servicio de conectividad a internet y voz móvil tanto para las 82.500 SIM CARD obligatorias como para las 127.146 SIM adicionales una vez se de inicio a la etapa de operación y hasta el 31 de julio de 2022.
17. El Contratista deberá garantizar la prestación de los servicios contratados en los términos de tiempo de operación, condiciones mínimas del servicio contratado para cada una de las tarjetas SIMCARD de acuerdo con el presente anexo y conforme a lo ofertado en la propuesta presentada por el contratista.	0,3%	1,0%	Se cumplirá con el servicio servicios de conectividad a internet y voz móvil tanto para las 82.500 SIM CARD obligatorias como para las 127.146 SIM adicionales una vez se de inicio a la etapa de operación y hasta el 31 de julio de 2022.
			Durante el mes de agosto se adelantaron las siguientes actividades: 05 ago – Se radica Programación de Visita al Centro de Operaciones de Red (NOC) (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0024-21 / Radicado 211063798). 05 ago – Se radica Entrega Disco Duro Extraíble (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0025-21 / Radicado 211064025). 09 ago – Se radica en físico Disco Duro Extraíble (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0027-21 / Radicado 211064713). 11 ago – Se envía por correo electrónico información de entregas de Sim Card realizadas en el municipio de Córdoba, Caldas y Cauca. 11 ago – Se envía por correo electrónico novedades recibo público beneficiarios por municipio a enlaces territoriales. 12 ago – Se habilita las líneas Inbound: fijo ciudad Bogotá 7442112 y celular 3009144141, para finalizar el proceso de validación y/o realizar la inscripción de un nuevo beneficiario. 13 ago – Se radica Informe de Servicios 12 de Agosto de 2021 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0029-21 / Radicado 211066267). 13 ago – Se radica en físico Disco Duro Extraíble (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0030-21 / Radicado 211066790). 18 ago – Se radica Solicitud Primera Entrega Disco Duro (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0032-21/ Radicado 211067614). 19 ago – Se radica en físico Entrega Disco Duro No. 4 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0033-21/ Radicado 211068211).

	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO				
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE					
18. Todos los documentos generados, entregados y radicados a la interventoría deberán ser copiados a la entidad contratante en cabeza del supervisor del contrato.	0,3%	1,0%	19 ago – Se envía por correo electrónico información correspondiente a Puntos Fijos. 20 ago – Se radica Formalización Entrega Primera Meta (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0034-21/ Radicado 211068642). 20 ago – Se radica Solicitud Base Proyecto Navega TIC (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0035-21/ Radicado 211068654). 23 ago – Se envía por correo electrónico respuesta requerimiento beneficiaria Patricia Sepúlveda. 24 ago – Se envía por correo electrónico respuesta requerimiento beneficiaria Leidy Julieth Díaz Hoyos. 24 ago – Se envía por correo electrónico beneficiarios que tienen como pendiente registro civil, de las entregas 1, 2 y 3 de Interventoría. 24 ago – Se envía por correo electrónico base Inbound de 2.076 registros para aprobación. 24 ago – Se envía por correo electrónico respuesta requerimiento beneficiario Neyber Luis Argel Narváez. 25 ago – Se envía por correo electrónico a los enlaces territoriales Informativo en PDF con líneas Inbound para inscripción de nuevos beneficiarios. 25 ago – Se envía por correo electrónico respuesta requerimiento beneficiaria Liseth Marcela Montaña, por hurto Sim Card. 25 ago – Se envía por correo electrónico respuesta requerimiento beneficiaria Carepa Antioquia Sebastián Nisperuza Sierra, retomando Validación y Verificación. 26 ago – Se radica Entrega Link Grabaciones de Verificación (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0036-21/ Radicado 211069947). 26 ago – Se radica Información Queja Interpuesta (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0037-21/ Radicado 211069951). 27 ago – Se radica en físico Entrega Disco Duro No. 5 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0038-21/ Radicado 211070478). 27 ago – Se envía por correo electrónico Detalle de Retratos por municipio. 27 ago – Se envía por correo electrónico respuesta entrega Beneficiaria SENA Diana Colmenares. 27 ago – Se envía por correo electrónico con información de entregas de Sim Card realizadas en los municipios de Arauca(2), Casanare(3), Chocó(1), Guainía(1), Guaviare(2), Meta(3), Quindío(2)/Risaralda(3), Tolima(3) y Vichada(1). 28 ago – Se envía por correo electrónico con información de entregas de Sim Card realizadas en el municipio de Puerto López.		
19. El contratista tiene la obligación de cumplir con las recomendaciones y observaciones que le realice la interventoría, respecto de la ejecución de cualquier obligación contractual en los aspectos técnicos, administrativos, jurídicos, financieros y demás relacionados con la ejecución del contrato, y realizarlas en un tiempo no mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir del requerimiento de la interventoría, en caso de no realizarlas el contratista incurrirá en un posible incumplimiento, caso en el cual el interventor recomendará a la entidad contratante llevar a cabo el procedimiento a que haya lugar conforme a lo descrito en los documentos contractuales y la normatividad vigente.	0,3%	1,0%	11 ago – Se radica Solicitud Modificación al contrato 831 de 2021 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0028-21 / Radicado 211065771). 13 ago – Se radica Informe de Servicios 12 de Agosto de 2021 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0029-21 / Radicado 211066267). 20 ago – Se radica Formalización Entrega Primera Meta (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0034-21/ Radicado 211068642). Con corte al 30 de agosto, se tienen 16.744 elegibles para Meta 1. El operador indicó que reportará meta 2 y 3 dentro de los próximos 50 días (hasta el 10/09/2021), de acuerdo con lo establecido en el PARÁGRAFO SEGUNDO de la CLÁUSULA QUINTA del Contrato.		
20. Cumplir con los ofrecimientos realizados en el Anexo No. 8 Servicios adicionales a los mínimos exigidos presentados con la propuesta.	0,3%	1,0%	Se cumplirá con el servicio servicios de conectividad a internet y voz móvil tanto para las 82.500 SIM CARD obligatorias como para las 127.146 SIM adicionales una vez se de inicio a la etapa de operación y hasta el 31 de julio de 2022.		
21. Cumplir con los ofrecimientos realizados en el Anexo No. 9 Capacidad de GB mensual adicional ofertada a la mínima exigida presentados con la propuesta.	0,3%	1,0%	Se cumplirá con la capacidad (15GB) tanto para las 82.500 SIM CARD obligatorias como para las 127.146 SIM adicionales una vez se de inicio a la etapa de operación y hasta el 31 de julio de 2022.		
22. Las demás detalladas en el Anexo Técnico que hace parte integral del proceso licitatorio y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.	0,3%	1,0%	Todas las actividades desarrolladas durante el mes de agosto de 2021 se detallan en la Obligación No. 1.		
23. Las demás que se generen por la naturaleza del contrato.	0,3%	1,0%	Todas las actividades desarrolladas durante el mes de agosto de 2021 se detallan en la Obligación No. 1.		
Total	7,6%	23,8%			
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Específicas			19,1%		
** Obligaciones (Indicar nombre del tercero)		Ponderación 2	(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el periodo
		Total	0%	0%	
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero			0,0%		
Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.					
Entregables		20%	Total de Entregables	21	
Productos o Servicio a entregar			Entregable	Fecha entrega	Observaciones por parte del Supervisor
El operador deberá remitir el plan de entrega de las SIM CARD, a la interventoría, con base en el total de servicios de conectividad a internet y voz móvil adjudicados.			1	23/06/2021 30/06/2021	23 jun - Se remite primer plan de entrega para revisión de la interventoría, mediante radicado MINTIC No. 211049518, aprobado por la interventoría con radicado No. 211052578 del 02 de julio de 2021. 30 jun - Se remite segundo plan de entrega para revisión de la interventoría, mediante radicado MINTIC No. 211051854, aprobado por la interventoría con radicado No. 211055830 del 13 de julio de 2021
Elcontratista tiene la obligación de crear, implementary poner en servicio el repositorio de información a los 15 días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio, esto incluye la definición de accesos, permisos, pruebas de conexión al repositorio necesarios para que la interventoría y supervisión puedan acceder al mencionado repositorio de información.			1	13/07/2021	Mediante comunicado se colocó a disposición del proyecto el repositorio, el cual fue aprobado por la interventoría mediante radicado No. 211055811 del 13 de julio de 2021.
Primera meta de entrega correspondiente al 20% de los servicios adjudicados.			1	20/08/2021	20 ago – Se radica Formalización Entrega Primera Meta (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0034-21/ Radicado 211068642). Con corte al 30 de agosto, se tienen 16.744 elegibles para Meta 1. El operador indicó que reportará meta 2 y 3 dentro de los próximos 50 días (hasta el 10/09/2021), de acuerdo con lo establecido en el PARÁGRAFO SEGUNDO de la CLÁUSULA QUINTA del Contrato.
Segunda meta de entrega: correspondiente al 40% de los servicios adjudicados.					
Tercera meta de entrega correspondiente al 40% de los servicios adjudicados.					
Informe mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de junio 2021					
Informe mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de julio 2021					
Informe mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de agosto 2021					
Informe mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de septiembre 2021					
Informe mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de septiembre 2021					
Informe mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de octubre 2021					
Informe mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de noviembre 2021					
Informe mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de diciembre 2021					
Informe mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de enero 2022					
Informe mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de febrero 2022					
Informe mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de marzo 2022					
Informe mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de abril 2022					
Informe mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de mayo 2022					
Informe mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de junio 2022					
Informe mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de julio 2022					
Presentación informe final					

 El futuro digital es de todos	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO					
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE						
Porcentaje de Avance		14%				
% Acumulado Avance Entregables					2.9%	
% Acumulado del Estado de Avance General del Convenio					21.9%	
¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados)		SI		NO	Número de contratos derivados a la fecha	
Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual						
Causas	TIPO DE DIFICULTAD	Gestión Adelantada			Resultados Obtenidos	
La base del SISBEN no se encuentra actualizada en un 100%, lo que no permite que se pueda validar que efectivamente los posibles beneficiarios cumplan con la inscripción en clasificación según SISBEN IV	Administrativas	La supervisión se encuentra adelantando una modificación al contrato, con el fin de eliminar la nota del numeral 1.2.1 BENEFICIARIO del Anexo Técnico				
Baja contactabilidad de los posibles beneficiarios entregados por el MINTIC	Técnicas	La supervisión se encuentra adelantando una modificación al contrato, con el fin de ampliar el universo de posibles beneficiarios a los estudiantes de los grados 12 y 13 de las escuelas normalistas del país. El operados se encuentra adelantando actividades en campo para captar más beneficiarios que cumplan con los requisitos de elegibilidad.				
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES						
Revisó: Erika Ferro P. - Apoyo Técnico Camilo Luna - Apoyo Técnico Fabian Yanquen - Apoyo Técnico Ricardo Martinez - Apoyo Financiero Lorena Leyton - Apoyo Jurídico						
Nombre Supervisor:	LACIDES ROBLES ESPINOSA.		Firma del Supervisor:			
Original: Expediente del Contrato						
Cargue del informe en Excel en la herramienta establecida por la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo.						

*Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MINTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Cto 831 - agosto 2021

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20210914-153613-bac494-56614578

Creación: 2021-09-14 15:36:13


Estado: Finalizado

Finalización: 2021-09-15 07:18:52




Escanee el código
para verificación

Revisión: Revisó


Lorena Maria Leyton
1110448523

lleyton@mintic.gov.co
Profesional universitario

Revisión: Revisó



rmartinez@mintic.gov.co

Revisión: Revisó



Fabian Yesid Yanquén Botia
1049623060
fyanquen@mintic.gov.co
Contratista
Dirección de Infraestructura

Revisión: Revisó



caluna@mintic.gov.co

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Cto 831 - agosto 2021

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo:20210914-153613-bac494-56614578

Creación:2021-09-14 15:36:13

Estado:Finalizado

Finalización:2021-09-15 07:18:52



Escanee el código
para verificación

Firma: Supervisor Contrato 831 de 2021

Lácides Robles
91292085
LROBLES@MINTIC.GOV.CO
Subdirector de Operaciones
MinTic Subdirección de Operaciones

Revisión: Revisó

eferro@mintic.gov.co

REPORTE DE TRAZABILIDAD			
Cto 831 - agosto 2021			
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo: 20210914-153613-bac494-56614578		Creación: 2021-09-14 15:36:13	Escanee el código para verificación
Estado: Finalizado		Finalización: 2021-09-15 07:18:52	
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Revisión	Camilo Andres Luna Barrios caluna@mintic.gov.co	Aprobado	Env.: 2021-09-14 15:36:14 Lec.: 2021-09-14 17:11:02 Res.: 2021-09-14 17:13:24 IP Res.: 181.62.139.220
Revisión	Fabian Yesid Yanquén Botia fyanquen@mintic.gov.co Contratista Dirección de Infraestructura	Aprobado	Env.: 2021-09-14 17:13:24 Lec.: 2021-09-14 17:13:47 Res.: 2021-09-14 17:14:01 IP Res.: 186.83.55.34
Revisión	Ricardo Alberto Martinez Vargas rmartinez@mintic.gov.co	Aprobado	Env.: 2021-09-14 17:14:01 Lec.: 2021-09-14 17:14:40 Res.: 2021-09-14 17:14:57 IP Res.: 181.234.189.125
Revisión	Lorena Maria Leyton lleyton@mintic.gov.co Profesional universitario	Aprobado	Env.: 2021-09-14 17:14:57 Lec.: 2021-09-14 17:16:18 Res.: 2021-09-14 17:17:08 IP Res.: 186.118.229.229
Revisión	Erika Johana Ferro Pardo eferro@mintic.gov.co	Aprobado	Env.: 2021-09-14 17:17:08 Lec.: 2021-09-14 17:17:25 Res.: 2021-09-14 17:17:34 IP Res.: 186.113.77.147
Firma	Lacides Robles LROBLES@MINTIC.GOV.CO Subdirector de Operaciones MinTic Subdirección de Operaciones	Aprobado	Env.: 2021-09-14 17:17:34 Lec.: 2021-09-14 17:57:18 Res.: 2021-09-15 07:18:52 IP Res.: 190.145.189.98