



FORMATO SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O PRORROGA			 <small>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Desarrollo Urbano</small>																																												
CODIGO FO-GC-27	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN 1.0																																													
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO																																															
<small>(Seleccionar la Subdirección General de la lista desplegable)</small>																																															
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS		<small>(Seleccionar la Subdirección Técnica de la lista desplegable, si aplica)</small>																																													
<small>(Seleccionar la Dirección Técnica de la lista desplegable)</small>																																															
SOLICITUD DE: ADICIÓN ☒ PRORROGA ☐																																															
1. ANTECEDENTES																																															
CONTRATO DE OBRA No IDU-1624-2019																																															
<small>(seleccionar el tipo de contrato) (Número de Contrato)</small>																																															
OBJETO DEL CONTRATO																																															
ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE PASEOS COMERCIALES FASE II, EN LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.																																															
<small>(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)</small>																																															
CONTRATO ASOCIADO		INTERVENTORÍA IDU-1647-2019																																													
<small>(Indique en este espacio el número del contrato asociado cuando aplique)</small>																																															
CONTRATISTA	CONSORCIO GAMA CIELOS ABIERTOS		NIT 901.349.699-5																																												
<small>(Escriba el nombre o razón social del contratista de obra)</small>			<small>(Escriba el NIT del Contratista)</small>																																												
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERDESARROLLO		NIT 900.900.069-4																																												
<small>(Escriba el nombre o razón social del Interventor)</small>			<small>(Escriba el NIT del Interventor)</small>																																												
SUPERVISOR ETAPA DE E&D	MARIA CONSTANZA GARCIA AICASTRO																																														
<small>(Escriba el nombre del Supervisor delegado por el IDU)</small>																																															
PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO IDU	EDWIN FERNANDO LOPEZ CAMACHO																																														
<small>(Escriba el nombre del Profesional de Apoyo Técnico delegado por el IDU)</small>																																															
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DIECISEIS (16) MESES																																														
<small>(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)</small>																																															
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	24	DE	2 DE 2020																																												
<small>(Día) (Mes) (Año)</small>																																															
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 9.385.272.965,00																																														
<small>(Indique en este espacio el valor inicial del contrato en números)</small>																																															
2. MODIFICACIONES CONTRACTUALES																																															
PRÓRROGAS:																																															
PRORROGA No. 1		DE FECHA 17/11/2020	PLAZO 2 MESES																																												
TOTAL PLAZO DE PRÓRROGAS			PLAZO 2 MESES																																												
PLAZO ACTUAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO		DIECIOCHO (18) MESES																																													
<small>(Indique en este espacio el plazo Total en días o de meses para ejecutar el contrato)</small>																																															
SUSPENSIONES:																																															
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2</td> <td style="width: 20%;">DE FECHA 25/03/2020</td> <td style="width: 20%;">No. DÍAS 20</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>ACTA DE AMPLIACIÓN No 1 DE SUSPENSIÓN No. 3</td> <td>DE FECHA 14/04/2020</td> <td>No. DÍAS 13</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ACTA DE AMPLIACIÓN No 2 DE SUSPENSIÓN No. 4</td> <td>DE FECHA 27/04/2020</td> <td>No. DÍAS 14</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ACTA DE AMPLIACIÓN No 3 DE SUSPENSIÓN No. 5</td> <td>DE FECHA 11/05/2020</td> <td>No. DÍAS 14</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ACTA DE AMPLIACIÓN No 4 DE SUSPENSIÓN No. 6</td> <td>DE FECHA 25/05/2020</td> <td>No. DÍAS 14</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ACTA DE AMPLIACIÓN No 5 DE SUSPENSIÓN No. 7</td> <td>DE FECHA 8/06/2020</td> <td>No. DÍAS 15</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ACTA DE REINICIO No. 8</td> <td>DE FECHA 23/06/2020</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ACTA DE SUSPENSIÓN No. 9</td> <td>DE FECHA 21/10/2020</td> <td>No. DÍAS 15</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ACTA DE AMPLIACIÓN No 1 DE SUSPENSIÓN No. 10</td> <td>DE FECHA 5/11/2020</td> <td>No. DÍAS 12</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ACTA DE REINICIO No. 11</td> <td>DE FECHA 17/11/2020</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">TOTAL TIEMPO DE SUSPENSIONES</td> <td>No. DÍAS</td> <td>117</td> </tr> </table>				ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2	DE FECHA 25/03/2020	No. DÍAS 20		ACTA DE AMPLIACIÓN No 1 DE SUSPENSIÓN No. 3	DE FECHA 14/04/2020	No. DÍAS 13		ACTA DE AMPLIACIÓN No 2 DE SUSPENSIÓN No. 4	DE FECHA 27/04/2020	No. DÍAS 14		ACTA DE AMPLIACIÓN No 3 DE SUSPENSIÓN No. 5	DE FECHA 11/05/2020	No. DÍAS 14		ACTA DE AMPLIACIÓN No 4 DE SUSPENSIÓN No. 6	DE FECHA 25/05/2020	No. DÍAS 14		ACTA DE AMPLIACIÓN No 5 DE SUSPENSIÓN No. 7	DE FECHA 8/06/2020	No. DÍAS 15		ACTA DE REINICIO No. 8	DE FECHA 23/06/2020			ACTA DE SUSPENSIÓN No. 9	DE FECHA 21/10/2020	No. DÍAS 15		ACTA DE AMPLIACIÓN No 1 DE SUSPENSIÓN No. 10	DE FECHA 5/11/2020	No. DÍAS 12		ACTA DE REINICIO No. 11	DE FECHA 17/11/2020			TOTAL TIEMPO DE SUSPENSIONES		No. DÍAS	117
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2	DE FECHA 25/03/2020	No. DÍAS 20																																													
ACTA DE AMPLIACIÓN No 1 DE SUSPENSIÓN No. 3	DE FECHA 14/04/2020	No. DÍAS 13																																													
ACTA DE AMPLIACIÓN No 2 DE SUSPENSIÓN No. 4	DE FECHA 27/04/2020	No. DÍAS 14																																													
ACTA DE AMPLIACIÓN No 3 DE SUSPENSIÓN No. 5	DE FECHA 11/05/2020	No. DÍAS 14																																													
ACTA DE AMPLIACIÓN No 4 DE SUSPENSIÓN No. 6	DE FECHA 25/05/2020	No. DÍAS 14																																													
ACTA DE AMPLIACIÓN No 5 DE SUSPENSIÓN No. 7	DE FECHA 8/06/2020	No. DÍAS 15																																													
ACTA DE REINICIO No. 8	DE FECHA 23/06/2020																																														
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 9	DE FECHA 21/10/2020	No. DÍAS 15																																													
ACTA DE AMPLIACIÓN No 1 DE SUSPENSIÓN No. 10	DE FECHA 5/11/2020	No. DÍAS 12																																													
ACTA DE REINICIO No. 11	DE FECHA 17/11/2020																																														
TOTAL TIEMPO DE SUSPENSIONES		No. DÍAS	117																																												
FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN	18	DE	12 DE 2021																																												
<small>(Día) (Mes) (Año)</small>																																															

FORMATO SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O PRORROGA			 <small>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</small> <small>Desarrollo Urbano</small>									
CODIGO FO-GC-27	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN 1.0										
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO												
<small>(Seleccionar la Subdirección General de la lista desplegable)</small>												
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS												
<small>(Seleccionar la Dirección Técnica de la lista desplegable)</small>												
SOLICITUD DE: ADICIÓN ☒ PRORROGA ☐												
MAYORES CANTIDADES: <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 35%;">ACTA DE MAYORES CANTIDADES No. <u>N.A.</u></td> <td style="width: 15%;">DE FECHA <u>N.A.</u></td> <td style="width: 20%;">VALOR <u>N.A.</u></td> </tr> <tr> <td>ACTA DE MAYORES CANTIDADES No. <u>N.A.</u></td> <td>DE FECHA <u>N.A.</u></td> <td>VALOR <u>N.A.</u></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">VALOR TOTAL MAYORES CANTIDADES</td> <td>VALOR <u>N.A.</u></td> </tr> </table>				ACTA DE MAYORES CANTIDADES No. <u>N.A.</u>	DE FECHA <u>N.A.</u>	VALOR <u>N.A.</u>	ACTA DE MAYORES CANTIDADES No. <u>N.A.</u>	DE FECHA <u>N.A.</u>	VALOR <u>N.A.</u>	VALOR TOTAL MAYORES CANTIDADES		VALOR <u>N.A.</u>
ACTA DE MAYORES CANTIDADES No. <u>N.A.</u>	DE FECHA <u>N.A.</u>	VALOR <u>N.A.</u>										
ACTA DE MAYORES CANTIDADES No. <u>N.A.</u>	DE FECHA <u>N.A.</u>	VALOR <u>N.A.</u>										
VALOR TOTAL MAYORES CANTIDADES		VALOR <u>N.A.</u>										
ADICIONES: <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 25%;">Adición No. <u>N.A.</u></td> <td style="width: 15%;">DE FECHA <u>N.A.</u></td> <td style="width: 20%;">VALOR <u>N.A.</u></td> </tr> <tr> <td>Adición No. <u>N.A.</u></td> <td>DE FECHA <u>N.A.</u></td> <td>VALOR <u>N.A.</u></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">VALOR TOTAL DE ADICIONES</td> <td>VALOR <u>N.A.</u></td> </tr> </table>				Adición No. <u>N.A.</u>	DE FECHA <u>N.A.</u>	VALOR <u>N.A.</u>	Adición No. <u>N.A.</u>	DE FECHA <u>N.A.</u>	VALOR <u>N.A.</u>	VALOR TOTAL DE ADICIONES		VALOR <u>N.A.</u>
Adición No. <u>N.A.</u>	DE FECHA <u>N.A.</u>	VALOR <u>N.A.</u>										
Adición No. <u>N.A.</u>	DE FECHA <u>N.A.</u>	VALOR <u>N.A.</u>										
VALOR TOTAL DE ADICIONES		VALOR <u>N.A.</u>										
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO		VALOR \$	9.385.272.965									
3. ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO												
Según el informe semanal N. <u>24</u> de fecha <u>7/12/2020</u> el contrato se encuentra en el siguiente avance												
AVANCE FISICO	Programado <u>2,78%</u>	Ejecutado <u>3%</u>										
AVANCE FINANCIERO	Programado \$ <u>260.473.100</u>	Ejecutado \$ <u>253.125.047</u>										
El valor facturado a la fecha corresponde a \$ <u>-</u> equivalente a <u>0,00%</u> %, del valor actual del contrato.												
Anticipo del contrato												
Valor Anticipo amortizado <u>N.A.</u>		Valor Anticipo por Amortizar <u>N.A.</u>										
4. OBJETO DE LA SOLICITUD												
Indique si es solicitud de adición o prórroga o las dos												
ADICIÓN ☒	al contrato citado de \$ <u>23.991.360</u>	<small>(Indique el valor de la adición)</small>										
PRORROGA ☐	al contrato citado de _____	<small>(Indique el plazo de la prórroga solicitada)</small>										
5. CAUSALES DE LA SOLICITUD DEL CONTRATISTA												
<p>El IDU mediante oficio DTP 20202250885091 realiza la entrega del apéndice de Bioseguridad COVID 19, en el cual se establecen las medidas preventivas y de mitigación para reducir la exposición y contagio por infección respiratoria aguda acusada por el Coronavirus COVID-19, que de ser aceptada por el contratista tendrían que atenderse y ejecutarse durante el desarrollo del objeto del contrato. Adicionalmente, solicita su revisión, así como la descripción, especificación y valor de los elementos que serían reconocidos por la Entidad durante el tiempo que permanezca la emergencia sanitaria, económica, social y ecológica declarada por el Gobierno Nacional. Una vez verificado el contenido deberá manifestar a la entidad si acepta la inclusión de este en el contrato que actualmente se encuentra ejecutando. El IDU aclara que el valor máximo a adicionar por concepto de Apéndice COVID para este contrato en la Etapa de Construcción es de VEINTITRÉS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS (\$ 23.991.360,00) M/CTE.</p> <p>Por lo anterior, el CONSORCIO GAMA CIELOS ABIERTOS, mediante oficio CTO 1624-457-OF-2020 del 04/12/2020, solicitó a la Interventoría CONSORCIO INTERDESARROLLO, la modificación del Contrato de Obra IDU 1624-2019, teniendo en cuenta la aceptación de los lineamientos determinados por el IDU en el apéndice de Bioseguridad COVID 19.</p>												

FORMATO SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O PRORROGA			
CODIGO FO-GC-27	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN 1.0	
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO			
(Seleccionar la Subdirección General de la lista desplegable)			
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS		(Seleccionar la Subdirección Técnica de la lista desplegable, si aplica)	
(Seleccionar la Dirección Técnica de la lista desplegable)			
SOLICITUD DE: ADICIÓN ☒ PRORROGA ☐			
6. CONCEPTO / CAUSAL / COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA ACERCA DE LA SOLICITUD			
<p>La Interventoría, en atención a la solicitud de realizada por el Consultor CONSORCIO GAMA CIELOS ABIERTOS mediante oficio CTO 1624-457-OF-2020 del 04/12/2020, teniendo en cuenta la aceptación de los lineamientos determinados por el IDU en el apéndice de Bioseguridad COVID 19, mediante oficio 665-444-PTE-IDU con radicado No 2020526100285 del 07/12/2020, considera viable y AVALA dicha solicitud de modificación al contrato de obra No. 1624 de 2019, cuyo objeto es "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE PASEOS COMERCIALES FASE II, EN LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C." ; y requiere al IDU para adelantar el trámite administrativo correspondiente, si se considera procedente por parte de la Entidad.</p> <p>Que el Consultor se compromete a implementar los lineamientos determinados en el apéndice de Bioseguridad COVID 19, en la ejecución del Contrato de Obra IDU 1624-2019.</p>			
7. COMENTARIOS DEL SUPERVISOR IDU ACERCA DE LA SOLICITUD.			
<p>El contrato objeto de estudio cuenta con la aprobación del Protocolo de Bioseguridad, requisito que se cumplió el 17-07-2020 de acuerdo con el oficio N° 20202050452921 expedido por la Interventoría.</p> <p>Hecho lo anterior, resulta necesario incluir en el Contrato de Obra No. IDU-1624-2019, el Apéndice de Bioseguridad que contiene las obligaciones en materia de la implementación de medidas preventivas y de mitigación para reducir la exposición y contagio por infección respiratoria aguda causada por el Coronavirus COVID-19, a las cuales el contratista debe dar cumplimiento en las diferentes etapas del Contrato, y de esta manera cumplir con los lineamientos del numeral 1.7 de la Circular IDU No. 30 del 27 de abril de 2020 que indica: "Luego de firmar el acta de reinicio, se deben formalizar las nuevas obligaciones mediante la suscripción de un Otrosí, que incorpore un nuevo Apéndice -Bioseguridad COVID 19. El Contratista, si así lo considera deberá presentar la reprogramación de las obras, para revisión y aprobación de la Interventoría y el IDU".</p> <p>Por lo anterior, y teniendo en cuenta que el Contratista se acogió al Apéndice de Bioseguridad, mediante oficio CTO1624-457-2019 informado al IDU por la interventoría con comunicado 665-444-PTE-IDU, radicado IDU N° DTP 2020526100285, esta Dirección Técnica considera viable adelantar el trámite de modificación.</p>			
<p>Notas: Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría vigente, en Bogotá, D.C., a los</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="width: 45%;"> <p>QUINCE (15) días del mes de DICIEMBRE de 2020</p> <p style="font-size: x-small;">(Día en letras) (Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: right;">  </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="width: 45%;"> <p>(Firma) _____</p> <p>ANDRES ARCADIO VALDERRAMA PADILLA</p> <p style="font-size: x-small;">Representante Legal Contratista CONSORCIO GAMA CIELOS ABIERTOS</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: right;">  </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="width: 45%;"> <p>(Firma) _____</p> <p>EDWIN FERNANDO LOPEZ CAMACHO</p> <p style="font-size: x-small;">Coordinador del Cto de EyD y Apoyo a la Supervisión del Cto de Interventoría IDU-1647-2019</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: right;">  </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="width: 45%;"> <p>(Firma) _____</p> <p>MARIA CONSTANZA GARCIA ALCASTRO</p> <p style="font-size: x-small;">DIRECTORA TECNICA DE PROYECTOS Supervisora contrato de Interventoría en Etapa Estudios y Diseños</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: right;"> <p>(Firma) _____</p> <p>WILSON RUIZ RODRIGUEZ</p> <p style="font-size: x-small;">Lider del Grupo de Apoyo a la Supervisión de Contratos de Espacio Público - Dirección Técnica de Proyectos</p> </div> </div>			