



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-12-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	4

FECHA 14 9 2021
(Día) (Mes) (Año)

ADICIÓN ☐ MODIFICACIÓN ☒ PRÓRROGA ☐

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS DIRECCIÓN TERRITORIAL: LA GUAJIRA

RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción del presente formato, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
- El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de obra.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE OBRA No. 1009 DE 2021

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ANDINO 066
(Nombre o razón social del Contratista)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA - SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 2.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1005 DE 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030 /191

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA: 114 MESES
(Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28 6 DE 2021
(Día) (Mes) (Año)

MODIFICACIONES:

Modificación No.	Fecha	Breve descripción

PRÓRROGAS:

Contrato Adicional No.	Fecha	Periodo	
		Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-12-FR-1		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA	1	DE	4

	FECHA	14	9	2021
		(Día)	(Mes)	(Año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones) (Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$ 265,853,856,477.00 **50% EN SMMLV:** 146,310.54
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos)

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 265,853,856,477.00
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

OBJETO DE LA SOLICITUD

Teniendo en cuenta la reunión realizada el 10 de septiembre del 2021, en la cual, participaron entre otros, el representante legal del contrato de obra e interventoría así como el director territorial Guajira, se hace necesario solicitar la modificación del origen de los recursos estipulada en la cláusula séptima APROPIACIÓN PRESUPUESTAL parágrafo primero, de NACIÓN a PROPIOS

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA , EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 2.

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

AVANCE FÍSICO DE OBRA

Hasta el mes de Agosto 2021 la obra presenta un avance físico ejecutado del %
(mes anterior a la presente solicitud) (año) (Indique en este espacio el porcentaje de avance físico real al mes anterior a la presente solicitud)

contra el avance programado del %.
(Indique en este espacio el porcentaje de avance programado al mes anterior a la presente solicitud)

AVANCE INVERSIÓN DE OBRA

Inversión programada acumulada: \$ - Inversión Ejecutada acumulada: \$ -
(Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud) (Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud)

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

Inversión Total Ejecutada (incluido IVA): \$ -
(Incluye todas las actividades del contrato tales como obra, estudios y diseños, gestión predial, ambiental, social, al mes anterior a la presente solicitud)

Valor anticipo otorgado: \$ <u>-</u> (mes anterior a la presente solicitud)	Valor amortizado: \$ <u>-</u> (mes anterior a la presente solicitud)	Saldo por amortizar: \$ <u>-</u> (mes anterior a la presente solicitud)
--	---	--

Valor facturado (Incluido IVA) : <u>Agosto</u> (mes anterior a la presente solicitud)	de <u>2021</u> (año)	\$ <u>-</u>
--	-------------------------	-------------

Último mes facturado: ago-21
(Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): \$ 265,853,856,477.00
(mes anterior a la presente solicitud)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

No hay incumplimiento radicados ante la coordinacion de procedimientos sancionatorios contractuales del INVIAS

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-12-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	4

FECHA

14	9	2021
(Día)	(Mes)	(Año)

OTRAS:

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:

OBSERVACIONES

(En este espacio cualquiera de los abajo firmantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

Nota:

1. Para el caso de adición se deben anexar los proyectos de Acta de Modificación y de Reprogramación de inversiones correspondientes.
2. Para el caso de prórroga, se debe anexar el proyecto de Reprogramación de inversiones correspondiente.
3. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, presupuestal, ambiental, social, predial y otros que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Adiciones y Prórrogas del INVIAS.
4. La justificación presentada por la Interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de obra.

Firma

Nombre: MAURICIO MOSQUERA MOSQUERA
Representante Legal o Apoderado
Contratista: UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066
Matrícula No. 25202-107640 CND

Firma

Nombre: CARLOS EDUARDO ARREDONDO ARANGO
Representante Legal o Apoderado
Interventoría: CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191
Matrícula No. 05202-00905 ANT

Vo.Bo.Firma

Nombre: DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No. 08202-38090 ATL

Vo.Bo.Firma

Nombre: DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ
Director Territorial Guajira
Matrícula No. 08202-38090 ATL

Vo.Bo.Firma

Nombre: LUIS GUILLERMO PINTO SOLER
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula No. 15202-281003 BYC

Vo.Bo.Firma

Nombre: VICTOR ALFONSO CORREA MEDINA
Abogado Unidad Ejecutora
T.P. 238434 CSJ

Firma

Nombre: DIANA KARINA ANGARITA CASTRO
Jefe Unidad Ejecutora
T.P. No. 142786 CSJ

Original : Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Medio Ambiente.



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA		DE	
FECHA	10	9	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 1
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: LA GUAJIRA

CONTRATO DE OBRA No. 1009 DE 2021

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ANDINO 066

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYU Y CABO DE LA VELA - SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 2.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1005 DE 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030 /191

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
LUIS GUILLERMO PINTO SOLER	GESTOR TECNICO CONTRATO	INVIAS
OSBUN JOSE CAMARGO ALMENAREZ	DIR TERRIT Y SUPERV CONTR INTERV	INVIAS
MAURICIO MOSQUERA MOSQUERA	REP LEGAL CONTRATISTA	UT ANDINO 066
CARLOS EDUARDO ARREDONDO ARANGO	REP LEGAL INTERVENTORIA	GINPROVIAS VISIÓN 2030/192
MILENA CHAPARRO	COORDINADORA PROYECTOS	GINPROVIAS VISIÓN 2030/192
SAMUEL GEIRINGER ORTEGA	PROF GERENCIA PROYECTOS	UT ANDINO 066

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Se convoca la presente reunión por parte del gestor técnico del contrato de obra e intervención Ing. Luis Guillermo Pinto Soler, con el fin de informar la necesidad de estructurar una solicitud de modificación de los contratos 1009 y 1005 de 2021, en razón a la necesidad de hacer un cambio en el origen de los recursos de los mencionados contratos.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

1. Necesidad de cambio de origen de los recursos para el proyecto.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. El Ingeniero Luis Guillermo Pinto manifiesta que:

Dado que el departamento de la Guajira cuenta con contraprestaciones portuarias, se solicita que los recursos para la cobertura del contrato de obra de Alta Guajira, provengan de los recursos propios origen de la fuente citada anteriormente, la cual es amplia y suficiente para garantizar el pago de las obras necesarias para la realización del proyecto.

CONSTANCIA DE ACTUALIZACIÓN DE LOS APLICATIVOS PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS

En ejercicio del control sobre el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales relacionadas con la ejecución de los Contratos y/o Convenios asignados a esta Unidad Ejecutora, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, en especial, el Manual de Contratación e Interventoría del Instituto Nacional de Vías - INVIAS y lo estipulado en la Resolución de delegación de funciones y/o contrato de prestación de servicios profesionales, se deja constancia del estado actualizado de los aplicativos para el control y seguimiento de los proyectos así:

No. De Contrato y/o Convenio: 1009

Objeto: “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA -PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA -VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA –SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 2.

Se marca con una (X)

APLICATIVO	ACTUALIZADO	
	SI	NO APLICA
SECOP:	X	
SICO:	X	
SEPRO:	X	
CIFRA:	X	
GESPROY:		X

Nota: Imprimir pantallazo de cada uno de los aplicativos y evidenciar fecha de impresión a la fecha de esta certificación.

SECOP: CONEXIÓN ALTA GUAJIRA (Uribia - Puerto Bolívar - Estrella; vías wayú)

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
	CO1.WRT.7178356	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo 	Contrato de seguro	5.056.146.054,20 COP	SEGUROS MUNDIAL	31/12/2030 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Pendiente	Detalle
	CO1.WRT.7093305	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo 	Contrato de seguro	5.056.146.054,20 COP	SEGUROS MUNDIAL	31/12/2030 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada	Detalle
	CO1.WRT.6991687	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo 	Contrato de seguro	5.056.146.053,50 COP	SEGUROS MUNDIAL	31/12/2030 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada	Detalle
	CO1.WRT.6791523	Seriedad de la oferta	Sin documento	5.112.000.000,00 COP	Sin documento	22/07/2021 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Vencida	Detalle

1 Información general

2 Condiciones

3 Bienes y servicios

4 Documentos del Proveedor

5 Documentos del contrato

6 Información presupuestal

7 Ejecución del Contrato

8 Modificaciones del Contrato

9 Incumplimientos

[Volver](#)

[Evaluar proveedor](#)

[Modificar](#)

>

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.2426998
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	13/04/2021 2:41:15 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Número del Contrato	1009 DE 2021
Objeto del contrato	"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA - SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 2.
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☒ No
Duración del contrato	114 Meses
Fecha de inicio de contrato	28/06/2021 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de terminación del contrato	31/08/2030 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☒ Sí ☐ No
Fecha de inicio de liquidación	15/11/2030 8:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Código unidad/subunidad ejecutora 24-02-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora
☐ 11921	Vigencia futura extraordinaria	Generado	755.000.000.000 COP	252.580.000.000 COP	24-02-00 Editar
☐ 83321	CDP	Generado	28.300.000.000 COP	13.273.856.477 COP	24-02-00 Editar

[Agregar](#) [Borrar](#)

Saldo de CDP 28.300.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras 755.000.000.000 COP
Saldo total a comprometer 265.853.856.477 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 14/05/2021 12:16 PM

[Consulta SIIF](#) [Validar](#)

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐ 469121	Presupuestal (CDP)	-	No validado	13.273.856.477 COP	13.273.856.477 COP	Sin documento	-	SIIF Detalle Editar

[Agregar](#) [Borrar](#)

Saldo de compromisos CDP 13.273.856.477 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 13.273.856.477 COP
Última consulta a SIIF

SICO: CONEXIÓN ALTA GUAJIRA (Uribia - Puerto Bolívar - Estrella; vías wayú)

Instituto Nacional de Vías - INVIAS

Archivo Edición Administración Colección Window Ayuda Catálogo Contratación

CO_ORDEN_C MIMMARTINEZ 23-09-2021

Orden/Contrato

Orden/Contrato

Número Interno: 82978

Entidad: 1 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Número contrato: 1003 / 2021 Suscr. el: 14/05/2021

Tipo Contratación: CONTRATO

Dep. Destino: 51 DIRECCIÓN TÉCNICA (SIF-)

Ciudad Ejecución: BOGOTA_D.C.(BOGOTA D.C.)

Con Formalidades Plenas: ☐

Etapa: EJECUCION

Unid Gestor Proy: 51 DIRECCION TECNICA (SIF-)

Unid Gesto. Contr: PLANTA CENTRAL

Clase contrato: DE OBRA PUBLICA

Origen Contrat: LICITACION

Modalidad: ☐

Tipo Proyecto: N OTROS

Elementos/Servicio Ref VIAL Origen Ont Historial de la Modificar contr

Contratista Objeto Plazos Ppio Garantía Supervisión Preámbulo Obligación Cláusulas Anexo

Evento iniciación contrato: FECHA ORDEN INICIACION

Plazo de Ejecución y/o Tiempo de Entrega

Cantidad: 114 Medida en: mes(es)

Plazo Constitución Póliza en días Hábiles:

FECHAS

Notificación: 14/05/2021

Firma del Contratista: 14/05/2021

Perfeccionamiento: 14/05/2021

Acta Iniciación: 30/06/2021

Fecha Inicio: 30/06/2021

Vencimiento plazo inicial: 30/12/2030

Vencimiento plazo total: 30/12/2030

Fecha Final: 30/10/2030

Acta Liquidación:

DEPU

Seguimiento a los Cronogramas por Supervisor

16781

Selección de Objetos

MEJORA - MANT CONEXION ALTA GUAJIRA (URBIA - SAN MARTIN) VIAS PARA LA LEGALIDAD

1009

Contrato

Supervisor

JUAN CARLOS OCHOA OSORIO

Código BPIN

2019011000264

Imputación

2402-0600-13

Departamento

GUAJIRA

Sector

Contrato

1009-2021

Total Ejecutado

0,00

Comentarios

Ver/Agregar Comentario

Alerta

seleccion vigencia...

23/09/2021

Programado

23/09/2021

Ejecutado

Programado

Ejecutado

Alertas

Control Reserva

Recursos po	Actividad	Fecha Fin Eje	Presupuesto	Antic Amortiz	Comentarios	CONTRATI	CONST Y F	MANT-PEF
2021	ACTA DE INICIO	20/09/2021				1.00		

Agregar

Eliminar

Editar

Escribe aquí para buscar

8:20 p. m.

23/09/2021

NOTA: En el aplicativo se realizan tramites con los asesores a cargo de cada ficha de proyecto y con el banco de proyectos de la oficina de planeación respecto a los indicadores producto de cada uno de los contratos, con el fin de consolidar metas físicas y financieras en lo que lleva el año. Cabe resaltar que aún no se cuenta con esos indicadores producto por tanto no se puede dar inicio.

CIFRA: CONEXIÓN ALTA GUAJIRA (Uribia - Puerto Bolívar - Estrella; vías wayú)

CIFRA

app.invias.gov.co:8080/cifra/faces/contratos/reporteIst.xhtml

Inicio Contratos Reportes/Busquedas Datos personales Salir

Estado: Procesando

Contratos Contratos registrados Reporte Semanal

Reporte Semanal - Información general del contrato

Contrato No.	1009	Año	2021
Proyecto	CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA	Programa	LEGALIDAD
Dirección Territorial	Dirección Territorial Guajira	Unidad Ejecutora	GRUPO DE GRANDES PROYECTOS
Supervisor del Contrato de Interventoría	Dubín José - Camargo Almenares	Gestor Técnico de Proyecto	LUIS GUILLERMO - PINTO SOLER
Objeto Contrato Obra	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA - SAN MARTÍN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 2		


Num Reporte	Num Semana	Desde	Hasta	Fecha límite de presentación	Fecha de diligenciamiento (Interventor)	Fecha de revisión (Supervisor)	Fecha de revisión (Gestor)	Estado del reporte	Estado del contrato	
11	11	2021-09-10	2021-09-16		2021-09-10 08:40			TERMINADO		
10	10	2021-09-03	2021-09-09	2021-09-09	2021-09-10 15:44			TERMINADO		
9	9	2021-08-27	2021-09-02	2021-09-02	2021-09-09 15:00	2021-09-19 21:03		TERMINADO		
8	8	2021-08-20	2021-08-26	2021-08-26	2021-09-09 14:57	2021-09-19 20:51		TERMINADO		
7	7	2021-08-13	2021-08-19	2021-08-19	2021-09-09 14:54	2021-09-19 20:48		TERMINADO		

Dado en Bogotá, a los **23** días del mes de **septiembre** año 2021.

Firmas;  Firmado digitalmente por ANGARITA CASTRO DIANA KARINA

Nombre: DIANA KARINA ANGARITA CASTRO
Ordenador del Pago
Subdirección: Gerencia de Grandes Proyectos
Instituto Nacional de Vías – INVIAS

Nombre: N/A
Coordinador del Proyecto
Subdirección:
Instituto Nacional de Vías – INVIAS


Nombre: LUIS GUILLERMO PINTO SOLER
Gestor del Proyecto
Subdirección: Gerencia de Grandes Proyectos
Instituto Nacional de Vías – INVIAS