

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-13-FR-1		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA		DE	

	FECHA	8 <small>(Día)</small>	11 <small>(Mes)</small>	2021 <small>(Año)</small>
--	-------	---------------------------	----------------------------	------------------------------

ADICIÓN ☒
MODIFICACIÓN ☐
PRÓRROGA ☒

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Vías Regionales
DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.

2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de interventoría.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1537 **DE** 2020

INTERVENTOR: GRUPO METRO COLOMBIA
(Nombre o razón social del Interventor)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL. MODULO 2

CONTRATO DE OBRA No. N.A. **de** N.A.

CONTRATISTA: N.A.

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4 días
(Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28 **DE** 12 **DE** 2020
(Día) (Mes) (Año)

MODIFICACIONES

Modificación No.	Fecha	Breve descripción
N/A		N.A.

PRÓRROGAS

Contrato Adicional No.	Periodo	
	Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)
1	1/01/2021	31/05/2021
2	1/06/2021	30/09/2021
3	1/10/2021	30/11/2021

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
N.A.	N.A.				

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-13-FR-1		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA		DE	

FECHA	8	11	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30-nov-21
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones) (Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$ 751.309.012,00 **50% EN SMMLV:** \$ 427,95
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos)

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición
1	29 de septiembre de 2021	\$ 210.000.000	231,144

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 961.309.012,00
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

OBJETO DE LA SOLICITUD

Mediante comunicación escrita No. GMC-120-488-2021 de fecha 06 de noviembre de 2021 el Interventor solicita lo siguiente:
Teniendo en cuenta que, los contratos de obra adscritos dentro del convenio de Colombia Rural módulo 2 se encuentran en etapa de ejecución y con el fin de dar acompañamiento técnico, administrativo, financiero y ambiental a los diferentes contratistas del convenio, esta interventoría solicita a la Entidad contratante una prórroga para el contrato de Interventoría por un plazo adicional de uno (1) mes y un valor adicional de ciento treinta y cinco millones de pesos (\$135.000.000), puesto que los contratos de obra se vieron afectados por los extensos periodos de lluvias y desabastecimiento de materiales

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

con el fin de continuar con el acompañamiento técnico, administrativo, financiero y ambiental a los diferentes contratistas del convenio con los contratos suscritos con los municipios relacionado a continuación con un avance a corte del 04 de noviembre de 2021 se tiene:

1. Municipio de Dolores con un avance de 63,42%
2. Municipio de Flandes con un avance de 100 %
3. Municipio de Icononzo con un avance 68,71%.
4. Municipio de Valle de San Juan con un avance de 92,6%.
5. Municipio de Rovira con un avance de 93,93%.
6. Municipio de Suarez con un avance de 64,2%.
7. Municipio de Ataco con un avance de 100%.
8. Municipio de Roncesvalles con un avance de 22%

Por lo anterior, esta interventoría solicita a la Entidad contratante una prórroga y adición para el contrato de Interventoría.

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Valor anticipo otorgado: \$ <u>315.676.055,00</u> <small>(mes anterior a la presente solicitud)</small>	Valor amortizado: \$ <u>297.376.041,00</u> <small>(mes anterior a la presente solicitud)</small>	Saldo por amortizar : \$ <u>18.300.014,00</u> <small>(mes anterior a la presente solicitud)</small>
Valor facturado (Incluido IVA) a: <u>sep.</u> de <u>2021</u> <small>(mes anterior a la presente solicitud) (año)</small>	\$ <u>707.754.978,00</u>	Último mes facturado: <u>jul-21</u> <small>(Indicar mes y año)</small>
Saldo por ejecutar (Incluido IVA): \$ <u>253.554.034,00</u> <small>(mes anterior a la presente solicitud)</small>		


PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

N.A.

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
(El concepto debe emitirse de manera precisa y detallada)

Ante la ola invernal que viene azotando gran parte del país, específicamente el departamento del Tolima, lo cual ha impedido el normal desarrollo de todas las actividades contructivas y la caracterización vial en los diferentes municipios y teniendo en cuenta los avances que presentan los diferentes contratos de obra: Dolores con un 63,42%, Ataco con un 100%, Flandes con un 96,5%, Icononzo con un 68,71%, Valle de San Juan con un 92,6%, Rovira con un 93,93%, Suarez con un 64,2% y Roncesvalles con un avance del 22,04%, esta Supervisión emite concepto de viabilidad a la adición y prórroga del Contrato de Interventoría.

	<p align="center">INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA</p>		CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-13-FR-1		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA		DE	
			FECHA	8	11	2021
				(Día)	(Mes)	(Año)
<p>OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:</p> <p>Se anexa a la presente solicitud, proyección financiera del contrato de interventoría y comunicado de solicitud de prórroga y adición</p>						
<p>OBSERVACIONES</p> <p>(En este espacio cualquiera de los abajo firmantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)</p> <p>Teniendo en cuenta que, los contratos de obra adscritos dentro del convenio de Colombia Rural modulo 2 se encuentran en etapa de ejecución con el fin de continuar con el acompañamiento técnico, administrativo, financiero y ambiental a los diferentes contratistas del convenio, esta interventoría solicita a la Entidad contratante una prórroga para el contrato de Interventoría por un plazo de uno (1) mes y un valor adicional de ciento treinta y cinco millones de pesos (\$135.000.000), puesto que los contratos de obra se vieron afectados por los extensos periodos de lluvias y desabastecimiento de materiales, por lo cual se presenta el siguiente avance de obra a corte del 04 de noviembre de 2021 de los municipios de:</p> <p>1. Municipio de Dolores con un avance de 63.42%</p> <p>2. Municipio de Flandes con un avance de 100 %</p> <p>3. Municipio de Icononzo con un avance 68,71%.</p> <p>4. Municipio de Valle de San Juan con un avance de 92.6%.</p> <p>5. Municipio de Rovira con un avance de 93.93%.</p> <p>6. Municipio de Suarez con un avance de 64.2%.</p> <p>7. Municipio de Ataco con un avance de 100%.</p> <p>8. Municipio de Roncesvalles con un avance de 22%</p>						
<p>Nota:</p> <p>1. Para el caso de adición y/o prórroga y/o modificación se deben anexar los proyectos de Acta de Modificación de Costos y Plan de Cargas de trabajo.</p> <p>2. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, ambiental, social, predial y otras que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Adiciones y Prórrogas del INVIAS.</p> <p>3. El concepto presentado por el Supervisor del contrato de interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de interventoría.</p>						
 OSCAR ALFREDO MONTOYA CASTRO Representante Legal Grupo Metro Colombia Interventoría Matrícula N° 25202-29573CND			 SERGIO ANTONIO RODRÍGUEZ CESPEDES Supervisor del Contrato de Interventoría INVIAS Matrícula No. 25202-15615 CND			
 Firmado digitalmente por ANA ISABEL VALLEJO BENAVIDES Vo.Bo. ANA ISABEL VALLEJO BENAVIDES Directora Territorial			 SHIRLEY YINETH RAMÍREZ PEDRAZA. Gestor Técnico de Proyecto			
			 Firmado digitalmente por RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA Vo.Bo. RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA Jefe Unidad Ejecutora Matrícula No. 01106-0831 CPITVC			
			 AURA MILENA VILLA IGLESIA Abogado Unidad Ejecutora			
<p>Original : Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).</p> <p>Copias: Unidad Ejecutora, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Medio Ambiente.</p>						