



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-12-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA		DE	

FECHA

2	12	21
(Día)	(Mes)	(Año)

ADICIÓN ☒

MODIFICACIÓN ☒

PRÓRROGA ☐

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE
CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción del presente formato, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
- El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de obra.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE OBRA No. 1591 DE 2020

CONTRATISTA: KMA CONSTRUCCIONES SAS

(Nombre o razón social del Contratista)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y
AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MONITOS-SAN BERNARDO DEL VIENTO-LORICA-CHINU EN EL DEPARTAMENTO
DE CORDOBA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS
REGIONES"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1756 DE 2020

INTERVENTOR: CONSORCIO SUPERVISIÓN CORREDORES VIALES

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA: 18 MESES

(Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2 DE 03 DE 2021
(Día) (Mes) (Año)

MODIFICACIONES:

Modificación No.	Fecha	Breve descripción

PRÓRROGAS:

Contrato Adicional No.	Fecha	Periodo	
		Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)

SUSENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	

44

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Teniendo en cuenta las prórogas y suspensiones)

2/09/2022

(Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:\$ 26.678.206.634,00**50% EN SMMMLV:** 15.196.0101720

(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos)

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMMLV del Año de la Adición

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:\$ 26.678.206.634,00

(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

OBJETO DE LA SOLICITUD

Mediante comunicación escrita No. KMA-1591-338-2021 de fecha 02 de diciembre de 2021 el Contratista de Obra solicita lo siguiente: Adicionar al contrato el valor de \$13.805.970.337 con el propósito de ejecutar mayores cantidades de obra para atender las necesidades de intervención del corredor con actividades de mantenimiento preventivo, en sectores adicionales de la vía Lórica- Chinú, de tal forma que se garantice la transitabilidad y la seguridad vial, según priorización del Invias.

Adicionalmente se solicita excluir del alcance de intervención el tramo PR28+000 /San Bernardo Norte) al PR49+000 (Lórica) de la vía 9003 Moñitos - Lórica, teniendo en cuenta que se el día 22 de noviembre de 2021 se suscribió el contrato de obra N°2094 de 2021 con el que se atenderá el sector que se solicita excluir.

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Obras de mantenimiento preventivo de sectores adicionales de la vía 9003 desde el PR 0+000 al PR 28+000 (San Bernardo del viento sur) y obras de mantenimiento preventivo de los sectores adicionales de la vía 7801 desde el PR 0+000 al PR 52+000. Beneficiando los municipios de Moñitos San Bernardo de viento, Lórica, Purísima, Momil, Chima, Tuchin, San Andrés de Sotavento y Chinú.

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

AVANCE FÍSICO DE OBRA

Hasta el mes de noviembre de 2021 la obra presenta un avance físico ejecutado del 8% contra el avance programado del 35%

(Indique en este espacio el porcentaje de avance físico real al mes anterior a la presente solicitud)

AVANCE INVERSIÓN DE OBRAInversión programada acumulada: \$8.089.511.044

(Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud)

Inversión Ejecutada acumulada: \$1.849.031.096

(Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud)

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE OBRAInversión Total Ejecutada (incluido IVA): \$ 1.922.801.898,00

(Incluye todas las actividades del contrato tales como obra, estudios y diseños, gestión predial, ambiental, social, al mes anterior a la presente solicitud)

Valor anticipo otorgado: \$ 12.766.579.085,00
(mes anterior a la presente solicitud)Valor amortizado: \$ 1.256.266.795,00
(mes anterior a la presente solicitud)Saldo por amortizar: \$ 11.510.312.290,00
(mes anterior a la presente solicitud)Valor facturado (Incluido IVA) a: Noviembre de 2021\$ 1.922.801.898,00Último mes facturado: Noviembre de 2021Saldo por ejecutar (Incluido IVA): \$ 24.755.404.736**PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES**

A la fecha no se han tramitado solicitudes de procesos administrativos sancionatorios

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENTORÍA PARA APROBACIÓN DE LA PRESENTE SOLICITUD

(La justificación debe describirse de manera precisa, detallada y completa)

TÉCNICA:

Se considera viable la adición de recursos por valor de \$ 13.805.970.337 ya que el mismo no supera el 50% del valor del contrato y es necesario para realizar las obras de mantenimiento preventivo en tramos adicionales, según la priorización del Invias, beneficiando con ello a las comunidades desde Lórica hasta Chinú, abarcando los municipios de Lórica, Purísima, Chima, Tuchín, Momil, San Andrés de Sotavento y Chinú, brindando con ello mayor transitabilidad y seguridad vial a los usuarios de la vía. Igualmente se considera procedente la Modificación del alcance contractual en el sentido de excluir del mismo el tramo comprendido desde el PR28+000 (San Bernardo Norte) al PR 49+000 (Lórica), teniendo en cuenta que este será intervenido mediante otro contrato de obra a cargo del Instituto Nacional de Vías.

JURÍDICA:

Se considera viable jurídicamente la presente solicitud de adición y modificación con fundamento en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, ya que la adición no supera el 50% del valor inicial del contrato, y con los recursos que se incorporan se ejecutaran mayores cantidades de obra de mantenimiento periódico dentro del alcance contractual. Respecto a la modificación del alcance de intervención en la vía Moñitos -Lórica, se considera necesaria la exclusión del tramo PR28+000 al PR 49+000 ya que este sector será atendido a través del contrato del Puente la Doctrina suscrito por Invias.

FINANCIERA: (Describa los conceptos de inversión que justifiquen la presente adición y/o prórroga y/o modificación)

La Entidad cuenta con los recursos disponibles en el rubro de inversión correspondiente para poder adicionar el contrato en el monto solicitado que será utilizado en atender mayores cantidades de obra dentro del alcance contractual.

PRESUPUESTAL: (Describa la asignación de recursos presupuestales disponibles en la Entidad que respaldan la presente solicitud)

La solicitud del CDP se encuentra en trámite, el valor adicionar no supera el 50% del valor total del contrato

AMBIENTAL Y/O SOCIAL Y/O PREDIAL:

La adición solicitada no requiere ningún tipo de gestión adicional social ni ambiental que afecte presupuestalmente

314

OTRAS:

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:

Carta de solicitud del contratista

Aval de la interventoría

MINFRA-MN-IN-7-FR-1 Acta de modificación de cantidades de obra

MINFRA-MN-IN-6-FR-1 Programa de inversiones o reprogramación al programa de inversiones.

MINFRA-MN-IN-15-FR-15 Seguimiento de garantías y seguros contrato de obra.

OBSERVACIONES

(En este espacio cualquiera de los abajo firmantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

Nota:

1. Para el caso de adición se deben anexar los proyectos de Acta de Modificación y de Reprogramación de inversiones correspondientes.
2. Para el caso de prórroga, se debe anexar el proyecto de Reprogramación de inversiones correspondiente.
3. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, presupuestal, ambiental, social, predial y otros que respalden la
4. La justificación presentada por la Interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de obra.

Firma

Nombre: MENZEL RAFAEL AMIN AVENDAÑO

Representante Legal o Apoderado

CC.: 80.083.451

Firma

Nombre: DANIEL REBOLLEDO DELGADO

Representante Legal o Apoderado

Interventoría

Firmado digitalmente por
DIEGO JOSE ABAD
DURANGO

Vo.Bo.Firma

Nombre: DIEGO JOSE ABAD DURANGO

Supervisor del Contrato de Interventoría

Firmado digitalmente
por DIEGO JOSE
ABAD DURANGO

Vo.Bo.Firma

Nombre: DIEGO JOSE ABAD DURANGO

Director Territorial

Vo.Bo.Firma
Nombre: DIANA CATALINA REYES PAEZ
Gestor Técnico de Proyecto

Firma
Nombre: ANA ISABEL MARTINEZ
Abogada Unidad Ejecutora

Firmado digitalmente por
LYDA MILENA
ESQUIVEL ROA
Firma
Nombre: LYDA MILENA ESQUIVEL ROA
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula No. 01197-0436 CPITVC

Original : Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Medio Ambiente.

414



Bogotá D.C., 2 de diciembre de 2021

KMA-1591-338-2021

Señores

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS –INVIAS-

Atn.: Lyda Milena Esquivel Roa

Subdirectora

Gestión Integral de Carreteras Nacionales

Calle 25G No. 73B – 90 Complejo Empresarial Central Point

Ciudad.

CONSORCIO SUPERVISIÓN CORREDORES VIALES

Atn.: Daniel Rebolledo Delgado

Representante Legal

Calle 30A No. 6 - 10

Ciudad.

Referencia: Contrato No. 1591 de 2020. *"Mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento, gestión predial, social y ambiental sostenible de la carretera Moñitos – San Bernardo del Viento – Lórica – Chinú en el Departamento de Córdoba, mediante el Programa de Obra Pública "Concluir y Concluir para la Reactivación de las Regiones"*.

Asunto: Reiteración de Solicitud Adición Contrato No. 1591 de 2020.

Respetados señores:

Por medio de la presente, de la manera respetuosa y atenta, nos dirigimos a ustedes, con la finalidad de solicitarles sea otorgada una adición presupuestal al Contrato No. 1591 de 2020, con el propósito de ejecutar obras adicionales de mantenimiento preventivo, a las ya ejecutadas, que se enmarcan en el contrato de la referencia.

Sobre el particular, y tal como lo hemos advertido en diferentes oportunidades, se toma indispensable ésta adición, para poder ejecutar obras de mantenimiento preventivo adicionales a las que ya se ha venido desarrollando, de acuerdo con sectores adicionales priorizados por INVIAS las cuales se desarrollarían desde el Municipio de Lórica hasta Chinú, abarcando los municipios de Lórica, Purísima, Chima, Tuchín, Momil, San Andrés de Sotavento y Chinú, sectores objeto de intervención del negocio jurídico No. 1501 de 2020; situación ésta que no es nueva para las partes, comoquiera que desde ya hace varios meses hemos mencionado la importancia de su intervención y necesidad de recursos del contrato.

Así las cosas, es menester proceder con una adición presupuestal por un valor de TRECE MIL MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS (\$13.805.970.337,00) en cuyo caso, para tales efectos el FORMATO MINFRA-MN-IN-7-FR-1 ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA, se remite para su revisión. *VL*

Al respecto, es oportuno resaltar que, la adición que hemos mencionado, es necesaria para acometer las obras adicionales de mantenimiento preventivo en aquellos tramos priorizados por la entidad y que han resultado insuficientes con el valor inicial, lo cual acarrea necesariamente invertir mayores recursos para mejoramiento del corredor en el sentido de brindar una mejor transitabilidad, seguridad vial y sobre todo, propender por el cuidado de la comunidad usuaria de la vía, por lo que dichos recursos permitirá lograr que la vía se encuentre en mejores condiciones.

De acuerdo con la información presentada por el INVIAS, el veintidós (22) de noviembre de 2021 se suscribió el Contrato de Obra No. 2094 de 2021, el cual tiene por objeto la Construcción del Nuevo Puente la Doctrina, para lo cual y en atención a la instrucción formulada por la dirección general de INVIAS, durante el recorrido realizado el día 27 de noviembre de 2021, se desafectará el contrato 1591 de 2020 los tramos comprendidos entre el PR 28+000 (San Bernardo Norte) hasta el al PR 49+000 (Lorica).

En tal sentido y tomando en cuenta los pronunciamientos previos de la entidad Contratante, es necesario que se modifique el contrato 1591 de 2020, excluyendo los tramos comprendidos entre el PR 28+00 al PR 49+000, que van desde San Bernardo del Viento Norte a Lorica, esto, con el fin de formalizar la exclusión de la intervención en los mencionados trayectos del negocio jurídico suscrito entre KMA CONSTRUCCIONES S.A.S. y el Instituto Nacional de Vías.

Al respecto, cabe mencionar que: i) tanto para la adición contractual requerida, como ii) para la exclusión de los tramos mencionados precedentemente, es ineludible efectuar una modificación contractual, lo cual guarda coherencia con la naturaleza de los Contratos de Obra Pública los cuales son dinámicos, y aun cuando se cumpla con los deberes de planeación de manera cabal, el desarrollo de estos va exigiendo suplir nuevas necesidades que aun cuando demanden la elaboración de actividades previamente planteadas, el desarrollo de las mismas puede implicar mayores costos o incluso ajustes en el modo de ejecución. Esta realidad no ha sido ajena a la jurisprudencia nacional, que sobre este respecto ha señalado:

"La modificación de los contratos estatales es especialmente importante en aquellos por naturaleza incompletos, es decir, (i) los afectados por asimetrías de información que impiden la previsión de todas las contingencias que pueden afectar su ejecución, y (ii) en el marco de los cuales, por esa misma razón, es difícil prever ex ante los remedios necesarios para afrontar tales contingencias, como ocurre por lo general con los contratos de largo plazo. (...)

(...) la modificación debe obedecer a una causa real y cierta autorizada en la ley, sustentada y probada, y acorde con los fines estatales a los que sirve la contratación estatal. La Sala de Consulta explicó:

"La ley permite una cierta discrecionalidad en la toma de las decisiones de modificar los contratos, pues es muy difícil regular detalladamente el tema, en especial ante la

infinidad de situaciones que pueden presentarse durante la ejecución (...)1"
(Subrayado y negrilla fuera de texto)

Tal como se desprende del aparte precitado, la modificación de los contratos estatales es viable e incluso necesaria cuando la realidad contractual así los exige. En el caso objeto de estudio, tal como se ha descrito en este documento es necesario cambiar las condiciones previamente planteadas, de tal manera que se adicione el contrato en la suma de TRECE MIL MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS (\$13.805.970.337,00), y se supriman las intervenciones que iban a realizar desde PR 28+00 al PR 49+000, que van desde San Bernardo del Viento Norte a Lorica; recursos éstos que se ejecutarán de conformidad con las instrucciones que nos señalen, para así proceder a garantizar una mejor condición de seguridad vial, según las condiciones que los estudios y diseños planteen.

Así las cosas, KMA CONSTRUCCIONES S.A.S, solicita una vez más que se proceda con la modificación del negocio jurídico de la referencia en los términos previamente expuestos, para lo cual comedidamente se solicita a la Interventoría y al INVIAS adelantar las acciones administrativas que haya lugar para tal fin.

De esta manera, agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a los comentarios que puedan surgir sobre el particular.

Cordialmente,



MENZEL RAFAEL AMÍN AVENDAÑO
Representante Legal
KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.

1Corte Constitucional. Sentencia C-033 de 2012 Magistrado Ponente: JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB. Bogotá D.C., veinticinco (25) de abril de dos mil doce (2012)

COMUNICACIÓN 05142010-INVIAS-285-21 (para contestar por favor cite este código)

Lorica, 2 de diciembre de 2021

Señores

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Atn. **Ing. Lyda Milena Esquivel**

Subdirección Gestión Integral de Carreteras Nacionales

La Ciudad

Referencia: Contrato: 1591 de 2020: Mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento, gestión predial, social y ambiental sostenible de la carretera Moñitos - San Bernardo del Viento – Lorica - Chinú en el Departamento de Córdoba, mediante el programa de obra pública "concluir y concluir para la reactivación de las regiones".

Asunto: *Aval solicitud de Adición y Modificación Contrato de Obra*

Respetada Ingeniera:

Considerando que el Contratista KMA CONSTRUCCIONES S.A.S presento a través de la comunicación KMA-1591-338-2021 de fecha 2 de diciembre de 2021, la solicitud para que sean adicionado al Contrato No. 1591 de 2020, recursos para adelantar mantenimiento adicional al establecido en el marco del Contrato de la Referencia, para la Ruta 7801, en sectores priorizados por el Instituto y también presentó solicitud de modificación al Contrato para que se desafecten los tramos comprendidos entre los sectores PR 28+000 hasta el PR 49+000 de la Vía 9003 de la Ruta 9003, luego de analizar dichas solicitudes, nos permitimos indicar lo siguiente:

1. Adición de Recursos al Contrato de Obra:

El Contratista KMA CONSTRUCCIONES S.A.S. está solicitando a INVIAS, una adición de recursos para el Contrato de Obra No. 1591 de 2020, por un valor de \$ 13.805.970.337,00, con los cuales el Contratista KMA CONSTRUCCIONES S.A.S. realizará mantenimiento a sectores adicionales que priorizará el Instituto, para lo cual el Contratista dispondrá de un frente de obra adicional y ejecutará una mayor cantidad de obra a las establecidas inicialmente en el contrato.

Considerando las razones expuestas por el Contratista y teniendo en cuenta que la Ruta 7801 presenta un grado de deterioro alto, se requiere que se realicen actividades de mantenimiento adicional al ya ejecutado, que permita garantizar la seguridad vial y transitabilidad a todos los usuarios de la vía, principalmente a los municipios de Lorica, Purísima, Chima, Tuchín, Momil, San Andrés de Sotavento y Chinú, entre los PR 0+000 hasta el PR 52+000, para lo cual consideramos viable que se adicionen al Contrato No. 1591

de 2020, la suma de \$ 13.805.970.337,00 para adelantar actividades de mantenimiento adicional en sectores priorizados por INVIAS sobre la Ruta 7801.

2. Modificación al alcance del Contrato de Interventoría:

De acuerdo con la información suministrada por el INVIAS, recientemente se adjudicó el Contrato de Obra No. 2094 de 2021 *"MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL SECTOR LORICA – SAN BERNARDO DEL VIENTO, INCLUYE EL NUEVO PUENTE LA DOCTRINA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LAS REGIONES"*, y el de Interventoría, adjudicado el 8 de noviembre de 2021 (aún sin suscribir) *"INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL SECTOR LORICA – SAN BERNARDO DEL VIENTO, INCLUYE EL NUEVO PUENTE LA DOCTRINA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LAS REGIONES"*.

De acuerdo con lo anterior y considerando que las obras de Construcción del Nuevo Puente la Doctrina, abarcan sectores del corredor vial que actualmente se encuentran dentro del alcance del Contrato de la Referencia, avalamos la solicitud que presenta el Contratista KMA CONSTRUCCIONES S.A.S. para que se desafecten del Contrato No. 1591 de 2020, el trayecto vial que de San Bernardo del Viento norte conduce a Lorica en el Departamento de Córdoba, entre los entre los PR 28+000 hasta el PR 49+000 de la Vía 9003, esto con el fin de posibilitar el inicio de las obras de construcción del Nuevo Puente la Doctrina, teniendo en cuenta que se el día 22 de noviembre de 2021, INVIAS suscribió el Contrato de obra No. 2094 de 2021 que tiene dentro de su alcance la intervención del sector que se solicita desafectar. .

Quedamos atentos a sus consideraciones sobre el particular.

Atentamente,



Diego Acosta Montoya
Director de Interventoría

C.C.: Ing. Diana Catalina Reyes Paez - Gestora Técnica de Proyecto.
Ing. Diego José Abad Durango - Director territorial Córdoba y supervisor del Contrato de interventoría.
Archivo.

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE LICITACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL MANUAL DE INTERVENCIÓN OBRA PÚBLICA ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA		MINIFRAM-01-2-FR-1	
UNIDAD EJECUTORA:		SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: _____	
CÓDIGO		FECHA		POR CANTIDADES DE OBR	
VERSIÓN		13		1	
PÁGINA		DE		1	
		2023		2023	
		MAR		MAR	

CONTRATO No. _____		1591 DE 2020		18 MESES		10 MESES	
(Incluyendo IVA y IGV)		(Incluyendo IVA y IGV)		(En meses según contrato principal)		(En meses según las prórrogas sin suspensores)	
OBJETO: MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN INTEGRAL, SOCIAL Y AMBIENTAL, SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MONTE SAN BERNARDO DEL NUESTRO LOROCACHIN EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCILIAR Y CONECTAR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"							
CONTRATISTA: IMA CONSTRUCCIONES S.A.S		LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 9003 Y 7801		FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 20/03/2021		FECHA DE VERIFICACIÓN ACTUAL: 1.09/03/2022	
		(Indique la ruta y el tramo del alcance del contrato según código via)		(Indique el camino)		(Indique las suspensiones, indique día/mes/año)	
INTERVENITOR: CONSORCIO SUPERVISIÓN CORREDORES VIALES				FECHA DE REVALUACIÓN: _____		VALOR ADICIONES (incluye IVA) (B) _____	
CONTRATO DE INTERVENITORIA No. : 1758 DE 2020				VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): _____		VALOR ADICIONES (incluye IVA) (B) _____	
				VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C+A+B) : _____		VALOR ADICIONES (incluye IVA) (B) _____	

NÚMERO DE ORDEN DE PAGO	ESPECIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN ITEM	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUUESTA ECONÓMICA APROBADA)				CONDICIONES ACTUALIZADAS						
							CANTIDAD ACTA ANTERIOR	VALOR ACTA ANTERIOR	FECHA	ACTA No.	CANTIDAD PRESENTES	VALOR PRESENTES	FECHA	ACTA No.			
1	EXPLANADONES	Dirección de Escurritas	m3	413.00	\$ 113.261.00	\$ 46.776.793.00											
2		Reparación de alcantarillas	m	117.00	\$ 87.780.00	\$ 10.189.483.00											
3		Extracciones en material común de la explanación y Canales	m3	6.760.00	\$ 10.816.00	\$ 71.784.440.00											
4		Trepantes	m3	5.200.00	\$ 13.991.00	\$ 68.673.260.00											
5		Gravel para separador de suelos de subrasante y capas granulares	m2	150.00	\$ 7.462.00	\$ 1.119.300.00											
Subtotal						\$ 119.459.216.00											
6	BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	Subbase Granular clase A	m3	5.948.00	\$ 150.000.00	\$ 892.200.000.00											
7		Base granular clase A	m3	4.161.00	\$ 91.975.00	\$ 382.743.575.00											
8		Base granular para barreno clase A	m3	17.520.00	\$ 226.717.00	\$ 3.951.661.840.00											
Subtotal						\$ 1,261,028,415.00											
9	PAVIMENTOS ASFÁLTICOS	Rego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	51.800.00	\$ 2.000.00	\$ 103.620.000.00											
10		Rego de lig. con emulsión asfáltica CRL-1	m2	51.800.00	\$ 1.986.00	\$ 102.862.800.00											
11		Manto densa en caliente Tipo ROC-19	m3	3.431.00	\$ 975.000.00	\$ 3.345.027.000.00											
12		Manto densa en caliente Tipo ROC-15 para subbase	m3	8.000.00	\$ 600.000.00	\$ 4.800.000.000.00											
13		Fresado de pavimento asfáltico	m3	7.840.00	\$ 3.760.000.00	\$ 29.467.200.000.00											
14		Extracción para reparación de pavimento asfáltico existente adyacente al corte y la remoción de las capas asfálticas y de los subgrupos	m3	12.760.00	\$ 78.853.00	\$ 1.006.369.160.00											
15		Solo de grava en pavimento asfáltico en trazo	m	15.200.00	\$ 1.324.00	\$ 20.124.800.00											

NÚMERO DE ORDEN DE PAGO	ESPECIFICACIÓN	
-------------------------	----------------	--

5/1/11

[illegible]

6/15

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-15		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

	FECHA	02 (Día)	12 (Mes)	2021 (Año)
--	-------	-------------	-------------	---------------

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA
--	---------------------------------------

CONTRATO DE OBRA No. 1591 DE 2020	CONTRATISTA: KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.
--	---

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MOÑITOS - SAN BERNARDO DEL VIENTO –LORICA - CHINÚ EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES".

FECHA DE INICIO: 2 DE MARZO DE 2021	
PLAZO INICIAL: 18 MESES	
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 2 DE SEPTIEMBRE 2022 (Incluye prórrogas y suspensiones)	

VALOR INICIAL: \$ 26.678.206.634,00	
VALOR ACUMULADO: \$ 26.678.206.634,00 (Incluye adiciones)	

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:	\$ 278.460.000,00
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:	\$ 278.460.000,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1756 DE 2020	INTERVENTOR: CONSORCIO SUPERVISIÓN CORREDORES VIALES
---	---

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	10,00%	\$ 2.667.820.663,40	16	12	20	14	12	22
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50,00%	\$ 13.339.103.317,00	16	12	20	14	12	22
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20,00%	\$ 5.335.641.326,80	16	12	20	14	6	25
Calidad de Estudios y Diseños	0,31%	\$ 83.538.000,02	13	6	22	13	6	27
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30,00%	\$ 8.003.461.990,20	13	6	22	13	6	27

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. SGPL-13057257-1

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	5,00%	\$ 1.333.910.332,00	16	12	20	13	6	22
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No LBCO-13057540-1 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-15		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

	FECHA	23	11	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)	

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	10,00%	\$ 2.667.820.663,40	2	3	21	2	3	23
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	47,85%	\$ 12.766.579.085,00	2	3	21	28	2	23
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20,00%	\$ 5.335.641.326,80	2	3	21	2	9	25
Calidad de Estudios y Diseños	0,31%	\$ 83.538.000,02	13	9	22	13	9	27
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30,00%	\$ 8.003.461.990,20	13	9	22	13	9	27

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. SGPL-13057257-1

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	5,00%	\$ 1.333.910.332,00	2	3	21	2	9	22
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No LBCO-13057540-1 **OTRAS PÓLIZAS No.** _____

Certificado de modificación o anexo No. 3
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A

Documento y fecha de aprobación de la última garantía y seguros o certificado de modificación o anexos: _____ 23/11/2021

OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO: _____



Firma _____

Nombre: DIEGO ACOSTA MONTOYA

Director de Interventoría

Matricula No.: 2520282961 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE			CÓDIGO			
	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS			VERSIÓN			
	DIRECCIÓN JURÍDICA - SUBDIRECCIÓN GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS						
	ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS CONTRACTUALES AL CONTRATO DE OBRA			PÁGINA	1	DE	1
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS				FECHA			
CONTRATO No. 1591 DE 2020							
CONTRATISTA: KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.							
OBJETO DEL CONTRATO: "MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MONITOS - SAN BERNARDO DEL VIENTO – LORICA - CHINÚ EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES".							
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: 16 de diciembre de 2020							
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: Dieciocho (18) meses							
PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO: N/A							
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 26.678.206.634							
VALOR ADICIONAL: N/A							
No. REGISTRO PRESUPUESTAL: N/A							
DOCUMENTO QUE AMPARA:							
1. Orden de inicio de ejecución de fecha 02 de marzo del 2021 de acuerdo al oficio SRN 9464 de fecha 02 de marzo del 2021							
VIGENCIAS DE LAS PÓLIZAS							
1. Póliza Única de Cumplimiento No: SGPL-13057257-1		Certificado No: 4		FECHA: 12/05/2021	Aseguradora:	ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A	
a) Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	DESDE:	16/12/2020	HASTA:	LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	VALOR:	\$2.667.820.663.40	
b) Buen manejo y correcta inversión del anticipo concedido al CONTRATISTA	DESDE:	16/12/2020	HASTA:	LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	VALOR:	\$12.766.579.083.67	
c). Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que EL CONTRATISTA haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato	DESDE:	16/12/2020	HASTA:	02/09/2025	VALOR:	\$5.335.641.326.80	
d). Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción	Vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo definitivo a satisfacción de las obras por parte del Instituto				VALOR:	\$ 8.003.461.990.20	
e). Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial para garantizar la estabilidad de las obras	Vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del acta de aprobación definitiva de la calidad de la revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial				VALOR:	\$83.538.000.02	
2. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No: LBCO-13057540-1							
Certificado No: 3		FECHA: 12/05/2021		Aseguradora:	ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A		
2.1. Predios, Labores y Operaciones	DESDE:	16/12/2020	HASTA:	02/09/2022	VALOR:	\$1.333.910.332.00	
Coberturas Expresas: (Contiene la cobertura SI o No)	Perjuicios por daño emergente y lucro cesante		SI	Perjuicios Extrapatrimoniales	SI		
Contratistas y Subcontratistas	SI		Vehículos propios y no propios		SI	Amparo patronal	SI
OBSERVACIONES:							
De acuerdo con el soporte de relación de pagos de fecha 07 de julio de 2021 se giro al contratista un anticipo por el valor de \$12.766.579.083.67 suma que esta amparada en la póliza de cumplimiento							

CONSTANCIA DE ACTUALIZACIÓN DE LOS APPLICATIVOS PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS

En ejercicio del control sobre el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales relacionadas con la ejecución de los Contratos y/o Convenios asignados a esta Unidad Ejecutora, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, en especial, el Manual de Contratación e Interventoría del Instituto Nacional de Vías - INVIAS y lo estipulado en la Resolución de delegación de funciones y/o contrato de prestación de servicios profesionales, se deja constancia del estado actualizado de los aplicativos para el control y seguimiento de los proyectos así:

No. De Contrato y/o Convenio: 1591 DE 2021


Objeto: MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MOÑITOS-SAN BERNARDO DEL VIENTO-LORICA-CHINU EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 4

Se marca con una (X)

APLICATIVO	ACTUALIZADO	
	SI	NO APLICA
SECOP:	X	
SICO:	X	
SEPRO:	X	
CIFRA:	X	
GESPROY:		X

Nota: Imprimir pantallazo de cada uno de los aplicativos y evidenciar fecha de impresión a la fecha de esta certificación.

Dado en Bogotá, a los 15 días del mes de diciembre año 2021.



Firmado digitalmente
por LYDA MILENA
ESQUIVEL ROA

Nombre: LYDA MILENA ESQUIVEL ROA

Ordenador del Pago

Subdirección: Gestión Vial Integral de Carreteras
Instituto Nacional de Vías – INVIAS



Nombre: CLAUDIA PATRICIA GUTIERREZ

Coordinador

Subdirección: Gestión Vial Integral de Carreteras
Instituto Nacional de Vías – INVIAS



Nombre: DIANA CATALINA REYES PÁEZ

Gestor del Proyecto

Subdirección: Gestión Vial Integral de Carreteras
Instituto Nacional de Vías – INVIAS



Número de Contrato: 1591 Fecha: 16 de diciembre de 2020

Contratista: KMA CONSTRUCCIONES S.A.

Objeto:

MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MOÑITOS - SAN BERNARDO DEL VIENTO ¿LORICA - CHINÚ EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES¿.

PROCESO DE SELECCION

No Proceso:

Res Adj:

Fecha:

Secuencia	Documento	Observaciones
1	CERTIFICADO DISP. PRESUPUESTAL	AUTORIZACION DE VIGENCIAS FUTURAS No. 70220 - INCLUYE OCICIO APROBACION VIGENCIAS FUTURAS
2	BASES DE CONTRATACION	AVISO DE CONVOCATORIA LP-TD-045-2020
3	ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD	ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS Y ANALISIS DEL SECTOR
4	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	ACTA DE RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES
5	PLIEGO DE CONDICIONES	DEFINITIVO
6	PLIEGO DE CONDICIONES	ANEXO 1 - ANEXO TECNICO MODULO 4
7	PLIEGO DE CONDICIONES	APENDICE B - ESPECIFICACIONES Y NORMAS TECNICAS
8	PLIEGO DE CONDICIONES	APENDICE C - GESTION DEL RIESGO
9	PLIEGO DE CONDICIONES	APENDICE D - GESTION AMBIENTAL
10	PLIEGO DE CONDICIONES	APENDICE E - GESTION SOCIAL
11	PLIEGO DE CONDICIONES	APENDICE PROCESO DE GESTION Y ADQUISICION PREDIAL
12	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	ADENDA No. 1
13	RESOLUCION APERTURA	No. 2527 POR LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DE LP-DT-045-2020
14	INFORME EVALUACION PROPUESTAS	FINAL
15	RESOLUCION DE ADJUDICACION	No. 3183 POR LA CUAL SE ADJUDICA EN AUDIENCIA PUBLICA LA LP-DT-045-2020
16	RESOLUCION	No. 3192 POR LA CUAL SE CORRIGE LA ACTUACION ADMINISTRATIVA RES. No. 3183 DEL 14 DIC 2020.
17	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	PRESUPUESTO PROPONENTE GANADOR
18	FORMULARIO REGISTRO UNICO TRIBUTARIO-RUT	OFERENTE GANADOR Y REP. LEGAL



19	CERTIFICADO DE CAMARA DE COMERCIO	
20	FOTOCOPIA DE LA CEDULA	AMIN AVENDAÑO MENZEL RAFAEL
21	FOTOCOPIA TARJETA PROFESIONAL	CONTADOR - INCLUYE FOTOCOPIA DE CEDULA Y CERTIFICADO JUNTA CENTRAL DE CON TADORES
22	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	CERTIFICADOS PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
23	CERTIFICACION BANCARIA	BBVA
24	CERTIFICACION CONTRALORIA	
25	ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	
26	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	CERTIFICADO RNMC
27	CERTIFICADO DISP. PRESUPUESTAL	No. 56521
28	REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 191321
29	CERTIFICADO DISP. PRESUPUESTAL	No. 66421
30	REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 200621
31	ORDEN DE INICIACION	SRN 9464
32	POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A. No.LBCO-13057540-1 CERTIFICADO No. 1 AMPARANDO EL CONTRATO PRINCIPAL
33	POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO	ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A. No. SGPL-13057257-1 CERTIFICADO No. 1 AMPARANDO EL CONTRATO PRINCIPAL
34	ACTA DE APROBACION DE LA GARANTIA	AMPARANDO EL CONTRATO PRINCIPAL - INCLUYE MEMORANDO No. DC 13954 (02.03.2021)
35	OFICIO	DO 6568 ASUNTO: DESIGNACION GESTOR TECNICO DE PROYECTO A DIANA CATALINA REYES PAEZ
36	POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A. No.LBCO-13057540-1 CERTIFICADO No. 3 AMPARANDO LA ORDEN DE INICIO
37	POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO	ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A. No. SGPL-13057257-1 CERTIFICADO No. 4 AMPARANDO LA ORDEN DE INICIO
38	ACTA DE APROBACION DE LA GARANTIA	AMPARANDO LA ORDEN DE INICIO - INCLUYE MEMORANDO No. SGCP 87473 (24.11.2021) INCLUYE PANTALLAZO SECOP II
TOTAL ANEXOS		38



Ejecución del Contrato

Informe de evaluación

Ejecución del Contrato

☐ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

Informe de selección

Facturas del contrato

Id de pago

Número de factura

Código de autorización

Fecha de expedición

Fecha de r

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Documentos de ejecución del contrato

Descripción

Nombre del documento

2021-169. ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS CONTRATO 1591 de 2020 principal revisada.pdf

2021-169. ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS COI

ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS CONTRATO 1591 de 2020 inicio.pdf

ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS CONTRATO 1:

SRN 9464 ORDEN DE INICIO CTO 1591-2020

SRN 9464 ORDEN DE INICIO CTO 1591-2020.pdf

Visita al lugar de ejecución

¿Permitir visit

Información presupuestal

Modificaciones del Contrato

Proyecto del Plan Marco para la Imp

Modificación del contrato

de Paz o así

Buscar resultados (Buscar resultados porFiltrando en:

Todos los avisos de contrato - La búsqueda simple solamente se hace sobre los campos "Referencia" y "Descripción", la visualización de los procesos de esta sección corresponde a los últimos 3 me

)

Borrar búsqueda

Pais	Entidad Estatal	Referencia	Descripción	Fase actual	Fecha de publicación	Fecha de presentación de ofertas	Cuantía	Estado
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	LP-DT-045-2020 (Fase de Selección (Presentación de ofertas))	"REALIZAR LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES	Fase de Selección (Presentación de ofertas)	22/10/2020 7:51 PM (UTC -5 horas)	6/11/2020 4:00 PM (UTC -5 horas)	230.400.000.000 COP	Proceso adjudicad y celebrado

VIALES
INCLUIDOS EN
EL PROGRAMA
DE OBRA
PUBLICA

Ejecución del Contrato

Informe de evaluación

Ejecución del Contrato

☐ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

Informe de selección

Facturas del contrato

Id de pago

Número de factura

Código de autorización

Fecha de expedición

Fecha de r

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Documentos de ejecución del contrato

Descripción

2021-168. ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS CONTRATO 1591 de 2020 principal revisada.pdf

Nombre del documento

2021-168. ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS COI

ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS CONTRATO 1591 de 2020 inicio.pdf

ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS CONTRATO 1:

Visita al lugar de ejecución

SRN 9464 ORDEN DE INICIO CTO 1591-2020

SRN 9464 ORDEN DE INICIO CTO 1591-2020.pdf

¿Permitir visit

Información presupuestal

Modificaciones del Contrato

Proyecto del Plan Marco para la Imp de Paz o así

Modificación del contrato



Avance
Total

Vigencia

Rango
Fechas

Selección de Objetos

Objeto	Selección...
INTERVENTORIA MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA AGUACLARA OCAÑA TRAMO 7007	
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA ALTERNA AL PUERTO DE SANTA MARTA	
MEJOR, REHAB Y MANT MONITOS-SAN BERNARDO LORICA-CHINU - TRANSVERSAL DEL CARIBE	
MEJOR, REHAB Y MANT LORICA-CHINU CONEXION TRANSVERSAL DEL CARIBE	
INTERVENTORIA MEJOR, REHAB Y MANT MONITOS-SAN BERNARDO-LORICA TRANSVERSAL DEL CARIBE	
INTERVENTORIA MEJOR, REHAB Y MANT LORICA-CHINU CONEXION TRANSVERSAL DEL CARIBE	
MANT. VIA CÚCUTA - PUERTO SANTANDER - PUENTE INTERNACIONAL	
INTERV. MANTEN VIA CÚCUTA - PUERTO SANTANDER - PUENTE INTERNACIONAL	
MANT Y MEJORAMIENTO VIA CÚCUTA - DOS RIOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA	
INTERV MANT Y MEJ VIA CÚCUTA - DOS RIOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA	
MANTENIMIENTO VIA 55NS08 SAN CAYETANO - CORNEJO VIA: 7009A CORNEO - ZULIA.	
INTERV MANTENIMIENTO VIA 55NS08 SAN CAYETANO - CORNEJO VIA: 7009A CORNEO - ZULIA.	

Supervisor

Código BPIN

Imputación

Departamento

Sector

Contrato

Total Ejecutado

Comentarios

Alerta

Ver/Agregar Comentario

selección vigencia...

13/12/2021

Programado

Ejecutado

13/12/2021

Programado

Ejecutado

Alertas

Control Reserva

Recursos po	Actividad	Fecha Fin Eje	Presupuesto	Antic Amortiz	Comentarios	CONTRATI	MANT-PEF	REHAB-NA	PTES MAN	Obras varia
2020	CONTRATO SUSCI	19/02/2021				1.00				
2021	ACTA 1 MES DE M.	12/07/2021	20.952.000,00				0,10			
2021	ACTA 2 MES DE A	12/07/2021	5.934.654,00				0,10			
2021	ACTA DE MES DE	6/08/2021					0,00			
2021	ACTA DE OBRA 4	6/08/2021	7.705.098,00				0,20			
2021	ACTA DE OBRA 5	25/08/2021	172.304.010,00				2,00			
2021	ACTA DE OBRA 6	30/09/2021	486.203.651,00				1,00			
2021	ACTA DE OBRA 7	26/10/2021	723.560.488,00				1,00			
2021	ACTA DE AJUSTES	2/11/2021	279.989,00							
2021	ACTA DE AJUSTES	2/11/2021	37.723,00							
2021	ACTA DE OBRA 8	16/11/2021	506.141.997,00				0,50			



Agregar



Eliminar



Editar



Avance

Total

Rango

Fecha

Vigencia

Selección de Objetos

Objeto

MANT REHAB VIA LORICA CHINU
INTERVENTORIA VIA LORICA - CHINU
MANTENIMIENTO DE LA VIA PLATO - SALAMINA, SECTOR PLATO - TENERIFE Y BAHIA HONDA - PEDRAZA - CERRILLO
INTERVENTORIA MANTENIMIENTO DE LA VIA PLATO - SALAMINA, SECTOR PLATO - TENERIFE Y BAHIA HONDA - PEDRAZA - CERRILLO
MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA AGUACLARA OCAÑA TRAMO 7007
INTERVENTORIA MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA AGUACLARA OCAÑA TRAMO 7007
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA ALTERNA AL PUERTO DE SANTA MARTA
MEJOR, REHAB Y MANT MONITOS-SAN BERNARDO LORICA-CHINU - TRANSVERSAL DEL CARIBE
MEJOR, REHAB Y MANT LORICA-CHINU CONEXION TRANSVERSAL DEL CARIBE
INTERVENTORIA MEJOR, REHAB Y MANT MONITOS-SAN BERNARDO-LORICA TRANSVERSAL DEL CARIBE
INTERVENTORIA MEJOR, REHAB Y MANT LORICA-CHINU CONEXION TRANSVERSAL DEL CARIBE
MANT. VIA CÚCUTA - PUERTO SANTANDER - PUENTE INTERNACIONAL
INTERV. MANTEN VIA CÚCUTA - PUERTO SANTANDER - PUENTE INTERNACIONAL

Selec...

Supervisor

DIANA CATALINA REYES PAEZ

Codigo BPIN

2018011000744

Imputacion

2401-0600-0092

Departamento

CORDOBA

Sector

Contrato

1591-2020

Total Programado

23.022.176.971,00

Comentarios

Ver/Agregar Comentario

Alerta

Selec...

25/11/2021

Programado

25/11/2021

Ejecutado

Programado

ejecutado

Alertas

Control Reserva

Recursos	Actividad	Respons	Fecha Inicial	Fecha Final	Presupuesto	Antic Amortiz	CONTRAT	MANT-PEF	REHAB-NA
2021	REC VF 2021	SRN	19/02/2021	31/12/2021	9.216.206.634,00		1,00	5,18	2,61
2021	ADICION 1	SRN	22/11/2021	31/12/2021	13.805.970.337,00			2,00	4,50

Anticipo Programado

0,00

Anticipo Amortizado

0,00

Plan de Inversiones:

0

Programado en

23.022.176.971

Cronograma

23.022.176.971

Agregar

Eliminar

Editar

Inicio

Contratos

Reportes/Busquedas

Datos personales

Estado: Inicio

Contratos

Contratos registrados

Reporte Semanal

Reporte Semanal - Información general del contrato

Contrato No.	1591	Año	2020
Proyecto	CARRETERA MOÑITOS-LORICA-CHINU	Programa	OTROS
Dirección Territorial	Dirección Territorial Córdoba	Unidad Ejecutora	SUBDIRECCIÓN DE CARRETERAS
Supervisor del Contrato de Interventoría	Diego José - Abad Durango	Gestor Técnico de Proyecto	Diana Catalina - R
Objeto Contrato Obra	MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MC VIENTO -LORICA - CHINÚ EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLU REGIONES".		

1

2

3

4

5

Num Reporte	Num Semana	Desde	Hasta	Fecha límite de presentación	Fecha de diligenciamiento (Interventor)	Fecha de revisión (Supervisor)	Fecha de revisión (Gestor)	Estado del reporte	Estado del contrato	
47	47	2022-01-14	2022-01-20	2022-01-20				PROCESO		
46	46	2022-01-07	2022-01-13	2022-01-13				PROCESO		
45	45	2021-12-31	2022-01-06	2022-01-06				PROCESO		
44	44	2021-12-24	2021-12-30	2021-12-30				PROCESO		
43	43	2021-12-17	2021-12-23	2021-12-23				PROCESO		
42	42	2021-12-10	2021-12-16	2021-12-16				PROCESO		
41	41	2021-12-03	2021-12-09	2021-12-09	2021-12-11 12:30		2021-12-13 14:08	TERMINADO		
40	40	2021-11-26	2021-12-02	2021-12-02	2021-12-02 14:17		2021-12-13 14:07	TERMINADO		
39	39	2021-11-19	2021-11-25	2021-11-25	2021-11-25 14:10		2021-11-26 07:33	TERMINADO		
38	38	2021-11-12	2021-11-18	2021-11-18	2021-11-18 14:15		2021-11-23 07:06	TERMINADO		

1

2

3

4

5

Regresar

Usuario: Diana Catalina Reyes Páez -CIFRA V:2.24