

FORMATO SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O PRORROGA			 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Oficina de Planeación y Desarrollo Urbano																																																																																						
CODIGO FO-GC-27	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN 1.0																																																																																							
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO																																																																																									
(Seleccionar la Subdirección General de la lista desplegable)																																																																																									
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS		SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE SEGUIMIENTO A ESTUDIOS Y DISEÑOS																																																																																							
(Seleccionar la Dirección Técnica de la lista desplegable)		(Seleccionar la Subdirección Técnica de la lista desplegable, si aplica)																																																																																							
SOLICITUD DE:		ADICIÓN ☐	PRORROGA ☒																																																																																						
1. ANTECEDENTES																																																																																									
CONTRATO DE <u>OBRA</u> No <u>1646-2019</u> (seleccionar el tipo de contrato) (Número de Contrato)																																																																																									
OBJETO DEL CONTRATO COMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y AJUSTES DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES PARA ACCESO A LAS ESTACIONES CALLE 142, CALLE 146, MAZUREN Y TOBERÍN Y OBRAS GEOMÉTRICAS COMPLEMENTARIAS EN LA AUTOPISTA NORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. (Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)																																																																																									
CONTRATO ASOCIADO <u>1646-2019</u> (Indique en este espacio el número del contrato asociado cuando aplique)																																																																																									
CONTRATISTA <u>CONSORCIO PUENTES NORTE 2025</u> NIT <u>901.351.323-8</u> (Escriba el nombre o razón social del contratista de obra) (Escriba el NIT del Contratista)																																																																																									
INTERVENTOR <u>MAB INGENIERIA DE VALOR S.A.</u> NIT <u>900.139.110-5</u> (Escriba el nombre o razón social del Interventor) (Escriba el NIT del Interventor)																																																																																									
SUPERVISOR <u>YOLANDA LOPEZ PATIÑO</u> (Escriba el nombre del Supervisor delegado por el IDU)																																																																																									
PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO IDU <u>JULIAN RICARDO REVERON GARZON</u> (Escriba el nombre del Profesional de Apoyo Técnico delegado por el IDU)																																																																																									
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO <u>VENTIÚN (21) MESES</u> (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)																																																																																									
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 4 (Día) DE 2 (Mes) DE 2020 (Año)																																																																																									
VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$ <u>36.860.405.793,00</u> (Indique en este espacio el valor Inicial del contrato en números)																																																																																									
2. MODIFICACIONES CONTRACTUALES																																																																																									
PRÓRROGAS:																																																																																									
PRORROGA No.	<u>1</u>	DE FECHA	<u>24-dic-20</u>	PLAZO <u>Treinta (30) días</u>																																																																																					
PRORROGA No.	<u>2</u>	DE FECHA	<u>12-may-21</u>	PLAZO <u>UN (1) MES y QUINCE (15) DÍAS</u>																																																																																					
PRORROGA No.	<u>3</u>	DE FECHA	<u>3-mar-22</u>	PLAZO <u>Treinta (30) días</u>																																																																																					
PRORROGA No.	<u>4</u>	DE FECHA	<u>7-abr-22</u>	PLAZO <u>Veinte (20) días</u>																																																																																					
TOTAL PLAZO DE PRÓRROGAS				PLAZO <u>Cuatro (4) meses y cinco (5) días</u>																																																																																					
PLAZO ACTUAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO <u>VEINTICINCO (25) MESES Y CINCO (5) DÍAS</u> (Indique en este espacio el plazo Total en días o de meses para ejecutar el contrato)																																																																																									
SUSPENSIONES:																																																																																									
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">ACTA DE SUSPENSIÓN No. <u>2</u></td> <td style="width: 20%;">DE FECHA</td> <td style="width: 20%;"><u>20-mar-20</u></td> <td style="width: 10%;">No. DÍAS</td> <td style="width: 20%;"><u>30 Días</u></td> </tr> <tr> <td>ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. <u>3</u></td> <td>DE FECHA</td> <td><u>20-abr-20</u></td> <td>No. DÍAS</td> <td><u>6 Días</u></td> </tr> <tr> <td>ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. <u>4</u></td> <td>DE FECHA</td> <td><u>27-abr-20</u></td> <td>No. DÍAS</td> <td><u>14 Días</u></td> </tr> <tr> <td>ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. <u>5</u></td> <td>DE FECHA</td> <td><u>11-may-20</u></td> <td>No. DÍAS</td> <td><u>15 Días</u></td> </tr> <tr> <td>ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. <u>6</u></td> <td>DE FECHA</td> <td><u>26-may-20</u></td> <td>No. DÍAS</td> <td><u>15 Días</u></td> </tr> <tr> <td>ACTA DE REINICIO No. <u>7</u></td> <td>DE FECHA</td> <td><u>8-jun-20</u></td> <td>No. DÍAS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ACTA DE SUSPENSIÓN No. <u>8</u></td> <td>DE FECHA</td> <td><u>16-dic-20</u></td> <td>No. DÍAS</td> <td><u>12 Días (6 días)</u></td> </tr> <tr> <td>ACTA DE REINICIO No. <u>9</u></td> <td>DE FECHA</td> <td><u>22-dic-20</u></td> <td>No. DÍAS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ACTA DE SUSPENSIÓN No. <u>10</u></td> <td>DE FECHA</td> <td><u>20-ene-21</u></td> <td>No. DÍAS</td> <td><u>19 Días</u></td> </tr> <tr> <td>ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. <u>11</u></td> <td>DE FECHA</td> <td><u>5-feb-21</u></td> <td>No. DÍAS</td> <td><u>30 Días</u></td> </tr> <tr> <td>ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. <u>12</u></td> <td>DE FECHA</td> <td><u>9-mar-21</u></td> <td>No. DÍAS</td> <td><u>30 Días</u></td> </tr> <tr> <td>ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. <u>13</u></td> <td>DE FECHA</td> <td><u>8-abr-21</u></td> <td>No. DÍAS</td> <td><u>30 Días</u></td> </tr> <tr> <td>ACTA DE REINICIO No. <u>15</u></td> <td>DE FECHA</td> <td><u>10-may-21</u></td> <td>No. DÍAS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ACTA DE SUSPENSIÓN No. <u>17</u></td> <td>DE FECHA</td> <td><u>25-jun-21</u></td> <td>No. DÍAS</td> <td><u>30 Días</u></td> </tr> <tr> <td>ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. <u>18</u></td> <td>DE FECHA</td> <td><u>23-jul-21</u></td> <td>No. DÍAS</td> <td><u>30 Días</u></td> </tr> <tr> <td>ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. <u>19</u></td> <td>DE FECHA</td> <td><u>23-ago-21</u></td> <td>No. DÍAS</td> <td><u>30 Días</u></td> </tr> <tr> <td>ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. <u>20</u></td> <td>DE FECHA</td> <td><u>22-sep-21</u></td> <td>No. DÍAS</td> <td><u>30 Días</u></td> </tr> </table>					ACTA DE SUSPENSIÓN No. <u>2</u>	DE FECHA	<u>20-mar-20</u>	No. DÍAS	<u>30 Días</u>	ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. <u>3</u>	DE FECHA	<u>20-abr-20</u>	No. DÍAS	<u>6 Días</u>	ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. <u>4</u>	DE FECHA	<u>27-abr-20</u>	No. DÍAS	<u>14 Días</u>	ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. <u>5</u>	DE FECHA	<u>11-may-20</u>	No. DÍAS	<u>15 Días</u>	ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. <u>6</u>	DE FECHA	<u>26-may-20</u>	No. DÍAS	<u>15 Días</u>	ACTA DE REINICIO No. <u>7</u>	DE FECHA	<u>8-jun-20</u>	No. DÍAS		ACTA DE SUSPENSIÓN No. <u>8</u>	DE FECHA	<u>16-dic-20</u>	No. DÍAS	<u>12 Días (6 días)</u>	ACTA DE REINICIO No. <u>9</u>	DE FECHA	<u>22-dic-20</u>	No. DÍAS		ACTA DE SUSPENSIÓN No. <u>10</u>	DE FECHA	<u>20-ene-21</u>	No. DÍAS	<u>19 Días</u>	ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. <u>11</u>	DE FECHA	<u>5-feb-21</u>	No. DÍAS	<u>30 Días</u>	ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. <u>12</u>	DE FECHA	<u>9-mar-21</u>	No. DÍAS	<u>30 Días</u>	ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. <u>13</u>	DE FECHA	<u>8-abr-21</u>	No. DÍAS	<u>30 Días</u>	ACTA DE REINICIO No. <u>15</u>	DE FECHA	<u>10-may-21</u>	No. DÍAS		ACTA DE SUSPENSIÓN No. <u>17</u>	DE FECHA	<u>25-jun-21</u>	No. DÍAS	<u>30 Días</u>	ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. <u>18</u>	DE FECHA	<u>23-jul-21</u>	No. DÍAS	<u>30 Días</u>	ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. <u>19</u>	DE FECHA	<u>23-ago-21</u>	No. DÍAS	<u>30 Días</u>	ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. <u>20</u>	DE FECHA	<u>22-sep-21</u>	No. DÍAS	<u>30 Días</u>
ACTA DE SUSPENSIÓN No. <u>2</u>	DE FECHA	<u>20-mar-20</u>	No. DÍAS	<u>30 Días</u>																																																																																					
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. <u>3</u>	DE FECHA	<u>20-abr-20</u>	No. DÍAS	<u>6 Días</u>																																																																																					
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. <u>4</u>	DE FECHA	<u>27-abr-20</u>	No. DÍAS	<u>14 Días</u>																																																																																					
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. <u>5</u>	DE FECHA	<u>11-may-20</u>	No. DÍAS	<u>15 Días</u>																																																																																					
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. <u>6</u>	DE FECHA	<u>26-may-20</u>	No. DÍAS	<u>15 Días</u>																																																																																					
ACTA DE REINICIO No. <u>7</u>	DE FECHA	<u>8-jun-20</u>	No. DÍAS																																																																																						
ACTA DE SUSPENSIÓN No. <u>8</u>	DE FECHA	<u>16-dic-20</u>	No. DÍAS	<u>12 Días (6 días)</u>																																																																																					
ACTA DE REINICIO No. <u>9</u>	DE FECHA	<u>22-dic-20</u>	No. DÍAS																																																																																						
ACTA DE SUSPENSIÓN No. <u>10</u>	DE FECHA	<u>20-ene-21</u>	No. DÍAS	<u>19 Días</u>																																																																																					
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. <u>11</u>	DE FECHA	<u>5-feb-21</u>	No. DÍAS	<u>30 Días</u>																																																																																					
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. <u>12</u>	DE FECHA	<u>9-mar-21</u>	No. DÍAS	<u>30 Días</u>																																																																																					
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. <u>13</u>	DE FECHA	<u>8-abr-21</u>	No. DÍAS	<u>30 Días</u>																																																																																					
ACTA DE REINICIO No. <u>15</u>	DE FECHA	<u>10-may-21</u>	No. DÍAS																																																																																						
ACTA DE SUSPENSIÓN No. <u>17</u>	DE FECHA	<u>25-jun-21</u>	No. DÍAS	<u>30 Días</u>																																																																																					
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. <u>18</u>	DE FECHA	<u>23-jul-21</u>	No. DÍAS	<u>30 Días</u>																																																																																					
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. <u>19</u>	DE FECHA	<u>23-ago-21</u>	No. DÍAS	<u>30 Días</u>																																																																																					
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. <u>20</u>	DE FECHA	<u>22-sep-21</u>	No. DÍAS	<u>30 Días</u>																																																																																					

FORMATO SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O PRORROGA				 ALCALÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Desarrollo Urbano																																																								
CODIGO FO-GC-27	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN 1.0																																																										
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO																																																												
(Seleccionar la Subdirección General de la lista desplegable)																																																												
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS			SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE SEGUIMIENTO A ESTUDIOS Y DISEÑOS																																																									
(Seleccionar la Dirección Técnica de la lista desplegable)			(Seleccionar la Subdirección Técnica de la lista desplegable, si aplica)																																																									
SOLICITUD DE:		ADICIÓN ☐	PRORROGA ☒																																																									
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. <u>21</u></td> <td style="width: 10%;">DE FECHA</td> <td style="width: 20%;">22-oct-21</td> <td style="width: 10%;">No. DÍAS</td> <td style="width: 20%;">30 Días</td> </tr> <tr> <td>ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. <u>22</u></td> <td>DE FECHA</td> <td>22-nov-21</td> <td>No. DÍAS</td> <td>30 Días</td> </tr> <tr> <td>ACTA DE REINICIO No. <u>23</u></td> <td>DE FECHA</td> <td>20-dic-21</td> <td>No. DÍAS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ACTA DE SUSPENSIÓN No. <u>24</u></td> <td>DE FECHA</td> <td>22-dic-22</td> <td>No. DÍAS</td> <td>30 Días</td> </tr> <tr> <td>ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. <u>25</u></td> <td>DE FECHA</td> <td>20-ene-22</td> <td>No. DÍAS</td> <td>30 Días</td> </tr> <tr> <td>ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. <u>26</u></td> <td>DE FECHA</td> <td>18-feb-22</td> <td>No. DÍAS</td> <td>15 Días</td> </tr> <tr> <td>ACTA DE REINICIO No. <u>27</u></td> <td>DE FECHA</td> <td>3-mar-22</td> <td>No. DÍAS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ACTA DE SUSPENSIÓN No. <u>28</u></td> <td>DE FECHA</td> <td>26-abr-22</td> <td>No. DÍAS</td> <td>10 DÍAS</td> </tr> <tr> <td>ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. <u>29</u></td> <td>DE FECHA</td> <td>6-may-22</td> <td>No. DÍAS</td> <td>10 DÍAS</td> </tr> <tr> <td>ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. <u>30</u></td> <td>DE FECHA</td> <td>16-may-22</td> <td>No. DÍAS</td> <td>10 DÍAS</td> </tr> <tr> <td>ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. <u>31</u></td> <td>DE FECHA</td> <td>25-may-22</td> <td>No. DÍAS</td> <td>8 DÍAS</td> </tr> </table>						ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. <u>21</u>	DE FECHA	22-oct-21	No. DÍAS	30 Días	ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. <u>22</u>	DE FECHA	22-nov-21	No. DÍAS	30 Días	ACTA DE REINICIO No. <u>23</u>	DE FECHA	20-dic-21	No. DÍAS		ACTA DE SUSPENSIÓN No. <u>24</u>	DE FECHA	22-dic-22	No. DÍAS	30 Días	ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. <u>25</u>	DE FECHA	20-ene-22	No. DÍAS	30 Días	ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. <u>26</u>	DE FECHA	18-feb-22	No. DÍAS	15 Días	ACTA DE REINICIO No. <u>27</u>	DE FECHA	3-mar-22	No. DÍAS		ACTA DE SUSPENSIÓN No. <u>28</u>	DE FECHA	26-abr-22	No. DÍAS	10 DÍAS	ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. <u>29</u>	DE FECHA	6-may-22	No. DÍAS	10 DÍAS	ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. <u>30</u>	DE FECHA	16-may-22	No. DÍAS	10 DÍAS	ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. <u>31</u>	DE FECHA	25-may-22	No. DÍAS	8 DÍAS
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. <u>21</u>	DE FECHA	22-oct-21	No. DÍAS	30 Días																																																								
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. <u>22</u>	DE FECHA	22-nov-21	No. DÍAS	30 Días																																																								
ACTA DE REINICIO No. <u>23</u>	DE FECHA	20-dic-21	No. DÍAS																																																									
ACTA DE SUSPENSIÓN No. <u>24</u>	DE FECHA	22-dic-22	No. DÍAS	30 Días																																																								
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. <u>25</u>	DE FECHA	20-ene-22	No. DÍAS	30 Días																																																								
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. <u>26</u>	DE FECHA	18-feb-22	No. DÍAS	15 Días																																																								
ACTA DE REINICIO No. <u>27</u>	DE FECHA	3-mar-22	No. DÍAS																																																									
ACTA DE SUSPENSIÓN No. <u>28</u>	DE FECHA	26-abr-22	No. DÍAS	10 DÍAS																																																								
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. <u>29</u>	DE FECHA	6-may-22	No. DÍAS	10 DÍAS																																																								
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. <u>30</u>	DE FECHA	16-may-22	No. DÍAS	10 DÍAS																																																								
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. <u>31</u>	DE FECHA	25-may-22	No. DÍAS	8 DÍAS																																																								
TOTAL TIEMPO DE SUSPENSIONES				No. DÍAS	488 Días																																																							
FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN		<u>4</u>	DE	Julio	DE 2023																																																							
		(Día)		(Mes)	(Año)																																																							
MAYORES CANTIDADES:																																																												
ACTA DE MAYORES CANTIDADES No. <u>2</u>		DE FECHA <u>12/12/2021</u>		VALOR \$	<u>4.671.623.534</u>																																																							
ACTA DE MAYORES CANTIDADES No. <u>/</u>		DE FECHA <u>/</u>		VALOR	<u>/</u>																																																							
VALOR TOTAL MAYORES CANTIDADES				VALOR \$	4.671.623.534,00																																																							
ADICIONES:																																																												
Adición No. <u>1</u>		DE FECHA <u>20/12/2021</u>		VALOR \$	<u>3.747.458.501</u>																																																							
Adición No. <u>/</u>		DE FECHA <u>/</u>		VALOR	<u>/</u>																																																							
VALOR TOTAL DE ADICIONES				VALOR \$	3.747.458.501																																																							
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO				VALOR \$	45.279.487.828																																																							
3. ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO																																																												
Según el informe semanal N. <u>53</u> de fecha <u>25/04/2022</u> el contrato se encuentra en el siguiente avance																																																												
AVANCE FÍSICO		Programado	<u>4,90%</u>	Ejecutado	<u>4,88%</u>																																																							
AVANCE FINANCIERO		Programado	<u>\$ 1.794.736.883</u>	Ejecutado	<u>\$ 1.799.376.027</u>																																																							
Para la Etapa de Estudios y Diseños, el estado de avance reportado es el siguiente:																																																												
AVANCE FÍSICO		Programado	<u>99,25%</u>	Ejecutado	<u>99,51%</u>																																																							
AVANCE FINANCIERO		Programado	<u>\$ 1.794.736.883</u>	Ejecutado	<u>\$ 1.799.376.027</u>																																																							
El valor facturado a la fecha corresponde a <u>\$ 1.065.612.164</u> equivalente a <u>2,35%</u> %, del valor actual del contrato.																																																												
Anticipo del contrato																																																												
Valor Anticipo amortizado <u>/</u>		Valor Anticipo por Amortizar <u>/</u>																																																										
4. OBJETO DE LA SOLICITUD																																																												
Indique si es solicitud de adición o prórroga o las dos																																																												
ADICIÓN ☐		al contrato citado de <u>N.A</u>																																																										
		(Indique el valor de la adición)																																																										
PRORROGA ☒		al contrato citado de <u>TREINTA (30) DÍAS</u>																																																										
		(Indique el plazo de la prórroga solicitada)																																																										

FORMATO SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O PRORROGA			 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Desarrollo Urbano
CODIGO FO-GC-27	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN 1.0	
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO (Seleccionar la Subdirección General de la lista desplegable)			
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS (Seleccionar la Dirección Técnica de la lista desplegable)		SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE SEGUIMIENTO A ESTUDIOS Y DISEÑOS (Seleccionar la Subdirección Técnica de la lista desplegable, si aplica)	
SOLICITUD DE:		ADICIÓN ☐	PRORROGA ☒
5. CAUSALES DE LA SOLICITUD DEL CONTRATISTA			
El Contratista de Obra mediante el oficio C-CPUENTESNORTE2025-2019-1299 remitida el 31 de mayo de 2022 solicitó prórroga al Contrato de Obra No. 1646 del 2019 por treinta (30) días calendario; con el fin de adelantar gestiones para aprobación de la siguiente documentación, así como el inciso de las siguientes actividades: 1. Aprobación de documentación pendiente para el cambio a etapa de obra: Hojas de vida, PMTs para obra, Plan de Inspección, Medición y Ensayos, Plan de Calidad de Obra, informe inventario estado de vías actualizado, desglose de la oferta del AIU, relación de fechas de construcción, fechas de las pólizas de garantía y estabilidad de todas las obras de infraestructura existentes dentro del área de influencia del proyecto actualizada de acuerdo a la prórroga, contrato de fiducia y certificación de la cuenta fiduciaria para el anticipo, actas de competencia de pago de las ESP para los casos que aplique, información ubicación del campamento, cuadro de relación total de productos para la Etapa de Construcción, indicando cantidad de tomos, la cantidad de planos con su última versión, cantidad de CD, número de radicado ID y oficio de aprobación de la Interventoría (Acta de Cambio de Etapa firmada por las partes), información de la ubicación del punto de información IDU, inicio de la gestión social (actas de vecindad, reunión de inicio y reunión de finalización) y plan de gestión RCD, documentos que se actualizan y completan dentro de la prórroga de treinta días. 2. Aprobación de productos pendientes de la etapa de estudios y diseños: Presupuesto, especificaciones técnicas y programación de obra (aprobación IDU), diseños hidrosanitarios (aprobación EAAB), diseños de señalización (aprobación Secretaría Distrital de Movilidad), diseño de redes eléctricas y de comunicaciones taquillas externas (aprobación Recaudo Bogotá), diseño estructura de taquillas (aprobación IDU y Recaudo Bogotá) e informe justificación SUDS (aprobación Secretaría Distrital de Ambiente) 3. Inicio actividades relacionadas con el alistamiento de los equipos necesarios para dar comienzo a la instrumentación geotécnica en la etapa de construcción a las redes matrices y troncales de la EAAB.			
6. CONCEPTO / CAUSAL / COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA ACERCA DE LA SOLICITUD			
La Interventoría emitió concepto favorable mediante la comunicación MAB-2-1649-0250-22 del 31 de mayo de 2022, con radicado IDU No.20225260995482, de la prórroga solicitada para el Contrato de Obra No. 1646 del 2019 por el término de treinta (30) días calendario. A partir del análisis realizado por la Interventoría a lo largo de la comunicación citada se concluyó: "(...) Así entonces, concluimos que legal y jurisprudencialmente es viable que las Partes del Contrato de Obra, de manera bilateral, prorroguen el mencionado Contrato ante la existencia de una causa cierta y debidamente justificada en el presente concepto y en la que antecedieron a la misma, con el fin de salvaguardar los fines públicos que orientan la actividad contractual de la Administración." En ese sentido, a continuación se presentan las actividades a desarrollar durante la prórroga del Contrato de Obra: 1. Aprobación de la documentación faltante para el cambio de etapa. Hojas de vida, PMTs para obra, Plan de Inspección, Medición y Ensayos, Plan de Calidad de Obra, informe inventario estado de vías actualizado, desglose de la oferta del AIU, relación de fechas de construcción, fechas de las pólizas de garantía y estabilidad de todas las obras de infraestructura existentes dentro del área de influencia del proyecto actualizada de acuerdo a la prórroga, contrato de fiducia y certificación de la cuenta fiduciaria para el anticipo, actas de competencia de pago de las ESP para los casos que aplique, información ubicación del campamento, cuadro de relación total de productos de la Etapa de Construcción, indicando cantidad de tomos, la cantidad de planos con su última versión, cantidad de CD, número de radicado ID y oficio de aprobación de la Interventoría, información de la ubicación del punto de información IDU, inicio de la gestión social (actas de vecindad, reunión de inicio y reunión de finalización) y plan de gestión RCD. Documentos que se actualizan y complementan dentro de la prórroga de treinta días 2. Aprobación de productos pendientes de la etapa de estudios y diseños. El Contratista adelantará las gestiones necesarias para lograr la aprobación de la entidad y de terceros de los productos pendientes por aprobación, de los cuales a la fecha son los siguientes: - <u>Estudio de tránsito y transporte.</u> Modificadorio metodología y línea base. Se adelantó mesa de trabajo el 25 de mayo del 2022 en la cual se discutió el oficio enviado por el IDU, mediante la cual se solicita revisar el presupuesto para PMT. El Contratista de Obra el 31 de mayo del 2022 expone en nueva mesa, la revisión realizada con respecto a lo solicitado por el IDU. - <u>Diseño de señalización:</u> Se adelantó mesa de trabajo con la SDM el 6 de mayo del 2022 para revisión de la atención de observaciones. Se espera oficio de aprobación y/o pidiendo aclaraciones menores para finales del mes de mayo 2022. - <u>Diseño de redes, acueducto y alcantarillado.</u> Diseño de redes hidrosanitarias. Mediante oficio C-CPUENTESNORTE2025-2019-1281 del 24 de mayo de 2022, el Contratista de Obra atendió las observaciones al memorando 2541001-2022-1123 de la EAAB E.S.P. (Respuesta Geotecnia DRMA), se encuentra en revisión de Interventoría. Adicionalmente, mediante oficio No. 20222361023851 del 23 de mayo de 2022, el IDU remite la atención a las observaciones realizadas a la EAAB E.S.P. – Dirección Apoyo Técnico.			

FORMATO SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O PRORROGA			 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría de Planeación y Desarrollo Urbano
CODIGO FO-GC-27	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN 1.0	
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO			
(Seleccionar la Subdirección General de la lista desplegable)			
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS (Seleccionar la Dirección Técnica de la lista desplegable)		SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE SEGUIMIENTO A ESTUDIOS Y DISEÑOS (Seleccionar la Subdirección Técnica de la lista desplegable, si aplica)	
SOLICITUD DE:		ADICIÓN ☐	PRORROGA ☒
<i>Diseño estructural-redes de anclaje EAAB.</i> Mediante oficio No. 20222361023851 del 23 de mayo de 2022, el IDU remite a la EAAB E.S.P. en el Anexo 1 - Acueducto, los diseños de bloques de anclaje debidamente aprobados por Interventoría. - <u>Presupuesto, especificaciones técnicas y programación de obra.</u> Mediante oficio C-CPUNTESNORTE2025-2019-1288 del 24 de mayo de 2022, el Contratista de Obra entregó una nueva versión en atención de las observaciones de la interventoría en cuanto a PDT y Presupuesto. Se realizaron mesas de trabajo el 26 y 27 de mayo del 2022 para revisión conjunta del producto. - <u>Recaudo Bogotá, Diseños de redes eléctricas y de comunicaciones taquillas externas.</u> Con la comunicación MAB-2-1649-0190-22 con radicado IDU No. 20225260827772 del 5 de mayo del 2022 se remitieron la atención de observaciones. El 26 de mayo de 2022 se adelantó visita a la Estación de la Calle 127 con Recaudo y TM. Mediante correo electrónico del 31 de mayo de 2022, el IDU remitió observaciones emitidas por Recaudo Bogotá mediante oficio RB-815836-29052022-TMSA, las cuales se encuentran en revisión de Contratista e Interventoría. <i>Diseño estructural de los puntos de pago (Taquillas):</i> Con la comunicación MAB-2-1649-0229-22 del 19 de mayo de 2022, esta Interventoría nuevamente solicitó al Contratista de Obra el diseño estructural de los puntos de pago (taquillas Transmilenio), sin que a la fecha se hubiere obtenido respuesta del Contratista de Obra 3. Se iniciarán durante el periodo de prórroga por parte del CONSORCIO PUENTES NORTE 2025 las actividades relacionadas con el alistamiento de los equipos necesarios para dar inicio a la instrumentación geotécnica dentro de la etapa de construcción. Conforme con las razones esbozadas en la presente solicitud, esta Interventoría recomienda al IDU analizar la viabilidad de prórroga de la Etapa de Estudios y Diseños del Contrato de Obra No. 1646 del 2019 y la modificación, para dar continuidad con el desarrollo y cumplimiento del Objeto Contractual.			
7. COMENTARIOS DEL SUPERVISOR IDU ACERCA DE LA SOLICITUD.			
El IDU siempre ha orientado la ejecución de sus proyectos al cumplimiento de su misión institucional la cual es de "Generar bienestar en los habitantes de la ciudad mejorando la calidad de vida, mediante el desarrollo de infraestructura para la movilidad, contribuyendo a la construcción de una ciudad incluyente, sostenible y moderna.", ello con el fin de que las personas residentes dentro del Distrito Capital dispongan de un espacio vital en óptimas condiciones de dignidad y de seguridad vial. En consideración de la solicitud de prórroga realizada por el Contratista de Obra y aprobada por la firma Interventora, la Subdirección Técnica de Seguimiento a Estudios y Diseños - STED, recomienda al Ordenador de Gasto se proceda a realizar la prórroga N°5 al Contrato de Obra IDU-1646-2019 en los siguientes términos: Se solicita prorrogar el plazo a la etapa de consultoría, en un (1) mes. Frente al plazo de la prórroga mencionada es importante aclarar que el Contratista durante la prórroga no solo realizará sus funciones de acuerdo con el Plan Detallado de Trabajo (PDT) presentado a la Interventoría, sino que también se obliga a disponer de todo el equipo técnico y humano presentado en la propuesta y requerido para el cabal cumplimiento del objeto contractual, la obtención de las aprobaciones de los estudios y diseños técnicos faltantes tanto de Entidades Distritales, Empresas de Servicios Públicos y/o recibos del IDU, necesarios para el cambio a la etapa de construcción. Igualmente, en este periodo de prórroga de un (1) mes para la culminación de la Etapa de Estudios y Diseños, el contratista deberá adelantar el alistamiento de los equipos que requerirá para hacer la instrumentación de la red matriz, acorde a la reprogramación del PDT de la prórroga a suscribir. No se hace necesario adicionar el valor del Contrato de Obra IDU-1646-2019, pues según lo informado por el contratista y avalado por la interventoría, las actividades a realizar durante el periodo de prórroga de un (1) mes están orientadas a culminar las actividades de la Etapa de consultoría, como a su vez realizar el alistamiento de los equipos que requerirá para hacer la instrumentación de la red matriz de la EAAB, actividades que serán asumidas directamente por CONSORCIO PUENTES NORTE 2025 sin ningún costo adicional para la Entidad. Es importante precisar que la prórroga a otorgar a la etapa de consultoría del Contrato de obra IDU-1646-2019 no genera ningún tipo de costo adicional, sobrecosto o erogación presupuestal alguno a cargo de la Entidad. Se aclara que las causas que motivan la presente solicitud de prórroga no son imputables al IDU, puesto que el tiempo solicitado es para concluir las aprobaciones por parte de la Interventoría, Empresas de Servicios Públicos y/o Entidades Distritales y Nacionales, competentes al contrato de obra, y por ello la prórroga que nos ocupa no genera costo y/o reconocimiento económico por parte de la Entidad.			

FORMATO SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O PRORROGA			 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto de Desarrollo Urbano
CODIGO FO-GC-27	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN 1.0	
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO (Seleccionar la Subdirección General de la lista desplegable)			
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS (Seleccionar la Dirección Técnica de la lista desplegable)		SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE SEGUIMIENTO A ESTUDIOS Y DISEÑOS (Seleccionar la Subdirección Técnica de la lista desplegable, si aplica)	
SOLICITUD DE:			
ADICIÓN ☐		PRORROGA ☒	
Con el fin de lograr el cumplimiento de estos fines, la Subdirección Técnica de Seguimiento a Estudios y Diseños debe hacer uso de todos los medios legales que a su disposición se encuentren, en este caso los incorporados dentro del pliego de condiciones del Contrato de obra IDU-1646-2019, con el único fin de lograr la ejecución del objeto contratado			
Notas: Las cantidades de obra que originan la presente solicitud están consignadas en el anexo No <u>N.A</u> el cual constituye parte integral de esta acta de solicitud. Quando se trate de solicitud de adición, debe colocarse en el anexo el cuadro de modificación de cantidades de obra, el análisis de precios unitarios, las especificaciones particulares cuando se requieran y el flujo de caja; cuando se trate de solicitud de prórroga, la reprogramación de obra. Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría vigente, en Bogotá, D.C., a los un <u>(1)</u> días del mes de <u>junio</u> de <u>2022</u> (Día en letras) (Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta) <i>(Firma)</i> <i>(Nombre)</i> BERNANDO ANCIZAR OSSA LÓPEZ Representante Legal del Contratista CONSORCIO PUENTES NORTE 2025 <i>(Firma)</i> <i>(Nombre)</i> ARIEL ALBERTO CORREDOR GÓMEZ Representante Legal Suplente del Interventor Interventor - MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. <i>(Firma)</i> <i>(Nombre)</i> JULIAN RICARDO REVERÓN GARZÓN Profesional de apoyo a la Supervisión del IDU -STED Instituto de Desarrollo Urbano <i>(Firma)</i> <i>(Nombre)</i> DORIS JEANETH RODRIGUEZ Líder del Grupo de Transporte -STED Instituto de desarrollo Urbano <i>(Firma)</i> <i>(Nombre)</i> YOLANDA LOPEZ PATIÑO <i>(Vo.Bo)</i> <i>(Nombre)</i> CAROLINA PABON SILVA SUBDIRECTORA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO A ESTUDIOS Y DISEÑOS - STED Instituto de Desarrollo Urbano Revisó: Apoyo Legal - DTP Instituto De Desarrollo Urbano			