

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-12-FR-1
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	1 DE 3

			FECHA	9/06/2022 (Día / Mes / Año)
--	--	--	-------	---

ADICIÓN ☒	MODIFICACIÓN ☐	PRÓRROGA ☐
---	---------------------------------------	-----------------------------------

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	GUAJIRA
-------------------	---------------------------------	------------------------	---------

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de obra.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE OBRA No. 1009 - 2021
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066
(Nombre o razón social del Contratista)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYU Y CABO DE LA VELA - SAN MARTÍN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 2.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1005 - 2021
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO GINPROVÍAS VISIÓN 2030/191

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA: 110 MESES
(Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/06/2021
(Día / Mes / Año)

MODIFICACIONES:

Modificación No.	Fecha	Breve descripción
N/A	N/A	N/A

PRÓRROGAS:

Contrato Adicional No.	Fecha	Periodo	
		Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)
N/A	N/A	N/A	N/A

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones) (Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$ 265,853,856,477.00 50% EN SMMLV: \$ 146,310.54
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 265,853,856,477.00
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

OBJETO DE LA SOLICITUD

Mediante comunicación escrita No. SAL-00000799 del 08/06/2022 el Contratista de Obra solicita lo siguiente:
Adición por valor de \$10.000.000.000 con el fin de ampliar la meta física del corredor en 4 Kms, dado que la actualización de los Estudios y Diseños arrojaron que los recursos y sus vigencias al canzan para 80 Kms sin contemplar los puentes previstos en el tramo "Urbia - Puerto Bolívar", por lo que, con el fin de lograr una mayor intervención y pavimentación en los corredores, se demanda una mayor necesidad de recursos.
(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-12-FR-1

VERSIÓN 1

PÁGINA 1 DE 3

FECHA 9/06/2022
(Día / Mes / Año)

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

El alcance de las actividades a desarrollar corresponden a 4 Km de ejecución de acuerdo al objeto de la solicitud.

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADOS

Formulario 1		Valor actualizado última Minuta de Modificación Contractual No. ____ Fecha: ____	Valor solicitado	Valor actualizado presente solicitud
Descripción	Valor inicial			
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URUBÁ - PUERTO BOLIVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYU Y CABO DE LA VELA - SAN MARTÍN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 2.	\$ 265,853,856,477	\$ -	\$ 10,000,000,000	\$ 275,853,856,477
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Valor Total	\$ 265,853,856,477	\$ -	\$ 10,000,000,000	\$ 275,853,856,477

AVANCE FÍSICO DE OBRA

Hasta el mes de MAYO de 2022 la obra presenta un avance físico ejecutado del 8.69%
(mes anterior a la presente solicitud) (año) (Indique en este espacio el porcentaje de avance físico real al mes anterior a la presente solicitud)

contra el avance programado del 7.17%
(Indique en este espacio el porcentaje de avance programado al mes anterior a la presente solicitud)

AVANCE INVERSIÓN DE OBRA

Inversión programada acumulada: \$ 15,924,869,447.00 Inversión Ejecutada acumulada: \$ 19,302,625,335.00
(Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud) (Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud)

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

Inversión Total Ejecutada (incluido IVA): \$ 20,029,203,568
(Incluye todas las actividades del contrato tales como obra, estudios y diseños, gestión predial, ambiental, social, al mes anterior a la presente solicitud)

Valor anticipo otorgado: \$ 6,500,000,000.00 Valor amortizado: \$ 2,822,763,732.00 Saldo por amortizar: \$ 3,677,236,268.00
(mes anterior a la presente solicitud) (mes anterior a la presente solicitud) (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a: MAYO de 2022 \$ 14,056,352,229.00 Último mes facturado: abr-2022
(mes anterior a la presente solicitud) (año) (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): \$ 245,824,652,909.00
(mes anterior a la presente solicitud)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

N/A

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENTORÍA PARA APROBACIÓN DE LA PRESENTE SOLICITUD

(La justificación debe describirse de manera precisa, detallada y completa)

TÉCNICA:

Incrementar las metas físicas programadas dentro de la vigencia del año 2022, en una longitud de 4 kilómetros, dado el mayor rendimiento actual en la construcción de las obras contratadas dentro del contrato de obra N° 1009 de 2021.

JURÍDICA:

Se revisaron las justificaciones técnicas, presupuestales y financieros y cumple con todos los requisitos legales. Además, se respeta el límite establecido por el estatuto de contratación ya esta adición esta por debajo del 50% del valor inicial del contrato.

FINANCIERA: (Describe los conceptos de inversión que justifiquen la presente adición y/o prórroga y/o modificación)

Con la adición solicitada por la UT ANDINO 066, se garantiza la construcción de 4 kms de calzada, al aumentar la vigencia para el año 2022.

PRESUPUESTAL: (Describe la asignación de recursos presupuestales disponibles en la Entidad que respaldan la presente solicitud)

N/A

AMBIENTAL Y/O SOCIAL Y/O PREDIAL Y/O SOSTENIBILIDAD: (Si aplica)

N/A

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-12-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 3

FECHA	9/06/2022 (Día / Mes / Año)
-------	--------------------------------

OTRAS JUSTIFICACIONES QUE AMERITEN LA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA: (Si aplica)


N/A

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD: (Si aplica)


Aprobación Interventoría solicitud adición mediante oficio 03-206-0298-2022 del 08 de junio 2022.
Propuesta de reprogramación del programa de inversiones y programa de obra con los recursos solicitados.

Notas:

1. Para el caso de adición se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación, Reprogramación al Programa de Inversiones y Programa de Obra actualizado, documentos que deben ser firmados por el Contratista y el Interventor.
2. Para el caso de prórroga, se deben anexar el proyecto de Reprogramación al Programa de Inversiones y el Programa de Obra actualizado, documentos que deben ser firmados por el Contratista y el Interventor.
3. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, presupuestal, ambiental, social, predial, sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación del INVIAS.
4. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (obra básica, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Contratista y del Interventor garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.
5. La justificación presentada por la Interventoría debe tener en cuenta: las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de obra.

 Firma Nombre: MAURICIO MOSQUERA MOSQUERA Representante Legal o Apoderado Contratista: UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066 Matrícula Profesional No.: 25202-107640 CND	 Firma Nombre: NÉSTOR HABACUC BELTRÁN MORA Representante Legal o Apoderado Interventoría: CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191 Matrícula Profesional No.: 25202 - 03051 (CND)
--	---

 Firmado digitalmente por DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ Vo.Bo. Firma Nombre: DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ Supervisor del Contrato de Interventoría	 Firmado digitalmente por DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ Vo.Bo. Firma Nombre: DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ Director Territorial: GUAJIRA	 Firmado digitalmente por DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ Vo.Bo. Firma Nombre: LUIS GUILLERMO PINTO SOLER Gestor Técnico de Proyecto
--	---	--

 Firmado digitalmente por DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ Vo.Bo. Firma Nombre: ANDRES FELIPE REYES Abogado Unidad Ejecutora	 Firmado digitalmente por ISOLIER ANDRES EGUIS BENITEZ Firma: Nombre: ISOLIER ANDRÉS EGUIS BENITEZ Titular Gerencia: GRANDES PROYECTOS REGIONALES 1 Matrícula Profesional No.: 25202-96720 CND	 Firmado digitalmente por RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA Firma Nombre: RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA Jefe Unidad Ejecutora: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES Matrícula Profesional No.: 01106-0831 CPITVC
---	--	---

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copies: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.



Bogotá, D.C., 8 junio de 2022
SAL-00000799

Señores

CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191

A/A. Ing. Néstor Beltrán Mora

Director de Interventoría

Correo electrónico: dir.ginprovias@aimingenieros.com.co - mlena.chaparro@aimingenieros.com.co

Uribe, La Guajira

Referencia: Contrato INVIAS No. 1009 de 2021. MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA - SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 2.

Asunto: Solicitud de adición al contrato 1009-2021 de fecha 8 junio de 2022

Respetado Ing. Néstor Beltrán,

Sea pertinente reiterar nuestro compromiso y ánimo de colaboración permanente que tenemos con el INVÍAS.

Partiendo del entendimiento de las políticas ordenadas por el señor Presidente de la República Dr. Iván Duque Márquez, en las que a través del nivel central se busca avanzar en las metas de conectividad a las áreas en desarrollo de nuestras comunidades en la media y alta Guajira, se hace necesario un mejoramiento de condiciones locales en el máximo alcance posible al dinamizar la economía y la generación de fuentes de trabajo y contribuir a los niveles de vida de las comunidades.

Teniendo en cuenta que los recursos con los que cuenta el contrato no son suficientes para cubrir el alcance propuesto dado que la longitud total de los 3 corredores viales del contrato corresponde a 230 km, siendo el valor del contrato insuficiente para realizar intervenciones a lo largo del mismo, y que dado que, se ha avanzado y realizado la actualización de los estudios y diseños de los corredores Uribe - Puerto Bolívar (K77+000 - K142+131) y San Martín - Cabo de La Vela (K7+200 - K15+960) conforme se contempla en el Anexo Técnico del contrato donde permita el cumplimiento de las vigencias presupuestales del respectivo periodo, teniendo definida la estructura de pavimento y a las metas físicas alcanzadas, se tiene que los recursos actuales del contrato correspondientes a \$265.853.856.477 de los cuales está previsto \$222.059.621.690 para obra básica, alcanzarían para una pavimentación del orden de 80 km sin contemplar los puentes previstos en el tramo "Uribe - Puerto Bolívar", por lo que, con el fin de lograr una mayor intervención y pavimentación en los corredores, se demanda una mayor necesidad de recursos económicos a los correspondientes al valor actual del contrato.



Con el fin de ampliar dicha meta física en el sentido de llevar a cabo la pavimentación de una mayor longitud sobre los corredores objeto del contrato en procura de llegar lo más cerca posible a los centros poblados y de desarrollo social, turístico y económico de la región, esto es, al Cabo de La Vela, Puerto Bolívar y Nazareth, se eleva la presente petición de considerar dentro de los recursos que, la adición presupuestal al contrato por valor de diez mil millones de pesos M/L. (\$10.000.000.000 M/L) en aras de ampliar el alcance actual hacia la ruta de la Alta Guajira sumando del orden de otros 4 km a intervenir en los corredores del contrato con los recursos de esta adición.

Agradeciendo su amable atención.

Cordialmente,

MAURICIO MOSQUERA MOSQUERA

Representante Legal (S).

Unión Temporal Andino 066

Anexo: N.A.

C.C.: **Ing. Isolier Andrés Eguis Benítez.** Gerente de Grandes Proyectos Regionales 1 – INVIAS

Ing. Luis Guillermo Pinto. Gestor Técnico de Proyecto – INVIAS

Ing. Dubín José Camargo Almenarez. Supervisor Contrato Interventoría - INVIAS

Elaboró: SGO

Revisó: JLB

Aprobó: MMM

GINPROVIAS VISION 2030 / 191

NIT: 901480409-5

Medellín, 08 de junio 2022

03-206-0298-2022

Ingeniero

ISOLIER ANDRES EGUIS BENITEZ

Gerente de Grandes Proyectos Regionales 1

INVÍAS

Ref.: CONTRATO NÚMERO 1005 DE 2021: "INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYUÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 2.

Asunto: Comunicación N° SAL-00000799 del 08/06/2022, solicitud de adición de UT ANDINO 066.

Cordial saludo Ingeniero Eguis:

Una vez revisada la comunicación del contratista, sobre la adición por valor de \$10.000.000.000, esta interventoría avala dicha solicitud para incrementar las metas físicas programadas dentro de la vigencia del año 2022, en una longitud de 4 kilómetros, dado el mayor rendimiento actual en la construcción de las obras contratadas bajo el contrato de obra N° 1009 de 2021.



Cra. 43B #16 - 95 Oficina 1701
Edificio Cámara Colombiana de la Infraestructura
Medellín - Antioquia
PBX: +57 (4) 440 00 40

Cordialmente,



ING. NÉSTOR BELTRÁN MORA

Director de Interventoría

Consorcio Ginproviás visión 2030/191


Anexo: Comunicación N° SAL-00000799 del 08/06/2022.

MEPI-MN1-IN-12-FR-1- solicitud de adición contrato de obra

Reprogramación de obra e inversión.

CC. Ing. Luis Guillermo Pinto Soler – Gestor de Grandes Proyectos - INVÍAS

CC. Ing. Dubán José Camargo Almenárez – Director Territorial – Guajira - INVÍAS



Cra. 43B #16 - 95 Oficina 1701
Edificio Cámara Colombiana de la Infraestructura
Medellín - Antioquia
PBX: +57 (4) 440 00 40

	MINISTERIO DE TRANSPORTE		CÓDIGO	
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			
	DIRECCION DE CONTRATACION		VERSIÓN	
	ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS CONTRACTUALES AL CONTRATO DE OBRA			
UNIDAD EJECUTORA:	GRUPO DE GRANDES PROYECTOS		PAGINA	1 DE 1
CONTRATO No. 1009 DE 2021				
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL ANDINO 066 con NIT. 901.477.981-6			
OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VIAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA - SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 2.			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	3/06/2021			
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	CIENTO CATORCE (114) MESES.			
PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO:	N/A			
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:	\$ 265.853.856.477,00			
VALOR ADICIONAL:	NA			
		No.REGISTRO PRESUPUESTAL: VIGENCIA 2021: 469121 DEL 11 DE JUNIO DE 2021 POR VALOR DE \$13.273.856.477		
DOCUMENTO QUE AMPARA LA PÓLIZA:	CONTRATO PRINCIPAL 1009 DE 2021			
VIGENCIAS DE LAS PÓLIZAS				
1. Póliza Única de Cumplimiento No:	400033683	Anexo o modificatorio N°:	Anexo 0 del 01/06/2021	Aseguradora: Nacional de seguros S.A.
CUMPLIMIENTO-MULTAS-CLAUSULA PENAL.	Desde: 3/06/2021	Hasta:	31/12/2025 En todo caso y de conformidad con el Decreto 1082 de 2015 y el Contrato No. 1009 de 2021 este amparo debe ser hasta la liquidación del contrato.	Valor: \$ 8.796.318.981,00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.	Desde: 3/06/2021	Hasta:	31/12/2025 En todo caso y de conformidad con el Decreto 1082 de 2015 y el Contrato No. 1009 de 2021 este amparo debe ser hasta la liquidación del contrato.	Valor: \$ 6.500.000.000,00
PAGO DE SALARIOS- PRESTACIONES SOCIALES- INDEMNIZACIONES LABORALES.	Desde: 3/06/2021	Hasta:	31/12/2028	Valor: \$ 17.592.637.962,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA.	Nota de vigencia: 5 años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra. <i>Se aprueba parcialmente la garantía única de cumplimiento del contrato 1009 de 2021, condicionada a que la Unidad Ejecutora tramite la modificación o aclaración contractual que corresponda, en la cual se esclarezca el valor asegurado del amparo de Estabilidad y calidad de la obra. Lo anterior, en razón a que el contrato señala un valor asegurado diferente al valor asegurado en el contrato de seguro.</i>			Valor: \$ 26.388.956.943,00
CALIDAD DEL SERVICIO.	Nota de Vigencia: 5 años a partir de la suscripción del Acta de Aprobación Definitiva de la Complementación y Ajustes a Estudios y Diseños.			Valor: \$ 535.500.000,00
2. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No		400033682	Anexo o modificatorio N°	Anexo 0 del 01/06/2021
Aseguradora:		Nacional de seguros S.A.		
2.1. Predios, Labores y Operaciones	Desde: 3/06/2021	Hasta:	31/12/2025	Valor: \$ 4.398.159.491
Coberturas Expresas: (Contiene la cobertura SI o No)	Perjuicios por Daño Emergente y Lucro Cesante	SI	Perjuicios Extrapatrimoniales	SI
Contratistas - Subcontratistas	SI	Vehículos propios y no propios	SI	Amparo Patronal: SI
OBSERVACIONES:				
Se aprueba parcialmente la garantía única de cumplimiento del contrato 1009 de 2021, condicionada a que la Unidad Ejecutora tramite la modificación o aclaración contractual que corresponda, en la cual se esclarezca el valor asegurado del amparo de Estabilidad y calidad de la obra. Lo anterior, en razón a que el contrato señala un valor asegurado diferente al valor asegurado en el contrato de seguro. Se aprueba parcialmente la garantía única de cumplimiento del contrato 1009 de 2021, condicionada a que la Unidad Ejecutora verifique el pago total del seguro de RCE de acuerdo con las siguientes consideraciones jurídicas sobre la materia: - Que el artículo 1066 del pago de la prima, señala que El tomador del seguro está obligado al pago de la prima y deberá hacerlo a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la fecha de la entrega de la póliza o, si fuere el caso, de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella. - Que el artículo 1068 de la mora en el pago de la prima manifiesta que la mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del contrato y por ser normas de carácter general y obligatorio cumplimiento, en ningún caso no podrá ser modificado por las partes. - Que el artículo 1069 del pago fraccionado, menciona que el pago fraccionado de la prima no afecta la unidad del contrato de seguro, ni la de los distintos amparos individuales que acceden a él. - Que el artículo 1071 de la revocación, indica que el contrato de seguro podrá ser revocado unilateralmente por los contratantes. Por el asegurador, mediante noticia escrita al asegurado (INVIAS), con no menos de diez días de antelación, contados a partir de la fecha del envío. No. DO-GGP 44121 del 22 de junio de 2021 el valor otorgado por concepto de anticipo para el año 2021 es de \$6.500.000.000 Según memorando				
Aprobó: Catalina Tellez Posada - Directora de Contratación.				



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-12

VERSIÓN 1

PÁGINA

FECHA 9 6 2022
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: LA GUAJIRA

CONTRATO DE OBRA No. 1009 DE 2021 CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA - SAN MARTÍN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 2.

FECHA DE INICIO: 28-jun.-2021

PLAZO INICIAL: 110 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31-ago.-2030
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: \$ 265.853.856.477,00

VALOR ACUMULADO: \$ 265.853.856.477,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ 1.785.000.000,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ 1.785.000.000,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1005-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/191

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	\$ 8.796.318.981
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	\$ 6.500.000.000
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 17.592.637.962
Calidad de Estudios y Diseños	30%	\$ 535.500.000
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 26.388.956.943

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
1	6	2021	31/12/2025		
1	6	2021	31/12/2025		
1	6	2021	31	12	2028
31	12	2025	31	12	2030
31	12	2025	31	12	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 400033683

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 23/06/2021

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	5%	\$ 4.398.159.491	1	6	2021	31	12	2025
Otros	N/A	N/A	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 400033682 OTRAS PÓLIZAS No. N/A

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 23/06/2021

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA	9	6	2022
(Día)	(Mes)	(Año)	

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	\$ 8.796.318.981
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	\$ 6.500.000.000
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 17.592.637.962
Calidad de Estudios y Diseños	30%	\$ 535.500.000
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 26.388.956.943

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
11	6	2021	31/12/2025		
11	6	2021	31/12/2025		
11	6	2021	31	12	2028
31	12	2025	31	12	2030
31	12	2025	31	12	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 400033683

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	5%	\$ 4.398.159.491
Otros	N/A	N/A

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
11	6	2021	31	12	2025
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 400033682 OTRAS PÓLIZAS No. N/A

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	\$ 8.796.318.981
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	\$ 6.500.000.000
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 17.592.637.962
Calidad de Estudios y Diseños	30%	\$ 535.500.000
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 26.388.956.943

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
1	6	2021	31/12/2025		
1	6	2021	31/12/2025		
1	6	2021	31	12	2028
31	12	2025	31	12	2030
31	12	2025	31	12	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 400033683

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	5%	\$ 4.398.159.491
Otros	N/A	N/A

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
1	6	2021	31	12	2025
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 400033682 OTRAS PÓLIZAS No. N/A

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA			

FECHA	9	6	2022
	(Día)	(Mes)	(Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: N/A PRÓRROGA No.: N/A MODIFICACIÓN No.: N/A SUSPENSIÓN No.: N/A

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
Cumplimiento	N/A	N/A	Desde			Hasta		
			Día	Mes	Año	N/A		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	Día	Mes	Año	N/A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	N/A	N/A	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Calidad de Estudios y Diseños	N/A	N/A	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	N/A	N/A	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. N/A

Certificado de modificación o anexo No.: N/A
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: N/A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: N/A

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: N/A PRÓRROGA No.: N/A MODIFICACIÓN No.: N/A SUSPENSIÓN No.: N/A

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	N/A	N/A	Desde			Hasta		
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros	N/A	N/A	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. N/A OTRAS PÓLIZAS No. N/A

Certificado de modificación o anexo No. N/A
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: N/A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: N/A

OBSERVACIONES:

NOTAS:

- El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
- El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma: 

Nombre: NÉSTOR HABACUC BELTRÁN MORA
 Director de Interventoría
 Matrícula Profesional No.: 25202 - 03051 (CND)

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
 Copias: Interventor y Dirección Territorial.



CODIGO	MEP-ANN-REV-7
VERSION	1
PAGINA	3 DE 3

POR CANTIDADES DE OBRAS ☐

110 MESES

\$ 265,853,856,477.00

\$ 275,853,856,477.00

MODIFICACIONES


ANTERIOR

VALOR	* / -	CANTIDAD
-------	-------	----------

NOT ISO IER ANT

FURNISH _____

Material No.: 25207-096720 CND



No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES Y ADICIONALES					
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR	UNITARIO	VALOR TOTAL
EXPLANACIONES									
1	1	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha		\$	1,187,326.00	\$ -
2	1	201-13		Demolición de Estructuras	m3		\$	113,989.00	\$ -
3	1	201-13		Remoción de cercas de alambre	m		\$	4,475.00	\$ -
4	1	210-13		Excavación sin clasificar e la explanación y canales	m3	9,120.00	\$	10,642.00	\$ 97,055,040.00
5	1	210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3		\$	12,579.00	\$ -
6	1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3		\$	62,892.00	\$ -
7	1	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3		\$	10,642.00	\$ -
8	1	220.1		Terraplenes	m3	9,120.00	\$	13,249.00	\$ 120,830,880.00
Subtotal								\$	217,885,920.00
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS									
9	1	310-13		Conformación de la calzada existente	m2		\$	961.00	\$ -
10	2		351.1P	Base Estabilizada con cemento (incluye suministro de cemento)	m3		\$	184,809.00	\$ -
11	2		351.2P	Subbase Estabilizada con cemento (incluye suministro de cemento)	m3		\$	90,850.00	\$ -
Subtotal								\$	-
PAVIMENTOS ASFALTICOS									
12	7	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	37,600.00	\$	2,926.00	\$ 110,017,600.00
13	7		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3		\$	932,536.00	\$ -
Subtotal								\$	110,017,600.00
ESTRUCTURAS Y DRENAJES									
14	5	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	1,775.25	\$	32,667.00	\$ 57,992,092.00
15	5	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3		\$	81,882.00	\$ -
16	5	600-13		Excavaciones varias en material comun en seco	m3		\$	25,958.00	\$ -
17	5	610-13		Relleno para estructuras con rebase	m3	1,200.08	\$	109,936.00	\$ 131,931,992.00
18	6		621.1P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase fc=28 MPA de diámetro 1.0 m, (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo)	m		\$	2,100,926.00	\$ -
19	6		621.1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase fc=28 MPA de diámetro 1.2 m, (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo)	m		\$	2,471,730.00	\$ -
20	6		630.1.1P	Concreto clase 35 MPA, para para Viga de puentes	m3		\$	1,433,984.00	\$ -
21	6		630.3.1P	Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos , Aletas y placas	m3		\$	1,165,384.00	\$ -
22	6		630.3.4P	Concreto clase 28 MPA para tablero y andén	m3		\$	1,255,761.00	\$ -
23	5	630-13		Concreto 28 MPA	m3	217.00	\$	956,449.00	\$ 207,549,433.00
24	5	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3		\$	809,984.00	\$ -
25	5	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	18.95	\$	633,414.00	\$ 12,003,195.00
26	4		632.1P	Baranda Metalica	m		\$	545,130.00	\$ -
27	4	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	23,503.48	\$	5,378.00	\$ 126,401,712.00
28	4	641-13		Acero de Preesfuerzo	Tf-m		\$	2,237.00	\$ -
29	5	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m		\$	704,737.00	\$ -
30	5		671.1.1P	Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo (concreto f'c 21 mpa)	m3	700.00	\$	847,572.00	\$ 593,300,400.00
31	7	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2		\$	7,720.00	\$ -
32	5	673-13		Material granular drenante	m3		\$	239,511.00	\$ -
Subtotal								\$	1,129,178,824.00
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD									
33	7	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	9,500.00	\$	1,794.00	\$ 17,043,000.00
34	7	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2		\$	22,076.00	\$ -
35	7	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	1,000.00	\$	8,346.00	\$ 8,346,000.00
36	4	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	12.00	\$	403,818.00	\$ 4,845,816.00
37	4	730-13		Defensa metalica	m		\$	230,532.00	\$ -
38	4	730-13		Sección final	u		\$	103,189.00	\$ -
39	4	740-13		Captafaros	u		\$		



PRESUPUESTO ADICION - ALCANCE 4 Km

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES Y ADICIONALES					
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
TRANSPORTES									
40	3	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E		\$ 1,057.00	\$ -	
41	3	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	35,568.00	\$ 1,175.00	\$ 41,792,400.00	
Subtotal								\$ 41,792,400.00	
ITEM NO PREVISTOS									
NP1	NP1	320.13		Subbase granular clase B (Especificación 320.13)	m3	6,626.91	\$ 303,867.00	\$ 2,013,698,046.00	
NP2	NP2	330.13		Base granular clase B (Especificación 330.13)	m3	5,485.35	\$ 318,020.00	\$ 1,744,451,007.00	
NP3	NP3	450-13		Mezcla semidensa en caliente Tipo MSC-19	m3	3,393.00	\$ 1,002,812.00	\$ 3,402,541,116.00	
NP4	NP4	231-13		Geotextil BX 50 o similar	m2	40,150.50	\$ 13,127.00	\$ 527,055,614.00	
NP5	NP5	662.13		Tubería metálica corrugada galvanizada calibre 14 y 48" diámetro interior (Especificación 662.13)	m	120.00	\$ 1,682,190.00	\$ 201,862,800.00	
NP6	NP6	662.13		Tubería metálica corrugada galvanizada calibre 14 y 96" diámetro interior (Especificación 662.13)	m		\$ 3,770,044.00	\$ -	
NP7	NP7	201.13		Remoción de alcantarillas metálicas diámetros 0.90 a 1.20 m	m	59.98	\$ 77,932.00	\$ 4,674,361.00	
NP8	NP8	201.13		Remoción de alcantarillas metálicas diámetros 1.90 a 2.70 m	m	125.00	\$ 106,496.00	\$ 13,312,000.00	
NP9	NP9	201.13		Remoción de alcantarillas metálicas diámetros 3.00 a 3.50 m	m		\$ 159,744.00	\$ -	
NP10	NP10	662.13		Recubrimiento con base en resinas epóxicas Coaltar Epóxico o similar para protección de tuberías metálicas contra agentes altamente	m2	463.70	\$ 38,846.00	\$ 18,012,854.00	
Subtotal								\$ 7,925,607,798.00	
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)								\$ 9,454,717,358.00	
* PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)								\$ 472,735,868.00	
* PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)								\$ -	
* VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)								\$ 9,927,453,226.00	
* VALOR IVA (OBRA) (E)								\$ 72,546,774.00	
* VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D+E)								\$ 10,000,000,000.00	
* REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)								\$ -	
* IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)								\$ -	
* TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H								\$ -	
* GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA) (J)								\$ -	
* PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) (K)								\$ -	
VALOR TOTAL (F+I+J+K)								\$ 10,000,000,000.00	



MINISTERIO NACIONAL DE VÍAS
PROYECTO NACIONAL DE INVERSIÓN PARA EL TRANSPORTE
MANUAL DE INVERSIÓN PARA EL TRANSPORTE
PROGRAMA DE INVERSIÓN O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN

CONTRATO
VERSIÓN
FECHA
1
10

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: LA GUAYANA

PROGRAMA DE INVERSIONES
REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES NO. 3

(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO NO. 1009-2021	INTERVENCIÓN: CONSTRUCCIÓN CARRETERA VISIÓN 2030 (V1)	FECHA DE INICIO: 110 MESES (Se debe reportar los meses programados)	FECHA DE CANCELACIÓN: 110 MESES (Se debe reportar los meses programados)
CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ANONIMO D&B	FECHA DE SUSPENSIÓN: 26/05/2021 (Indicar la fecha de suspensión)	FECHA DE REANUDACIÓN: 31/05/2021 (Indicar la fecha de reanudación)	FECHA DE CANCELACIÓN: 31/05/2021 (Indicar la fecha de cancelación)
CONTRATO DE INTERVENCIÓN NO. 1009-2021	VALOR INICIAL (Incluido IVA) \$ 279.853.856.477,00	VALOR ACTUALIZADO (Incluido IVA) \$ 279.853.856.477,00	VALOR ACTUALIZADO (Incluido IVA) \$ 279.853.856.477,00

GRANDES PARTIDAS DE PASO (GRP)	VALOR ACTUALIZADO GRANDES PARTIDAS DE PASO Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO GRANDES PARTIDAS DE PASO	VALOR GRUPO ACTUALIZADO Miles de pesos	% GRUPO ACTUALIZADO	1. Valor Ejecutado % Ejecutado	2. Valor Programado % Programado	3. Valor Reprogramado % Reprogramado	4. Valor Cancelado % Cancelado	5. Valor Total % Total
GRP1 EXTRAVANACIONES (Items 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8)	\$7,029,306	3.04%	\$7,029,306	0.41%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GRP2 BASES, SUBBASES Y ASFALTADOS (Items 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.0, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 6.0, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 9.0, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 10.0, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 11.0, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 12.0, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 13.0, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.9, 14.0, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 14.8, 14.9, 15.0, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 15.7, 15.8, 15.9, 16.0, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5, 16.6, 16.7, 16.8, 16.9, 17.0, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 17.8, 17.9, 18.0, 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5, 18.6, 18.7, 18.8, 18.9, 19.0, 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 19.6, 19.7, 19.8, 19.9, 20.0, 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7, 20.8, 20.9, 21.0, 21.1, 21.2, 21.3, 21.4, 21.5, 21.6, 21.7, 21.8, 21.9, 22.0, 22.1, 22.2, 22.3, 22.4, 22.5, 22.6, 22.7, 22.8, 22.9, 23.0, 23.1, 23.2, 23.3, 23.4, 23.5, 23.6, 23.7, 23.8, 23.9, 24.0, 24.1, 24.2, 24.3, 24.4, 24.5, 24.6, 24.7, 24.8, 24.9, 25.0, 25.1, 25.2, 25.3, 25.4, 25.5, 25.6, 25.7, 25.8, 25.9, 26.0, 26.1, 26.2, 26.3, 26.4, 26.5, 26.6, 26.7, 26.8, 26.9, 27.0, 27.1, 27.2, 27.3, 27.4, 27.5, 27.6, 27.7, 27.8, 27.9, 28.0, 28.1, 28.2, 28.3, 28.4, 28.5, 28.6, 28.7, 28.8, 28.9, 29.0, 29.1, 29.2, 29.3, 29.4, 29.5, 29.6, 29.7, 29.8, 29.9, 30.0, 30.1, 30.2, 30.3, 30.4, 30.5, 30.6, 30.7, 30.8, 30.9, 31.0, 31.1, 31.2, 31.3, 31.4, 31.5, 31.6, 31.7, 31.8, 31.9, 32.0, 32.1, 32.2, 32.3, 32.4, 32.5, 32.6, 32.7, 32.8, 32.9, 33.0, 33.1, 33.2, 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8, 33.9, 34.0, 34.1, 34.2, 34.3, 34.4, 34.5, 34.6, 34.7, 34.8, 34.9, 35.0, 35.1, 35.2, 35.3, 35.4, 35.5, 35.6, 35.7, 35.8, 35.9, 36.0, 36.1, 36.2, 36.3, 36.4, 36.5, 36.6, 36.7, 36.8, 36.9, 37.0, 37.1, 37.2, 37.3, 37.4, 37.5, 37.6, 37.7, 37.8, 37.9, 38.0, 38.1, 38.2, 38.3, 38.4, 38.5, 38.6, 38.7, 38.8, 38.9, 39.0, 39.1, 39.2, 39.3, 39.4, 39.5, 39.6, 39.7, 39.8, 39.9, 40.0, 40.1, 40.2, 40.3, 40.4, 40.5, 40.6, 40.7, 40.8, 40.9, 41.0, 41.1, 41.2, 41.3, 41.4, 41.5, 41.6, 41.7, 41.8, 41.9, 42.0, 42.1, 42.2, 42.3, 42.4, 42.5, 42.6, 42.7, 42.8, 42.9, 43.0, 43.1, 43.2, 43.3, 43.4, 43.5, 43.6, 43.7, 43.8, 43.9, 44.0, 44.1, 44.2, 44.3, 44.4, 44.5, 44.6, 44.7, 44.8, 44.9, 45.0, 45.1, 45.2, 45.3, 45.4, 45.5, 45.6, 45.7, 45.8, 45.9, 46.0, 46.1, 46.2, 46.3, 46.4, 46.5, 46.6, 46.7, 46.8, 46.9, 47.0, 47.1, 47.2, 47.3, 47.4, 47.5, 47.6, 47.7, 47.8, 47.9, 48.0, 48.1, 48.2, 48.3, 48.4, 48.5, 48.6, 48.7, 48.8, 48.9, 49.0, 49.1, 49.2, 49.3, 49.4, 49.5, 49.6, 49.7, 49.8, 49.9, 50.0, 50.1, 50.2, 50.3, 50.4, 50.5, 50.6, 50.7, 50.8, 50.9, 51.0, 51.1, 51.2, 51.3, 51.4, 51.5, 51.6, 51.7, 51.8, 51.9, 52.0, 52.1, 52.2, 52.3, 52.4, 52.5, 52.6, 52.7, 52.8, 52.9, 53.0, 53.1, 53.2, 53.3, 53.4, 53.5, 53.6, 53.7, 53.8, 53.9, 54.0, 54.1, 54.2, 54.3, 54.4, 54.5, 54.6, 54.7, 54.8, 54.9, 55.0, 55.1, 55.2, 55.3, 55.4, 55.5, 55.6, 55.7, 55.8, 55.9, 56.0, 56.1, 56.2, 56.3, 56.4, 56.5, 56.6, 56.7, 56.8, 56.9, 57.0, 57.1, 57.2, 57.3, 57.4, 57.5, 57.6, 57.7, 57.8, 57.9, 58.0, 58.1, 58.2, 58.3, 58.4, 58.5, 58.6, 58.7, 58.8, 58.9, 59.0, 59.1, 59.2, 59.3, 59.4, 59.5, 59.6, 59.7, 59.8, 59.9, 60.0, 60.1, 60.2, 60.3, 60.4, 60.5, 60.6, 60.7, 60.8, 60.9, 61.0, 61.1, 61.2, 61.3, 61.4, 61.5, 61.6, 61.7, 61.8, 61.9, 62.0, 62.1, 62.2, 62.3, 62.4, 62.5, 62.6, 62.7, 62.8, 62.9, 63.0, 63.1, 63.2, 63.3, 63.4, 63.5, 63.6, 63.7, 63.8, 63.9, 64.0, 64.1, 64.2, 64.3, 64.4, 64.5, 64.6, 64.7, 64.8, 64.9, 65.0, 65.1, 65.2, 65.3, 65.4, 65.5, 65.6, 65.7, 65.8, 65.9, 66.0, 66.1, 66.2, 66.3, 66.4, 66.5, 66.6, 66.7, 66.8, 66.9, 67.0, 67.1, 67.2, 67.3, 67.4, 67.5, 67.6, 67.7, 67.8, 67.9, 68.0, 68.1, 68.2, 68.3, 68.4, 68.5, 68.6, 68.7, 68.8, 68.9, 69.0, 69.1, 69.2, 69.3, 69.4, 69.5, 69.6, 69.7, 69.8, 69.9, 70.0, 70.1, 70.2, 70.3, 70.4, 70.5, 70.6, 70.7, 70.8, 70.9, 71.0, 71.1, 71.2, 71.3, 71.4, 71.5, 71.6, 71.7, 71.8, 71.9, 72.0, 72.1, 72.2, 72.3, 72.4, 72.5, 72.6, 72.7, 72.8, 72.9, 73.0, 73.1, 73.2, 73.3, 73.4, 73.5, 73.6, 73.7, 73.8, 73.9, 74.0, 74.1, 74.2, 74.3, 74.4, 74.5, 74.6, 74.7, 74.8, 74.9, 75.0, 75.1, 75.2, 75.3, 75.4, 75.5, 75.6, 75.7, 75.8, 75.9, 76.0, 76.1, 76.2, 76.3, 76.4, 76.5, 76.6, 76.7, 76.8, 76.9, 77.0, 77.1, 77.2, 77.3, 77.4, 77.5, 77.6, 77.7, 77.8, 77.9, 78.0, 78.1, 78.2, 78.3, 78.4, 78.5, 78.6, 78.7, 78.8, 78.9, 79.0, 79.1, 79.2, 79.3, 79.4, 79.5, 79.6, 79.7, 79.8, 79.9, 80.0, 80.1, 80.2, 80.3, 80.4, 80.5, 80.6, 80.7, 80.8, 80.9, 81.0, 81.1, 81.2, 81.3, 81.4, 81.5, 81.6, 81.7, 81.8, 81.9, 82.0, 82.1, 82.2, 82.3, 82.4, 82.5, 82.6, 82.7, 82.8, 82.9, 83.0, 83.1, 83.2, 83.3, 83.4, 83.5, 83.6, 83.7, 83.8, 83.9, 84.0, 84.1, 84.2, 84.3, 84.4, 84.5, 84.6, 84.7, 84.8, 84.9, 85.0, 85.1, 85.2, 85.3, 85.4, 85.5, 85.6, 85.7, 85.8, 85.9, 86.0, 86.1, 86.2, 86.3, 86.4, 86.5, 86.6, 86.7, 86.8, 86.9, 87.0, 87.1, 87.2, 87.3, 87.4, 87.5, 87.6, 87.7, 87.8, 87.9, 88.0, 88.1, 88.2, 88.3, 88.4, 88.5, 88.6, 88.7, 88.8, 88.9, 89.0, 89.1, 89.2, 89.3, 89.4, 89.5, 89.6, 89.7, 89.8, 89.9, 90.0, 90.1, 90.2, 90.3, 90.4, 90.5, 90.6, 90.7, 90.8, 90.9, 91.0, 91.1, 91.2, 91.3, 91.4, 91.5, 91.6, 91.7, 91.8, 91.9, 92.0, 92.1, 92.2, 92.3, 92.4, 92.5, 92.6, 92.7, 92.8, 92.9, 93.0, 93.1, 93.2, 93.3, 93.4, 93.5, 93.6, 93.7, 93.8, 93.9, 94.0, 94.1, 94.2, 94.3, 94.4, 94.5, 94.6, 94.7, 94.8, 94.9, 95.0, 95.1, 95.2, 95.3, 95.4, 95.5, 95.6, 95.7, 95.8, 95.9, 96.0, 96.1, 96.2, 96.3, 96.4, 96.5, 96.6, 96.7, 96.8, 96.9, 97.0, 97.1, 97.2, 97.3, 97.4, 97.5, 97.6, 97.7, 97.8, 97.9, 98.0, 98.1, 98.2, 98.3, 98.4, 98.5, 98.6, 98.7, 98.8, 98.9, 99.0, 99.1, 99.2, 99.3, 99.4, 99.5, 99.6, 99.7, 99.8, 99.9, 100.0, 100.1, 100.2, 100.3, 100.4, 100.5, 100.6, 100.7, 100.8, 100.9, 101.0, 101.1, 101.2, 101.3, 101.4, 101.5, 101.6, 101.7, 101.8, 101.9, 102.0, 102.1, 102.2, 102.3, 102.4, 102.5, 102.6, 102.7, 102.8, 102.9, 103.0, 103.1, 103.2, 103.3, 103.4, 103.5, 103.6, 103.7, 103.8, 103.9, 104.0, 104.1, 104.2, 104.3, 104.4, 104.5, 104.6, 104.7, 104.8, 104.9, 105.0, 105.1, 105.2, 105.3, 105.4, 105.5, 105.6, 105.7, 105.8, 105.9, 106.0, 106.1, 106.2, 106.3, 106.4, 106.5, 106.6, 106.7, 106.8, 106.9, 107.0, 107.1, 107.2, 107.3, 107.4, 107.5, 107.6, 107.7, 107.8, 107.9, 108.0, 108.1, 108.2, 108.3, 108.4, 108.5, 108.6, 108.7, 108.8, 108.9, 109.0, 109.1, 109.2, 109.3, 109.4, 109.5, 109.6, 109.7, 109.8, 109.9, 110.0, 110.1, 110.2, 110.3, 110.4, 110.5, 110.6, 110.7, 110.8, 110.9, 111.0, 111.1, 111.2, 111.3, 111.4, 111.5, 111.6, 111.7, 111.8, 111.9, 112.0, 112.1, 112.2, 112.3, 112.4, 112.5, 112.6, 112.7, 112.8, 112.9, 113.0, 113.1, 113.2, 113.3, 113.4, 113.5, 113.6, 113.7, 113.8, 113.9, 114.0, 114.1, 114.2, 114.3, 114.4, 114.5, 114.6, 114.7, 114.8, 114.9, 115.0, 115.1, 115.2, 115.3, 115.4, 115.5, 115.6, 115.7, 115.8, 115.9, 116.0, 116.1, 116.2, 116.3, 116.4, 116.5, 116.6, 116.7, 116.8, 116.9, 117.0, 117.1, 117.2, 117.3, 117.4, 117.5, 117.6, 117.7, 117.8, 117.9, 118.0, 118.1, 118.2, 118.3, 118.4, 118.5, 118.6, 118.7, 118.8, 118.9, 119.0, 119.1, 119.2, 119.3, 119.4, 119.5, 119.6, 119.7, 119.8, 119.9, 120.0, 120.1, 120.2, 120.3, 120.4, 120.5, 120.6, 120.7, 120.8, 120.9, 121.0, 121.1, 121.2, 121.3, 121.4, 121.5, 121.6, 121.7, 121.8, 121.9, 122.0, 122.1, 122.2, 122.3, 122.4, 122.5, 122.6, 122.7, 122.8, 122.9, 123.0, 123.1, 123.2, 123.3, 123.4, 123.5, 123.6, 123.7, 123.8, 123.9, 124.0, 124.1, 124.2, 124.3, 124.4, 124.5, 124.6, 124.7, 124.8, 124.9, 125.0, 125.1, 125.2, 125.3, 125.4, 125.5, 125.6, 125.7, 125.8, 125.9, 126.0, 126.1, 126.2, 126.3, 126.4, 126.5, 126.6, 126.7, 126.8, 126.9, 127.0, 127.1, 127.2, 127.3, 127.4, 127.5, 127.6, 127.7, 127.8, 127.9, 128.0, 128.1, 128.2, 128.3, 128.4, 128.5, 128.6, 128.7, 128.8, 128.9, 129.0, 129.1, 129.2, 129.3, 129.4, 129.5, 129.6, 129.7, 129.8, 129.9, 130.0, 130.1, 130.2, 130.3, 130.4, 130.5, 130.6, 130.7, 130.8, 130.9, 131.0, 131.1, 131.2, 131.3, 131.4, 131.5, 131.6, 131.7, 131.8, 131.9, 132.0, 132.1, 132.2, 132.3, 132.4, 132.5, 132.6, 132.7, 132.8, 132.9, 133.0, 133.1, 133.2, 133.3, 133.4, 133.5, 133.6, 133.7, 133.8, 133.9, 134.0, 134.1, 134.2, 134.3, 134.4, 134.5, 134.6, 134.7, 134.8, 134.9, 135.0, 135.1, 135.2, 135.3, 135.4, 135.5, 135.6, 135.7, 135.8, 135.9, 136.0, 136.1, 136.2, 136.3, 136.4, 136.5, 136.6, 136.7, 136.8, 136.9, 137.0, 137.1, 137.2, 137.3, 137.4, 137.5, 137.6, 137.7, 137.8, 137.9, 138.0, 138.1, 138.2, 138.3, 138.4, 138.5, 138.6, 138.7, 138.8, 138.9, 139.0, 139.1, 139.2, 139.3, 139.4, 139.5, 139.6, 139.7, 139.8, 139.9, 140.0, 140.1, 140.2, 140.3, 140.4, 140.5, 140.6, 140.7, 140.8, 140.9, 141.0, 141.1, 141.2, 141.3, 141.4, 141.5, 141.6, 141.7, 141.8, 141.9, 142.0, 142.1, 142.2, 142.3, 142.4, 142.5, 142.6, 142.7, 142.8, 142.9, 143.0, 143.1, 143.2, 143.3, 143.4, 143.5, 143.6, 143.7, 143.8, 143.9, 144.0, 144.1, 144.2, 144.3, 144.4, 144.5, 144.6, 144.7, 144.8, 144.9, 145.0, 145.1, 145.2, 145.3, 145.4, 145.5, 145.6, 145.7, 145.8, 145.9, 146.0, 146.1, 146.2, 146.3, 146.4, 146.5, 146.6, 146.7, 146.8, 146.9, 147.0, 147.1, 147.2, 147.3, 147.4, 147.5, 147.6, 147.7, 147.8, 147.9, 148.0, 148.1, 148.2, 148.3, 148.4, 148.5, 148.6, 148.7, 148.8, 148.9, 149.0, 149.1, 149.2, 149.3, 149.4, 149.5, 149.6, 149.7, 149.8, 149.9, 150.0, 150.1, 150.2, 150.3, 150.4, 150.5, 150.6, 150.7, 150.8, 150.9, 151.0, 151.1, 151.2, 151.3, 151.4, 151.5, 151.6, 151.7, 151.8, 151.9, 152.0, 152.1, 152.2, 152.3, 152.4, 152.5, 152.6, 152.7, 152.8, 152.9, 153.0, 153.1, 153.2, 153.3, 153.4, 153.5, 153.6, 153.7, 153.8, 153.9, 154.0, 154.1, 154.2, 154.3, 154.4, 154.5, 154.6, 154.7, 154.8, 154.9, 155.0, 155.1, 155.2, 155.3, 155.4, 155.5, 155.6, 155.7, 155.8, 155.9, 156.0, 156.1, 156.2, 156.3, 156.4, 156.5, 156.6, 156.7, 156.8, 156.9, 157.0, 157.1, 157.2, 157.3, 157.4, 157.5, 157.6, 157.7, 157.8, 157.9, 158.0, 158.1, 158.2, 158.3, 158.4, 158.5, 158.6, 158.7, 158.8, 158.9, 159.0, 159.1, 159.2, 159.3, 159.4, 159.5, 159.6, 159.7, 159.8, 159.9, 160.0, 160.1, 160.2, 160.3, 160.4, 160.5, 160.6, 160.7, 160.8, 160.9, 161.0, 161.1, 161.2, 161.3, 161.4, 161.5, 161.6, 161.7, 161.8, 161.9, 162.0, 162.1, 162.2, 162.3, 162.4, 162.5, 162.6, 162.7, 162.8, 162.9, 163.0, 163.1, 163.2, 163.3, 163.4, 163.5, 163.6, 163.7, 163.8, 163.9, 164.0, 164.1, 164.2, 164.3, 164.4, 164.5, 164.6, 164.7, 164.8, 164.9, 165.0, 165.1, 165.2, 165.3, 165.4, 165.5, 165.6, 165.7, 165.8, 165.9, 166.0, 166.1, 166.2, 166.3, 166.4, 166.5, 166.6, 166.7, 166.8, 166.9, 167.0, 167.1, 167.2, 167.3, 167.4, 167.5, 167.6, 167.7, 167.8, 167.9, 168.0, 168.1, 168.2, 168.3, 168.4, 168.5, 168.6, 168.7, 168.8, 168.9, 169.0, 169.1, 169.2, 169.3, 169.4, 169.5, 169.6, 169.7, 169.8, 169.9, 170.0, 170.1, 170.2, 170.3, 170.4, 170.5, 170.6, 170.7, 170.8, 170.9, 171.0, 171.1, 171.2, 171.3, 171.4, 171.5, 171.6, 171.7, 171.8, 171.9, 172.0, 172.1, 172.2, 172.3, 172.4, 172.5, 172.6, 172.7, 172.8, 172.9, 173.0, 173.1, 173.2, 173.3, 173.4, 173.5, 173.6, 173.7, 173.8, 173.9, 174.0, 174.1, 174.2, 174.3, 174.4, 174.5, 174.6, 174.7, 174.8, 174.9, 175.0, 175.1, 175.2, 175.3, 175.4, 175.5, 175.6, 175.7, 175.8, 175.9, 176.0, 176.1, 176.2, 176.3, 176.4, 176.5, 176.6, 176.7, 176.8, 176.9, 177.0, 177.1, 177.2, 177.3, 177.4, 177.5, 177.6, 177.7, 177.8, 177.9, 178.0, 178.1, 178.2, 178.3, 178.4, 178.5, 178.6, 178.7, 178.8, 178.9, 179.0, 179.1, 179.2, 179.3, 179.4, 179.5, 179.6, 179.7, 179.8, 179.9, 180.0, 180.1, 180.2, 180.3, 180.4, 180.5, 180.6, 180.7, 180.8, 180.9, 181.0, 181.1, 181.2, 181.3, 181.4, 181.5, 181.6, 181.7, 181.8, 181.9, 182.0, 182.1, 182.2, 182.3, 182.4, 182.5, 182.6, 182.7, 182.8, 182.9, 183.0, 183.1, 183.2, 183.3, 183.4, 183.5, 183.6, 183.7, 183.8, 183.9, 184.0, 184.1, 184.2, 184.3, 184.4, 184.5, 184.6, 184.7, 184.8, 184.9, 185.0, 185.1, 185.2, 185.3, 185.4, 185.5, 185.6, 185.7, 185.8, 185.9, 186.0, 186.1, 186.2, 186.3, 186.4, 186.5, 186.6, 186.7, 186.8, 186.9, 187.0, 187.1, 187.2, 187.3, 187.4, 187.5, 187.6, 187.7, 187.8, 1									

COORD	MEP/AN/IN-6-FR-1
VERSION	1

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO:	FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
28/06/2021 (Indicar día/mes/año)	31/08/2020 (Indicar las suspensiones, indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (Incluido IVA) (A)		VALOR ADICIONADO (Incluido IVA) (C=4+5)	
(Indicar la cantidad que correspondió en el período por pagar)		(Indicar la cantidad)	
\$	255.853.856.477,00	VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B)	\$
(Indicar monto de pago)		(Indicar monto de pago)	
\$	255.853.856.477,00		-

[illegible]

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES.

CONTENIDOS		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO

[illegible]

CURVAS	— — — — —	—

Revisado En: 19/06/2017
 Nombre: LUIS GUILLERMO PINTO SOLER
 Cargo: Gerente Técnico del Proyecto

Logos: Linde and Fininvest, Centinella, Intervet y Director Thailand



CODIGO	MEPL-MNT-IN-6-FR-1
VERSION	1

[illegible]

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	29/06/2021	FECHA DE REANUDACION:	31/09/2020
(Indique día/mes/año)		(Indique día/mes/año)	
LA DE INNOVACION DEL CONTRATO:		LA DE SUSPENSIÓN:	
		(Indique si se suspende o no, con respecto al periodo del año)	

265.853.856, 477.00

[illegible]

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
----------------	------------	-----------

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Ocas aprobados.

CURRUS		
	*** ** *	*****

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor Básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En el porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de la obra.

die erhaltenen ein St.

6. Para los contrastes en los cuales se tengan consideraciones tanto de cara que no se puedan agregar por GPP, se e

— 32 —

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	52
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----

Agente	Fernando Roberto	Agente	Fernando Roberto
Assessor	Fernando Roberto	Assessor	Fernando Roberto


 RICARDO ANTONIO
 CORREDOR PARRA
 Agente de Fiança

Representante legal o apoderado del Contratista	Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 252702-107640 CND	Matrícula Profesional No.

RANDES PROYECTOS
EIGUNAL ES I
Jefe de Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No. 01106-0831 CPTVC
Cand No. 25202-096720 CND

Nombre	JUAN JOSÉ CANOESU ALVARIZ
Supervisión de Contrato de Interiores	
Módulo de Producción No.	08303-3896-A.T.
Director Terrenal	
Módulo de Producción No.	

ELLENBO FINID SOLE?
Projecto



CODED	MEPLAN 1-IN-5-FR-1
VERSION	1

	(Cm)	(Mm)	(mm)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			
100			

28/06/2021 (Fecha de Emisión)	31/08/2030 (Fecha de Vencimiento Actual)
----------------------------------	---

Chrysomelids (Gerrhonotini) _____

[illegible]

* Las prótesis y otros dispositivos que se registren en el presente estudio deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

PROYECTOS Y OTROS COMPONENTES	VALOR INICIAL	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROYECTOS PARA AGENTES, OTRAS CATEGORÍAS Y OTROS COMPONENTES	\$24,692,534	\$21,887	0.08%
PROYECTOS PARA AGENTES, OTRAS CATEGORÍAS Y OTROS COMPONENTES	\$21,125,310	-	-
PROYECTOS PARA AGENTES, OTRAS CATEGORÍAS Y OTROS COMPONENTES	\$1,150,000	-	-
PROYECTOS PARA AGENTES, OTRAS CATEGORÍAS Y OTROS COMPONENTES	\$1,811,201	-	-
PROYECTOS PARA AGENTES, OTRAS CATEGORÍAS Y OTROS COMPONENTES	\$1,903,848	142,879	7.48%
PROYECTOS PARA AGENTES, OTRAS CATEGORÍAS Y OTROS COMPONENTES	\$1,500,000	300,000	20.00%
PROYECTOS PARA AGENTES, OTRAS CATEGORÍAS Y OTROS COMPONENTES	\$650,000	\$7,500	20.00%
PROYECTOS PARA AGENTES, OTRAS CATEGORÍAS Y OTROS COMPONENTES	\$285,000	-	-
PROYECTOS PARA AGENTES, OTRAS CATEGORÍAS Y OTROS COMPONENTES	\$13,887,200	-	-
PROYECTOS PARA AGENTES, OTRAS CATEGORÍAS Y OTROS COMPONENTES	\$400,000	-	-
PROYECTOS PARA AGENTES, OTRAS CATEGORÍAS Y OTROS COMPONENTES	\$42,734,235	721,575	1.69%
PROYECTOS PARA AGENTES, OTRAS CATEGORÍAS Y OTROS COMPONENTES	\$4,359,139	-	-
PROYECTOS PARA AGENTES, OTRAS CATEGORÍAS Y OTROS COMPONENTES	\$353,835,886	-	-
VALOR ACUMULADO DEL COMPONENTE	\$279,833,846	20,022,281	7.20%

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

- [illegible]

OBSERVACIONES

[illegible]

[illegible]

enero 2025	febrero 2025	marzo 2025	abril 2025	mayo 2025	junio 2025	julio 2025	agosto 2025	septiembre 2025	octubre 2025	noviembre 2025	diciembre 2025
0.40%	0.60%	0.60%	0.60%	0.60%	0.60%	0.60%	1.00%	1.31%	1.31%	1.31%	1.00%
\$26,120	\$48,195	\$48,195	\$48,195	\$48,195	\$48,195	\$48,195	\$138,984	\$282,380	\$282,380	\$282,380	\$104,922
0.31%	0.60%	0.60%	0.60%	0.60%	0.60%	0.60%	1.81%	1.21%	1.31%	1.21%	1.30%
\$356,397	\$566,085	\$566,085	\$566,085	\$566,085	\$566,085	\$566,085	\$1,072,191	\$1,072,191	\$1,172,131	\$1,172,131	\$1,291,366
0.38%	0.60%	0.60%	0.60%	0.60%	0.60%	0.60%	1.78%	1.10%	1.10%	1.10%	1.30%
\$320,034	\$418,438	\$418,438	\$418,438	\$418,438	\$418,438	\$418,438	\$1,423,301	\$592,811	\$592,811	\$592,811	\$602,811
0.31%	0.44%	0.44%	0.44%	0.44%	0.44%	0.44%	1.31%	0.88%	0.88%	0.88%	0.88%
\$116,089	\$188,042	\$188,042	\$188,042	\$188,042	\$188,042	\$188,042	\$667,122	\$676,085	\$315,186	\$676,085	\$676,085
1.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.00%	1.08%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
\$11,180	\$1,180	\$1,180	\$1,180	\$1,180	\$1,180	\$1,180	\$1,180	\$1,180	\$1,180	\$1,180	\$1,180
0.38%	0.60%	0.60%	0.60%	0.60%	0.60%	0.60%	1.79%	1.10%	1.10%	1.10%	1.30%
\$1,866	\$18,616	\$18,616	\$18,616	\$18,616	\$18,616	\$18,616	\$57,681	\$38,432	\$38,432	\$38,432	\$48,432
0.30%	0.60%	0.60%	0.60%	0.60%	0.60%	0.60%	1.11%	1.14%	1.14%	1.14%	1.30%
\$52,898,085	\$64,898,718	\$64,898,718	\$64,898,718	\$64,898,718	\$64,898,718	\$64,898,718	\$218,462,462	\$218,462,462	\$218,462,462	\$218,462,462	\$218,462,462

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

2. Indicar los tipos de apoyo apropiados en cada GRP.
3. El programa de inversiones debe ser coherente con el Programa de Ciencia aprobado.
4. El porcentaje pagadero en cada GRP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GRP y el Valor bruto del sector productivo.
5. El programa de inversiones no incluye construcciones ni valor bruto del sector (valor industrial proveniente de IVA), ni construcciones, no son actividades programáticas susceptibles de ser financiadas por el Estado.
6. El porcentaje correspondiente al valor bruto de la zona programada se divide con respecto al valor bruto del Chocó (A) y al valor bruto de la Zona Administrativa (A').
7. El programa de inversiones y el porcentaje de apoyo de los sectores productivos son de carácter de presupuesto máximo por las partes.
8. Para la contratación de las obras se requiere autorización previa de los sectores que se incluyen apoyados por GRP, así como diligenciar el formato con los datos de obra.

[illegible]

CDIGO	MEP-MN11N-6-FR-1
VERSION	1
PAQUETA	6 DE 10

Year	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2020
Population (millions)	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4
GDP (billions of dollars)	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5
Life expectancy (years)	55	60	65	70	75	80	85
Urban population (%)	30	40	50	60	70	80	90
Healthcare expenditure (USD per capita)	10	20	30	40	50	60	70
Renewable energy share (%)	10	15	20	25	30	35	40
Internet usage (%)	0	0	0	0	0	0	0
Gender inequality index	0.70	0.75	0.80	0.85	0.90	0.95	1.00

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	26/06/2021 (Indicar día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	31/08/2020 (Indicar día/mes/año, según el convenio)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A)		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B)	
\$	265,853,856,477.00	\$	
(Incluido en el valor inicial)		(Incluido en el valor inicial)	
\$	265,853,856,477.00		

enero 2026	febrero 2026	marzo 2026	abril 2026	mayo 2026	junio 2026	julio 2026	agosto 2026	septiembre 2026	octubre 2026	noviembre 2026	diciembre 2026
1.14%	0.69%	0.68%	0.69%	0.66%	0.66%	1.31%	0.69%	1.31%	1.31%	0.69%	0.69%
\$19,857	\$46,195	\$46,195	\$46,195	\$46,195	\$46,195	\$92,389	\$46,195	\$46,195	\$92,389	\$46,195	\$46,195
1.06%	0.69%	0.69%	0.69%	0.69%	0.69%	1.31%	0.69%	0.69%	1.31%	0.69%	0.69%
\$1,097,965	\$588,065	\$588,065	\$588,065	\$588,065	\$588,065	\$1,176,131	\$588,065	\$588,065	\$1,176,131	\$588,065	\$588,065
1.03%	0.69%	0.69%	0.69%	0.69%	0.69%	1.36%	0.69%	0.69%	1.10%	0.69%	0.69%
\$402,871	\$419,795	\$454,715	\$461,415	\$463,754	\$463,754	\$927,509	\$463,754	\$463,754	\$926,977	\$463,754	\$463,754
1.11%	1.11%	1.03%	1.03%	1.09%	1.09%	2.43%	0.64%	0.64%	0.88%	0.64%	0.64%
\$308,747	\$302,647	\$602,637	\$602,637	\$612,637	\$612,637	\$1,225,275	\$612,637	\$612,637	\$1,225,275	\$612,637	\$612,637
1.09%	1.09%	0.00%	1.09%	0.00%	1.09%	1.06%	0.69%	1.09%	1.09%	0.69%	1.09%
\$17,780	\$17,780	\$0	\$17,780	\$0	\$17,780	\$17,780	\$0	\$17,780	\$17,780	\$0	\$17,780
1.03%	0.69%	0.00%	0.69%	0.69%	0.69%	1.10%	0.69%	0.69%	1.10%	0.69%	0.69%
\$53,216	\$13,216	\$0	\$13,216	\$13,216	\$13,216	\$26,432	\$13,216	\$13,216	\$26,432	\$13,216	\$13,216
0.69%	0.71%	0.69%	0.69%	0.69%	0.69%	1.42%	0.69%	0.69%	1.4%	0.71%	0.71%
\$2,267,417	\$1,966,699	\$1,966,699	\$1,966,699	\$1,966,699	\$1,966,699	\$3,933,398	\$1,966,699	\$1,966,699	\$3,933,398	\$1,966,699	\$1,966,699
\$1,693,511	\$81,264,657	\$91,177,388	\$91,177,388	\$91,177,388	\$91,177,388	\$182,354,777	\$91,177,388	\$91,177,388	\$182,354,777	\$91,177,388	\$91,177,388

Las provisiones y otros conceptos que se registran en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

[illegible]

TIPO DE DIFUSO
01.00000

PROGRAMADO	EJECUTADO
------------	-----------

[illegible]

CURVAS	

[illegible]

Departamento

Forma Manuscrito

Nombre MARCIO AGUIAR DA MOTA

Representante legal o apoderado del Constituyente

Matrícula Profesional No.: 25.522-107640 CNP

Firma [Firma]

Nombre JOSE CARLOS ALVAREZ

Supervisor del Comité de Integridad

Autorizada Firmada
 Nombre: NESTOR JERITAN MORA
 Representante legal o autorizado del interesado
 Matrícula Profesional No.: 25602-03061 CND
 Rucms Firmada
 Nombre: DILAN JIMMY CAMARGO ALARCANEZ
 Director Terrenal

Revised Firm: <u> </u> Manager: <u> </u> Centro: <u> </u>	<u> </u> (Name of Applicant) <u> </u> (Address) <u> </u> (City) <u> </u> (State) <u> </u> (Zip)	<u> </u> (Name of Applicant) <u> </u> (Address) <u> </u> (City) <u> </u> (State) <u> </u> (Zip)
---	---	---

110 MESES	31/06/24
(En meses según las participaciones en la	
INVESTICIÓN ACTUAL	
(Incluida las participaciones, indique el	
INVESTICION:	
(Indique detalladamente)	
5	
(Señale con una X la principal)	

[illegible]

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

CONVENCIONES	
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO

2. Indicar los items de pago asignados en cada Grupo.

CURVAS	1000 1000 1000 1000
--------	---------------------

4. El porcentaje programado de cada C/SP se calcula sumando en cuenta la relación entre el valor de la C/SP y el "Valor Básico de obra programada".

6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra Actualizado (A).

DISEASES/COMPLAINTS:

[illegible][illegible]

Assinatura	Assinatura Final
 Francisco Figueira	 Francisco Figueira

documenti per
MOLLI ANCHIS
EUGENIO RENZI
Aquila Firma

Representante legal o apoderado del Contratista	Representante legal o apoderado del Interventor

GRANDES PROYECTOS A RECONSTRUIR	NOMBRE DEL PROYECTO
EN ANDRÉS BOUTO BENITEZ	Nombre del Proyecto

Specialist: CHAUZ-UNOZU CND Multicultural Professional N

Revisado	Revisado
Fatura Oportunidade	Revisado Fatura Oportunidade
Movimento de entrada e saída de caixa em uma empresa	Movimento de entrada e saída de caixa em uma empresa

10

Supervisor do Conselho de Intermediária
Matrícula Profissional No. 08202-38090 A.TL

Director Tecnoloxical
Matrícula Profissional No.: 08202-38090 A.TL

the Project:
Serial No. 1502-231000 BYC

Original Archivo de Gestión del INVIAS.
Código Unidad Ejecutiva: Confidencial Intermedio y Dirección "Terminar"

310 (MVA) (0.9-2.9%) (MVA) (0.9-2.9%) (MVA) (0.9-2.9%)

FECHA DE INSCRIPCION DEL CONTRATO	28/06/2021 (Fecha de inscripción)	FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL	31/05/2030 (Fecha de vencimiento)
FECHA DE SUSCRIPCION		FECHA DE RENOVACION	


VALOR INICIAL (incluido IVA) (A)	VALOR ADICIONAL (incluido IVA) (B)	VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B)
5	265.833.856.417,00	265.833.856.417,00
5	265.833.856.417,00	265.833.856.417,00

[illegible]

TIPO DE SUBIJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BASAS	\$ valor	\$ valor
CURVAS	Año: Mes: Día: Hora: Min: Seg: ? _____	_____

1141

[illegible]



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480	1481	1482	1483	1484	1485	1486	1487	1488	1489	1490	1491	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----