

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL ACTA DE COMITÉ DE ADICIONES MODIFICACIONES Y PRORROGAS	CÓDIGO	MINFRA-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	197	DE	276

ACTA No.	FECHA			HORA	
42	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
	26, 27 y 28	07	2022	10:00 am	12:00 m

CASO 70 SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES		
OBRA _____ INTERVENTORÍA _____ CONVENIO INTERADMINISTRATIVO <u> X </u>		
SOLICITUD		ADICIÓN <u> X </u> PRÓRROGA _____ MODIFICACIÓN _____
CONTRATO		1048-2021
OBJETO		AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CAREPA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - COLOMBIA RURAL.
CONTRATISTA		MUNICIPIO DE CAREPA (ANTIOQUIA)
1. VALOR INICIAL 2. ADICIÓN 1 3. ADICIÓN 2 4. VALOR ACTUAL 5. PLAZO INICIAL 6. PRORROGA 1 7. PRORROGA 2 8. PLAZO ACTUAL 9. SUSPENSIONES 10. MODIFICACIONES		1) VALOR INICIAL: \$ 6.902.000.000,00 2) ADICION 1: \$52.973.431.426,00 3) VALOR ACTUAL: \$ 59.875.431.426,00 4) ORDEN DE INICIO: 13 DE JULIO DE 2021 5) PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/7/2022. 6) PRORROGA 1: HASTA EL 31/12/2022 7) PLAZO ACTUAL: HASTA EL 31/12/2022
AVANCE FÍSICO /FINANCIERO A LA FECHA DEL COMITÉ	PROGRAMADO %	100% (avance financiero)
	EJECUTADO %	100% (avance financiero)
CONCEPTO / MODIFICACIÓN SOLICITADA		N/A
VALOR ADICIÓN SOLICITADA		\$ 10.000.000.000,00
FECHA DE PRÓRROGA SOLICITADA		NA
CONCEPTO DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO / SUPERVISOR DEL CONTRATO		Se solicita la adición por valor de \$10,000,000,000 teniendo en cuenta que este proyecto no solo beneficiara a sus más de 50 mil habitantes sino también a la región ya está ubicado estratégicamente en la región. Al igual que al alcance inicial de la estructura propuesta de aproximadamente 22600 ml se requiere dar un mayor alcance de aproximadamente 3800 ml más para generar un mayor impacto en la productividad mediante la mejora en la movilidad regional. Este proyecto de enorme trascendencia ya que dinamizara en enorme grado la producción y competitividad local y regional que luego de décadas de violencia quiere brindar a toda la región y a su población las oportunidades en generación de empleo y progreso que merece esta zona de gente pujante y de tierras privilegiadas, además del auge que está teniendo la zona por la entrada de las vías 4G que comunican a la capital de Antioquia con el Urabá Antioqueño y los puertos de Urabá que serán un proyecto estratégico para la economía nacional.

La presente es fiel copia del original del Acta No. 42 del Comité Ordinario de Contratación, cuyo original reposa en los archivos de la Subdirección de Gestión Contractual y Procesos Administrativos del Instituto Nacional de Vías - INVIAS.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTION DE LA INFRAESTRUCUTURA VIAL ACTA DE COMITÉ DE ADICIONES MODIFICACIONES Y PRORROGAS	CÓDIGO		MINFRA-FR-1	
		VERSIÓN		1	
		PÁGINA		198	DE 276

ACTA No.	FECHA			HORA	
42	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
	26, 27 y 28	07	2022	10:00 am	12:00 m

RESUMEN JUSTIFICACIÓN UNIDAD EJECUTORA		Esta Unidad ejecutora considera viable la adición por el valor de \$10,000,000,000 teniendo en cuenta que se requiere dar un mayor alcance al proyecto y será de enorme trascendencia ya que dinamizara en enorme grado la producción y competitividad local y regional que luego de décadas de violencia quiere brindar a toda la región y a su población las oportunidades en generación de empleo y progreso que merece esta zona de gente pujante y de tierras privilegiadas, además del auge que está teniendo la zona por la entrada de las vías 4G que comunican a la capital de Antioquia con el Urabá Antioqueño y los puertos de Urabá que serán un proyecto estratégico para la economía nacional.
GESTOR DE PROYECTO		ROLANDO ARTURO ESPITIA BUITRAGO
SUPERVISOR DEL CONTRATO		JESUS ALONSO MEJIA ZAPATA
RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES DEL COMITÉ AL CASO EN ESTUDIO		 Firmado digitalmente por CRISTIAN TORO RIOS
APROBACIÓN	SI	EL COMITÉ DE CONTRATACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS AVALA LA SOLICITUD DE ADICIÓN EN RECURSOS POR VALOR DE \$10.000.000.000, DE CONFORMIDAD CON LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR LA UNIDAD EJECUTORA.
	NO	

CASO 71 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
OBRA _____ INTERVENTORÍA _____ CONVENIO INTERADMINISTRATIVO _____ OTRO <u>X</u>	
SOLICITUD	ADICIÓN <u>X</u> PRÓRROGA <u>X</u> MODIFICACIÓN _____
CONTRATO	1424-2018
OBJETO	ARRENDAMIENTO DE LOS INMUEBLES DESCRITO EN EL ANEXO TÉCNICO EN LOS UALES EL ARRENDATARIO INSTALARÁ SU SEDE PRINCIPAL A CAMBIO DEL CANÓN CONVENIDO A FAVOR DEL ARREDANDOR
CONTRATISTA	FONDO DE CAPITAL PRIVADO FONDO INMOBILIARIO COLOMBIA NIT 900.203.191-5 IGNEOUS FONDO DE CAPITAL PRIVADO NIT 901.030.298-4
1) FECHA ORDEN DE INICIO 2) VALOR INICIAL 3) PLAZO INICIAL 4) VALOR ACTUAL 5) PLAZO ACTUAL	1. VALOR INICIAL: CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS DOS MIL NOVENTA Y SIETE PESOS (\$41.628.702.097,00) M/CTE. 2. ADICIÓN NO HAY. 3. REDUCCIÓN: (\$7.553.010.176,00) 4. VALOR ACTUAL: (\$34.075.691.921,00). 5. PLAZO INICIAL: HASTA 30 DE JULIO DE 2022. 6. PRORROGA 1: / 7. PRORROGA 2: / 8. PRORROGA 3: / 9. HASTA 30 DE JULIO DE 2022. 10. SUSPENSIÓN 1:

La presente es fiel copia del original del Acta No. 42 del Comité Ordinario de Contratación, cuyo original reposa en los archivos de la Subdirección de Gestión Contractual y Procesos Administrativos del Instituto Nacional de Vías - INVIAS.