

OTROSÍ No. 2 DOCUMENTO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO FAER GGC 488 DE 2022
CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA Y ELECTRIFICADORA DEL HUILA
S.A E.S.P.

CONTRATANTE	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
NIT	899.999.022-1
CONTRATISTA	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A E.S.P.
NIT	891.180.001-1

CONSIDERACIONES

1. Se entienden como consideraciones del presente documento las actuaciones contractuales que se han surtido mediante la plataforma SECOP II.
2. Que por medio de memorando con radicado No. 3-2022-023640 del 03 de octubre de 2022, el cual hace parte integral de la presente modificación, la Dirección de Energía Eléctrica solicitó ante el Grupo de Gestión Contractual trámite de Otrosí No. 2 al contrato FAER GGC 488-2022 en el sentido de prorrogar el plazo de la Etapa 2 – Actividades de contratación de obras.
3. Que la anterior modificación impacta el plazo total de finalización de la Actividad de Construcción y Puesta en Operación.
4. Que de acuerdo con lo previsto en el numeral 1 de la Cláusula segunda del contrato se estableció que *“No obstante, las Partes podrán convenir su modificación, previa solicitud y justificación del OPERADOR DE RED, avalada por el Interventor...”*
5. Que la supervisión sustenta y avala jurídica y técnicamente los argumentos presentados por el Operador de Red, como fundamento de la modificación que se solicita e indica que los documentos anexos a la solicitud del Operador de Red fueron debidamente verificados y aprobados por la interventoría y la supervisión. técnica.
6. Que de conformidad con la *“CLÁUSULA TRIGESIMA – MODIFICACIONES: Toda modificación o enmienda total o parcial del presente Contrato deberá estar justificada, constar por escrito y estar debidamente suscrita por las Partes. PARÁGRAFO: Toda modificación se realizará mediante la plataforma transaccional SECOP II.”*
7. Que, la supervisión indica y el contratista acepta con la firma del presente Otrosí, que esta modificación no implica adición del valor establecido en el Contrato y por tanto no afecta la ecuación y equilibrio económico del mismo.
8. Que, en virtud del principio de la autonomía de la voluntad, las partes pueden llegar a los acuerdos que consideren pertinentes con el fin de garantizar la adecuada ejecución del objeto contractual y los fines que con él se persiguen.
9. Que, con fundamento en lo anteriormente señalado, las partes:

ACUERDAN

CLÁUSULA PRIMERA: MODIFICAR el Anexo 2 – Cronograma del contrato FAER GGC-488-
Página 1 de 3

OTROSÍ No. 2 DOCUMENTO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO FAER GGC 488 DE 2022 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA Y ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A E.S.P.
2022, así: estableciendo como fecha de finalización de la Actividad de administración de la Construcción y Puesta en Operación el 23 de octubre del 2023.

Por lo anterior el cronograma contenido en el Anexo 2 quedará así:

Ítem	Actividad	AMPLIACIÓN 2			DOCUMENTOS SOPORTE
		Duración (días)	Fecha Inicio	Fecha Final	
a) Etapa 1 – Actividades previas a la contratación de Obra:					
1	Suscripción del Encargo Fiduciario. (15 después de la firma del contrato)	47	25/04/2022	11/06/2022	Entrega Contrato Encargo Fiduciario
2	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)	15	11/06/2022	26/06/2022	Certificación
3	Publicación de pliegos o invitación directa para la contratación de la interventoría según corresponda.	15	26/06/2022	11/07/2022	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS
4	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio.	20	12/07/2022	1/08/2022	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS
5	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.	10	2/08/2022	12/08/2022	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS
6	Realización de socialización y verificación de usuarios.	20	12/08/2022	1/09/2022	ACTAS
7	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo.	20	12/08/2022	1/09/2022	Planos / Actas
8	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias. (En caso de Aplicar)	20	12/08/2022	1/09/2022	Actas
9	Verificación de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarias.	20	12/08/2022	1/09/2022	Certificación/Copias documentos soporte
10	Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar)	20	12/08/2022	1/09/2022	Licencias, certificaciones, permisos
11	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	20	12/08/2022	1/09/2022	Certificación
12	Elaboración de pliegos de contratación de obra	10	22/08/2022	1/09/2022	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS
13	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.	10	23/08/2022	2/09/2022	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS
b) Etapa 2 – Actividades de contratación de obras:					
1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	10	3/09/2022	13/09/2022	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS
2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	5	14/09/2022	19/09/2022	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS

OTROSÍ No. 2 DOCUMENTO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO FAER GGC 488 DE 2022
 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA Y ELECTRIFICADORA DEL HUILA
 S.A E.S.P.

3	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	95	19/09/2022	23/12/2022	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS y copias de contratos
c) Etapa 3 – Actividades de suministro y construcción de obras y Liquidación:					
1	Actividades o ítems relevantes de suministro y construcción. (Desplegar las actividades de ejecución)	212	24/12/2022	24/07/2023	
1,1	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO	5	24/12/2022	29/12/2022	Fotografías de vallas
1,2	Replanteo de obras	30	24/12/2022	23/01/2023	Informe
1,3	REDES DE MEDIA TENSION	170	23/01/2023	12/07/2023	Informe de avance
1,3,1	Apertura de huecos	30	23/01/2023	22/02/2023	Informe de avance
1,3,3	Suministro e instalación de postes MT	30	22/02/2023	24/03/2023	Informe de avance
1,3,4	Suministro de herrajes, aisladores y armada/vestida de postes MT	60	22/02/2023	23/04/2023	Informe de avance
1,3,5	Suministro de cable, tendido y tensionado de red MT	120	14/03/2023	12/07/2023	Informe de avance
1,4	CENTROS DE TRANSFORMACIÓN	105	15/03/2023	29/04/2023	
1,4,1	Suministro e instalación de transformadores	60	15/03/2023	14/05/2023	Informe de avance
1,4,2	Suministro e instalación de protecciones	30	30/03/2023	29/04/2023	Informe de avance
1,4,3	Suministro de cable, herrajes e instalación de puesta a tierra transformadores	30	30/03/2023	29/04/2023	Informe de avance
1,5	REDES DE BAJA TENSION	121	22/02/2023	23/06/2023	Informe de avance
1,5,1	Apertura de huecos	60	22/02/2023	23/04/2023	Informe de avance
1,5,2	Suministro e instalación de postes secundarios BT	60	10/03/2023	9/05/2023	Informe de avance
1,5,3	Suministro de herrajes, instalación de templetes y armada/vestida de postes BT	60	30/03/2023	29/05/2023	Informe de avance
1,5,4	Suministro de cable, tendido y tensionado de red BT	60	25/03/2023	24/05/2023	Informe de avance
1,5,5	Instalación de puestas a tierra BT	60	24/04/2023	23/06/2023	Informe de avance
1,6	MEDIDA	60	30/03/2023	18/06/2023	Informe de avance
1,6,1	Suministro e instalación de medidores	60	30/03/2023	29/05/2023	Informe de avance
1,6,2	Suministro de cable y herrajes e instalación de acometidas	80	30/03/2023	18/06/2023	Informe de avance
1,7	PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO	30	19/06/2023	9/07/2023	Informe de avance
1,5,1	Inspectoría RETIE	20	19/06/2023	9/07/2023	Informe de avance
2	Acta de recibo de obras	15	24/06/2023	9/07/2023	Actas
3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.	30	24/06/2023	24/07/2023	Actas
d) Etapa 4 – Actividades de recibo y Terminación del contrato de Administración					
1	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.	15	25/07/2023	9/08/2023	Actas
2	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito	60	9/08/2023	8/10/2023	Reportes sebra, Certificación Bancaria de cancelación de cuenta, Informe final del Encargo Fiduciarios



OTROSÍ No. 2 DOCUMENTO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO FAER GGC 488 DE 2022 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA Y ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A E.S.P.

3	Entrega de todos los documentos ,soportes y pólizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el tramite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato.	60	24/08/2023	23/10/2023	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS remitiendo documentos
4	Finalización de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación	60	24/08/2023	23/10/2023	Actas

CLÁUSULA SEGUNDA: De conformidad con lo dispuesto en el Contrato FAER GGC No. 488 DE 2022, las garantías deberán estar ajustadas, conforme a las modificaciones que se establecen en el presente documento.

CLÁUSULA TERCERA: Las demás cláusulas del Contrato FAER GGC No. 488 DE 2022 que no hubieren sido expresamente modificadas por el presente Otrosí conservan su eficacia y vigencia en los términos inicialmente pactados.

CLÁUSULA CUARTA: La presente modificación, no genera desequilibrio económico o cualquier reclamación similar a la que ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A E.S.P. renuncia a su cobro de manera expresa, consciente, espontánea y libre.

CLÁUSULA QUINTA: El perfeccionamiento se entiende dado con la firma en la plataforma transaccional SECOP II.

proyecto: Leidy Yohana Torres B- Contratista-(GGC)
Reviso: Ángela Rossio Parada Olarte. Coordinadora -(GGC)
APROBO: Nelson Javier Vásquez T. (SAF)

NOTA: El presente documento contiene las condiciones complementarias del contrato aprobado por las partes en la plataforma SECOP II y es parte integral del contrato junto con lo estipulado en la citada plataforma.