

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU- FR-007
	FORMATO ESTUDIOS PREVIOS- ADICION DE CONTRATOS	Versión N°:	01
		Vigencia:	20-09-18

FORMATO N°1 ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS – ADICIÓN CONTRATOS

Fecha: 27-10-2022

1. NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER CON EL CONTRATO ADICIONAL

1.1. Descripción de la necesidad:

El contrato de obra No.027-00-P-EPEFAC-GRUAL-2022 cuyo objeto es “OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y ADQUISICIÓN DEL GABINETE TIPO RACK, CON INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO PARA EL CENTRO DE LENGUAS EXTRANJERAS FAC UBICADO EN CATAM Y EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN DEL EDIFICIO DE AULAS DE LA EPFAC” tiene como finalidad contar con la infraestructura adecuada para liderar el proyecto del centro de Lenguas Extranjeras para el personal de la Fuerza Aérea Colombiana (infraestructura antiguas instalaciones del GRUEA – CATAM), así como el mantenimiento al edificio de las Aulas EPFAC, específicamente en las zonas administrativas, áreas comunes y acceso peatonal, con el fin de garantizar al personal de funcionarios, alumnos, docentes de estas edificaciones, condiciones de seguridad y bienestar a dicho personal.

Durante la ejecución de la obra, se encontraron novedades relacionadas con la necesidad de ejecución de ítem NO PREVISTOS en el contrato principal y los cuales requieren ser ejecutados para el correcto funcionamiento de las instalaciones, así:

Se proyecta ítem no previsto para realizar mantenimiento de marcos de puertas y cambio hojas de puerta en madera entamborada, ya que las actuales están en precarias condiciones y adicional mejoraría la seguridad física de cada aula ya que estas van a tener equipos y muebles. Esta actividad requiere la adición del siguiente ítem no previsto.

- NP 7. ADECUACION A TODO COSTO INSTALACION DE PUERTAS EN MADERA ENTAMBORADA COLOR POR DEFINIR INCLUYE: DESMONTE DE HOJA EXISTENTE, MANTENIMIENTO MARCO DE PUERTA (LIJADO, MASILLADO, RESANE PINTURA SIMILAR AL COLOR DE PUERTA) INSTALACIÓN HOJA DE PUERTA EN MADERA ENTAMBORADA NUEVA, CERRADURA ALCOBA BOLA ANTICADA, ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

Con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de las luminarias ubicadas en el área administrativa se requiere acondicionar su instalación ya que estas van a ir sobrepuestas sobre el cielorraso y es de vital importancia esta actividad para garantizar el funcionamiento de estas. Esta actividad requiere la adición del siguiente ítem no previsto.

- NP8. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 2X12 INCLUYE CLAVIJA.

Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente, el contratista y el supervisor del contrato determinaron de acuerdo con el alcance de la intervención y la verificación de los ítems de obra contractuales, la necesidad de adicionar los siguientes ítems NO PREVISTOS al contrato principal con el fin de realizar correctamente las obras descritas inicialmente.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-007
	FORMATO ESTUDIOS PREVIOS- ADICION DE CONTRATOS	Versión N°:	01
		Vigencia:	20-09-18

NP	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND
NP 7	ADECUACION A TODO COSTO INSTALACION DE PUERTAS EN MADERA ENTAMBORADA COLOR POR DEFINIR INCLUYE: DESMONTE DE HOJA EXISTENTE, MANTENIMIENTO MARCO DE PUERTA (LIJADO, MASILLADO, RESANE PINTURA SIMILAR AL COLOR DE PUERTA) INSTALACIÓN HOJA DE PUERTA EN MADERA ENTAMBORADA NUEVA, CERRADURA ALCOBA BOLA ANTICADA, ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UN
NP 8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 2X12 INCLUYE CLAVIJA	ML

Por lo anterior, la supervisión del contrato mediante oficio FAC-S-2022-028257-CE del 20 de octubre de 2022 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-BACOF- SECOM-GRUAL solicita al contratista de obra la aceptación para adelantar modificatorio y adición al contrato con el fin de incluir los ítems no previstos descritos anteriormente.

Mediante oficio CV-FAC-007-2022 del 20 de octubre de 2022, el contratista da la adición de los ítems no previstos. Adicionalmente para lograr la ejecución total y el correcto funcionamiento de las obras realizadas y programadas solicita la ampliación de tiempo de ejecución de contrato No. 027-00-P-EPFAC-GRUAL-2022 hasta el 15 de noviembre de 2022 ya que al incluir estas actividades no previstas se deben tener en cuenta los tiempos de entrega de proveedores, así como el tiempo de ejecución de dichas actividades.

Para lo anterior, es necesario modificar las siguientes cláusulas del contrato principal:

1. Modificar la cláusula 2 del MODIFICATORIO No.01 "Forma de pago y apropiación presupuestal".

ACTUAL

2.1 El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales

CPA No. 53									
IMPUTACIÓN									
CIA	SECT	SE	ORG	PROG	ITEM	PROG	PROG	PROG	REC
RUBRO									
DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO									
CÓDIGO CLASIFICACIÓN									
VALOR UNITARIO									
VALOR TOTAL									
02	01	01	001	002	07				10
AANF-Otros edificios distintos a viviendas edificios educativos									
OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN DEL EDIFICIO DE AULAS DE LA EPFAC.									
72102900									
\$ 39.103.164,93									
\$ 39.103.164,93									
02	01	01	001	002	07				10
SUBTOTAL AANF-Otros edificios distintos a viviendas edificios educativos / REC-10									
\$ 39.103.164,93									
02	01	01	001	002	07				16
AANF-Otros edificios distintos a viviendas edificios educativos									
EPFAC- OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y ADQUISICIÓN DE GABINETE TIPO RACK PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE LENGUAS EXTRANJERAS FAC UBICADO EN CATAM.									
72102900									
\$ 264.454.436,13									
\$ 264.454.436,13									
02	01	01	001	002	07				16
SUBTOTAL AANF-Otros edificios distintos a viviendas edificios educativos / REC-16									
\$ 264.454.436,13									
02	01	01	003	008	01	4			16
AANF-Otros muebles n. C. P.									
SUMINISTRO, INSTALACIÓN GABINETE METÁLICO TIPO RACK PARA EL CENTRO DE DE LENGUAS EXTRANJERAS FAC UBICADO EN CATAM.									
43223306									
\$ 14.209.629,67									
\$ 14.209.629,67									
02	01	01	003	008	01	4			16
SUBTOTAL AANF-Otros muebles n. C. P. / REC-16									
\$ 14.209.629,67									
02	02	02	005	004	01	2			10
ADA-Servicios generales de construcción de edificaciones no residenciales									
OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN DEL EDIFICIO DE AULAS DE LA EPFAC.									
72102900									
\$ 9.660.935,06									
\$ 9.660.935,06									
02	02	02	005	004	01	2			10
SUBTOTAL ADA-Servicios generales de construcción de edificaciones no residenciales / REC-10									
\$ 9.660.935,06									
02	02	02	005	004	01	2			16
ADA-Servicios generales de construcción de edificaciones no residenciales									
EPFAC- OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y ADQUISICIÓN DE GABINETE TIPO RACK PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE LENGUAS EXTRANJERAS FAC UBICADO EN CATAM.									
72102900									
\$ 21.708.050,92									
\$ 21.708.050,92									
02	02	02	005	004	01	2			16
SUBTOTAL ADA-Servicios generales de construcción de edificaciones no residenciales / REC-16									
\$ 21.708.050,92									
\$ 0,00									
VALOR TOTAL CPA									
\$ 348.136.116,71									

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA				Código:	DE-DEAJU- FR-007
	FORMATO ESTUDIOS PREVIOS- ADICION DE CONTRATOS				Versión N°:	01
					Vigencia:	20-09-18

SOLICITADO:

IMPUTACIÓN										RUBRO	USOS PRESUPUESTA LES SOLO PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	MODALIDAD DE PAGO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CVA	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CONCEJO	SECRETARÍA	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CONCEJO	SECRETARÍA	DEPARTAMENTO									
02	01	01	001	002	07					10		OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN DEL EDIFICIO DE AULAS DE LA EFAC.	72102900	Selección Abreviada Menor Cuantía	GLOBAL	1	\$ 36,180,864.02	\$ 36,180,864.02
02	01	01	001	002	07					10		EFAC- OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y ADQUISICIÓN DE GABINETE TIPO RACK PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE LENGUAS EXTRANJERAS FAC UBICADO EN CATAM	72102900	Selección Abreviada Menor Cuantía	GLOBAL	1	\$ 17,603,735.12	\$ 17,603,735.12
02	01	01	001	002	07					14		SUBTOTAL AANF-Otros edificios distintos a viviendas edificios educativos / REC-10						\$ 53,784,599.14
02	01	01	001	002	07					16		AANF-Otros edificios distintos a viviendas edificios educativos	72102900	Selección Abreviada Menor Cuantía	GLOBAL	1	\$ 266,881,675.13	\$ 266,881,675.13
02	01	01	001	002	07					14		SUBTOTAL AANF-Otros edificios distintos a viviendas edificios educativos / REC-16						\$ 266,881,675.13
02	01	01	003	008	01	4				16		SUMINISTRO, INSTALACIÓN GABINETE METÁLICO TIPO RACK PARA EL CENTRO DE LENGUAS EXTRANJERAS FAC UBICADO EN CATAM	43223306	Selección Abreviada Menor Cuantía	UNIDAD	1	\$ 14,209,629.67	\$ 14,209,629.67
02	01	01	003	008	01	4				14		SUBTOTAL AANF-Otros muebles n. C. P. / REC-16						\$ 14,209,629.67
02	02	02	005	004	01	2				10		ADA-Servicios generales de construcción de edificaciones no residenciales	72102900	Selección Abreviada Menor Cuantía	GLOBAL	1	\$ 8,702,788.88	\$ 8,702,788.88
02	02	02	005	004	01	2				14		SUBTOTAL ADA-Servicios generales de construcción de edificaciones no residenciales / REC-10						\$ 8,702,788.88
02	02	02	005	004	01	2				16		ADA-Servicios generales de construcción de edificaciones no residenciales	72102900	Selección Abreviada Menor Cuantía	GLOBAL	1	\$ 16,247,390.61	\$ 16,247,390.61
02	02	02	005	004	01	2				14		SUBTOTAL ADA-Servicios generales de construcción de edificaciones no residenciales / REC-16						\$ 16,247,390.61
																		\$ 0.00
																		\$ 0.00
VALOR TOTAL CPA																		\$ 359,826,083.42

ACTUAL

2.2 LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así: TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CIENTO DIECISEIS PESOS MONEDA CORRIENTE CON SETENTA Y UN CENTAVOS (\$349.136.116,71).

No. PAGOS	FECHA DE CORTE DE FACTURACIÓN	VALOR DE PAGO	PAC DEL MES	ESTADO
1	29 DE AGOSTO DE 2022	DE ACUERDO CON FACTURACIÓN	SEPTIEMBRE DE 2022	Tramitado y pagado \$ 120.777.755,23
2	31 DE OCTUBRE DE 2022	DE ACUERDO CON FACTURACIÓN HASTA EL SALDO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	NOVIEMBRE DE 2022	Pendiente

SOLICITADO

2.2 LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así: TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISÉIS MIL OCHENTA Y TRES PESOS MONEDA CORRIENTE CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS (\$359.826.083,42).

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU- FR-007
	FORMATO ESTUDIOS PREVIOS- ADICION DE CONTRATOS	Versión N°:	01
		Vigencia:	20-09-18

No. PAGOS	FECHA DE CORTE DE FACTURACIÓN	VALOR DE PAGO	PAC DEL MES	ESTADO
1	29 DE AGOSTO 2022	DE ACUERDO CON FACTURACIÓN	SEPTIEMBRE 2022	Tramitado y pagado \$120.777.755,23
2	31 OCTUBRE 2022	DE ACUERDO CON FACTURACIÓN	NOVIEMBRE 2022	Pendiente
3	15 NOVIEMBRE 2022	DE ACUERDO CON FACTURACIÓN HASTA EL SALDO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	DICIEMBRE 2022	Pendiente

2. Modificar la cláusula 3 del MODIFICATORIO No 01 “Plazo de ejecución”.

ACTUAL:

El plazo de ejecución del contrato será desde el acta de inicio de obra, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato hasta el 31 DE OCTUBRE DEL 2022. El plazo estipulado incluye la ejecución de las dos edificaciones al mismo tiempo.

SOLICITADO

El plazo de ejecución del contrato será desde el acta de inicio de obra, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato hasta el 15 de noviembre del 2022. El plazo estipulado incluye la ejecución de las dos edificaciones al mismo tiempo.

3. Cláusula 5 del MODIFICATORIO No 01 - Mecanismos de Cobertura del Riesgo: se requiere la ampliación de las vigencias en los diferentes amparos de acuerdo con el plazo de ejecución modificado.
4. Realizar el aclaratorio en **Cláusula 6 - Obligaciones particulares del Contratista** numeral 6.21 “Factor técnico ponderable: Desarrollar y entregar conforme las descripciones que hicieron parte del aspecto ponderable solicitado en el proceso No.027-00-P-EPFAC-GRUAL-2022 y presentados en la oferta por parte del CONSORCIO VENTURA.”

Mediante oficio FAC-S-2022-1885857 del 10 de octubre del 2022 cuyo asunto es “Respuesta a la solicitud aclaración estructuración técnica contrato No.027-00-P-EPFAC-GRUAL-2022” se anexa acta FAC-S-2022-077566-AG de fecha y lugar Hermes, 6 de octubre de 2022 cuyo asunto es “Respuesta oficio No FAC-S-2022-184121-CI del 6 de octubre de 2022 /MDN-COGFM- FAC-COFAC-JEMFA-EPFAC de asunto "Solicitud aclaración estructuración técnica contrato 027-00-P-EPFAC-GRUAL-2022".

- 1.2. Razones que justifican la conveniencia y oportunidad de la adición para efectos de satisfacer la necesidad:

La ejecución de las actividades de obra contractuales con los ítems no previstos busca garantizar el cumplimiento de la necesidad descrita con el objeto contractual, a la vez que se optimizan los recursos presupuestales disponibles.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU- FR-007
	FORMATO ESTUDIOS PREVIOS- ADICION DE CONTRATOS	Versión N°:	01
		Vigencia:	20-09-18

Así mismo, se busca garantizar condiciones de uso y seguridad, procurando la conservación y duración en el tiempo de sus bienes, y brindando un excelente servicio para el personal usuario de las edificaciones.

2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO A ADICIONAR CON SUS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

2.1 Cantidad del producto a adicionar:

Producto a contratar	Cantidad autorizada CPA
Segundo modificadorio contrato N°027-00-P-EPFAC-GRUAL-2022, cuyo objeto es "OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y ADQUISICIÓN DEL GABINETE TIPO RACK, CON INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO PARA EL CENTRO DE LENGUAS EXTRANJERAS FAC UBICADO EN CATAM Y EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN DEL EDIFICIO DE AULAS DE LA EPFAC"	1

2.2 Especificaciones técnicas exigidas:

Ficha técnica del bien, servicio u obra a adicionar
Corresponde al anexo de Análisis de Precios Unitarios – APU- de los ítems no previstos descritos anteriormente. Los documentos de cantidades y presupuesto de obra, especificaciones técnicas y APUs anexos al contrato principal del contrato N° 027-00-P-EPFAC-GRUAL-2022.

3. ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DE LA ADICIÓN

3.1 Valor del contrato o de la cotización del contratista: Ver acta de comité de obra No. 003

3.2 Tasa Representativa del Mercado (TRM): (si aplica). N/A

Moneda:	
TRM:	\$
Fecha:	DD-MM-AAAA

3.3 Análisis de Precios Unitarios (APU): (aplica para adición de contratos de obra).

SI: x NO: (anexar si aplica).

De acuerdo con lo consignado en el acta de comité de obra No 003 de fecha 20 de octubre del 2022 y Análisis de Precios Unitarios de los ítems NO PREVISTOS.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-007
	FORMATO ESTUDIOS PREVIOS- ADICION DE CONTRATOS	Versión N°:	01
		Vigencia:	20-09-18

3.4 Inclusión del producto a adicionar en el Plan de Adquisiciones:

PRODUCTO	DOCUMENTO EN QUE SE INCLUYE		CERTIFICADO	
	Plan de Compras	Plan de Inversión	N°	Fecha
02-01-01-001-002-07-10 02-01-01-001-002-07-16 02-01-01-003-008-01-4-16 02-02-02-005-004-01-2-10 02-02-02-005-004-01-2-16	x		53	03-05-2022

3.5 Valor certificado de disponibilidad presupuestal CDP y/o Autorización de Vigencias Futuras:

		VALOR INICIAL	VALOR ADICIÓN	TOTAL
CDP No.	75422	\$ 349,136,116.71	\$10.689.966,71	\$ 359.826.083,42
FECHA	04-05-2022			
RUBRO	02-02-02-005-004-01-02-16	\$ 21,708,050.92	-\$5,460.660,31	\$ 16.247.390,61
	02-01-01-001-002-07-10		\$17.603.735,12	\$ 17.603.735,12
	02-01-01-001-002-07 -16	\$ 264,454,436.13	\$ 2.427.239,00	\$ 266.881.675,13
	02-01-01-003-008-01-4-16	\$ 14,209,629.67		\$ 14,209,629.67
	02-02-02-005-004-01-2 R 10	\$ 9,660,835.07	-\$ 958.046,19	\$ 8.702.788.88
	02-01-01-001-002-07 R 10	\$ 39,103,164.93	-\$2.922.300,91	\$ 36.180.864,02
Autorización V.F.	No aplica para el presente proceso.			
Fecha	-----			
Rubro	-----			

3.6 Certificado de Registro Presupuestal -CRP a adicionar

		VALOR INICIAL	VALOR ADICIÓN	TOTAL
CRP No.	694722	\$ 349,136,116.71	\$10.689.966,71	\$ 359.826.083,42
FECHA	25-07-2022			
RUBRO	02-02-02-005-004-01-02-16	\$ 21,708,050.92	-\$5,460.660,31	\$ 16.247.390,61
	02-01-01-001-002-07-10		\$17.603.735,12	\$ 17.603.735,12
	02-01-01-001-002-07 -16	\$ 264,454,436.13	\$ 2.427.239,00	\$ 266.881.675,13
	02-01-01-003-008-01-4-16	\$ 14,209,629.67		\$ 14,209,629.67
	02-02-02-005-004-01-2 R 10	\$ 9,660,835.07	-\$ 958.046,19	\$ 8.702.788.88
	02-01-01-001-002-07 R 10	\$ 39,103,164.93		

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-007
	FORMATO ESTUDIOS PREVIOS- ADICION DE CONTRATOS	Versión N°:	01
		Vigencia:	20-09-18

			-\$2.922.300,91	\$ 36.180.864,02
--	--	--	-----------------	------------------

4. AMPLIACIÓN GARANTIAS

SI: ☒ NO: ☐

AMPARO	%	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30	\$ 107.947.825,03	Desde la firma digital del contrato hasta la liquidación
PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	10	\$ 35.982.608,34	Desde la firma digital del contrato y hasta por tres (3) años más contados a partir del vencimiento del plazo de ejecución
ESTABILIDAD DE LA OBRA	30	\$ 107.947.825,03	Desde la entrega de la obra y hasta por cinco (5) años.
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL ELEMENTO-GABINETE	30	\$ 4.262.888,90	Desde la entrega de la obra y hasta por tres (3) años.
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	200 SMMLV		Desde la firma digital del contrato y hasta el plazo de ejecución.

5. OTRAS CONDICIONES NECESARIAS DE ACUERDO CON LA ADICIÓN PROPUESTA Y EL OBJETO A CONTRATAR

Cumplimiento de las obligaciones contractuales.

6. CONDICIONES DE LA ADICIÓN


Plazo de la adición	15 noviembre 2022
Lugar de ejecución de la adición	CENTRO DE LENGUAS EXTRANJERAS FAC UBICADO EN CATAM, y EDIFICIO DE AULAS DE LA EPFAC
Valor de la adición	\$ 10.689.966,71
Forma de pago de la adición	PRIMER PAGO PARCIAL DE OBRA EJECUTADA, con fecha de corte el 29 DE AGOSTO DE 2022. El valor de CIENTO VEINTE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON VEINTITRES CENTAVOS (\$120.777.755,23). PAC SEPTIEMBRE 2022. SEGUNDO PAGO PARCIAL DE OBRA EJECUTADA, CON FECHA DE CORTE 31 DE OCTUBRE DEL 2022. DE ACUERDO CON FACTURACIÓN. PAC NOVIEMBRE DE 2022

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU- FR-007
	FORMATO ESTUDIOS PREVIOS- ADICION DE CONTRATOS	Versión N°:	01
		Vigencia:	20-09-18

	PAGO FINAL, CON FECHA DE CORTE 15 DE NOVIEMBRE DE 2022, DE ACUERDO CON FACTURACIÓN HASTA EL SALDO DEL PRESUPUESTO OFICIAL PAC DICIEMBRE DE 2022
Otros	Ninguno

7. RELACIÓN DE ANEXOS

N°	Título
1	Acta de Comité de Obra No 003 de fecha 20 de octubre del 2022
2	Balance de obra de fecha 20 de octubre del 2022
3	Oficio Solicitud Contratante FAC-S-2022-028257-CE del 21 de octubre de 2022 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-BACOF- SECOM-GRUAL.
4	Oficio Respuesta Contratista CV-FAC-007-2022 del 20 de octubre 2022
5	Análisis de Precios unitarios de Ítems No Previstos
6	Informe Actualizado Supervisor fecha : 27-10-2022
7	CPA
8	CDP
9	CRP inicial
10	Oficio Difra FAC-S-2022-185857 del 10-10-22 y acta No FAC-S-2022-077566-AG del 06-10-22 Ponderables



TC. ANDRES FELIPE MAYA PINEDA
Comandante Grupo Académico con traspaso de
funciones y de mando como Subdirector Escuela
de Posgrados y **Ordenador del Gasto**



MY. JESUS MARIA ARIAS GOMEZ
Supervisor del Contrato