



Código TRD: 410

Bogotá D.C.

SEÑOR (A)
RICARDO PEREZ LATORRE
Funcionario SGSGC
Dirección: Edificio Murillo Toro Cra. 8a entre calles 12A y 12B
Correo Electrónico: rperezl@mintic.gov.co

Asunto: Modificación (adición y prórroga) de los Contrato de Aporte No. 850,851,860 y 861 de 2019 ? proyecto INCENTIVOS A LA OFERTA DE INTERNET FIJO

Respetado señor (@) : RICARDO PEREZ LATORRE

Se adjuntan los documentos mencionados en el asunto para su información y trámite.

Cordialmente,

LUZ MARINA ROJAS RINCON
Secretaria Ejecutiva
Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo
Tel. (571) 344 34 60 Ext. 2273
lrojasr@mintic.gov.co

CC: Dr. Doctor Helman Suarez Villalba – Asesor Dirección Infraestructura

Elaboró: Andres Mauricio Pabon Malo
Revisó: Daniel Stubbs

Pública





Código TRD: 4.1.0

MEMORANDO

PARA: **RICARDO PÉREZ LATORRE**
Subdirector de Gestión Contractual

DE: **JUAN DAVID GRILLO RIOS**
Jefe Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo

ASUNTO: Registro N° 222123336 del 27/11/2022 Remisión Solicitud de Modificación (adición y prórroga) de los Contrato de Aporte No. 850,851,860 y 861 de 2019 – proyecto INCENTIVOS A LA OFERTA DE INTERNET FIJO

FECHA: **30 de noviembre de 2022**

Respetado Doctor Ricardo,

En atención a la solicitud remitida por la Doctor Helman Suarez Villalba – Asesor Dirección Infraestructura mediante el registro enunciado en el asunto del presente memorando, me permito remitir el respectivo concepto de la solicitud de Modificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Decreto 1064 de 2020.

Cordial Saludo,

JUAN DAVID GRILLO RIOS
Jefe Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo

CC: Dr. Doctor Helman Suarez Villalba – Asesor Dirección Infraestructura

Elaboró: Andres Mauricio Pabon Malo
Revisó: Daniel Stubbs

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Memo Modif Cont Aporte No. 850,851,860 y 861-2019

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo:20221130-093235-055994-18830119

Creación:2022-11-30 09:32:35

Estado:Finalizado

Finalización:2022-11-30 09:36:19



Escanee el código
para verificación

Firma: Firmante

Juan David Grillo Rios
1013605186
jgrillo@mintic.gov.co

REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
Memo Modif Cont Aporte No. 850,851,860 y 861-2019 Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo:20221130-093235-055994-18830119 Creación:2022-11-30 09:32:35 Estado:Finalizado Finalización:2022-11-30 09:36:19			
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Juan David Grillo Rios jgrillo@mintic.gov.co	Aprobado	Env.: 2022-11-30 09:32:35 Lec.: 2022-11-30 09:35:46 Res.: 2022-11-30 09:36:19 IP Res.: 190.71.137.3

SOLICITANTE							
Fuente de recursos	Inversión	Nombre	HELMAN SUAREZ VILLALBA	Cargo	Asesor Dirección de Infraestructura	Dependencia	Dirección de Infraestructura

ESTUDIO PREVIO						
N° Radicado	222123336	Fecha inicial	29/11/2022	Incluido en PAA	2022	N/A
		Fecha ajustes	30/11/2022			

INFORMACIÓN DEL PROCESO							
Objeto:	Ejecutar el proyecto de incentivos a la oferta de Internet fijo en la región CARIBE, obligándose a realizar la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura para prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.						
Plazo	31/08/2023	Valor del contrato	Valor total	\$ 5.474.811.344	Presupuesto Desagregado	2020	\$ -
Modalidad de selección	Licitación Pública - Adición		Aporte Fondo Único TIC	\$ 5.474.811.344		2021	\$ -
Clase de contrato	Prestación de servicio persona jurídica		Aporte Otro (s)	\$ 0		2022	\$ 563.158.922
Acuerdo Marco	No		Incluye IVA	Si		2023	\$ 4.911.652.423

Análisis que soporta el valor estimado del contrato

Para determinar el valor de la Modificación y adición (3) del Contrato No. 861-2019, el área técnica determinó inicialmente la necesidad de la adición y la prórroga. Así mismo, procedieron a determinar el valor de esta para los meses requeridos. Para este fin, consideraron los valores definidos en el modelo inicial del contrato. Luego el área técnica tuvo en cuenta i) La propuesta presentada por el proveedor. ii) Las Condiciones iniciales de suscripción del contrato 861-2019. Una vez expuesto lo anterior, el área técnica del proceso determinó el valor de la adición de la siguiente manera:

Descripción	Valor en \$COL	SMMLV	Procedencia del Recurso
Valor inicial del Contrato de Aporte	\$ 43.957.340.080,00	53.081,14	Fondo Único de TIC
Otrosi No. 1	N/A	N/A	N/A
Valor adición Otrosi No. 2	\$ 3.043.146.508	3.043,15	Fondo Único de TIC
Valor adición - Otrosi No. 3	\$ 5.474.811.344,00	5474,81	Fondo Único de TIC
Valor Total	\$ 52.475.297.932,00	52.475,30	Fondo Único de TIC

Numero de Accesos	15.810
-------------------	--------

Teniendo en cuenta lo anterior y dado que la presente Adición y Prórroga no supera el 50% del valor inicial del contrato, en concordancia con lo exigido por el parágrafo del artículo 40 de la ley 80 de 1993. El Valor total de la Adición y Prórroga es de hasta CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE M/CTE (\$5.474.811.344,00) IVA INCLUIDO

Incluye anexo estudio de mercado o análisis detallado de la determinación del presupuesto del proceso contractual	N/A
El solicitante es responsable de determinar la necesidad de la contratación, el presupuesto oficial del proceso conforme a las normas vigentes, y la forma de pago.	

CONCEPTO		
N/A	Razonabilidad del presupuesto:	Con base en la justificación del valor del contrato y el estudio de mercado presentado por el área solicitante, la OGIF encuentra razonable el presupuesto con cargo al Fondo Único TIC.
N/A	Legalización de Recursos:	N/A
N/A	Observaciones:	N/A

En consecuencia, dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1064 de 2020 la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo, expiden concepto sobre el estudio previo sometido a consideración.

Coordinador		Jefe de Oficina	
✓	Elaboró: Paula Inagan		
✓	Revisó: Daniel Stubbs		

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Modif Cont Aporte No. 861-2019

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20221130-093127-28cf71-45461793

Creación: 2022-11-30 09:31:27

Estado: Finalizado

Finalización: 2022-11-30 09:44:57



Escanee el código
para verificación

Firma: Firmante

Juan David Grillo Rios
1013605186
jgrillo@mintic.gov.co

Firma: Firmante

Daniel Stubbs
1136882652
DSTUBBS@MINTIC.GOV.CO
Coordinador GIT de Seguimiento a la Ejecución de Recursos del Fondo

REPORTE DE TRAZABILIDAD			
Modif Cont Aporte No. 861-2019			
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo:20221130-093127-28cf71-45461793		Creación:2022-11-30 09:31:27	Escanee el código para verificación
Estado:Finalizado		Finalización:2022-11-30 09:44:57	
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Daniel stubbs DSTUBBS@MINTIC.GOV.CO Coordinador GIT de Seguimiento a la Ejec	Aprobado	Env.: 2022-11-30 09:31:27 Lec.: 2022-11-30 09:36:54 Res.: 2022-11-30 09:38:07 IP Res.: 191.156.50.186
Firma	Juan David Grillo Rios jgrillo@mintic.gov.co	Aprobado	Env.: 2022-11-30 09:38:07 Lec.: 2022-11-30 09:40:30 Res.: 2022-11-30 09:44:57 IP Res.: 190.71.137.3