

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Infraestructura
	GESTIÓN JURÍDICA CONTRATACIÓN
SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRÓRROGA	
Versión: 2	Vigencia: 11-2012

Contrato No .1591 de 2022

Febrero 15 de 2022

Dra.

MONICA PAOLA SALDARRIAGA ESCOBAR

Secretaria de infraestructura

Gobernación

Referencia: Solicitud prórroga No. 3 y adición No.2 al contrato de interventoría No.1591 de 2022.

Con relación al contrato de la referencia cuyo objeto es "*Interventoría para el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico para los estudios, diseños y construcción de obras para la estabilización y protección de taludes en los municipios de Santa Rosa de Cabal y Marsella del Departamento de Risaralda*", me permito solicitar trámite de ADICION y PRÓRROGA, de acuerdo a los siguientes términos:

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONDICIONES ORIGINALES

Contratista:	HERNANDEZ PANTOJA S.A.S BIC
Valor:	\$ 250.993.454
Plazo:	Cuatro (4) meses
Fecha de Iniciación:	Junio 13 de 2022
Fecha de Terminación Inicial:	Octubre 12 de 2022
Fecha de Suspensión:	NA
Fecha de Reinicio:	NA
Fecha de Terminación:	Octubre 12 de 2022 (inicial)

PRIMERA MODIFICACIÓN AL CONTRATO No.1591 de 2022 (Adición 1 y Prórroga 1)

Valor inicial:	\$ 250.993.454
Valor adición 1:	\$ 125.707.182
Valor total:	\$ 376.700.636
Prórroga 1:	2 meses y 19 días (Hasta el 31 de diciembre de 2022)

	<p>DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Infraestructura</p> <p>GESTIÓN JURÍDICA CONTRATACIÓN</p> <p>SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRÓRROGA</p>
Versión: 2	Vigencia: 11-2012

Contrato No .1591 de 2022

SEGUNDA MODIFICACIÓN AL CONTRATO No.1591 de 2022 (Prórroga 2)

Valor inicial:	\$ 250.993.454
Valor adición 1:	\$ 125.707.182
Valor total:	\$ 376.700.636
Prórroga 1:	2 meses y 19 días (Hasta el 31 de diciembre de 2022)

Prórroga .2:	2 meses (Hasta el 28 de Febrero de 2023)
--------------	--

TERCERA MODIFICACIÓN AL CONTRATO No.1591 de 2022 (Adición 2 y Prórroga 3)

Valor inicial:	\$ 250.993.454
Valor adición 1 :	\$ 125.707.182
Valor adición 2	\$ 158.757.528
Valor total:	\$ 535.458.164
Prórroga 1:	2 meses y 19 días (Hasta el 31 de diciembre de 2022)
Prórroga .2:	2 meses (Hasta el 28 de febrero de 2023)
Prórroga .3:	3 meses (Hasta el 31 de mayo de 2023)

SUSTENTACION DE LA PRÓRROGA

La Interventoría mediante oficio RPC-048-2023, manifiesta que el contratista de obra del contrato No.1590-2022 sobre el cual ejercen la interventoría, solicitó adición de recursos y una prórroga por 3 meses, con el fin de iniciar la ejecución del frente del Municipio de Santa Rosa de Cabal, vereda Volcanes.

Por otro lado, el contrato de obra No.1594-2022, sobre el cual también ejercen interventoría, tiene fecha de finalización el 28 de febrero de 2023, requiriéndose prorrogar su plazo, según lo solicitó el contratista, por 1 mes más. Por lo cual se incluyó en el presupuesto de interventoría, los recursos para la supervisión de ese mes adicional.

De acuerdo con lo anterior, se hace necesario prorrogar el plazo del contrato de Interventoría No.1591-2022, por 3 meses más, con el fin de garantizar el acompañamiento y control a la ejecución de los contratos vigilados. La prórroga del citado contrato, genera una adición en valor, debido a la modalidad de pago pactada, la cual contempla el pago de los costos de utilización de personal, y el reembolso de los costos directos en los que incurre el consultor, durante los 3 meses adicionales de acompañamiento, supervisión y liquidación de contrato de obra No.1590-2022 y el mes adicional de acompañamiento, supervisión y la posterior liquidación del contrato No 1594 de 2023.

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Infraestructura
	GESTIÓN JURÍDICA CONTRATACIÓN
SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRÓRROGA	
Versión: 2	Vigencia: 11-2012

Contrato No .1591 de 2022

De acuerdo con lo anterior, se hace necesario una adición por valor de \$158.757.528 y prorrogar el plazo del contrato de Interventoría No.1591-2022, por 3 meses, con el fin de garantizar el acompañamiento y control a la ejecución de las obras. La nueva fecha de terminación luego de la prórroga No.3 será el día 31 del mes de mayo del año 2023.

Cordialmente,


Firma
Nombre: OLGA LILIANA OSPINA JIMÉNEZ
Supervisora

Anexo: Comunicación RPC-048-2022 Solicitud prórroga No.3 y adición No.2 al contrato de interventoría

Elaboró: Olga Liliana Ospina Jiménez