

|                                                                                                             |                               |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| <br>ALCALDIA DE LOS PATIOS | <b>GESTIÓN ADMINISTRATIVA</b> | <b>Código: GA-F-36</b>            |
|                                                                                                             | <b>ACTA</b>                   | <b>Versión: 02</b>                |
|                                                                                                             | <b>FORMATO</b>                | <b>Aprobación:<br/>01/11/2022</b> |

**ACTA DE COMITÉ DE INTERVENTORIA N°. 02**  
(REINICIO N° 01 Y AMPLIACION EN TIEMPO)

**CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. PATIOS-MC-015-2022**

Fecha del Contrato: 14 de Octubre de 2022

Contratista: DIANA LISBETH LAZARO ORTIZ, RL. CONSTRUCOL VGL

Objeto: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL EN EL SECTOR PARTE ALTA DEL BARRIO PISARREAL, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER.

Valor: \$ 27'917.400

Término: Hasta el 30 de Diciembre de 2022

En la Secretaría de Infraestructura a los Veinte (20) días del mes de Febrero de 2023, se reunieron el Arq. **SERGIO DAVID ALBARRACIN C.** Secretario de Infraestructura, y **DIANA LISBETH LAZARO ORTIZ, RL.** Construcol VGL, contratista, con el fin de realizar el acta de REINICIO N° 01 del contrato en mención, y solicitar una ampliación en tiempo de Dos (02) meses.

- A. VERIFICACIÓN DE LOS ASISTENTES
- B. REVISIÓN DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO.
- C. SOLICITUDES DEL CONTRATISTA
- D. INTERVENCION DE LA INTERVENTORIA Y/O LA SUPERVISION DEL CONTRATO.
- E. CONCLUSIONES Y DETERMINACIONES

Calle 35 N° 3-80 Barrio Doce de Octubre- Los Patios  
[http://siep-alclospatios.com:6002/pgrs/pqr\\_alca\\_patios/pqr\\_alca\\_patios.php](http://siep-alclospatios.com:6002/pgrs/pqr_alca_patios/pqr_alca_patios.php)  
[www.lospatios-nortedesantander.gov.co](http://www.lospatios-nortedesantander.gov.co)  
 Teléfono: 5829959

*RF 28/23*

*[Handwritten signature]*

|                                                                                   |                               |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
|  | <b>GESTIÓN ADMINISTRATIVA</b> | <b>Código: GA-F-36</b>            |
|                                                                                   | <b>ACTA</b>                   | <b>Versión: 02</b>                |
|                                                                                   | <b>FORMATO</b>                | <b>Aprobación:<br/>01/11/2022</b> |

#### **A. VERIFICACIÓN DE LOS ASISTENTES**

Se constata la asistencia al presente comité de las siguientes personas:

**JOSE MIGUEL BONILLA C.**  
Alcalde Municipal

**SERGIO DAVID ALBARRACIN**  
Secretario de Infraestructura

**DIANA LISBETH LAZARO ORTIZ**  
Contratista de Obra

#### **B. REVISIÓN DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO.**

Se da inicio a la presente reunión, el **CONTRATISTA** informa sobre desarrollo de las actividades de Interventoría: que el contrato después de haberse iniciado el día 02 de Noviembre, fue necesario suspenderlo el día 22 de Diciembre, debido a la suspensión de las actividades de ejecución de las obras.

Una vez superados los eventos que dieron pie para la suspensión de las actividades de interventoría, es posible reiniciar dichas actividades, teniendo en cuenta el tiempo de ejecución del contrato inicial, el cual estaba hasta el 30 de Diciembre del año 2.022 y el avance de ejecución de las obras se encuentra en el 30 por ciento de ejecución.

#### **C. SOLICITUDES DEL CONTRATISTA**

El contratista solicita dar trámite al REINICIO N° 01 del **CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. PATIOS-MC-015-2022** y así mismo ampliar el término de ejecución del mismo en Dos (02) meses por las razones anteriormente expuestas.

#### **D. INTERVENCION DE LA INTERVENTORIA Y/O LA SUPERVISION DEL CONTRATO.**

El supervisor del contrato aprueba la solicitud de dar trámite al REINICIO N° 01 del **CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. PATIOS-MC-015-2022**, Y aprueba la solicitud

Calle 35 N° 3-80 Barrio Doce de Octubre- Los Patios

[http://siep-alclospatios.com:6002/pgrs/pqr\\_alca\\_patios/pqr\\_alca\\_patios.php](http://siep-alclospatios.com:6002/pgrs/pqr_alca_patios/pqr_alca_patios.php)

[www.lospatios-nortedesantander.gov.co](http://www.lospatios-nortedesantander.gov.co)

Teléfono: 5829959

|                                                                                                             |                               |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| <br>ALCALDÍA DE LOS PATIOS | <b>GESTIÓN ADMINISTRATIVA</b> | <b>Código: GA-F-36</b>            |
|                                                                                                             | <b>ACTA</b>                   | <b>Versión: 02</b>                |
|                                                                                                             | <b>FORMATO</b>                | <b>Aprobación:<br/>01/11/2022</b> |

de adición en tiempo de dos meses, una vez analizado el avance de ejecución del proyecto y lo expuesto por el contratista, con el fin de garantizar el correcto desarrollo y alcance del objeto contractual.


#### **E. CONCLUSIONES Y DETERMINACIONES:**

Teniendo en cuenta que se superaron los hechos que dieron lugar a la Suspensión N° 01; El comité aprueba el REINICIO N° 01 del contrato en mención a partir de la fecha y ampliar el término de ejecución del contrato de Interventoría en Dos (02) meses más.


El Contratista se obliga a notificar a la Compañía de Seguros ésta novedad que afecta las Pólizas de Cumplimiento de las Obligaciones Contractuales y de Responsabilidad Civil Extracontractual.

De igual manera ordénese la publicación de este documento en la página web [www.contratos.gov.co](http://www.contratos.gov.co), dentro del término establecido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2.015.

No siendo otro el motivo de la presente, firman los que intervinieron:

  
**JOSE MIGUEL BONILLA CASTIBLANCO.**  
Alcalde Municipal

  
**Arq. SERGIO DAVID ALBARRACIN.**  
Secretario de Infraestructura  
Supervisor del contrato.

  
**DIANA LISBETH LAZARO O.**  
RL. Construcol VGL  
Contratista de Interventoría

Calle 35 N° 3-80 Barrio Doce de Octubre- Los Patios

[http://siep-alclospatios.com:6002/pqrs/pqr\\_alca\\_patios/pqr\\_alca\\_patios.php](http://siep-alclospatios.com:6002/pqrs/pqr_alca_patios/pqr_alca_patios.php)

[www.lospatios-nortedesantander.gov.co](http://www.lospatios-nortedesantander.gov.co)

Teléfono: 5829959