



San Juan de Pasto, marzo 21 de 2023

Doctora

EMITH JOHANA CASTILLO ROMERO

Directora Departamento Administrativo de Contratación
Gobernación de Nariño

Asunto: Viabilidad Suspensión No.: 1

Referencia: Contrato de interventoría No. 2809-2022 denominado Interventoría para la ejecución de los proyectos de infraestructura vial que se desarrollan en virtud del Convenio Interadministrativo No. 2126-18 celebrado entre el Departamento de Nariño y el Municipio de Roberto Payan, cuyo objeto es: "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PERIÓDICO DE CAMINOS DEL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN, DEPARTAMENTO DE NARIÑO".

Atendiendo a la solicitud realizada por el contratista de interventoría y el informe de supervisión del contrato de referencia, en donde, se describe la justificación por la cual se debe realizar la suspensión del contrato por un periodo de cuarenta y cinco (45) días, la Secretaría de Infraestructura y Minas acepta la solicitud y deja se platea como fecha de reinicio de actividades el 5 de mayo de 2023.

Atentamente,

Ing. SONIA ALEJANDRA VELASCO

Secretaria de Infraestructura y Minas
Gobernación de Nariño

Proyectó:	Revisó:	Aprobó:
Ing. Eder Santacruz Córdoba Apoyo a la Supervisión Secretaría de Infraestructura y Minas	Ing. Johana Andrea Morillo Subsecretaria de Infraestructura y Vías (E)	Ing. Sonia Alejandra Velasco Secretaria de Infraestructura y Minas



**COMUNICACIÓN DE ACEPTACION DE
OFERTA N° GN2809-2022**

CCASAS_2023-005_GN2809/2022

Pereira Risaralda, 14 de marzo de 2022

**Señores
GOBERNACION DE NARIÑO**

REFERENCIA: Contratación de Mínima Cuantía
COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA No. GN2809-2022

ASUNTO: Solicitud de suspensión Contrato de Interventoría

Cordial Saludo,

Por medio del presente, se solicita a la GOBERNACION DE NARIÑO expedir ACTA DE SUSPENSION, Por 45 días, a partir de la fecha, al contrato de INTERVENTORIA COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA No. GN2809-2022, "**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EJECUTAR EL PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PERIÓDICO DE CAMINOS DEL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN, DEPARTAMENTO DE NARIÑO**", suscrito con CCA CONTRATISTAS CIVILES ASOCIADOS SAS, NIT. 900.132.794-0, RL. JAIRO HUMBERTO SANDOVAL TOVAR, cc. 79.244.696, en razón a:

1. Que, el citado contrato surge del convenio interadministrativo 2126-18 suscrito entre el Departamento de Nariño y el Municipio de Roberto payan en fecha 28 de diciembre del 2.018, mediante modificatorio No. 1 de fecha 22 de diciembre del 2.021 se prorroga hasta el día 30 de diciembre del 2.022, y mediante modificatorio No. 2 de fecha 26 de diciembre del 2.022 se prorroga nuevamente hasta el 30 de abril del 2.023
2. Que el acta de inicio para la ejecución del Contrato GN2809-2022, se surtió con la aceptación de la oferta. el día 22 de diciembre de 2022.
3. Que el plazo vigente del contrato GN2809-2022, es hasta el día 22 de marzo de 2023.
4. Que el Municipio de Roberto Payan, a partir de los estudios previos y solicitudes de la comunidad, definió el área de intervención en el sector de la Guayacana – El Recodo.



Condominio Campiñas de Combia C58-Via Pereira Marsella

Pereira - Risaralda

3053022929 -3053022727

cca_sas@outlook.com



**COMUNICACIÓN DE ACEPTACION DE
OFERTA N° GN2809-2022**

5. Que en el citado sector la UNIÓN TEMPORAL FUTURO PAZCIFICO, contratista de CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019, COMO VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ -PA -FCP - CONTRATO No. 110 DE 2020, adelanta actividades que impiden la ejecución del Contrato 097 DE 2019.
6. Que las actividades del contrato CONTRATO No. 110 DE 2020, (construcción de vía y Box Culvert), impiden los accesos de maquinaria, transportes y materiales para la ejecución oportuna del contrato 097 de 2019.
7. Que la situación que agobia el Departamento de Nariño a causa de los desastres ocurridos en el mes de enero en la vía panamericana k75 Cali- Pasto, (sector las Rosas), afecta sensiblemente los costos de operación de las maquinarias y equipos al incrementarse sensiblemente los precios de combustibles y transportes.
8. Que inmersos en las obligaciones de la interventoría, que surgen del contrato en referencia, suscrito entre la Gobernación de Nariño y CCA CONTRATISTAS CIVILES ASOCIADOS SAS, solicito al municipio de Roberto Payan suspender el plazo de ejecución del contrato de Obra 097 de 2019, por un periodo de cuarenta y cinco días (45), a partir de la fecha, hasta tanto las condiciones de transitabilidad, paso y regionales, permitan el normal desarrollo y ejecución del contrato mencionado.
9. Que en razón a lo enunciado se solicita la suspensión del contrato de Interventoría GN2809-2022 por CUARENTA Y CINCO DIAS (45) a partir de la fecha, con fecha probable de Reinicio estimada 1 día 28 de abril de 2023

Atentamente,

CCA CONTRATISTAS CIVILES ASOCIADOS SAS
RL. JAIRO HUMBERTO SANDOVAL TOVAR
INTERVENTORIA





GOBERNACIÓN DE NARIÑO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS
FORMATO: INFORME DE SUPERVISION - PORTADA

Código.: SIVEYC.FTO.

Versión: 0.0

Vig: 23/05/2016

CONTRATO No.: 2809-2022

Interventoría para la ejecución de los proyectos de infraestructura vial que se desarrollan en virtud del Convenio Interadministrativo No. 2126-18 celebrado entre el Departamento de Nariño y el Municipio de Roberto Payan, cuyo objeto es: “MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PERIÓDICO DE CAMINOS DEL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN, DEPARTAMENTO DE NARIÑO”

INFORME DE SUSPENSION No.: 1

PERIODO: 1/03/2023 AL 21/03/2023

San Juan de Pasto, marzo de 2023

	GOBERNACIÓN DE NARIÑO	Código.: SIVEYC.FTO.
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS	Versión: 0.0
	SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS	Vig: 23/05/2016
FORMATO: INFORME DE SUPERVISION - FICHA INFORMATIVA DE CONVENIO Y/O CONTRATO		

FECHA DE PRESENTACION:	21/03/2023	CON CORTE :	21/03/2023
------------------------	------------	-------------	------------

1. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PROCESO:	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-10-Minima_Cuanta&PPI=CO1.PPI.22084724&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeNa me=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=10&Doc UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4331826&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2f CO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&pr evCtxLbl=Contratos+
----------	---

CONVENIO MACRO No:	2126-2018
--------------------	-----------

CONTRATO No.:	2809-2022 del 20 de diciembre de 2022
---------------	---------------------------------------

CDP No.:	2022090553	FECHA:	23 de septiembre de 2022
----------	------------	--------	--------------------------

REGISTRO No.:	2022120465	FECHA:	20 de diciembre de 2022
---------------	------------	--------	-------------------------

OBJETO DEL CONTRATO:	Interventoría para la ejecución de los proyectos de infraestructura vial que se desarrollan en virtud del Convenio Interadministrativo No. 2126-18 celebrado entre el Departamento de Nariño y el Municipio de Roberto Payan, cuyo objeto es: "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PERIÓDICO DE CAMINOS DEL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN, DEPARTAMENTO DE NARIÑO"
----------------------	--

MODIFICACION No.:	
-------------------	--

CONTRATISTA DE OBRA:	
----------------------	--

CONTRATISTA INTERVENTORIA:	CCA Contratistas Civiles Asociados SAS NIT No. 900.132.794-0 R.L. Jairo Humberto Sandoval Tovar C.C. No.: 79244696 de Bogota
----------------------------	---

SUPERVISOR:	Sonia Alejandra Velasco Secretaria de Infraestructura y Minas
-------------	--

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION:	Eder Alfredo Santacruz Córdoba
--	--------------------------------

META FISICA:	16 Km
--------------	-------

VALOR DEL CONTRATO:	\$ 17.500.000,00
---------------------	------------------

VALOR CONTRATO ADICIONAL 1:	
-----------------------------	--

VALOR CONTRATO ADICIONAL 2:	
-----------------------------	--

VALOR TOTAL CONTRATADO:	
-------------------------	--

FECHA DE INICIACION:	22/12/2022
----------------------	------------

PLAZO DEL CONTRATO:	3 meses
---------------------	---------

FECHA DE TERMINACION INICIAL:	22/03/2023
-------------------------------	------------

SUSPENSION:	
-------------	--

REINICIO:	
-----------	--

NUEVA FECHA DE TERMINACION:	
-----------------------------	--

	GOBERNACIÓN DE NARIÑO	Código.: SIVEYC.FTO.
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS	Versión: 0.0
	SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS FORMATO: INFORME DE SUPERVISION - FICHA INFORMATIVA DE CONVENIO Y/O CONTRATO	Vig: 23/05/2016

PORCENTAJE ANTICIPO:	40%		
TOTAL ANTICIPO:	\$	7.000.000,00	
VALOR PAGADO ACTAS + ANTIC.	\$	-	
GARANTIAS:	Aseguradora Solidaria de Colombia		
Póliza No.:	620-47-994000047766		
% AVANCE FISICO EN OBRA:	% PROGRAMADO	0,00%	% EJECUTADO: 0,00%
% AVANCE FINANCIERO:	% PROGRAMADO	0,00%	% EJECUTADO 0,00%
META FISICA A LA FECHA:	0	METROS	

	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VÍAS FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN - AVANCE DEL CONVENIO Y/O CONTRATO	Código.: SIVEYC.FTO.
		Versión: 0.0
		Vig: 23/05/2016

2. DESCRIPCIÓN AVANCE GENERAL DEL CONTRATO

ASPECTOS TÉCNICOS: El 14 de marzo de 2023, el contratista de interventoría mediante oficio No. CCASAS_2023-005_GN2809/2022 de fecha 14 de marzo de 2023, realiza solicitud de suspensión del contrato por un periodo de cuarenta y cinco (45) días, atendiendo a los siguientes considerandos: Que el Municipio de Roberto Payán como entidad ejecutora, a partir de los estudios previos y solicitudes de la comunidad, definió el área de intervención en el sector de la Guayacana – El Recodo, para las labores de mantenimiento. Que actualmente la UNIÓN TEMPORAL FUTURO PAZCÍFICO, contratista de CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019, COMO VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ -PA -FCP – CONTRATO No. 110 DE 2020, adelanta actividades de obra en el sector la Guayacana – El Recodo que impiden la ejecución del Contrato 097 DE 2019, que impiden el acceso de maquinaria, transporte y materiales para la ejecución del contrato de obra No. 097 de 2019 que está dentro del convenio No. 2126-2018 y al cual la interventoría realiza el seguimiento y control. Que la situación que agobia el Departamento de Nariño a causa de los desastres ocurridos en el mes de enero en la vía panamericana k75 Cali- Pasto, (sector las Rosas), afecta sensiblemente los costos de operación de las maquinarias y equipos al incrementarse sensiblemente los precios de combustibles y transportes. Por lo tanto, la Secretaría de Infraestructura y Minas aprueba la suspensión por el periodo solicitado y se realizara el reinicio de actividades el 5 de mayo de 2023. **ASPECTOS FINANCIEROS:** Con la documentación entregada por el contratista se procede a realizar la legalización del contrato, posterior a lo cual se dará trámite al desembolso de anticipo por valor de \$ 7.000.000,00. **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:** Atendiendo a la necesidad de suspensión solicitada por el contratista de la interventoría y programado un reinicio de actividades para el 5 de mayo de 2023, se debe realizar una prórroga en tiempo al convenio No. 2126-2018 dentro del cual se ejecutan las actividades, dado que este vence según modificatorio No. 2 el 30 de abril de 2023, por lo tanto y con el fin de que se ejecuten las actividades dentro del convenio se debe realizar un comité con el municipio de Roberto Payán para prorrogar el convenio. **ASPECTOS LEGALES:** El 14 de marzo de 2023 el contratista a través de correo electrónico envía los documentos y recibo de estampillas pendientes por entregar para realizar la legalización del contrato. La documentación anteriormente mencionada se envía al DAC para continuar con el trámite dando cumplimiento a las observaciones que se realizaron por parte de esta dependencia.

3.OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se aprueba suspensión No. 1 al contrato de interventoría por un periodo de 45 días, con fecha de reinicio de 5 de mayo de 2023. Una vez se dé el reinicio de actividades, es necesario realizar una prórroga en tiempo al contrato de interventoría para realizar el cumplimiento en el seguimiento y control a las actividades de obra para el cual se realiza el contrato.



Proyecto: Eder Alfredo Santacruz Córdoba
Contratista - SIMD
Supervisor y/o Apoyo a la Supervisión - Gobernación de Nariño



Revisó: Ing. Johana Andrea Morillo
Subsecretaría de Infraestructura y Vías (E) - SIMD
Gobernación de Nariño



Revisó: Ing. Sonia Alejandra Velasco
Secretaría de Infraestructura y Minas - SIMD
Gobernación de Nariño

 Gobernación de Nariño	GOBERNACIÓN DE NARIÑO		Código.: SIVEYC.FTO.
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS		
	SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS		Versión: 0.0
	FORMATO: SEGUIMIENTO CONTRATO Y/O CONVENIO - SEGUIMIENTO FINANCIERO		Vig: 23/05/2016

5. INFORME FINANCIERO

CONTRATO No.:	2809-2022
---------------	-----------

ACTAS	FECHA	VR. TOTAL	ACUMULADO	AMORT. ANTICIPO	VR. NETO	VR EGRESO	TOTAL DESC	COM EGRESO	FECHA PAGO
ANTICIPO					\$ 0,00		\$ 0,00		
Acta Parcial No 01			\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00		
TOTAL		\$ -		\$ 0,00	\$ -		\$ 0,00		

AVANCE FISICO	0%
AVANCE FINANCIERO	0%

	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VÍAS FORMATO: SEGUIMIENTO CONTRATO Y/O CONVENIO - CONTROL POLIZAS	Código.: SIVEYC.FTO.
		Versión: 0.0
		Vig: 23/05/2016

6. CONTROL POLIZAS

CONTRATO No.: 2809-2022

GARANTIAS:	Aseguradora Solidaria de Colombia
------------	-----------------------------------

Póliza No.:	620-47-994000047766
-------------	---------------------

ANEXO 0	FECHA APROBACION	21/12/2022	FECHA EXPEDICION	21/12/2022
----------------	-------------------------	------------	-------------------------	------------

DETALLE	VALOR	%	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	OBSERVACIONES	ALERTA
Cumplimiento	\$ 3.500.000,00	20%	20-dic-22	20-sep-23	Legalizacion Contrato	● 183
Buen manejo de Anticipado	\$ 7.000.000,00	40%	20-dic-22	20-sep-23	Legalizacion Contrato	● 183
Salarios y prestaciones	\$ 2.625.000,00	15%	20-dic-22	20-mar-26	Legalizacion Contrato	● 1.095
Calidad del servicio	\$ 3.500.000,00	20%	20-dic-22	20-sep-23	Legalizacion Contrato	● 183

	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VÍAS	Código: SIVEYC.FTO.26
		Versión: 1.0
	FORMATO: ACTA DE SUSPENSIÓN DE CONSULTORIA Y/O INTERVENTORIA	Vig: 26/10/14

ACTA No.: 1 del 21 de marzo de 2023

CONTRATO No.: 2809-2022 del 20 de diciembre de 2022

RECURSOS: Recursos Propios

No. CDP: 2022090553
23 de septiembre de 2022

No. REGISTRO DE COMPROMISO: 2022120465
20 de diciembre de 2022

INTERVENTOR: CCA Contratistas Civiles Asociados SAS
NIT No. 900.132.794-0
R.L. Jairo Humberto Sandoval Tovar
C.C. No.: 79244696 de Bogotá

SUPERVISOR: Sonia Alejandra Velasco
Secretaría de Infraestructura y Minas
Gobernación de Nariño

OBJETO DEL CONTRATO: Interventoría para la ejecución de los proyectos de infraestructura vial que se desarrollan en virtud del Convenio Interadministrativo No. 2126-18 celebrado entre el Departamento de Nariño y el Municipio de Roberto Payan, cuyo objeto es: "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PERIÓDICO DE CAMINOS DEL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN, DEPARTAMENTO DE NARIÑO"

VALOR DEL CONTRATO: Diecisiete millones quinientos mil pesos M/CTE (\$ 17.500.000,00)

FECHA DE INICIACION: 22 de diciembre de 2022

PLAZO DEL CONTRATO: Tres (3) Meses

Continúa Acta Suspensión No. 1 del contrato de Interventoría No. 2809-2022 del 20 de diciembre de 2022

	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VÍAS	Código: SIVEYC.FTO.26
		Versión: 1.0
	FORMATO: ACTA DE SUSPENSIÓN DE CONSULTORIA Y/O INTERVENTORIA	Vig: 26/10/14

Continúa Acta Suspensión No. 1 del contrato de Interventoría No. 2809-2022 del 20 de diciembre de 2022

FECHA DE TERMINACION

INICIAL DEL CONTRATO: 22 de marzo de 2023

GARANTIAS:

Aseguradora Solidaria de Colombia, Póliza No.: 620-47-994000047766

VIGENCIA CUMPLIMIENTO: 20-12-2022 hasta 20-09-2023

VIGENCIA MANEJO ANTICIPO: 20-12-2022 hasta 20-09-2023

VIGENCIA SALARIOS: 20-12-2022 hasta 20-03-2026

VIGENCIA CALIDAD DEL SERVICIO: 20-12-2022 hasta 20-09-2023

FECHA PRESENTE ACTA: 21 de marzo de 2023

En San Juan de Pasto, a los veintiún (21) días del mes de marzo de dos mil veintitrés (2023), se reunieron en la Secretaría de Infraestructura y Minas del Departamento, los señores: **SONIA ALEJANDRA VELASCO**, Secretaria de Infraestructura y Minas; **JOHANA ANDREA MORILLO**, Subsecretaria de Infraestructura y Vías (E); **EDER SANTACRUZ CÓRDOBA**, Profesional de Apoyo a la Supervisión de la Secretaría de Infraestructura y Minas; **JAIRO HUMBERTO SANDOVAL TOVAR**, representante legal de CCA Contratistas Civiles Asociados SAS Contratista de Interventoría para el contrato Interventoría para la ejecución de los proyectos de infraestructura vial que se desarrollan en virtud del Convenio Interadministrativo No. 2126-18 celebrado entre el Departamento de Nariño y el Municipio de Roberto Payan, cuyo objeto es: "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PERIÓDICO DE CAMINOS DEL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN, DEPARTAMENTO DE NARIÑO", con el objeto de suscribir el Acta de Suspensión No. 1 de Interventoría del contrato en referencia, previo los siguientes considerandos:

Las partes de común acuerdo aceptan suspender provisionalmente el plazo de ejecución del contrato en referencia, teniendo en cuenta los siguientes considerandos:

1. El 20 de diciembre de 2022 se realiza la suscripción del contrato de interventoría No. 2809-2022 y el 22 de diciembre el perfeccionamiento del mismo con lo cual se realiza el inicio de actividades.

Continúa Acta Suspensión No. 1 del contrato de Interventoría No. 2809-2022 del 20 de diciembre de 2022

	<p>GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VÍAS</p>	<p>Código: SIVEYC.FTO.26</p>
		<p>Versión: 1.0</p>
	<p>FORMATO: ACTA DE SUSPENSIÓN DE CONSULTORIA Y/O INTERVENTORIA</p>	<p>Vig: 26/10/14</p>

Continúa Acta Suspensión No. 1 del contrato de Interventoría No. 2809-2022 del 20 de diciembre de 2022

2. La fecha de finalización del contrato de interventoría se fijó el 22 de marzo de 2023.
3. Que el Municipio de Roberto Payan como entidad ejecutora, a partir de los estudios previos y solicitudes de la comunidad, definió el área de intervención en el sector de la Guayacana – El Recodo, para las labores de mantenimiento.
4. Que actualmente la UNIÓN TEMPORAL FUTURO PAZCIFICO, contratista de CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019, COMO VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ -PA -FCP – CONTRATO No. 110 DE 2020, adelanta actividades de obra en el sector la Guayacana – El Recodo que impiden la ejecución del Contrato 097 DE 2019, que impiden el acceso de maquinaria, transporte y materiales para la ejecución del contrato de obra No. 097 de 2019 que está dentro del convenio No. 2126-2018 y al cual la interventoría realiza el seguimiento y control.
5. Que la situación que agobia el Departamento de Nariño a causa de los desastres ocurridos en el mes de enero en la vía panamericana k75 Cali-Pasto, (sector las Rosas), afecta sensiblemente los costos de operación de las maquinarias y equipos al incrementarse sensiblemente los precios de combustibles y transportes.
6. Que mediante oficio No. CCASAS_2023-005_GN2809/2022 de fecha 14 de marzo de 2023, el contratista de interventoría atendiendo a las consideraciones anteriores, solicita la suspensión del contrato por un periodo de cuarenta y cinco (45) días.
7. El reinicio de las actividades de control por parte del contratista, se realizará el 5 de mayo de 2023.
8. Las partes reconocen que la suspensión acordada, no causa ninguna clase de perjuicio ni para El Departamento de Nariño ni para el Contratista.
9. Copia de la presente acta será remitida a la Compañía Aseguradora.

Continúa Acta Suspensión No. 1 del contrato de Interventoría No. 2809-2022 del 20 de diciembre de 2022

	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VÍAS	Código: SIVEYC.FTO.26
		Versión: 1.0
	FORMATO: ACTA DE SUSPENSIÓN DE CONSULTORIA Y/O INTERVENTORIA	Vig: 26/10/14

Continúa Acta Suspensión No. 1 del contrato de Interventoría No. 2809-2022 del 20 de diciembre de 2022

10. La suspensión del contrato referido rige a partir del veintiuno (21) de marzo del año dos mil veintitrés (2023).

Para constancia, se firma por las partes que intervienen:


SONIA ALEJANDRA VELASCO
Secretaría de Infraestructura y Minas
Departamento de Nariño


JOHANA ANDREA MORILLO
Subsecretaría de Infraestructura y Vías (E)
Departamento de Nariño


EDER SANTACRUZ CORDOBA
Contratista de Apoyo a la Supervisión
Secretaría de infraestructura y Minas


JAIRO HUMBERTO SANDOVAL TOVAR
R.L. de CCA Contratistas Civiles
Asociados SAS

