

 <div>ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA</div>	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		CÓDIGO:		
	SUSPENSIÓN, AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN O REINICIO		VERSIÓN: 1.2	FECHA: 01/08/2022	
			PAGINA 1 DE 4		
DEPENDENCIA CONTRATANTE		SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA			
DEPENDENCIA EJECUTORA	SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA <small>(Seleccione la dependencia ejecutora del contrato)</small>		BPIN	2020540010054 <small>(BPIN del proyecto)</small>	
ACTA No. 11 <small>(escriba No. de acta)</small>	SOLICITUD DE	REINICIO	A CONTRATO DE	OBRA <small>(seleccione el tipo de contrato)</small>	
1. ANTECEDENTES					
CONTRATO N° 2116 <small>(Número de Contrato)</small>	DE	2022 <small>Año de suscripción)</small>	SECOPII	SIM-LP-005-2021 <small>(No. de proceso)</small>	
OBJETO DEL CONTRATO					
“DIAGNOSTICO Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES DE MOVILIDAD DE LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA - FASE I” Lote 2.					
MODALIDAD DE SELECCIÓN					
LICITACIÓN PÚBLICA (OBRA PÚBLICA) <small>(Seleccione la modalidad de contratación según Colombia Compra Eficiente)</small>					
CONTRATO DE	INTERVENTORÍA	ASOCIADO	No.	2117 DE 2022	
<small>(seleccione el tipo de contrato)</small>		<small>(Número de Contrato Asociado)</small>			
CONTRATISTA DE OBRA	SOLUCIONES INTEGRALES DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES SAS (SINCOCSAS)			NIT	
<small>(Seleccione el tipo de contratista solicitante)</small>	<small>(Escriba el nombre o razón social del Contratista)</small>			900.354.526-6 <small>(Escriba el NIT del Contratista)</small>	
INTERVENTOR	CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA			NIT	
<small>(Seleccione el tipo de supervisión)</small>	<small>(Escriba el nombre o razón social del encargado de la supervisión al contrato solicitante)</small>			830.007.421-0 <small>(Escriba el No. de documento del supervisor o interventor)</small>	
SUPERVISOR A INTERVENTORÍA	GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ			NIT	
<small>(Seleccione una opción)</small>	<small>(Escriba el nombre del Supervisor o apoyo a la supervisión asignado)</small>			13.503.541 <small>(Escriba el No. de documento del Supervisor o Apoyo a la supervisión)</small>	
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO		SEIS (06) MESES <small>(Escriba en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)</small>			
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO		10 DE	MAYO	DE 2022	
		<small>(Día)</small>	<small>(Mes)</small>	<small>(Año)</small>	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 632.717.668		LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MALLA VIAL CUCUTA	
		<small>(Escriba en este espacio el valor del contrato en números)</small>	<small>(Indique el lugar de ejecución del contrato)</small>		
2. PRÓRROGAS Y/O ADICIONES					
PRÓRROGAS:					
PRORROGA No.	1	DE FECHA	9/11/2022	PLAZO	52 DIAS
PRORROGA No.		DE FECHA		PLAZO	
PRORROGA No.		DE FECHA		PLAZO	
PRORROGA No.		DE FECHA		PLAZO	
PRORROGA No.		DE FECHA		PLAZO	
TOTAL PLAZO DE PRÓRROGAS			PLAZO	52 DIAS	

**GESTIÓN ADMINISTRATIVA****CÓDIGO:****VERSION 1.2****FECHA: 01/08/2022****SUSPENSIÓN, AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN O REINICIO****PAGINA 2 DE 4****ADICIONES:**

Adición No.	1	DE FECHA	9/11/2022	VALOR	\$	316.358.834
Adición No.		DE FECHA		VALOR		
Adición No.		DE FECHA		VALOR		
Adición No.		DE FECHA		VALOR		
Adición No.		DE FECHA		VALOR		
VALOR TOTAL DE ADICIONES				VALOR	\$	316.358.834

RECONOCIMIENTOS QUE NO IMPLICAN MODIFICACIONES : (En caso de aplicar)

MAYORES CANTIDADES	No.	DE FECHA	VALOR	
MAYORES AJUSTES	No.	DE FECHA	VALOR	
MAYOR PERMANENCIA	No.	DE FECHA	VALOR	
TOTAL RECONOCIMIENTO			VALOR	
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO			VALOR	\$ 949.076.502

SUSPENSIONES Y REINICIOS ANTERIORES:

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	1	DE FECHA	28/12/2022	No. DÍAS	20
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.		DE FECHA		No. DÍAS	
ACTA DE REINICIO No.		DE FECHA		No. DÍAS	
ACTA DE SUSPENSIÓN No.		DE FECHA		No. DÍAS	
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.		DE FECHA		No. DÍAS	
ACTA DE REINICIO No.		DE FECHA		No. DÍAS	
ACTA DE SUSPENSIÓN No.		DE FECHA		No. DÍAS	
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.		DE FECHA		No. DÍAS	
ACTA DE REINICIO No.		DE FECHA		No. DÍAS	

SELECCIONE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA

ACTA DE REINICIO No.	1	DE FECHA	17/01/2023	No. DÍAS	
FECHA DE REINICIO	17	DE	ENERO	DE	2023
	(Día)		(Mes)		(Año)
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	20	DE	ENERO	DE	2023
	(Día)		(Mes)		(Año)

3. OBJETO DE LA SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN O REINICIO

El objeto de la presente solicitud se debe a **REINICIO** al contrato No. 2116
(Número de Contrato)

Las partes representadas p SOLUCIONES INTEGRALES DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES SAS (SINCOC SAS)
(Escriba el nombre del representante legal del Contratista)

representante legal del contratista; JAIRO ENRIQUE RINCON VELANDIA
(Seleccione el tipo de representante legal) Seleccione representante legal de interventoría o supervisor del contrato

representante legal de interventoría; NIDIA ESPERANZA ROJAS OBANDO
(Seleccione el interventor o supervisor) (Escriba el nombre del representante legal de interventoría)

supervisor asignado; GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ
(Seleccione el supervisor o apoyo asignado) Seleccione representante legal de interventoría o supervisor del contrato

	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	CÓDIGO:	
	SUSPENSIÓN, AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN O REINICIO	VERSION: 1.2	FECHA: 01/08/2022
		PAGINA 3 DE 4	

5. CAUSALES DE LA SOLICITUD DEL CONTRATISTA O CONSULTOR(SI APLICA)

DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN SUPERADAS LAS CIRCUNSTANCIAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSION DEL CONTRATO, EL CONTRATISTA PROCEDE A DAR REINICIO DEL MISMO Y CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES EN OBRA.

6. CONCEPTO / CAUSAL / COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA (SI APLICA) O SUPERVISOR ACERCA DE LA SOLICITUD

DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN SUPERADAS LAS CIRCUNSTANCIAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSION DEL CONTRATO DE OBRA, Y QUE EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA LISTO PARA CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES EN SITIO. LA INTERVENTORIA ENCUENTRA PROCEDENTE LA SOLICITUD DE REINICIO TANTO DEL CONTRATO DE OBRA COMO DE INTERVENTORIA.

7. COMENTARIOS DEL SUPERVISOR DE O APOYO A LA SUPERVISIÓN (SI APLICA) ACERCA DE LA SOLICITUD.

El supervisor emite concepto favorable al reinicio del contrato de obra 2116 de 2022, de acuerdo con las consideraciones descritas en los numerales anteriores

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de supervisión e interventoría vigente, en San José de Cúcuta, a los (17) días del mes de (Enero) de (2023).


 (Firma)
 (Nombre) **JAIRO ENRIQUE RINCON VELANDIA**
 Representante Legal - Contratista de Obra


 (Firma)
 (Nombre) **GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ**
 Supervisor del contrato


 (Firma)
 (Nombre) **NIDIA ESPERANZA ROJAS OBANDO**
 Representante Legal - Interventoría


 (Firma)
 (Nombre) **JORGE IVAN RODRIGUEZ GUERRERO**
 Ordenador del gasto

Elabor
 Revisó
 Aprob

GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ
 GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ


Vo.Bo 
 Vo.Bo 
 Vo.Bo 

Los arriba firmantes expresamos que hemos preparado y examinado este documento y lo encontramos preciso a las disposiciones legales y/o técnicas aplicables vigentes; por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos a la firma del Despacho.