

100191444 - 181

Bogotá D.C., 3 de mayo de 2023

Doctor,
CAMILO OCTAVIO CONTRERAS BRAVO
Subdirector
Subdirección de Compras y Contratos
Dirección de Gestión Corporativa
UAE-DIAN

Ref. **ALCANCE A OFICIO NO. 100191444-059 DEL 06/12/2022 – INFORME DE SUPERVISIÓN DENTRO DE PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO CONTRACTUAL INICIADO MEDIANTE OFICIO 100151189-001687 DE 06/12/2022, RADICADO VIRTUAL 000S202290865 DEL 07/12/2022**

AUDIENCIA SOBRE POSIBLE INCUMPLIMIENTO

Contrato No.:	00-159-2022	Fecha de suscripción:	16-11-2022
Objeto:	Servicio de Operación Logística Integral, que incluye administración, transporte, depósito, gestión y manejo de: (i) las mercancías Aprehendidas, Decomisadas y Abandonadas a favor de la Nación, así como aquellas que sean producto de las medidas cautelares de Verificación e Inmovilización y, (ii) de los bienes muebles adjudicados a la Nación en procesos de cobro coactivo y concursales		
Contratista:	UNIÓN TEMPORAL NUEVA LOGÍSTICA	Integrantes	NIT
		Camarca S.A.S	900.504.241-7
		Transportes y Mudanzas Chico S.A.S.	800.172.158-4
		Asociación de Transportadores Especiales AS Transportes	811.036.515-9
		Digicom System Corporation S.A.	830.146.124-3
		Infotoc S. A	900.068.796-1
NIT o CC contratista	901653069-8		
Valor del contrato:	\$184.126.867.000,00	Plazo del contrato:	Desde la firma del Acta de Inicio hasta el 31-07-2026
Fecha de acta inicio:	25-11-2022	Fecha de terminación inicial:	31-07-2026



Fecha aprobación de garantías:	21-11-2022		
GDP:	50422 por \$5.014.669.000	Fecha GDP:	05-08-2022
Aprobación vigencias futuras:	Vigencia 2023:	\$ 48.626.790.000	
	Vigencia 2024:	\$ 51.349.890.000	
	Vigencia 2025:	\$ 52.890.387.000	
	Vigencia 2026:	\$ 26.245.131.000	
GRP:	265722 por \$5.014.669.000	Fecha GRP:	21-11-2022
Modificaciones contractuales:	NO APLICA		
Valor de la adición del contrato:	NO APLICA	Valor final del contrato:	NO APLICA
Prórroga:	NO APLICA	Fecha de terminación del contrato:	31-07-2026
Nombre del Supervisor:	Ricardo Acevedo Beltrán, Jefe de la Coordinación de Optimización de la Operación Logística de la Subdirección Logística de la DIAN, designado como Supervisor Nacional mediante oficio No. 100151189-1604 del 21 de noviembre de 2022 del Subdirector de Compras y Contratos de la DIAN		
	Directores Seccionales de la DIAN, designados como supervisores locales mediante oficio No. 100151189-1603 del 21 de noviembre de 2022 del Subdirector de Compras y Contratos de la DIAN		

En mi calidad de Supervisor Nacional del **Contrato 00-159-2022** del 16 de noviembre de 2022, acatando la solicitud del doctor Camilo Contreras Bravo, Subdirector de Compras y Contratos de la DIAN, presentada en la sesión 4 de la audiencia del posible incumplimiento del contrato realizada el veinticinco (25) de enero de 2023, a continuación me permito presentar informe sobre el cumplimiento por parte de la **UNIÓN TEMPORAL NUEVA LOGÍSTICA** de la obligación de disponer de bodegas en Bogotá, Cúcuta, Cali, Medellín, Cartagena, Santa Marta, Barranquilla, Pereira e Ipiales, que cumplan las especificaciones establecidas en los numerales 4 y 4.1 del **Capítulo VIII "OPERACIÓN LOGÍSTICA"**, numeral 5 del **Capítulo VIII "OPERACIÓN LOGÍSTICA"**, numeral 7 del **Capítulo VIII "OPERACIÓN LOGÍSTICA"** y numerales 9 y 9.1 del **Capítulo VIII "OPERACIÓN LOGÍSTICA"** del **Anexo No. 1 ANEXO TÉCNICO** del **Contrato No. 00-0159-2022**.

De conformidad con la información recibida de las Direcciones Seccionales mediante actas de verificación y correos electrónicos, se pudo establecer lo siguiente:

DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADUANAS DE CÚCUTA	
Ubicación de la bodega ofrecida:	Sector Anillo Vial Oriental K1+916 Lote 5 Bocono y Lote de Reserva – Cúcuta
¿Acredita que bodega es propia o tiene contrato de arrendamiento?	Cumple
Fecha de entrega de Cronograma de adecuaciones	04/01/2023
Fecha de inicio de adecuaciones	15/11/2022
Fecha inicio de operaciones en la bodega	05/01/2023
Fecha inicio de traslados de mercancías, desde las bodegas de la UT ALA	16-01/2023
Pendientes objeto de la citación:	- Láyoút de zonas descubiertas - Manual de manipulación de mercancías
Otros pendientes:	(N/A)

DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADUANAS DE CALI	
Ubicación de la bodega ofrecida:	Calle 13 # 25ª-60 de Arroyohondo – Yumbo – Valle
¿Acredita que bodega es propia o tiene contrato de arrendamiento?	Cumple
Fecha de entrega de Cronograma de adecuaciones	23/01/2023
Fecha de inicio de adecuaciones	02/01/2023
Fecha inicio de operaciones en la bodega	13/01/2023
Fecha inicio de traslados de mercancías, desde las bodegas de la UT ALA	16/01/2023
Pendientes objeto de la citación:	LAYOUT para almacenamiento en patio
Otros pendientes:	Se ha presentado apostamiento de aguas lluvias en las zonas descubiertas

DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADUANAS DE MEDELLÍN	
Ubicación de la bodega ofrecida:	Av 10 No: 52-80, Parque Empresarial NORTIKO P.H. Bodega 50 ubicada en la Manzana 2 y Bodega 51 del Municipio de Bello Antioquia
¿Acredita que bodega es propia o tiene contrato de arrendamiento?	Cumple
Fecha de entrega de Cronograma de adecuaciones	11/01/2023
Fecha de inicio de adecuaciones	02/01/2023
Fecha de terminación de adecuaciones	12/05/2023
Fecha inicio de operaciones en la bodega	13/01/2023
Fecha inicio de traslados de mercancías, desde las bodegas de la UT ALA	13/02/2023
Pendientes objeto de la citación:	Cerramiento de zonas de inspección y verificación (el contratista se comprometió a cumplir a más tardar el 05 de mayo de 2023) <i>"Estas áreas deberán estar debidamente definidas, señalizadas y separadas de los lugares de almacenamiento en donde es almacenada la mercancía objeto del presente Anexo Técnico, de tal manera que los funcionarios que intervienen en el proceso de verificación de las mercancías solo tengan acceso a estas."</i>
Otros pendientes:	Se iniciaron adecuaciones en patio (el contratista se comprometió a cumplir a más tardar el 12 de mayo de 2023).



DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADUANAS DE CARTAGENA	
Ubicación de la bodega No. 1	Lote 1 Manzana D (5.194 m2) de Parque Industrial Parquiamérica Bodega D-1 de Cartagena
¿Acredita que bodega es propia o tiene contrato de arrendamiento?	Cumple
Fecha de entrega de Cronograma de adecuaciones	13/01/2023
Fecha de inicio de adecuaciones	11/01/2023
Fecha de terminación de adecuaciones	30/04/2023
Fecha inicio de operaciones en la bodega	31/01/2023
Fecha inicio de traslados de mercancías, desde las bodegas de la UT ALA	14/02/2023
Pendientes objeto de la citación:	
Otros pendientes:	• Patio - Terminar construcción baño • Patio - Instalación de garita • Patio - Cobertizo para vehículos • Patio - instalación de cámaras

Ubicación de la bodega No. 2	Lote 1 Manzana K (5.194 m2) de Parque Industrial Parquiamérica Bodega K-1 de Cartagena
¿Acredita que bodega es propia o tiene contrato de arrendamiento?	Cumple
Fecha de entrega de Cronograma de adecuaciones	No aplica
Fecha de inicio de adecuaciones	No aplica
Fecha de terminación de adecuaciones	30/04/2023
Fecha inicio de operaciones en la bodega	Pendiente
Cumple el 100% de adecuaciones.	
Pendientes objeto de la citación:	N/A
Otros pendientes:	N/A

DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADUANAS DE BARRANQUILLA	
Ubicación de la bodega ofrecida:	Calle 30 #12-249, Soledad – Atlántico
¿Acredita que bodega es propia o tiene contrato de arrendamiento?	Cumple
Fecha de entrega de Cronograma de adecuaciones* (cumplido parcialmente)	10-01-2023
Fecha de inicio de adecuaciones	03-01-2023
Fecha de terminación de adecuaciones	Cumple
Fecha inicio de operaciones en la bodega	17/01/2023
Fecha inicio de traslados de mercancías, desde las bodegas de la UT ALA	17/01/2023
Pendientes objeto de la citación:	• Presentación de layout
Otros pendientes:	• Acreditación del contrato de arrendamiento del patio que se encuentra aprobado por la Dirección Seccional

Subdirección Logística

Carrera 7 # 6C-54, Edificio Sendas, Piso 12 | 6017428973

Código postal 111711

www.dian.gov.co

Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSR de la DIAN

DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE SANTA MARTA	
Ubicación de la bodega ofrecida:	Bodega No. 6 del Parque Logístico Industrial de Santa Marta - Bodegas 7 y 8 en el km 4+200 - Vía Alternativa Ciénaga.
¿Acredita que bodega es propia o tiene contrato de arrendamiento?	Cumple
Fecha de entrega de Cronograma de adecuaciones:	11/01/2023
Fecha de inicio de adecuaciones:	15/12/2022
Fecha inicio de operaciones en la bodega:	06/01/2023
Fecha inicio de traslados de mercancías, desde las bodegas de la UT ALA:	06/01/2023
Pendientes objeto de la citación:	Presentación de layout
Otros pendientes:	N/A

DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADUANAS DE PEREIRA	
Ubicación de la bodega ofrecida:	Paraje Cerritos Alindamiento Lote 2 / Bodega 2, El Rancho, Cerritos de Pereira
¿Acredita que bodega es propia o tiene contrato de arrendamiento?	Cumple
Fecha de entrega de Cronograma de adecuaciones:	18/01/2023
Fecha de inicio de adecuaciones:	15/12/2023
Fecha de terminación de adecuaciones:	17/03/2023
Fecha inicio de operaciones en la bodega:	20/01/2023
Fecha inicio de traslados de mercancías, desde las bodegas de la UT ALA:	25/01/2023
Las adecuaciones locativas se realizaron en un 100%	

DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE IPIALES	
Ubicación de la bodega ofrecida:	Calle 2 Este No. 2E - 104 S. Barrio El Tejar
¿Acredita que bodega es propia o tiene contrato de arrendamiento?	Cumple
Fecha de entrega de Cronograma de adecuaciones:	10/01/2023
Fecha de inicio de adecuaciones:	15/12/2022
Fecha de terminación de adecuaciones:	Pendiente
Fecha inicio de operaciones en la bodega:	11/01/2023
Fecha inicio de traslados de mercancías, desde las bodegas de la UT ALA:	23/01/2023
Pendientes objeto de la citación:	- Demarcación de zonas de inspección y zonas de verificación - Aunque hay extintores, falta implementar sistema contra incendios
Otros pendientes:	N/A

DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADUANAS DE BUCARAMANGA	
Ubicación de la bodega ofrecida:	Paraje el Palenque de Girón - Santander (área 457 m2)
¿Acredita que bodega es propia o tiene contrato de arrendamiento?	Cumple
Fecha de entrega de Cronograma de adecuaciones:	10-01-2023
Fecha de inicio de adecuaciones (Fecha definida según correo recibido el 21-12-2022):	21-12-2022
Fecha de terminación de adecuaciones:	28-02-2023
Fecha inicio de operaciones en la bodega:	04/01/2023
Fecha inicio de traslados de mercancías, desde las bodegas de la UT ALA:	23/01/2023

Subdirección Logística

Carrera 7 # 6C-54. Edificio Sendas. Piso 12 | 6017428973

Código postal 111711

www.dian.gov.co

Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSR de la DIAN

Las adecuaciones locativas se realizaron en un 100%

DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADUANAS DE BOGOTÁ	
Ubicación de la bodega ofrecida:	Parque Empresarial San Carlos V Fontibón 300 Mts antes al peaje del río Bogotá.
¿Acredita que bodega es propia o tiene contrato de arrendamiento?	Cumple
Fecha de entrega de Cronograma de adecuaciones	12/01/2023
Fecha de inicio de adecuaciones	13/01/2023
Fecha de terminación de adecuaciones	31/05/2023
Fecha inicio de operaciones en la bodega	20/01/2023
Fecha inicio de traslados de mercancías, desde las bodegas de la UT ALA	13/02/2023
Pendientes objeto de la citación:	N/A
Otros pendientes:	Adecuación de espacio con cubierta para vehículos de dos ejes en el patio

Se aclara que en las actas de verificación de condiciones locativas y requisitos de almacenamiento que remiten las Direcciones Seccionales como soporte, se registra un porcentaje de avance, establecido internamente por la DIAN como herramienta de control, y no representa una variable de medición para el contratista.

En este orden, se encuentran en funcionamiento y recibiendo bienes y mercancías las bodegas ofrecidas por la **UNIÓN TEMPORAL NUEVA LOGÍSTICA** en Bogotá, Cúcuta, Cali, Medellín, Cartagena, Santa Marta, Barranquilla, Pereira e Ipiales que cumplen las especificaciones establecidas en los numerales 4 y 4.1 del **Capítulo VIII "OPERACIÓN LOGÍSTICA"**, numeral 5 del **Capítulo VIII "OPERACIÓN LOGÍSTICA"**, numeral 7 del **Capítulo VIII "OPERACIÓN LOGÍSTICA"** y numerales 9 y 9.1 del **Capítulo VIII "OPERACIÓN LOGÍSTICA"** del **Anexo No. 1 ANEXO TÉCNICO del Contrato No. 00-0159-2022**.

Con corte a la fecha de la presentación de este informe, se han trasladado de las bodegas del anterior contratista (**UNIÓN TEMPORAL ALIANZA LOGÍSTICA AVANZADA**) a las bodegas de la **UNIÓN TEMPORAL NUEVA LOGÍSTICA**, el 68,03% de los bienes y mercancías por un valor de \$258.913.204.570, quedando pendiente de traslado el 31,07% de los bienes y mercancías por un valor de \$121.668.145.159, con lo que se evidencia un avance significativo en la etapa de transición del contrato.

La Supervisión presenta como soportes del informe las siguientes:

Anexo 1:	Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Cúcuta: Acta de verificación de condiciones locativas y requisitos de almacenamiento
Anexo 2:	Dirección Seccional Aduanas de Cali: Acta de verificación de condiciones locativas y requisitos de almacenamiento.
Anexo 3:	Dirección Seccional Aduanas de Medellín: Correos electrónicos del 2 y 3 de mayo de 2023 y auto comisorio.

Subdirección Logística

Carrera 7 # 6C-54. Edificio Sendas. Piso 12 | 6017428973

Código postal 111711

www.dian.gov.co

Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSR de la DIAN



Anexo 4	Dirección Seccional de Aduanas de Cartagena: Correo electrónico del 2/05/2023 y acta de seguimiento del 26/04/2023
Anexo 5	Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla: Correo electrónico del 2/05/2023 y acta de verificación de condiciones locativas y requisitos de almacenamiento.
Anexo 6	Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Santa Marta: Correo electrónico del 2/05/2023 y acta de verificación de condiciones locativas y requisitos de almacenamiento.
Anexo 7	Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pereira: Correo electrónico del 27/04/2023
Anexo 8	Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Ipiales: Acta de verificación de condiciones locativas y requisitos de almacenamiento.
Anexo 9	Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga: Acta de verificación de condiciones locativas y requisitos de almacenamiento.
Anexo 10	Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá: Correo electrónico del 27/04/2023

Sin otro particular me suscribo.

Cordialmente,

RICARDO ACEVEDO BELTRÁN
Supervisor Contrato 00-159-2022

Coordinación de Optimización de la Operación Logística
UAE-DIAN

Subdirección Logística

Carrera 7 # 6C-54. Edificio Sendas. Piso 12 | 6017428973

Código postal 111711

www.dian.gov.co

Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSR de la DIAN

