




ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES DE LA CONTRATACIÓN



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230310-112727-dcca28-37029600
2023-03-10T11:27:50-05:00 - Página 1 de 4

Código: FOR-GEC-035

Versión: 0

Fecha: Memo I2021034620 - 12/11/2021

Página: 1 de 1

1. IDENTIFICACIÓN					2. EVALUACION				3. ASIGNACION		4. PLAN DE TRATAMIENTO					5. EFECTO				6. MONITOREO Y REVISIÓN						
N°	Clase	Fuente	Escala	Tipo	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	SDIS	Contratista o Asociado	Tratamiento 1	Tratamiento 2	Tratamiento / Controles a ser implementados	Persona responsable del tratamiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Persona responsable del monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Ausencia del contratista durante la ejecución del contrato por situaciones que se puedan presentar en referencia a su integridad física y mental a causa de factores del entorno en donde desarrolla su objeto contractual	Deficiencia o demora en la prestación del servicio	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto		X	Reducir la Probabilidad	Reducir las Consecuencias	Establecer metodologías con el equipo de trabajo que permita aumentar la confianza en el desplazamiento.	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	SI	Seguimiento a la ejecución del contrato	Supervisor del contrato	Etapas de ejecución contractual
2	Específico	Externo	Ejecución	Económicos	Aumentos desmesurados de los precios (inflación) a causa de la situación del país, promovería desabastecimiento en insumos, claves para la atención en los servicios.	Deficiencia o demora en la prestación del servicio	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	X		Reducir las Consecuencias	Reducir la Probabilidad	Establecer dentro de las obligaciones específicas, los posibles, encuentros, visitas o actividades que permitan una atención a los servicios.	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	NO	Seguimiento a la ejecución del contrato	Supervisor del contrato	Etapas de ejecución contractual
3	Específico	Externo	Ejecución	Sociales	Circunstancias que surgen como consecuencia de cambios normativos del nivel nacional, distrital, así como en políticas gubernamentales y sociales que impactan la ejecución contractual.	Modificación del contrato	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	X		Reducir las Consecuencias		Mantenerse informado acerca de los cambios y/o ajustes normativos relacionados con el objeto del contrato.	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Actualización permanente de los cambios normativos y sociales.	Supervisor del contrato	Etapas de ejecución contractual
4	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Deterioro o daño de los equipos y/o plataformas tecnológicas necesarios(as) para el desarrollo del objeto contractual	Deficiencia o demora en la prestación del servicio	Improbable	Mayor	6	Riesgo Alto	X		Reducir las Consecuencias		Revisión y/o mantenimiento preventivo de los equipos y/o plataformas tecnológicas a cargo.	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Realizando mantenimiento permanente a los equipos y/o plataformas tecnológicas.	Supervisor del contrato	Etapas de ejecución contractual
5	Específico	Externa	Ejecución	Naturales	Sucesos de la naturaleza no previsible en los cuales no hay intervención humana y pueden impactar la ejecución contractual.	Deficiencia o demora en la prestación del servicio	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	X	X	Reducir la Probabilidad	Reducir las Consecuencias	Conocimiento y cumplimiento de planes de mitigación del riesgo ambiental.	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	NO	Cumplimiento de los planes de mitigación ambiental.	Supervisor del contrato	Etapas de ejecución contractual
6	General	Externa	Ejecución	Financiero	Cambios en el régimen tributario que implique afectación a la ejecución del contrato y la prestación del servicio	Desequilibrio de la ecuación contractual	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo		X		Reducir las Consecuencias	Continua revisión del Estado Financiero del Contratista.	Supervisor o Interventor del contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Seguimiento a la ejecución del contrato	Supervisor del contrato	Durante el proceso de selección, contratación y ejecución del contrato
7	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Inapropiado manejo de la información confidencial a la cual tiene acceso el contratista para el desarrollo de su objeto contractual y obligaciones específicas.	Divulgación y uso inadecuado de la información con fines diferentes a la misión de la Entidad	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto		X	Reducir la Probabilidad		Establecer en el clausulado contractual la obligación de mantener la confidencialidad de la información.	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	SI	Revisión del cumplimiento del requisito de confidencialidad, a través de los informes del contratista y el supervisor.	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

08. TABLA DE RIESGOS 2022 GRUPO 1

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230310-112727-dcca28-37029600

Creación: 2023-03-10 11:27:27

Estado: Finalizado

Finalización: 2023-03-10 11:27:49



Escanee el código
para verificación

Firma: SUBDIRECTORA PARA LA DISCAPACIDAD (E)

Claudia Patricia Carrillo Daza

52145695

ccarrillod@sdis.gov.co

Subdirectora para la Discapacidad (E)

Proyecto 7771



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230310-112727-dcca28-37029600
2023-03-10T11:27:50-05:00 - Página 3 de 4





Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230310-112727-dcca28-37029600
2023-03-10T11:27:50-05:00 - Página 4 de 4

REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
08. TABLA DE RIESGOS 2022 GRUPO 1			
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo:20230310-112727-dcca28-37029600 Creación:2023-03-10 11:27:27			
Estado:Finalizado Finalización:2023-03-10 11:27:49			
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Claudia Patricia Carrillo Daza ccarrillod@sdis.gov.co Subdirectora para la Discapacidad (E) Proyecto 7771	Aprobado	Env.: 2023-03-10 11:27:28 Lec.: 2023-03-10 11:27:43 Res.: 2023-03-10 11:27:49 IP Res.: 186.155.7.19