

Fecha de Solicitud: 24 de abril de 2023		Área de Origen: Gestión del Desarrollo Local
I. RESUMEN CONTRACTUAL		
Número Contrato: FDLSC-CV-650-2022	Fecha de Suscripción: 27 de diciembre de 2022	Tipo de Contrato: Contrato de Compraventa.
Plazo Inicial: 4 meses	Fecha de Inicio: 20 de febrero de 2023	Fecha de Terminación Inicial: 19 de junio de 2023
Contratista: SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS -SECVIDEO-		
Interventor/ Supervisor: Juan Carlos Triana Rubiano		Valor Inicial: \$612.380.021 COP
II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA		MODIFICACIÓN No. 1
Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
\$ N/A	Tiempo: 45 días	- Otrosí modificadorio N.º1 En relación a tiempo de terminación del contrato.
	Fecha Terminación Final: 3 de agosto 2023	

IV. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACION SOLICITADA
<p>Información general del contrato</p> <p>Objeto: ADQUIRIR LA DOTACIÓN TÉCNICA ESPECIALIZADA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE SONIDO, EQUIPOS TECNOLÓGICOS, ESTRUCTURAS METÁLICAS Y MOBILIARIO PARA PROMOVER LA GESTIÓN LOCAL EN LOS TEMAS DE ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL.</p> <p>Valor total ejecutado a la última factura: \$ 0</p> <p>Plazo de ejecución actual: (4) meses</p> <p>Multas o sanciones impuestas: No</p>

Estado financiero del contrato

Valor del Contrato: \$ \$612.380.021 COP
Valor ejecutado a última factura: \$
Valor a Adicionar: \$ 0
Valor total (incluyendo la adición solicitada): \$ \$612.380.021 COP

Conveniencia y Justificación de la Modificación y/o Adición:

En atención al radicado N.º 20235410066382, con referencia de solicitud de Prórroga/Ampliación plazo de ejecución de contrato de compraventa N.º 650-2022, presentado por el contratista SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS, donde manifiesta; me permito solicitar respetuosamente a esta entidad, se nos conceda una prórroga al contrato, la cual pretendemos sea por el termino de cuarenta y cinco (45) días, en razón a que parte de los bienes y elementos a suministrar, se encuentran a la fecha en diferentes procesos, tales como: i) importación, labor que proviene de terceros exógenos a nuestro alcance y que en sus actividades requieren el adelantar (bien sea mayoristas o fabricantes) entregas a los embarcadores internacionales, la propia importación, nacionalización (actividad que está sujeta a las disposiciones de la DIAN en cuanto a las inspecciones físicas o automáticas), pago de tributos y liberación de la mercancía en el territorio nacional para posterior a ello, ya en nuestro poder, poder validar lo que se recibe para entregar a esta entidad lo contratado, igualmente ii) las compras nacionales (sujetas a inventarios de los diversos proveedores o mayoristas locales), ya que el inventario que rotaba para el momento de la adjudicación (diciembre 2022) difiere de estos dos últimos meses, etapa en la que se están aún aprobando o avalando equipos y elementos.

De acuerdo con lo anterior, y con el fin de garantizar la correcta ejecución de las actividades pactadas en el contrato, se recomienda realizar la Prórroga solicitada por el contratista durante el periodo comprendido entre el 20 junio al 3 de agosto del 2023.

Análisis del Porcentaje del Valor de la Adición, Incluyendo las Anteriores si las Hubiere con Respecto al Contrato Inicial en SMLV:

Valor Contrato en SMLV: 527.91

Valor Máximo para Adición en SMLV: 263.95

Valor Adición Solicitada en SMLV: 0

V. APROBACIONES

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de apoyo a la supervisora(a) solicito la aprobación de la modificación Otrosí modificadorio N.º1 del Contrato de Prestación de Servicios No.620 de 2022

Supervisor(a)

Juan Carlos Triana Rubiano

Alcalde Local de San Cristóbal

Apoyo a la Supervisión

Fabían Miranda Jacinto

Profesional Planeación Cultura

Proyectó: Laura Fernanda García Rodríguez CPS 098-2023 – Profesional de Área de Cultura

Revisó: Diego Fernando Rodríguez Vásquez- Abogado de Despacho FDLSC CPS-010-2023

Revisó: Luz Nelly Carreño Pérez FDLSC CPS 288-2023