

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	ACTA C - 01			
Principio de procedencia: xxxx.001	Clave: GDIR-3.0-12-011	Versión: 03	Fecha: 12/02/2019	Página: 1 de 4

NUMERO DE ACTA:

ÁREA:	TECNICA		PROCESO:	20001188 H4 de 2021	
TEMA DE LA REUNIÓN:	COMITÉ SEMANAL				
LUGAR:	OBRA				
FECHA:	26-OCT-2021	HORA INICIO:	10:00	HORA FINAL:	11:00
ASISTENTES:	Ver listado de participantes y/o asistentes				

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Realizar el comité semanal

1. AGENDA
Orden del Día:

1. Verificación de quórum
2. Lectura y aprobación del acta anterior
3. Seguimiento de los compromisos acta anterior
4. Temas a tratar
5. Planes de acción (Generación de compromisos)

2. TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN
Relación de lo que sucede, debate o se acuerda en la reunión, atendiendo los puntos de la agenda

1. Verificación de quórum:
Se encuentra personal de Aeronautica, Obra e interventoría.
2. Lectura y aprobación del acta anterior:
N/A.
3. Seguimiento de los compromisos acta anterior
N/A.
4. Temas a tratar:
 - 4.1 Logística:
 - Apropiación del área: Aeronáutica solicita a Obra la apropiación del área de la obra, la cual debe ser socializada con OPAIN.
 - Aeronauta solicita trasladar los cerramientos del costado norte por sectores, este



 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	ACTA C - 01			
Principio de procedencia: xxxx.001	Clave: GDIR-3.0-12-011	Versión: 03	Fecha: 12/02/2019	Página: 2 de 4

desplazamiento genera la necesidad de implementar un puesto de vigilancia permanente en las jornadas laborales o en el caso de tener zonas abiertas a las zonas restringidas. ○ Aeronáutica informa que las personas que van a trabajar en zonas restringidas con su respectivo estique de autorización. ○ Aeronáutica informa que los cerramientos definitivos no pueden estar conformados en poli sombra. ○ Aeronáutica solicita el protocolo de seguridad para la apropiación de las zonas de trabajo. • Traslado de hierros: ○ Contratista informa que esta tramitando un camión grúa para realizar el traslado. 4.2 Desarrollo de las Obra: • Pavimentos (Calle Lima): ○ Contratista informa que va a realizar el movimiento de materiales en 2 secciones. ▪ Interventoría solicita el procedimiento para esta actividad. ▪ Aeronáutica recomienda no realizar movimientos de materiales innecesarios, teniendo en cuenta los niveles de las franjas de seguridad, con el fin de realizar reprocesos de movimientos de material fresado. ▪ Aeronáutica solicita la reutilización del material de fresado donde sea conveniente en las franjas de seguridad. ▪ Aeronáutica recomienda realizar replanteos constantes del eje de la calle de rodaje, teniendo en cuenta los puntos obligados norte y sur. ▪ Aeronáutica recomienda realizar una red de mojoneros a lo largo de la calle de rodaje. ○ Actualmente se encuentra retirando el fresado. ○ Se programa Briefing de lecciones aprendidas. ○ Aeronáutica solicita identificar los pozos de aguas lluvia que se encuentran en el costado oriental para las obras de franjas y zonas de seguridad. ○ Contratista informa sobre la integración de las ayudas visuales entre pista y calle de rodaje. ▪ Aeronáutica informa que se debe realizar un comité con Aeronáutica para la socialización y coordinación de esta actividad. ▪ Aeronáutica informa que los sectores norte y sur de empalme entre pista y calle de rodaje, (Habilitación de la posición Alpha 1 de la bahía de espera de acceso a la cabecera 13 y Conexión del sector de Lima adyacente a la calle de rodaje Hotel), tiene una sola capa de asfalto y se debe realizar el inventario de la capa y revisar los diseños para la implementación del asfalto pendiente, este comité debe incluir la alimentación de energía entre sub estaciones. • Traslado de redes (Tunel Liner): ○ Aeronáutica informa que obtener los permisos para realizar el plan de contingencia (traslado e redes de aguas negra), son demorados y solicita adelantar esta gestión, además, de realizar una mesa de trabajo para la próxima semana. ○ Aeronáutica solicita que toda reunión que sea realizada con terceros debe ser conciliadas inicialmente con la supervisión. ○ Este capítulo incluye el traslado de todas las redes, aguas negras, energía, contraincendios, etc. • Vía ducto (Deprimido): ○ Aeromántica solicita realizar un aforo de tráfico. ○ Aeronáutica solicita la priorización para que la calle de rodaje quede operable al 01-jun-2021. 4.3 Contrato: • Modificación de contrato: este es avaluado por un comité de contratación. ○ Aeronáutica solicita informar y sustentar los cambios que se dieron en los diseños como resultado de la etapa de pre-construcción. ▪ Gestión técnica. ▪ Gestión de plazos. ▪ Gestión de tramites, etc.				
---	--	--	--	--



 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	ACTA C - 01			
Principio de procedencia: xxxx.001	Clave: GDIR-3.0-12-011	Versión: 03	Fecha: 12/02/2019	Página: 3 de 4

- Aeronáutica informa que se debe realizar el trámite de las actividades No Previstas (NPs).
 - Interventoría informa que la supervisión entregó observaciones las cuales están siendo subsanadas por el contratista.
 - Aeronáutica solicita la justificación de la prórroga, (Mayor tiempo en estudios y diseños, mayor tiempo en etapa de construcción).
 - Aeronáutica solicita la justificación de los precios del hierro.
 - Aeronáutica solicita esta información para el lunes 01-nov-2021.
- 4.4 Informe ejecutivo:**
- Aeronáutica solicita un informe ejecutivo para la presentación del contrato.
 - Aeronáutica solicita informar y justificar las modificaciones geotécnicas que se presentaron en los diseños.
 - Aeronáutica solicita informar y justificar las modificaciones en los pavimentos que se presentaron en los diseños, (PCN).
- 5. Planes de acción (Generación de compromisos):**

3. PLANES DE ACCIÓN (Compromisos)			
No	Actividad	Responsable	Fecha de Cumplimiento
1	Apropiación de áreas de trabajo	CONYTRAC	Próxima semana
2	Brifing de lecciones aprendidas	AERONAUTICA, CONYTRAC, ECODORADO	03-nov-2021 a las 11:00 am
3	Mesa de trabajo para socialización del plan de contingencia	ECODORADO	Próxima semana
4	Comité revisión zonas de empalme norte y sur entre pista y calles de rodaje y alimentación entre sub estaciones.	AERONAUTICA, CONYTRAC, ECODORADO	04-nov-2021 a las 10:00




Firmas:

Para constancia se firma en la Ciudad de Bogotá a los 28 días del mes de octubre de 2021, por los asistentes:

Nombre completo	Cargo	Firma
Ing. Mauricio Guevara	Supervisor Aeronautica	
Ing. Franklin Hincapié	Gerente Contratista	



 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	ACTA C - 01			
Principio de procedencia: xxxx.001	Clave: GDIR-3.0-12-011	Versión: 03	Fecha: 12/02/2019	Página: 4 de 4

Ing. Ricardo Muñoz	Director Contratista	
Ing. Guillermo Aguirre	Gerente Proyecto Contratista	
Ing. Dario Naranjo	Director Interventoría	
Ing. Esteban Avila	Residente Interventoría	
		

3. PLANES DE ACCIÓN (Compromisos)			
No.	Actividad	Responsable	Fecha de Cumplimiento
1	Adquisición de área de trabajo	CONYTRAC	Próxima semana
2	Billing de los costos operativos	AERONÁUTICA CONYTRAC ECODORADO	03 nov-2021 a las 11:00 am
3	Mesa de trabajo para socialización del plan de contingencia	ECODORADO	Próxima semana
4	Comité revisión zonas de emergencia noche y día entre pata y calles de rodaje y alimentación entre sub estaciones	AERONÁUTICA CONYTRAC ECODORADO	04 nov-2021 a las 10:00

Firmas:
Para constancia se firma en la Ciudad de Bogotá a los 28 días del mes de octubre de 2021 por los asistentes:

Nombre completo	Cargo	Firma
Ing. Maribel Guevara	Ejecutiva Aeronáutica	
Ing. Franklin Henríquez	Gerente Contratista	

