

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	ACTA 9			
Principio de procedencia: xxxx.001	Clave: GDIR-3.0-12-011	Versión: 03	Fecha: 12/02/2019	Página: 1 de 2

NUMERO DE ACTA: 9

ÁREA:	Infraestructura Aero p.	PROCESO:	Cto 20001188.		
TEMA DE LA REUNIÓN:	Seguimiento contractual 20001219.				
LUGAR:	Campamento Interventoría				
FECHA:	06/12/2021	HORA INICIO:	12:00.	HORA FINAL:	12:30.
ASISTENTES:	Ver listado de participantes y/o asistentes				

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Seguimiento de obra.

1. AGENDA
Orden del Día: 1. Verificación de quórum 2. Lectura y aprobación del acta anterior 3. Seguimiento de los compromisos acta anterior 4. Temas a tratar 5. Planes de acción (Generación de compromisos)

2. TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN
<i>Relación de lo que sucede, debate o se acuerda en la reunión, atendiendo los puntos de la agenda</i> Se reúnen en el campamento interventoría, y Aerocivil para la solicitud de modificación contractual del contrato n° 20001188 H4/2021 como integrantes el Inq. Dairo, Inq. Guajara. Mauricio, e Inq. Eliut Sanchez haciendo. Parte de la Aeronautica Civil. Desarrollo:

1. Teniendo en cuenta que las observaciones al proceso de modificación al contrato fueron remitidas al director de interventoría el pasado martes 30 de noviembre, 2021, después de reuniones sostenidas los días 03 y 04 de diciembre del 2021, en las cuales la entidad representada por el Supervisor manifiesta la prioridad para el desarrollo del contrato de la presentación de la documentación correspondiente en esta reunión la Supervisión solicita informe al director de interventoría sobre el estado del proceso.

El director de interventoría manifiesta que ha solicitado al contratista la solicitud expresa de Prorroga de 6 meses y 25 días para dar claridad de acuerdo a lo solicitado en la aerocivil, la interventoría advierte que la forma de Solicitud de prorroga puede derivar en reclamaciones por mayor permanencia por lo que se encuentra evaluando la Solicitud del contratista para evitar esta situación y tener reclamaciones ante la entidad o Interventoría. Dicha Solicitud se realizó vía correo electrónico el día 06 de Dic / 2021.

A Partir de lo expuesto la Supervisión solicita a la Interventoría realizar las actuaciones necesarias, con la finalidad de prevenir atrasos en la ejecución de las actividades no contempladas dentro de los documentos cumplidos.

2. la Supervisión solicita se oficialice la documentación del Personal establecido para la etapa de ejecución del proyecto.
3. a si mismo se les recuerda que la remisión de informes Semanales debe ser de 2 (dos) días hábiles a la finalización de la semana anterior, y el informe mensual debe ser entregado 5 (cinco) días hábiles después

(2)

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	ACTA 9			
Principio de procedencia: xxxx.001	Clave: GDIR-3.0-12-011	Versión: 03	Fecha: 12/02/2019	Página: 2 de 3

de finalizado el mes a reportar.

4. Se cita a Comité para el día Jueves 9/12/21
con la presencia de representantes legales de
obra y la interventoría.

Siendo la 14:30 firman los que asistieron




3

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	ACTA 9			
Principio de procedencia: xxxx.001	Clave: GDIR-3.0-12-011	Versión: 03	Fecha: 12/02/2019	Página: 2 de 2

3. PLANES DE ACCIÓN (Compromisos)			
No	Actividad	Responsable	Fecha de Cumplimiento
1	/		
2			
3			
4			

Firmas:

Para constancia se firma en la Ciudad de Bogotá a los 06 días del mes de 12 de 2021, por los asistentes:

Nombre completo	Cargo	Firma
Dario Navarro Torres	Director Intervención	
Elioth Sánchez Solano	Apoyo Sup Aeronáutica	
Carlos H. Goewora B.	Supervisor	

4