

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	ACTA 23			
Principio de procedencia: xxxx.001	Clave: GDIR-3.0-12-011	Versión: 03	Fecha: 12/02/2019	Página: 1 de 2

NUMERO DE ACTA: 23

ÁREA:	Infraestructura aeroportuaria	PROCESO:	Contrato 20001188 H4 / 20001219		
TEMA DE REUNIÓN:	Propuestas cambios área eléctrica – Contrato 20001188 H4 / 20001219 H3				
LUGAR:	Campamento calle Lima – Conytrac				
FECHA:	23/02/2022	HORA INICIO:	11:00	HORA FINAL:	11:40
ASISTENTES:	Ver listado de participantes y/o asistentes				

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Presentación ante la AEROCIVIL de ajustes en los diseños eléctricos y de ayudas visuales para el proyecto calle LIMA

1. TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN
Se reúnen en campamento de obra: Contratista de obra CONYTRAC, Interventoría CONSORCIO ECODORADO y Grupo de Soporte Técnico de Aerocivil y Grupo de Operaciones Aeroportuarias de Aerocivil en donde se trataron los siguientes temas: 1. Contratista hace mención acerca de las modificaciones realizadas al diseño geométrico de la calle Lima esencialmente para el empalme de Lima con la calle Alfa, en el cual se indica una disminución en cantidad de balizas del sistema de eje de la calle Lima referente al diseño original. La Entidad responde dando aprobación a dicho ajuste. 2. Contratista de obra le expone a la Aerocivil la necesidad de realizar el cambio de 21 bases de las balizas marca OCEM por bases de balizas marca ADB SAFE GATE ubicadas en la intersección de Lima con Hotel, ya que las balizas a instalar en la calle Lima son de la marca ADB SAFE GATE, para lo cual la Entidad da su aprobación a dicho cambio. 3. Contratista presenta propuesta de instalar en la subestación C los reguladores de corriente constante para el sistema de eje de carreteo de la calle Lima, en vez de ser instalados en la subestación AB como se encontraba estipulado en los diseños aprobados. Referente a esta solicitud de instalación de los reguladores en la subestación C, la Entidad da su aprobación. 4. Contratista se compromete a hacer llegar a la Interventoría el día 25 de febrero del 2022, la ingeniería completa ajustada de los ajustes mencionados líneas arriba. Finaliza la reunión.

Firmas:

Para constancia se firma en la Ciudad de Bogotá a los 23 días del mes de febrero de 2022, por los asistentes:

Nombre completo	Cargo	Firma
Ing. Luis Alberto Diaz	AERONAUTICA CIVIL	
Ing. Juan Carlos Mancera	AERONAUTICA CIVIL	
Ing. Jaime Cortez	AERONAUTICA CIVIL	



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

ACTA 23

Principio de procedencia:
xxxx.001

Clave: GDIR-3.0-12-011

Versión: 03

Fecha: 12/02/2019

Página: 2 de 2

Ing. Dario Naranjo	Director Interventoría Ecodorado	
Ing. Ricardo Muñoz	Director de obra CONYTRAC	
Ing. Rayner Ortiz	Ingeniero electricista de Interventoría Ecodorado	
Ing. Guillermo Aguirre	Ingeniero civil CONYTRAC	