

SOLICITUD DE ADICIÓN, PRÓRROGA O MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Código:	GCT-FT-20
Versión:	01
Fecha de Revisión:	03/06/2014

Fecha de solicitud: 24/10/2019	Subdirección de origen : Análisis de Riesgos y Efectos de Cambio Climático
---------------------------------------	---

I. RESUMEN CONTRACTUAL

Número contrato: 406 de 2018	Fecha de suscripción: 21 de diciembre de 2018	Tipo de contrato: Interventoría
Plazo inicial: 5 meses	Fecha de inicio: 26 de Diciembre de 2018	F. Terminación: 25 de mayo de 2019

Contratista: NCTEC Ingenieros Civiles y Arquitectos

Supervisor: Ing Diana Carolina Moreno Moreno	Valor: Sesenta y cinco millones seiscientos noventa y dos mil trescientos sesenta y tres pesos mcte (\$65.692.363) incluido IVA
---	--

II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA

MODIFICACIÓN No.2

Adición valor	Prórroga tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
Nuevo valor: N/A	Tiempo: 30 días calendario	Prorrogar el plazo de ejecución por el termino treinta (30) días calendario
CDP No.	Fecha terminación final: 26 de noviembre de 2019	
CDP valor:		

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES (Si es del caso)

MODIFICACIÓN No 1		FECHA
Adición valor	Prórroga tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
Nuevo valor: N/A	Tiempo:	Aclarar la forma de pago en la plataforma SECOP II numeral 2 Condiciones Plan de pagos, de acuerdo a la estipulada en el Documento Complementario
CDP No.	Fecha terminación final:	
CDP valor:		

IV. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA

Información general del contrato:

Objeto: Interventoría técnica, administrativa y financiera para la elaboración del estudio de vulnerabilidad sísmica y reforzamiento estructural para el colegio los pinos sede a de la localidad 3 identificado con el CPF 307

Valor total ejecutado a la fecha: \$50.583.363

Plazo de ejecución actual: 4 meses 27 días

Fecha de vencimiento: 27 de octubre de 2019 (según acatas de suspensión)

Multas o sanciones impuestas: N/A

Desarrollo, estado actual y cumplimiento del contrato: El contrato se encuentra en ejecución física de un 77%.

Estado financiero del contrato.

Valor del contrato: \$65.692.363

Valor Ejecutado: \$ 50.583.363

Valor Pagado: \$ 26.276.945

Valor Adeudado: \$39.415.418

Análisis de la asignación de riesgos establecida en el contrato para la presente modificación.

Riesgos señalados en el Pliego de condiciones y/o Contrato	
15. Retraso en el cumplimiento del cronograma de trabajo por causas externas o asociadas al equipo de trabajo del consultor	De conformidad con el análisis descrito, SI ___ NO _X_ se evidencia que la situación que motiva la solicitud escapa de la previsibilidad de los riesgos así como de su asignación y

SOLICITUD DE ADICIÓN, PRÓRROGA O MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Código: GCT-FT-20

Versión: 01

Fecha de
Revisión: 03/06/2014

distribución, toda vez que en desarrollo de la ejecución del contrato No. 406 de 2018 se están cumpliendo las metas estipuladas por la entidad, de acuerdo con los requerimientos del contrato.

Motivo de la modificación solicitada:

El Interventor mediante radicado 2019ER20451, expone la solicitud del consultor sobre la prórroga justificada del contrato 416 de 2018, manifestando que *“Se considera lógico y viable el requerimiento de prórroga del contrato de consultoría por las razones descritas contenidas en el documento y relacionadas con los el periodo de tiempo requerido para desarrollo de presupuesto y programación del proyecto, como motivación principal.*

De igual forma y de manera paralela se solicita al IDIGER realizar la prórroga del contrato de interventoría (Contrato de consultoría No 406 de 2018), por un periodo de treinta (30) días a partir del día 25 de octubre de 2019 con finalización del mismo el 25 de noviembre de 2019.

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente la supervisión solicita la modificación prorrogando el contrato de Interventoría 406 de 2018 por treinta (30) días calendario.

V. APROBACIONES – VIABILIDAD TECNICA

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisor, asumo exclusivamente la responsabilidad por la justificación y solicitud de la misma y solicito la aprobación de la prórroga y/o adición y/o modificación del contrato, para proceder con los trámites pertinentes.

Elaboro **Vo. Bo. Supervisor** **Vo. Bo. Responsable del Proyecto**

ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO
Firma: _____ Firma: _____ Firma: _____

Nombre: _____ Nombre: _____ Nombre: _____

VI. VIABILIDAD JURIDICA

1. El contrato se encuentra vigente: SI ☐ NO ☐
2. El valor de la adición no supera el 50% del valor del contrato: SI ☐ NO ☐
3. Se está modificando el objeto del contrato: SI ☐ NO ☐

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, lo presentamos para firma del Director del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER. El grupo de Contratos revisó la viabilidad jurídica de la adición, prórroga y/o modificación.

Abogado que Reviso

**Vo. Bo. Lider de Gestión
Contractual**

Vo. Bo. Asesora Juridica

ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO
Firma: _____ Firma: _____ Firma: _____
Nombre: _____ Nombre: _____ Nombre: _____
Fecha: _____ Fecha: _____ Fecha: _____