



**FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE
DESARROLLO – FONADE UNIDAD DE
SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA DE PROYECTOS N° 216144 DE
2016**



CONTRATO No 2181129 DE 2018.

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, DE CONTROL AMBIENTAL, JURÍDICA Y SOCIAL DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA EN OCHO (8) ESTABLECIMIENTOS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC."

MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIOS EPMSC SANTA MARTA, MAGDALENA,

INFORME MENSUAL 3

1 DE OCTUBRE DE 2018 A 31 DE OCTUBRE DE 2018..

Interventoría:

**CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA.
SANTA MARTA, MAGDALENA – OCTUBRE 2018.**

**AVENIDA CARACAS No 34-86 OFICINA 408. TELEFAX 7589566-4901285
PAW: www.castro-group.com, E-MAIL: constructodo@gmail.com**



Contenido

1.	INTRODUCCIÓN.....	3
1.1.	1- INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	3
1.2.	2- INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA.....	3
1.3.	3- SUPERVISOR FONADE.....	3
2.	MARCO DE REFERENCIA LEGAL.....	4
3.	DESARROLLO DEL PROYECTO.....	5
3.1.	1- LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.....	5
3.2.	2- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO.....	5
4.	DESARROLLO DEL CONTRATO.....	6
4.1.	1- PRESUPUESTO ACTUAL A EJECUTAR.....	6
4.2.	2- ÍTEMS A EJECUTAR - NO PREVISTOS.....	23
4.3.	3- ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL MES.....	26
5.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	27



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA

1. INTRODUCCIÓN

Como consecuencia del análisis de la situación y el estado de la infraestructura y los impactos constitucionales, ambientales, sanitarios y sociales, surge de forma imperativa a nivel nacional la necesidad de dar solución a la problemática de salubridad de los establecimientos penitenciarios y carcelarios, de tal manera que es necesario por parte de la USPEC atender mediante la contratación de obras civiles prioritarias el mantenimiento, reparación, adecuación y mejoramiento de la infraestructura física de los establecimientos penitenciarios y carcelarios, identificados con mayores necesidades y deterioro por parte del INPEC.

El 29 de noviembre de 2016 se suscribió el Contrato interadministrativo No. 216144 entre la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) y el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (FONADE), cuyo objeto es la gerencia para la construcción e interventoría, ampliación de cupos, y mantenimiento de la infraestructura carcelaria y penitenciaria de orden nacional requerida por la USPEC, lo que supone adelantar estudios, diseños, demolición, mantenimiento, suministro, mejoramiento, conservación y ampliación, así como la elaboración del Plan Maestro de infraestructura en materia penitenciaria y carcelaria, de acuerdo con la información de los diseños que presenta la USPEC. El acta de inicio del Contrato del Interadministrativo se suscribió por las partes el 12 de diciembre de 2016.

Así mismo se da continuidad a la contratación para el MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN de la planta de tratamiento del centro penitenciario y carcelario de SANTA MARTA, mediante los siguientes contratos

1.1- INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA

El El contrato de interventoría fue Adjudicado por FONADE a CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS mediante contrato No 2181129, y cuyo objeto es: " INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, DE CONTROL AMBIENTAL, JURÍDICA Y SOCIAL DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA EN OCHO (8) ESTABLECIMIENTOS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC "

Valor Inicial (Incl. IVA):	\$ 264.563.384,00
Valor Adicional:	\$ 67.087.143,00
Valor total del contrato:	\$ 331.650.527
Plazo:	15 días.
Fecha de inicio	25 de julio de 2018.
Fecha de terminación:	9 de agosto de 2018.
Fecha de terminación 2:	9 de octubre de 2019

1.2 - INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA.

EL contrato de obra fue adjudicado por FONADE al contratista: STARCONCALIDAD LTDA mediante contrato No 2180736 y cuyo objeto es: " MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD DE SANTA MARTA (EPAMSC-CAS SANTA MARTA)."

Valor Inicial (Incl. IVA):	\$ 917.993.812,00
Valor Anticipo:	\$ 0
Plazo:	15 días.
Fecha de inicio	25 de julio de 2018.
Fecha de terminación:	9 de junio de 2019.

1.3 – SUPERVISOR FONADE:

INGENIER JAIR KALED GUTIERREZ LOPEZ.



2. MARCO DE REFERENCIA LEGAL.

Hacen parte de la presente contratación, entre otros, los documentos que se relacionan a continuación y que para este proyecto se encuentran en aplicación:

- Normas Técnicas Colombianas NTC 4595 y NTC 4596
- Reglamento colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10.
- La Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios, las normas comerciales y civiles vigentes que rijan las materias que aquella o estos no regulen particularmente.
- La Ley 99 de 1993 (Ley Ambiental) y sus decretos reglamentarios.
- La Ley 685 de 2001. - Por el cual se expide el Código de Minas y se dictan otras disposiciones.
- La Ley 789 de 2002. - Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y se modifican algunos artículos del Código Sustantivo del Trabajo.
- La Ley 816 de 2003. - Por medio de la cual se apoya la Industria Nacional a través de la Contratación Pública.
- La Ley 828 de 2003. - Por la cual se expiden normas para el control de la evasión del Sistema de Seguridad Social.
- La Ley 850 de 2003. - Por la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas.
- Decreto - Ley 2811 de 1974, las aguas y captación.
- LEY 373 DE 1997 programa para el uso eficiente y ahorro del agua
- Normas RAS. 2017.
- Resolución 0631 de marzo de 2015.

3 DESARROLLO DEL PROYECTO

3.1 - LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se encuentra localizado en la CIUDAD DE SANTA MARTA en el Departamento de Magdalena, DIRECCIÓN: CALLE 24 No. 17A-36. TELÉFONO: +5 4204010. DIRECTOR: TC (RA) PEDRO HUGO ÁNGEL GÓMEZ, email: epcsantamarta@impec.gov.co, posee una población de 1375 hombres a la fecha y 135 mujeres, privados de la libertad. 100 habitantes como población flotante, 120 como personal del INPEC entre administrativos y guardias. El centro penitenciario también llamado CÁRCEL RODRIGO DE BASTIDAS.



IMAGEN 1. CÁRCEL DE SANTA MARTA, LLAMADA RODRIGO DE BASTIDAS – SANTA MARTA.

3.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto consta de una PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PTAP, que consta de un pozo profundo, planta modular compacta en fibra de vidrio. La planta se encuentra ubicada dentro de las instalaciones del centro penitenciario.



IMAGEN 2. UBICACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DENTRO DEL CENTRO PENITENCIARIO.

4 DESARROLLO DEL CONTRATO.

4.1 PRESUPUESTO ACTUAL A EJECUTAR

ÍTEM	DESCRIPCION	UNID AD	CANTID AD FINAL	VALOR TOTAL
100	ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA LA ETAPA DE MANTENIMIENTO EPMSC SANTA MARTA			
3	REDES SUBTERRÁNEAS (hidrosanitarias, gas, eléctricas, comunicaciones, calderas, lavandería, ventilación, ambientales, etc.).			
3,1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS.			
3,1,6	Excavación manual en material común h.<=2,00m. Incluye entibado en ambos costados, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.	M3	236,00	\$ 15.637.277,40
3,1,11	Relleno manual con material ordinario de la excavación. Incluye extendido, humedecimiento y compactación.	M3	311,00	\$ 3.369.016,35



3,1,15	Relleno manual con arena de río e.=5,0 cm. Incluye extendido y compactación.	M2	548,00	\$ 5.000.883,60
3,2,7	MEDIDOR DE AGUA.			
3,2,7,3	Macromedidor de agua Dn.=50 mm (2") de tipo Woltman horizontal de velocidad, cuerpo de hierro fundido, bridado, cámara seca, módulo removible, (Q3/Q1) R.=80, T. 0°-50°, transmisión magnética, pre-equipado con recetáculo para emisión de impulsos, incluye empaques; cumpliendo la norma ISO 4064 y la NTC 1063; tipo WP-SDC Dn.=50 de AQUASOFT o equivalente de igual calidad o superior. Incluye certificado de calibración emitido por laboratorio aprobado por la ONAC, niples galvanizados, dos (2) válvulas registro tipo globo 2", una (1) válvula de alivio 2", bridas, accesorios galvanizados, tuercas acoples empaques y otros, suministro e instalación de la totalidad de elementos y puesta en funcionamiento. NO incluye caja de mampostería.	UND	2,00	\$ 7.534.945,90
3,3	REDES SECAS.			
8	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRA INCENDIO, DE GAS, AIRES COMPRIMIDOS (redes y equipos).			
8,1	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS.			
8,1,3,1	Tubería PVCP 1/2" RDE 9, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones codos tés y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye regata ni resane, ni accesorios especiales como tés dobles, bridas de conexión, u similares que excedan de manera considerable el costos de los accesorios ordinarios.	ML	300,00	\$ 4.446.855,00
8,1,3,5	Tubería PVCP 3/4" RDE 11, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones codos tés y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye regata ni resane, ni accesorios especiales como tés dobles, bridas de conexión, u similares que excedan de manera considerable el costos de los accesorios ordinarios.	ML	300,00	\$ 5.425.260,00
8,1,3,9	Tubería PVCP 1" RDE 13,5, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones codos tés y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye regata ni resane, ni accesorios especiales como tés dobles, bridas de conexión, u similares que excedan de manera considerable el costos de los accesorios ordinarios.	ML	50,00	\$ 1.016.500,00
8,1,3,25	Tubería PVCP 1,1/2" RDE 21, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones codos tés y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye regata ni resane, ni accesorios especiales como tés dobles, bridas de conexión, u similares que excedan de manera considerable el costos de los accesorios ordinarios.	ML	120,00	\$ 4.921.722,00



8,1,3,37	Suministro e instalación de universal HG 3". Incluye adaptadores laterales PVCP.	UND	3,00	\$ 571.308,15
8,1,11	EQUIPOS HIDROSANITARIOS.			
8,1,11,3	Suministro e instalación de Flotador mecánico 3" para tanque de almacenamiento, con cuerpo y conector en bronce fundido, bola / flotador en bronce, roscas NPT, vástago y tornillo en latón, sellos de caucho, presión de trabajo 125 PSI, tipo	UND	4,00	\$ 3.201.298,60
8,5	GENERALES DE LAS REDES.			
8,5,2	PASES			
8,5,2,3	Pase en muro de mampostería de arcilla espesor entre 15 y 20 cm, para paso de tubería de diámetro entre 2" y 4". Incluye apertura y posterior resane con mortero en ambas caras del muro dando acabado a la vista. Incluye cargue, retiro y disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.	UND	20,00	\$ 634.296,00
8,5,2,4	Pase en muro de mampostería de arcilla espesor entre 20 y 25 cm, para paso de tubería de diámetro entre 4" y 6". Incluye apertura y posterior resane con mortero en ambas caras del muro dando acabado a la vista. Incluye cargue, retiro y disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.	UND	-	\$ -
8,5,3	ABRAZADERAS Y SOPORTES.			
8,5,3,1	Abrazadera tipo U 1/2" - 1" en lámina galvanizada cal 16 x 1". Incluye suministro e instalación, chazo multiuso roscado y esparrago 3/8", implementos para trabajos en altura.	UND	165,00	\$ 1.326.418,50
8,5,3,2	Abrazadera tipo U 1,1/4" - 2" en lámina galvanizada cal 16 x 1". Incluye suministro e instalación, chazo multiuso roscado y esparrago 3/8", implementos para trabajos en altura.	UND	65,00	\$ 680.299,75
8,5,3,3	Abrazadera tipo U 2,1/2" - 4" en lámina galvanizada cal 16 x 1". Incluye suministro e instalación, chazo multiuso roscado y esparrago 3/8", implementos para trabajos en altura.	UND	15,00	\$ 197.832,75
8,5,4	VÁLVULAS Y/O REGISTROS DE CONTROL.			
8,5,4,1	Válvula registro tipo Bola PVC 1/2" de roscar, presión de trabajo 150 PSI, cuerpo total en PVC rígido blanco, con empaques de nitrilo dureza 70 shore A, tipo H2OFF de PAVCO o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, instalación, sellante líquido para las roscas, universal y los dos (2) adaptadores macho laterales en PVCP.	UND	29,00	\$ 640.124,25



8,5,4,5	Válvula registro tipo Bola PVC 1,1/2" de roscar, presión de trabajo 150 PSI, cuerpo total en PVC rígido blanco, con empaques de nitrilo dureza 70 shore A, tipo H2OFF de PAVCO o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, instalación, sellante líquido para las roscas, universal y los dos (2) adaptadores macho laterales en PVCP.	UND	15,00	\$ 991.244,25
8,5,4,8	Válvula registro tipo Bola PVC 3" monoradial de roscar, con universales laterales incorporadas en ambos costados, presión de trabajo 150 PSI, cuerpo total en PVC-C, con empaques de EPDM, juntas del asiento de la bola en teflón, tipo CP.73IN.FT6 Cepex de HELBERT o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro e instalación.	UND	3,00	\$ 844.058,85
8,5,4,11	Válvula registro tipo Bola pesado 2", presión de trabajo 175 PSI, cuerpo total y bola en latón, mango en aluminio, tipo 740 de NOVASFER o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, instalación, sellante líquido para las roscas, universal y los dos (2) adaptadores macho laterales en PVCP.	UND	5,00	\$ 795.482,50
8,5,4,28	Válvula registro tipo Mariposa 3" Wafer, presión de trabajo 240 PSI, cuerpo en hierro fundido, compuerta (disco) en acero inoxidable 304, vástago en acero inoxidable 416, sello en caucho EPDM, para instalación entre bridas ANSI 125, tipo HELBERT o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, instalación, y las dos (2) bridas laterales ranuradas.	UND	9,00	\$ 1.711.539,00

9 SISTEMA AMBIENTAL DE RECURSOS HIDRICOS.

9,1 SISTEMAS DE TRATAMIENTOS FISICOQUÍMICOS DE AGUA POTABLE.



FONADE
FONDAZIONE

9,1,2,10	Mantenimiento de pozo profundo de agua potable en acero, entre rangos de 145 a 155 m de profundidad, con bomba sumergible y respectivos filtros, asegurando la entrega del pozo y su bomba en completo funcionamiento. Incluye el personal idóneo, equipos para inyección de productos químicos y limpieza de paredes del pozo, compresor, tuberías, herramientas, y otros accesorios requeridos; elaboración de planillas e informe final con recomendaciones de operación y mantenimiento del pozo profundo, recomendaciones del régimen de explotación, toma final de muestras y análisis físico-químicos y bacteriológicos del agua del pozo (incluye todos los parámetros exigidos por la Resolución 2115 de 2007 del MMAVDT y MPS), entre otros; transporte, alojamiento de personal en el sitio. NO incluye suministro ni cambio de la bomba o repuestos de precio considerable. El mantenimiento contemplará las siguientes actividades: - Extracción (y respectiva re inserción) del equipo de bombeo, realizando su revisión y mantenimiento PREVENTIVO (limpieza general, repuestos básicos como bujes y/o anillos y/o eje de la bomba, y/o cambio de refrigerante del motor y/o cambio de empaques de carcasa, y/o cambio de sello mecánico); revisión de la línea de bombeo, repintando externo de la tubería. Incluye entrega de informe y suministro de vara nueva de medición de niveles. Incidencia del alcance dentro del total ítem: 44%. - Ejecución de video del pozo en toda su profundidad y a 360° High Definition; inspección de la estabilidad e integridad de las paredes del pozo. Incluye entrega de informe. Incidencia del alcance dentro del total ítem: 22%. - Cepillado y limpieza de las paredes del pozo, extracción de sedimentos y desinfección del pozo; instalación de línea de niveles nueva. Incluye entrega de informe e inyección de productos químicos desincrustantes en una cantidad MÍNIMA total de 132,20 kg aplicados en dos sesiones. Incidencia del alcance dentro del total ítem: 10%. - Prueba de bombeo con 24 horas bombeo y 24 horas de recuperación. Incluye entrega de informe con aforo y mediciones de nivel estático y dinámico. Incidencia del alcance dentro del total ítem: 24%.	UND	1,00	\$ 25.898.532,35
9,2	APARATOS Y EQUIPOS PTAP.			
9,2,2	MANTENIMEINTO PREVENTIVO B. CENTRÍFUGAS			
9,2,2,4	Mantenimiento preventivo / correctivo de Bomba centrífuga de 5,0 HP Trifásica. Qmed = 80 GPM a HDT= 40 m.c.a. Incluye reemplazo de sello mecánico, rodamientos, empaques, pruebas de funcionamiento, lavado de carcasa, pintura anticorrosiva, barnizado de circuitos eléctricos, engrase, transporte a taller certificado y todos los elementos y actividades necesarios para su correcto funcionamiento.	UND	2,00	\$ 974.844,40
9,2,6	SUMINISTRO B. CENTRÍFUGAS			



9,2,6,5	Suministro e instalación de motobomba centrífuga de 5,0 HP Trifásica. Qmed = 80 GPM a HDT= 40 m.c.a. Incluye: elementos necesarios para su anclaje, pruebas necesarias y todos los elementos y actividades que garanticen el buen funcionamiento.	UND	4,00	\$ 7.721.311,20
9,2,11	OTROS EQUIPOS PARA PTAP			
9,2,11,7	Suministro e instalación de interruptor flotador control de nivel. Incluye cable de conexión a sistema de control y pruebas funcionales.	UND	2,00	\$ 168.721,90
9,2,11,8	Suministro e instalación manguera flexible para succión 2"x1,5m. Incluye montaje pruebas funcionales y todos elementos y actividades necesarias para su correcto funcionamiento.	UND	10,00	\$ 1.683.371,50
10	INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y SONIDO (redes y equipos).			
10,2	RED DE BAJA TENSIÓN.			
10,2,1,25	Suministro e Instalación de Coraza PVC Liquid Tight de 1/2", Incluye Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento.	ML	10,00	\$ 176.358,00
10,2,1,26	Suministro e Instalación de Coraza PVC Liquid Tight de 3/4", Incluye Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento.	ML	10,00	\$ 181.450,00
10,2,2	ACOMETIDAS Y CABLEADOS BT.			
10,2,2,9	Red eléctrica Trifásica en Cable de Cu en 4 x N° 10 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1 x N° 12T AWG THHN/THWN 90°	ML	10,00	\$ 380.988,00
10,2,2,10	Red eléctrica Trifásica en Cable de Cu en 4 x N° 8 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1 x N° 10T AWG THHN/THWN 90°	ML	10,00	\$ 440.315,50
10,2,2,13	Red eléctrica Trifásica en Cable de Cu en 4 x N° 2 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1 x N° 4T AWG THHN/THWN 90°	ML	10,00	\$ 830.357,00
10,2,2,28	Red eléctrica Bifásica en Cable de Cu en 3 x N° 8 AWG (2 Fases + 1 Neutro) + 1 x N° 10T AWG THHN/THWN 90°	ML	10,00	\$ 337.402,00
10,2,2,41	Red eléctrica Monofásica en Cable de Cu en 2 x N° 12 AWG (1 Fase + 1 Neutro) + 1 x N° 12T AWG THHN/THWN 90°	ML	10,00	\$ 168.539,50
10,2,3	TABLEROS BT.			
10,2,3,22	Suministro e instalación de Tablero Trifásico de Distribución de 12 Circuitos con puerta	UND	1,00	\$ 434.367,55
10,2,4	INTERRUPTORES Y PROTECCIONES BT.			
10,2,4,2	Suministro e instalación de Interruptor Monopolar de 1x20 A, Tipo Enchufable	UND	1,00	\$ 26.056,60
10,2,4,8	Suministro e instalación de Interruptor Bipolar de 2x30 A, Tipo Enchufable	UND	1,00	\$ 50.925,70
10,2,4,19	Suministro e instalación de Interruptor Tripolar de 3x30 A, Tipo Enchufable	UND	1,00	\$ 82.991,05



10,2,4,39	Suministro e instalacion de contactor 9A 3HP NA+NC 110/220V .	UND	6,00	\$ 273.600,00
10,2,4,42	Suministro e instalacion de contactor 25A 7.5HP 110/110/220V 1NA	UND	5,00	\$ 403.750,00
10,2,4,60	Suministro e instalacion de guardamotor 0.63-1A 0.25HP .	UND	4,00	\$ 651.171,80
10,2,4,68	Suministro e instalacion de guardamotor 17-23A 7.0HP .	UND	3,00	\$ 685.379,40
10,2,9	EQUIPOS BT.			
10,2,9,13	Descargadores de Sobretencción Transitoria, Numero de Polos 4, Tensión de Servicio 208/120 VAC, Máxima Tensión de Operación Continua 300/150 V, Máxima Corriente de Supresión 45 KA, Con Contactos de Señalización, Incluye Protección Termomagnética Adecuada y Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Funcionamiento.	UND	1,00	\$ 1.253.105,10

ITEMS NO PREVISTOS

11 ITEM NO PREVISTOS EPMSC SANTA MARTA

MANTENIMIENTO DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE

AD 1	Mantenimiento interno del tanque en concreto de almacenamiento ubicado patio principal y distribución de agua potable, utilizando detergente liquido sulfónico de alto poder germicida, solución de cloro granulado e hipoclorito de sodio al 6.5% especial para matar todo microorganismo patógeno y ácido nítrico al 50%, consistente en limpieza, desinfección y desincrustación de las paredes y piso. Con una capacidad de 92,4 m3.	UND	4,00	\$ 9.998.454,12
AD 2	Mantenimiento interno del tanque en concreto de almacenamiento ubicado patio mujeres y distribución de agua potable, utilizando detergente liquido sulfónico de alto poder germicida, solución de cloro granulado e hipoclorito de sodio al 6.5% especial para matar todo microorganismo patógeno y ácido nítrico al 50%, consistente en limpieza, desinfección y desincrustación de las paredes y piso. Con una capacidad de 25 m3.	UND	4,00	\$ 6.055.741,64
AD 3	Mantenimiento interno del tanque en concreto de almacenamiento ubicado patio hombres y distribución de agua potable, utilizando detergente liquido sulfónico de alto poder germicida, solución de cloro granulado e hipoclorito de sodio al 6.5% especial para matar todo microorganismo patógeno y ácido nítrico al 50%, consistente en limpieza, desinfección y desincrustación de las paredes y piso. Con una capacidad de 12 m3.	UND	4,00	\$ 3.676.371,56
AD 4	Mantenimiento interno del tanque en concreto de almacenamiento ubicado patio hombres 1-7 y distribución de agua potable, utilizando detergente liquido sulfónico de alto poder germicida, solución de cloro granulado e hipoclorito de sodio al 6.5% especial para matar todo microorganismo patógeno y ácido nítrico al 50%, consistente en limpieza, desinfección y desincrustación de las paredes y piso. Con una capacidad de 98,28 m3.	UND	4,00	\$ 12.068.536,80



AD 5	Cambio del lecho filtrante de arena silice, por una arena silice con un tamaño de 0,5 mm aproximadamente	UND	1,00	\$ 706.882,90
AD 6	Cambio del lecho filtrante de carbón antracita con un tamaño aproximado de 1 mm.	UND	1,00	\$ 925.800,08
AD 7	Mantenimiento correctivo y preventivo integral del Filtro Metálico, consistente en el lavado y desinfección del filtro internamente, con hipoclorito, incluye colectores y distribuidores internos del citado filtro.	UND	1,00	\$ 2.328.319,04
AD 8	Mantenimiento preventivo y correctivo integral consistente en revisión del motor, cableado de alimentación y protección, tablero de mando para corregir posibles daños en los mismos	UND	1,00	\$ 2.421.228,97
AD 9	Mantenimiento preventivo y correctivo integral del filtro atmosférico: incluye cambio lecho filtrante, limpieza de gravas, limpieza interna, con hipoclorito.	UND	1,00	\$ 3.901.620,53
AD 10	Mantenimiento preventivo y correctivo integral del filtro metálico de carbón activado incluye cambio de lecho filtrante, limpieza de colectores internos, lavado y desinfección interna, con hipoclorito.	UND	1,00	\$ 3.894.176,53
AD 11	Mantenimiento preventivo y correctivo integral de flautas incluye accesorios	GL	1,00	\$ 1.796.689,22
AD 12	Válvula registro tipo Mariposa 2" Wafer, presión de trabajo 240 PSI, cuerpo en hierro fundido, compuerta (disco) en acero inoxidable 304, vástago en acero inoxidable 416, sello en caucho EPDM, para instalación entre bridas ANSI 125, tipo HELBERT o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, instalación, y las dos (2) bridas laterales ranuradas.	UND	13,00	\$ 2.472.223,00
AD 13	Tubería PVCP 3" RDE 21, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones codos tés y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye regata ni resane, ni accesorios especiales como tés dobles, bridas de conexión, u similares que excedan de manera considerable el costos de los accesorios ordinarios.	ML	15,00	\$ 1.178.850,00
AD 14	Suministro e instalacion de Dosificador de Cloro.incluye accesorios	UND	-	\$ -
AD 15	Mantenimiento preventivo y correctivo integral de Dosificador de Cloro.incluye accesorios	UND	3,00	\$ 1.462.569,12
AD 16	Suministro e instalacion equipo de presion hidroflo de 1 HP, incluye accesorios	UND	-	\$ -
AD 17	Suministro e instalacion de electrobomba sumergible tipo lapicero de 15 HP trifasica 220 v	UND	-	\$ -
AD 18	Suministro e instalacion COMPRESOR DE AIRE 2HP Y 50 LITROS	UND	1,00	\$ 977.494,57



AD 19	Mantenimiento preventivo y correctivo integral de la torre de aireacion, consistente en limpieza, lavado y desinfección de las tres bandejas, retirandolo y cambiando el carbón coque (incluye carbón coque), utilizando detergente liquido sulfónico con poder germicida y con ácido nítrico al 50%	UND	3,00	\$ 11.430.564,15
AD 20	Mantenimiento preventivo y correctivo integral de sistema de floculacion, consistente en limpieza, lavado y desinfección, retirandolo y cambiando panel en mal estado, utilizando detergente liquido sulfónico con poder germicida y con ácido nítrico al 50%	GL	1,00	\$ 3.742.576,53
AD 21	Reposición e instalacion de tanque PE. 500 LT. Incluye accesorios para su correcta instalacion	UND	3,00	\$ 1.541.814,99
AD 22	Reposición e instalacion de tanque PE. 1000 LT. Incluye accesorios para su correcta instalacion	UND	10,00	\$ 8.037.545,70
AD 23	Reposición e instalacion de tanque PE. 2000 LT. Incluye accesorios para su correcta instalacion	UND	1,00	\$ 1.106.191,54
AD 24	Mantenimiento preventivo y correctivo integral de tanque PE. 5000 LT. Incluye accesorios para su correcta instalacion	UND	1,00	\$ 458.252,00
AD 25	Mantenimiento preventivo y correctivo integral de tanque PE. 2000 LT. Incluye accesorios para su correcta instalacion	UND	1,00	\$ 313.054,00
MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS OBRA CIVIL				
AD 26	Reposición e Instalación de Caja de Inspección 1 X 1	UND	1,00	\$ 527.373,83
AD 27	Excavación material comun Manual con profundidad maxima 1,2mts	ML	48,00	\$ 1.368.000,00
AD 28	Reposición e Instalación de Caballete Fijo Teja Fibrocemento	ML	5,00	\$ 286.355,00
AD 29	Reposición e Instalación de Cubierta en Fibrocemento Ondulada N° 6	M2	7,20	\$ 345.456,00
AD 30	Mantenimiento y reposición e instalación de alitado de piso 8cm impermeabilizado	M2	210,00	\$ 19.323.494,40
AD 31	Reposición e instalacion de pañete impermeabilizado 1:4	M2	243,00	\$ 7.578.329,22
AD 32	ACERO DE REFUERZO	KG	534,00	\$ 2.644.368,00
AD 33	Construcción de Viga de cimentacion en concreto clase D 21 MPA 0,20 x 0,25. (Incluye FORMALETA, y demás actividades para su correcta colocación en obra)	ML	68,00	\$ 6.246.664,28
AD 34	Construcción de machon en concreto clase D 21 MPA 0,15 x 0,20 (Incluye FORMALETA, y demás actividades para su correcta colocación en obra)	ML	-	\$ -
AD 35	Levante de Muro en Bloque 0,15	M2	24,00	\$ 1.288.211,04
AD 36	Levante de Muro en Bloque 0,19	M2	24,00	\$ 1.159.368,00
AD 37	Suministro de Tubo Galvanizado 1 1/2" X 6 mts pesado	ML	38,00	\$ 4.397.982,44



AD 38	Reposición e instalación de cerramiento en malla eslabonada	M2	120,00	\$ 13.332.966,00
AD 39	Reposición e instalación de tapa metálica ,70x,80 C 18	UND	1,00	\$ 265.032,00
AD 40	Reposición e instalación de tapa metálica 1,70x1,85 C 18	UND	1,00	\$ 409.423,52
AD 41	Mantenimiento e instalación pintura anticorrosiva	M2	48,00	\$ 9.359.340,48
AD 42	SUMINISTRO DE GRAVILLA (Incluye Suministro, Transporte, Extensión)	M3	7,00	\$ 887.656,00
AD 43	Aseo general permanente en las obras de mantenimiento	M2	250,00	\$ 916.750,00
AD 44	Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales	M3	15,00	\$ 1.995.477,00

COSTOS DIRECTOS ACTIVIDADES MANTENIMIENTO EPMSC SANTA MARTA

\$ 254.597.106,00

COSTOS INDIRECTOS ACTIVIDADES MANTENIMIENTO EPMSC SANTA MARTA

\$ 66.271.626,00

ADMINISTRACIÓN

\$ 43.485.186,00

IMPREVISTOS

\$ 7.637.913,00

UTILIDAD

\$ 12.729.855,00

IVA 19% SOBRE UTILIDAD

\$ 2.418.672,00

TOTAL ACTIVIDADES MANTENIMIENTO EPMSC SANTA MARTA

\$ 320.868.732,00

ÍTEM	DESCRIPCION	UNID AD	CANTID AD FINAL	VALOR TOTAL
300	ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA LA ETAPA DE OPERACIÓN EPMSC SANTA MARTA			
9	SISTEMA AMBIENTAL DE RECURSOS HIDRICOS.			
9,4,13	EQUIPOS DE LABORATORIO Y SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS PARA LA OPERACIÓN Y MONITOREO DE LA PTAR.			
9,2,13,1	Suministro y/o alquiler de equipos y herramientas necesarias para la correcta ejecución del monitoreo, las pruebas, y los análisis requeridos dentro del alcance contractual, garantizando el cumplimiento de la normatividad vigente para funcionamiento de la PTAP. Los equipos contemplados son: pH - metro, conductímetro, medidor de cloro residual, turbidímetro y medidor de color aparente.	MES	8,00	\$ 2.850.000,00
9,7	ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS.			
9,7,1	ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS DE AGUA RESIDUAL.			



9,7,1,1	Monitoreo y medición de parámetros de agua potable, realizando el muestreo en tres (3) puntos, contemplando la totalidad de los costos operativos de la toma de los parámetros incluidos en el presupuesto. Incluye honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ. NO incluye los ensayos de caracterización de aguas (análisis y resultados del laboratorio).	UND	3,00	\$ 1.559.357,55
9,7,1,3	Parámetros de agua potable con análisis de alcalinidad total, método de referencia SM2320 B, límite de detección 5,0 mg/L CaCO ₃ . No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM.	UND	8,00	\$ 78.485,20
9,7,1,6	Parámetros de agua potable con análisis de aluminio total, método de referencia SM3111 D, límite de detección 1,5 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM.	UND	8,00	\$ 264.882,80
9,7,1,7	Parámetros de agua potable con análisis de antimonio, método de referencia SM3030 F - SM3120 B, límite de detección 0,028 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM.	UND	8,00	\$ 490.519,20
9,7,1,8	Parámetros de agua potable con análisis de arsénico, método de referencia SM3030 F - SM3120 B, límite de detección 0,105 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM.	UND	8,00	\$ 490.519,20
9,7,1,9	Parámetros de agua potable con análisis de bario, método de referencia SM3030 F - SM3120 B, límite de detección 0,102 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM.	UND	8,00	\$ 490.519,20
9,7,1,10	Parámetros de agua potable con análisis de cadmio, método de referencia SM3111 B, límite de detección 0,005 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM.	UND	8,00	\$ 235.455,60



9,7,1,11	Parámetros de agua potable con análisis de calcio, método de referencia SM3030 F - SM3120 B, límite de detección 0,10 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM.	UND	8,00	\$ 490.519,20
9,7,1,15	Parámetros de agua potable con análisis de carbonico orgánico total (COT), método de referencia SM 5310 C, límite de detección 0,5 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM.	UND	8,00	\$ 971.234,40
9,7,1,16	Parámetros de agua potable con análisis de cianuro disociable, método de referencia ASTM D6888-09, límite de detección 0.01mgCN/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM.	UND	8,00	\$ 517.005,20
9,7,1,17	Parámetros de agua potable con análisis de cianuro libre, método de referencia ASTM 7237-10, límite de detección 0.01mgCN/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM.	UND	8,00	\$ 517.005,20
9,7,1,19	Parámetros de agua potable con análisis de cloro libre o cloro residual, método de referencia SM 4500-Cl F, límite de detección 0,2 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM.	UND	8,00	\$ 372.795,20
9,7,1,23	Parámetros de agua potable con análisis de cloruros, método de referencia SM 4500-CL B, límite de detección 9,9 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM.	UND	8,00	\$ 90.257,60
9,7,1,24	Parámetros de agua potable con análisis de cobre, método de referencia SM3030 - SM3111 B, límite de detección 0,033 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM.	UND	8,00	\$ 137.347,20



9,7,1,26	Parámetros de agua potable con análisis de coliformes fecales totales, método de referencia SM9223, límite de detección 1UFC/100ml. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM.	UND	8,00	\$ 225.636,40
9,7,1,27	Parámetros de agua potable con análisis de color real, método de referencia SM2120 C, límite de detección 1UC. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM.	UND	8,00	\$ 58.862,00
9,7,1,29	Parámetros de agua potable con análisis de color aparente, método de referencia SM2120 C, límite de detección 3UPC. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM.	UND	8,00	\$ 58.862,00
9,7,1,30	Parámetros de agua potable con análisis de conductividad, método de referencia SM2510 B, límite de detección $\mu\text{S}/\text{cm}$ a 25°C. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM.	UND	8,00	\$ 49.050,40
9,7,1,31	Parámetros de agua potable con análisis de cromo total, método de referencia SM3111 D, límite de detección 0,043 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM.	UND	8,00	\$ 235.455,60
9,7,1,34	Parámetros de agua potable con análisis de dureza total, método de referencia SM2340 C, límite de detección 5,0 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM.	UND	8,00	\$ 78.485,20
9,7,1,35	Parámetros de agua potable con análisis de E.Coli, método de referencia SM9222 D NTC 4772, límite de detección 1UCF/100ml. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM.	UND	8,00	\$ 326.686,00



9,7,1,37	Parámetros de agua potable con análisis de fluoruros, método de referencia EPA 300, límite de detección 0,039 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM.	UND	8,00	\$ 461.092,00
9,7,1,39	Parámetros de agua potable con análisis de fosfatos, método de referencia SM4500 PE, límite de detección 0,017 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM.	UND	8,00	\$ 294.310,00
9,7,1,43	Parámetros de agua potable con análisis de hierro total, método de referencia SM3111 B, límite de detección 0,2 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM.	UND	8,00	\$ 264.882,80
9,7,1,45	Parámetros de agua potable con análisis de magnesio, método de referencia SM2340 C. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM.	UND	8,00	\$ 49.050,40
9,7,1,46	Parámetros de agua potable con análisis de magnesio, método de referencia SM3030 F - SM3120 B, límite de detección 0,55 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM.	UND	8,00	\$ 490.519,20
9,7,1,49	Parámetros de agua potable con análisis de manganeso, método de referencia SM3111 B, límite de detección 0,1 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM.	UND	8,00	\$ 264.882,80
9,7,1,50	Parámetros de agua potable con análisis de mercurio, método de referencia SM3112 B, límite de detección 0,01 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM.	UND	8,00	\$ 235.455,60



9,7,1,52	Parámetros de agua potable con análisis de molibdeno, método de referencia SM3030 E - SM3120 B, límite de detección 0,01 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM.	UND	8,00	\$ 323.744,80
9,7,1,53	Parámetros de agua potable con análisis de níquel, método de referencia SM3111 B, límite de detección 0,942 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM.	UND	8,00	\$ 235.455,60
9,7,1,55	Parámetros de agua potable con análisis de nitratos, método de referencia SM4500 - NO3 - B, límite de detección 0,01 mg/L NO3-N. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM.	UND	8,00	\$ 128.759,20
9,7,1,57	Parámetros de agua potable con análisis de nitritos, método de referencia SM4500 - NO3 B, límite de detección 0,02 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM.	UND	8,00	\$ 137.347,20
9,7,1,58	Parámetros de agua potable con análisis de olor, método de referencia aceptabilidad. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM.	UND	8,00	\$ 25.513,20
9,7,1,59	Parámetros de agua potable con análisis de pH, método de referencia SM4500 H+b. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM.	UND	8,00	\$ 26.980,00
9,7,1,60	Parámetros de agua potable con análisis de plomo, método de referencia SM3111 B, límite de detección 0,049 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM.	UND	8,00	\$ 235.455,60



9,7,1,61	Parámetros de agua potable con análisis de sabor, método de referencia aceptabilidad. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM.	UND	8,00	\$ 51.011,20
9,7,1,62	Parámetros de agua potable con análisis de selenio, método de referencia SM3030 F - SM3120 B, límite de detección 0,18 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM.	UND	8,00	\$ 490.519,20
9,7,1,64	Parámetros de agua potable con análisis de sulfatos, método de referencia SM4500-SO4 E, límite de detección 2,0 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM.	UND	8,00	\$ 129.990,40
9,7,1,65	Parámetros de agua potable con análisis de turbiedad, método de referencia SM2130 B, límite de detección INTU. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM.	UND	8,00	\$ 50.365,20
9,7,1,66	Parámetros de agua potable con análisis de temperatura, método de referencia SM2550 B, límite de detección 0.1°C. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM.	UND	8,00	\$ 29.427,20
9,7,1,67	Parámetros de agua potable con análisis de zinc, método de referencia SM3111 B, límite de detección 0,005 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM.	UND	8,00	\$ 250.161,60
9,7,1,69	Parámetros de agua potable con análisis de hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP's); detectando acenafteno, acenaftileno, antraceno, benzo (a) antraceno, benzo (a) pireno, benzo (b) fluoranteno, benzo (g,h,i) perileno, benzo (k) fluoranteno, criseno, dibenzo (a, h) antraceno, fluoranteno, fluoreno, indeno (1,2,3-cd) pireno, naftaleno, fenantreno, pireno, metilnaftaleno; método de referencia EPA 3510 C y EPA 8100, límite de detección 0.001mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM.	UND	8,00	\$ 2.829.936,00



9,8 INSUMOS PARA LOS TRATAMIENTOS.

9,7,13	Suministro y puesta en sitio de potasa cáustica. No incluye dilución y/o su disposición en dosificadores.	KG	870,00	\$ 3.719.250,00
9,8,16	Suministro y puesta en sitio de sulfato de aluminio tipo A, grano libre de hierro. No incluye dilución y/o su disposición en dosificadores.	KG	2.760,00	\$ 4.557.036,00
9,8,18	Suministro y puesta en sitio de hipoclorito granulado de calcio al 70%. No incluye dilución y/o su disposición en dosificadores.	KG	424,75	\$ 4.535.099,00

COSTO DIRECTO ACTIVIDADES OPERACIÓN EPMSC SANTA MARTA

				\$ 30.405.185,00
VALOR DEL IVA 19% ACTIVIDADES ETAPA DE OPERACIÓN EPMSC SANTA MARTA	VG			\$ 5.776.985,00

TOTAL OPERACIÓN EPMSC SANTA MARTA

\$ 36.182.170,00

COSTO TOTAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EPMSC SANTA MARTA

	COSTO DIRECTO DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE EPMSC SANTA MARTA	VG		\$ 254.597.106,00
	COSTO INDIRECTO DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE EPMSC SANTA MARTA			\$ 66.271.626,00
	COSTO DIRECTO DE LA OPERACIÓN DE EPMSC SANTA MARTA	VG		\$ 30.405.185,00
500	IVA SOBRE EL VALOR DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN DE EPMSC SANTA MARTA	VG		\$ 5.776.985,00
600	VALOR DE LA ETAPA DE VERIFICACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN TÉCNICA ANTES DE IVA	VG		\$ 5.310.244,00
601	VALOR DEL IVA SOBRE EL VALOR DE LA ETAPA DE VERIFICACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN TÉCNICA	VG		\$ 1.008.946,00
700	VALOR DEL PERSONAL REQUERIDO PARA LA OPERACIÓN DE LAS PLANTAS ANTES DE IVA	VG		\$ 65.506.082,00
701	VALOR DEL IVA SOBRE EL VALOR DEL PERSONAL REQUERIDO PARA LA OPERACIÓN DE LAS PLANTAS ANTES DE IVA	VG		\$ 12.446.156,00
				\$ 441.322.330,00

4.2 ÍTEMS A EJECUTAR – NO PREVISTOS.

11	ITEM NO PREVISTOS EPMSC SANTA MARTA			
	MANTENIMIENTO DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE			
AD 1	Mantenimiento interno del tanque en concreto de almacenamiento ubicado patio principal y distribución de agua potable, utilizando detergente liquido sulfónico de alto poder germicida, solución de cloro granulado e hipoclorito de sodio al 6.5% especial para matar todo microorganismo patógeno y ácido nítrico al 50%, consistente en limpieza, desinfección y desincrustación de las paredes y piso. Con una capacidad de 92,4 m3.	UND	4,00	\$ 9.998.454,12
AD 2	Mantenimiento interno del tanque en concreto de almacenamiento ubicado patio mujeres y distribución de agua potable, utilizando detergente liquido sulfónico de alto poder germicida, solución de cloro granulado e hipoclorito de sodio al 6.5% especial para matar todo microorganismo patógeno y ácido nítrico al 50%, consistente en limpieza, desinfección y desincrustación de las paredes y piso. Con una capacidad de 25 m3.	UND	4,00	\$ 6.055.741,64
AD 3	Mantenimiento interno del tanque en concreto de almacenamiento ubicado patio hombres y distribución de agua potable, utilizando detergente liquido sulfónico de alto poder germicida, solución de cloro granulado e hipoclorito de sodio al 6.5% especial para matar todo microorganismo patógeno y ácido nítrico al 50%, consistente en limpieza, desinfección y desincrustación de las paredes y piso. Con una capacidad de 12 m3.	UND	4,00	\$ 3.676.371,56
AD 4	Mantenimiento interno del tanque en concreto de almacenamiento ubicado patio hombres 1-7 y distribución de agua potable, utilizando detergente liquido sulfónico de alto poder germicida, solución de cloro granulado e hipoclorito de sodio al 6.5% especial para matar todo microorganismo patógeno y ácido nítrico al 50%, consistente en limpieza, desinfección y desincrustación de las paredes y piso. Con una capacidad de 98,28 m3.	UND	4,00	\$ 12.068.536,80

AVENIDA CARACAS No 34-86 OFICINA 408. TELEFAX 7589566-4901285

PAW: www.castro-group.com, E-MAIL: constructodo@gmail.com

AD 5	Cambio del lecho filtrante de arena silice, por una arena silice con un tamaño de 0,5 mm aproximadamente	UND	1,00	\$ 706.882,90
AD 6	Cambio del lecho filtrante de carbón antracita con un tamaño aproximado de 1 mm.	UND	1,00	\$ 925.800,08
AD 7	Mantenimiento correctivo y preventivo integral del Filtro Metalico, consistente en el lavado y desinfección del filtro internamente, con hipoclorito, incluye colectores y distribuidores internos del citado filtro.	UND	1,00	\$ 2.328.319,04
AD 8	Mantenimiento preventivo y correctivo integral consistente en revisión del motor, cableado de alimentación y protección, tablero de mando para corregir posibles daños en los mismos	UND	1,00	\$ 2.421.228,97
AD 9	Mantenimiento preventivo y correctivo integral del filtro atmosférico: incluye cambio lecho filtrante, limpieza de gravas, limpieza interna, con hipoclorito.	UND	1,00	\$ 3.901.620,53
AD 10	Mantenimiento preventivo y correctivo integral del filtro metálico de carbón activado incluye cambio de lecho filtrante, limpieza de colectores internos, lavado y desinfección interna, con hipoclorito.	UND	1,00	\$ 3.894.176,53
AD 11	Mantenimiento preventivo y correctivo integral de flautas incluye accesorios	GL	1,00	\$ 1.796.689,22
AD 12	Válvula registro tipo Mariposa 2" Wafer, presión de trabajo 240 PSI, cuerpo en hierro fundido, compuerta (disco) en acero inoxidable 304, vástago en acero inoxidable 416, sello en caucho EPDM, para instalación entre bridas ANSI 125, tipo HELBERT o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, instalación, y las dos (2) bridas laterales ranuradas.	UND	13,00	\$ 2.472.223,00
AD 13	Tubería PVCP 3" RDE 21, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones codos té y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye regata ni resane, ni accesorios especiales como té dobles, bridas de conexión, u similares que excedan de manera considerable el costos de los accesorios ordinarios.	ML	15,00	\$ 1.178.850,00
AD 14	Suministro e instalación de Dosificador de Cloro.incluye accesorios	UND	-	\$ -
AD 15	Mantenimiento preventivo y correctivo integral de Dosificador de Cloro.incluye accesorios	UND	3,00	\$ 1.462.569,12
AD 16	Suministro e instalacion equipo de presion hidroflo de 1 HP, incluye accesorios	UND	-	\$ -

AD 17	Suministro e instalacion de electrobomba sumergible tipo lapicero de 15 HP trifasica 220 v	UND	-	\$
AD 18	Suministro e instalacion COMPRESOR DE AIRE 2IIP Y 50 LITROS	UND	1,00	\$ 977.494,57
AD 19	Mantenimiento preventivo y correctivo integral de la torre de aireacion, consistente en limpieza, lavado y desinfección de las tres bandejas, retirandolo y cambiando el carbón coque (incluye carbón coque), utilizando detergente liquido sulfónico con poder germicida y con ácido nítrico al 50%	UND	3,00	\$ 11.430.564,15
AD 20	Mantenimiento preventivo y correctivo integral de sistema de floculacion , consistente en limpieza, lavado y desinfección, retirandolo y cambiando panel en mal estado, utilizando detergente liquido sulfónico con poder germicida y con ácido nítrico al 50%	GL	1,00	\$ 3.742.576,53
AD 21	Reposición e instalacion de tanque PE. 500 LT. Incluye accesorios para su correcta instalacion	UND	3,00	\$ 1.541.814,99
AD 22	Reposición e instalacion de tanque PE. 1000 LT. Incluye accesorios para su correcta instalacion	UND	10,00	\$ 8.037.545,70
AD 23	Reposición e instalacion de tanque PE. 2000 LT. Incluye accesorios para su correcta instalacion	UND	1,00	\$ 1.106.191,54
AD 24	Mantenimiento preventivo y correctivo integral de tanque PE. 5000 LT. Incluye accesorios para su correcta instalacion	UND	1,00	\$ 458.252,00
AD 25	Mantenimiento preventivo y correctivo integral de tanque PE. 2000 LT. Incluye accesorios para su correcta instalacion	UND	1,00	\$ 313.054,00
MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS OBRA CIVIL				
AD 26	Reposición e Instalación de Caja de Inspección 1 X 1	UND	1,00	\$ 527.373,83
AD 27	Excavación material comun Manual con profundidad maxima 1,2mts	ML	48,00	\$ 1.368.000,00
AD 28	Reposición e Instalación de Caballete Fijo Teja Fibrocemento	ML	5,00	\$ 286.355,00
AD 29	Reposición e Instalación de Cubierta en Fibrocemento Ondulada N° 6	M2	7,20	\$ 345.456,00
AD 30	Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 8cm impermeabilizado	M2	210,00	\$ 19.323.494,40
AD 31	Reposición e instalacion de pañete impermeabilizado 1:4	M2	243,00	\$ 7.578.329,22
AD 32	ACERO DE REFUERZO	KG	534,00	\$ 2.644.368,00
AD 33	Construcción de Viga de cimentacion en concreto clase D 21 MPA 0,20 x 0,25. (Incluye FORMALETA, y demás actividades	ML	68,00	\$ 6.246.664,28



	para su correcta colocación en obra)			
AD 34	Construcción de machon en concreto clase D 21 MPA 0,15 x 0,20 (Incluye FORMALETA, y demás actividades para su correcta colocación en obra)	ML		\$
AD 35	Levante de Muro en Bloque 0,15	M2	24,00	\$
AD 36	Levante de Muro en Bloque 0,19	M2	24,00	\$
AD 37	Suministro de Tubo Galvanizado 1 1/2" X 6 mts pesado	ML	38,00	\$
AD 38	Reposición e instalación de cerramiento en malla eslabonada	M2	120,00	\$
AD 39	Reposición e instalación de tapa metálica 70x80 C 18	UND	1,00	\$
AD 40	Reposición e instalación de tapa metálica 1,70x1,85 C 18	UND	1,00	\$
AD 41	Mantenimiento e instalación pintura anticorrosiva	M2	48,00	\$
AD 42	SUMINISTRO DE GRAVILLA (Incluye Suministro, Transporte, Extensión)	M3	7,00	\$
AD 43	Aseo general permanente en las obras de mantenimiento	M2	250,00	\$
AD 44	Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales	M3	15,00	\$
				1.995.477,00

4.3 ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL MES.

- Cloración y potabilización de agua.
- Pruebas de caudal.
- Parametrización de agua potable.

Las actividades solo sugieren la operación normal de la planta, no se realiza mantenimiento esperando la aprobación de precios NO PREVISTOS. La planta funciona normalmente.



5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

- El contratista debe cambiar equipo de parametrización , para la dosificación, lo esta desarrollando con equipo minimo y debe realizarlos con equipo MULTIPARAMETRO.
- Se realizan pruebas de laboratorio y el agua cumple con estándar de potabilización según resultados.
- Se espera la aprobación de APUS, para el cambio de bombas. Item que se debe atender de manera inmediata.
- En este mes no se realiza mantenimiento de la panta, solo se esta esperando la aprobación de precios para realizar las obras necesarias.

ATT.

HENRY ALBERTO CASTRO REINA.
CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS.
DIRECTOR DE INTERVENTORIA.

No de folios: 0 folios.

Digito: Sonia f.t.

COPIA A : NA



FMI017 INFORMES SEMANALES.



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

CÓDIGO:

FMI017

VERSIÓN:

07

VIGENCIA:

2017-10-30

GERENCIA DE PROYECTOS

FECHA DE PRESENTACIÓN	13/10/2018	Periodo del	9	5/10/2018	al	12/10/2018
PROYECTO	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, DE CONTROL AMBIENTAL, JURÍDICA Y SOCIAL DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA EN OCHO (8) ESTABLECIMIENTOS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE LUTECENARIO Y CANCELARIO - IRECO					
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE SANTA MARTA - DEPARTAMENTO DE MAGDALENA					
GERENCIA DE FONADE A CARGO	CONVENIO 245144 DE 2016					
SUPERVISOR	JUAN KAI FO GUZMÁN					

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS

CONTRATO DE INTERVENTORIA				CONTRATO PRINCIPAL			
Contrato No.	2101120			2100730			
Plazo inicial	10 MESES Y 15 QUINCE DIAS			10 MESES Y 15 QUINCE DIAS			
Plazo actual	10 MESES Y 15 QUINCE DIAS			10 MESES Y 15 QUINCE DIAS			
Variación en plazo	Días	303.00	Porcentaje	0%	Días	303.00	Porcentaje
Ejecución del Contrato	Días	56	Porcentaje	10%	Días	56	Porcentaje
Días restantes del Contrato	247.00			247.00			
Fecha Contractual de terminación	30/09/2019			30/09/2019			
Valor inicial del Contrato	\$ 204.503.304.00			\$ 204.503.304.00			
Valor actual del Contrato	\$ 204.503.304.00			\$ 204.503.304.00			
Variación del valor en término	Al valor	\$ 0.00	Porcentaje	0%	Al valor	\$ 0.00	Porcentaje
Acumulado a última acta pagada	\$ 0.00			\$ 0.00			
Estimado ejecutado por llevar a acta	\$ 13.228.567.20			\$ 43.203.600.00			

2. SEMÁFORO DEL PROYECTO en los términos del Manual de Interventoría

VERDE	X	AMARILLO	NARANJA	ROJO
-------	---	----------	---------	------

2.1. Si el semáforo NO es verde, indique el número de las acciones relacionadas en el FMI051 Cuadro de control y trazabilidad de acciones del proyecto en proceso (no se deben incluir las acciones cerradas).

FALLA DE BOMBA LAPICERO (CORREIVA)

2.2. Causas de semáforo NO verde: Retuma brevemente las nuevas causas que generaron el semáforo NO verde y las causas preexistentes del Semáforo NO verde que no se han sido subsanadas.

La información anterior es un resumen de las Acciones del proyecto, que se detallan en los actas de seguimiento de Contrato y más adelante en este informe. El presente FMI051 se anexa en modo digital y firmado por correo electrónico al FMI051 Cuadro de control y trazabilidad de acciones del proyecto.

3. CONTROL DE ALCANCE

El control de alcance se divide en dos: eventos que afectan plazo, valor o calidad y eventos que NO afectan plazo, valor o calidad.

Relacione los cambios en alcance (especificación, diseño, requisitos) aprobados por el Interventor y que NO afectan el plazo, el valor o la calidad. Estos son cambios que el Interventor puede contractual o legalmente autorizar sin previo visto bueno o autorización de FONADE.

No.	Descripción de la modificación de alcance	Registro de aprobación (1)
1	NINGUNA A LA FECHA	
2		
3		

(1) Registro de aprobación, nota en libro de obra, en la web o documento por medio del cual el Interventor autoriza la modificación FMI051 a la ejecución.

A continuación se listan los cambios en alcance (especificación, diseño o requisito) que si afectan el plan, el valor o la calidad y que requieren prueba y expresa autorización de FONADP

No.	Descripción de la(s) modificación(es) de alcance que en concepto de Contratista y/o Interventor puede(n) ser necesario(s). Incluya alternativas viables en orden de elegibilidad.
1	NO APLICA
2	
3	

3.1. Items de contrato no previstos que se requieren para los costos ya se incluyó provisión de diseño, valoración y revisión por parte del Contratista e Interventor. Contratista e Interventor declaran no estar en fondo ningún ítem que a la fecha estén necesario adicional, incluir o excluir.

Item	Descripción	Valor Unitario	Incremento	Disminución	Incrementa	Disminuye
	NO APLICABLE A FECHA					
	Subtotales					
	Verificar Neto valor ítem de Contrato			A		

3.2. Ítems de contrato no previstos que se requieren y para los cuales ya se incluyó provisión de diseño, valoración y revisión por parte del Contratista e Interventor. Contratista e Interventor declaran no estar en fondo ningún ítem que a la fecha estén necesario adicional, incluir o excluir.

Detectados la presente semana	
1	Reposición e instalación de Caja de Inspección 1 X 1
2	Excavación material común Manual con profundidades máximas 1,2mts
3	Reposición e instalación de Cebasto tipo Teja Flocamentada
4	Reposición e instalación de Cubierta en Flocamento Quilista 12" 6
5	Mantenimiento y reposición e instalación de alado de piso 2cm impermeabilizado
6	Reposición e instalación de portico impermeabilizado 1:4
7	ACERO DE REFUERZO
8	Construcción de Viga de cimentación en concreto clase D 21 MPA 0,30 x 0,25 (incluye FORMALETA, y demás actividades para su correcta colocación en obra)
9	Construcción de mchón en concreto clase D 21 MPA 0,15 x 0,20 (incluye FORMALETA, y demás actividades para su correcta colocación en obra)
10	Levante de Mano en Boque 0,15
11	Levante de Mano en Boque 0,10
12	Suministro de tubo Galvanizado 1 1/2" X 6 mts perno
13	Reposición e instalación de reemplazo en malla estibonada
14	Reposición e instalación de tapa metálica 1,00x1,80 C 18
15	Aseo general permanente en las obras de mantenimiento
16	Retiro de escombros a lo largo autorizada por autoridades ambientales
17	Reposición e instalación de reemplazo en malla estibonada
18	Mantenimiento e instalación de malla antierosiva
19	SUMINISTRO DE GRAYILLA (incluye Suministro, Transporte, Extensión)
20	Aseo general permanente en las obras de mantenimiento
21	Retiro de escombros a lo largo autorizada por autoridades ambientales
22	Mantenimiento preventivo y correctivo integral de tanque PC 3000 LT. Incluye servicios para su correcta instalación
23	Reposición e instalación de Caja de Inspección 1 X 1
24	Excavación material común Manual con profundidades máximas 1,2mts
25	Reposición e instalación de Cebasto tipo Teja Flocamentada
26	Reposición e instalación de Cubierta en Flocamento Quilista 12" 6
27	Mantenimiento y reposición e instalación de alado de piso 2cm impermeabilizado
28	Reposición e instalación de portico impermeabilizado 1:4
29	ACERO DE REFUERZO
30	Construcción de Viga de cimentación en concreto clase D 21 MPA 0,30 x 0,25 (incluye FORMALETA, y demás actividades para su correcta colocación en obra)
31	Levante de Mano en Boque 0,15
32	Levante de Mano en Boque 0,10
33	Suministro de tubo Galvanizado 1 1/2" X 6 mts perno
34	Reposición e instalación de reemplazo en malla estibonada
35	Reposición e instalación de tapa metálica 1,00x1,80 C 18
36	Reposición e instalación de tapa metálica 1,70x1,85 C 18
37	Mantenimiento e instalación de malla antierosiva
38	SUMINISTRO DE GRAYILLA (incluye Suministro, Transporte, Extensión)
39	Aseo general permanente en las obras de mantenimiento
40	Retiro de escombros a lo largo autorizada por autoridades ambientales

Detectados anteriormente y para los cuales se han definido especificaciones y diseño			
No.	Descripción	Cantidad	Estimado (Clase 3 según Manual de Interv.)
			Valor Unitario
1	NO APLICABLE		Valor Total
2			
3			
	Subtotal B		B

Con los APU presentados por el Contratista y en proceso de revisión y acuerdo Interventor - Contratista

No.	Descripción	Estimado (Clase 2 según Manual de Interv.)
-----	-------------	--

30	Transferencia de capital de reserva para el pago de intereses (C/24) (R/24, 6/25 y 6/27)	13	\$ 54,026,75	\$ 0,745,151.24	EN PROCESO	
31	Transferencia de Plusvalía Excedente	24	\$ 69,475.25	\$ 1,255,211.01	EN PROCESO	
32	Transferencia de Plusvalía Excedente	24	\$ 12,300.00	\$ 1,139,369.00	EN PROCESO	
33	Transferencia de Plusvalía Excedente (C/27 y 4/28) pagado	20	\$ 113,150.58	\$ 4,397,650.34	EN PROCESO	
34	Provisiones y reservas de contingencias para el pago de intereses	100	\$ 107,174.05	\$ 12,352,555.00	EN PROCESO	
35	Reserva para contingencias de honorarios (C/28 y 6/28)	1	\$ 255,192.00	\$ 265,632.00	EN PROCESO	
36	Reserva para contingencias de honorarios (C/28 y 6/28)	1	\$ 495,401.50	\$ 499,471.69	EN PROCESO	
37	Transferencia de Plusvalía Excedente	48	\$ 124,196.25	\$ 8,389,370.48	EN PROCESO	
38	Saldo de Plusvalía Excedente (C/28 y 6/28) pagado	7	\$ 1,653,819	\$ 337,856.00	EN PROCESO	
39	Transferencia de Plusvalía Excedente	24	\$ 1,700,750	\$ 0,000,000.00	EN PROCESO	
40	Transferencia de Plusvalía Excedente	24	\$ 1,653,819	\$ 1,115,777.50	EN PROCESO	
Saldo			0			
Valor total estimado de nuevos items de contrato			Sumatoria H+C+I		\$ 152,827,264.20	

3.3. Valor de Contrato ESTIMADO A TERMINAR

Variación Nota valor Items de Contrato (puede ser negativa)	A	-\$ 152.827.204,20
Valor total estimado de Nuevos Items de contrato	Sumatoria B+C+D	\$ 152.827.204,20
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO A TERMINAR		\$ 917.993.812,00

4. CONTROL DE PLAZO (control exclusivamente con programas del Plan de Gestión de Proyecto aprobado por FORADE)

4.1. Avance del programa de proyecto, tomado obligatoriamente del software de programación utilizado. En caso de que no se disponga de información proveniente de un software especializado o de red de programa con memoria de cálculo y seguimiento manual, así debe indicarse de manera expresa y el Supervisor debe proceder inmediatamente a citar a audiencia de explicación o descargos.

El Control de plazo del programa se indicará porcentualmente con información tomada directamente del software de programación de acuerdo a medición o reporte de avance avalado por el Interventor

Semana	Programado	Ejecutado	Variación
1	1%	1%	0%
2	1%	1%	0%
3	1%	1%	0%
4	4%	4%	0%
5	4%	3%	1%
6	4%	4%	0%
7	4%	4%	0%
8	2%	2%	0%
9	4%		
10	4%		
11	5%		
12	2%		
13	2%		
14	2%		
15	6%		
16	9%		
17	4%		
18	2%		
19	3%		
20	2%		
21	2%		
22	3%		
23	2%		
24	2%		
25	2%		
26	2%		
27	2%		
28	2%		
29	2%		
30	2%		
31	2%		
32	1%		
33	1%		
34	1%		
35	1%		
36	1%		
37	1%		
38	1%		
39	1%		
40	1%		
Actual	100%	20%	1%

Control de Plazo



4.2. Control de hitos de Contrato. Incluye sin excepción la totalidad de hitos con fecha programada para terminar en el pasado y al menos el mes calendario siguiente:

No.	Hito según Plan de Gestión de Proyecto vigente	Fecha pactada	Fecha terminación	Cumplido (SI/NO)	Días de atraso o adelanto
1	RECIBO DE CONTRATO	10/08/2018	10/08/2018	SI	0
3.1.6	Levantamiento y traslado de canchales 4-20m. Incluye arribo de ambos costados, cargas, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.	10/11/2018			
3.1.11	Retiro manual con material extraído de la excavación. Incluye extendido, humedecimiento y compactación.	10/09/2018			
3.1.15	Retiro manual con arena de 10 a 40.8 cm. Incluye extendido y compactación.	10/09/2018			
3.2	PROCESAMIENTO DE	10/10/2018			
3.2.1	COMPAÑIA/USUARIOS	10/10/2018			

[illegible]

[illegible]

Acción de proyecto No. 1						
Denominación	PRUEBA DE CAUDAL					
Profesional Responsable	Del Contratista	JOSE IGNACIO CUNZALEZ	Del Interventor	HENRY CASTRO		
Indicador de avance establecido	SE REALIZAN PRUEBAS DE CAUDAL SE SUMINISTRA DOWDA I ARCEPRO					
Reporte de avance	100%					
Mejora de acuerdo a lo pactado	X	NO	Porcentaje estimado de avance			
Fecha estimada de conexión total	Día	7	Mes	SEPTIEMBRE	Año	2018

Acción de proyecto No. 2						
Denominación						
Profesional Responsable	Del Contratista		Del Interventor			
Indicador de avance establecido						
Reporte de avance						
Mejora de acuerdo a lo pactado	X	NO	Porcentaje estimado de avance			
Fecha estimada de conexión total	Día		Mes		Año	2018

5. CONTROL DE CALIDAD: Entregables pendientes de verificación (5.1) y entregables rechazados (5.2)

5.1. El Interventor certifica que ha verificado la calidad de todos los procesos, materiales, equipos y elementos de protección personal, ha verificado el cumplimiento de las normas técnicas aplicables que se reportaron en el Anexo 1 (Módulo - Relación de Normas Técnicas, todos los ensayos indicados en las normas se han realizado con equipos y en laboratorios conforme a los Decretos 1074 del 20 de mayo de 2016 y el Decreto 1595 del 6 de agosto de 2016, los ensayos se han hecho a muestras mínimas del tamaño que la norma exige, con excepción única y exclusiva de los procesos, materiales, equipos o elementos de protección personal que a continuación se relacionan a fin de no ser posible su verificación (cuadro del numeral 5.1), o que fueron rechazados (cuadro del numeral 5.2):

Item de contrato	Descripción	Causa de no verificación de cumplimiento
	NO APLICA A LA FECHA	

Para todos los efectos técnicos, legales y administrativos, se entenderá que el Estado asegura la calidad de los servicios contratados a la actividad, el desempeño y el cumplimiento de los servicios contratados en todo un 100% mínimo.

El Interventor certifica que ninguna de las entregas y/o entregables que se relacionan en el cuadro anterior, ha sido devuelta como entregable verificado y alguno de ellos ha sido pagado por el Estado.

5.2. El Interventor informa que los entregables que se relacionan a continuación, fueron rechazados por no conformidad con la norma técnica aplicable y se encuentran en proceso de reparación para nueva inspección o el Contratista ha controvertido la decisión y esta se encuentra en revisión.

Item de contrato	Descripción	Causa de rechazo
	NO APLICA A LA FECHA	

Se anexa el Acta de los acuerdos con registros de ensayos y verificación.

5.3 Con el formato que se indica a continuación, se incluye anexo archivo digital que contiene la relación de todos los ensayos, certificados de conformidad y echos de calidad realizados y/o revisados y verificados por la Interventoría en el periodo correspondiente a este informe, los cuales en su totalidad cumplen sin excepción con la norma técnica aplicable. Los ensayos, los certificados de conformidad y los echos de calidad se mantienen en reposición desde el inicio hasta el final del proyecto.

Nº. de orden del ensayo (1)	Descripción o nombre del ensayo	Norma técnica aplicable	Lote (2)	Fecha de elaboración	Registro o documento que lo contiene (3)
1	ANÁLISIS DE LOS FENÓMENOS FÍSICOQUÍMICOS DE LA PURLEZA DEL AGUA POTABLE PARA SU CONSUMO	SNV 004-2015		2020	

No. de orden del certificado de conformidad o sello de calidad	Productos o materiales para los cuales aplica	Fecha vencimiento	Lotes para los cuales aplica
NO APLICA A LA OBRA			

- En la descripción de los datos de todo el proyecto, No cumple, no se aplica el mismo criterio a los ensayos, certificados e echos de control.
- Para cada ítem mencionado en el ítem 5.3.1 del ensayo, En los documentos soporte se describe el ítem a inspeccionar, número de lotes, los datos proceden, ítem de postventa o chequeo que permita su evaluación posterior y en especial que permita tener la totalidad de la información. El número de lotes es vital para determinar la totalidad de lotes y lotes.
- En la descripción de los datos, la descripción o descripción que permita el seguimiento y trazabilidad del ensayo y los resultados del sello de calidad o del certificado de conformidad.

5. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La Interventoría verificó en campo el cumplimiento de las normas de seguridad industrial y en particular el cumplimiento del Decreto 1079 de 2015, con los resultados de la tarea que se muestran en el formato F-47099 Control de seguridad industrial.

CONCEPTO	No. DE PERSONAS de	
	Interventoría	Contratista
Logros de personal nuevo al proyecto a junio 20		
Se dio inducción a personal	0	0
Se dio capacitación a personal	0	0
Se dio exposición a personal	0	0

El Interventor declara que verificó en campo que todas y cada una de las personas que laboran en el periodo para la Interventoría, el Contratista o sus subcontratistas, estaba vinculada desde el momento de inicio a la seguridad social y recibió inducción como condición previa para inicio de sus actividades. El Interventor dispone de toda la evidencia a todos los momentos de inducción y capacitación firmadas por los asistentes (con el de Control de Calidad) y registro fotográfico de las inducciones.

Durante el periodo se presentaron	0	CAPACITACIÓN
Durante el periodo se presentaron	0	Accidentes de trabajo - Accidentes laborales

Los costos fueron reportados por esta Interventoría a la Alta Dirección del Cuidado y la Administración de Riesgos Laborales - ARIL según los siguientes datos cuya copia digital se anexa al informe.


7. PERSONAL Y EQUIPOS

Durante el periodo objeto de este informe, se deberán diligenciar los formatos FM021 Control de personal y FM023 Control de equipos sujetos a los suministros por el contratista y el interventor, de igual manera deberá suministrar la presente información como parte básica del control de personal:

Personal	Auxiliar y/o Campo	Técnico	Operadores de equipo	Profesional	Administrativo	Total
Día 1			2	2	2	6
Día 2			2	1	1	4
Día 3			2	2	1	5
Día 4			2	2	2	6
Día 5			2	1	1	4
Día 6			2	2	2	6
Día 7			2	1	1	4
Promedio			2	2	1	5

El interventor manifiesta que ha recibido un cruce de información y el número de personas reportadas en el cuadro anterior coincide exactamente con el número de personas que se encuentran asignadas en el periodo a la Seguridad Social y a las cuales se da indicación como condición previa para el inicio de actividades.

Veracidad: toda la documentación que respalda este informe debe incluirse en un archivo digital de esta manera, carpeta para cada capítulo y subcarpetas para cada subcapítulo. Ej: carpeta 5 sub carpeta 5.3 debe incluir copia digital de cada uno de los ensayos que se declararon concluyentes en el periodo.

 Firma	 Firma
Nombre HENRY ALBERTO CASIRO REINA Dirección de Intervención No se adhieren términos de responsabilidad	Nombre Supervisor JAIR KALEO GUTIERREZ

Original FM021
 Control Personal Intervención



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

CÓDIGO

FMI017

VERSIÓN

07

GERENCIA DE PROYECTOS

VIGENCIA

2017-10-30

FECHA DE PRESENTACIÓN:	13/10/2018	Periodo del	9	5/10/2018	al	12/10/2018
PROYECTO	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, DE CONTROL AMBIENTAL, JURÍDICA Y SOCIAL DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA EN OCHO (8) ESTABLECIMIENTOS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC					
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE SANTAMONIA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ					
GERENCIA DE FONADE A CARGO	CONTRATO 218144 DE 2016					
SUPERVISOR	JANILLO GUTIERREZ					

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS

CONTRATO DE INTERVENTORIA				CONTRATO PRINCIPAL				
Contrato No.	2181125			2181000				
Plazo inicial	10 MESES Y 15 QUINCE DIAS			10 MESES Y 15 QUINCE DIAS				
Plazo actual	10 MESES Y 15 QUINCE DIAS			10 MESES Y 15 QUINCE DIAS				
Variación en plazo	Días	303.00	Porcentual	0%	Días	303.00	Porcentual	0%
Ejecución del Contrato	Días	50	Porcentual	16%	Días	50	Porcentual	16%
Días restantes del Contrato	247.00			247.00				
Fecha Contractual de terminación	9/10/2019			9/10/2019				
Valor inicial del Contrato	\$ 274 563 384.00			\$ 274 563 384.00				
Valor actual del Contrato	\$ 264 563 384.00			\$ 264 563 384.00				
Variación del valor en término	Abсолют	\$ 0.00	Porcentual	0%	Abсолют	\$ 0.00	Porcentual	0%
Acumulado a última acta pagada	\$ 0.00			\$ 0.00				
Estimado ejecutado por liquidar a acta	\$ 13 778 169.20			\$ 13 778 169.20				

2. SEMÁFORO DEL PROYECTO en los términos del Manual de Interventoría

VERDE	X	AMARILLO	NARANJA	ROJO
2.1. Si el semáforo NO es verde, indique el número de las acciones relacionadas en el FMI054 Cuadro de control y trazabilidad de acciones del proyecto en proceso (no se deben incluir las acciones cerradas). FALLA DE BOMBA LAPICERO (CORRETIVA)				
2.2. Causas de semáforo NO verde: Resuma brevemente las nuevas causas que generan el semáforo NO verde y las causas preexistentes del Semáforo NO verde que no se han sido subsanadas.				

La información anterior es un resumen de las Acciones del proyecto que se reportan en las actas de seguimiento de Contrato y más adelante en este informe. Al presente formato se anexa en medio digital y/o impresa por correo electrónico el FMI054 Cuadro de control y trazabilidad de acciones del proyecto.

3. CONTROL DE ALCANCE

El control de alcance se divide en dos: eventos que afecten plazo, valor o calidad y eventos que NO afecten plazo, valor o calidad.

Relacione los cambios en alcance (especificación, diseño, requisitos) aprobados por el Interventor y que NO afectan el plazo, el valor o la calidad. Estos son cambios que el Interventor puede contractual o legalmente autorizar sin previo visto bueno o autorización de FONADE.

No.	Descripción de la modificación de alcance	Registro de aprobación (1)
1	NINGUNA A LA FECHA	
2		
3		

(1) Registro de aprobación: nota en libro de obra, oficio, acta o documento por medio del cual el Interventor autoriza la modificación PREVIO a la ejecución.

No.	Descripción de la(s) modificación(es) de alcance que en concepto de Contralista y/o Interventor puede(n) ser necesario(s) incluir alternativas viables en orden de elegibilidad.
1	730 API ICA
2	
3	

[illegible]

Detectados la presente semana	
1	Reposición e instalación de Caja de Inspección 1 X 1
2	Excavación de material común Manual con profundidad máxima 1,2mts
3	Reposición e instalación de Cubete 1 (a Teja Flanqueado)
4	Reposición e instalación de Cubeta en Flanqueado Ondulada 11" 6
5	Mantenimiento y reposición e instalación de alfileres de piso Bimetalimpregnado
6	Reposición e instalación de paños impregnados 14
7	ACEHO DE REFUGIO
8	Construcción de Viga de cimentación en concreto clase D 21 MPA 0,20 x 0,25 (incluye FORMALETA y demás actividades para su correcta colocación en obra)
9	Construcción de cimiento en concreto clase D 21 MPA 0,15 x 0,20 (incluye FORMALETA y demás actividades para su correcta colocación en obra)
10	Levante de Mano en Bogue 0,15
11	Levante de Mano en Bogue 0,19
12	Suministro de tubo Calentando 1 1/2" X 6mts pesado
13	Reposición e instalación de cemento en malla celofanada
14	Reposición e instalación de tapa metálica 1,70x1,65 C 18
15	Aseo general permanente en las obras de mantenimiento
16	Rolfo de escorrentías a lugar autorizado por autoridades ambientales
17	Reposición e instalación de cemento en malla celofanada
18	Mantenimiento e instalación pátula anticoncreta
19	SUMINISTRO DE CHAVILA (incluye Suministro, Transporte, Extensión)
20	Aseo general permanente en las obras de mantenimiento
21	Rolfo de escorrentías a lugar autorizado por autoridades ambientales
22	Mantenimiento preventivo y promedio integral de tanque Pe. 2000 L.T. incluye accesos para su correcta instalación
23	Reposición e instalación de Caja de Inspección 1 X 1
24	Excavación de material común Manual con profundidad máxima 1,2mts
25	Reposición e instalación de Cubete 1(a Teja Flanqueado)
26	Reposición e instalación de Cubeta en Flanqueado Ondulada 11" 6
27	Mantenimiento y reposición e instalación de alfileres de piso Bimetalimpregnado
28	Reposición e instalación de paños impregnados 14
29	ACEHO DE REFUGIO
30	Construcción de Viga de cimentación en concreto clase D 21 MPA 0,20 x 0,25 (incluye FORMALETA y demás actividades para su correcta colocación en obra)
31	Levante de Mano en Bogue 0,15
32	Levante de Mano en Bogue 0,19
33	Suministro de tubo Calentando 1 1/2" X 6mts pesado
34	Reposición e instalación de cemento en malla celofanada
35	Reposición e instalación de tapa metálica 1,70x1,65 C 18
36	Reposición e instalación de tapa metálica 1,70x1,65 C 18
37	Mantenimiento e instalación pátula anticoncreta
38	SUMINISTRO DE GRAVALA (incluye Suministro, Transporte, Extensión)
39	Aseo general permanente en las obras de mantenimiento
40	Rolfo de escorrentías a lugar autorizado por autoridades ambientales

Detectados anteriormente y para los cuales se han definido especificaciones y diseño				
No.	Descripción	Cantidad	Estimado (clase 3 según Manual de Inven.)	
			Valor Unitario	Valor Total
1	ROPA			
2				
3				
Subtotal			B	

1. من 2 و 4 و 5

30	Compras de Vigas de acero laminado en caliente (Espec. 001, 002, 003, 004, 005, 006)	48	\$ 91,667.71	\$ 4,400,441.26	EN PROCESO	
31	Acero de Refuerzo (Baq. 001)	25	\$ 1,126,535.11	\$ 1,288,211.01	EN PROCESO	
32	Acero de Refuerzo (Baq. 002)	24	\$ 43,307.00	\$ 1,039,526.00	EN PROCESO	
33	Esmerilado de tubo (Espec. 001, 002, 003, 004, 005)	34	\$ 118,735.56	\$ 4,037,042.26	EN PROCESO	
34	Populines (tubo) (Baq. 001, 002, 003, 004, 005)	162	\$ 111,735.00	\$ 18,081,090.00	EN PROCESO	
35	Esmerilado de tubo (Espec. 001, 002, 003, 004, 005)	1	\$ 225,632.00	\$ 225,632.00	EN PROCESO	
36	Esmerilado de tubo (Espec. 001, 002, 003, 004, 005)	1	\$ 425,473.40	\$ 425,473.40	EN PROCESO	
37	Acero de Refuerzo (Baq. 001, 002, 003, 004, 005)	15	\$ 1,111,500.00	\$ 9,359,250.00	EN PROCESO	
38	Esmerilado de tubo (Espec. 001, 002, 003, 004, 005)	7	\$ 125,600.00	\$ 879,200.00	EN PROCESO	
39	Esmerilado de tubo (Espec. 001, 002, 003, 004, 005)	1	\$ 1,111,500.00	\$ 1,111,500.00	EN PROCESO	
40	Esmerilado de tubo (Espec. 001, 002, 003, 004, 005)	1	\$ 1,111,500.00	\$ 1,111,500.00	EN PROCESO	
Subtotal D			D			
Vale total emitido de Nuevas Zonas de control			Sumatoria BIC ID		\$ 152,627,201.20	

3.3. Valor de Contrato ESTIMADO A TERMINAR

Variación Nota valor Items de Contrato [puede ser negativa]	A	-\$ 152.827.204,20
Valor total estimado de Nuevos Items de contrato	Sumatoria B+C+D	\$ 152.827.204,20
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO A TERMINAR		\$ 917.993.812,00


4. CONTROL DE PLAZO [control exclusivamente con programas del Plan de Gestión de Proyecto aprobado por FONADE]

4.1. Avance del programa de proyecto, tomado obligatoriamente del software de programación utilizado. En caso de que no se disponga de información proveniente de un software especializado o de red de programa con memoria de cálculo y seguimiento manual, así debe indicarse de manera expresa y el Supervisor debe proceder inmediatamente a citar a audiencia de explicación o descargos.

Semana	Programado	Ejecutado	Variación
1	1%	1%	0%
2	1%	1%	0%
3	1%	1%	0%
4	4%	4%	0%
5	4%	3%	1%
6	4%	4%	0%
7	4%	4%	0%
8	2%	2%	0%
9	4%		
10	4%		
11	5%		
12	2%		
13	2%		
14	2%		
15	8%		
16	9%		
17	4%		
18	2%		
19	3%		
20	2%		
21	2%		
22	3%		
23	2%		
24	2%		
25	2%		
26	2%		
27	2%		
28	2%		
29	2%		
30	2%		
31	2%		
32	1%		
33	1%		
34	1%		
35	1%		
36	1%		
37	1%		
38	1%		
39	1%		
40	1%		
Actual	100%	20%	0%

El Control de plazo del programa se indicará porcentualmente con información tomada directamente del software de programación de acuerdo a medición o reporte de avance avalado por el Interventor

Control de Plazo



4.2. Control de Hitos de Contrato. Incluye sin excepción la totalidad de hitos con fecha programada para terminar en el pasado y al menos el mes calendario siguiente:

No.	Hito según Plan de Gestión de Proyecto vigente	Fecha pactada	Fecha terminación	Cumplido (SI/NO)	Días de atraso o adelanto
1	RECIBO DEL CONTRATO	10/08/2018	10/08/2018	SI	0
3,1,6	Empezar la obra volviendo a la zona de 2,00m. Incluye cortado en ambos costados, cerque, relleno, elevación de exentado a otro aprobado por la autoridad ambiental.	10/11/2018			
3,1,11	Rollero manual con material ordinario de la excavación. Incluye el trabajo de fundación y compactación.	10/09/2018			
3,1,15	Rollero manual con arena de río a 1,50m. Incluye el trabajo de compactación.	10/09/2018			
3,2	PROPS. HORMIGAS	10/10/2018			
3,2,1	ACOPLE DE AGUA POTABLE	10/10/2018			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

9.7.1.55	Perímetros de agua potable con análisis de calidad, método de referencia SPM500-12016, método de decisión SPM500-12016. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (personal de trabajo en campo, alquiler de campo, transporte, viáticos, mucchos puntal y mediciones en el). Resultados en los perfiles de trabajo en campo en la ICBAM	30/08/2018	+	29/08/2018	SI	1
9.7.1.57	Perímetros de agua potable con análisis de calidad, método de referencia SPM500-12016, método de decisión SPM500-12016. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (personal de trabajo en campo, alquiler de campo, transporte, viáticos, mucchos puntal y mediciones en el). Resultados en los perfiles de trabajo en campo en la ICBAM	30/08/2018	+	29/08/2018	SI	1
9.7.1.58	Perímetros de agua potable con análisis de calidad, método de referencia SPM500-12016, método de decisión SPM500-12016. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (personal de trabajo en campo, alquiler de campo, transporte, viáticos, mucchos puntal y mediciones en el). Resultados en los perfiles de trabajo en campo en la ICBAM	30/08/2018	+	29/08/2018	SI	1
9.7.1.59	Perímetros de agua potable con análisis de calidad, método de referencia SPM500-12016, método de decisión SPM500-12016. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (personal de trabajo en campo, alquiler de campo, transporte, viáticos, mucchos puntal y mediciones en el). Resultados en los perfiles de trabajo en campo en la ICBAM	30/08/2018	+	29/08/2018	SI	1
9.7.1.60	Perímetros de agua potable con análisis de calidad, método de referencia SPM500-12016, método de decisión SPM500-12016. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (personal de trabajo en campo, alquiler de campo, transporte, viáticos, mucchos puntal y mediciones en el). Resultados en los perfiles de trabajo en campo en la ICBAM	30/08/2018	+	29/08/2018	SI	1
9.7.1.61	Perímetros de agua potable con análisis de calidad, método de referencia SPM500-12016, método de decisión SPM500-12016. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (personal de trabajo en campo, alquiler de campo, transporte, viáticos, mucchos puntal y mediciones en el). Resultados en los perfiles de trabajo en campo en la ICBAM	30/08/2018	+	29/08/2018	SI	1
9.7.1.62	Perímetros de agua potable con análisis de calidad, método de referencia SPM500-12016, método de decisión SPM500-12016. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (personal de trabajo en campo, alquiler de campo, transporte, viáticos, mucchos puntal y mediciones en el). Resultados en los perfiles de trabajo en campo en la ICBAM	30/08/2018	+	29/08/2018	SI	1
9.7.1.64	Perímetros de agua potable con análisis de calidad, método de referencia SPM500-12016, método de decisión SPM500-12016. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (personal de trabajo en campo, alquiler de campo, transporte, viáticos, mucchos puntal y mediciones en el). Resultados en los perfiles de trabajo en campo en la ICBAM	30/08/2018	+	29/08/2018	SI	1
9.7.1.65	Perímetros de agua potable con análisis de calidad, método de referencia SPM500-12016, método de decisión SPM500-12016. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (personal de trabajo en campo, alquiler de campo, transporte, viáticos, mucchos puntal y mediciones en el). Resultados en los perfiles de trabajo en campo en la ICBAM	30/08/2018	+	29/08/2018	SI	1
9.7.1.66	Perímetros de agua potable con análisis de calidad, método de referencia SPM500-12016, método de decisión SPM500-12016. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (personal de trabajo en campo, alquiler de campo, transporte, viáticos, mucchos puntal y mediciones en el). Resultados en los perfiles de trabajo en campo en la ICBAM	30/08/2018	+	29/08/2018	SI	1
9.7.1.67	Perímetros de agua potable con análisis de calidad, método de referencia SPM500-12016, método de decisión SPM500-12016. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (personal de trabajo en campo, alquiler de campo, transporte, viáticos, mucchos puntal y mediciones en el). Resultados en los perfiles de trabajo en campo en la ICBAM	30/08/2018	+	29/08/2018	SI	1
9.7.1.69	Perímetros de agua potable con análisis de calidad, método de referencia SPM500-12016, método de decisión SPM500-12016. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (personal de trabajo en campo, alquiler de campo, transporte, viáticos, mucchos puntal y mediciones en el). Resultados en los perfiles de trabajo en campo en la ICBAM	30/08/2018	+	29/08/2018	SI	1
9.7.13	Suministro y puesta en marcha de la planta de tratamiento de agua potable en la ICBAM	13/08/2018	-	14/08/2018	SI	-1
9.8.16	Suministro y puesta en marcha de la planta de tratamiento de agua potable en la ICBAM	13/08/2018	-	14/08/2018	SI	1
9.8.18	Suministro y puesta en marcha de la planta de tratamiento de agua potable en la ICBAM	13/08/2018	-	14/08/2018	SI	-1

Para todo ítem NO cumplido, debe incluir una acción correctiva que se detalla en este mismo informe, la cual debe incluirse en el PM004 Cusco de control y fiabilidad de acciones del proyecto

Para garantizar la fiabilidad, los acciones correctivas se numeran en estricto orden consecutivo cronológico desde la 1a primera del Cusco hasta última. Nunca se utilizan un mismo número para dos acciones diferentes. Cuando una acción es cumplida se elimina y no se incluye en el presente informe general, pero, si una acción está pendiente de cumplirse, obligatoriamente se presenta en los informes siguientes.

Acción de proyecto No. 1							
Descripción	PRUEBA DE CAUGAL						
Profesional Responsable	Del Contratista	JOSE IGNACIO GONZALEZ		Del Interventor	HENRY CASTRO		
Indicador de avance establecido	SE REALIZAN PRUEBAS DE CAUGAL, SE SUMINISTRA BOMBA LAPIDERO						
Reporte de avance	100%						
Mejora de estado a la fecha	X	NO	Porcentaje estimado de avance				
Fecha estimada de concreción total	Día	7	Mes	SEPTIEMBRE	Año	2018	

Acción de proyecto No. 2							
Descripción	BOMBA LAPIDERO						
Profesional Responsable	Del Contratista	JOSE IGNACIO GONZALEZ		Del Interventor	HENRY CASTRO		
Indicador de avance establecido	SE REALIZAN PRUEBAS DE CAUGAL, SE SUMINISTRA BOMBA LAPIDERO						
Reporte de avance	100%						
Mejora de estado a la fecha	X	NO	Porcentaje estimado de avance				
Fecha estimada de concreción total	Día		Mes		Año	2018	

CONTROL DE CALIDAD: Entregables pendientes de verificación (S1) y entregables rechazados (S2)

S.1. El Interventor certifica que ha verificado la calidad de todos los procesos, materiales, equipos y elementos de protección personal, ha verificado el cumplimiento de las normas técnicas aplicables que se reportaron en el formato M0000 - Relación de Normas Técnicas, todos los ensayos indicados en las normas se han realizado con equipos y en laboratorios conforme a los Decretos 1074 del 26 de mayo de 2013 y el Decreto 1695 del 5 de Agosto de 2013, los ensayos se han hecho a muestras mínimo del tamaño que la norma exige, con excepción única y exclusiva de los procesos, materiales, equipos o elementos de protección personal que a verificación en laboratorio no fueron a que no fue posible su verificación (cuadro del numeral 5.1) o que fueron rechazados (cuadro del numeral 5.2).

Ítem de contrato	Descripción NO APLICA A LA FECHA	Causal de no verificación de cumplimiento

En todos los ítems anteriores, se entiende que el resultado de entrega de calidad no se relaciona en el cuadro anterior, lo que es (S1) (S2) (S3) (S4) (S5) (S6) (S7) (S8) (S9) (S10) (S11) (S12) (S13) (S14) (S15) (S16) (S17) (S18) (S19) (S20) (S21) (S22) (S23) (S24) (S25) (S26) (S27) (S28) (S29) (S30) (S31) (S32) (S33) (S34) (S35) (S36) (S37) (S38) (S39) (S40) (S41) (S42) (S43) (S44) (S45) (S46) (S47) (S48) (S49) (S50) (S51) (S52) (S53) (S54) (S55) (S56) (S57) (S58) (S59) (S60) (S61) (S62) (S63) (S64) (S65) (S66) (S67) (S68) (S69) (S70) (S71) (S72) (S73) (S74) (S75) (S76) (S77) (S78) (S79) (S80) (S81) (S82) (S83) (S84) (S85) (S86) (S87) (S88) (S89) (S90) (S91) (S92) (S93) (S94) (S95) (S96) (S97) (S98) (S99) (S100) (S101) (S102) (S103) (S104) (S105) (S106) (S107) (S108) (S109) (S110) (S111) (S112) (S113) (S114) (S115) (S116) (S117) (S118) (S119) (S120) (S121) (S122) (S123) (S124) (S125) (S126) (S127) (S128) (S129) (S130) (S131) (S132) (S133) (S134) (S135) (S136) (S137) (S138) (S139) (S140) (S141) (S142) (S143) (S144) (S145) (S146) (S147) (S148) (S149) (S150) (S151) (S152) (S153) (S154) (S155) (S156) (S157) (S158) (S159) (S160) (S161) (S162) (S163) (S164) (S165) (S166) (S167) (S168) (S169) (S170) (S171) (S172) (S173) (S174) (S175) (S176) (S177) (S178) (S179) (S180) (S181) (S182) (S183) (S184) (S185) (S186) (S187) (S188) (S189) (S190) (S191) (S192) (S193) (S194) (S195) (S196) (S197) (S198) (S199) (S200) (S201) (S202) (S203) (S204) (S205) (S206) (S207) (S208) (S209) (S210) (S211) (S212) (S213) (S214) (S215) (S216) (S217) (S218) (S219) (S220) (S221) (S222) (S223) (S224) (S225) (S226) (S227) (S228) (S229) (S230) (S231) (S232) (S233) (S234) (S235) (S236) (S237) (S238) (S239) (S240) (S241) (S242) (S243) (S244) (S245) (S246) (S247) (S248) (S249) (S250) (S251) (S252) (S253) (S254) (S255) (S256) (S257) (S258) (S259) (S260) (S261) (S262) (S263) (S264) (S265) (S266) (S267) (S268) (S269) (S270) (S271) (S272) (S273) (S274) (S275) (S276) (S277) (S278) (S279) (S280) (S281) (S282) (S283) (S284) (S285) (S286) (S287) (S288) (S289) (S290) (S291) (S292) (S293) (S294) (S295) (S296) (S297) (S298) (S299) (S300) (S301) (S302) (S303) (S304) (S305) (S306) (S307) (S308) (S309) (S310) (S311) (S312) (S313) (S314) (S315) (S316) (S317) (S318) (S319) (S320) (S321) (S322) (S323) (S324) (S325) (S326) (S327) (S328) (S329) (S330) (S331) (S332) (S333) (S334) (S335) (S336) (S337) (S338) (S339) (S340) (S341) (S342) (S343) (S344) (S345) (S346) (S347) (S348) (S349) (S350) (S351) (S352) (S353) (S354) (S355) (S356) (S357) (S358) (S359) (S360) (S361) (S362) (S363) (S364) (S365) (S366) (S367) (S368) (S369) (S370) (S371) (S372) (S373) (S374) (S375) (S376) (S377) (S378) (S379) (S380) (S381) (S382) (S383) (S384) (S385) (S386) (S387) (S388) (S389) (S390) (S391) (S392) (S393) (S394) (S395) (S396) (S397) (S398) (S399) (S400) (S401) (S402) (S403) (S404) (S405) (S406) (S407) (S408) (S409) (S410) (S411) (S412) (S413) (S414) (S415) (S416) (S417) (S418) (S419) (S420) (S421) (S422) (S423) (S424) (S425) (S426) (S427) (S428) (S429) (S430) (S431) (S432) (S433) (S434) (S435) (S436) (S437) (S438) (S439) (S440) (S441) (S442) (S443) (S444) (S445) (S446) (S447) (S448) (S449) (S450) (S451) (S452) (S453) (S454) (S455) (S456) (S457) (S458) (S459) (S460) (S461) (S462) (S463) (S464) (S465) (S466) (S467) (S468) (S469) (S470) (S471) (S472) (S473) (S474) (S475) (S476) (S477) (S478) (S479) (S480) (S481) (S482) (S483) (S484) (S485) (S486) (S487) (S488) (S489) (S490) (S491) (S492) (S493) (S494) (S495) (S496) (S497) (S498) (S499) (S500) (S501) (S502) (S503) (S504) (S505) (S506) (S507) (S508) (S509) (S510) (S511) (S512) (S513) (S514) (S515) (S516) (S517) (S518) (S519) (S520) (S521) (S522) (S523) (S524) (S525) (S526) (S527) (S528) (S529) (S530) (S531) (S532) (S533) (S534) (S535) (S536) (S537) (S538) (S539) (S540) (S541) (S542) (S543) (S544) (S545) (S546) (S547) (S548) (S549) (S550) (S551) (S552) (S553) (S554) (S555) (S556) (S557) (S558) (S559) (S560) (S561) (S562) (S563) (S564) (S565) (S566) (S567) (S568) (S569) (S570) (S571) (S572) (S573) (S574) (S575) (S576) (S577) (S578) (S579) (S580) (S581) (S582) (S583) (S584) (S585) (S586) (S587) (S588) (S589) (S590) (S591) (S592) (S593) (S594) (S595) (S596) (S597) (S598) (S599) (S600) (S601) (S602) (S603) (S604) (S605) (S606) (S607) (S608) (S609) (S610) (S611) (S612) (S613) (S614) (S615) (S616) (S617) (S618) (S619) (S620) (S621) (S622) (S623) (S624) (S625) (S626) (S627) (S628) (S629) (S630) (S631) (S632) (S633) (S634) (S635) (S636) (S637) (S638) (S639) (S640) (S641) (S642) (S643) (S644) (S645) (S646) (S647) (S648) (S649) (S650) (S651) (S652) (S653) (S654) (S655) (S656) (S657) (S658) (S659) (S660) (S661) (S662) (S663) (S664) (S665) (S666) (S667) (S668) (S669) (S670) (S671) (S672) (S673) (S674) (S675) (S676) (S677) (S678) (S679) (S680) (S681) (S682) (S683) (S684) (S685) (S686) (S687) (S688) (S689) (S690) (S691) (S692) (S693) (S694) (S695) (S696) (S697) (S698) (S699) (S700) (S701) (S702) (S703) (S704) (S705) (S706) (S707) (S708) (S709) (S710) (S711) (S712) (S713) (S714) (S715) (S716) (S717) (S718) (S719) (S720) (S721) (S722) (S723) (S724) (S725) (S726) (S727) (S728) (S729) (S730) (S731) (S732) (S733) (S734) (S735) (S736) (S737) (S738) (S739) (S740) (S741) (S742) (S743) (S744) (S745) (S746) (S747) (S748) (S749) (S750) (S751) (S752) (S753) (S754) (S755) (S756) (S757) (S758) (S759) (S760) (S761) (S762) (S763) (S764) (S765) (S766) (S767) (S768) (S769) (S770) (S771) (S772) (S773) (S774) (S775) (S776) (S777) (S778) (S779) (S780) (S781) (S782) (S783) (S784) (S785) (S786) (S787) (S788) (S789) (S790) (S791) (S792) (S793) (S794) (S795) (S796) (S797) (S798) (S799) (S800) (S801) (S802) (S803) (S804) (S805) (S806) (S807) (S808) (S809) (S810) (S811) (S812) (S813) (S814) (S815) (S816) (S817) (S818) (S819) (S820) (S821) (S822) (S823) (S824) (S825) (S826) (S827) (S828) (S829) (S830) (S831) (S832) (S833) (S834) (S835) (S836) (S837) (S838) (S839) (S840) (S841) (S842) (S843) (S844) (S845) (S846) (S847) (S848) (S849) (S850) (S851) (S852) (S853) (S854) (S855) (S856) (S857) (S858) (S859) (S860) (S861) (S862) (S863) (S864) (S865) (S866) (S867) (S868) (S869) (S870) (S871) (S872) (S873) (S874) (S875) (S876) (S877) (S878) (S879) (S880) (S881) (S882) (S883) (S884) (S885) (S886) (S887) (S888) (S889) (S890) (S891) (S892) (S893) (S894) (S895) (S896) (S897) (S898) (S899) (S900) (S901) (S902) (S903) (S904) (S905) (S906) (S907) (S908) (S909) (S910) (S911) (S912) (S913) (S914) (S915) (S916) (S917) (S918) (S919) (S920) (S921) (S922) (S923) (S924) (S925) (S926) (S927) (S928) (S929) (S930) (S931) (S932) (S933) (S934) (S935) (S936) (S937) (S938) (S939) (S940) (S941) (S942) (S943) (S944) (S945) (S946) (S947) (S948) (S949) (S950) (S951) (S952) (S953) (S954) (S955) (S956) (S957) (S958) (S959) (S960) (S961) (S962) (S963) (S964) (S965) (S966) (S967) (S968) (S969) (S970) (S971) (S972) (S973) (S974) (S975) (S976) (S977) (S978) (S979) (S980) (S981) (S982) (S983) (S984) (S985) (S986) (S987) (S988) (S989) (S990) (S991) (S992) (S993) (S994) (S995) (S996) (S997) (S998) (S999) (S1000) (S1001) (S1002) (S1003) (S1004) (S1005) (S1006) (S1007) (S1008) (S1009) (S1010) (S1011) (S1012) (S1013) (S1014) (S1015) (S1016) (S1017) (S1018) (S1019) (S1020) (S1021) (S1022) (S1023) (S1024) (S1025) (S1026) (S1027) (S1028) (S1029) (S1030) (S1031) (S1032) (S1033) (S1034) (S1035) (S1036) (S1037) (S1038) (S1039) (S1040) (S1041) (S1042) (S1043) (S1044) (S1045) (S1046) (S1047) (S1048) (S1049) (S1050) (S1051) (S1052) (S1053) (S1054) (S1055) (S1056) (S1057) (S1058) (S1059) (S1060) (S1061) (S1062) (S1063) (S1064) (S1065) (S1066) (S1067) (S1068) (S1069) (S1070) (S1071) (S1072) (S1073) (S1074) (S1075) (S1076) (S1077) (S1078) (S1079) (S1080) (S1081) (S1082) (S1083) (S1084) (S1085) (S1086) (S1087) (S1088) (S1089) (S1090) (S1091) (S1092) (S1093) (S1094) (S1095) (S1096) (S1097) (S1098) (S1099) (S1100) (S1101) (S1102) (S1103) (S1104) (S1105) (S1106) (S1107) (S1108) (S1109) (S1110) (S1111) (S1112) (S1113) (S1114) (S1115) (S1116) (S1117) (S1118) (S1119) (S1120) (S1121) (S1122) (S1123) (S1124) (S1125) (S1126) (S1127) (S1128) (S1129) (S1130) (S1131) (S1132) (S1133) (S1134) (S1135) (S1136) (S1137) (S1138) (S1139) (S1140) (S1141) (S1142) (S1143) (S1144) (S1145) (S1146) (S1147) (S1148) (S1149) (S1150) (S1151) (S1152) (S1153) (S1154) (S1155) (S1156) (S1157) (S1158) (S1159) (S1160) (S1161) (S1162) (S1163) (S1164) (S1165) (S1166) (S1167) (S1168) (S1169) (S1170) (S1171) (S1172) (S1173) (S1174) (S1175) (S1176) (S1177) (S1178) (S1179) (S1180) (S1181) (S1182) (S1183) (S1184) (S1185) (S1186) (S1187) (S1188) (S1189) (S1190) (S1191) (S1192) (S1193) (S1194) (S1195) (S1196) (S1197) (S1198) (S1199) (S1200) (S1201) (S1202) (S1203) (S1204) (S1205) (S1206) (S1207) (S1208) (S1209) (S1210) (S1211) (S1212) (S1213) (S1214) (S1215) (S1216) (S1217) (S1218) (S1219) (S1220) (S1221) (S1222) (S1223) (S1224) (S1225) (S1226) (S1227) (S1228) (S1229) (S1230) (S1231) (S1232) (S1233) (S1234) (S1235) (S1236) (S1237) (S1238) (S1239) (S1240) (S1241) (S1242) (S1243) (S1244) (S1245) (S1246) (S1247) (S1248) (S1249) (S1250) (S1251) (S1252) (S1253) (S1254) (S1255) (S1256) (S1257) (S1258) (S1259) (S1260) (S1261) (S1262) (S1263) (S1264) (S1265) (S1266) (S1267) (S1268) (S1269) (S1270) (S1271) (S1272) (S1273) (S1274) (S1275) (S1276) (S1277) (S1278) (S1279) (S1280) (S1281) (S1282) (S1283) (S1284) (S1285) (S1286) (S1287) (S1288) (S1289) (S1290) (S1291) (S1292) (S1293) (S1294) (S1295) (S1296) (S1297) (S1298) (S1299) (S1300) (S1301) (S1302) (S1303) (S1304) (S1305) (S1306) (S1307) (S1308) (S1309) (S1310) (S1311) (S1312) (S1313) (S1314) (S1315) (S1316) (S1317) (S1318) (S1319) (S1320) (S1321) (S1322) (S1323) (S1324) (S1325) (S1326) (S1327) (S1328) (S1329) (S1330) (S1331) (S1332) (S1333) (S1334) (S1335) (S1336) (S1337) (S1338) (S1339) (S1340) (S1341) (S1342) (S1343) (S1344) (S1345) (S1346) (S1347) (S1348) (S1349) (S1350) (S1351) (S1352) (S1353) (S1354) (S1355) (S1356) (S1357) (S1358) (S1359) (S1360) (S1361) (S1362) (S1363) (S1364) (S1365) (S1366) (S1367) (S1368) (S1369) (S1370) (S1371) (S1372) (S1373) (S1374) (S1375) (S1376) (S1377) (S1378) (S1379) (S1380) (S1381) (S1382) (S1383) (S1384) (S1385) (S1386) (S1387) (S1388) (S1389) (S1390) (S1391) (S1392) (S1393) (S1394) (S1395) (S1396) (S1397) (S1398) (S1399) (S1400) (S1401) (S1402) (S1403) (S1404) (S1405) (S1406) (S1407) (S1408) (S1409) (S1410) (S1411) (S1412) (S1413) (S1414) (S1415) (S1416) (S1417) (S1418) (S1419) (S1420) (S1421) (S1422) (S1423) (S1424) (S1425) (S1426) (S1427) (S1428) (S1429) (S1430) (S1431) (S1432) (S1433) (S1434) (S1435) (S1436) (S1437) (S1438) (S1439) (S1440) (S1441) (S1442) (S1443) (S1444) (S1445) (S1446) (S1447) (S1448) (S1449) (S1450) (S1451) (S1452) (S1453) (S1454) (S1455) (S1456) (S1457) (S1458) (S1459) (S1460) (S1461) (S1462) (S1463) (S1464) (S1465) (S1466) (S1467) (S1468) (S1469) (S1470) (S1471) (S1472) (S1473) (S1474) (S1475) (S1476) (S1477) (S1478) (S1479) (S1480) (S1481) (S1482) (S1483) (S1484) (S1485) (S1486) (S1487) (S1488) (S1489) (S1490) (S1491) (S1492) (S1493) (S1494) (S1495) (S1496) (S1497) (S1498) (S1499) (S1500) (S1501) (S1502) (S1503) (S1504) (S1505) (S1506) (S1507) (S1508) (S1509) (S1510) (S1511) (S1512) (S1513) (S1514) (S1515) (S1516) (S1517) (S1518) (S1519) (S1520) (S1521) (S1522) (S1523) (S1524) (S1525) (S1526) (S1527) (S1528) (S1529) (S1530) (S1531) (S1532) (S1533) (S1534) (S1535) (S1536) (S1537) (S1538) (S1539) (S1540) (S1541) (S1542) (S1543) (S1544) (S1545) (S1546) (S1547) (S1548) (S1549) (S1550) (S1551) (S1552) (S1553) (S1554) (S1555) (S1556) (S1557) (S1558) (S1559) (S1560) (S1561) (S1562) (S1563) (S1564) (S1565) (S1566) (S1567) (S1568) (S1569) (S1570) (S1571) (S1572) (S1573) (S1574) (S1575) (S1576) (S1577) (S1578) (S1579) (S1580) (S1581) (S1582) (S1583) (S1584) (S1585) (S1586) (S1587) (S1588) (S1589) (S1590) (S1591) (S1592) (S1593) (S1594) (S1595) (S1596) (S1597) (S1598) (S1599) (S1600) (S1601) (S1602) (S1603) (S1604) (S1605) (S1606) (S1607) (S1608) (S1609) (S1610) (S1611) (S1612) (S1613) (S1614) (S1615) (S1616) (S1617) (S1618) (S1619) (S1620) (S1621) (S1622) (S1623) (S1624) (S1625) (S1626) (S1627) (S1628) (S1629) (S1630) (S1631) (S1632) (S1633) (S1634) (S1635) (S1636) (S1637) (S1638) (S1639) (S1640) (S1641) (S1642) (S1643) (S1644) (S1645) (S1646) (S1647) (S1648) (S1649) (S1650) (S1651) (S1652) (S1653) (S1654) (S1655) (S1656) (S1657) (S1658) (S1659) (S1660) (S1661) (S1662) (S1663) (S1664) (S1665) (S1666) (S1667) (S1668) (S1669) (S1670) (S1671) (S1672) (S1673) (S1674) (S1675) (S1676) (S1677) (S1678) (S1679) (S1680) (S1681) (S1682) (S1683) (S1684) (S1685) (S1686) (S1687) (S1688) (S1689) (S1690) (S1691) (S1692) (S1693) (S1694) (S1695) (S1696) (S1697) (S1698) (S1699) (S1700) (S1701) (S1702) (S1703) (S1704) (S1705) (S1706) (S1707) (S1708) (S1709) (S1710) (S1711) (S1712) (S1713) (S1714) (S1715) (S1716) (S1717) (S1718) (S1719) (S1720) (S1721) (S1722) (S1723) (S1724) (S1725) (S1726) (S1727) (S1728) (S1729) (S1730) (S1731) (S1732) (S1733) (S1734) (S1735) (S1736) (S1737) (S1738) (S1739) (S1740) (S1741) (S1742) (S1743) (S1744) (S1745) (S1746) (S1747) (S1748) (S1749) (S1750) (S1751) (S1752)

5.3. Con el formato que se indica a continuación, se incluye anexo archivo digital que contiene la relación de todos los ensayos, certificados de conformidad y sellos de calidad realizados y/o recibidos y verificados por la Interventoría en el periodo correspondiente a este informe, los cuales en su totalidad cumplen sin excepción con la norma técnica aplicable. Los ensayos, los certificados de conformidad y los sellos de calidad se numeran en repetición desde el inicio hasta el final del proyecto.

No. de orden del ensayo (1)	Descripción o nombre del ensayo	Norma técnica aplicable	Lote (2)	Fecha de elaboración	Registro o documento que lo contiene (3)
1	PRUEBA MODALIDAD DE TRATAMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LA PUREZA DEL AGUA POTABLE PARA SU CONSUMO.	SM-1001-S01		7/12/2018	

No. de orden del certificado de conformidad o sello de calidad	Productos o materiales para los cuales aplica	Fecha vencimiento	Lotes para los cuales aplica
NO APLICA LA FECHA			

- (1) El número de orden es el que se le dio al proyecto. No se repite, pues el primer número es el número de ensayo, certificado de conformidad o sello de calidad.
- (2) Se indica el número de lote al cual se aplicó el ensayo. En los casos en los que se demuestre el cumplimiento de la norma se aplicará el número de lote del proveedor, lote de producción u otro que permita su correcta identificación y responsabilidad para tener trazabilidad de conformidad. El número de lote es esencial para demostrar la trazabilidad en el tiempo.
- (3) Indica los números de documentos, mediante el cual se registra la prueba de ensayo y la conformidad del lote de conformidad del certificado de conformidad.

6. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La Interventoría verificó en campo el cumplimiento de las normas de seguridad industrial y en particular el cumplimiento del Decreto 1072 de 2015, con los resultados detallados que se muestran en el formato F M036 Control de seguridad industrial

CONCEPTO	No. DE PERSONAS de	
	Interventoría	Contratista
Ingreso de personal nuevo al proyecto y personas		
Se dio la inducción a personas	0	0
Se dio la capacitación a personas	0	0
Se dio la capacitación a personas	0	0

El Contratista declara que verificó en campo que todas y cada una de las personas que laboran en el periodo para la Interventoría, el Contratista o sus subcontratistas, estaba vinculado desde el momento de inicio a la seguridad social y recibió inducción como condición previa para inicio de sus actividades. El Interventor dispone de lista de asistencia a todas las reuniones de inducción y capacitación firmadas por los asistentes (con # de Cédula de ciudadanía) y registro fotográfico de las mismas.

Desde el periodo se presentaron	0	CAPACITACION
durante el periodo se presentaron	0	Accidentes de trabajo - Accidente Normales

Los costos fueron reportados por esta Interventoría a la Alta Dirección del Contratista y la Administración de Riesgos Laborales - ARL según los siguientes datos cuyo copia digital se anexa en anexo 4.


1. PERSONAL Y EQUIPOS

Desde el período objeto de este informe, se le han otorgado los formatos FM021 Control de personal y FM033 Control de equipos sujetos a los establecidos por el estatuto y el reglamento, de igual manera deberá suministrar la presente información como parte básica del control de personal.

Personal	Auxilio y/o Campo	Yecolco	Operadores de equipo	Profesional	Administrativo	Total
Día 1			2	2	2	6
Día 2			2	2	1	5
Día 3			2	2	1	5
Día 4			2	2	2	6
Día 5			2	2	1	5
Día 6			2	2	2	6
Día 7			2	2	1	5
Promedio			2	2	1	5

El Interventor manifiesta que ha hecho un coteo de información y el número de personas reportadas en el cuadro anterior coincide exactamente con el número de personas que se encontraban afiliadas en el período a la Seguridad Social y a las mismas se dio indicación como tendrán prisa para el inicio de actividades.

*Veracidad: Toda la documentación que respalda este informe debe incluirse en un archivo digital de texto numerado, carpeta para cada capítulo y subcarpetas para cada subcapítulo. Ej: carpeta 5 sub carpeta 5.3 debe incluir copia digital de cada uno de los proyectos que se declararon concluidos en el periodo.

	
Firma	Firma
Nombre	Nombre
Director de Interventoría	Supervisor JAH KAREL GUTIÉRREZ
CDO de Interventoría	

Ing. KAREL GUTIÉRREZ
CDO de Interventoría

**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**

CÓDIGO:

FM017

VERSIÓN:

07

GERENCIA DE PROYECTOS

VIGENCIA:

2017-10-30

FECHA DE PRESENTACIÓN:	27/10/2018	Periodo del	11	21/10/2018	al	27/10/2018
PROYECTO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, DE CONTROL AMBIENTAL, JURÍDICA Y SOCIAL DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA EN OCHO (8) ESTADIFICAMIENTOS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE BUREAUCRACIA Y CANCELARIO - INCUBO					
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE SANTA MARTA - DEPARTAMENTO DE MAGDALENA					
GERENCIA DE FONADE A CARGO	CONVENIO 218111 IC 2016					
SUPERVISOR	JUR KILLO GUTIERREZ LOPEZ					

I. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA				CONTRATO PRINCIPAL				
Contrato No.	2181122			2181124				
Plazo inicial	10 MESES Y 15 QUINCE DIAS			10 MESES Y 15 QUINCE DIAS				
Plazo actual	10 MESES Y 15 QUINCE DIAS			10 MESES Y 15 QUINCE DIAS				
Variación en plazo	Días	303.00	Porcentual	0%	Días	303.00	Porcentual	0%
Ejecución del Contrato	Días	56	Porcentual	50%	Días	56	Porcentual	18%
Días remanentes del Contrato	247.00			247.00				
Fecha Contractual de terminación	05/02/2019			05/02/2019				
Valor inicial del Contrato	\$ 204 563 304.00			\$ 204 563 304.00				
Valor actual del Contrato	\$ 204 563 304.00			\$ 204 563 304.00				
Variación del valor en término	Absoluto	\$ 0.00	Porcentual	0%	Absoluto	\$ 0.00	Porcentual	0%
Acumulado a última acta pagada	\$ 0.00			\$ 0.00				
Estimado ejecutado por llevar a acta	\$ 13 224 169.20			\$ 13 224 169.20				

2. SEMÁFORO DEL PROYECTO en los términos del Manual de Interventoría

VERDE	X	AMARILLO		NARANJA		ROJO	
-------	---	----------	--	---------	--	------	--

2.1. Si el semáforo NO es verde, indique el número de las acciones relacionadas en el FM054 Cuadro de control y trazabilidad de acciones del proyecto en proceso (no se deben incluir las acciones cerradas).

FALLA DE BOMBA LAPICERO (CORRECTIVA)

2.2. Causas de semáforo NO verde: Resuma brevemente las nuevas causas que generaron el semáforo NO verde y las causas preexistentes del Semáforo NO verde que no se han sido subsanadas.

La información anterior es un resumen de las Acciones del proyecto que se reportan en los actas de seguimiento de Control y no se adjunta en esta informe. Al presente formato se anexa en medio digital y/o remitir por correo electrónico el FM054 Cuadro de control y trazabilidad de acciones del proyecto.

3. CONTROL DE ALCANCE

El control de alcance se divide en dos: eventos que afecten plazo, valor o calidad y eventos que NO afecten plazo, valor o calidad.

Relacione los cambios en alcance (especificación, diseño, requisitos) aprobados por el Interventor y que NO afectan el plazo, el valor o la calidad. Estos son cambios que el Interventor puede contractual o legalmente autorizar sin previo visto bueno o autorización de FONADE.

No.	Descripción de la modificación de alcance	Registro de aprobación (1)
1	NINGUNA A LA FECHA	
2		
3		

(1) Registro de aprobación: acta de firma de obra, oficio, acta o documento por medio del cual el Interventor autoriza la modificación FALVO a la ejecución

No.	Descripción de la(s) modificación(es) de alcance que en concepto de Contratista y/o Interventor puedan ser necesarias y incluir alternativas viables en orden de elegibilidad.
1	NO APLICABLE
2	
3	

[illegible]

Detectados la presente semana	
1	Reposición e instalación de Caja de Inspección 1 X 1
2	Formación material con un Manual con profundidad máxima 1,2m
3	Reposición e instalación de Cabezote Fijo Teja Filocemento
4	Reposición e instalación de Cubierta en Introcemento Chudela Nº 6
5	Mantenimiento y reposición e instalación de alzado de piso con imprimado/azulado
6	Reposición e instalación de gastero imprimado/azulado 1:4
7	ACERO DE REFUERZO
8	Construcción de Viga de circulación en concreto clase D 21 MPa 0,20 x 0,25 (incluye FORMALETA, y demás actividades para su correcta colocación en obra)
9	Construcción de sección en concreto clase D 21 MPa 0,15 x 0,20 (incluye FORMALETA, y demás actividades para su correcta colocación en obra)
10	Levante de Muro en Bloque 0,15
11	Levante de Muro en Bloque 0,19
12	Suministro de Tubo Galvanizado 1 1/2" X 6 mts pesado
13	Reposición e instalación de cornierito en meta estacionada
14	Reposición e instalación de tapa metálica 1,70x1,85 C. 18
15	Aseo general permanente en las obras de mantenimiento
16	Ritmo de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales
17	Reposición e instalación de cornierito en meta estacionada
18	Mantenimiento e instalación pintura anticorrosiva
19	SUMINISTRO DE GRAMILLA (incluye Suministro, Transporte, Extensión)
20	Aseo general permanente en las obras de mantenimiento
21	Ritmo de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales
22	Mantenimiento preventivo y correctivo integral de tubería PC 2000 L1, incluye accesorios para su correcta instalación
23	Reposición e instalación de Caja de Inspección 1 X 1
24	Formación material con un Manual con profundidad máxima 1,2m
25	Reposición e instalación de Cabezote Fijo Teja Filocemento
26	Reposición e instalación de Cubierta en Introcemento Chudela Nº 6
27	Mantenimiento y reposición e instalación de alzado de piso con imprimado/azulado
28	Reposición e instalación de gastero imprimado/azulado 1:4
29	ACERO DE REFUERZO
30	Construcción de Viga de circulación en concreto clase D 21 MPa 0,20 x 0,25 (incluye FORMALETA, y demás actividades para su correcta colocación en obra)
31	Levante de Muro en Bloque 0,15
32	Levante de Muro en Bloque 0,19
33	Suministro de Tubo Galvanizado 1 1/2" X 6 mts pesado
34	Reposición e instalación de cornierito en meta estacionada
35	Reposición e instalación de tapa metálica 1,70x1,85 C. 18
36	Reposición e instalación de tapa metálica 1,70x1,85 C. 18
37	Mantenimiento e instalación pintura anticorrosiva
38	SUMINISTRO DE GRAMILLA (incluye Suministro, Transporte, Extensión)
39	Aseo general permanente en las obras de mantenimiento
40	Ritmo de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales

Con los APUs presentados por el Contratista y en proceso de revisión y acuerdo Interventor - Contratista

Descripción		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	Manejamiento y mantenimiento de la red de distribución de agua potable en la zona de...	4	\$ 2 409 633.53	\$ 9 998 454.12
2	Manejamiento y mantenimiento de la red de distribución de agua potable en la zona de...	4	\$ 1 513 935.41	\$ 6 055 741.64
3	Manejamiento y mantenimiento de la red de distribución de agua potable en la zona de...	4	\$ 819 067.89	\$ 3 276 311.56
4	Manejamiento y mantenimiento de la red de distribución de agua potable en la zona de...	4	\$ 3 017 134.20	\$ 12 068 536.80
5	Costo de la mano de obra para la construcción de la red de distribución de agua potable...	1	\$ 705 892.90	\$ 705 892.90
6	Costo de la mano de obra para la construcción de la red de distribución de agua potable...	1	\$ 975 800.00	\$ 975 800.00
7	Manejamiento y mantenimiento de la red de distribución de agua potable en la zona de...	1	\$ 2 326 310.04	\$ 2 326 310.04
8	Manejamiento y mantenimiento de la red de distribución de agua potable en la zona de...	1	\$ 2 421 228.97	\$ 2 421 228.97
9	Manejamiento y mantenimiento de la red de distribución de agua potable en la zona de...	1	\$ 3 017 134.20	\$ 3 017 134.20
10	Manejamiento y mantenimiento de la red de distribución de agua potable en la zona de...	1	\$ 3 017 134.20	\$ 3 017 134.20
11	Manejamiento y mantenimiento de la red de distribución de agua potable en la zona de...	1	\$ 1 798 889.22	\$ 1 798 889.22
12	Manejamiento y mantenimiento de la red de distribución de agua potable en la zona de...	13	\$ 190 171.00	\$ 2 472 223.00
13	Manejamiento y mantenimiento de la red de distribución de agua potable en la zona de...	15	\$ 78 550.00	\$ 1 178 250.00
14	Manejamiento y mantenimiento de la red de distribución de agua potable en la zona de...	3	\$ 467 523.04	\$ 1 402 569.12
15	Manejamiento y mantenimiento de la red de distribución de agua potable en la zona de...	1	\$ 977 491.57	\$ 977 491.57
16	Manejamiento y mantenimiento de la red de distribución de agua potable en la zona de...	3	\$ 3 810 168.00	\$ 11 430 554.00
17	Manejamiento y mantenimiento de la red de distribución de agua potable en la zona de...	1	\$ 3 742 575.53	\$ 3 742 575.53
18	Manejamiento y mantenimiento de la red de distribución de agua potable en la zona de...	3	\$ 513 938.33	\$ 1 541 814.99
19	Manejamiento y mantenimiento de la red de distribución de agua potable en la zona de...	10	\$ 803 754.57	\$ 8 037 545.70
20	Manejamiento y mantenimiento de la red de distribución de agua potable en la zona de...	1	\$ 1 106 191.54	\$ 1 106 191.54
21	Manejamiento y mantenimiento de la red de distribución de agua potable en la zona de...	1	\$ 458 252.00	\$ 458 252.00
22	Manejamiento y mantenimiento de la red de distribución de agua potable en la zona de...	1	\$ 313 031.00	\$ 313 031.00
23	Manejamiento y mantenimiento de la red de distribución de agua potable en la zona de...	1	\$ 527 373.83	\$ 527 373.83
24	Manejamiento y mantenimiento de la red de distribución de agua potable en la zona de...	46	\$ 28 590.00	\$ 1 305 000.00
25	Manejamiento y mantenimiento de la red de distribución de agua potable en la zona de...	5	\$ 57 371.60	\$ 286 858.00
26	Manejamiento y mantenimiento de la red de distribución de agua potable en la zona de...	12	\$ 47 050.00	\$ 564 600.00
27	Manejamiento y mantenimiento de la red de distribución de agua potable en la zona de...	210	\$ 82 016.44	\$ 17 223 464.40
28	Manejamiento y mantenimiento de la red de distribución de agua potable en la zona de...	243	\$ 31 186.54	\$ 7 578 526.92
29	Manejamiento y mantenimiento de la red de distribución de agua potable en la zona de...	534	\$ 4 502.00	\$ 2 404 068.00
30	Manejamiento y mantenimiento de la red de distribución de agua potable en la zona de...	69	\$ 91 862.71	\$ 6 338 000.00
31	Manejamiento y mantenimiento de la red de distribución de agua potable en la zona de...	24	\$ 53 676.46	\$ 1 288 241.04
32	Manejamiento y mantenimiento de la red de distribución de agua potable en la zona de...	24	\$ 48 307.00	\$ 1 159 368.00
33	Manejamiento y mantenimiento de la red de distribución de agua potable en la zona de...	39	\$ 115 738.38	\$ 4 512 694.44
34	Manejamiento y mantenimiento de la red de distribución de agua potable en la zona de...	120	\$ 111 103.09	\$ 13 332 366.00
35	Manejamiento y mantenimiento de la red de distribución de agua potable en la zona de...	1	\$ 265 032.00	\$ 265 032.00
36	Manejamiento y mantenimiento de la red de distribución de agua potable en la zona de...	1	\$ 469 423.52	\$ 469 423.52
37	Manejamiento y mantenimiento de la red de distribución de agua potable en la zona de...	48	\$ 194 555.20	\$ 9 339 344.00
38	Manejamiento y mantenimiento de la red de distribución de agua potable en la zona de...	7	\$ 126 808.00	\$ 887 656.00
39	Manejamiento y mantenimiento de la red de distribución de agua potable en la zona de...	250	\$ 3 657.00	\$ 914 250.00
40	Manejamiento y mantenimiento de la red de distribución de agua potable en la zona de...	45	\$ 133 031.00	\$ 5 986 495.00
SUBTOTAL				\$ 152 897 204.20

En proceso de legalización (Presentados a FONADE con todo el soporte técnico, comercial y legal para modificación de contrato)

No.	Descripción	Estimado (Clase 1 según Manual de Intero)			Radicado FONADE	
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	No. Radicado	Fecha
1	Manejamiento y mantenimiento de la red de distribución de agua potable en la zona de...	4	\$ 2 409 633.53	\$ 9 998 454.12	EN PROCESO	
2	Manejamiento y mantenimiento de la red de distribución de agua potable en la zona de...	4	\$ 1 513 935.41	\$ 6 055 741.64	EN PROCESO	
3	Manejamiento y mantenimiento de la red de distribución de agua potable en la zona de...	4	\$ 819 067.89	\$ 3 276 311.56	EN PROCESO	
4	Manejamiento y mantenimiento de la red de distribución de agua potable en la zona de...	4	\$ 3 017 134.20	\$ 12 068 536.80	EN PROCESO	
5	Costo de la mano de obra para la construcción de la red de distribución de agua potable...	1	\$ 705 892.90	\$ 705 892.90	EN PROCESO	
6	Costo de la mano de obra para la construcción de la red de distribución de agua potable...	1	\$ 975 800.00	\$ 975 800.00	EN PROCESO	
7	Manejamiento y mantenimiento de la red de distribución de agua potable en la zona de...	1	\$ 2 326 310.04	\$ 2 326 310.04	EN PROCESO	
8	Manejamiento y mantenimiento de la red de distribución de agua potable en la zona de...	1	\$ 2 421 228.97	\$ 2 421 228.97	EN PROCESO	
9	Manejamiento y mantenimiento de la red de distribución de agua potable en la zona de...	1	\$ 3 017 134.20	\$ 3 017 134.20	EN PROCESO	
10	Manejamiento y mantenimiento de la red de distribución de agua potable en la zona de...	1	\$ 3 017 134.20	\$ 3 017 134.20	EN PROCESO	
11	Manejamiento y mantenimiento de la red de distribución de agua potable en la zona de...	1	\$ 1 798 889.22	\$ 1 798 889.22	EN PROCESO	
12	Manejamiento y mantenimiento de la red de distribución de agua potable en la zona de...	13	\$ 190 171.00	\$ 2 472 223.00	EN PROCESO	
13	Manejamiento y mantenimiento de la red de distribución de agua potable en la zona de...	15	\$ 78 550.00	\$ 1 178 250.00	EN PROCESO	
14	Manejamiento y mantenimiento de la red de distribución de agua potable en la zona de...	3	\$ 467 523.04	\$ 1 402 569.12	EN PROCESO	
15	Manejamiento y mantenimiento de la red de distribución de agua potable en la zona de...	1	\$ 977 491.57	\$ 977 491.57	EN PROCESO	
16	Manejamiento y mantenimiento de la red de distribución de agua potable en la zona de...	3	\$ 3 810 168.00	\$ 11 430 554.00	EN PROCESO	
17	Manejamiento y mantenimiento de la red de distribución de agua potable en la zona de...	1	\$ 3 742 575.53	\$ 3 742 575.53	EN PROCESO	
18	Manejamiento y mantenimiento de la red de distribución de agua potable en la zona de...	3	\$ 513 938.33	\$ 1 541 814.99	EN PROCESO	
19	Manejamiento y mantenimiento de la red de distribución de agua potable en la zona de...	10	\$ 803 754.57	\$ 8 037 545.70	EN PROCESO	
20	Manejamiento y mantenimiento de la red de distribución de agua potable en la zona de...	1	\$ 1 106 191.54	\$ 1 106 191.54	EN PROCESO	
21	Manejamiento y mantenimiento de la red de distribución de agua potable en la zona de...	1	\$ 458 252.00	\$ 458 252.00	EN PROCESO	
22	Manejamiento y mantenimiento de la red de distribución de agua potable en la zona de...	1	\$ 313 031.00	\$ 313 031.00	EN PROCESO	
23	Manejamiento y mantenimiento de la red de distribución de agua potable en la zona de...	1	\$ 527 373.83	\$ 527 373.83	EN PROCESO	
24	Manejamiento y mantenimiento de la red de distribución de agua potable en la zona de...	46	\$ 28 590.00	\$ 1 305 000.00	EN PROCESO	
25	Manejamiento y mantenimiento de la red de distribución de agua potable en la zona de...	5	\$ 57 371.60	\$ 286 858.00	EN PROCESO	
26	Manejamiento y mantenimiento de la red de distribución de agua potable en la zona de...	12	\$ 47 050.00	\$ 564 600.00	EN PROCESO	
27	Manejamiento y mantenimiento de la red de distribución de agua potable en la zona de...	210	\$ 82 016.44	\$ 17 223 464.40	EN PROCESO	
28	Manejamiento y mantenimiento de la red de distribución de agua potable en la zona de...	243	\$ 31 186.54	\$ 7 578 526.92	EN PROCESO	
29	Manejamiento y mantenimiento de la red de distribución de agua potable en la zona de...	534	\$ 4 502.00	\$ 2 404 068.00	EN PROCESO	

30	Saldo inicial de la cuenta de Ingresos por intereses al 31/12/19	65	\$ 51.862,71	\$ 62.85.661,28	EN PROCESO	
31	Expendio de Intereses al 31/12/19	24	\$ 5.815,43	\$ 1.243.211,04	EN PROCESO	
32	Saldo de Intereses al 31/12/19	24	\$ 46.047,28	\$ 1.122.549,00	EN PROCESO	
33	Expendio de Tasa de Interés al 31/12/19	32	\$ 114.746,34	\$ 4.337.552,71	EN PROCESO	
34	Expendio de Interés de la Tasa de Interés al 31/12/19	32	\$ 115.114,15	\$ 13.40.626,00	EN PROCESO	
35	Expendio de Interés de la Tasa de Interés al 31/12/19	1	\$ 235.632,00	\$ 25.640,00	EN PROCESO	
36	Expendio de Interés de la Tasa de Interés al 31/12/19	1	\$ 45.473,25	\$ 49.423,52	EN PROCESO	
37	Expendio de Interés de la Tasa de Interés al 31/12/19	43	\$ 215.55,25	\$ 91.534,65	EN PROCESO	
38	Expendio de Interés de la Tasa de Interés al 31/12/19	7	\$ 128.803,00	\$ 88.753,00	EN PROCESO	
39	Expendio de Interés de la Tasa de Interés al 31/12/19	1	\$ 11.11,11	\$ 11.11,11	EN PROCESO	
40	Expendio de Interés de la Tasa de Interés al 31/12/19	12	\$ 7.540,00	\$ 11.11,11	EN PROCESO	
Saldo D			0			
Total estimado de Recursos de Capital				\$ 102.827.204,28		

3.3. Valor de Contrato ESTIMADO A TERMINAR

Variación Neta valor ítems de Contrato (puede ser negativa)	A	-\$ 152.827.204,20
Valor total estimado de Nuevos ítems de contrato	Sumatoria B+C+D	\$ 152.827.204,20
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO A TERMINAR		\$ 917.993.812,00


4. CONTROL DE PLAZO (Control exclusivamente con programas del Plan de Gestión de Proyecto aprobado por FONADE)

4.1. Avance del programa de proyecto, tomado obligatoriamente del software de programación utilizado. En caso de que no se disponga de información proveniente de un software especializado o de red de programa con memoria de cálculo y seguimiento manual, así debe indicarse de manera expresa y el Supervisor debe proceder inmediatamente a citar a audiencia de explicación o descargos.

Semana	Programado	Ejecutado	Variación
1	1%	1%	0%
2	1%	1%	0%
3	1%	1%	0%
4	4%	4%	0%
5	4%	3%	1%
6	4%	4%	0%
7	4%	4%	0%
8	2%	2%	0%
9	4%	4%	0%
10	4%	4%	0%
11	5%	5%	0%
12	2%		
13	2%		
14	2%		
15	8%		
16	9%		
17	4%		
18	2%		
19	3%		
20	2%		
21	2%		
22	3%		
23	2%		
24	2%		
25	2%		
26	2%		
27	2%		
28	2%		
29	2%		
30	2%		
31	2%		
32	1%		
33	1%		
34	1%		
35	1%		
36	1%		
37	1%		
38	1%		
39	1%		
40	1%		
Actual	100%	33%	0%

El Control de plazo del programa se indicará porcentualmente con información tomada directamente del software de programación de acuerdo a medición o reporte de avance evaluado por el Interventor

Control de Plazo



4.2. Control de hitos de Contrato. Incluye sin excepción la totalidad de hitos con fecha programada para terminar en el pasado y al menos el mes calendario siguiente.

No.	Hito según Plan de Gestión de Proyecto vigente	Fecha pactada	Fecha terminación	Cumplido (SI/NO)	Días de atraso o adelanto
1	INICIO DE CONTRATO	10/03/2018	10/08/2018	SI	0
3.1,6	Excavación superficial con profundidad de 2,00 m. Incluye extracción de tierra, carga, retro, disposición de excavación a alta profundidad por seguridad ambiental.	10/11/2018			
3.1,11	Relevo manual con material ordinario de la excavación. Incluye extendido, humedecimiento y compactación.	10/09/2018			
3.1,15	Relevo manual con arena de no más de 15,0 cm. Incluye extendido y compactación.	10/09/2018			
3.2	ALDUS TUBULOS	10/10/2018			
3.2,1	ACOMETIDA AGUA POTABLE	10/10/2018			

[illegible]

10.2.4	Suministro e instalación de Motor de Bomba de 100 A, Tipo FAN 224	10/10/2018				
10.2.4.2	Suministro e instalación de Interruptor Diferencial 200 A, Tipo LNH 19	10/10/2018				
10.2.4.8	Suministro e instalación de Interruptor Diferencial 200 A, Tipo LNH 19	10/10/2018				
10.2.4.19	Suministro e instalación de Interruptor Diferencial 200 A, Tipo LNH 19	10/10/2018				
10.2.4.30	Suministro e instalación de Interruptor Diferencial 200 A, Tipo LNH 19	10/10/2018				
10.2.4.42	Suministro e instalación de Interruptor Diferencial 200 A, Tipo LNH 19	10/10/2018				
10.2.4.60	Suministro e instalación de Interruptor Diferencial 200 A, Tipo LNH 19	10/10/2018				
10.2.4.68	Suministro e instalación de Interruptor Diferencial 200 A, Tipo LNH 19	10/10/2018				
10.2.4	Suministro e instalación de Motor de Bomba de 100 A, Tipo FAN 224	10/10/2018				
10.2.0.43	Suministro e instalación de Motor de Bomba de 100 A, Tipo FAN 224	10/10/2018				
15	Suministro e instalación de Motor de Bomba de 100 A, Tipo FAN 224	10/10/2018				
15.1	Suministro e instalación de Motor de Bomba de 100 A, Tipo FAN 224	10/10/2018				
15.1.1	Suministro e instalación de Motor de Bomba de 100 A, Tipo FAN 224	10/10/2018				
0	Suministro e instalación de Motor de Bomba de 100 A, Tipo FAN 224	10/10/2018				
11	Suministro e instalación de Motor de Bomba de 100 A, Tipo FAN 224	10/10/2018				
AD 1	Suministro e instalación de Motor de Bomba de 100 A, Tipo FAN 224	10/10/2018				
AD 2	Suministro e instalación de Motor de Bomba de 100 A, Tipo FAN 224	10/10/2018				
AD 3	Suministro e instalación de Motor de Bomba de 100 A, Tipo FAN 224	10/10/2018				
AD 4	Suministro e instalación de Motor de Bomba de 100 A, Tipo FAN 224	10/10/2018				
AD 5	Suministro e instalación de Motor de Bomba de 100 A, Tipo FAN 224	10/10/2018				
AD 6	Suministro e instalación de Motor de Bomba de 100 A, Tipo FAN 224	10/10/2018				
AD 7	Suministro e instalación de Motor de Bomba de 100 A, Tipo FAN 224	10/10/2018				
AD 8	Suministro e instalación de Motor de Bomba de 100 A, Tipo FAN 224	10/10/2018				
AD 9	Suministro e instalación de Motor de Bomba de 100 A, Tipo FAN 224	10/10/2018				
AD 10	Suministro e instalación de Motor de Bomba de 100 A, Tipo FAN 224	10/10/2018				
AD 11	Suministro e instalación de Motor de Bomba de 100 A, Tipo FAN 224	10/10/2018				
AD 12	Suministro e instalación de Motor de Bomba de 100 A, Tipo FAN 224	10/10/2018				
AU 13	Suministro e instalación de Motor de Bomba de 100 A, Tipo FAN 224	10/10/2018				
AU 14	Suministro e instalación de Motor de Bomba de 100 A, Tipo FAN 224	10/10/2018				
AU 15	Suministro e instalación de Motor de Bomba de 100 A, Tipo FAN 224	10/10/2018				
AD 16	Suministro e instalación de Motor de Bomba de 100 A, Tipo FAN 224	10/10/2018				
AD 17	Suministro e instalación de Motor de Bomba de 100 A, Tipo FAN 224	10/10/2018				
AU 18	Suministro e instalación de Motor de Bomba de 100 A, Tipo FAN 224	10/10/2018				
AD 19	Suministro e instalación de Motor de Bomba de 100 A, Tipo FAN 224	10/10/2018				
AD 20	Suministro e instalación de Motor de Bomba de 100 A, Tipo FAN 224	10/10/2018				

[illegible]

9.7.1.55	Reductores de aguas potables con análisis de sulfato, método de referencia SM 2475 F. Límite de referencia 0.15 mg/L. No incluye los costos que el usuario de aguas potables de aguas potables de la zona de campo, a través de campo, transporte, viáticos, muestras puntuales y resultados en el laboratorio. Resultados enviados por laboratorio acreditado ante la SEMAR.	30.09.2018	-	29.09.2018	SI	1
9.7.1.57	Reductores de aguas potables con análisis de sulfato, método de referencia SM 2475 F. Límite de referencia 0.15 mg/L. No incluye los costos que el usuario de aguas potables de la zona de campo, a través de campo, transporte, viáticos, muestras puntuales y resultados en el laboratorio. Resultados enviados por laboratorio acreditado ante la SEMAR.	30.09.2018	+	29.09.2018	SI	1
9.7.1.59	Reductores de aguas potables con análisis de sulfato, método de referencia SM 2475 F. Límite de referencia 0.15 mg/L. No incluye los costos que el usuario de aguas potables de la zona de campo, a través de campo, transporte, viáticos, muestras puntuales y resultados en el laboratorio. Resultados enviados por laboratorio acreditado ante la SEMAR.	30.09.2018	-	29.09.2018	SI	1
9.7.1.60	Reductores de aguas potables con análisis de sulfato, método de referencia SM 2475 F. Límite de referencia 0.15 mg/L. No incluye los costos que el usuario de aguas potables de la zona de campo, a través de campo, transporte, viáticos, muestras puntuales y resultados en el laboratorio. Resultados enviados por laboratorio acreditado ante la SEMAR.	30.09.2018	+	29.09.2018	SI	1
9.7.1.61	Reductores de aguas potables con análisis de sulfato, método de referencia SM 2475 F. Límite de referencia 0.15 mg/L. No incluye los costos que el usuario de aguas potables de la zona de campo, a través de campo, transporte, viáticos, muestras puntuales y resultados en el laboratorio. Resultados enviados por laboratorio acreditado ante la SEMAR.	30.09.2018	-	29.09.2018	SI	1
9.7.1.62	Reductores de aguas potables con análisis de sulfato, método de referencia SM 2475 F. Límite de referencia 0.15 mg/L. No incluye los costos que el usuario de aguas potables de la zona de campo, a través de campo, transporte, viáticos, muestras puntuales y resultados en el laboratorio. Resultados enviados por laboratorio acreditado ante la SEMAR.	30.09.2018	+	29.09.2018	SI	1
9.7.1.64	Reductores de aguas potables con análisis de sulfato, método de referencia SM 2475 F. Límite de referencia 0.15 mg/L. No incluye los costos que el usuario de aguas potables de la zona de campo, a través de campo, transporte, viáticos, muestras puntuales y resultados en el laboratorio. Resultados enviados por laboratorio acreditado ante la SEMAR.	30.09.2018	+	29.09.2018	SI	1
9.7.1.65	Reductores de aguas potables con análisis de sulfato, método de referencia SM 2475 F. Límite de referencia 0.15 mg/L. No incluye los costos que el usuario de aguas potables de la zona de campo, a través de campo, transporte, viáticos, muestras puntuales y resultados en el laboratorio. Resultados enviados por laboratorio acreditado ante la SEMAR.	30.09.2018	+	29.09.2018	SI	1
9.7.1.66	Reductores de aguas potables con análisis de sulfato, método de referencia SM 2475 F. Límite de referencia 0.15 mg/L. No incluye los costos que el usuario de aguas potables de la zona de campo, a través de campo, transporte, viáticos, muestras puntuales y resultados en el laboratorio. Resultados enviados por laboratorio acreditado ante la SEMAR.	30.09.2018	+	29.09.2018	SI	1
9.7.1.67	Reductores de aguas potables con análisis de sulfato, método de referencia SM 2475 F. Límite de referencia 0.15 mg/L. No incluye los costos que el usuario de aguas potables de la zona de campo, a través de campo, transporte, viáticos, muestras puntuales y resultados en el laboratorio. Resultados enviados por laboratorio acreditado ante la SEMAR.	30.09.2018	+	29.09.2018	SI	1
9.7.1.69	Reductores de aguas potables con análisis de sulfato, método de referencia SM 2475 F. Límite de referencia 0.15 mg/L. No incluye los costos que el usuario de aguas potables de la zona de campo, a través de campo, transporte, viáticos, muestras puntuales y resultados en el laboratorio. Resultados enviados por laboratorio acreditado ante la SEMAR.	30.09.2018	+	29.09.2018	SI	1
9.7.1.7	Suministro y puesta en servicio de la planta de tratamiento de aguas potables de la zona de campo, a través de campo, transporte, viáticos, muestras puntuales y resultados en el laboratorio. Resultados enviados por laboratorio acreditado ante la SEMAR.	30.09.2018	-	14.09.2018	SI	-1
9.8.16	Reductores de aguas potables con análisis de sulfato, método de referencia SM 2475 F. Límite de referencia 0.15 mg/L. No incluye los costos que el usuario de aguas potables de la zona de campo, a través de campo, transporte, viáticos, muestras puntuales y resultados en el laboratorio. Resultados enviados por laboratorio acreditado ante la SEMAR.	30.09.2018	-	14.09.2018	SI	1
9.8.18	Suministro y puesta en servicio de la planta de tratamiento de aguas potables de la zona de campo, a través de campo, transporte, viáticos, muestras puntuales y resultados en el laboratorio. Resultados enviados por laboratorio acreditado ante la SEMAR.	30.09.2018	-	14.09.2018	SI	-1

Para toda la información, debe enviarse una Acción Correctiva que se detalla en este mismo informe, la cual debe ir firmada en el **CUMSA** *Orden de control y transición de acciones del proyecto*

Para cualquier la transición, las acciones correctivas se envían en estado consecutivo consecutivo desde la 1a a última del Control hasta 6ma. Nunca se utilizará un mismo número para dos acciones diferentes. Cuando una acción es completada se cancela y se incluye en el presente informe semestral, pero si una acción está pendiente de ejecución, obligatoriamente se presenta en los informes semestrales

Acción de proyecto No. 1						
Destinatario	PRUEBA DE CAUDAL					
Profesional Responsable	Del Contratista	JOSE IGNACIO GONZALEZ		Del Interventor	HENRY CASTRO	
Indicador de avance establecido	SE REALIZAN PRUEBAS DE CAUDAL, SE SUMINISTRA BOMBA LAPICERO					
Reporte de avance	100%					
Mejora de acuerdo a lo pactado	X	NO	Porcentaje estimado de avance			
Fecha estimada de conclusión total	Día	7	Mes	SEPTIEMBRE	Año	2018

Acción de proyecto No. 2						
Destinatario						
Profesional Responsable	Del Contratista			Del Interventor		
Indicador de avance establecido						
Reporte de avance						
Mejora de acuerdo a lo pactado	X	NO	Porcentaje estimado de avance			
Fecha estimada de conclusión total	Día		Mes		Año	2018

5. CONTROL DE CANTIDAD: Entregables pendientes de verificación (5.1) y entregables rechazados (5.2)

5.1. El Interventor certifica que ha verificado la calidad de todos los procesos, materiales, equipos y elementos de protección personal, ha verificado el cumplimiento de las normas técnicas aplicables que se reportaron en el Formulario **PRUEBA DE NORMAS TÉCNICAS**, todos los ensayos indicados en las normas se han realizado con equipos y en laboratorios conforme a los Decretos 1074 del 26 de mayo de 2015 y el Decreto 1595 del 5 de agosto de 2015, los ensayos se han hecho a muestra mínima del tamaño que la norma exige, con excepción única y exclusiva de los procesos, materiales, equipos o elementos de protección personal que a continuación se relacionan en razón a que no fue posible su verificación (cuadro del numeral 5.1) o que fueron rechazados (cuadro del numeral 5.2).

Item de contrato	Descripción	Causal de no verificación de cumplimiento
	NO APLICA A LA FECHA	

Para todos los ensayos técnicos, legales y de laboratorio, se debe tener a la vista el cuadro de ensayos de calidad no se relaciona en el cuadro anterior, los porcentajes (porcentaje) se miden sobre el cumplimiento de la norma y cumplen en unidades centésimas.

El Interventor certifica que ninguno de los elementos y entregables que se relacionan en el numeral anterior, fueron rechazados o rechazados por no conformidad y/o por no cumplir con los requisitos de calidad establecidos en el contrato.

5.2. El Interventor informa que los entregables que se relacionan a continuación, fueron rechazados por no conformidad con la norma técnica aplicable y se encuentran en procesos de reparación para nueva inspección o el Contratista ha concluido la decisión y esta se encuentra en revisión.

Item de contrato	Descripción	Causal de rechazo
	NO APLICA A LA FECHA	

Para todos los ensayos de calidad no se relaciona en el cuadro de ensayos de calidad.

5.3. Con el formato que se indica a continuación, se incluye anexo archivo digital que contiene la relación de todos los ensayos, certificados de conformidad y sellos de calidad realizados y/o recibidos y verificados por la Interventoría en el periodo correspondiente a este informe, los cuales en su totalidad cumplen sin excepción con la norma técnica aplicable. Los ensayos, los certificados de conformidad y los sellos de calidad se numeran en repetición desde el inicio hasta el final del proyecto.

No. de orden del ensayo (1)	Descripción o nombre del ensayo	Norma técnica aplicable	Lote (a)	Fecha de elaboración	Registro o documento que lo contiene (3)
1	PRUEBA DE FORTALECIMIENTO A LA COMPRESIÓN EN EL PUNTO DE LA COLUMNA DE LA PUNTA DEL AGUA POTABLE PARA SU CONSUMO.	DS-1500-2014		AGR/2016	

No. de orden del certificado de conformidad o sello de calidad	Productos o materiales para los cuales aplica	Fecha vencimiento	Lotes para los cuales aplica
1334412341234			

- (1) El número de ensayo se le asigna a cada lote de ensayo. El lote se asigna a cada ensayo, certificado o sello de calidad.
- (2) Se indica el número de lote al cual se aplicó el ensayo. En los documentos se reporta en donde se aplicó la prueba por la cual se emite el certificado de conformidad, número de lote, lote de producción, lote de producción que se reporta en el certificado de conformidad de conformidad con el lote. El número de lote se emite para demostrar la conformidad de los ensayos y lotes.
- (3) Indica los números de documentos, certificados o sellos de conformidad que se emiten a cada lote de ensayo y sus resultados, del ensayo y sellos de conformidad de conformidad con el lote.

5. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La Interventoría verificó en campo el cumplimiento de las normas de seguridad industrial y en particular el cumplimiento del Decreto 1072 de 2015, con los resultados detallados que se muestran en el formato F-M036 Control de seguridad industrial.

CONCEPTO	No. DE PERSONAS de	
	Interventoría	Contratista
Ingreso de personal nuevo al proyecto o persona		
Se dio inducción a personas	0	0
Se dio capacitación a personas	0	0
Se dio capacitación a personas	0	0

El Interventor declara que verificó en campo que todas y cada una de las personas que laboran en el periodo para la Interventoría, el Contratista o sus subcontratistas, están vinculados desde el momento de inicio a la seguridad social y recibieron inducción como condición previa para iniciar sus actividades. El Interventor dispone de lista de asistencia a todas las reuniones de inducción y capacitación firmadas por los asistentes (con el de Ciudad de Bogotá) y se registró la asistencia de las mismas.

Durante el periodo se presentaron	0	CAPACITACIÓN
Durante el periodo se presentaron	0	Accidentes de trabajo - Afectados

Los datos fueron reportados por esta Interventoría a la Alta Dirección del Contratista y la Administración de Riesgos Laborales - ARL según los siguientes formatos cuya copia digital se anexa a continuación.


PERSONAL TÉCNICO


Durante el periodo objeto de este informe se llevaron a cabo las tareas FM021 Control de personal y FM003 Control de equipos sujetos a los suministros por el contratista y el interventor, de igual manera deberá suministrar la presente información en una parte básica del control de personal

Personal	Asesor y/o Campo	Técnico	Operadores de equipo	Profesional	Administrativo	Total
Día 1			2	2	2	6
Día 2			2	1	1	4
Día 3			2	2	1	5
Día 4			2	2	2	6
Día 5			2	1	1	4
Día 6			2	2	2	6
Día 7			2	1	1	4
Promedio			2	2	1	5

El Interventor manifiesta que ha hecho un copia de información y el número de personas reportadas en el cuadro anterior coincide exactamente con el número de personas que se encuentran afiliadas en el periodo a la Seguridad Social y a las cuales se dio información como condición previa para el inicio de actividades

*Firma: Toda la documentación que soporte este informe debe guardarse en un archivo digital de esta manera, carpeta para cada capítulo y subcarpetas para cada subcapítulo. En carpeta 5 sub carpeta 5.3 debe existir copia digital de cada uno de los ensayos que se declararon conformes en el periodo.

			
Firma		Firma	
Nombre: HENRY ALBERTO CASTRO RINA		Nombre: JAIK KALED GUTIERREZ LOPEZ	
Director de Intervención		Supervisor	
Código de identificación personal			


 JAIK KALED GUTIERREZ LOPEZ



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

CÓDIGO:

FM017

VERSIÓN:

07

GERENCIA DE PROYECTOS

VIGENCIA:

2017-10-30

FECHA DE PRESENTACIÓN:	2/11/2018	Periodo del	12	26/10/2018	al	2/11/2018
PROYECTO	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, DE CONTROL AMBIENTAL, JURÍDICA Y SOCIAL DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA EN OCHO (8) ESTABLECIMIENTOS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPPC					
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE SANTA MARTA, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA					
GERENCIA DE FONADE A CARGO	CONVENIO 216144 DE 2016					
SUPERVISOR	JUAN PABLO GUTIERREZ LOPEZ					

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA				CONTRATO PRINCIPAL				
Contrato No	2101129			2100736				
Plazo inicial	10 MESES Y 15 QUINCE DÍAS			10 MESES Y 15 QUINCE DÍAS				
Plazo actual	10 MESES Y 15 QUINCE DÍAS			10 MESES Y 15 QUINCE DÍAS				
Variación en plazo	Días	303,00	Porcentaje	0%	Días	303,00	Porcentaje	0%
Ejecución del Contrato	Días	55	Porcentaje	15%	Días	50	Porcentaje	10%
Días remanentes del Contrato	247,00			247,00				
Fecha Contractual de terminación	9/06/2018			9/06/2018				
Valor inicial del Contrato	\$ 254.563.304,00			\$ 917.993.612,00				
Valor actual del Contrato	\$ 254.563.304,00			\$ 917.993.612,00				
Variación del valor en término	Absoluta	\$ 0,00	Porcentaje	0%	Absoluta	\$ 0,00	Porcentaje	0%
Acumulado a última acta pagada	\$ 0,00			\$ 0,00				
Estimado ejecutado por llevar a acta	\$ 12.223.109,20			\$ 45.809.800,60				

2. SEMÁFORO DEL PROYECTO en los términos del Manual de Interventoría

VERDE	X	AMARILLO	NARANJA	ROJO
2.1. Si el semáforo NO es verde, indique el número de las acciones relacionadas en el FM054 Cuadro de control y trazabilidad de acciones del proyecto en proceso (no se deben incluir las acciones cerradas)				
FALLA DE BOMBA LAPICERO (CORRETIVA)				
2.2. Causas de semáforo NO verde. Resuma brevemente las nuevas causas que generaron el semáforo NO verde y las causas preexistentes del Semáforo NO verde que no se han sido subsanadas				

La información anterior es un resumen de los Actores del proyecto, que se reportan en los actas de seguimiento de Contrato y mas adelante en este informe. Al presentar la misma se anexa en medio digital y/o remite por correo electrónico al FM054 Cuadro de control y trazabilidad de acciones del proyecto.

3. CONTROL DE ALCANCE

El control de alcances se divide en dos: eventos que afecten plazo, valor o calidad y eventos que NO afecten plazo, valor o calidad.

Relacione los cambios en alcance (especificación, diseño, requisitos) aprobados por el Interventor y que NO afectan el plazo, el valor o la calidad. Estos son cambios que el Interventor puede contraactuar legalmente autorizar sin previo visto bueno o autorización de FONADE.

No.	Descripción de la modificación de alcance	Registro de aprobación (1)
1	NINGUNA A LA FECHA	
2		
3		

(1) Registro de aprobación: nota en libro de obra, oficio, acta o documento por medio del cual el Interventor autoriza la modificación POCVID a la ejecución.

A continuación relaciona los cambios en alcance (especificación, diseño o requisitos) que afectan el plan, el valor unitario y que requieren grave y expresa autorización de FONACC.

No.	Descripción de la(s) modificación(es) de alcance que en concepto de Contratista y/o Interventor puede(n) ser necesario(s). Incluir alternativas viables en orden de elegibilidad.
1	N/A APLICABLE
2	
3	

3.1. Monto de los trabajos a ser ejecutados en el presente periodo de ejecución de obra (en millones de dólares):

Item	Descripción	Valor Unitario	Incremento	Disminución	Incremento	Disminuye
	N/A APLICABLE A FONACC					
	Subtotales					
	Varación total valor items de Contrato			A		

3.2. Items de obra no previstos que se requieren y para los cuales ya se inició revisión de diseño, valoración y revisión por parte del Contratista e Interventor. Contralista e Interventor declaran no estar considerando ningún ítem que a la fecha estén necesarios modificar, incluir o excluir.

Deletados la presente semana	
1	Reposición e instalación de Caja de Inspección 1X1
2	Excavación manual 10 cm en Manual con profundidad máxima 1,2mts
3	Reposición e instalación de Cabalote Fija Teja Fijecemento
4	Reposición e instalación de Cubierta en Fijecemento Ondulada N° 6
5	Mantenimiento y reposición e instalación de alfombra de piso Ben Impermeabilizada
6	Reposición e instalación de puerta Impermeabilizada 14
7	ACERVO DE REPUESTO
8	Construcción de Viga de cimentación en concreto clase D 21 MPA 0,20 x 0,25 (incluye FORMAS FTA, y demás actividades para su correcta colocación en obra)
9	Construcción de moldura en concreto clase D 21 MPA 0,15 x 0,20 (incluye FORMAS FTA, y demás actividades para su correcta colocación en obra)
10	Terminado de Muro en Bloque 0,15
11	Terminado de Muro en Bloque 0,19
12	Suministro de Tubo Galvanizado 1 1/2" X 6 mts pesado
13	Reposición e instalación de cemento en malla estirada
14	Reposición e instalación de tapa metálica 1,70x1,85 C 18
15	Asso general permanente en las obras de mantenimiento
16	Reflejo de escombros a lugar autorizada por autoridades ambientales
17	Reposición e instalación de cemento en malla estirada
18	Mantenimiento e instalación pintura anticorrosiva
19	SUMINISTRO DE GRAMILLA (incluye Suministro, Transporte, Extensión)
20	Asso general permanente en las obras de mantenimiento
21	Reflejo de escombros a lugar autorizada por autoridades ambientales
22	Mantenimiento preventivo y correctivo integral de tanque PE 2000 LT. Incluye accesos para su correcta instalación
23	Reposición e instalación de Caja de Inspección 1X1
24	Excavación manual 10 cm en Manual con profundidad máxima 1,2mts
25	Reposición e instalación de Cabalote Fija Teja Fijecemento
26	Reposición e instalación de Cubierta en Fijecemento Ondulada N° 6
27	Mantenimiento y reposición e instalación de alfombra de piso Ben Impermeabilizada
28	Reposición e instalación de puerta Impermeabilizada 14
29	ACERVO DE REPUESTO
30	Construcción de Viga de cimentación en concreto clase D 21 MPA 0,20 x 0,25 (incluye FORMAS FTA, y demás actividades para su correcta colocación en obra)
31	Terminado de Muro en Bloque 0,15
32	Terminado de Muro en Bloque 0,19
33	Suministro de Tubo Galvanizado 1 1/2" X 6 mts pesado
34	Reposición e instalación de cemento en malla estirada
35	Reposición e instalación de tapa metálica 1,70x1,85 C 18
36	Reposición e instalación de tapa metálica 1,70x1,85 C 18
37	Mantenimiento e instalación pintura anticorrosiva
38	SUMINISTRO DE GRAMILLA (incluye Suministro, Transporte, Extensión)
39	Asso general permanente en las obras de mantenimiento
40	Reflejo de escombros a lugar autorizada por autoridades ambientales

Detectados anteriormente y para los cuales se han definido especificaciones y diseño				
No.	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	N/A APLICABLE			
2				
3				
SUMA TOTAL			B	

Con los APUs presentados por el Contratista y en proceso de revisión y acuerdo Interventor - Contratista

No.	Descripción	Estimado (Clase 2 según manual de Interv.)
-----	-------------	--

[illegible]

30	Contratação de serviços de consultoria para elaboração de projeto de implantação de sistema de gestão de qualidade	13	\$ 51.687,19	\$ 51.687,19	EM PROCESSO	
31	Contratação de serviços de consultoria para elaboração de projeto de implantação de sistema de gestão de qualidade	24	\$ 55.475,25	\$ 1.225.211,04	EM PROCESSO	
32	Contratação de serviços de consultoria para elaboração de projeto de implantação de sistema de gestão de qualidade	24	\$ 55.475,25	\$ 1.199.735,79	EM PROCESSO	
33	Contratação de serviços de consultoria para elaboração de projeto de implantação de sistema de gestão de qualidade	34	\$ 113.752,58	\$ 4.337.582,41	EM PROCESSO	
34	Contratação de serviços de consultoria para elaboração de projeto de implantação de sistema de gestão de qualidade	120	\$ 113.752,58	\$ 13.332.866,09	EM PROCESSO	
35	Contratação de serviços de consultoria para elaboração de projeto de implantação de sistema de gestão de qualidade	1	\$ 25.102,40	\$ 25.102,40	EM PROCESSO	
36	Contratação de serviços de consultoria para elaboração de projeto de implantação de sistema de gestão de qualidade	1	\$ 429.429,50	\$ 429.429,50	EM PROCESSO	
37	Contratação de serviços de consultoria para elaboração de projeto de implantação de sistema de gestão de qualidade	43	\$ 170.556,56	\$ 5.369.349,48	EM PROCESSO	
38	CONTRATO DE CONSULTORIA (serviços de consultoria para elaboração de projeto de implantação de sistema de gestão de qualidade)	7	\$ 168.000,00	\$ 168.000,00	EM PROCESSO	
39	Contratação de serviços de consultoria para elaboração de projeto de implantação de sistema de gestão de qualidade	24	\$ 113.752,58	\$ 1.199.735,79	EM PROCESSO	
40	Contratação de serviços de consultoria para elaboração de projeto de implantação de sistema de gestão de qualidade	1	\$ 25.102,40	\$ 25.102,40	EM PROCESSO	
Subtotal D			11			
Valor total estimado dos novos itens do contrato			Somatório B/C/D		\$ 152.821.201,20	

3.3. Valor de Contrato ESTIMADO A TERMINAR

Variación Nota valor ítems de Contrato (puede ser negativa)	A	\$ 152.827.204,20
Valor total estimado de Nuevos ítems de contrato	Sumatoria B+C+D	\$ 152.827.204,20
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO A TERMINAR		\$ 917.993.812,00

4. CONTROL DE PLAZO (control exclusivamente con programas del Plan de Gestión de Proyecto aprobado por FORADE)

4.1. Avance del programa de proyecto, tomado obligatoriamente del software de programación utilizado. En caso de que no se disponga de información proveniente de un software especializado o de red de programa con memoria de cálculo y seguimiento manual, así debe indicarse de manera expresa y el Supervisor debe proceder inmediatamente a citar a audiencia de explicación o descargos.

Semana	Programado	Ejecutado	Variación
1	1%	1%	0%
2	1%	1%	0%
3	1%	1%	0%
4	4%	4%	0%
5	4%	3%	1%
6	4%	4%	0%
7	4%	4%	0%
8	2%	2%	0%
9	4%	4%	0%
10	4%	4%	0%
11	5%	5%	0%
12	2%	2%	0%
13	2%		
14	2%		
15	6%		
16	9%		
17	4%		
18	2%		
19	3%		
20	2%		
21	2%		
22	3%		
23	2%		
24	2%		
25	2%		
26	2%		
27	2%		
28	2%		
29	2%		
30	2%		
31	2%		
32	1%		
33	1%		
34	1%		
35	1%		
36	1%		
37	1%		
38	1%		
39	1%		
40	1%		
Actual	100%	35%	0%

El Control de plazo del programa se indicará porcentualmente con información tomada directamente del software de programación de acuerdo a medición o reporte de avance avalado por el Interventor



4.2. Control de Ítems de Contrato. Incluye sin excepción la totalidad de ítems con fecha programada para terminar en el pasado y al menos el mes calendario siguiente:

No.	Hito según Plan de Gestión de Proyecto vigente	Fecha pactada	Fecha terminación	Cumplido (SI/NO)	Días de atraso o adelanto
1	INICIO DE CONTRATO	10/03/2018	10/03/2018	SI	0
3.1.6	Licenciación manual en material común h. = 2.00h. Incluye crédito en audios estatales, cargue, retiro, disposición de escombros a ser aprobado por la autoridad ambiental	10/11/2018			
3.1.11	Reflexión acústica con nivel de reflexión de la excavación. Incluye estudio y compactación	10/09/2018			
3.1.15	Reflexión acústica con nivel de reflexión = 5.0 m. Incluye estudio y compactación	10/09/2018			
3.2	REDUCCIÓN DE RUIDOS	10/10/2018			
3.2.1	ACOMPAÑAMIENTO AGUA POTABLE	10/10/2018			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

9.7.1.55	Parámetros de agua potable con análisis de nitratos, método de referencia SM4500-NO3-B, límite de detección 0.01 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas potables de trabajo en campo, cuántos de campo, transporte, viáticos, muestra puntual y resultados en los laboratorios acreditados ante la ICRAF.	30/09/2018	+	29/09/2018	SI	1
9.7.1.57	Parámetros de agua potable con análisis de nitratos, método de referencia SM4500-NO3-B, límite de detección 0.01 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas potables de trabajo en campo, cuántos de campo, transporte, viáticos, muestra puntual y resultados en los laboratorios acreditados ante la ICRAF.	30/09/2018	+	29/09/2018	SI	1
9.7.1.58	Parámetros de agua potable con análisis de nitratos, método de referencia SM4500-NO3-B, límite de detección 0.01 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas potables de trabajo en campo, cuántos de campo, transporte, viáticos, muestra puntual y resultados en los laboratorios acreditados ante la ICRAF.	30/09/2018	+	29/09/2018	SI	1
9.7.1.59	Parámetros de agua potable con análisis de nitratos, método de referencia SM4500-NO3-B, límite de detección 0.01 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas potables de trabajo en campo, cuántos de campo, transporte, viáticos, muestra puntual y resultados en los laboratorios acreditados ante la ICRAF.	30/09/2018	+	29/09/2018	SI	1
9.7.1.60	Parámetros de agua potable con análisis de nitratos, método de referencia SM4500-NO3-B, límite de detección 0.01 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas potables de trabajo en campo, cuántos de campo, transporte, viáticos, muestra puntual y resultados en los laboratorios acreditados ante la ICRAF.	30/09/2018	+	29/09/2018	SI	1
9.7.1.61	Parámetros de agua potable con análisis de nitratos, método de referencia SM4500-NO3-B, límite de detección 0.01 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas potables de trabajo en campo, cuántos de campo, transporte, viáticos, muestra puntual y resultados en los laboratorios acreditados ante la ICRAF.	30/09/2018	+	29/09/2018	SI	1
9.7.1.62	Parámetros de agua potable con análisis de nitratos, método de referencia SM4500-NO3-B, límite de detección 0.01 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas potables de trabajo en campo, cuántos de campo, transporte, viáticos, muestra puntual y resultados en los laboratorios acreditados ante la ICRAF.	30/09/2018	+	29/09/2018	SI	1
9.7.1.64	Parámetros de agua potable con análisis de nitratos, método de referencia SM4500-NO3-B, límite de detección 0.01 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas potables de trabajo en campo, cuántos de campo, transporte, viáticos, muestra puntual y resultados en los laboratorios acreditados ante la ICRAF.	30/09/2018	+	29/09/2018	SI	1
9.7.1.65	Parámetros de agua potable con análisis de nitratos, método de referencia SM4500-NO3-B, límite de detección 0.01 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas potables de trabajo en campo, cuántos de campo, transporte, viáticos, muestra puntual y resultados en los laboratorios acreditados ante la ICRAF.	30/09/2018	+	29/09/2018	SI	1
9.7.1.66	Parámetros de agua potable con análisis de nitratos, método de referencia SM4500-NO3-B, límite de detección 0.01 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas potables de trabajo en campo, cuántos de campo, transporte, viáticos, muestra puntual y resultados en los laboratorios acreditados ante la ICRAF.	30/09/2018	+	29/09/2018	SI	1
9.7.1.67	Parámetros de agua potable con análisis de nitratos, método de referencia SM4500-NO3-B, límite de detección 0.01 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas potables de trabajo en campo, cuántos de campo, transporte, viáticos, muestra puntual y resultados en los laboratorios acreditados ante la ICRAF.	30/09/2018	+	29/09/2018	SI	1
9.7.1.69	Parámetros de agua potable con análisis de nitratos, método de referencia SM4500-NO3-B, límite de detección 0.01 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas potables de trabajo en campo, cuántos de campo, transporte, viáticos, muestra puntual y resultados en los laboratorios acreditados ante la ICRAF.	30/09/2018	+	29/09/2018	SI	1
9.7.1.7	Parámetros de agua potable con análisis de nitratos, método de referencia SM4500-NO3-B, límite de detección 0.01 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas potables de trabajo en campo, cuántos de campo, transporte, viáticos, muestra puntual y resultados en los laboratorios acreditados ante la ICRAF.	30/09/2018	+	29/09/2018	SI	1
9.8.13	Sanitarios y pozos en estado de alerta de contaminación, con análisis de nitratos, método de referencia SM4500-NO3-B, límite de detección 0.01 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas potables de trabajo en campo, cuántos de campo, transporte, viáticos, muestra puntual y resultados en los laboratorios acreditados ante la ICRAF.	13/09/2018	-	14/09/2018	SI	1
9.8.16	Sanitarios y pozos en estado de alerta de contaminación, con análisis de nitratos, método de referencia SM4500-NO3-B, límite de detección 0.01 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas potables de trabajo en campo, cuántos de campo, transporte, viáticos, muestra puntual y resultados en los laboratorios acreditados ante la ICRAF.	13/09/2018	-	14/09/2018	SI	1
9.8.18	Sanitarios y pozos en estado de alerta de contaminación, con análisis de nitratos, método de referencia SM4500-NO3-B, límite de detección 0.01 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas potables de trabajo en campo, cuántos de campo, transporte, viáticos, muestra puntual y resultados en los laboratorios acreditados ante la ICRAF.	13/09/2018	-	14/09/2018	SI	1

Para todo tipo de cumplimiento, debe existir una Acción Correctiva que se detalla en este mismo informe, la cual debe ir vinculada en el PMO054 Cuentas de control y habilitación de acciones de seguimiento.

Para garantizar la transparencia, las acciones correctivas se numeran en el mismo consecutivo consecutivo desde la No. 1 a primera del Control hasta última. Nunca se repite un mismo número para dos acciones diferentes. Cuando una acción es cumplida, se cancela y no se incluye en el presente informe semanal, pero si una acción no se cumplió, obligatoriamente se presentará en los informes semanales.

Acción de proyecto No. 1							
Descripción:	PRUEBA DE CAJONAL						
Profesional Responsable:	Del Contratista:	JOSE IGNACIO GONZALEZ	Del Interventor:	HENRY CASTRO			
Indicador de avance establecido:	SE REALIZAN PRUEBAS DE CAUDAL, SE SUMINISTRA BOURNA Y APICHHO						
Reporte de avance:	100%						
Mejora de acuerdo a lo pactado:	X	NO	Porcentaje estimado de avance:				
Fecha estimada de corrección total:	Día:	7	Mes:	SEPTIEMBRE	Año:	2018	

Acción de proyecto No. 2							
Descripción:							
Profesional Responsable:	Del Contratista:		Del Interventor:				
Indicador de avance establecido:							
Reporte de avance:							
Mejora de acuerdo a lo pactado:	X	NO	Porcentaje estimado de avance:				
Fecha estimada de corrección total:	Día:		Mes:		Año:	2018	

5 CONTROL DE CALIDAD: Entregables pendientes de verificación 5.1 y entregables rechazados 5.2

5.1. El Interventor certifica que ha verificado la calidad de todos los procesos, materiales, equipos y elementos de protección personal, ha verificado el cumplimiento de las normas técnicas aplicables que se reportaron en el formato FUEC000 - Relación de Normas Técnicas, todos los ensayos indicados en las normas se han realizado con equipos y entendimientos conforme a los Decretos 1014 del 26 de mayo de 2015 y el Decreto 1636 del 5 de Agosto de 2015, los ensayos se han hecho a muestras mínimas del tamaño que lo requiera, con excepción única y exclusiva de los procesos, materiales, equipos o elementos de protección personal que a verificación se relacionan en razón a que no los puede su verificación (cuadro del numeral 5.1) o que fueron rechazados (cuadro del numeral 5.2).

Item de contrato	Descripción	Causal de no verificación de cumplimiento
	NO APLICA A LA FECHA	

Con respecto a los temas: Reglas y otros profesionales, se informa que el personal de la empresa contratista no se relaciona en el cuadro anterior, lo que a la fecha no se ha verificado conforme a la norma correspondiente en la ley 1712 de 2014.

El Interventor certifica que respecto a los temas y los equipos y elementos en el cuadro anterior, ha sido declarado como no aplicable a la ley 1712 de 2014 y no de ellos ha sido pagado por la el contratista.

5.2. El Interventor informa que los entregables que se relacionan a continuación, fueron rechazados por no conformidad con la norma técnica aplicable y se encuentran en procesos o reparación para nueva inspección o el Contratista ha concluido la decisión y esta se encuentra en revisión.

Item de contrato	Descripción	Causal de rechazo
	NO APLICA A LA FECHA	

Se anexa al Formato FUEC000 los reportes de verificación.


7. PERSONAL Y EQUIPOS

Durante el periodo objeto de este informe, se elaboraron los registros (formatos FM021 Control de personal y FM033 Control de equipos) sujetos a los controles por el controlista y el interventor, de igual manera deberá suministrarse la presente información para poder llevar a cabo el control de personal.

Personal	Auxiliar y/o Campo	Técnico	Operadores de equipo	Profesional	Administrativo	Total
Día 1			2	2	2	6
Día 2			2	1		3
Día 3			2	2	1	5
Día 4			2	2	2	6
Día 5			2	1	1	4
Día 6			2	2	2	6
Día 7			2	3	1	6
Periodo			2	2	1	5

El Interventor manifiesta que ha hecho un cruce de información y el número de personas reportadas en el cuadro anterior coincide exactamente con el número de personas que se encontraron afiliadas en el periodo a la Seguridad Social y a las cuales se dio atención como condición previa para el inicio de actividades.

Veracidad: Toda la documentación que soporta este informe debe encontrarse en un archivo digital de "solo lectura" en papel para cada carpeta y subcarpeta para cada subproyecto. Ej: carpeta 5, subcarpeta 5.3 debe existir evidencia digital de cada una de las acciones que se realizaron conformes en el periodo.

			
Firma		Firma	
Nombre		Nombre	
Director de Intervención		Supervisor	
HENRY ALFERDO CASTRO RFINA		JAVILKALIED GUTIERREZ LOPEZ	

Original 100%
Doble Copia 100% Interventor



FMI018 – APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DEL INFORME MENSUAL



FONADE
FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN

APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DEL INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA

CÓDIGO: FMI018

VERSION: 03B

VIGENCIA: 2017-01-31

GERENCIA DE PROYECTOS

TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORIA
NÚMERO DE CONTRATO:	2181129
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, DE CONTROL AMBIENTAL, JURÍDICA Y SOCIAL, DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA EN OCHO (8) ESTABLECIMIENTOS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA INGENIEROS CONSTATISTAS LTDA
SUPERVISOR:	KAREN JULIET OCHOA ARAYA
INFORME No.	3
	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1-ago-18 HASTA EL 31-ago-18

CONTENIDO	SE RESUMEN S/N	CUMPLE CONDICIONES S/N	PARA DILIGENCIAR POR FONADE	
			OBSERVACIONES	¿CUMPLE A SEGUIR?
1. RESUMEN EJECUTIVO				
FMI018 - Forma Ejecutiva Mensual de Interventoria	S			
2. INFORME BASICO				
2.1 ANEXO ADMIN. STRA. NO				
FMI014 - Acta de Recepción	N			
FMI020 - Acta de seguimiento de contrato	S			
FMI021 - Control de personal	S			
FMI022 - Relación de correspondencia	S			
FMI023 - Acta de suspensión	N			
FMI024 - Acta de finido	N			
Otras actas suscritas durante el periodo	S			
2.2 ANEXO TECN. CC				
FMI030 - Relación de documentos	N			
FMI031 - Relación de puros	N			
FMI032 - Acta especial para contratos de planta y obra parte A	M			
FMI032 - Acta especial para contratos de planta y obra parte B	M			
FMI033 - Centro de equipos	S			
FMI034 - Centro de equipos de medición	S			
FMI035 - Centro de inspección y ensayos	S			
FV 036 - Control de seguridad industrial	S			
FV 037 - Formulario de registro fotográfico	S			
FV 038 - Acta de Puntos Unitarios	S			
FV 039 - Comparación y fijación de precios de insumos	S			
FV 040 - Acta de cambio de especificaciones	N			
FV 041 - Verificación de diseños y Especificaciones técnicas	N			
Cumplimiento de normativa ambiental	S			
2.3 ANEXO PRESUPUESTAL				
FMI042 - Forma de revisión y buen manejo del anticipo	N			
FMI043 - Acta de fecha parcial y balance presupuestal	N			
FMI044 - Acta de mayores y menores modificaciones a ítem no previstos	S			
CLOS				

Nota: Este formato debe ser usado como índice del Informe mensual de Interventoria

Aprobado por:

Firma:

MONTREJA R KALED GUTIERREZ LOPEZ

SUPERVISOR FONADE



FMI019 - INFORME EJECUTIVO MENSUAL DE INTERVENTORÍA.



INFORME EJECUTIVO MENSUAL DE INTERVENTORIA

CÓDIGO: FM019

VERSION: 05B

VIGENCIA: 2017-01-31

GERENCIA DE PROYECTOS

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

INFORME No. 3

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE OCTUBRE DE 2016 Y EL 31 DE OCTUBRE DE 2016

OBJETO

INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE CONTROL AMBIENTAL JURIDICA Y SOCIAL DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA EN DOND 39

LOCALIZACIÓN

ESTABLECIMIENTOS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATO No.: 2181/26

CONTRATISTA: CONSTRUTORA OBREROS CONTRATISTAS

PLAZO INICIAL: 10 MESES Y CINQUE DIAS

FECHA DE INICIACIÓN: 25 DE JULIO DE 2016

FECHA DE SUSPENSIÓN: NA

FECHA DE RENOVACIÓN: NA

FECHA DE TERMINACIÓN: 9 DE JUNIO DE 2019

PLAZO ACTUALIZADO: 10 MESES Y CINQUE DIAS

VALOR INICIAL: 264 563 384.00

VALOR ADICIONES: VALOR ACTUALIZADO: 264 563 384.00

VALOR PAGADO: VALOR POR PAGAR: 264 563 384.00

2. ESTADO DE LAS GARANTÍAS

CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONCEPTO

VIGENTE (Fechas)

VALOR

PREDIOS LABORES

09/06/2016 20/04/2019

\$ 196 316 520.00

CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

09/06/2016 20/04/2019

\$ 196 316 520.00

CUMPLIMIENTO

09/06/2016 21/03/2022

\$ 79 375 015.23

SALARIOS Y PRESTACION SOCIALES

09/06/2016 21/07/2022

\$ 13 229 165.23

CALIDAD DEL SERVICIO

09/06/2016 21/07/2022

\$ 79 375 015.23

CONTRATO DE OBRA

CONCEPTO

VIGENTE (Fechas)

VALOR

PREDIOS

15/03/2018 30/01/2019

275398.44

PREDIOS LABORES

15/03/2018 30/01/2019

275398.44

RESPONSABILIDAD CIVIL PENAL

15/03/2018 30/01/2019

275398.44

VEHICULOS

15/03/2018 30/01/2019

275398.44

PERJUICIOS EXTRA CONTRACTUALES

15/03/2018 30/01/2019

275398.44

RESPONSABILIDAD CIVIL

15/03/2018 30/01/2019

275398.44

RESPONSABILIDAD CIVIL

15/03/2018 30/01/2019

275398.44

GASTOS JURIDICOS

15/03/2018 30/01/2019

275398.44

GASTOS JURIDICOS

15/03/2018 30/01/2019

275398.44

CULPADO Y TENENCIA

15/03/2018 30/01/2019

275398.44

CULPADO Y TENENCIA

15/03/2018 30/01/2019

275398.44

CONTAMINACION

15/03/2018 30/01/2019

275398.44

CONTAMINACION

15/03/2018 30/01/2019

275398.44

ESTRUCTURA EXISTENTE

15/03/2018 30/01/2019

275398.44

ESTRUCTURA EXISTENTE

15/03/2018 30/01/2019

275398.44

GASTOS JUDICIALES

15/03/2018 30/01/2019

351601.00

GASTOS JUDICIALES

15/03/2018 30/01/2019

275400.00

3. RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONCEPTO

FECHA DE PAGO

VALOR

CONTRATO DE OBRA

CONCEPTO

FECHA DE PAGO

VALOR



FONADE
Fondo Nacional de Asesoría Técnica

INFORME EJECUTIVO MENSUAL DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO: FM1019

VERSIÓN: 05B

VIGENCIA: 2017-01-31

GERENCIA DE PROYECTOS

Centro de Asesoría Técnica de Construcción y Asesorías

Manejo de residuos sólidos y recolección de basura en el Centro de Asesoría Técnica de Construcción y Asesorías

Manejo de residuos sólidos y recolección de basura en el Centro de Asesoría Técnica de Construcción y Asesorías

Manejo de residuos sólidos y recolección de basura en el Centro de Asesoría Técnica de Construcción y Asesorías

Manejo de residuos sólidos y recolección de basura en el Centro de Asesoría Técnica de Construcción y Asesorías

El presente informe ejecutivo mensual de intervención, tiene como objetivo informar al cliente sobre los avances y resultados de la intervención, así como los recursos utilizados y el estado de cumplimiento de los indicadores de gestión.

La intervención se realizó en el Centro de Asesoría Técnica de Construcción y Asesorías, ubicada en la ciudad de Lima, durante el mes de enero del 2017.

Los recursos utilizados para la intervención fueron: personal de asesoría técnica, materiales de oficina y transporte.

Los resultados de la intervención fueron: se realizó la recolección de residuos sólidos y se cumplió con los indicadores de gestión.

Se concluye que la intervención se realizó de manera exitosa y se cumplió con los objetivos planteados.

El presente informe ejecutivo mensual de intervención, tiene como objetivo informar al cliente sobre los avances y resultados de la intervención, así como los recursos utilizados y el estado de cumplimiento de los indicadores de gestión.

La intervención se realizó en el Centro de Asesoría Técnica de Construcción y Asesorías, ubicada en la ciudad de Lima, durante el mes de febrero del 2017.

6. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA

SE INICIA ACTIVIDADES DE CLORACIÓN Y POTABILIZACIÓN DE AGUA, CENTRO PENITENCIARIO HAYENDO UN SERVICIO CONSTANTE. SE REALIZAN PRUEBAS DE LABORATORIO LAS CUALES CUMPLEN CON LOS PARAMETROS DE POTABILIZACIÓN.

DIRECTOR INTERVENTORIA

SUCURSAL: 17. TRACUS		USUARIO: BAMBOSN		ID CERTIFICADO: Modificación		DD MM AAAA	
TOMADOR/GARANTIZADO:		STAKCONCALIDAD LTDA				12 12 2018	
DIRECCIÓN:		CL 25 43 65				C.C. O NIT: 000289011	
EMAIL:		bambosn@stakconcalidad.com				CIUDAD: SAN PEDRO SUCRE	
ASEGURADO:		FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE				TEL FONO: 3106501192	
DIRECCIÓN:		CL 26 13 19				C.C. O NIT: 03900336	
BENEFICIARIO:		FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE		CIUDAD: BOGOTÁ D.C.		TEL: 5940467	
DIRECCIÓN:		CL 26 13 19				C.C. O NIT: 899009316	
VIGENCIA				CIUDAD: BOGOTÁ D.C.		TEL: 5910107	
DD MM AAAA		DD MM AAAA		VALOR ASEGURADO EN PESOS			
DESDE 10 08 2018		HASTA 03 06 2024		ESTA MODIFICACIÓN		NUEVA	
INTERMEDIARIO				963.893.503.00		000	
						963.893.503.00	

INTERMEDIARIO		CONSEGURO		PRIMA		VALORES	
%PART	NOMBRE	COMPAÑIA	%	PRIMA	VALOR ASEGURADO	TRIM	MONEOA
100.00	DALCENO - SEGUROS COO. PUZ					2,787.06	PESOS
							PESOS
							PESOS
							PESOS
						TOTAL	
							0.00

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO ANTERIOR EN PESOS	VALOR ASEGURADO NUEVO EN PESOS	VALOR PRIMA EN PESOS	DEDUCIBLE	
	Desde	Hasta				%	Estróano
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	10-09-2018	26-02-2020	275,398,144.00	275,398,144.00		0.00	0.00
PAGO SANCIONES PRESTACIONES SOCIALES	10-03-2018	27-05-2022	45,899,691.00	45,899,691.00	0.00	0.00	0.00
CALIDAD OF SERVICIO	16-08-2016	27-05-2022	183,598,762.40	183,598,762.40	0.00	0.00	0.00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	09-03-2019	08-05-2024	275,398,144.00	275,398,144.00	0.00	0.00	0.00
CAUDAL USUARIOS	10-09-2018	27-06-2022	183,598,762.40	183,598,762.40	0.00	0.00	0.00

OBJETO DE LA MODIFICACION: SE ACTUALIZAN VIGENCIAS SEGUN ACTA DE INICIACION

ACTA DE INICIACION ETAPA VERIFICACION: 25/07/2018

OBJETO DE LA MODIFICACION: SE INCLUYE NOTA AGILATORIA -

LA COBERTURA DE CALIDAD DEL SERVICIO Y CALIDAD DE LOS BIENES INICIA VIGENCIA POR TRES (3) AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION

OBJETO DE LA GARANTÍA: AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, EL PAGO DE LAS MULTAS Y DE LA CLAUSULA PENAL, PECUNIARIA CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA NÚMERO 2180736 DE FECHA 15 DE MARZO DE 2010 CELEBRADO POR LAS PARTES, RELACIONADO CON MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIOS EPMSO SANTA MARTA, EPMSO MAGANGÜE Y EPMSO TIERRATA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.218144

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA INICIA VIGENCIA POR EL TÉRMINO DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL A ENTERA SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD. CONTRATANTE LO CUAL DEBERÁ SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A LA COMPAÑÍA ASOCIADA "CONFIANZA".

[illegible][illegible]

EOLINGBOOK

(415) 776-9233 | 1531/CLC/20

COMPANIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. FIRMA AUTORIZADA

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE - ORIGINAL ASEGURADO

2012-1612-2016 155: 33

PÒLIZA	17	GU047008
CERTEFICADO	17	GU008128

SUCURSAL: 17, IBAGUE	USUARIO: BARRIOSN	TIP DE RIFIENDO:	Medicacion	FECHA	DD MM AAAA
DOMINIO: GARCIA LEZADO	STARCOX CALIDAD LTDA				12 12 2018
DIRECCION: Cl 25-43-68				C.C. O NIT: 990299316	1
CUBA: 40000000000000000000				CUBA: SAN PEDRO SUFRE	
ASEGURADO: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE				TELÉFONO: 300051502	
DIRECCION: Cl 26-13-19				C.C. O NIT: 8990299316	1
BENEFICIARIO: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE				CIUDAD: BOGOTÁ D.C.	
DIRECCION: Cl 26-13-19				TEL: 5910407	
				C.C. O NIT: 8990299316	1

VICENCIA						CIUDAD: BOGOTÁ D.C.		TEL: 0913407
DD	MM	AAAA	DD	MM	AAAA	ANTERIOR	VALOR ASEGURADO EN PESOS	PFOS
DESDE	10	08	HASTA	03	06	2024	ESTA MODIFICACIÓN	0.00
						963,893,503.00		963,893,503.00

INTERMEDIARIO		COASEGURO				PRIMA		
PARTE TULIO	NOMBRE DIRECTO - SEGUROS COMPAÑIA	COMPANIA	%	PRIMA	VALOR ASEGURADO	TRM 2,787.35	MONEDA	VALORES
						PRIMA	PESOS	0.00
						GASTO EXCED.	PESOS	0.00
						IVA	PESOS	0.00
						TOTAL		0.00
AMPAROS		VIGENCIA		VALOR ASEGURADO ANTERIOR EN PESOS	VALOR ASEGURADO NUEVO EN PESOS	VALOR PRIMA EN PESOS	DEDUCIBLE	
		Desde	Hasta				%	Milimo
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO		10-08-2018	25-02-2020	275,388,144.00	275,388,144.00	0.00	0.00	0.00
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES		10-08-2018	25-02-2020	45,893,691.00	45,893,691.00	0.00	0.00	0.00
CANTIDAD DEL SERVICIO		10-08-2018	27-02-2022	183,593,762.40	183,593,762.40	0.00	0.00	0.00
ESTABILIDAD Y CANTIDAD DE LA OBRA		09-03-2019	08-06-2022	275,388,144.00	275,388,144.00	0.00	0.00	0.00
CANTIDAD DE LOS USUARIOS		10-08-2018	27-02-2022	183,593,762.40	183,593,762.40	0.00	0.00	0.00
OBJETO DE LA MODIFICACION: SE ACTUALIZAN VIGENCIAS SEGUN ACTA DE ANEXOS								

OBJETO DE LA MODIFICACION: SE ACTUALIZAN VIGENCIAS SEGUN ACTA DE INICIACION DEL PROYECTO EL 10/08/2018.
ACTA DE INICIACION ETAPA VERIFICACION: 25/07/2018

OBJETO DE LA MODIFICACION: SE INCLUYE NOTA ACLARATORIA:

LA COBERTURA DE CALIDAD DEL SERVICIO Y CALIDAD DE LOS BIENES INICIA VIGENCIA POR TRES (3) AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION

OBJETO DE LA GARANTÍA: AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, EL PAGO DE LAS MULTAS Y DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA NÚMERO 2180736 DE FECHA 15 DE MARZO DE 2010 CELEBRADO POR LAS PARTES, RELACIONADO CON MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIOS EPMSO SANTA MARÍA, EPMSO MAGANUÉ Y EPMSO THERALTA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.216144.

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA INICIA VIGENCIA POR EL TÉRMINO DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL A ENTERA SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE LO CUAL DEBERÁ SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A LA COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. "CONFIANZA".

[illegible]

REGISTRATION INFORMATION REPORT FOR RAINY MOUNTAIN FIRE DISTRICT VOLUNTARY FIRE FIGHTERS

TOMADIR



COMPANIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. FIRMA AUTORIZADA

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE - PRIMERA COPIA - GARANTIZADO

U.S. 12050 2005 734 52

91:33:65:27:0:

POŁIZA	17	RF-0030-1
CERTIFICADO	17	RE012/63

Facing 3

DD E321 AAAA
12 12 2018

351

BUENA

275,393,144 €

ASEGURADO ADICIONAL: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE NIT: 800.989.016-1

OBJETO DE LA MODIFICACION: SE ACTUALIZAN VIGENCIAS SEGUN ACTA DE INICIACION DEL PROYECTO CI. 10/08/2018.
ACTA DE INICIACION ETAPA VERIFICACION: 25/07/2019

OBJETO: INDEMNIZAR LOS DAÑOS Y/O PERJUICIOS PATRIMONIALES Y EXTRAPATRIMONIALES SIEMPRE QUE DERIVEN DE UN DAÑO FÍSICO Y/O MATERIAL IMPUTABLES AL TOMADOR Y/O ASEGURADO DE LA PÓLIZA, Y CAUSADOS POR LESIONES, MUERTE Y/O DAÑOS A LA PROPIEDAD DE TERCEROS Y DERIVADOS DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA NÚMERO 2180736 DE FECHA 15 DE MARZO DE 2018 CELEBRADO POR LAS PARTES, RELACIONADO CON MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCEARIOS EPMSC SANTA MARTA, EPMSC MAGANGUÉ Y EPMSC TIERRALTA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.216144

DECLARACION: SE OTORGA COBERTURA PARA OPERACIONES DE TRANSPORTE, CARGUE Y DESCARGUE Y USO DE MAQUINARIA Y EQUIPO POR \$275,308,144.00 DEDUCIBLE 10% MINIMO \$12,500,000.00

LAUSULA DE GARANTIA: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A REALIZAR LOS RESPECTIVOS ASIGNAMIENTOS DE LA OBRA Y A TOMAR LAS RESPECTIVAS MEDIDAS DE SEGURIDAD COMO SON CERRAMIENTOS, MALLAS DE PROTECCION, SEÑALIZACION, AVISOS ETC. EN CASO DE QUE LAS PROPIEDADES ESTEN EN UN RADIO INFERIOR A 100 MTS DISTANTES DE LA OBRA EL CONTRATISTA DEBE COMPROMETERSE A SUSCRIBIR TODAS LAS ACTAS DE VICINIDADES DE LOS PREDIOS PREVIO INICIO DE LOS TRABAJOS. EN CASO DE AFECTAR REDES EXISTENTES EL CONTRATISTA DEBERA CONOCER EL DISEÑO ESTRUCTURAL DE LOS TRAZADOS DE LINDIOS DE REDES DE SERVICIOS PUBLICOS QUE SE VEAN AFECTADAS CON RAZON DE LOS TRABAJOS. LA PRESENTE POLIZA NO AMPARA LAS FALLAS O INTERRUPCIONES EN LOS SERVICIOS PUBLICOS, ASI COMO TAMPOCO LOS DAÑOS CONSECUENCIALES DERIVADOS DE DICHAS FALLAS O INTERRUPCIONES.

NOTAS: NO SE AMPARA EL DAÑO PURO ECOLOGICO (ENTENDIDO COMO DAÑO A LA SUPERFICIE SIN QUE EXISTAN DAÑOS A TERCEROS) NI CONTAMINACION PUNTUAL. NO SE AMPARAN LOS DAÑOS A TERCEROS DERIVADOS DE EVENTOS DE LA NATURALEZA (INUNDACIONES, PRECIPITACIONES, MAR DE LEVA, ENTRE OTRAS)
SE EXCLUYE EL DAÑO A REDES SUBTERRANEAS,
SISTEMA BASE DE COBERTURA, OCURRENCIA

NOTA: EL AMPARO OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, OPERA EN EXCESO DE LA R.O.E. BASICA DEL SEGURO DE AUTOMOVILES PARA EL VEHICULO QUE PRESTARA EL SERVICIO, LO TENGA O NO CONTRATADA CON LIMITES ASEGURADOS MINIMOS DE \$100'000.000.00 y \$100'000.000.00 /

EL AMPARO DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS OPERA EN EXCESO DE LA POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL INDIVIDUAL CONTRATADA O NO, POR CADA CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA (\$20,000,000.00), Y APLICAN SIEMPRE QUE SEAN SOLIDARIAMENTE RESPONSABLES CON EL OBJETO

...Y EN CADA SIEMPRE QUE SEAN SOLIDARIAMENTE RESPONSABLES CON EL OBJETO

RES WAFB 170620Z JUL 86 FRODOO DRY RAD HASTUSMMYCELESD 090111L 100000HVERKELWINGUT24W 066 0000AL 100000HVS COCOTR 1000

TOMÁŠEJUR

4151710293801150116620

COMPANIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. FIRMA AUTORIZADA

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE - ORIGINAL ASEGURADO

6.4 120, 120, 120, 120, 120

© 2005 by Blackwell Publishing Ltd
Journal of Internal Medicine 258: 101–110

4 051 357-9

FOLIA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL, ENTIDADES ESTATALES
Decreto 1082 de 2015

PÓLIZA	17	RE000043
CERTIFICADO	17	RE012763

SUCURSAL: 17. ISAGUE USUARIO: SARMOSN ID CERTIFICADO: Modificación FECHA: 12/12/2019

FOUSABON:	STARCONCAJUA LTDA	C.C. O NIT:	900209944	1
DIRECCIÓN:	CL 25-43 69	CIUDAD:	SAN PEDRO SUCRE	
E-MAIL:	starconcajua@gmail.com	TELÉFONO:	3108501902	
ASEGURADO:	STARCONCAJUA LTDA	C.C. O NIT:	900209944	1
DIRECCIÓN:	CL 25-43 69	CIUDAD:	SAN PEDRO SUCRE	TEL. 3108501902
BENEFICIARIO:	TERCEROS AFECTADOS	C.C. O NIT:	032740	
DIRECCIÓN:	0	CIUDAD:		

VIGENCIA				VALOR ASEGURADO EN		PESOS	
DD	MM	AAAA	DD	MM	AAAA	ANTERIOR	NUEVA
DESDE	10	08	2018	HASTA	27	08	2019
						275,393,144.00	0.00
INTERMEDIARIO				CONSEGURO		PRIMA	
%PARTI	NOMBRE			COMPANIA	%	PRIMA	VALOR ASEGURADO
100.00	UNICAJA - SEGUROS Y FINANZAS						
						TRM	MONEDA
						PRIMA	PESOS
						GAST. EXPPD.	PESOS
						IVA	PESOS
						TOTAL	0.00

ASEGURANDO BAJO LA PRESENTE POLIZA

EN LA PRESENTE POLIZA SOLAMENTE SE PODRAN HACER DEDUCCIONES CON UN TOPE MAXIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA PERDIDA, SIN QUE EN NINGUN CASO PUEDA SER SUPERIOR A 2000 SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES.

[illegible][illegible]

தேவநாபுரம்



COMPANIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. FIRMA AUTORIZADA

15-2 1240-44512410



COMPANÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. "CONFIANZA"

**CI AUSULADO GENERAL
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
CONDICIONES GENERALES**

La COMPANÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. "CONFIANZA", en adelante denominada indistintamente la Compañía, la Aseguradora o CONFIANZA, conviene en amparar la responsabilidad civil extraccontractual en que incurra el Asegurado, de acuerdo con la ley Colombiana, con base en los amparos que se estipulan en la carátula y con sujeción a lo dispuesto en los términos y condiciones generales y particulares contenidos en la presente póliza y en los documentos anexos a la misma, por daños materiales, lesiones personales o muerte causados a terceros que le sean imputables, ocurridos y/o reclamados durante la vigencia del seguro, según sea la base de reclamación que haya sido contratada.

**Clausula Primera
Amparo Básico.**

Por medio del presente amparo, se cubren los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales de los que sea responsable el Asegurado, por las operaciones que lleve a cabo dentro y/o fuera de sus predios en el curso normal de sus negocios, incluyendo aquellos causados por sus directores y/o representantes, y sus empleados directos, en el desempeño de las funciones al servicio del Asegurado, provenientes de:

- La posesión, uso o mantenimiento de los predios, en los cuales desarrolla y realiza las actividades objeto de esta cobertura.
- Las labores u operaciones que lleve a cabo el Asegurado en el curso normal de sus negocios, descritas en la carátula de la póliza o documentos anexos a la misma; ya sea que las realice dentro o fuera de sus predios; y que son inherentes a las actividades desarrolladas por el Asegurado, como son:
 - Uso, posesión o manejo de maquinarias y equipo de trabajo, de cargue y descargue y de transporte dentro de los predios Asegurados.

- Uso, posesión o manejo de maquinarias y equipo de trabajo, de cargue y descargue y de transporte dentro de los predios Asegurados.
- Uso o posesión de instalaciones para las operaciones de cargue y descargue.
- La tenencia o mantenimiento, uso o posesión de instalaciones de propaganda (anuncios o carteles publicitarios etc.) dentro o fuera de sus inmuebles.
- La tenencia, uso y transporte de bienes y/o mercancías, no siendo esta la actividad principal del Asegurado.
- El montaje, desmontaje o desplome de avisos y vallas publicitarias instaladas por el Asegurado; en caso de que éstos sean instalados por terceros se amparará la responsabilidad civil solidaria del Asegurado.
- Uso o posesión de instalaciones sociales, culturales y deportivas.
- El desarrollo de eventos sociales, culturales y deportivos organizados por el Asegurado.
- Viajes de empleados y funcionarios del Asegurado dentro del territorio nacional.
- La participación del Asegurado en ferias y exposiciones nacionales.
- La vigilancia de los predios Asegurados por personal del Asegurado, incluyendo errores de puntería por el uso de armas y el uso de perros guardianes y otros medios de seguridad. Esta cobertura no obliga al Asegurado, a que la vigilancia sea prestada por personal que haga parte de su nómina, sino que puede ser prestada por personal laboralmente vinculado a una empresa independiente con la cual el Asegurado contrate el servicio de vigilancia de los predios; en este evento, este amparo operará en caso de la culpa inexcusable bajo la póliza de seguro la responsabilidad de la Compañía con la cual el Asegurado hubiere contratado los servicios de vigilancia de los predios.

Descripción	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la Entidad	Tipo de Documento	Número al cual accede	Identificación interna de la póliza
Código del Consultado	10 dígitos 18/04/2018	13-08	P	08	SU-OD-01-04
Código de Nota Técnica	10 dígitos 14/12/2011	13-08	NT-P	05	NTRCE2011

12. La posesión y el uso de depósitos, tanques y tuberías dentro de los predios del Asegurado.
13. Uso, posesión o manejo de cafeterías, casinos y restaurantes para uso de los empleados, funcionarios o visitantes.
14. Incendio y/o explosión producido dentro de los predios del Asegurado.
15. Uso de parqueaderos dentro de los predios del Asegurado, por daños a los vehículos que se encuentren dentro del parqueadero, aplican las exclusiones establecidas en el Anexo de Responsabilidad Civil por uso y manejo de parqueaderos, adicionalmente se excluyen los perjuicios derivados del hurto a los vehículos que se encuentren dentro del parqueadero.

Para las empresas cuya actividad principal sea el Transporte de Bienes dentro del amparo básico, se cubre:

16. Los daños a terceros derivados del transporte de bienes realizados por personal al servicio del Asegurado o por personal al servicio de terceros (contratistas y subcontratistas), en vehículos propios, de terceros o de empresas transportadoras; siempre que este servicio de transporte esté siendo prestado o haya sido autorizado por el Asegurado. Este amparo solo aplica cuando el o los vehículos respectivos se encuentren relacionados en la carátula de la póliza o documentos anexos a la misma. Esta cobertura operará en exceso de la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual del Transportador, del amparo patrimonial de la póliza de automóviles del vehículo con el que se cause el daño y del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT, o en exceso del deducible establecido en la carátula o documentos anexos a la misma, el que resulte mayor. Se deja constancia que cuando el daño se anmare en un evento propio cobijado por el amparo de Responsabilidad Civil Patronal, se aplicarán las condiciones de ese amparo, siempre y cuando haya sido contratado. En caso contrario el daño estará excluido.
17. Contaminación súbita accidental e imprevista aplican las condiciones establecidas en la Cláusula Tercera Amparos Adicionales.

Para los casos en el que el objeto del contrato o la actividad principal del asegurado, sea la construcción, instalación, reposición o mantenimiento de cables, tuberías o de otro

tipo de construcción subterránea, dentro del amparo básico se cubre:

18. El daño emergente causado a terceros en ejecución de dichas actividades.
19. Daños a los cables, tubos y conducciones subterráneas propiedad de terceros, entendiéndose cubierto únicamente del valor de la reparación o reposición de tales elementos.

Cláusula Segunda: Exclusiones

Con sujeción a lo establecido en este clausulado, salvo estipulación por escrito en contrario, la presente póliza no ampara las reclamaciones generadas o resultantes por:

1. Responsabilidad civil contractual del Asegurado, esto es, obligaciones adquiridas por el Asegurado en virtud de contratos o convenios.
2. Responsabilidad civil profesional del Asegurado, es decir, errores u omisiones profesionales cometidos durante la ejecución de las tareas exclusivas relativas a su profesión. Incluye la responsabilidad civil médica y en general toda clase de servicios médicos prestados por el Asegurado.
3. Multas y cualquier clase de acciones o sanciones penales o administrativas.
4. Daños a causa de la inobservancia de disposiciones legales y de la autoridad o de instrucciones y estipulaciones contractuales.
5. Perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales, causados a terceras personas con dolo, culpa grave o por actos moralemente potestativos del Asegurado o beneficiario; salvo que en el caso de culpa grave se haya pactado la cobertura, de acuerdo con la Cláusula Cuarta de estas Condiciones Generales.
6. Reclamaciones a causa de daños a terceros derivadas del hurto simple y calificado (salvo que se indique lo contrario en alguno de los Amparos Adicionales de la Cláusula Tercera y hayan sido contratados por el Asegurado), falsificación, abuso de confianza y en general, cualquier acto de apropiación indebida de bienes de terceros.
7. Toda clase de eventos que estén amparados en pólizas emitidas fuera del territorio de la República de Colombia, salvo pacto en contrario por las partes y que se haya establecido en la carátula de la póliza o documentos anexos a la misma.

Descripción	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la Entidad	Tipo de Documento	Rango al cual accede	Identificación interna de la persona
Código del Clausulado	10 dígitos 18/04/2016	13-08	P	00	SU-00-04-04
Código de Nota Técnica	10 dígitos 14/12/2011	13-08	NT-P	00	NTRCE2011

9. Perjuicios extrapatrimoniales que no deriven en un daño físico o material.
10. Daños punitivos o ejemplarizantes.
11. Contagio de una enfermedad padecida por el Asegurado o sus dependientes, así como los daños de cualquier naturaleza causados por enfermedad de animales pertenecientes al Asegurado, vendidos o suministrados por el mismo. Igualmente, quedan excluidos los daños genéticos causados a personas o animales.
12. La responsabilidad resultado del consumo, manipulación u operación con organismos genéticamente modificados (OGM), de un producto del Asegurado o de un producto compuesto parcialmente por un OGM.
13. Toda responsabilidad derivada directa o indirectamente de guerra, invasión, huelgas o motines, conmoción civil, perturbación del orden público, coacción, manifestaciones públicas o tumultos, descomiso o destrucción de bienes practicado por autoridades nacionales o regionales, disturbios políticos y sabotajes con explosivos, o actividades guerrilleras, actos mal intencionados de terceros (AWIT) y terrorismo o cualquier otro acto, circunstancia o estado de cosas afines o inherentes a las antedichas causas o derivadas de ellas. Para los efectos de esta exclusión, se entenderá por "Terrorismo" todo acto o amenaza de violencia o todo acto perjudicial para la vida humana, los bienes tangibles o intangibles o la infraestructura, que sea hecho con la intención o con el efecto de influenciar cualquier gobierno o atomizar al público en todo o parte.
14. Toda responsabilidad sea cual fuere su naturaleza, que directa o indirectamente se produzca por cualquiera de las siguientes causas, o como consecuencia de las mismas o a cuya existencia o creación hayan contribuido directa o indirectamente las susodichas causas, a saber:
 - a. La acción de la energía atómica.
 - b. Radiaciones ionizantes, o contaminación por radioactividad producida por cualquier combustible nuclear o por cualquier residuo nuclear producto de la combustión de material nuclear.
 - c. La radioactividad, toxicidad u otras propiedades peligrosas de cualquier artefacto nuclear explosivo o propagación radiactiva en las mismas.
15. Pérdida o daños sobre los bienes o pertenencias del Asegurado, su cónyuge, compañero perma-

nente o sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, sus administradores o trabajadores a su servicio. La misma exclusión opera con respecto a los bienes o pertenencias de los socios del Asegurado, de los directores y representantes legales de la persona jurídica asegurada o de los trabajadores a su servicio, si ésta es una sociedad de personas o en comandita simple.

16. Daños materiales causados a los bienes objeto de los trabajos ejecutados o servicios prestados por el Asegurado, siempre que los daños provengan de dichos trabajos o servicios.
17. Reclamaciones derivadas de un siniestro que el Asegurado o persona encargada por él, haya ocasionado mediante el uso de una embarcación o una aeronave.
18. Responsabilidades de estibadores y operaciones en diques, muelles, desembarcaderos, y responsabilidad de astilleros.
19. Daños a aeronaves, trones, ferrocarriles, embarcaciones marítimas o fluviales.
20. Operaciones de aeródromos, aeropuertos, puertos, helipuertos y las operaciones que el Asegurado realice en esa clase de instalaciones.
21. Daños causados a bienes o mercancías durante su transporte, cargue y descargue y al vehículo transportador, fuera de los predios Asegurados.
22. Daños causados por contaminación, polución o filtración paulatina; así como daños al medio ambiente y al ecosistema.
23. Daños por la acción paulatina (continua, intermitente y/o periódica), de factores ambientales presentes en las instalaciones del Asegurado, tales como temperatura, humedad, humo, filtraciones, mojadura, derramamiento, fugas, vibraciones, gases y vapores.
24. Daños causado por eventos de la naturaleza, tales como deslizamiento de tierras, fallas geológicas, asentamientos y/o hundimientos, cambios en los niveles de temperatura o agua, inconsistencia del suelo o subsuelo, lluvias, inundaciones, o cualquier otra perturbación atmosférica o de la naturaleza, incluyendo terremoto, erupción volcánica, lahar.
25. Cualquier costo o gasto que se derive o de alguna manera sea afectado por cualquier perturbación, desastres, crisis o perturbación gubernamental calificando que el Asegurado evalúe, vigile, limpie, remueva, contenga, trate, elimine o realice pruebas

Descripción	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la Entidad	Tipo de Documento	Rango al cual accede	Identificación interna de la persona
Código del Clausulado	10 dígitos 18/04/2015	13-08	P	05	SU-OD-04-04
Código de Nota Técnica	10 dígitos 14/12/2011	13-06	NT-P	06	NTRCE2011

para determinar presencia de toxinas o nocivas cualquier irritante, contaminante o agente contaminante. La Compañía no tendrá la obligación de defender cualquier acción judicial, reclamación, demanda o cualquier otra acción que surjan respecto a indemnificar daños físicos o psíquicos.

25. Daños derivados de la extracción, fabricación, manipulación y uso de asbesto, o sustancias que tengan en su composición dicha materia; así como cualesquier costo, gastos u obligaciones provenientes de, o a productos y/o materiales que contengan asbestos, ya sea que dicha presencia sea por exposición real, alegada o amenazante.
26. Cualquier costo, gastos u obligaciones provenientes de, o de cualquier forma relacionadas con la presencia de o exposición a sílice, o a productos y/o materiales que contengan sílice.
27. Cualquier costo, gastos u obligaciones provenientes de, o de cualquier forma relacionadas con la presencia de o exposición a moho, hongos, esporas, o cualesquier organismo similar. Esta exclusión no aplica a los hongos y bacterias inherentes a la composición de cualquier producto alimenticio.
28. Cualquier costo, gastos u obligaciones provenientes de, o de cualquier forma relacionadas con la presencia de o exposición a dioxinas, PCB's (bifenilos policlorados), plomo, látex, mba (mercaptotri-tert-butilico), pfoa (ácido perfluorooctanoico) o cualquier sustancia similar.
29. Daños y/o reclamaciones por campos electromagnéticos.
30. Riesgos marítimos, P&I, riesgos portuarios, trabajos de dragados y subacuáticos.
31. Operación de plataformas y pozos de perforación a mar abierto.
32. Daños patrimoniales resultantes de las actividades y/o comercio electrónico del Asegurado relacionados con la world wide web, la transferencia electrónica de datos, las fallas de proveedores, internet, extranet, intranet y tecnologías similares, del uso de computadores, y/o de programas de computación, en esta última hipótesis particularmente aquellos utilizados y/o desarrollados por el Asegurado para proteger de acciones invasivas a sus sistemas de información.
33. Daños como resultado de la realización, organización, promoción o pérdida de cualquier evento profesional y/o de alto riesgo y/o extremo.
34. Por el uso no autorizado de patentes o marcas registradas pertenecientes a terceros.

35. Daños o reclamaciones por la violación de derechos de autor.
36. Daños o reclamaciones por la violación al secreto profesional.
37. Daños o reclamaciones por acoso, abuso y/o violación moral sexual.
38. Daños o reclamaciones por acusaciones de calumnias, injurias y/o difamación.
39. Perjuicios causados por el incumplimiento de las obligaciones laborales a cargo del Asegurado.
40. Daños o reclamaciones por enfermedades profesionales, enfermedades industriales, endémicas o epidémicas de los trabajadores al servicio del Asegurado.
41. Las responsabilidades derivadas de cualquiera de los amparos adicionales y complementarios indicados en las Cláusulas Tercera y Cuarta respectivamente, de estas Condiciones Generales, cuando éstos no hayan sido contratados.
42. Daños o reclamaciones por exposiciones provenientes de, o relacionadas con transacciones Prohibidas, Embargos y Sanciones Económicas. La Aseguradora no proveerá cobertura ni estará obligada a pagar ninguna pérdida, reclamación o beneficio en virtud de esta Póliza si la provisión de dicha cobertura, o el pago de dicha pérdida, reclamación o beneficio pudiere exponer a la Aseguradora a alguna sanción, prohibición o restricción conforme a las resoluciones de las Naciones Unidas o sanciones comerciales o económicas, leyes o normativas de cualquier jurisdicción aplicable a la Aseguradora.

Cláusula Tercera Amparos Adicionales

Con sujeción a lo establecido en este clausulado, mediante acuerdo expreso, la presente póliza se extiende a cubrir los siguientes eventos descritos en cada uno de los anexos adicionales que forman parte integrante de este condicionado y que se enuncian a continuación, siempre y cuando hayan sido contratados y pagados, y que se encuentren señalados expresamente en la carátula de la póliza o documentos anexos a la misma, ya que en caso contrario se considerarán exclusiones de la cobertura contratada, no solo la cobertura como tal, sino también las propias exclusiones particulares señaladas en cada amparo:

Descripción	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la Entidad	Tipo de Documento	Ramo al cual accede	Identificación interna de la póliza
Código del Clausulado	10 dígitos 18/01/2018	13-08	P	06	SU-08-01-04
Código de Nota Técnica	10 dígitos 14/12/2011	13-05	NT-P	06	NTRCE2011

1. Responsabilidad Civil Patronal
2. Responsabilidad Civil de Contratistas y Subcontratistas Independientes.
3. Responsabilidad Civil Cruzada
4. Responsabilidad Civil por el uso de Vehículos Terrestres Propios y No Propios
5. Responsabilidad Civil Productos
6. Responsabilidad Civil Operaciones y Trabajos Terminados
7. Responsabilidad Civil Productos de Exportación
8. Responsabilidad Civil Productos por Unión y Mezcla de Productos del Asegurado
9. Responsabilidad Civil Productos por Transformación de Productos del Asegurado
10. Responsabilidad Civil por Contaminación, polución y filtración accidental, súbita e imprevista
11. Responsabilidad Civil por daños causados a Bienes bajo cuidado, tenencia y control del Asegurado.
12. Responsabilidad Civil Propietarios, arrendatarios y poseedores
13. Responsabilidad Civil por Uso y manejo de Parqueaderos
14. Responsabilidad Civil por Viajes de empleados del Asegurado en el extranjero
15. Responsabilidad Civil por Participación del Asegurado en ferias y exposiciones en el extranjero.
16. Responsabilidad Civil por Vibración, eliminación, asentamiento o debilitamiento de elementos portantes, causados a estructuras existentes y propiedades adyacentes.
17. Responsabilidad Civil por daños a cables, tuberías e instalaciones subterráneas
18. Responsabilidad Civil por el desarrollo de obras civiles, ensanches y montajes
19. Responsabilidad Civil derivada del Transporte de mercancía y elementos azarosos.

Cláusula Cuarta Amparos Complementarios.

Con sujeción a lo establecido en este clausulado, mediante acuerdo expreso, la presente póliza se extiende a cubrir los siguientes amparos complementarios que se enuncian a continuación, siempre y cuando hayan sido contratados y su contratación sea de los representados en la cubierta de la póliza o documentos anexos a la misma, ya que en caso contrario se considerarán exclusiones de la cobertura contratada:

1. Gastos Médicos de Urgencia:

Con base en el sublímite establecido en la carátula de la póliza o documentos anexos a la misma, la Compañía Aseguradora reembolsará al Asegurado los gastos médicos de urgencia razonables que se causen dentro de los 15 días calendario subsiguientes a la fecha de ocurrencia del evento, por concepto de los necesarios servicios médicos, de ambulancia, de hospital, de enfermeras y medicamentos, como consecuencia de lesiones corporales producidas a terceros, en desarrollo de las actividades objeto de esta cobertura.

La cobertura que se otorga, es adicional a la contenida en el amparo básico y por consiguiente los pagos que por dichos conceptos se realicen, en ningún caso pueden ser interpretados como aceptación tácita o expresa por parte de la Compañía de responsabilidad civil del Asegurado. A este anexo no se le aplicará ningún deducible.

2. Amparo Automático Nuevos Predios:

Con base en el sublímite establecido en la carátula de la póliza o documentos anexos a la misma, la Compañía ampara en forma automática, en los mismos términos y condiciones establecidos bajo este seguro, todo nuevo predio que el Asegurado adquiera, posea o use, durante la vigencia de esta póliza, siempre y cuando tenga dominio o control del mismo y se localice dentro de la República de Colombia, en el que se lleve a cabo labores u operaciones propias de las actividades objeto de este seguro.

El Asegurado se obliga a notificar por escrito tal circunstancia a la Compañía dentro del mes siguiente a la fecha de la adquisición, o al inicio de la posesión o uso, y a pagar la prima adicional que corresponda. La falta de notificación dentro de período indicado generará la terminación de la cobertura desde el día siguiente al vencimiento del mes respectivo.

3. Culpa grave:

Cubre la culpa grave del Asegurado en los términos del artículo 1127 del Código de Comercio, siempre y cuando se deba a una responsabilidad civil extracontractual cubierta bajo este contrato de seguro.

Cláusula Quinta Definiciones

1. Amparos de Responsabilidad del Asegurado:

- a. Cuando se trate de una persona natural, su cónyuge o hijos menores que habiten bajo el mismo techo.

Descripción	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la Póliza	Tipo de Documento	Ramo al cual corresponde	Identificación interna de la póliza
Código del Clausulado	10 dígitos 18/04/2016	13-08	P	05	SU-01-04 04
Código de Nota Técnica	10 dígitos 14/12/2011	13-08	NT-P	05	NTRCE2011

b. Cuando se trate de una persona jurídica, todos los funcionarios al servicio del Asegurado cuando se encuentren en el desempeño de las labores a su cargo, pero únicamente con respecto a su responsabilidad como tales.

2. **Beneficiario:** Es el damnificado o víctima y sus representantes designados por la ley, según sea el caso. Es quien tiene derecho a la indemnización.
3. **Deductible:** Es la suma o porcentaje, indicado en la carátula de la póliza o documentos anexos a la misma, a cargo del Asegurado y, en consecuencia, se descuenta del monto de cada indemnización.
4. **Daño Ecológico Puro:** Entiéndase como tal toda alteración que modifique negativamente los recursos naturales o ecológicos en general, que no pertenezcan a un individuo o individuos en particular.
5. **Empleado:** Es toda persona que mediante contrato de trabajo presta un servicio al asegurado, remunerado y bajo su dependencia y subordinación, y mientras se encuentra en el desempeño de las labores a su cargo.
6. **Evento:** Es el hecho dañoso que genera el daño o la causa material del mismo. Un mismo evento puede generar uno o varios daños a una o varias personas o bienes.
7. **Tercero:** Es cualquier persona distinta del Asegurado y sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil o cónyuge.
8. **Siniestro:** Es todo hecho que haya causado un daño material, lesión personal o muerte que pueda dar origen a una reclamación responsabilidad civil amparada por esta póliza. Constituyen un solo siniestro el acontecimiento o serie de acontecimientos dañosos debidos a una misma causa con independencia del número de terceros afectados.

Cláusula Sexta

Límite Máximo de Responsabilidad.

La responsabilidad máxima de CONFIANZA S.A. por todos los siniestros ocurridos durante la vigencia de la póliza, no podrá exceder los límites y/o sublímites de responsabilidad indicados en la carátula de la póliza o documento anexos a la misma, por amparo. En ningún caso constituye la sumatoria de los mismos.

Cuando en la póliza se establezca un sublímite de valor Asegurado por persona, daño material, siniestro, evento, agregado anual o similar, se entenderá que tal sublímite o sublímites serán el límite máximo de la indemnización, y que el mismo deberá ser por debajo del límite asegurado principal, es decir, que no son en adición a éste.

En tales casos, CONFIANZA S. A. queda exonerada de

atender otras reclamaciones y de su participación proporcional en los gastos hasta entonces incurridos, por agotamiento del límite máximo de responsabilidad.

Cláusula Séptima **Vigencia del Seguro**

La vigencia de la póliza será el período de seguro estipulado en la carátula de la póliza y por lo tanto, CONFIANZA S.A. solo otorgará amparo para los siniestros ocurridos en el mismo período, a menos que se contrate la base de cobertura Claims Made.

Cláusula Octava **Territorialidad**

Salvo convenio en contrario, que se indicará en la carátula de la póliza o documentos anexo a la misma, quedan amparados los siniestros ocurridos en territorio colombiano y cuyos consecuencias sean reclamadas en Colombia de acuerdo con la Ley Colombiana.

Cláusula Novena **Base de Cobertura.**

Según se indique en la carátula de la póliza o documentos anexos a la misma, la cobertura de esta póliza operará con las siguientes bases de cobertura:

Base Ocurriencia:

El Asegurado queda cubierto por todos los siniestros ocurridos durante el período de vigencia de la póliza.

Base Principio de la Reclamación (Claims Made Basis):

El Asegurado queda cubierto por las reclamaciones hechas por terceros, que se refieran a eventos que se deriven de acontecimientos dañosos ocurridos después de la fecha convencional, indicada en la carátula de la póliza o documentos anexos a la misma, siempre que las reclamaciones se presenten, por primera vez y por escrito al Asegurado o a CONFIANZA S. A., dentro de la vigencia de la póliza.

Cláusula Décima **Defensa del Asegurado.**

Con relación al sublímite y/o deducible establecidos en la carátula de la póliza o documentos anexo a la misma, la Compañía está facultada respecto de los siniestros amparados bajo la presente póliza, para participar en la defensa

Descripción	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la Entidad	Tipo de Documento	Ramo al cual accede	Identificación interna de la proforma
Código del Clausulado	10 dígitos 19/04/2016	13-08	P	05	SU-07-04-02
Código de Nota Técnica	10 dígitos 14/12/2015	13-08	NTP	06	NTRCE2015

del Asegurado, y de acuerdo con las normas legales en su conducción, en la forma que considere más adecuada. Se encuentran cubiertos el valor de los honorarios, costas y gastos legales que se ocasionen con motivo de la defensa del Asegurado frente a una reclamación amparada bajo esta póliza, incluyendo el pago de las cauciones a que haya lugar para evitar los embargos y demás medidas cautelares decretadas judicialmente contra el Asegurado en los procesos judiciales promovidos en su contra. La Aseguradora no se obliga sin embargo a otorgar directamente tales cauciones.

Si las reclamaciones excedieran en su monto el límite máximo de responsabilidad, CONFIANZA S. A. sólo responderá por los gastos del proceso, si a él hubiere lugar, en la proporción que tenga el límite máximo de responsabilidad en el importe total de las reclamaciones, aun cuando se trate de varios procesos judiciales resultantes del mismo acontecimiento.

La defensa judicial del Asegurado en ningún caso podrá ser asumida por el mismo. Sin embargo, éste podrá designar, previa aprobación de la Aseguradora, a un abogado de su confianza, o bien la defensa judicial del Asegurado podrá ser asumida por el abogado que designe CONFIANZA S. A. En el evento en que la defensa judicial del Asegurado sea asumida por el abogado que éste designe con la aprobación previa de CONFIANZA S. A., todos los honorarios y gastos que el proceso judicial o extrajudicial genere deberán ser previamente aprobados por escrito por CONFIANZA S. A. Cuando la defensa judicial sea asumida por el abogado designado por CONFIANZA S. A., el Asegurado deberá comparecer personalmente cada vez que sea citado por CONFIANZA S. A. o por la autoridad competente, para rendir versiones o dar información sobre el caso y está obligado a proporcionar oportunamente todos los antecedentes, documentos, medios de prueba y poderes judiciales que sean necesarios para ejercerla. El Asegurado queda obligado a poner inmediatamente en conocimiento de CONFIANZA S. A. los avisos, citaciones, notificaciones, denuncias, querrelas y, en general, cualquier comunicación que reciba relacionada con el proceso.

Por lo tanto, en caso de que cualquier actuación del Asegurado obstaculice o perjudique el ejercicio de esta facultad, la Compañía podrá deducir de la indemnización el valor de los perjuicios que dicha actuación le cause.

La Compañía solo reconocerá como honorarios profesionales aquellos establecidos en las tarifas de los colegios de abogados, previa aplicación del deducible pactado.

El pago de este amparo opera por reembolso.

Clausula Décimo Primera **Obligaciones del Asegurado en caso de siniestro**

En caso de ocurrencia de un siniestro, el Asegurado tendrá las siguientes obligaciones:

1. Tomar las debidas precauciones y cuidado para evitar más accidentes que puedan dar origen a reclamaciones adicionales de responsabilidad civil extracontractual. Igualmente, en caso de ocurrir un evento que comprometa su responsabilidad civil extracontractual, está obligado a aclarar las causas del acontecimiento y a colaborar con CONFIANZA S. A. para establecer la ocurrencia y/o procedencia de la reclamación y cuantía del siniestro.
2. Dar aviso a CONFIANZA S. A. sobre la ocurrencia del siniestro, dentro del término legal de tres (3) días, contados a partir de la fecha en que haya conocido o debido conocer la ocurrencia del siniestro.
3. Informar a CONFIANZA S. A. dentro del término legal de quince (15) días, sobre toda reclamación, demanda o citación que lo sea formulada en relación con hechos que tengan que ver en alguna forma con la cobertura otorgada mediante el presente seguro.
4. Solicitar a CONFIANZA S. A., autorización expresa y escrita, para incurrir en algún gasto, hacer pagos, celebrar arreglos o liquidaciones o transacciones con respecto a hechos que puedan originar una obligación para la Aseguradora de acuerdo con los términos y condiciones de esta póliza, salvo los gastos razonables y urgentes para evitar la extensión del siniestro.
5. Procurar a su costo, la entrega a CONFIANZA S. A., de todos los detalles, libros, facturas, documentos justificativos y cualquier informe que lo sea requerido en relación con la reclamación; y facilitar la atención de cualquier demanda, debiendo asistir a las audiencias y juicios a que haya lugar, suministrando pruebas, consiguiendo la comparecencia de testigos y prestando toda la colaboración necesaria en el curso de cada proceso judicial.

Cuando el Asegurado no cumpla con estas obligaciones, CONFIANZA S. A. deducirá de la indemnización el valor de los perjuicios que le cause dicho incumplimiento.

Clausula Décimo Segunda **Forma de pago de la indemnización**

En caso de ocurrencia de un siniestro, CONFIANZA S. A. estará legalmente obligada a pagar las indemnizaciones

Descripción	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la entidad	Tipo de Documento	Rango Al cual accede	Identificación interna de la plataforma
Código del Clausulado	10 dígitos 18/04/2016	13-08	P	06	SU-OD-02-04
Código de Nota Técnica	10 dígitos 14/12/2011	13-08	NTP	03	NTRCE2011

correspondientes a los siniestros amparados bajo el presente seguro dentro del mes siguiente a partir de la presentación de la reclamación, siempre y cuando se cumpla con alguna o varias de las siguientes condiciones:

1. El Asegurado o el tercero afectado demuestre la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida.
2. Se realice con previa aprobación de CONFIANZA S. A. un acuerdo transaccional o conciliatorio entre el Asegurado y el perjudicado o sus representantes, mediante el cual se establezcan las sumas definitivas que el Asegurado debe pagar al afectado o afectados, por concepto de toda indemnización.
3. CONFIANZA S. A. realice un convenio con el perjudicado o sus representantes, mediante el cual éste libere de toda responsabilidad al Asegurado, en cuyo caso pagará directamente al tercero o sus causahabientes en nombre del Asegurado.
4. Se profiera sentencia condenatoria en contra de la Aseguradora y ésta quede en firme.

Adicionalmente, la Aseguradora podrá exonerarse en cualquier momento de toda responsabilidad de un siniestro amparado bajo la presente póliza, mediante el pago al Asegurado o tercero damnificado de la suma estipulada como límite máximo de responsabilidad respecto de dicho siniestro, más los gastos adicionales que con arreglo a la Ley le corresponda asumir.

Cláusula Décimo Tercera Reducción del Seguro por Pago de Siniestro.

Toda suma que CONFIANZA S. A. deba pagar como consecuencia de un siniestro reducirá, en igual cantidad, el valor asegurado o el límite máximo de responsabilidad, sin que haya lugar a devolución de prima.

Cláusula Décima Cuarta Pérdida del Derecho al Pago de la Indemnización

CONFIANZA S. A. quedará relevada de toda responsabilidad y el Asegurado o el beneficiario perderán todo derecho a la indemnización en cualquiera de los siguientes casos:

1. Si en cualquier tiempo se descubren hechos o documentos engañosos o dolo por el Asegurado o beneficiario, o por terceras personas que obren por cuenta

suya o con su consentimiento, para sustentar una reclamación o para derivar beneficio de los amparos que esta póliza otorga.

2. Por omisión maliciosa, por parte del Asegurado, de su obligación de declarar a CONFIANZA S. A. los seguros coexistentes, al dar la noticia del siniestro.
3. Por renuncia del Asegurado a sus derechos contra terceros responsables del siniestro, o porque de cualquier otra forma ponga a CONFIANZA S. A. en imposibilidad de subrogarse de sus acciones o derechos.

Cláusula Décima Quinta Derechos sobre el Salvamento

Si como resultado de un siniestro indemnizable, hubiere bienes e intereses salvados o recuperados, los mismos quedarán bajo propiedad de la Aseguradora.

El Asegurado participará proporcionalmente de la venta del salvamento neto, teniendo en cuenta el deducible y el infraseguro, si a estos hubiese lugar.

Se entiende por salvamento neto el valor resultante de descontar del valor de venta del mismo, los gastos realizados por la Compañía para la recuperación y comercialización de dicho salvamento.

Cláusula Décima Sexta Inspección y Auditoría

CONFIANZA S. A. está facultada durante el tiempo de vigencia de la póliza y por un año más, contado a partir de su vencimiento definitivo, para inspeccionar las propiedades y operaciones del Asegurado. Así mismo, podrá examinar los libros y registros con el fin de efectuar comprobaciones acerca del riesgo.

Cláusula Décima Séptima Declaración del Estado del Riesgo

El Asegurado está obligado a declarar honestamente todos los hechos o circunstancias que determinan el estado del riesgo, según el cuestionario que le sea propuesto por la Aseguradora. La reticencia o la inexactitud sobre hechos o circunstancias que, conocidos por la Aseguradora, la hubieren inducido a celebrar el contrato, o inducido a estipular condiciones más onerosas, producen la nulidad relativa de este seguro.

Si la declaración no se hace con sujeción a un cuestionario

Descripción	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la Entidad	Tipo de Documento	Rango al cual sucede	Identificación interna de la proforma
Código del Clausulado	10 dígitos 18/01/2016	13-05	P	05	SU-010 04-04
Código de Nota Técnica	10 dígitos 14/12/2011	13-05	N1-A	05	N1HCe2011

determinado, la reticencia o la inexactitud producen igual efecto si el Asegurado ha encubierto por culpa, hechos o circunstancias que impliquen agravación objetiva del estado del riesgo.

Si la inexactitud o la reticencia provienen de error inculpa del Asegurado, el contrato no será nulo, pero la Aseguradora sólo estará obligada, en caso de siniestro, a pagar un porcentaje de la prestación asegurada equivalente al que la tarifa o la prima estipulada en el contrato represente respecto de la tarifa o la prima adecuada al verdadero estado del riesgo.

Las sanciones consagradas en esta condición no se aplican si la Aseguradora, antes de celebrarse el contrato, ha conocido o debido conocer los hechos o circunstancias sobre que versan los vicios de la declaración, o si, ya celebrado el contrato, se allana a subsanarlos o los acepta expresa o tácitamente.

Cláusula Décima Octava **Mantenimiento del Estado del Riesgo** **y Notificación de Cambios**

El Asegurado está obligado a mantener el estado del riesgo. En tal virtud, deberá notificar por escrito a la Compañía los hechos o circunstancias no previsibles que sobrevengan con posterioridad a la celebración del contrato y que signifiquen agravación del riesgo o variación de su identidad local.

La notificación se hará con antelación no menor de diez días hábiles a la fecha de la modificación del riesgo, si ésta depende del arbitrio del Asegurado. Si le es extraña, dentro de los diez días siguientes a aquel en que tengan conocimiento de ella, conocimiento que se presume transcurridos treinta días desde el momento de la modificación. Notificada la modificación del riesgo en los términos consignados en el párrafo anterior, la Aseguradora podrá revocar el contrato o exigir el reajuste a que haya lugar en el valor de la prima.

La falta de notificación oportuna produce la terminación del contrato. Pero sólo la mala fe del Asegurado dará derecho a la Aseguradora a retener la prima no devengada.

Esta sanción no será aplicable cuando la Aseguradora haya conocido oportunamente la modificación y consentido en ella.

Cláusula Décima Novena **Pago de la Prima**

El Asegurado está obligado al pago de la prima. Salvo disposición legal o contractual en contrario, deberá hacerlo

a más tardar dentro del mes siguiente coniado a partir de la fecha de entrega de la póliza o, si fuere el caso, de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella. La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del contrato y dará derecho a la Aseguradora para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato.

Cláusula Vigésima **Condiciones Especiales y Modificaciones.**

Las condiciones especiales del seguro que se estipulen en cada caso particular o que se adhieran a la presente póliza en su carátula o en documento adjunto reconocido por el Asegurado, primarán en caso de oposición sobre estas condiciones generales.

Cláusula Vigésima Primera **Coexistencia de Seguros**

El Asegurado debe informar por escrito a la Compañía los seguros de igual naturaleza que contrate sobre el mismo interés y contra los mismos riesgos asegurados bajo esta póliza, dentro del término de diez (10) días contados a partir de su celebración.

La inobservancia de esta obligación producirá la terminación del contrato.

En el caso de pluralidad o coexistencia de seguros, los Aseguradores deberán soportar la indemnización debida al Asegurado en proporción a la cuantía de sus respectivos contratos, siempre que el Asegurado haya actuado de buena fe. La mala fe en la contratación de estos seguros produce nulidad.

Cláusula Vigésima Segunda **Subrogación**

En virtud del pago de la indemnización, CONFIANZA S.A. se subroga hasta la concurrencia de su importe, en todos los derechos del Asegurado contra terceros responsables del siniestro, no asegurados bajo la presente póliza. En ningún momento, el Asegurado podrá ejercer o ejercer derechos contra terceros responsables del siniestro. El incumplimiento a esta obligación acarreará la pérdida del derecho a la indemnización.

Descripción	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la Entidad	Tipo de Documento	Ramo al cual aplica	Identificación interna de la póliza
Código del Clausulado	10 dígitos 18/04/2010	13-08	P	08	SU-DD-04-04
Código de Nota Técnica	10 dígitos 14/12/2011	13-08	NTP	08	NTRCE2011

En el caso de contratistas y subcontratistas independientes, la presente cobertura opera en exceso de la póliza de responsabilidad civil individual que tengan contratada, o bien, en exceso de la cantidad indicada en la carátula de la póliza o documentos anexos a la misma, y aplica siempre que sean solidariamente responsables con el objeto del contrato amparado en esta póliza.

3.2 Límite de Responsabilidad:

Independiente a que esta cobertura opera como si a cada uno de ellos se hubiera extendido una póliza independiente, la responsabilidad máxima de la Compañía será el límite máximo de responsabilidad o el sublímite de responsabilidad aplicable a esta cobertura.

3.3 Exclusiones.

En adición a lo estipulado en las exclusiones generales señaladas en la Cláusula Segunda de las Condiciones Generales, quedan excluidas de la cobertura del presente anexo las reclamaciones por:

- 3.3.1. Pérdidas o daños en los bienes de los Asegurados en los predios indicados en la carátula de la póliza o en documentos anexos a la misma, en los que desarrollan y realizan las actividades objeto de este seguro.
- 3.3.2. Lesiones o muerte de trabajadores al servicio de los Asegurados.

4. Anexo Responsabilidad Civil por el uso de vehículos terrestres propios y no propios

4.1 Cobertura

Por medio del presente anexo y con sujeción al sublímite y deducible establecidos en la carátula de la póliza o documentos anexos a la misma, se cubre la responsabilidad civil extracontractual del Asegurado, por perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales causados a terceros, con ocasión de la utilización de vehículos automotores terrestres propios y no propios pero siempre conducidos por éste o por sus empleados o dependientes, para el desarrollo de las actividades objeto de la cobertura de la póliza.

La presente cobertura opera en exceso del SOA que debe estar contratada y vigente y en exceso del amparo de responsabilidad civil hacia terceros de una póliza básica de seguro de automóviles cuando ésta

haya sido contratada o en exceso de los límites que se indican en la carátula de la póliza o documentos anexos a la misma.

4.2 Garantía

El Asegurado se compromete a verificar que todos los vehículos incluidos por este amparo, sean propios o no propios, se encuentren en condiciones técnicas y mecánicas idóneas para su utilización.

4.3 Definiciones

- 4.3.1. **Vehículo propio:** Se entenderá todo automotor de transporte terrestre, remolque o semirremolque de propiedad del Asegurado, que requiera placa para movilizarse en vías públicas.
- 4.3.2. **Vehículo no propio:** Se entenderá todo automotor de transporte terrestre, remolque o semirremolque, mantenido por el Asegurado en calidad de arrendatario, usufructuario o comodatario.

4.4 Exclusiones

En adición a lo estipulado en las exclusiones generales señaladas en la Cláusula Segunda de las Condiciones Generales, quedan excluidas de la cobertura del presente anexo las reclamaciones por:

- 4.4.1. La utilización de cualquier vehículo automotor en labores de servicio público de transporte de pasajeros.
- 4.4.2. Daños que se causen a los vehículos materia del presente seguro, incluyendo el hurto y hurto calificado o daños que se causen a los objetos transportados por los automotores materia del presente seguro, así como los daños durante las operaciones de carga y descarga de los mismos.
- 4.4.3. Daños que se causen a los vehículos de los socios, funcionarios o empleados del Asegurado.
- 4.4.4. Daños causados por vehículos que no tengan permiso de circulación vigente.
- 4.4.5. Daños causados por vehículos que no tengan vigente el certificado de revisión técnico mecánica exigido por las autoridades de tránsito.

5. Anexo Responsabilidad Civil Productos

5.1 Cobertura

Por medio del presente anexo y con sujeción al sublímite y deducible establecidos en la carátula de la póliza o documentos anexos a la misma, se cubre la responsabilidad civil extracontractual del Asegurado

Descripción	Forma a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la tarjeta	Tipo de Documento	Ítem al cual acceda	Identificación interna de la póliza
Código del Clausulado	10 dígitos 18/04/2016	13-05	P	05	GU-03-04-04
Código de Nota Técnica	10 dígitos 14/12/2011	13-08	NY-P	06	NTRCH2011

por perjuicios patrimoniales causados a terceros, que le sean imputables como consecuencia de:

- 5.1.1. Uso, manejo o consumo de los productos, contenido y/o empaque, que el Asegurado elabore o distribuya en desarrollo de su actividad objeto de la cobertura de esta póliza, siempre y cuando tales productos se hallen fuera de su posesión física, custodia o control y que hayan sido entregados definitivamente a terceras personas.
- 5.1.2 Errores, fallas o defectos de fabricación de todo o parte del producto Asegurado exclusivamente cuando, como consecuencia de ello, se causen directamente lesiones o muerte a personas o daños materiales a bienes de terceros.

5.2 Sinistros en serie

La ocurrencia de varios daños ocurridos durante la vigencia del seguro derivado de la misma causa, falla o defecto de producción, entrega o suministro, se consideran como un solo siniestro y como ocurrido en el momento en que el primero de dichos acontecimientos dañosos haya tenido lugar, con independencia del tiempo de ocurrencia real de los restantes. Por lo que, en caso de terminación del seguro, cesará automáticamente la cobertura para los acontecimientos ocurridos con posterioridad.

5.3 Exclusiones

En adición a lo estipulado en las exclusiones generales señaladas en la Cláusula Segunda de las Condiciones Generales, quedan excluidas de la cobertura del presente anexo las reclamaciones por:

- 5.3.1. Daños, fallas o defectos que sufran los propios productos elaborados o distribuidos.
- 5.3.2. Gastos e indemnizaciones por retirar del mercado, o por inspección, reparación, sustitución, destrucción o pérdida de uso del producto elaborado o distribuido y su empaque.
- 5.3.3. Daños o perjuicios causados a los usuarios de los productos, como consecuencia de que éstos no puedan desempeñar la función para la que están destinados o no respondan a las cualidades anunciadas por sus fabricantes. Éstos deberán constar por escrito en los registros de control de calidad.
- 5.3.4. Daños ocasionados por productos, que no hayan sido probados o experimentados adecuadamente, conforme a las reglas y técnicas reconocidas.

5.3.5. Daños por productos, cuya deficiencia sea conocida por el Asegurado.

5.3.6. Daños por productos, destinados directa o indirectamente a la industria de aeronaves y embarcaciones.

5.3.7. Daños por productos, cuya fabricación, entrega o ejecución carezcan de los permisos o licencias exigidos por las autoridades competentes.

5.3.8. Daños a productos ajenos fabricados mediante mezcla, transformación o sustitución de productos del Asegurado, o fabricados por máquinas, y suministrados, montados o mantenidos por el Asegurado, así como los gastos de re-embalaje, trasvase y reempaquetado de productos debido al defecto de envase, embalaje, tapón o tapa suministrada por el Asegurado.

5.3.9. Siniestros ocurridos fuera del territorio de la República de Colombia.

5.4 Garantía

El Asegurado se obliga a dar estricto cumplimiento de las recomendaciones, instrucciones de uso, almacenamiento, mantenimiento y/o manipulación señaladas por el fabricante, así como las demás recomendaciones de conocimiento público que se deban tener sobre los productos entregados.

6. Anexo Responsabilidad Civil Operaciones o Trabajos Terminados

6.1 Cobertura

Por medio del presente anexo y con sujeción al sublímite y deducible establecidos en la carátula de la póliza o documentos anexos a la misma, se cubre la responsabilidad civil extracontractual del Asegurado por perjuicios patrimoniales causados a terceros, que le sean imputables como consecuencia de trabajos y operaciones completamente terminados o ejecutados por el Asegurado, exigidos en desarrollo del contrato descrito en la carátula de la póliza, siempre y cuando las lesiones a personas o daños a propiedades de terceros se produzcan durante el periodo de vigencia de esta póliza.

6.2 Sinistros en serie

La ocurrencia de varios daños ocurridos durante la vigencia del seguro derivado de la misma causa, falla o defecto de construcción, montaje o instalación, se consideran como un solo siniestro y como ocurrido en el momento en que el primero de dichos acontecimientos

Descripción	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la Entidad	Tipo de Documento	Ramo al cual accede	Identificación interna de la proforma
Código del Clausulado	10 dígitos 15/04/2010	13-08	P	05	SU-OD-04-04
Código de Nota Técnica	10 dígitos 14/12/2011	13-08	NT-P	05	NTRCF2011

los dañosos haya tenido lugar, con independencia del tiempo de ocurrencia real de los restantes. Por lo que, en caso de terminación del seguro, cesará automáticamente la cobertura para los acontecimientos ocurridos con posterioridad.

6.3 Exclusiones

En adición a lo estipulado en las exclusiones generales señaladas en la Cláusula Segunda de las Condiciones Generales, quedan excluidas de la cobertura del presente anexo las reclamaciones por:

- 6.3.1. Daños, fallas o defectos que sufran los propios trabajos u operaciones realizadas.
- 6.3.2. Gastos e indemnizaciones por inspección, reparación, sustracción, destrucción y reconstrucción o pérdida de uso del trabajo u operación calificada.
- 6.3.3. Daños o perjuicios causados a los usuarios de los trabajos u operaciones, como consecuencia de que éstos no puedan desempeñar la función para la que están destinados o no respondan a las cualidades definidas en el proyecto.
- 6.3.4. Daños ocasionados por trabajos u operaciones, que no hayan sido probados o experimentados adecuadamente, conforme a las reglas y técnicas reconocidas.
- 6.3.5. Daños por trabajos u operaciones cuya deficiencia sea conocida por el Asegurado.
- 6.3.6. Daños por trabajos u operaciones, cuya entrega o ejecución carezcan de los permisos o licencias exigidos por las autoridades competentes.
- 6.3.7. Sinistros ocurridos fuera del territorio de la República de Colombia.

7. Anexo Responsabilidad Civil Productos de Exportación

7.1 Cobertura

Como complemento a la cobertura otorgada bajo el Amparo Adicional 5 Responsabilidad Civil Productos y a las condiciones en él establecidas, este amparo se extiende a cubrir con sujeción al sublímite y deducible establecidos en la carátula de la póliza o documentos anexos a la misma, la responsabilidad civil extracontractual del Asegurado por perjuicios patrimoniales causados a terceros, que le sean imputables como consecuencia de Productos exportados desde el territorio de la República de Colombia.

Por lo anterior, se otorgase este amparo, se elimina la exclusión 5.3.9 del Amparo Adicional 5 Responsabilidad Civil Productos.

8. Anexo Responsabilidad Civil por Unión y Mezcla de Productos del Asegurado

8.1 Cobertura

Por medio del presente anexo y con sujeción al sublímite y deducible establecidos en la carátula de la póliza o documentos anexos a la misma, se cubre la responsabilidad civil extracontractual del Asegurado por perjuicios patrimoniales causados a terceros, que le sean imputables como consecuencia de la unión y/o mezcla de los productos del Asegurado con productos de terceros, o elaborados con la intervención de los mismos, siempre que dichos daños se deriven de un producto defectuoso y se produzcan también dentro de la vigencia de esta póliza y antes de la entrega, suministro o venta del producto resultante.

8.2 Definiciones

Unión: Es mantener en contacto uno o más productos con el producto del Asegurado.

Mezcla: Es la homogeneización de una unión de productos principalmente líquidos.

Producto Asegurado: Es el producto elaborado o fabricado por el Asegurado dentro del giro normal de las actividades objeto del seguro, y que es suministrado al tercero para la elaboración o fabricación de otro producto.

Producto resultante: Es aquel que se obtiene de manera directa por la unión y/o mezcla del producto del Asegurado con el producto del tercero.

Producto defectuoso: Es cuando el producto no corresponde a las especificaciones concretas convenidas por escrito entre el Asegurado y el tercero, o cuando carece de las cualidades propias por error en su diseño, en su fabricación o elaboración, o cuando no corresponde a la información que de él se da.

Otro Producto: Cualquier producto de terceros distinto al producto del Asegurado.

8.3 Indemnización

La Compañía indemnizará, única y exclusivamente, las siguientes reclamaciones:

8.3.1 Deterioro o destrucción del producto del tercero durante el proceso de unión y/o mezcla con el producto del Asegurado.

8.3.2 Costos de fabricación del producto resultante, excluyendo el costo del propio producto del Asegurado.

8.3.3 Los gastos adicionales que sean necesarios solo para la rectificación del producto resultante.

8.3.4 Los costos en que haya incurrido el tercero por la

Descripción	Fecha a partir de la cual se aplica	Tipo y número de la Entidad	Tipo de Documento	Ramo al cual acceda	Identificación interna de la póliza
Código ref. Clausulado	10 dígitos 16/04/2016	13-08	P	05	SU-00-04-04
Código de Nota Técnica	10 dígitos 14/12/2011	13-08	NT-P	06	NTRCE2011

unión y/o mezcla con el producto del Asegurado, siempre que el producto resultante no sea vendible y los costos mencionados no hayan sido ocasionados por la reparación, subsanación o rectificación del producto defectuoso del Asegurado, excluyendo el precio del propio producto del Asegurado.

8.3.5 Reducción del precio de venta del producto resultante como consecuencia de deficiencias del producto del Asegurado, la Aseguradora indemnizará la diferencia entre el precio de venta del producto resultante y la reducción del mismo precio, en lugar de los costos mencionados en el inciso 8.3.4.

8.3.6 Por otros perjuicios que resulten del hecho que el producto resultante no pueda venderse o se pierda por reducción del precio, la Aseguradora no indemnizará aquella porción de los perjuicios, mencionados que corresponda a la relación entre el precio del producto del Asegurado y el precio de venta con que se hubiera podido contar, en el caso de que el suministro del producto del Asegurado estuviese libre de defectos.

8.4 Exclusiones

En adición a lo estipulado en las exclusiones generales señaladas en la Cláusula Segunda de las Condiciones Generales, quedan excluidas de la cobertura del presente anexo las reclamaciones por:

8.4.1 Incumplimiento de obligaciones contractuales entre el Asegurado y el tercero.

8.4.2 Interrupción de producción.

8.4.3 Pérdidas financieras puras originadas por la garantía de calidad o ineficacia, fracaso o falla del producto (o cualquier parte de este) para cumplir con el propósito para el que fue diseñado o elaborado, o para realizar lo especificado, garantizado o avalado por el fabricante.

8.4.4 Contaminación de los productos del Asegurado por toxinas de cualquier tipo.

8.4.5 Daños presentados después de la entrega, suministro o venta del producto resultante.

9. Anexo Responsabilidad Civil por Transformación de Productos del Asegurado

9.1 Cobertura

Por medio del presente anexo y con sujeción al límite y deducible establecidos en la carátula de la póliza o documentos anexos a la misma, se cubre la responsabilidad civil extracontractual del Asegurado

por perjuicios patrimoniales causados a terceros, que le sean imputables como consecuencia de la transformación de los productos del Asegurado con productos de terceros, o elaborados con la intervención de los mismos, siempre que dichos daños se deriven de un producto defectuoso y se produzcan también dentro de la vigencia de esta póliza y antes de la entrega, suministro o venta del producto resultante.

9.2 Definiciones

Transformación: Cuando en el proceso de homogeneización, se lleva a cabo una reacción química.

Producto Asegurado: Es el producto elaborado o fabricado por el Asegurado dentro del giro normal de las actividades objeto del seguro, y que es suministrado al tercero para la elaboración o fabricación de otro producto.

Producto resultante: Es aquel que se obtiene de manera directa por la transformación del producto del Asegurado con el producto del tercero.

Producto defectuoso: Es cuando el producto no corresponde a las especificaciones concretas convenidas por escrito entre el Asegurado y el tercero, o cuando carece de las cualidades propias por error en su diseño, en su fabricación o elaboración, o cuando no corresponde a la información que de él se da.

Otro Producto: Cualquier producto de terceros distinto al producto del Asegurado.

9.3 Indemnización

La Compañía indemnizará, única y exclusivamente, las siguientes reclamaciones:

9.3.1 Deterioro o destrucción del producto del tercero durante el proceso de transformación con el producto del Asegurado.

9.3.2 Costos de fabricación del producto resultante, excluyendo el precio del propio producto del Asegurado.

9.3.3 Los gastos adicionales que sean necesarios solo para la rectificación del producto resultante.

9.3.4 Los costos en que haya incurrido el tercero por la transformación con el producto del Asegurado, siempre que el producto resultante no sea vendible y los costos mencionados no hayan sido ocasionados por la reparación, subsanación o rectificación del producto defectuoso del Asegurado, excluyendo el precio del propio producto del Asegurado.

9.3.5 Reducción del precio de venta del producto resultante como consecuencia de deficiencias del producto del

Descripción	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la Entidad	Tipo de Documento	Rango al cual accede	Identificación interna de la plataforma
Código del Clausulado	10 dígitos 18/04/2016	13-08	P	05	SU-OD-04-04
Código de Nota Técnica	10 dígitos 14/12/2011	13-08	NT-P	05	NTRCE2011

Asegurado, la Aseguradora indemnizará la diferencia entre el precio de venta del producto resultante y la reducción del mismo precio, en lugar de los costos mencionados en el inciso 9.3.4.

- 9.3.6 Por otros perjuicios que resulten del hecho que el producto resultante no pueda venderse o se pierda por reducción del precio. La Aseguradora no indemnizará aquella porción de los perjuicios, mencionados que corresponda a la relación entre el precio del producto del Asegurado y el precio de venta con que se hubiera podido contar, en el caso de que el suministro del producto del Asegurado estuviese libre de defectos.

9.4 Exclusiones

En adición a lo estipulado en las exclusiones generales señaladas en la Cláusula Segunda de las Condiciones Generales, quedan excluidas de la cobertura del presente anexo las reclamaciones por:

- 9.4.1 Incumplimiento de obligaciones contractuales entre el Asegurado y el tercero.
- 9.4.2 Interrupción de producción.
- 9.4.3 Pérdidas financieras puras originadas por la garantía de calidad o ineficacia, fracaso o falla del producto (o cualquier parte de este) para cumplir con el propósito para el que fue diseñado o elaborado, o para realizar lo especificado, garantizado o avalado por el fabricante.
- 9.4.4 A consecuencia de una contaminación de los productos del Asegurado por toxinas de cualquier tipo.
- 9.4.5 Daños presentados después de la entrega, suministro o venta del producto resultante.

10. Anexo Responsabilidad Civil por Contaminación, Potución y Filtración accidental, súbita e imprevista

10.1 Cobertura

Por medio del presente anexo y con sujeción al sublímite y deducible establecidos en la carátula de la póliza o documentos anexos a la misma, se cubre la responsabilidad civil extracontractual del Asegurado por perjuicios patrimoniales causados a terceros, como consecuencia de:

- 10.1.1 Variaciones repentinas, accidentales o imprevistas en la composición del agua, de la humedad, del suelo o del subsuelo siempre que sean provenientes de predios y locales al servicio del Asegurado, debidamente incluidos en el amparo de esta póliza.

- 10.1.2 Ruido producido de manera repentina, accidental o imprevista siempre que sean provenientes de locales o predios al servicio de los Asegurados debidamente incluidos en esta póliza.

Lo indicado en ambos incisos deberá ser evidente en forma física para el Asegurado o terceros personas y dicha evidencia tenga lugar dentro de las setenta y dos (72) horas inmediatamente siguientes al inicio de la contaminación, polución o filtración.

- 10.1.3 Se cubren los Gastos que demanden la limpieza y/o remediación de las áreas afectadas por contaminación súbita y accidental, los gastos para evitar o disminuir el agravamiento de los daños; y, otros gastos relacionados con estos eventos, siempre y cuando exista un tercero afectado.

10.2 Exclusiones

En adición a lo estipulado en las exclusiones generales señaladas en la Cláusula Segunda de las Condiciones Generales, quedan excluidas de la cobertura del presente anexo las reclamaciones por:

- 10.2.1 La inobservancia de instrucciones o recomendaciones escritas para la inspección, control o mantenimiento dados por los fabricantes de artefactos o instalaciones relacionadas con la prevención o el control de la contaminación del medio ambiente.
- 10.2.2 La omisión de las reparaciones necesariamente arriba mencionadas.
- 10.2.3 Daños ocasionados por aguas negras, basuras o sustancias residuales.
- 10.2.4 La inobservancia de leyes, normas, resoluciones y decretos de las autoridades u organismos públicos, que se refieren a la protección de la contaminación ambiental.
- 10.2.5 Daños relacionados directa o indirectamente con dioxinas, cloro fenoles, o cualquier producto que las contenga.

11. Anexo Responsabilidad Civil por Daños causados a Bienes bajo custodia, tenencia y control del Asegurado

11.1 Cobertura

Por medio del presente anexo y con sujeción al sublímite y deducible establecidos en la carátula de la póliza o documentos anexos a la misma, se cubre la responsabilidad civil extracontractual del Asegurado por perjuicios patrimoniales causados a bienes de terceros, que se encuentren bajo su cuidado, tenencia y control.

Descripción	Fecha a partir de la cual se aplica	Tipo y número de la Entidad	Tipo de Documento	Ratio al cost acceso	Identificación interna de la poliforma
Código del Clausulado	10 dígitos 18/04/2016	13-08	P	06	SU-OU-04-04
Código de Nota Técnica	10 dígitos 14/12/2011	13-08	NT-P	05	NTRCE2011

11.2 Exclusiones

En adición a lo estipulado en las exclusiones generales señaladas en la Cláusula Segunda de las Condiciones Generales, quedan excluidas de la cobertura del presente anexo las reclamaciones por:

- 11.2.1 Daños a bienes inmuebles.
- 11.2.2 Daños a aeronaves, embarcaciones, trenes o vehículos a motor destinados y autorizados para transitar por vías públicas y provistos de placa o licencia para tal fin.
- 11.2.3 Mercancías que el Asegurado conserve bajo contrato de depósito o en comisión o en consignación.
- 11.2.4 Bienes que el Asegurado conserve con ocasión de un contrato de leasing o renting.
- 11.2.5 Bienes que el Asegurado conserve con motivo de la actividad empresarial que realice con o sobre estos bienes: elaboración, manipulación, reparación, transporte, diagnóstico y fines similares.

12. Anexo Responsabilidad Civil Propietarios, Arrendatarios y Poseedores

12.1 Cobertura

Por medio del presente anexo y con sujeción al sublímite y deducible establecidos en la carátula de la póliza o documentos anexos a la misma, se cubre la responsabilidad civil extracontractual del Asegurado por perjuicios patrimoniales causados a bienes inmuebles de terceros, relacionados en la carátula de la póliza o documentos anexos a la misma, que el Asegurado ocupe a título de mera tenencia (arrendamiento, préstamo, comodato y similares) para la realización de las labores u operaciones que lleve a cabo en desarrollo de las actividades objeto de este seguro, igualmente indicadas en la carátula de la póliza o documentos anexos a la misma.

12.2 Exclusiones

En adición a lo estipulado en las exclusiones generales señaladas en la Cláusula Segunda de las Condiciones Generales, quedan excluidas de la cobertura del presente anexo las reclamaciones por:

- 12.2.1 Incumplimiento de las obligaciones principales del contrato de arrendamiento, préstamo, comodato, etc.

13. Anexo Responsabilidad Civil por Uso y Manejo de Parquaderos

13.1 Cobertura

Por medio del presente anexo y con sujeción al sublímite y deducible establecidos en la carátula de la póliza o documentos anexos a la misma, se cubre la responsabilidad civil extracontractual del Asegurado por perjuicios patrimoniales causados a terceros, como consecuencia directa de daños a vehículos propiedad de terceros que el Asegurado tuviere bajo su cuidado, custodia, tenencia y control en los parquaderos, que se encuentren dentro de los predios indicados en la carátula de la póliza o documentos anexos a la misma, como consecuencia directa de:

- 13.1.1 Incendio y explosión, siempre que sea a consecuencia de un incendio o explosión del local.
- 13.1.2 Colisiones o vuelcos del vehículo, dentro del local Asegurado, cuando los daños sean causados por empleados al servicio del Asegurado.
- 13.1.3 Hurto, hurto calificado o desaparición de vehículos.

13.2 Exclusiones

En adición a lo estipulado en las exclusiones generales señaladas en la Cláusula Segunda de las Condiciones Generales, quedan excluidas de la cobertura del presente anexo las reclamaciones por:

- 13.2.1 Daños al vehículo en custodia, cuando el servicio no se preste en un local cerrado o bardado, con acceso controlado y no se cuente con registro e identificación de entrada y salida de cada vehículo.
- 13.2.2 Hechos ocurridos fuera de los predios Asegurados.
- 13.2.3 Hurto de accesorios, piezas, partes, contenido o carga de los vehículos o cualquier otro artículo u objeto dejado dentro de los vehículos.
- 13.2.4 Pérdidas o daños por uso indebido de los vehículos por parte del Asegurado, sus contratistas o subcontratistas independientes o los empleados de todos ellos, incluyendo aquellos suministrados por firmas de empleos especializados o de servicios temporales.

14. Anexo Responsabilidad Civil por Viajes de empleados del Asegurado en el Extranjero

14.1 Cobertura

Por medio del presente anexo y con sujeción al sublímite y deducible establecidos en la carátula de la póliza o documentos anexos a la misma, se cubre la

Descripción	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la entidad	Tipo de Documento	Ramo al cual accede	Identificación interna de la proforma
Código del Consulado	10 dígitos 18/04/2016	13-08	P	06	51J-00-01-01
Código de Nota Técnica	10 dígitos 14/12/2011	13-08	NT-P	06	NTACE2011

responsabilidad civil extracontractual del Asegurado por perjuicios patrimoniales causados a terceros, como consecuencia directa de daños por labores realizados por sus empleados durante los viajes que realicen fuera del territorio de la República de Colombia, en desarrollo de las actividades objeto de este seguro, indicadas en la carátula de la póliza o documentos anexos a la misma.

14.2 Exclusiones

En adición a lo estipulado en las exclusiones generales señaladas en la Clausula Segunda de las Condiciones Generales, quedan excluidas de la cobertura del presente anexo las reclamaciones por:

14.2.1 Las actividades personales privadas y familiares.

15. Anexo Responsabilidad Civil por Participación del Asegurado en ferias y exposiciones en el Extranjero

15.1 Cobertura

Por medio del presente anexo y con sujeción al sublímite y deducible establecidos en la carátula de la póliza o documentos anexos a la misma, se cubre la responsabilidad civil extracontractual del Asegurado por perjuicios patrimoniales causados a terceros, como consecuencia directa de daños por labores u operaciones que lleve a cabo durante la participación en ferias y exposiciones que se realicen fuera del territorio de la República de Colombia, en desarrollo de las actividades objeto de este seguro, indicadas en la carátula de la póliza o documentos anexos a la misma.

15.2 Exclusiones

En adición a lo estipulado en las exclusiones generales señaladas en la Clausula Segunda de las Condiciones Generales, quedan excluidas de la cobertura del presente anexo las reclamaciones por:

15.2.1 Las actividades personales privadas y familiares.

16. Anexo Responsabilidad Civil por Vibración, eliminación, asentamiento o debilitamiento de elementos portantes, causados a estructuras existentes y propiedades adyacentes.

16.1 Cobertura

Por medio del presente anexo y con sujeción al sublímite y deducible establecidos en la carátula de la

póliza o documentos anexos a la misma, se cubre la responsabilidad civil extracontractual del Asegurado por perjuicios patrimoniales causados a terceros, como consecuencia directa de daños a causa de vibración, eliminación, asentamiento o debilitamiento de elementos portantes, causados a la propiedad adyacente al sitio de construcción o montaje que pertenezca o se encuentre a cargo, custodia o control del Asegurado o de los contratistas Asegurados, en desarrollo de las actividades objeto de este seguro, indicadas en la carátula de la póliza o documentos anexos a la misma, siempre y cuando la pérdida o el daño sea causado por debilitamiento de cimientos o bases, asentamientos, vibración del suelo o percusiones a consecuencia de trabajos de pilotaje o apuntalamiento o cimentación o variación del nivel de aguas subterráneas, por trabajos de excavación o fenómenos de socavación imputables al Asegurado, que se manifiesten durante la vigencia de esta póliza.

En caso de responsabilidad por pérdidas o daños en propiedad, terrenos o edificios, la Aseguradora indemnizará tales daños o pérdidas solo cuando tengan por consecuencia la inestabilidad de las propiedades de terceros o afecten los elementos soportantes o el subsuelo de propiedades de terceros. No serán objeto de cobertura los daños, grietas o fisuras que no cumplan con las anteriores características.

16.2 Garantías

El Asegurado se compromete a:

16.2.1 Tomar las medidas de seguridad necesarias para evitar daños o pérdidas de la propiedad, terreno o edificio adyacente.

16.2.2 Con antelación al inicio de la ejecución de las obras civiles y/o trabajos de excavación, levantar por su propia cuenta un inventario y/o actas de vecindad sobre el estado que se encuentren la propiedad, los terrenos o los edificios que pudieran estar en riesgo de derrumbe, hundimiento o en situación insegura, que se buscan cubrir con el presente anexo, cuya copia deberá ser entregada a CONFIANZA S.A. junto con el aviso de siniestro.

16.3 Exclusiones

En adición a lo estipulado en las exclusiones generales señaladas en la Clausula Segunda de las Condiciones Generales, quedan excluidas de la cobertura del presente anexo las reclamaciones por:

Descripción	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la Entidad	Tipo de Documento	Ramo al cual aplica	Identificación interna de la póliza
Código del Clausulado	10 dígitos 18/04/2016	13-08	P	00	SU-010-04-01
Código de Nota Técnica	10 dígitos 14/12/2011	13-08	NT-P	00	NTRCE2011

16.3.1 Daños de menor importancia que no perjudican la estabilidad de la propiedad adyacente (terrenos y/o edificios), ni que tampoco constituyan un peligro para los usuarios

16.3.2 Gastos y gastos en concepto de prevención o extinción de daños que hubieran que realizarse durante el transcurso del período de construcción

16.3.3 Daños a la maquinaria de construcción y/o montaje, ni al equipo de construcción y/o montaje utilizado en la obra.

17. Anexo Responsabilidad Civil por Daños a cables, tuberías e instalaciones subterráneas

17.1 Cobertura

Por medio del presente anexo y con sujeción al sublímite y deducible establecidos en la carátula de la póliza o documentos anexos a la misma, se cubre el daño emergente causado por el Asegurado con ocasión de la afectación o daño a cables, tuberías, o cualquier otra instalación subterránea, ubicadas en el sitio de construcción o montaje. La indemnización, en todo caso, quedará restringida a los costos de reparación de dichos cables, tuberías o instalaciones subterráneas.

17.2 Garantía

Antes de iniciar los trabajos el Asegurado se obliga a verificar y/o cerciorarse ante las autoridades correspondientes, acerca de la posición exacta de dichos cables, tuberías o instalaciones subterráneas.

18. Anexo Responsabilidad Civil por el desarrollo de Obras Civiles, ensanches y montajes.

18.1 Cobertura

Por medio del presente anexo y con sujeción al sublímite y deducible establecidos en la carátula de la póliza o documentos anexos a la misma, se cubre la responsabilidad civil extracontractual del Asegurado por perjuicios patrimoniales causados por montajes y desmontajes, demoliciones, construcciones, ampliaciones, reparaciones y modificaciones de obras civiles menores, llevadas a cabo en las ubicaciones del Asegurado.

Lo anterior, siempre y cuando el valor total del proyecto no exceda de la cantidad establecida en la carátula de la póliza o documentos anexos a la misma

19. Anexo Responsabilidad Civil derivada del Transporte de Mercancía y Elementos azarosos.

19.1 Cobertura

Se cubre la responsabilidad del Asegurado por los perjuicios patrimoniales causados a terceros por el transporte, almacenaje, distribución, cargue y descarga de combustibles gas y sus derivados y/o cualquier mercancía peligrosa o azarosa por carretera, siempre que no sea su actividad principal y en exceso de los decretos obligatorios de estas actividades.

La cobertura otorgada se extiende a cubrir el costo de remover, neutralizar o limpiar las sustancias filtradas, polucionantes o contaminantes, siempre y cuando dicha filtración, polución o contaminación sea causada por un suceso súbito, accidental, no intencional e inesperado.

19.2 Garantía

El Asegurado se obliga a entregar a la Aseguradora, la relación de los vehículos objeto de este amparo.

19.3 Exclusiones

En adición a lo estipulado en las exclusiones generales señaladas en la Cláusula Segunda de las Condiciones Generales, quedan excluidas de la cobertura del presente anexo las reclamaciones por:

19.3.1 Se excluye el daño ecológico por: Entiéndase como tal toda alteración que modifique negativamente el medio ambiente, sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas, los bienes o valores colectivos.

CONDICIONES PARTICULARES

Arbitramento.

En caso de diferencias, discrepancias o conflictos generados entre las partes con ocasión de la celebración, interpretación, ejecución, modificación, terminación o liquidación del presente contrato, se intentará solucionarlas en forma directa, rápida y amigablemente.

De no lograrse un acuerdo dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de la primera comunicación escrita que una parte haya remitido a la otra sobre la diferencia, discrepancia o conflicto, cualquiera de las partes podrá solicitar que las diferencias, discrepancias o conflictos en cuestión se sometan a la decisión de un Tribunal de Arbitramento integrado por tres árbitros.

Descripción	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la Entidad	Tipo de Documento	Remo al cual accede	Identificación interna de la proforma
Código del Clausulado	10 dígitos 18/04/2018	13-08	P	05	SU-OD-04-04
Código de Nota Técnica	10 dígitos 14/12/2011	13-08	NT-P	06	NTRCE2011

Los miembros del Tribunal serán escogidos de común acuerdo entre las partes. A falta de acuerdo, los integrantes del Tribunal serán designados por la Cámara de Comercio de Bogotá, por sorteo según el reglamento interno existente al efecto, de una lista de seis candidatos que las partes elaborarán ya sea de común acuerdo o aportando tres candidatos cada una.

En todo caso, el nombramiento de los árbitros por las partes o la elaboración de la lista para ser presentada a la Cámara de Comercio de Bogotá, deberá hacerse dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha en la cual se celebre la audiencia de conciliación pre arbitral obligatoria. Si una de las partes no presenta los nombres para conformar la lista que debe ser remitida ante la Cámara, ésta hará la elección de la lista presentada por la otra parte y en caso de que ninguna de ellas presente la lista dentro

del término aquí estipulado, la Cámara los elegirá según las normas legales vigentes y su Reglamento interno.

Los árbitros seleccionarán al secretario. El Tribunal de Arbitramento será institucional y se sujetará a la Ley Colombiana en la materia y al Reglamento y Juntas del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá, y decidirá dentro de un plazo máximo de tres (3) meses contados a partir de la fecha de su instalación.

Los Honorarios de los árbitros y gastos del Tribunal de Arbitramento, serán asumidos por las partes por mitades. La parte cuyas pretensiones hubiesen sido desestimadas por el Tribunal de Arbitramento, asumirá la condena en costas y agencias en derecho que imponga el Tribunal en el laudo. El arbitraje podrá ser realizado en Bogotá o en la ciudad de domicilio del ASEGURADO, si éste no fuere Bogotá.

FIRMA AUTORIZADA

COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A.
CONFIANZA

Descripción	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la Entidad	Tipo de Documento	Ramo al cual corresponde	Identificación interna de la póliza
Código del Clausulado	10 dígitos 16/04/2016	13-08	P	06	SU-OD-04-01
Código de Nota Técnica	10 dígitos 14/12/2011	13-08	NTE-P	06	NTRCH2011



COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. "CONFIANZA"

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR
DE ENTIDADES ESTATALES**
(Decreto 1082 de 2015)

1. RIESGOS AMPARADOS

La aseguradora otorga a la entidad estatal contratante asegurada, hasta el monto del valor asegurado, los amparos mencionados en la carátula de la presente póliza, de conformidad con lo previsto en el artículo 1088 del Código de Comercio, según el cual, el contrato de seguro es de mera indemnización y jamás podrá constituir fuente de enriquecimiento. Esta póliza cubre los perjuicios directos derivados del incumplimiento del garantizado, con sujeción a la definición de las condiciones adelante indicadas en su alcance y contenido.

Los amparos de la póliza serán independientes unos de otros respecto de sus riesgos y de sus valores asegurados. La entidad estatal contratante asegurada no podrá reclamar o tomar el valor de un amparo para cubrir o indemnizar el valor de otros. Estos no son acumulables y son excluyentes entre sí, según las definiciones que a continuación se estipulan:

1.1 AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA

La garantía de seriedad de la oferta cubrirá la sanción derivada del incumplimiento del ofrecimiento imputable al proponente garantizado, en los siguientes eventos:

- 1.1.1 La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.
- 1.1.2 La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta, cuando el término previsto en los pliegos para la adjudicación o para la suscripción del contrato se prorrogue, siempre que tal prorroga sea inferior a tres (3) meses.
- 1.1.3 La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado, de la garantía de cumplimiento del contrato.
- 1.1.4 El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las ofertas.

1.2 AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO

El amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo cubre a la entidad estatal contratante asegurada, de los perjuicios sufridos con ocasión de (i) la no inversión, (ii) el uso indebido y (iii) la apropiación indebida de los recursos recibidos en calidad de anticipo.

1.3 AMPARO DE DEVOLUCIÓN DE PAGO ANTICIPADO

El amparo de devolución de pago anticipado cubre a la entidad estatal contratante asegurada de los perjuicios sufridos por la no devolución total o parcial, por parte del contratista garantizado, de los dineros que le fueron entregados a título de pago anticipado, cuando a ello hubiere lugar.

1.4 AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El amparo de cumplimiento del contrato cubre a la entidad estatal contratante asegurada con ocasión de los perjuicios derivados de: (a) el incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; (b) el incumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; (c) los daños imputables al contratista por entregas parciales de la obra, cuando el contrato no prevé entregas parciales; y (d) el pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria.

1.5 AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES

El amparo de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, cubre a la entidad estatal contratante asegurada de los perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista derivadas de la contratación del personal utilizado en el territorio nacional para la ejecución del contrato amparado.

1.6 AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA

El amparo de estabilidad y calidad de la obra, cubre a la entidad estatal contratante asegurada de los perjuicios ocasionados por cualquier tipo de daño o deterioro, imputable al contratista, sufrido por la obra entregada a satisfacción.

1.7 CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES

El amparo cubre la de calidad y correcto funcionamiento de los bienes que prima la Entidad Estatal en cumplimiento de un contrato.

1.8 AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO

El amparo de calidad del servicio cubre a la entidad estatal contratante asegurada, de los perjuicios derivados de la deficiente calidad del servicio prestado.

1.3 RESPONSABILIDAD FISCAL

En virtud de lo señalado en el artículo 44 de la ley 610 de 2000, la garantía de cumplimiento cubrirá los perjuicios causados a la entidad estatal contratante asegurada como consecuencia de la conducta dolosa o culpable, o de la responsabilidad imputable a los particulares, derivados de un proceso de responsabilidad fiscal, siempre y cuando esos perjuicios deriven del incumplimiento de las obligaciones surgidas a cargo del contratista garantizado relacionadas con el contrato amparado por la garantía.

2. EXCLUSIONES

Los amparos previstos en la presente póliza no operarán en los casos siguientes:

- 2.1 Causa extraña, esto es la fuerza mayor o caso fortuito, el hecho de un tercero o la culpa exclusiva de la víctima (el asegurado).
- 2.2 Daños causados por el contratista a los bienes de la entidad no destinados al contrato.
- 2.3 El uso indebido o inadecuado o falta de mantenimiento preventivo al que está obligada la entidad estatal contratante.
- 2.4 El deterioro normal que sufran los bienes entregados con ocasión del contrato garantizado como consecuencia del transcurso del tiempo.

3. SUMA ASEGURADA

La suma asegurada determinada para cada amparo en la carátula de esta póliza, delimita la responsabilidad máxima de la compañía en caso de siniestro.

4. RESTABLECIMIENTO O AMPLIACIÓN DE LA GARANTÍA.

El oferente o contratista garantizado deberá restablecer el valor de la garantía cuando éste se haya visto reducido por razón de las reclamaciones efectuadas por la Entidad contratante asegurada. En este caso se dará origen al cobro adicional de prima la cual deberá ser pagada previamente por el contratista garantizado.

De igual manera, en cualquier evento en que se aumente o adicione el valor del contrato o se prorrogue su término, el contratista garantizado deberá ampliar el valor de la garantía otorgada o ampliar su vigencia, según el caso, previo pago de la prima.

5. VIGENCIA

La vigencia de los amparos otorgados por la presente póliza, se hará constar en la carátula o en sus anexos.

6. EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA

De acuerdo con lo establecido en el artículo 1077 en concordancia con el artículo 1080 del Código de Comercio la entidad

estatal contratante asegurada deberá demostrar la ocurrencia del siniestro y acreditar la cuantía de la pérdida, previo agotamiento del derecho de audiencia del contratista garantizado y del garante, de la siguiente forma:

- 6.1 En caso de caducidad, una vez agotado el debido proceso y garantizados los derechos de defensa y contradicción del contratista garantizado y de su garante de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011, la entidad estatal contratante asegurada proferirá el acto administrativo correspondiente en el cual, además de la declaratoria de caducidad, procederá a hacer efectiva la cláusula penal o a cuantificar el monto del perjuicio, y a ordenar su pago tanto al contratista garantizado como al garante. El acto administrativo de caducidad constituye el siniestro.
- 6.2 En caso de aplicación de multas, una vez agotado el debido proceso y garantizados los derechos de defensa y contradicción del contratista garantizado y de su garante de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011, la entidad estatal contratante asegurada, proferirá el acto administrativo correspondiente en el cual impondrá la multa y ordenará su pago, tanto al contratista garantizado como al garante. El acto administrativo correspondiente constituye el siniestro.
- 6.3 En los demás casos de incumplimiento, una vez agotado el debido proceso y garantizados los derechos de defensa y contradicción del contratista garantizado y de su garante de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011, la entidad estatal contratante asegurada proferirá el acto administrativo correspondiente en el cual declarará el incumplimiento, procederá a cuantificar el monto de la pérdida o a hacer efectiva la cláusula penal, si ella está pactada y a ordenar su pago tanto al contratista garantizado como al garante. El acto administrativo correspondiente constituye la reclamación para la compañía de seguros.

7. COMPENSACIÓN

Si la entidad estatal contratante asegurada al momento de tener conocimiento del incumplimiento, o con posterioridad a éste o del resultado de la liquidación del contrato, y anterior al pago de la indemnización, fuera deudora del contratista garantizado por cualquier concepto, se aplicará la compensación y la indemnización se disminuirá en el monto de las acreencias, de conformidad con lo señalado en los artículos 1714 y ss. del Código Civil.

Igualmente disminuirá el valor de la indemnización, el correspondiente a los bienes que la entidad estatal contratante asegurada, haya obtenido del contratista garantizado judicial o extrajudicialmente, en ejercicio de las acciones derivadas del contrato cuyo cumplimiento se garantiza por la presente póliza.

8. PAGO DEL SINIESTRO.

La aseguradora pagará el valor del siniestro, así:

8.1 Para el caso previsto en el numeral 5.1, dentro del mes siguiente a la comunicación escrita que con tal fin haga la entidad estatal contratante asegurada para reclamar el pago, acompañada de una copia auténtica del acto administrativo ejecutoriado, y del acta de liquidación del contrato o de la resolución ejecutoria que acoja la liquidación unilateral.

8.2 Para el caso del numeral 5.2, dentro del mes siguiente a la comunicación escrita que haga la entidad estatal contratante asegurada, acompañada de la copia auténtica del acto administrativo ejecutoriado, junto con la constancia de la entidad estatal contratante asegurada, de la no existencia de saldos a favor del contratista garantizado respecto de los cuales se pueda aplicar la compensación de que trata la condición sexta de este clausulado, o en la que conste la disminución en el valor a indemnizar en virtud de la compensación.

8.3 Para el caso presentado en el numeral 5.3, dentro del mes siguiente a la comunicación escrita que con tal fin haga la entidad estatal contratante asegurada, acompañada de una copia auténtica del acto administrativo ejecutoriado que constituya la ocurrencia del siniestro, junto con la constancia de la entidad estatal contratante asegurada de la no existencia de saldos a favor del contratista garantizado, respecto de los cuales se pueda aplicar la compensación de que trata la condición sexta de este clausulado, o en la que conste la disminución en el valor a indemnizar en virtud de la compensación.

PARAGRAFO.- De conformidad con el artículo 1110 del Código de Comercio la aseguradora podrá optar por cumplir su prestación mediante el pago de la indemnización, o continuando la ejecución de la obligación garantizada, para este último evento se requiere la aceptación de la entidad estatal contratante asegurada.

La declaratoria de caducidad no impedirá que la entidad contratante, tome posesión de la obra o continúe inmediatamente la ejecución del objeto contratado, bien sea a través del garante o de otro contratista.

9. CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN

Para los casos en que la suma asegurada sea aumentada o disminuida, y para aquellos en los cuales las estipulaciones del contrato original sean modificadas, la aseguradora a solicitud del contratista garantizado expedirá un certificado o anexo de modificación del seguro, en donde exprese su conocimiento respecto de las modificaciones acordadas entre el contratista garantizado y la entidad estatal contratante asegurada.

10. PAGOS DE PRIMAS

En virtud del pago de la indemnización, de acuerdo con el artículo 1096 del código de comercio, en concordancia con el artículo 203 del decreto 663 de 1993 Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, la aseguradora se subroga hasta concurrencia de su importe, en todos los derechos que la entidad estatal contratante asegurada tenga contra el contratista garantizado.

11. CLAUSULA DE GARANTIAS

CONFIANZA otorga el presente seguro bajo las siguientes garantías, aceptadas por el contratista garantizado y la entidad estatal contratante asegurada así:

a. En los términos definidos por el artículo 1030 y 1031 del Código de Comercio durante la vigencia del seguro, no se introducirán modificaciones al contrato garantizado por la presente póliza, sin la notificación a CONFIANZA para la expedición del certificado de modificación correspondiente.

b. CONFIANZA tiene derecho a ejercer la vigilancia sobre el contratista garantizado en la ejecución del contrato, para lo cual la entidad estatal contratante asegurada le prestará la colaboración necesaria.

La entidad estatal contratante asegurada se compromete a ejercer estricto control sobre el desarrollo del contrato y sobre el manejo de los fondos y bienes correspondientes, dentro de las atribuciones que dicho contrato le confiere.

c. La entidad estatal deberá verificar durante la vigencia del contrato amparado en esta póliza, que el contratista se encuentra cumpliendo con sus obligaciones patronales relativas al sistema integral de seguridad social de que trata la Ley 100 de 1993.

d. La entidad estatal deberá agotar los mecanismos alternativos de solución de conflictos pactados por las partes en el contrato estatal, cuyo cumplimiento es el objeto de la presente póliza, antes de acudir a la efectividad de la garantía.

12. NO EXPIRACION POR FALTA DE PAGO DE PRIMA E IRREVOCABILIDAD.

La presente póliza no expirará por falta de pago de la prima, ni por revocación unilateral.

13. NATURALEZA DEL SEGURO

La garantía otorgada por esta póliza o sus certificados de modificación no es solidaria, ni incondicional y su exigencia está supeditada a la ocurrencia del siniestro y su cuantificación.

14. NOTIFICACIONES Y RECURSOS.

La entidad estatal contratante asegurada deberá notificar a la aseguradora los actos administrativos atinentes a la efectividad de cualquier amparo de la póliza, previo agotamiento del despacho de defensas del contratista garantizado y del pagador.

15. CLAUSULAS INCOMPATIBLES.

En caso de incongruencia entre las condiciones generales o particulares de la presente póliza, y las del contrato garantizado, prevalecerán las primeras. Si la incongruencia se presenta entre las condiciones particulares y las condiciones generales, prevalecerán las primeras.

16. COEXISTENCIA DE SEGUROS

En caso de existir, al momento del siniestro, otro seguro de cumplimiento con relación al mismo contrato, el importe de la indemnización a que haya lugar, se distribuirá entre los aseguradores en proporción a las cuantías de sus respectivos seguros.

17. COASEGURO

En caso de existir coaseguro al que se refiera el artículo 1095 del código de comercio, el importe de la indemnización a que haya lugar se distribuirá entre los aseguradores en proporción de las cuantías de sus respectivos seguros, sin que exista so-


lidad entre las aseguradoras participantes, y sin exceder de la suma asegurada bajo el contrato de seguro.

18. PRESCRIPCIÓN

La Prescripción de las acciones derivadas del presente contrato se regirá por las normas del código de comercio sobre contrato de seguro.

19. DOMICILIO

Sin perjuicio de las disposiciones procesales, para los efectos relacionados en el presente contrato se fija como domicilio de las partes la ciudad de Bogotá en la República de Colombia. En fe de lo anterior, se firma a los 12 días del mes de NOVIEMBRE de 2010


SE ASEGURADOR


FIRMA AUTORIZADA
COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A
CONFIANZA

PLAN DE SEGURIDAD RESPONSABILIDAD CIVIL POR ACCIDENTES DEL TRABAJO DE
GRUPO EMPRESARIAL

RCF 1001017921

Ciudad de Expedición
BOGOTÁ, D.C.

AGURSAI

GRUPO

BOGOTÁ
30-30-101017921

ANEXO
0

FECHA EMISIÓN
05 / 05 / 2018

VIGENCIA DE PDE
05 / 05 / 2018

ALAS
09.00

ALAS
20

VIGENCIA HASTA
05 / 05 / 2018

ALAS
20.00

ALAS
20.00

ALAS
20.00

TIPO MOVIMIENTO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
CONSTRUCTO INGENIEROS CONTRATISTAS EIRLADA

IDENTIFICACIÓN NIT: 800.884.070-2

DIRECCIÓN: AV CANACAS NRO. 34 - 85 OFIC. 408

Ciudad: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL

TELÉFONO: 7560384

ASEGURADO / BENEFICIARIO: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE

IDENTIFICACIÓN NIT: 629.990.376-1

DIRECCIÓN: CALLE 26 N.º 10

Ciudad: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL

TELÉFONO: 5030507

ADICIONAL:

BENEFICIARIO: 899900316 - FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE

OBJETO DEL SEGURO

CON SUjeción a las condiciones generales de la póliza que se anexan a esta póliza, que forman parte integrante de la misma, que el asegurado y la compañía procedan a pagar el premio y pagar en el caso de valor asegurado señalado en cada anexo, seguros una suma de \$ 1.000.000.000.

LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR ACCIDENTES DEL TRABAJO DE GRUPO EMPRESARIAL, que forma parte integrante de la misma, que el asegurado y la compañía procedan a pagar el premio y pagar en el caso de valor asegurado señalado en cada anexo, seguros una suma de \$ 1.000.000.000. LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR ACCIDENTES DEL TRABAJO DE GRUPO EMPRESARIAL, que forma parte integrante de la misma, que el asegurado y la compañía procedan a pagar el premio y pagar en el caso de valor asegurado señalado en cada anexo, seguros una suma de \$ 1.000.000.000. LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR ACCIDENTES DEL TRABAJO DE GRUPO EMPRESARIAL, que forma parte integrante de la misma, que el asegurado y la compañía procedan a pagar el premio y pagar en el caso de valor asegurado señalado en cada anexo, seguros una suma de \$ 1.000.000.000.

ANEXOS:

ANEXOS:

ANEXOS:

ANEXOS:

ANEXOS:

ANEXOS:

SERVICIOS LABORALES Y OPERACIONES

06/05/2018

10/05/2018

\$195.310.500.00

DETALLE: \$ 15.00 - 10% VALOR DE LA PRIMERA - \$195.310.500.00

06/05/2018

20/05/2018

\$195.310.500.00

DETALLE: \$ 15.00 - 10% VALOR DE LA PRIMERA - \$195.310.500.00

ANEXOS:

VALOR PRIMERA	GASTOS EMISIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	FECHA HASTA DE PAGO
\$ 782.740.00	\$ 0.00	\$ 148.720.00	\$ 931.460.00	\$ 195.310.500.00	12 / 05 / 2018
DETALLE:	DETALLE:	DETALLE:	DETALLE:	DETALLE:	DETALLE:
DETALLE:	DETALLE:	DETALLE:	DETALLE:	DETALLE:	DETALLE:

CONTADO

LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR ACCIDENTES DEL TRABAJO DE GRUPO EMPRESARIAL, que forma parte integrante de la misma, que el asegurado y la compañía procedan a pagar el premio y pagar en el caso de valor asegurado señalado en cada anexo, seguros una suma de \$ 1.000.000.000.

LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR ACCIDENTES DEL TRABAJO DE GRUPO EMPRESARIAL, que forma parte integrante de la misma, que el asegurado y la compañía procedan a pagar el premio y pagar en el caso de valor asegurado señalado en cada anexo, seguros una suma de \$ 1.000.000.000.

LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR ACCIDENTES DEL TRABAJO DE GRUPO EMPRESARIAL, que forma parte integrante de la misma, que el asegurado y la compañía procedan a pagar el premio y pagar en el caso de valor asegurado señalado en cada anexo, seguros una suma de \$ 1.000.000.000.

[Firma]



REFERENCIA
PAGO:

1100651107064-2

33 40-101017921

PLAN DE SEGURIDAD RESPONSABILIDAD CIVIL POR ACCIDENTES DEL TRABAJO DE GRUPO EMPRESARIAL

OFICINA GENERAL DE ATENCIÓN AL CLIENTE - BOGOTÁ, D.C., TELÉFONO: 2460000

01/05/2018



FMI022 - RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA.



GERENCIA DE PROYECTOS

VIGENCIA:	2017-01-31
-----------	------------

TIPO DE CONTRATO:	OBRA
NUMERO DE CONTRATO:	2181129 DE 2018
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, DE CONTROL AMBIENTAL, JURÍDICA Y SOCIAL DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA EN OCHO (8) ESTABLECIMIENTOS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
CONTRATISTA:	STARCONCALIDAD LTDA
INTERVENTOR:	CONSTRUCTO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA
SUPERVISOR:	JAIR KALED CUTIÑO ZÚÑIGA

[illegible]

Nombre: HENRY ALBERTO CASTRO REINA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA



Bogotá D.C., 16 de octubre de 2018.

CIC-163-2018

Señores:

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO.

Carlos Andrés Puente Gutiérrez

Desarrollo Territorial - C.I. 216144

FONADE | Calle 26 No 13 -19 Bogotá D.C., Colombia

Piso 20.

Teléfono: 57(1)5940407

Ciudad.

REF. CONTRATO 2181129 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, DE CONTROL AMBIENTAL, JURÍDICA Y SOCIAL DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA EN OCHO (8) ESTABLECIMIENTOS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC.

ASUNTO: ENTREGA DE CORRECCIÓN DE PGIO -- SANTA MARTA Y MAGANGUE.

Por medio de la presente nos permitimos entregar corrección final y versión 3, del PGIO de los frentes SANTA MARTA y MAGANGUE.

Esperando la aprobación final de parte de FONADE.

Agradecemos su atención.

ATT.

HENRY ALBERTO CASTRO REINA.
CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS.
REPRESENTANTE LEGAL.

No de folios: 4-Tomos.

Digital:

COPIA A: NA



Entrega de Correo - Entrega



No 2018-430-057471-2

LIBRO 1 TOMO 1 COPIA 111123 E

Fecha de emisión: 16/10/2018 10:02:23 - Redactor: MORTIZ

Despacho: Desarrollo Territorial - Remisión: DIU CONSTRUCTODO INGENIEROS CON

Bogotá D.C. Calle 26 No 13-19, Tel. 57(1)5940407

CONSULTE EL ESTADO DE SU RADICADO EN

<http://www.fonade.gov.co/bitstream/sicWeb>



Bogotá D.C., 16 de octubre de 2018.

Señores:
STARCONCALIDAD LTDA.
JOSÉ GONZALES.
JAVIER SIERRA GALINDO.
starconcalidad@gmail.com
3143589403

CIC-166-2018

Ciudad.

Ref.: CONTRATO 2180736 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC, SANTA MARTA, MAGANGUE Y TIERRALTA.

ASUNTO: ALCANCE AL OFICIO No CIC-157-2018 (OCTUBRE 10 DE 2018) RADICADO No 2018-430-057471-2 APROBACIÓN PGIO. (CÁRCEL SANTA MARTA Y MAGANGUE).

Por medio de la presente y finalizada la etapa de ajustes, nos permitimos dar aprobación a su programa de gestión integral de obra (PGIO), dado que cumple con los parámetros necesarios para el manejo de la calidad de la obra, no sin antes mencionar que debe ser implementado a cabalidad con todos sus componentes y debe ser reportado dentro de su informe semanal.

La calidad de las obras depende de la implementación de las mismas de manera inmediata, efectiva y controlada.

Agradeciendo su atención.

ATT.

PAULA ANDREA FAJARDO TORO
CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS.
INGENIERA AMBIENTAL Y SANITARIA.
PGIO.

No de folios: 0 folios.

Digito: Sonia f.t.

COPIA A: NA



Bogotá D.C., 19 de octubre de 2018.

Señores:

CIC-168-2018

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO.
CARLOS ANDRÉS PUENTES GUTIÉRREZ.
FONADE | Calle 26 No 13 -19 Bogotá D.C., Colombia
Teléfono: 57(1)5940407
Plataforma del
PISO 19
Ciudad.

REF. CONTRATO 2181129 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, DE CONTROL AMBIENTAL, JURÍDICA Y SOCIAL DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA EN OCHO (8) ESTABLECIMIENTOS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC.

ASUNTO: ENTREGA DE OFICIO DE APROBACIÓN DE PGIOS.

Por medio de la presente y dando alcance al oficio CIC-157-2018, nos permitimos entregar a usted oficio de aprobación de PGIO, por parte de esta interventoría a los frentes de SANTA MARTA Y MAGANGUE.

Agradecemos su atención.

ATT.



Presidencia Com. 26 - Octubre



No 2018-430-058301-2

Asunto: 2F CIO 2181129 ENTREGA DE

Fecha Radicado: 19-10-2018 16:39:05 - Radicado por: MOR112

Destino: Desarrollo Territorial - 84 mil/ste Ciu CO/INSTRUCTODO INGENIEROS CON

Bogotá D.C. Calle 26 No 13 -19, Tel. 57(1)5940407

CONSULTE EL ESTADO DE SU RADICADO EN

<http://www.fonade.gov.co/oficio/consulteWeb>

HENRY ALBERTO CASTRO REINA.
CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS.
REPRESENTANTE LEGAL.

No de folios: 40 folios.

Digital: Sonia f.f.

COPIA A : NA



Bogotá D.C., 22 de octubre de 2018.

CIC-194-2018

Señores:
STARCONCALIDAD LTDA.
JOSÉ GONZALES.
JAVIER SIERRA GALINDO.
starconcalidad@gmail.com
3143589403
Ciudad.

Ref.: CONTRATO 2180736 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC. SANTA MARTA, MAGANGUE Y TIERRALTA.

ASUNTO: APROBACIÓN INFORME MENSUAL, CÁRCEL SANTA MARTA.

Por medio de la presente y culminado el mes uno de operación nos permitimos APROBAR informe mensual 1 de obra del contrato de la referencia, para solicitar el pago al mismo.

Agradeciendo su atención.

ATT.

HENRY ALBERTO CASTRO REINA.
CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS.
REPRESENTANTE LEGAL.
No de folios: 0 Tomos.
Digito: Sonia f.t.
COPIA A : NA

STARCONCALIDAD LTDA.

CONSTRUCCION E INTERVENTORIA DE OBRAS

NIT 900.209.944 -1



Sincelejo, 08 de octubre del 2018

Oficio No. ST - FON2180736 - 2018 -006

Al responder citar este código

Señores:

ING. HENRY ALBERTO CASTRO

CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA

Bogotá DC

REFERENCIA: Contrato No. 2180736, cuyo objeto es la "MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIOS EPMSC SANTA MARTA, EPMSC MAGANGUE Y EPMSC TIERRA ALTA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 216144"

ASUNTO: ENTREGA DE DOCUMENTOS CORREGIDOS PGIO Y FORMATOS ANEXOS

Cordial Saludo


Por medio de la presente se envía una (1) carpeta AZ, que contiene el PGIO (PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA) corregido según las observaciones indicadas por la firma CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA del contrato de la referencia.


Así mismo, se entregan formatos de apoyo al contratistas enviado por FONADE, como complemento del PGIO.

Estos se entregan y radican en físico en las oficinas de la firma interventora.

Agradeciendo su atención.

Atentamente;


José Ignacio González Álvarez,
Rep. Legal Starconcalidad Ltda.



Calle 25 N° 21 - 100 Sincelejo, Sucre Colombia
starconcalidad@gmail.com
Cel. 310 - 8349751 Tel: (095) 271 2895



Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 20182700343121

Pública ☐ Privada ☐ Confidencial ☐

Bogotá D.C., 29-10-2018

Ingeniero
HENRY ALBERTO CASTRO REINA,
Director de Interventoría
CONSTRUCTO DO INGENIEROS CONTRATISTAS LIMITADA
Av Caracas N° 34-86 OFC 408
(1) 7589566
Bogotá D.C.

Asunto: Aval a la aprobación por parte de interventoría de PGIO V_0

Apreciado Ingeniero Castro:

En atención a los radicados No. 20184300574712 y 20184300583012; luego de revisar el documento de Plan de Gestión Integral de Obra versión V_0 y la respectiva aprobación del mismo por parte de la interventoría, correspondiente al contrato de obra No. 2180736 cuyo objeto es "MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIOS EPMSC SANTA MARTA, MAGDALENA y EPMSC MAGANGUÉ, BOLIVAR" se informa que los documentos mencionados, CUMPLEN con los criterios establecidos en los Planes Operativos de Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente, de acuerdo a las recomendaciones mencionadas y por lo tanto, se emite el respectivo AVAL por parte de FONADE al PGIO V_0 .

Código: FAP320

Versión: 5B

Vigencia: 2018-09-04

Cll 26 # 13 - 19, Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co

Vonadecol

@fonade

Página 1 de 2



FMI021 - CONTROL DE PERSONAL.



CONTROL DE PERSONAL

GERENCIA DE PROYECTOS

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL	CÓDIGO:	FM021
CONTRATISTA:	VERSIÓN:	03B
INTERVENIOR:	VIGENCIA:	2017-01-31

INFORMACIÓN GENERAL	CONTRATO N°	2180735
YEL 31/03/18 PLAZO: 10 MESES	CONTRATO N°	2161125
CONSTRUCTORA INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA.		

FECHA	PERSONAL DEL CONTRATISTA																															OBSERVACIONES	
	MES DE EJEC																																
CARGO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
COORDINADOR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
OPERARIO 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
OPERARIO 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
PERSONAL CONTRATISTA	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
PROCEDENCIA / CONDICIÓN	MANO DE OBRA LOCAL Y POBLACIÓN VULNERABLE*																															TOTAL PERIODO	85
MANO OBRA NO CALIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
De la región	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
De fuera de la región	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
MANO OBRA CALIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
De la región	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
De fuera de la región	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
PROFESIONALES - TÉCNICOS	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
De la región	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
De fuera de la región	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
POBLACIÓN VULNERABLE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
En proceso de incorporación social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
En condición de desplazamiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
MUJERES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Mano de Obra no Calificada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Mano de Obra Calificada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Profesionales - Técnicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Local	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Nacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Extranjera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
LOCALES																																	

*Nota: La información registrada en esta fórmula será utilizada tanto para la verificación del cumplimiento de las condiciones contractuales, en materia de contratación de mano de obra local y población vulnerable, como para la medición de los indicadores que permitan a seguimiento de los avances de política social, acordadas en el documento "Política Social de FONADE".

SE CONTINUA CON TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EL PERSONAL CUMPLE CON HORARIOS Y LABORES ESTABLECIDAS

Firma: 
Nombre: HENRY ALBERTO CASTRO REINA
Cargo: DIRECTOR DE INTERVENTORIA



FMI033 - CONTROL DE EQUIPOS.



GERENCIA DE PROYECTOS

FM1033

03B

2017-01-31

INFORMACIÓN GENERAL

ER OTRO COMPRENDIDO ENTRE EL

CONTRATISTA:

TERMINATOR:

STARCONICAL S.p.A. I.T.C.A.

CC48TRUC-CCO INGENIEROS CONTRAT S-AS LTDA

1 DE OCTUBRE DE 2018

73人

31 DE OCTUBRE 2018

10 DE AGOSTO DE 2018

CONTRATO No.

CONTRATO No.

2180736

2181129

[illegible]

Firma:

Nombre: HENRY ALBERTO CASTRO REINA
DIRECTOR DE INTERVENCIÓN




FMI036 - CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.

 FONADE <small>Fondo Nacional de Asesoría y Normatividad</small>	CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		CÓDIGO:	FMI036
	GERENCIA DE PROYECTOS		VERSIÓN:	03B
			VIGENCIA:	2017-01-31

TIPO DE CONTRATO:	OTRA			
NÚMERO DE CONTRATO:	2181129	PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE OCTUBRE DE 2018		Y EL 30 OCTUBRE DE 2018
CONTRATISTA:	SIARCONCALIDAD			
INTERVENTOR:	CONSTRUCIODO LTDA.			

DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	Bueno	Deficiente	
MAQUINARIA - EQUIPO			
- Estado del equipo			
- Regularidad del mantenimiento			
- Vibraciones /Ruidos			
- Protecciones / Guardas / Frenos			
- Idoneidad operarios			
DOTACIÓN CAMPAMENTO			
- Dotación completa	X		
- Buen estado	X		
- Fácil acceso y operación	X		
DOTACIÓN DEL PERSONAL			
- Dotación completa	X		Se debe mejorar la dotación de los trabajadores
- Buen estado	X		
- Uso según zona de trabajo			
SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN, ILUMINACIÓN			
- Uso permanente		X	Debe estar siempre señalizado donde se trabaje Se debe señalar el área de trabajo para evitar accidentes con externos a la obra
- Uso según zona de trabajo	X		
VIGILANCIA			
- Personal suficiente	X		No requiere debido a que se encuentra ubicado en un centro penitenciario
- Diurna		X	
- Nocturna		X	
EMERGENCIAS			
- Convenio centro de asistencia			
- Afiliación del Personal al Sistema de seguridad social y ARP			

Firma: 
Nombre: **DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**



FMI037 - FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO.

 FONADE <small>Fondo de Transformación</small>	FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO	CÓDIGO:	FMI037
		VERSIÓN:	03B
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2017-01-31

NOMBRE DEL PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIOS EPMSC SANTA MARTA, MAGDALENA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	CIUDAD DE SANTA MARTA – DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
CONTRATISTA:	STARCONCALIDAD LTDA
CONTRATO No.:	2181129 DE 2018
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	17 OCTUBRE 2018

FOTOGRAFÍA (1)



EQUIPOS DE DOSIFICACION DE QUIMICOS PARA TRTAMIENTO DE AGUAS Y SU POSTERIOR USO

 FONADE <small>FONDAZIONE</small>	FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO	CÓDIGO:	FMI037
		VERSIÓN:	03B
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2017-01-31

NOMBRE DEL PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIOS EPMSC SANTA MARTA, MAGDALENA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	CIUDAD DE SANTA MARTA - DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
CONTRATISTA:	STARCONCALIDAD LTDA
CONTRATO No.:	2181129 DE 2018
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	17 OCTUBRE 2018

FOTOGRAFÍA (2)



EQUIPOS ELECTRICOS PARA POTRECCION DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS MISMOS

 FONADE <small>Fondo Nacional de Desarrollo</small>	FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO		CÓDIGO:	FMI037
	GERENCIA DE PROYECTOS		VERSIÓN:	03B
			VIGENCIA:	2017-01-31

NOMBRE DEL PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIOS EPMSC SANTA MARTA, MAGDALENA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	CIUDAD DE SANTA MARTA - DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
CONTRATISTA:	STARCONCALIDAD LTDA
CONTRATO No.:	2181129 DE 2018
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	19 OCTUBRE 2018

FOTOGRAFÍA (3)



PLANTA DE TRATAMIENTO DEL AGUA PROVENIENTE DEL POZO PROFUNDO

	FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO	CÓDIGO:	FMI037
		VERSIÓN:	03B
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2017-01-31

NOMBRE DEL PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIOS EPMSC SANTA MARTA, MAGDALENA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	CIUDAD DE SANTA MARTA – DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
CONTRATISTA:	STARCONCALIDAD LTDA
CONTRATO No.:	2181129 DE 2018
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	30 OCTUBRE 2018

FOTOGRAFÍA (4)



LAVADO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PROVENIENTE DEL POZO PROFUNDO

	FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO	CÓDIGO:	FMI037
		VERSIÓN:	03B
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2017-01-31

NOMBRE DEL PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIOS EPMSC SANTA MARTA, MAGDALENA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	CIUDAD DE SANTA MARTA - DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
CONTRATISTA:	STARCONCALIDAD LTDA
CONTRATO No.:	2181129 DE 2018
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	30 OCTUBRE 2018

FOTOGRAFÍA (5)



LAVADO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PROVENIENTE DEL POZO PROFUNDO.



BITÁCORA DE OBRA.

01/10/2018

El día de hoy se lavó los filtros AR1 y AR2, Ca, Suaviza 1 y 2 se dejó la sal para mezclar con los filtros de resina (suaviza 1 y 2) y se liberó presión en los tanques de filtros.


Se tomaron muestras de PH, cloro y dureza, los resultados fueron los siguientes:


PH = 7,6

Cloro = 1,5 ppm

Dureza = 200 ppm

Por la tarde se sacó la sal de los filtros de resina y se realizó otro lavado de filtros para eliminar impurezas.


Firma Operador


Firma Operador



02/10/2018

El día de hoy se revisó la presión de los filtros y se mezclaron los dosificadores, se adicionó 2 kg de potasio para equilibrar su efectividad como agente clarificador.

Se tomaron muestras de niveles de PH, cloro y dureza. PH = 7,5

Cloro = 1,5 ppm


Dureza = 230 ppm

Por la tarde se comparo otras muestras de agua de dos patios diferentes.

Muestra Patio 10 PH = 7,6
Cloro = 1,3 ppm
Dureza = 250 ppm

Muestra Patio 7 PH = 7,5
Cloro = 1,5 ppm
Dureza = 230 ppm

Se evidencio en la comparación de estas muestras que sus niveles de PH, cloro y Dureza estan dentro de las normas especificas de operación.


Firma Operador



03/10/2018

En el día de hoy se lavó el tanque reactor clarificador y luego se dejó llenando por dos horas, luego de estas dos horas se procedió a iniciar las labores de operación de la Planta de tratamiento de agua y enviar agua potable hacia las instalaciones del Penal.


Se pesó los 10 Kg de Potasio para el dosificador 2 el cual tiene una duración de 6 días de trabajo, luego se mezcló este dosificador y demás dosificadores como agentes de potificación.

Por la tarde se tomaron muestras de PH, cloro y dureza.

PH = 7,6

cloro = 1,3 ppm

Dureza = 250 ppm.


Firma Operador



04/10/2018

Se reactivaron los dosificadores y se encendió la planta para su normal proceso operativo para llevar agua potable hacia las instalaciones del Penal.

Se tomaron muestras de agua para verificar niveles de PH, Dureza y cloro

PH = 7,6

Dureza = 200 ppm

Cloro = 1,3 ppm

Por la tarde se lavaron filtros y se dejó operando la planta hasta la 6:00 PM con un normal funcionamiento de 8 horas por día.


Firma Operador


Firma Operador



05/10/2018


Se hizo una limpieza general dentro de la planta, se verificó de que todos los insumos estén en orden y se procedió a iniciar labores de operación.


Se mezclaron los dosificadores para la clarificación y posterior tratamiento al agua para bombearla hacia a dentro de las instalaciones del Penal.

Se tomaron muestras de 2 diferentes patios; Para verificar niveles de PH, cloro y dureza.

Muestra Patio 4 PH = 7,5
Cloro = 1,5 ppm
Dureza = 220 ppm.

Muestra Patio 2 PH = 7,5
Cloro = 1,5 ppm
Dureza = 250 ppm


Firma Operador


Firma Operador



06/10/2018


Se lleno el tanque reactor clarificador y posteriormente se lavaron filtros AR1, AR2, C2, Suaviza 1 y Suaviza 2, Luego del lavado de filtros se dispuso a iniciar el proceso de labores de la planta de tratamiento de agua.


Se verifico que la Presión de los filtros sea la indicada para un normal desarrollo de la operación de la planta y se tomaron muestras de agua para verificar niveles de PH, cloro y dureza de las oficinas de la guardia:

PH = 7,6
Cloro = 1,3 ppm
Dureza = 250 ppm.

Por la tarde se tomaron nuevamente muestras de agua en el rancho para verificar PH, cloro y dureza:

PH = 7,6
Cloro = 1,5 ppm
Dureza = 200 ppm.


Firma Operador


Firma Operador



08/10/2018

Se mezclaron los dosificadores y se dejó llenando el tanque reactor clarificador para limpieza de filtros.


Después de limpieza de filtros se conectó la bomba para inyectar agua a las instalaciones del penal. Se liberó presión de los filtros para que no estén en saturación y su función sea la adecuada. Se tomaron muestras de agua en la planta para mirar niveles de PH, cloro y dureza.


PH = 7,5

Cloro = 1,3 ppm

Dureza = 250 ppm

Por la tarde se mezcló la resinas que están contenidas en los filtros suaviza 1 y suaviza 2 y se hizo lavado de los mismos para eliminar impurezas.


Firma Operador


Firma Operador



09/10/2018

Se lleno el tanque reactor y se encendio la planta para su normal funcionamiento. Se verifico la presión de los filtros y se evidencio que estaban por encima de lo normal. Cuando esto ocurre es necesario hacer lavado de filtros para disminuir la presión de los mismos. Se recomienda que se lave los filtros todos los días en un orden en el cual la presión no supere los 30 psi.


Se tomaron muestras para mirar niveles de PH, cloro y dureza


PH = 7,6

Cloro = 1,5 ppm

Dureza = 230 ppm

Por la tarde se dispuso a llenar el tanque reactor y se procedio luego del llenado a lavar los filtros, luego de esta limpieza y lavado se dejo operando hasta las 6:00 PM (Fin de jornada de la planta).


Firma Operador


Firma Operador



10/10/2018

Se hizo limpieza general, se llenó el tanque reactor y se puso a lavar los filtros. Se mezclaron los descalcificadores y se liberó la presión de los filtros, luego de esta operación se dispuso a poner en funcionamiento la planta de tratamiento de agua y bombear agua potable a las instalaciones del Penal.

Por la tarde se tomaron muestras de agua en la reclusión de mujeres y talleres.

Muestra Reclusión de mujeres PH = 7,6
Cloro = 1,3 ppm
Dureza = 180 ppm

Muestra talleres pH = 7,6
Cloro = 1,3 ppm
Pureza = 200 ppm

Firma Operador

El padre
Finna Ozerador



11/10/2018

220

Se mezo dosificadores y se encendio la planta de tratamiento de agua.

Se observo que el tanque reactor se encontraba sucio por lo que se dispondra hacer una limpieza el día Sabado. ...


Se tomo muestras de agua para mirar niveles pH, cloro y dureza


pH = 7,6

Cloro = 1,3 ppm

Dureza = 220 ppm

Por la tarde se lleno el tanque reactor de clarificación y se dispuso hacer limpieza de Filtrós AR1, AR2, Ca, Suaviza 1 y Suaviza 2. Se hizo lavado general en la planta y se observo que el Kit de verificación de dureza estaba por agotarse, se recomienda al supervisor advenirir este mismo lo más pronto posible.


Firma Operador


Firma Operador



12/10/2018

El operador se subió en la parte alta del tanque reactor de clarificación para observar detenidamente el estado en que se encuentra el mismo. Se programó la limpieza de este tanque para el día de mañana.

Se dejó llenando el tanque para realizar limpieza de filtros, mientras se realiza este procedimiento se adicionó 10 kg de potasio en el dosificador 2, se mezclaron todos los dosificadores y luego de realizar la limpieza y lavados de filtros se inició con el normal funcionamiento de la planta y poder abastecer de agua potable el Penal.


Se tomaron muestras de las oficinas de los guardias para determinar niveles de PH, cloro y pureza.


PH = 7,5

Cloro = 1,3 ppm

Pureza = 200 ppm

Se terminó la jornada de operación con gran satisfacción y se organizó todo para el día de mañana.


Firma Operador


Firma Operador



13/10/2018

282

Se dispuso al lado del tanque reactor y sus paneles, luego se dejó llenar al rededor de 2 horas y se inicio labores de funcionamiento.


Se tomaron muestras de niveles de PH, cloro y dureza;

PH = 7,5
Cloro = 1,5 ppm
Dureza = 250 ppm

Se evidencio que la calidad de los reactivos dentro del kit de PH y cloro estan perdiendo su eficacia puesto que ya esta proximo a vencerse.

Por la tarde se volvio a tomar muestra de agua en el patio de la playita para mirar sus niveles de PH, cloro y dureza.

PH = 7,4
Cloro = 1,3 ppm
Dureza = 250 ppm


Firma Operador


Firma Operador



16/10/2018

253

El operador encontro que la guardia habia dejado la electrobomba encendida, el operador la puso en reposo y posteriormente la encendio para llenar el tanque reactor e iniciar el proceso de purificación de agua.

Se tomo muestras de niveles de PH, cloro y Dureza;

PH = 7,5
Cloro = 1,5 ppm
Dureza = 250 ppm

Por la tarde se hizo limpieza general en la Planta nuevamente se tomo muestras para mirar sus niveles de PH, cloro y dureza.

PH = 7,5
Cloro = 1,3 ppm
Dureza = 250 ppm

afk
Firma Operador

f/palm
Firma Operador

V. J. H.

17/10/2018

287

Se lleno el tanque reactor para la limpieza de los filtros AR-1, AR-2, Ca, suaviza 1 y suaviza 2 y se dispuso a poner en funcionamiento la planta y bombear agua potable al penal.

Al medio día tuvimos la primera visita del interventor Alex Hernandez el cual vino a observar las operaciones que se realizan en la planta de tratamiento. Recorrio todas las zonas donde esta ubicado la planta y algunas zonas donde el bombeo de la planta llega hasta las instalaciones del penal.


Dentro de su recorrido hizo una pequeñas aclaraciones y recomendaciones con respecto a la infraestructura de la planta como lo es: Pintura para el tanque reactor clarificador, cambio del sistema electrico de luz, cambio de tuberias internas y tuberias del penal, entre otras observaciones. Despues de su visita siguio el proceso normalmente como esta establecido.

Se tomo muestras de niveles de pH, cloro y dureza dentro de la planta

pH = 7,5

Cloro = 1,5 ppm

Dureza = 250 ppm


Firma Operador


Firma Operador



18/10/2018

12.55
12.30

Se Mezclaron los dosificadores y se encendió la planta para la normal Jornada de labor y poder Abastecer de agua potable todo el penal.

Se tomaron muestras de agua para observar niveles de pH, dureza y cloro.

pH $\rightarrow$ 7,5

dureza $\rightarrow$ 250 ppm

Cloro $\rightarrow$ 1,3 ppm.

Por la tarde se puso a llenar el tanque reactor de clarificación para lavar y limpiar los filtros AR₁, AR₂, Ca, Suavizante 1 y Suavizante 2. Luego de este proceso se dejó todo listo para labor del día de mañana.

CPF
Firma Operador

H. Jarama
Firma Operador

Uff

19/10/2018

20/10

Se inicio labores en la planta de tratamiento de agua, el Supervisor demandó al operador tomar evidencia fotografica a todas las placas de las bombas de distribución y de los dosificadores, para hacer un inventario de los mismos y poder gestionar su reemplazo.

Se tomo muestra de agua para mirar niveles de pH, dureza y cloro.

pH $\rightarrow$ 7,6

dureza $\rightarrow$ 220 ppm

cloro $\rightarrow$ 1,5 ppm

por esta tarde se llevo el tanque reactor clarificación para lavar y limpiar los filtros y mirar que la presión en ellos no supere los 30 psi.

h/p
Firma Operador

h/p
Firma Operador

Ux

20/10/2018

287

Se hizo limpieza general en la planta y se pudo a trabajar la planta para enviar agua potable a las instalaciones del Centro Comunal.

Se tomo lectura de la presión en los filtros y se libero algo de presión de los mismos para mantenerlos estables.

Se recolectaron 2 muestras de agua para determinar cloro, dureza y pH.

muestra patio 1 → pH = 7.6
cloro = 1.5 ppm
dureza = 250 ppm

muestra el rancho → cloro = 1.3 ppm
pH = 7.6
dureza = 250 ppm

Se hizo mezcla de dosificaciones y se dejo todo listo para la operación del día lunes.

Cupps
Firma Operador

[Signature]

23/10/2018

2.88

Se dejó llenar el tanque reactor clarificador para posteriormente lavar y limpiar los filtros.

Se mezclaron los clarificadores y se adicionó el último 5% de sulfato en el clarificador 2, se recomienda la compra de insumos de sulfato, puesto que este es el que se consume con gran rapidez, así mismo comprar sal marina o industrial para purificar la resina contenida en los filtros suaviza 1 y 2.

Se tomó muestra de agua para determinar niveles de dureza, cloro y pH.

pH = 7.6

Cloro = 1.5 ppm

dureza = 250 ppm

Por la tarde se dejó todo listo para terminar la labor del día de hoy.

A. F.
Firma Operador

A. Palmera
Firma Operador

N. J.

22/10/2018

289

El día de hoy se hizo una limpieza general en la planta y se inició encendido la planta de tratamiento.

Se tomó lectura de presión de Altlas y se recogió muestra de agua, su lectura fue:

pH $\rightarrow$ 7,6
Cloro $\rightarrow$ 1,5 ppm
dureza $\rightarrow$ 230 ppm

Por la tarde se recogió nuevamente muestra de agua y se observó los niveles de pH, Cloro y dureza arrojando los siguientes resultados:

pH $\rightarrow$ 7,5
dureza $\rightarrow$ 250 ppm
Cloro $\rightarrow$ 1,5 ppm

Se suministrará el restante de sulfato que queda en el bulto para completar la dosificación.

Cy/LC
Firma operador

H. padua
firma operador

Ux

24/10/2018

230

Se encendió la planta para dejar llenar el tanque y poder lavar los filtros, y poner a funcionar la misma.

Se observó que el restorke del sulfato es excesivo y posteriormente su trabajo se culmina al redoblar de 2 días.

Se tomó muestra de pH, dureza y cloro.

Cloro $\rightarrow$ 1,5 ppm
 dureza $\rightarrow$ 200 ppm
 pH $\rightarrow$ 7,5

En cuanto a la operatividad de la planta es del 100%, sin contratiempos y con un buen ejercicio laboral.

Cufre
 Firma Operador

El-paterm
 Firma Operador

Uy

25/10/2018

61

25/10

El día de hoy se lavó la planta y se dejó llenar el tanque reactor para limpiar los filtros luego de esta operación se procedió a mezclar los dosificadores.

Se tomó lectura de PH, cloro y dureza.

PH $\rightarrow$ 7,6


cloro $\rightarrow$ 1,5 ppm

dureza $\rightarrow$ 250 ppm

Se bombeó sal a los tanques de Suavizantes y Amoníaco para clarificar la resina, y actuar con mayor eficiencia.

Posteriormente se agitó nuevamente los tanques dosificadores y se dejó trabajando la planta normalmente hasta las 6 pm.


Firma Operador


Firma Operador



28/10/2019

1912

Para el día de hoy, se agotó el Sulfato, Se
 espera hasta que se adquiera este insumo
 Se ponga nuevamente las operaciones en la
 planta de tratamiento de agua de la Carcel
 de Santa Marta.

Cul/
 Firma Operador

H-palau
 firma operador

Dijon

27/10/2018

83

833

Se hizo b1. fregues para lavar filtro
A21, A22, CA, Suaviza 1 y Suaviza 2.

Después de iniciar trabajos de operación, se
es para la compra de b1 suministros.

Se realizó, muestra de pH, cloro y dureza.

pH $\rightarrow$ 7,8

cloro $\rightarrow$ 1,5 ppm

dureza $\rightarrow$ 280 ppm

ap/pe
Firma operador

ap/pe

29/10/2018

el ingeniero Supervisor, dio la orden de la compra de los insumos, 4 bultos de Sulfato de aluminio de 25 kg cada uno, y 4 bultos de sal marina para reabastecer el tanque de filtros Suaviza 1 y Suaviza 2.

H. P. H.
firma operador

H. P. H.
firma operador

H. P. H.

20/10/2018

65


90%

El día de hoy se tuvo el fogueo reactor clori-
ficador, a la espera de que el material sea
procurado y se pueda dejar en funcionamiento
la planta. Se debe de anotar que la electri-
cidad ha estado en funcionamiento como paso
directo de agua para no dejar el penal sin
este recurso.

A/F
Firma Operador

H. pater
Firma operador

[Handwritten signature]



GOBIERNO
DE COLOMBIA



UNIVERSIDAD



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20182700343121

Pública ☐ Privada ☐ Confidencial ☐

Bogotá D.C., 29-10-2018

Ingeniero

HENRY ALBERTO CASTRO REINA.

Director de Interventoría

CONSTRUCTO INGENIEROS CONTRATISTAS LIMITADA

Av Caracas N° 34-86 OFC 408

(1) 7589566

Bogotá D.C.

Asunto: Aval a la aprobación por parte de interventoría de PGIO V₀

Apreciado Ingeniero Castro:

En atención a los radicados No. 20184300574712 y 20184300583012; luego de revisar el documento de Plan de Gestión Integral de Obra versión V₀ y la respectiva aprobación del mismo por parte de la interventoría, correspondiente al contrato de obra No. 2180736 cuyo objeto es "MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIOS EPMSC SANTA MARTA, MAGDALENA y EPMSC MAGANGUÉ, BOLIVAR" se informa que los documentos mencionados, CUMPLEN con los criterios establecidos en los Planes Operativos de Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente, de acuerdo a las recomendaciones mencionadas y por lo tanto, se emite el respectivo AVAL por parte de FONADE al PGIO V₀.

Código: FAP320

Versión: 6B


Vigencia: 2018-09-01

Cll 26 # 13 - 19, Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502


www.fonade.gov.co | @fonade | fonade@fonade.gov.co

Página 1 de 2



Finalmente se informa que el PGIO será objeto de seguimiento periódico del proyecto y deberá ajustarse cuando se requiera, de acuerdo con las necesidades y particularidades que se presenten durante cada etapa.

Atentamente,


LUIS ANDRES RIVERA ESPINOSA
Profesional PGIO C.I. 216144


Vo.Bo. JAIME JAVIER TALERO BELTRAN
Gerente Contrato Interadministrativo C.I. 216144

Revisó: Erika Sierra Crissón- Abogada C.I.216144

Revisó: Jair Gutierrez Lopez - Supervisor C.I. 216144

VIGILADO




CONTRATO DE OBRA



FONADE

Proyectos que transforman vidas



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
POR EQUIDAD EDUCACIÓN

CONTRATO NÚMERO : 2180736

CLASE DE : OBRA

CONTRATO

CONTRATISTA : STARCONCALIDAD LTDA

VALOR CONTRATO : NOVECIENTOS DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS M/L (\$917.993.812,00) INCLUYE ENTRE OTROS LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, IVA, HONORARIOS, SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES DEL PERSONAL, INCREMENTOS SALARIALES Y PRESTACIONALES, HORAS EXTRAS NOCTURNAS, DIURNAS, FESTIVAS, DESPLAZAMIENTO, DOTACIÓN, TRANSPORTE, ARRIENDOS, ALOJAMIENTO, ALIMENTACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y APOYO DE LA OFICINA CENTRAL, EL MOBILIARIO, CÁMARAS, PAPELERÍA, FOTOCOPIAS, COPIAS HELIOGRÁFICAS PLANOS, CAJA MENOR, BAÑOS, INSTALACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL, COMPUTADORES E IMPRESORAS CON SU SOFTWARE, PÓLIZAS Y SUS AMPLIACIONES, TODOS LOS IMPUESTOS, DEDUCCIONES, CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRATO, EN GENERAL TODO COSTO EN QUE INCURRA EL CONTRATISTA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO EN SU EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.

PLAZO : EL PLAZO PREVISTO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ES DE DIEZ (10) MESES, QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO GENERAL, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

OBJETO : MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIOS EPMSC SANTA MARTA, EPMSC MAGANGÜE Y EPMSC TIERRALTA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 216144.

Entre los suscritos LUZ STELLA TRILLOS CAMARGO, identificada con cédula de ciudadanía número 41.783.231 expedida en Bogotá, quien actúa en nombre y representación del FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-, Empresa Industrial y Comercial del Estado de carácter financiero, del orden nacional, vinculado al Departamento Nacional de Planeación, identificado con NIT. 899.999.316-1, en su calidad de Subgerente de Contratación de conformidad con la Resolución No. 151 del 16 de mayo de 2017 y acta de posesión No. 005 de fecha 16 de mayo de 2017, en ejercicio de las facultades conferidas mediante Resolución No. 100 de abril 5 de 2017, quien en adelante se denominará FONADE, de una parte, y por la otra el suscrito JOSE ORLANDO GONZALEZ ALVAREZ, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 92.552.960, quien en

Código: FAP320

Versión: 05



Vigencia: 2015-06-11

Cll 26 # 13 - 19, Bogotá - Colombia,

Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502



www.fonade.gov.co @fonadecol @fonade

Página 1 de 24





FONADE
Agencia que transforma vidas



adelante se llamará EL CONTRATISTA y quien declara que ni él, ni la compañía que representa se encuentran incurso en ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad establecida por la ley, ni figuran en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República, hemos acordado celebrar el presente contrato, el cual se regirá por las estipulaciones contenidas en el Estatuto de Contratación de FONADE, las demás normas que le sean concordantes, Reglas de Participación y anexos del Proceso de Convocatoria Simplificada CSI 022-2017, previas las siguientes

CONSIDERACIONES:



- 1) Que FONADE, al tenor de lo señalado en los Decretos 2168 de 1992, 288 del 29 de enero del 2004, los artículos 288 y siguientes del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero así como el artículo 1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015, es una entidad financiera de régimen especial cuyo objeto principal es "(...) ser agente en cualquiera de las etapas del ciclo de proyectos de desarrollo, mediante la preparación, financiación y administración de estudios, y la preparación, financiación, administración y ejecución de proyectos de desarrollo en cualquiera de sus etapas (...)"
- 2) Que en cumplimiento de sus funciones legales, FONADE suscribió el Contrato Interadministrativo No. 216144 el 29 de noviembre de 2016, cuyo objeto consiste en **"LA GERENCIA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN E INTERVENTORÍA, AMPLIACIÓN DE CUPOS Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CARCELARIA Y PENITENCIARIA DE ORDEN NACIONAL REQUERIDA POR LA USPEC, LO QUE SUPONE ADELANTE ESTUDIOS, DISEÑOS, DEMOLICIÓN, MANTENIMIENTO, SUMINISTRO, MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN Y AMPLIACIÓN, ASÍ COMO LA ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA EN MATERIA PENITENCIARIA Y CARCELARIA"**, de acuerdo con la información de los diseños que presenta la USPEC.
- 3) Que a la fecha, el Contrato Interadministrativo No. 216144 se encuentra vigente, dado que su fecha de vencimiento es el 31 de diciembre de 2019.
- 4) Que como consecuencia del análisis de la situación y el estado de la infraestructura y los impactos constitucionales, ambientales, sanitarios y sociales, surge de forma imperativa a nivel nacional la necesidad de dar solución a la problemática de salubridad de los establecimientos penitenciarios y carcelarios, de tal manera que es necesario por parte de la USPEC atender mediante la contratación de obras civiles prioritarias el mantenimiento, reparación, adecuación y mejoramiento de la infraestructura física de los establecimientos penitenciarios y carcelarios, identificados con mayores necesidades y deterioro por parte del INPEC.
- 5) Que los establecimientos penitenciarios presentan una serie de necesidades en la parte de infraestructura física, las cuales se han generado debido a diversas causas, entre ellas la vida útil de los establecimientos y sus equipos y la falta de mantenimiento a los mismos.

Código: FAP320

Versión: 05

Vigencia: 2015-06-11

Cl 26 9 13 - 19. Bogotá - Colombia.
Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502
www.fonade.gov.co @Vunadecol @fonade





FONADE
Proyectos que transforman vidas



DNP
Departamento Nacional de Planeación



TODOS POR UN NUEVO PAÍS
M.E. EQUIPO EDUCACIÓN

6) Que la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) ha evidenciado la necesidad de efectuar el mantenimiento y la operación de las plantas de tratamiento de agua potable (PTAP) y las plantas de tratamiento de agua residual (PTAR) de 32 establecimientos penitenciarios y carcelarios priorizados por esa misma entidad, lo cual se requiere para garantizar al INPEC el suministro de agua potable y correcto tratamiento de agua residual proveniente de las diferentes áreas de los establecimientos de tal forma que cumplan con óptimas condiciones de tratamiento.

7) Que el INPEC remite a la USPEC un reporte llamado "CONSOLIDADO NECESIDADES INPEC 2016" en el cual establece de forma general las necesidades técnicas y de infraestructura a subsanar como consecuencia del deterioro físico por vetustez, falta de mantenimiento, vandalismo, incorrecto funcionamiento técnico, precariedad de las especificaciones, incumplimiento en las especificaciones de la infraestructura, de normas básicas de salubridad, etc. En dicho reporte se evidencia el costo global del mantenimiento para cada establecimiento en la vigencia, sin discriminar los costos por actividades a realizar, aun así, sirve como valor de referencia mientras se realizan las visitas de inspección y reconocimiento para la identificación de necesidades de mantenimiento a la infraestructura física.

8) Que el mantenimiento y operación de las plantas de agua potable y de aguas residuales previene el colapso de los sistemas de los 32 establecimientos priorizados, entre los cuales se encuentran los **ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIOS EPMSO SANTA MARTA, EPMSO MAGANGÜE Y EPMSO TIERRALTA**, objeto principal de este proceso de selección.

9) Que los establecimientos que serán objeto de intervención, fueron definidos por la Dirección de Infraestructura de la USPEC bajo los siguientes criterios:

- ✓ Atención a órdenes judiciales
- ✓ Criterios de la emergencia penitenciaria y carcelaria
- ✓ Hacinamiento
- ✓ Consolidado de necesidades del INPEC

10) Que es de anotar que las deficiencias en los sistemas hidrosanitarios y de tratamiento generan problemas de salubridad, siendo ésta una de las situaciones que más afecta la población reclusa y que genera mayor impacto tanto social como ambiental y que, por lo demás, puede desencadenar algunos aspectos indeseados que forman parte de las difíciles condiciones que afectan la sanidad y salubridad de los internos, personal de guardia y administrativo además de los vecinos aledaños. Algunos de esas afectaciones son las siguientes:

- Proliferación de olores ofensivos,
- Aparición de infecciones y enfermedades gastrointestinales y respiratorias
- Presencia de roedores como insectos y madereros,
- Alta contaminación de las aguas subterráneas.

Código: FAP320

Versión: 05

Vigencia: 2015-05-11



CH 26 # 13 - 19, Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co

@fonadecol

@fonade





132

1/18



FONADE
Proyectos que transforman vidas



- Obstrucción de los drenajes y tuberías de las instalaciones sanitarias de los establecimientos.
- Afectación ambiental y sanitaria para el establecimiento y en algunos casos para sus alrededores.
- Disminución en la productividad del personal.
- Pérdida de productividad que genera ambientes de trabajo poco favorables para los servidores públicos y condiciones negativas para los internos.

11) Que razón por la cual, se hace necesario realizar la contratación del **MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIOS EPMSC SANTA MARTA, EPMSC MAGANGÜÉ Y EPMSC TIERRALTA** en el marco del Contrato Interadministrativo No. 216144.

12) Que la Gerente de Unidad del Área de Desarrollo Territorial de FONADE y el Gerente del Contrato Interadministrativo No. 216144, solicitaron mediante memorando No. 20172700182333 con fecha de radicación 15 de septiembre de 2017, al Gerente Master Área de Planeación Contractual de la Subgerencia de Contratación de FONADE, la elaboración del estudio previo y estudio de precios de mercado para contratar el **"MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIOS EPMSC SANTA MARTA, EPMSC MAGANGÜÉ Y EPMSC TIERRALTA, CORDOBA."**

13) Que la Gerente de Unidad del Área de Desarrollo Territorial de FONADE y el Gerente del Contrato Interadministrativo No. 216144, solicitaron mediante Alcance al memorando No. 20172700210943 con fecha de radicación 25 de octubre de 2017 a la Gerente de Unidad - Área de Planeación Contractual de la Subgerencia de Contratación de FONADE, la actualización del estudio de precios de mercado y estudio previo para contratar el **"MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIOS EPMSC SANTA MARTA, EPMSC MAGANGÜÉ Y EPMSC TIERRALTA, CORDOBA."**

14) Que la Gerente Master Área de Planeación Contractual de la Subgerencia de Contratación de FONADE, remitió respuesta a la Gerente de Unidad del Área de Desarrollo Territorial de FONADE mediante memorando No. 20172700216023 con fecha de radicado 14 de noviembre de 2017.

15) Que la Gerente de Unidad del Área de Desarrollo Territorial de FONADE y el Gerente del Contrato Interadministrativo No. 216144, remitieron al Gerente Unidad del Área de Procesos de Selección de la Subgerencia de Contratación de FONADE mediante solicitud No. 3875 de fecha 22 de noviembre de 2017, los estudios previos y solicitaron adelantar el proceso de selección correspondiente para contratar el **"MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIOS EPMSC SANTA MARTA, EPMSC MAGANGÜÉ Y EPMSC TIERRALTA"** en el marco del Contrato Interadministrativo No. 216144.

Código: FAP320



Versión: 05

Vigencia: 2015-06-11

Cll 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co @fonadecol @fonade





FONADE

Proyectos que transforman vidas



DNP Departamento Nacional de Planeación



FONOS POR UN NUEVO PAÍS
FSE: EQUIDAD EDUCACIÓN

16) Que el Estatuto de Contratación del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo - FONADE, en el numeral 23.2 del artículo 23, adoptado mediante Resolución No.201 del 13 de junio de 2016 prevé que la CONVOCATORIA SIMPLIFICADA proceda en: "Contrataciones cuya cuantía se estima serán iguales o superiores a doscientos (200) SMMLV, pero inferiores a mil quinientos (1.500) SMMLV". El procedimiento a seguir será el previsto en el numeral 23.2.1 del precitado Estatuto lo cual aplica para el proceso de contratación CSI 022-2017.

17) Que FONADE el día 13 de diciembre de 2017 publicó en su página web, el Acta de Apertura junto con las Reglas de Participación del Proceso de Convocatoria Simplificada CSI.022-2017, cuyo objeto consiste en contratar el "MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIOS EPMSO SANTA MARTA, EPMSO MAGANGÜE Y EPMSO TIERRALTA." en el marco del Contrato Interadministrativo No. 216144.

18) Que dentro de los plazos establecidos en las Reglas de Participación del proceso, en concordancia con lo establecido en el Estatuto de Contratación de FONADE, se surtieron las respectivas etapas anteriores al cierre del mismo.

19) Que el día 28 de Diciembre de 2017 a las 2:00 p. m., se cerró en Bogotá D.C. el Proceso de Convocatoria Simplificada CSI 022-2017, presentándose seis (6) oferentes, en el cual se recibieron las ofertas de los siguientes oferentes: STARCONCALIDAD LTDA, CONSORCIO INGENIERÍA DE OBRAS (JAIME HERRERA OSORIO 50% - INGASI SAS 50%), CONSORCIO AGUAS (M&M INGENIEROS ASOCIADOS LTDA 34% - NM SERVICIOS INTEGRADOS COLOMBIA SAS 33% - NESTOR ALFONSO ORTIZ BELLO 33%), CONSORCIO NATIVIDAD (OMICROM DEL LLANO LTDA 50% - ORGANIZACIÓN LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL INGENIEROS 50%), UT PROYECTOS HOCON (PROYECTOS GENERALES Y COMPAÑIA LTDA P&G LTDA 49% - HOLGUIN CONSTRUCCIONES SAS HOCON SAS 51%) y CONSORCIO O&M DAM (DESARROLLOS AMERICANOS MEDIOAMBIENTALES SAS 40% - DEPURACIÓN DE AGUAS DEL MEDITERRÁNEO SUCURSAL EN COLOMBIA 60%) tal y como consta en la respectiva planilla de cierre y Acta de Registro de Entrega de Ofertas.

20) Que dentro de los plazos establecidos en el cronograma del proceso CSI 022-2017, en concordancia con lo establecido en el Estatuto de Contratación de FONADE y su Guía de Contratación, se surtieron las respectivas etapas del proceso.

21) Que como resultado del proceso de verificación y evaluación, el Comité Evaluador mediante documento de informe de evaluación, de fecha 01 de febrero de 2018 recomendó al ordenador del gasto de FONADE o su delegado, aceptar la oferta presentada por el oferente STARCONCALIDAD LTDA.



22) Que teniendo en cuenta la recomendación del Comité Evaluador, la Subgerente de Contratación de FONADE, procedió mediante Acta de Selección de fecha 06 de febrero de 2018, aceptar la oferta presentada por la compañía STARCONCALIDAD LTDA, en el proceso CSI 022-2017, por un valor correspondiente a

Código: FAP320

Versión: 05

Vigencia: 2016-06-11


CH 26 # 13 - 19, Bogotá - Colombia.
Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 302
www.fonade.gov.co @fonsadecol @fonade





FONADE

Proyectos que transforman vidas



NOVECIENTOS DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS M/L (\$ 917.993.812,00) Incluye entre otros los gastos de administración, IVA, honorarios, salarios y prestaciones sociales del personal, incrementos salariales y prestaciones, horas extras nocturnas, diurnas, festivas, desplazamiento, dotación, transporte, arriendos, alojamiento, alimentación, funcionamiento y apoyo de la oficina central. El mobiliario, cámaras, papetería, fotocopias, copias heliográficas planos, caja menor, baños, instalación y sostenimiento de la seguridad industrial y salud ocupacional, computadores e impresoras con su software, pólizas y sus ampliaciones, todos los impuestos, deducciones, contribuciones a cargo del contrato, en general todo costo en que incurra el contratista para el cumplimiento del objeto del contrato en su ejecución y liquidación del contrato.

23) Que el Contrato se encuentra respaldado presupuestalmente según los Certificados de Disponibilidad Presupuestal, expedidos por la Responsable del Fondo de Ejecución de Proyectos de FONADE que se relacionan a continuación:

No. CDP	Fecha CDP	Código Presupuestal	Centro de Costo	Descripción del Rubro	Monto
4898	02/01/2018	2-1-7-1-09-01-00-01	041698	Contratos de Ejecución de Obra – Vigencia Actual	\$ 318.982.325
4899	02/01/2018	2-1-7-1-09-01-00-01	041698	Contratos de Ejecución de Obra – Vigencia Actual	\$ 79.926.043
4900	02/01/2018	2-1-7-1-09-01-00-01	041698	Contratos de Ejecución de Obra – Vigencia Actual	\$ 228.409.848
4901	02/01/2018	2-1-7-1-01-07-00-01	216144	Honorarios Consultoría – Vigencia Actual	\$ 18.957.570
4907	02/01/2018	2-1-7-1-01-07-00-01	041698	Honorarios Consultoría – Vigencia Actual	\$ 233.335.250
4908	02/01/2018	2-1-7-1-01-07-00-01	041698	Honorarios Consultoría – Vigencia Actual	\$ 38.086.495
4909	02/01/2018	2-1-7-1-01-07-00-01	041698	Honorarios Consultoría – Vigencia Actual	\$ 34.318.737
4910	02/01/2018	2-1-7-1-01-07-00-01	041698	Honorarios Consultoría – Vigencia Actual	\$ 20.186.489

24) Que EL CONTRATISTA presentó todos los documentos requeridos para la suscripción del contrato.

25) Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, se procede a la suscripción del Contrato de Obra y al pago de nómina por los honorarios.

Código: FAP320


Versión: 05

Vigencia: 2015-06-11

Cll 26 # 13 - 19, Bogotá - Colombia.


Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co @fonadecol @fonade





FONADE
Proyectos que transforman vidas



CLAUSULAS:

CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO: EL CONTRATISTA se obliga con FONADE a realizar el "MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIOS EPMSC SANTA MARTA, EPMSC MAGANGÜE Y EPMSC TIERRALTA" en el marco del Contrato Interadministrativo No.216144", de acuerdo con la descripción, especificaciones y demás condiciones establecidas en las Reglas de Participación del Proceso de Convocatoria Simplificada CSI 022-2017, anexos, adendas, los documentos e información técnica suministrada por FONADE y la oferta presentada por EL CONTRATISTA, todo lo cual hace parte integral del contrato.

PARÁGRAFO PRIMERO: Las Reglas de Participación del proceso de Convocatoria Simplificada CSI 022-2017 y los demás documentos referidos en esta cláusula se entienden incorporadas al contrato aun cuando en este no se reproduzcan.

PARÁGRAFO SEGUNDO: En el evento en que se presente alguna contradicción entre, de una parte las Reglas de Participación y este contrato y de otra, la oferta presentada por EL CONTRATISTA, prevalecerá el contenido de aquellos documentos. En todo caso prevalecerán las Reglas de Participación y sus anexos.

PARÁGRAFO TERCERO: Sin autorización previa y escrita de FONADE, previo concepto de la supervisión, EL CONTRATISTA no podrá apartarse de las obligaciones que le resultan exigibles en virtud del presente contrato. En el evento en que lo haga, perderá el derecho a reclamar el reconocimiento y pago de cualquier suma que resulte de su decisión y será responsable de los daños que como consecuencia de ella, le cause a FONADE, sin perjuicio de que seguirá vigente su obligación de ejecutar el objeto contractual en su totalidad.

PARÁGRAFO CUARTO: La descripción técnica detallada y completa del objeto de contratación está contenida en los documentos del proceso de selección Convocatoria Simplificada CSI 022-2017.

CLÁUSULA SEGUNDA. - ALCANCE DEL OBJETO: El desarrollo del presente Contrato se ejecutará de acuerdo a la descripción técnica detallada y completa contenidos en el numeral 2.2 del Documento de Estudios Previos del Proceso de Selección Convocatoria Simplificada CSI 022-2017.

CLÁUSULA TERCERA. - VALOR: El valor del presente contrato es por la suma correspondiente a NOVECIENTOS DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS MIL. (\$917.993.812,00) incluye entre otros los gastos de administración, IVA, honorarios, salarios y prestaciones sociales del personal, incrementos salariales y prestaciones, horas extras nocturnas, diurnas, festivas, desplazamiento, dotación, transporte, arriendos, alojamiento, alimentación, funcionamiento y apoyo de la oficina central. El mobiliario, cámaras, papelería, fotocopias, copias heliográficas planos, caja menor, baños, instalación y mantenimiento de la seguridad industrial y control de seguridad, computadores e impresoras, celulares, pólizas y sus ampliaciones, todos los impuestos, deducciones, contribuciones a cargo del contrato,

Código: FAP320

Versión: 05



Vigencia: 2015-06-11

Cll 26 # 13 - 19, Bogotá - Colombia,

Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co @fonadecol @fonade

Página 7 de 24





2015

2015



FONADE
Proyectos que transforman vidas



en general todo costo en que incurra el contratista para el cumplimiento del objeto del contrato en su ejecución y liquidación del contrato.

PARÁGRAFO PRIMERO: La oferta económica del CONTRATISTA es la siguiente:

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR TOTAL ETAPA DE VERIFICACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN TÉCNICA (A)	18.957.570,00
VALOR TOTAL DE LOS COSTOS PERSONAL REQUERIDO PARA EL MANTENIMIENTO Y LA OPERACIÓN DE LAS PLANTAS (I)	213.955.282,00
VALOR TOTAL DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO (N)	585.689.183,00
VALOR PGIO (N)	13.429.641,00
VALOR TOTAL DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN (O)	87.962.136,00
VALOR TOTAL DEL POE (A) + (I) + (N) + (N) + (O)	917.993.812,00

PARÁGRAFO SEGUNDO: El valor del presente Contrato se encuentra amparado con los siguientes Certificados de Disponibilidad Presupuestal, expedidos por la Responsable del Fondo de Ejecución de Proyectos de FONADE:

No. CDP	Fecha CDP	Código Presupuestal	Centro de Costo	Descripción del Rubro	Monto
4898	02/01/2018	2-1-7-1-09-01-00-01	041698	Contratos de Ejecución de Obra – Vigencia Actual	\$ 318.982.325
4899	02/01/2018	2-1-7-1-09-01-00-01	041698	Contratos de Ejecución de Obra – Vigencia Actual	\$ 79.926.043
4900	02/01/2018	2-1-7-1-09-01-00-01	041698	Contratos de Ejecución de Obra – Vigencia Actual	\$ 228.409.848
4901	02/01/2018	2-1-7-1-01-07-00-01	216144	Honorarios Consultoría – Vigencia Actual	\$ 18.957.570
4907	02/01/2018	2-1-7-1-01-07-00-01	041698	Honorarios Consultoría – Vigencia Actual	\$ 233.335.250
4908	02/01/2018	2-1-7-1-01-07-00-01	041698	Honorarios Consultoría – Vigencia Actual	\$ 38.086.495
4909	02/01/2018	2-1-7-1-01-07-00-01	041698	Honorarios Consultoría – Vigencia Actual	\$ 34.318.737

Código: FAP320



Versión: 05

Vigencia: 2015-00-11

CH 26 # 13 - 19, Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57)(1) 594 0407 – Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co @fonadecol @fonade





FONADE

Proyectos que transforman vidas



DNP



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

No. CDP	Fecha CDP	Código Presupuestal	Centro de Costo	Descripción del Rubro	Monto
4910	02/01/2018	2-1-7-1-01-07-00-01	041698	Honorarios Consultoría - Vigencia Actual	\$ 20.186.489

PARÁGRAFO TERCERO.- ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL: La afectación presupuestal del valor contractual se realizará de la siguiente manera:

No. CDP	Fecha CDP	Código Presupuestal	Centro de Costo	Descripción del Rubro	Monto	Valor por afectar	Saldo por liberar	Afectación por Etapa
4926	02/01/2018	2-1-7-1-09-01-00-01	41698	Contratos de Ejecución de Obra - Vigencia Actual	\$ 318.982.325	\$ 305.807.808	\$ 13.084.517	Actividades de Mantenimiento
4999	02/01/2018	2-1-7-1-09-01-00-01	41698	Contratos de Ejecución de Obra - Vigencia Actual	\$ 79.926.043	\$ 76.038.002	\$ 3.918.041	Actividades de Mantenimiento
4903	02/01/2018	2-1-7-1-09-01-00-01	41698	Contratos de Ejecución de Obra - Vigencia Actual	\$ 229.409.848	\$ 217.213.015	\$ 11.195.833	Actividades de Mantenimiento
4901	02/01/2018	2-1-7-1-01-07-00-01	215144	Honorarios Consultoría - Vigencia Actual	\$ 18.957.570	\$ 18.957.570	\$ -	Verificación y Complementación Técnica
4907	02/01/2018	2-1-7-1-01-07-00-01	41698	Honorarios Consultoría - Vigencia Actual	\$ 233.336.250	\$ 211.855.282	\$ 21.370.968	Personal de Mantenimiento y Operación
4908	02/01/2018	2-1-7-1-01-07-00-01	41698	Honorarios Consultoría - Vigencia Actual	\$ 38.085.495	\$ 36.182.170	\$ 1.904.325	Actividades de operación
4909	02/01/2018	2-1-7-1-01-07-00-01	41698	Honorarios Consultoría - Vigencia Actual	\$ 24.318.737	\$ 32.602.801	\$ 1.715.936	Actividades de operación
4910	02/01/2018	2-1-7-1-01-07-00-01	41698	Honorarios Consultoría - Vigencia Actual	\$ 20.186.489	\$ 19.177.164	\$ 1.009.325	Actividades de operación
TOTAL:					\$ 972.202.757	\$ 917.993.812	\$ 54.208.945	

PARÁGRAFO CUARTO.- SISTEMA DE PAGO: El sistema de pago del presente Contrato es el establecido en el numeral 3.4.4 del estudio previo y los numerales 9.3.1, 9.3.2 y 9.3.3 de las Reglas de Participación del proceso de Convocatoria Simplificada CSI 022-2017, el cual establece que para la ejecución del objeto contractual se encuentran establecidas las características técnicas, las cantidades requeridas y los precios unitarios, por lo tanto, el sistema de pago del contrato de la ETAPA DE VERIFICACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN TÉCNICA es por PRECIO GLOBAL FIJO SIN FÓRMULA DE AJUSTE. En consecuencia, el precio previsto en el numeral 4.2 del documento de estudio previo, incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administración, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestaciones; desplazamientos, transporte, alimentación y alojamiento del equipo de trabajo del Contratista; hospedaje, transporte y toda clase de equipos necesarios, honorarios y asesorías en actividades

Código: FAP320



Versión: 05

Vigencia: 2015-06-11

Cll 26 # 13 - 19, Bogotá - Colombia.


Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co Fonadecol @fonade





FONADE
Proyectos que transforman vidas



relacionadas con la ejecución del contrato; computadores, licencias de utilización de software; la totalidad de tributos originados por la celebración, ejecución y liquidación del contrato; las deducciones a que haya lugar; la remuneración para el Contratista, imprevistos y, en general, todos los costos en los que deba incurrir el Contratista para el cabal cumplimiento de ejecución del contrato. FONADE no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado por el Contratista en relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requiera para la ejecución del contrato y que fueron previsibles al momento de la presentación de la oferta. Para las **ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA LA ETAPA DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN** teniendo en cuenta que se encuentran establecidas las especificaciones técnicas, las cantidades y los precios unitarios de los ítems requeridos para la ejecución de dichas actividades, el sistema de pago establecido es por **PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE**, teniendo en cuenta el A.I.U. para las actividades requeridas para la etapa de mantenimiento y el IVA para las actividades requeridas para la operación, y para el **PERSONAL REQUERIDO PARA LA ETAPA DE OPERACIÓN DE LAS PLANTAS** el sistema de pago es por Precio global fijo sin fórmula de ajuste. En consecuencia, el precio previsto en el numeral 4.2 del documento de estudio previo, incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administración, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales; desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentación del equipo de trabajo del Contratista; desplazamiento, transporte y toda clase de equipos necesarios; honorarios y asesorías en actividades relacionadas con la ejecución del contrato; computadores, licencias de utilización de software; la totalidad de tributos originados por la celebración, ejecución y liquidación del contrato; las deducciones a que haya lugar; la remuneración para el Contratista, imprevistos y, en general, todos los costos en los que deba incurrir el Contratista para el cabal cumplimiento de ejecución del contrato. FONADE no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado por el Contratista en relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requiera para la ejecución del contrato y que fueron previsibles al momento de la presentación de la oferta. El CONTRATISTA no podrá superar en su ejecución el presupuesto asignado por la Entidad.

CLÁUSULA CUARTA.- FORMA DE PAGO: FONADE cancelará AL CONTRATISTA el valor por el cual le haya sido aceptada la oferta de conformidad con lo establecido en el numeral 3.4.1 del estudio previo así:


ETAPA DE VERIFICACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN TÉCNICA

Un único pago por el 100% del valor de la ETAPA DE VERIFICACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN TÉCNICA, previo recibo a satisfacción y aprobación por parte de la interventoría y de FONADE de la totalidad de productos requeridos en esta etapa.

PARÁGRAFO: De acuerdo a las actividades desarrolladas en virtud de la ejecución del contrato, FONADE aplicará las retenciones a que haya lugar.



FONADE
Proyectos que transforman vidas



ETAPA DE MANTENIMIENTO.

- Se realizarán pagos mensuales según avance de las actividades realizadas durante el mes para el mantenimiento de las plantas hasta por el noventa (90%) por ciento aplicado a las actas parciales y que se señalan en el presupuesto del presente proceso, debidamente aprobadas por la Interventoría y/o Supervisión.
- El saldo correspondiente al diez (10%) por ciento de las actividades para el mantenimiento de las plantas, se pagará una vez se tenga el valor total de las actas de corte, de acuerdo con las cantidades realmente ejecutadas y se haya liquidado el contrato previa suscripción del acta de recibo final de las actividades realizadas por el contratista y recibidas a satisfacción de la Interventoría y de FONADE con la entrega de los documentos señalados en este documento, en el contrato, en el proceso de selección, así como de la aprobación de las garantías correspondientes, señaladas en el numeral de GARANTÍAS del presente documento.

PARÁGRAFO PRIMERO: Cada solicitud de pago deberá ir con la cuenta de cobro o factura, informe del avance, porcentaje de obra ejecutado y porcentaje por ejecutar del mes correspondiente a la cuenta de cobro, las demás obligaciones establecidas en el contrato y las requeridas por la Interventoría y/o el supervisor. Dicha entrega será realizada a FONADE.

Los pagos antes relacionados quedan condicionados a la presentación de las facturas y/o cuentas de cobro correspondientes y la certificación por parte del Supervisor del cumplimiento del objeto contractual. Todos los documentos de pago deberán ser aprobados por el Supervisor del contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO: De acuerdo a las actividades desarrolladas en virtud de la ejecución del contrato, FONADE aplicará las retenciones a que haya lugar.

ETAPA DE OPERACIÓN



- Se realizarán pagos mensuales según avance de las actividades realizadas durante el mes para la operación de las plantas hasta por el noventa (90%) por ciento del valor de las actividades realizadas durante el mes para la operación de las plantas, tramitado a través de actas parciales que contemplen el valor del IVA para estas actividades y se encuentren debidamente aprobadas por la Interventoría y/o Supervisión.
- El saldo correspondiente al diez (10%) por ciento de las actividades para la operación de las plantas, se pagará una vez se tenga el valor total de las actas de corte, de acuerdo con las cantidades realmente ejecutadas y se haya liquidado el contrato previa suscripción del acta de recibo final de las actividades realizadas por el contratista y recibidas a satisfacción de la Interventoría y de FONADE con la entrega de los documentos señalados en este documento, en el contrato, en el proceso de selección, así como de la

Código: FAP320

Versión: 05



Vigencia: 2015-06-11

Cll 26 # 13 - 19, Bogotá - Colombia.
Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 0000 214 502
www.fonade.gov.co @fonadecol @fonade





FONADE
Proyectos que transforman vidas.



aprobación de las garantías correspondientes, señaladas en el numeral de GARANTÍAS del presente documento.

PERSONAL ETAPA DE OPERACIÓN

Se realizarán pagos mensuales e iguales hasta completar el 100% del valor calculado para el personal de la operación de las plantas y que incluye entre otros los gastos descritos en el numeral 3.4.4 del documento de estudio previo. Este pago se hará por el sistema de precio global fijo sin fórmula de ajuste

PARÁGRAFO PRIMERO: Cada solicitud de pago deberá ir con la cuenta de cobro o factura, informe del avance, porcentaje de obra ejecutado y porcentaje por ejecutar del mes correspondiente a la cuenta de cobro, las demás obligaciones establecidas en el contrato y las requeridas por la interventoría y/o el supervisor. Dicha entrega será realizada a FONADE.

PARÁGRAFO SEGUNDO: De acuerdo a las actividades desarrolladas en virtud de la ejecución del contrato, FONADE aplicará las retenciones a que haya lugar.

PARÁGRAFO TERCERO: REQUISITOS PARA EL PAGO: Los pagos y el desembolso de recursos relacionados con el contrato quedan sometidos, además de las condiciones anteriormente previstas, al cumplimiento de los siguientes requisitos:

- Deberán ser revisados por el interventor, y refrendados por el SUPERVISOR en los formatos que FONADE suministra para el efecto.
- El CONTRATISTA acreditará al supervisor o al interventor del cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA, e ICBF) de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.
- Se realizarán dentro de los diez (10) días calendario siguientes a las fechas de radicación de las facturas o cuentas de cobro según correspondan, o de la fecha en que el CONTRATISTA subsane las glosas que se le formulen.
- Toda vez que los impuestos y retenciones que surjan por la celebración y ejecución del contrato corren por cuenta de EL CONTRATISTA, FONADE hará las retenciones del caso y cumplirá las obligaciones fiscales que ordene la ley.
- Todos los documentos de pago deberán ser avalados por el interventor y el supervisor designado por FONADE.

Código: FAP320



Versión: 05

Vigencia: 2016-06-11

Cll 26 # 13 - 19, Bogotá - Colombia.


Teléfonos: (57)(1) 994 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co @fonadecol @fonade





FONADE
Proyectos que transforman vidas



CLÁUSULA QUINTA.- LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN: La ejecución del Contrato será en los Establecimientos Penitenciarios de Mediana Seguridad y Carcelarios EPMSC Santa Marta, en el Departamento de Magdalena, con coordenadas 11.236277, -74.19795, EPMSC Magangué, en el Departamento de Bolívar, con coordenadas 9.26914, -74.80153 y el EPMSC Tierra Alta en el Departamento de Córdoba, con coordenadas 8.03021, -76.16830 y el plazo previsto para la ejecución del Contrato es de **DIEZ (10) MESES, QUINCE (15) DÍAS** calendario, contados a partir de la suscripción del **ACTA DE INICIO GENERAL**, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. (Aprobación de garantías, expedición de registro presupuestal y acreditación de pago de seguridad social y parafiscales, si aplica).

El tiempo de ejecución discriminado para cada uno de los establecimientos es el siguiente:

EPMSC SANTA MARTA:

ITEM	ETAPA	PLAZO DE EJECUCIÓN
A	Etapa de verificación y complementación técnica	15 días
B	Etapa de mantenimiento y operación	10 meses
C	Tiempo total de ejecución	10 meses 15 días

EPMSC MAGANGÜÉ:

ITEM	ETAPA	PLAZO DE EJECUCIÓN
A	Etapa de verificación y complementación técnica	15 días
B	Etapa de mantenimiento y operación	7 meses
C	Tiempo total de ejecución	7 meses 15 días

EPMSC TIERRALTA:

ITEM	ETAPA	PLAZO DE EJECUCIÓN
A	Etapa de verificación y complementación técnica	15 días
B	Etapa de mantenimiento y operación	10 meses
C	Tiempo total de ejecución	10 meses 15 días

PARÁGRAFO PRIMERO: El plazo de ejecución del contrato se contabilizará a partir de la firma del acta de inicio general y se suscribirá acta de inicio por cada etapa. Todos los establecimientos deberán comenzar y ejecutarse de manera simultánea, tanto en LA ETAPA DE VERIFICACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN TÉCNICA, como en LA ETAPA DE MANTENIMIENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.



PARÁGRAFO SEGUNDO: La suscripción del ACTA DE INICIO GENERAL DEL CONTRATO, se realizará previo cumplimiento de los siguientes requisitos: a) Perfeccionamiento del contrato que se da con la suscripción del mismo por las partes, b) Expedición del Registro Presupuestal y c) Aprobación de la Garantía.

Código: FAP320

Versión: 05


Vigencia: 2015-08-11

CH 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.
Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 3000 914 502
www.fonade.gov.co @fonadescol @fonade





FONADE
Proyectos que transforman vidas



PARÁGRAFO TERCERO: El acta de inicio de la etapa de verificación y complementación técnica de cada uno de los establecimientos, deberán suscribirse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de suscripción del Acta de Inicio del Contrato, previa aprobación de las hojas de vida del personal principal mínimo requerido para la ejecución del contrato, por parte de la interventoría y/o supervisor.

PARÁGRAFO CUARTO: Durante el tiempo establecido entre la terminación del plazo de la ETAPA DE VERIFICACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN TÉCNICA, y la suscripción del ACTA DE INICIO de la ETAPA DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN, no se cancelará ninguna suma adicional al establecido en el valor del contrato.

PARÁGRAFO QUINTO: Para la suscripción del Acta de Inicio de la ETAPA DE VERIFICACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN TÉCNICA, será necesario el cumplimiento de los siguientes requisitos: Para el perfeccionamiento del contrato: a. Se da con la suscripción del contrato por las partes contratantes. Ejecución del contrato: a. Expedición del registro presupuestal efectuado por FONADE. b. Aprobación de FONADE de la garantía entregada por EL CONTRATISTA. Cumplidos los anteriores requisitos, la negativa o retraso por parte de EL CONTRATISTA a la suscripción de cualquiera de las actas de inicio dará lugar a la efectividad de las cláusulas contractuales a que haya lugar.

PARÁGRAFO SEXTO: Teniendo en cuenta que los plazos de ejecución varían de acuerdo a cada establecimiento penitenciario, se suscribirá un acta de inicio por cada etapa y por cada establecimiento penitenciario.

PARÁGRAFO SÉPTIMO: Si dentro del desarrollo del contrato se suspende el mismo, el contratista no recibirá ningún pago mientras esté vigente la suspensión. De igual forma, en caso de prorrogarse el contrato objeto del presente proceso por causa imputable al contratista, no se reconocerá sumas adicionales a las establecidas en el presente documento.

PARÁGRAFO OCTAVO: Acta de Entrega y Recibo: Se suscribirá una vez se haya surtido la aprobación, por parte de la interventoría y aval por parte de la supervisión de FONADE, del acta de recibo final de obra a satisfacción de cada actividad adelantada, así como de las garantías y coberturas respectivas.



CLÁUSULA SEXTA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 6.1. **OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:** EL CONTRATISTA deberá cumplir las obligaciones propias de este contrato, las mencionadas en los diferentes apartes de las Reglas de Participación del proceso de selección Convocatoria Simplificada CSI 022-2017, que antecedió el proceso de contratación, sus anexos y formatos, los cuales hacen parte integral del presente contrato y en Especial las contenidas en los numerales 7.9 y siguientes del CAPÍTULO SÉPTIMO de las Reglas de Participación. 6.2. **OBLIGACIONES DE FONADE:** Son obligaciones de FONADE las siguientes: 1.- Cancelar al CONTRATISTA el valor del contrato en la forma de pago establecida en la cláusula correspondiente. 2.- Exigir al CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna del objeto contractual y velar por el cumplimiento del mismo. 3.- Suministrar la información necesaria que el contratista requiera para la ejecución del contrato e identificar los riesgos necesarios en caso de

Código: FAP320

Versión: 05


Vigencia: 2015-06-11

Cl 26 # 13 - 19, Bogotá - Colombia,
Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502
www.fonade.gov.co @fonadecol @fonade





FONADE
Proyectos que transforman vidas



incumplimiento del contrato. 5.-Ejercer la Supervisión General del contrato. 6. Formular las sugerencias por escrito sobre los asuntos que estime convenientes en el desarrollo del contrato, sin perjuicio de la autonomía propia de los contratistas de prestación de servicios y de la supervisión. 7. Las demás obligaciones que surjan de acuerdo con la naturaleza del contrato.

PARÁGRAFO: FONADE se reserva el derecho de admitir o recibir los bienes objeto del presente contrato que no cumplan con las especificaciones requeridas por el Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) y/o FONADE. Entregar la Garantía Legal de los bienes requeridos (Ley 1480 de 2011).

CLÁUSULA SÉPTIMA.- CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

SUPERVISIÓN: De conformidad con lo establecido en el numeral 3.8 del Estudio Previo y 13 de las Reglas de Participación, la Supervisión del Contrato será ejecutada por la Gerencia del Contrato Interadministrativo No. 216144 o la persona que designe FONADE, quien contará con un profesional de apoyo a la Supervisión, realizando el seguimiento y control técnico y administrativo del contrato, verificación de requisitos, aval, gestión y demás que le correspondan a FONADE de conformidad con el Manual de Supervisión e Interventoría (MMI002), siempre que tales funciones no hayan sido asignadas a la Interventoría. En particular el supervisor ejercerá las siguientes funciones:

- Aprobar la solicitud de desembolso que el Contratista le presente, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente contrato.
- Verificar que el Contratista se encuentre al día con los pagos a seguridad social y parafiscal.
- Certificar la correcta ejecución del contrato y los resultados esperados.
- Informar oportunamente a FONADE sobre el desarrollo del contrato o bien sobre su cumplimiento.
- Las demás que fueren necesarias para vigilar el cabal cumplimiento del objeto contractual.

PARÁGRAFO PRIMERO: El supervisor del contrato y el apoyo a la supervisión, está facultado a solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual y será responsable por mantener informado a FONADE de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

PARÁGRAFO SEGUNDO: En ningún caso el Supervisor e Interventor gozan de la facultad de modificar el contenido y alcance del contrato suscrito entre EL CONTRATISTA y FONADE, ni de eximir, a ninguno de ellos, de sus obligaciones y responsabilidades. EL CONTRATISTA, con el objeto de garantizar el adecuado seguimiento y control de sus actividades, está en la obligación de conocer las disposiciones del Manual de Interventoría de FONADE.


PARÁGRAFO TERCERO: En todo caso la Gerencia del Contrato será la persona designada por FONADE para la interacción con el interventor y quien, en caso de duda, sea gozadora de la supervisión que se asigna al contrato de Interventoría.

Código: FAP320

Versión: 05

Vigencia: 2015-06-11

☛ Cll 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.
Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502
www.fonade.gov.co @fonadecol @fonade





FONADE

Proyectos que transforman vidas



DNP

Departamento
Nacional
de Planeación



FONOS FORUM

NUEVO PAÍS
POR EQUIDAD EDUCATIVA

PARÁGRAFO CUARTO: INTERVENTORÍA: La interventoría será ejecutada por la persona natural o jurídica que designe FONADE para tal fin, lo cual será oportunamente informado al Contratista. El interventor debe desempeñar las funciones previstas en el MM1002 Manual de Supervisión e Interventoría, que se encuentra vigente, las Reglas de Participación y el Contrato.

El Contratista con el objeto de garantizar el adecuado seguimiento y control de sus actividades, está en la obligación de conocer las disposiciones del MM1002 Manual de Interventoría.

CLÁUSULA OCTAVA - GARANTÍA: EL CONTRATISTA deberá constituir a favor de FONADE en calidad de asegurado y beneficiario, en los términos establecidos en la normatividad vigente, una garantía que podrá consistir en una póliza de seguro expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, correspondiente a la póliza de cumplimiento ante entidades públicas con régimen privado de contratación o garantía bancaria expedida por un banco local y junto con ella deberá presentar el comprobante de pago de la prima, de conformidad con lo previsto en el Artículo 1068 del Código de Comercio que incluya los siguientes amparos:

TIPIFICACIÓN DEL RIESGO	ESTIMACIÓN DEL RIESGO	VIGENCIA
Cumplimiento	30% del valor del contrato	Vigente por el plazo de ejecución del contrato y ocho (08) meses más.
Pago de salarios y prestaciones sociales	5% del valor del contrato	Vigente por el plazo de ejecución del contrato y tres (03) años más
Estabilidad y calidad de obra	30% del valor del contrato	Vigente por cinco (05) años contados a partir del recibo a satisfacción de la obra
Calidad de elementos y bienes que entregue el contratista	20% del valor del contrato	Vigente por tres (03) años contados a partir del recibo a satisfacción de la obra
Calidad del Servicio	20% del valor del contrato	Vigente por tres (03) años contados a partir del recibo final.

SEGURO DE DAÑOS:

Desde el inicio del contrato y hasta la culminación del plazo de ejecución, se deben contemplar seguros de responsabilidad civil y daños, según se explica a continuación:

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA-CONTRACTUAL:

EL CONTRATISTA deberá presentar para aprobación de la ENTIDAD, adicional a la Garantía de Cumplimiento, como amparo autónomo y en póliza anexa, bajo la modalidad de ocurrencia, una garantía para cubrir los daños que EL CONTRATISTA, en el desarrollo de las labores relacionadas con el contrato, cause a terceros en sus personas o en sus bienes.

Código: FAP320

Versión: 05

Vigencia: 2015-06-11

Cll 26 # 13 - 19, Bogotá - Colombia,

Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502



www.fonade.gov.co



fonade.col





fonade





FONADE

Proyectos que transforman vidas



Amparo	Limite Asegurado
Daños patrimoniales y extra patrimoniales	Sin Sublímite
Responsabilidad civil por contratistas y subcontratistas	Sin Sublímite
Responsabilidad civil cruzada	Sin Sublímite
Responsabilidad civil patronal	Sin Sublímite
Responsabilidad civil por bienes bajo cuidado, tenencia y control	Sin Sublímite
Vehículos propios y no propios	Sin Sublímite
Operación de transporte, cargue y descargue	Sin Sublímite
Uso de maquinaria y equipo	Sin Sublímite
Propiedades adyacentes y/o estructuras existentes	Sin Sublímite
Responsabilidad civil por gastos médicos	Sin Sublímite
Responsabilidad civil por contaminación accidental	Sin Sublímite

Esta póliza tendrá un valor asegurado correspondiente al 30% del valor del Contrato y deberá permanecer vigente desde el acta de inicio, hasta la fecha de terminación del contrato. Debe figurar como asegurado, en lo que se relacione con este contrato, FONADE. En caso de prorrogarse el plazo de ejecución, deberá ampliarse la vigencia del amparo por el mismo término. Ocurrido cualquier siniestro el Contratista está obligado a restablecer la cobertura completa. De la vigencia de este amparo se dejará constancia en el acta de liquidación (según aplique).

PARÁGRAFO PRIMERO: La aprobación de las garantías por parte de FONADE es requisito previo para el inicio de la ejecución del contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO: En la póliza deben figurar como afianzadas cada una de las personas que integran la parte contratista. EL CONTRATISTA deberá allegar el recibo de pago expedido por la Aseguradora donde conste que las primas se encuentran pagadas por parte del CONTRATISTA. No es válido que se certifique que las pólizas no vencerán por falta de pago, pues ello contraviene lo ordenado en el artículo 1068 del Código de Comercio.

PARÁGRAFO TERCERO.- TÉRMINO PARA ENTREGA DE LAS GARANTÍAS: EL CONTRATISTA entregará a FONADE, a más tardar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del Contrato, las garantías exigidas, junto con el recibo que acredite el pago de la misma, con excepción de la de Calidad del Servicio, Estabilidad y Calidad de la Obra y Calidad de elementos y bienes que entregue el Contratista, cuyas coberturas deberán quedar expresamente otorgadas en la garantía y su vigencia actualizada a más tardar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de recibo del informe final, previo recibo a satisfacción de la totalidad del objeto del Contrato.

PARÁGRAFO CUARTO.- PREVENCIÓN DE RIESGOS: EL CONTRATISTA es responsable y deberá adoptar y cumplir con todas las medidas de seguridad y prevención que tiendan a evitar la corrupción de

Código: FAP320



Versión: 05

Vigencia: 2015-06-11

Cil 26 # 13 - 19, Bogotá - Colombia,

Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502


www.fonade.gov.co @fonadecol @fonade





FONADE

Proyectos que transforman vidas



daños y perjuicios físicos, económicos, técnicos, financieros, contables, jurídicos en desarrollo y ejecución del contrato.

PARÁGRAFO QUINTO.- SUFICIENCIA DE LAS GARANTÍAS: EL CONTRATISTA debe mantener en todo momento de la vigencia del contrato la suficiencia de las garantías otorgadas. En consecuencia, en el evento en que el plazo de ejecución del contrato y/o su valor se amplíe o aumente, respectivamente, EL CONTRATISTA deberá modificar las mismas, según sea el caso, como condición previa y necesaria para el pago de las facturas pendientes de pago. De igual modo, EL CONTRATISTA deberá reponer las garantías cuando su valor se afecte por razón de los siniestros amparados. En el caso de los amparos cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al vencimiento del plazo de ejecución del contrato, el valor amparado también debe reponerse cuando el mismo se afecte por la ocurrencia de los riesgos asegurados con posterioridad a tales fechas. El pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, será de cargo exclusivo de EL CONTRATISTA.

CLÁUSULA NOVENA.- CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: En ejercicio de la autonomía de su voluntad, las partes acuerdan libre, expresa e irrevocablemente la causación y efectividad de la cláusula penal pecuniaria en caso de incumplimiento parcial o definitivo en la ejecución oportuna del contrato o de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, FONADE podrá hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria, a título de pena, por un monto equivalente hasta por el treinta por ciento (30%) del valor total del contrato. El pago del valor acá señalado a título de cláusula penal pecuniaria se considera como indemnización parcial y no definitiva de los perjuicios causados por el incumplimiento del CONTRATISTA, razón por la cual, FONADE tendrá derecho a obtener del CONTRATISTA el pago de la indemnización correspondiente a los demás perjuicios que con dicho incumplimiento se le hayan irrogado. El CONTRATISTA autoriza a FONADE a descontar y compensar de los saldos presentes o futuros a su favor, los valores correspondientes a la pena pecuniaria aquí estipulada. De no existir tales deudas o de no resultar suficientes para cubrir la totalidad de su valor, FONADE podrá obtener el pago de la pena pecuniaria haciendo efectiva la garantía de cumplimiento para lo cual seguirá el procedimiento indicado por FONADE o mediante el ejercicio de las acciones legales a que haya lugar. El valor de la pena pecuniaria pactada se calculará sobre el valor total del contrato, incluidas las modificaciones al valor del mismo, sin perjuicio de lo previsto en el Art. 1596 del Código Civil.

CLÁUSULA DÉCIMA.- PENAL DE APREMIO: En ejercicio de la autonomía de su voluntad, las partes acuerdan libre, expresa e irrevocablemente la causación y efectividad de la cláusula penal de apremio en caso de mora o retrasos por parte del CONTRATISTA en la ejecución de sus actividades o de sus obligaciones relacionadas con ocasión de la ejecución del contrato, FONADE podrá hacer exigible estos apremios sucesivos al CONTRATISTA por cada semana de retraso, por un valor equivalente al 1.0% del valor total del contrato, sin exceder el 10% de su valor total. Para efectos de la aplicación de la cláusula penal de apremio, el supervisor y/o informante verificarán semanalmente el cumplimiento del Cronograma de Trabajo y obligaciones a cargo del CONTRATISTA, de acuerdo con lo señalado en los planos de

Código: FAP320



Versión: 05

Vigencia: 2015-05-11

CR 26 # 13 - 19, Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co @fonadecol @fonade



VIGILADO por el Sistema de Control Interno



FONADE

Proyectos que transforman vidas



DNP Departamento Nacional de Planeación



FOFOS FORUM
NUOVO PAIS
PER EQUIPES FIDEICOMISSARIAS

participación, especificaciones técnicas, oferta presentada por EL CONTRATISTA y cláusulas del contrato. Para efectos de que EL CONTRATISTA cancele los valores por concepto de cláusula penal de apremio no requiere que FONADE lo constituya en mora, el simple retardo imputable al CONTRATISTA dará origen al pago o compensación de las sumas correspondientes. EL CONTRATISTA autoriza que FONADE descuento y compense de las sumas a su favor los valores correspondientes a la cláusula penal de apremio. De no existir tales saldos a favor del CONTRATISTA o de no resultar éstos suficientes para cubrir la totalidad del valor de la cláusula penal de apremio, FONADE podrá obtener el pago total o parcial de la cláusula penal haciendo efectiva la garantía de cumplimiento para lo cual seguirá el procedimiento indicado por la Entidad o mediante el ejercicio de las acciones legales a que haya lugar.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.- PROCEDIMIENTO PARA LA EXIGIBILIDAD DEL PAGO DE LA CLÁUSULA PENAL DE APREMIO Y/O CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA:

Cuando se presente un posible incumplimiento parcial o total del contrato atribuible al CONTRATISTA respecto de cualquiera de las obligaciones del mismo, FONADE, deberá adelantar el siguiente procedimiento para hacer exigible la Cláusula penal y/o de apremio contenidas en las Cláusulas Novena y Décima del presente documento: A) Evidenciado por parte del supervisor del contrato un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, según conste en informes elaborados por la supervisión, FONADE por medio de la Subgerencia de Contratación lo citará a él y al GARANTE, mediante comunicación física o digital que por escrito se remitirá a la dirección suministrada por EL CONTRATISTA y el GARANTE o al domicilio de estos respectivamente, a una audiencia para debatir lo ocurrido. FONADE fijará la fecha para realizar la audiencia como mínimo al quinto (5) día hábil siguiente a la fecha de recepción de la comunicación de citación a audiencia al CONTRATISTA y al GARANTE. En la citación se hará mención expresa y detallada de los hechos que la soportan y por ello deberá indicar los presuntos incumplimientos contractuales atribuibles al CONTRATISTA, acompañado del informe de la supervisión en el que se sustente la actuación, las demás pruebas que soporten el presunto incumplimiento, a su vez se enunciarán las normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para EL CONTRATISTA, de acuerdo con las estipulaciones contractuales. En la misma se establecerá el lugar, fecha y hora para la realización de la audiencia, la que deberá tener lugar a la mayor brevedad posible, atendida la naturaleza del contrato y la periodicidad establecida para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. B) En desarrollo de la audiencia, FONADE presentará las circunstancias de hecho que motivan la actuación contractual, indicará los presuntos incumplimientos contractuales atribuidos al CONTRATISTA, enunciará las posibles normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para EL CONTRATISTA, según las estipulaciones contractuales. Acto seguido se concederá el uso de la palabra al CONTRATISTA o a quien lo represente y al GARANTE, para que ejerzan su derecho de defensa y se pronuncien sobre las imputaciones de incumplimiento, en desarrollo de lo cual podrán rendir las explicaciones del caso, solicitar, aportar pruebas y controvertir las presentadas por la Entidad. C) Una vez evacuado el estudio de los argumentos y soportes documentales recaudados durante la audiencia aportados por los interesados, se cerrará la audiencia para que FONADE mediante decisión adoptada en la misma, proceda a resolver sobre la exigibilidad de la cláusula de apremio y/o penal pecuniaria a través de la garantía de cumplimiento pactada. Si no resulto que no hay lugar a su exigibilidad, se archivará el

Código: FAP320



Versión: 05

Vigencia: 2015-05-11

CH 26 # 13 - 19, Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co @fonarecol @fonade





FONADE

Proyectos que mejoran vidas



DNP

Departamento
Nacional de
Planeación



MINISTERIO DE EDUCACIÓN

actuación contractual. Por el contrario, si se evidencia que existió incumplimiento contractual, se procederá por parte de FONADE a realizar la reclamación respectiva frente al GARANTE. D) En todo caso, en cualquier momento del desarrollo de la audiencia contractual, FONADE podrá suspender la audiencia, cuando de oficio o a petición de parte, ello resulte en su criterio necesario para allegar documentos o sustentar argumentos que estíen conducentes y pertinentes o cuando por cualquier otra razón debidamente sustentada, ello resulte necesario para el correcto desarrollo de la actuación contractual. En todo caso, al adoptar la decisión, se señalará fecha y hora para reanudar la audiencia. FONADE podrá ordenar el archivo de la actuación contractual en cualquier momento, si se prueba la cesación de situación de incumplimiento que dio lugar a este procedimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.- SUSPENSIÓN: De común acuerdo entre las partes, se podrá suspender la ejecución del contrato, mediante la suscripción de acta, sin que para el efecto del plazo extintivo del mismo se compute el tiempo de suspensión. Para su reinicio, se requerirá un acta en el que conste dicha circunstancia.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.- CESIÓN: Este contrato se celebra en consideración a la calidad del CONTRATISTA y no podrá cederse en todo ni en parte a ningún título, sin el consentimiento expreso, previo y escrito de FONADE.

PARÁGRAFO PRIMERO.- CESIÓN DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO: Los derechos económicos del contrato no podrán cederse en todo ni en parte, a ningún título, sin el consentimiento expreso, previo y escrito de FONADE.

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de producirse Cesión del contrato, requerirá, para su eficacia, de la suscripción de un documento por parte del cedente, el cesionario y la aprobación expresa de FONADE, de acuerdo con el procedimiento interno de FONADE para tal efecto.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.- SUBCONTRATOS: En el evento en que EL CONTRATISTA subcontrate parcialmente la ejecución del contrato, podrá hacerlo con personas naturales o jurídicas que tengan la idoneidad y capacidad para desarrollar la actividad subcontratada. No obstante lo anterior, EL CONTRATISTA continuará siendo el único responsable ante FONADE por el cumplimiento de las obligaciones del contrato. Asimismo, no hay lugar a solidaridad entre FONADE y EL CONTRATISTA y/o terceros.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.- RELACIÓN LABORAL: El presente contrato no genera relación laboral entre FONADE y EL CONTRATISTA, ni con el personal que éste suministre y/o subcontrate y en consecuencia tampoco el pago de prestaciones sociales y de ningún tipo de emolumentos distintos al valor acordado en el Contrato.

Código: FAP320

Versión: 05

Vigencia: 2016-06-11



Cll 26 # 13 - 19, Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co

Fonadecol


@fonade





FONADE

Proyectos que mejoran la calidad de vida



CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA: De común acuerdo entre las partes, se podrá dar por terminado el Contrato antes de su vencimiento, mediante acta. Así mismo, con la suscripción del Contrato EL CONTRATISTA autoriza expresamente a FONADE para terminar anticipadamente el mismo mediante oficio escrito que se comunicará al CONTRATISTA, en los siguientes eventos: a) Cuando las exigencias del servicio público lo requiera o la situación de orden público lo imponga; b) Por disolución de la persona jurídica del CONTRATISTA o de una de las personas jurídicas que integran el respectivo consorcio o unión temporal; así como por la modificación de los miembros de éstos últimos, sin autorización de FONADE. c) Por cesación de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales del CONTRATISTA, que puedan afectar de manera grave el cumplimiento del contrato; d) Cuando EL CONTRATISTA, sin aducir causa que lo justifique, se abstenga de entregar a FONADE los documentos requeridos para el cumplimiento de los requisitos legales de ejecución del contrato, dentro del plazo establecido para ello; e) Cuando EL CONTRATISTA, con posterioridad a la suscripción del acta de inicio, no diere principio a la ejecución del contrato, sin perjuicio de las sanciones contractuales a las que haya lugar; f) Cuando del incumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA se deriven consecuencias que hagan imposible o dificulten gravemente la ejecución del contrato, sin perjuicio de las sanciones contractuales a las que haya lugar; g) Si suspendidas todas o algunas de las obligaciones emanadas del contrato, EL CONTRATISTA no reanude la ejecución de las mismas dentro del plazo acordado; h) Cuando EL CONTRATISTA abandone o suspenda las actividades total o parcialmente, sin acuerdo o autorización previa y escrita de FONADE, sin perjuicio de las sanciones contractuales a las que haya lugar; i) Cuando EL CONTRATISTA ceda el contrato sin previa autorización expresa y escrita de FONADE sin perjuicio de las sanciones contractuales a las que haya lugar; j) Cuando EL CONTRATISTA incurra en las conductas prohibidas el artículo 25 de la Ley 40 de 1993 (pago de sumas de dinero a extorsionistas u ocultar o colaborar, por parte de algún directivo o delegado del CONTRATISTA en el pago por la liberación de una persona secuestrada que sea funcionaria o empleada del CONTRATISTA o de alguna de sus filiales); k) Cuando se presente un retraso en el cumplimiento del programa de ejecución del Contrato superior a 3 semanas; l) Por sentencia que así lo ordene; m) Por las demás causas dispuestas en la ley. n) Por el vencimiento del término de ejecución del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 216144.

PARÁGRAFO: Las partes acuerdan que el contrato se dará por terminado anticipadamente a partir de la fecha que señale la comunicación que se remita al CONTRATISTA por parte de FONADE; sin perjuicio de lo anterior, las partes suscribirán un acta de liquidación en la cual se dejará constancia de los hechos o circunstancias que motivaron la misma. Igualmente, EL CONTRATISTA tendrá derecho, previas las deducciones a que hubiere a que se le pague lo efectivamente ejecutado y recibido a satisfacción por parte del Interventor y/o Supervisor hasta la fecha de la terminación anticipada. Posteriormente, EL CONTRATISTA no podrá solicitar valores diferentes a los que resulten en el ajuste de cuentas final consignado el Acta de Liquidación respectiva, razón por la cual renuncia a realizar cualquier reclamación o demanda por conceptos o valores distintos a los previstos en dicha acta.



CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA.- LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: Al producirse cualquiera de las causas de terminación del contrato, se procederá a su liquidación de acuerdo a lo establecido en el presente contrato.

Código: FAP320

Versión: 05


Vigencia: 2015-06-11

CH 26 # 13 - 19, Bogotá - Colombia.
Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502
www.fonade.gov.co @fonadecol @fonade





FONADE
Proyectos que transforman vidas



de seis (6) meses, contados a partir de la ocurrencia del hecho o acto que genera la terminación. La liquidación por mutuo acuerdo se hará por acta firmada por las partes, en la cual deben constar los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin a las posibles divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. Las partes acuerdan que si EL CONTRATISTA no se presenta a la liquidación o no se llegue a un acuerdo sobre el contenido de la misma, ésta podrá ser practicada directa y unilateralmente por FONADE a través de documento escrito. La liquidación unilateral se realizará dentro del término de dos (02) meses contados a partir del vencimiento del plazo para liquidar el contrato de común acuerdo; lo anterior no obsta para que dentro de este plazo las partes lleguen a un acuerdo sobre la liquidación.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA.- LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO: EL CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la suscripción del contrato, que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de éste contrato, no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas. Para efectos de lo anterior, EL CONTRATISTA autoriza expresamente a FONADE, para que consulte los listados, sistemas de información y bases de datos a los que haya lugar y, de encontrar algún reporte, FONADE procederá a adelantar las acciones contractuales y/o legales que correspondan. EL CONTRATISTA se obliga a realizar todas las actividades encaminadas a asegurar que todos sus socios, administradores, clientes, proveedores, empleados, etc., y los recursos de éstos, no se encuentren relacionados o provengan, de actividades ilícitas, particularmente, de las anteriormente enunciadas.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA.- INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendrá indemne y defenderá a su propio costo a FONADE de cualquier pleito, queja o demanda y responsabilidad de cualquier naturaleza, incluyendo costos y gastos provenientes de actos y omisiones del CONTRATISTA en el desarrollo de este contrato. El CONTRATISTA se obliga a evitar que sus empleados y/o los familiares de los mismos, sus acreedores, sus proveedores y/o terceros, presenten reclamaciones (judiciales o extrajudiciales) contra FONADE, con ocasión o por razón de acciones u omisiones suyas, relacionadas con la ejecución del contrato. Si ello no fuere posible y se presentaren reclamaciones o demandas contra FONADE, la Entidad podrá comunicar la situación por escrito al CONTRATISTA. En cualquiera de dichas situaciones, EL CONTRATISTA se obliga a acudir en defensa de los intereses de FONADE, para lo cual contratará profesionales idóneos que representen a la entidad y asumirá el costo de los honorarios de éstos, del proceso y de la condena, si la hubiere. Si FONADE estima que sus intereses no están siendo adecuadamente defendidos, lo manifestará por escrito al CONTRATISTA, caso en el cual acordará la mejor estrategia de defensa o si FONADE lo estima necesario, asumirá directamente la misma. En este último caso, FONADE cobrará y descontará de los saldos a favor del CONTRATISTA todos los costos que implique esa defensa, más un diez por ciento (10%) del valor de los mismos, por concepto de gastos de administración. Si no hubiere saldos pendientes de pago a favor del CONTRATISTA, FONADE podrá

Código: FAP320



Versión: 05

Vigencia: 2015-08-11

CH 26 # 13 - T9, Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia; (57)(1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co @fonadecol @fonade





FONADE

Proyectos que transforman vidas



DNP Departamento Nacional de Planeación



TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

proceder, para el cobro de los valores a que se refiere este numeral, por la vía ejecutiva, para lo cual este contrato, junto con los documentos en los que se consignan dichos valores, prestará mérito ejecutivo.

CLÁUSULA VIGÉSIMA.- CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN: EL CONTRATISTA adquiere las obligaciones que se describen a continuación, las cuales extenderá a todas las personas de las que éste se valga para la ejecución del contrato, en relación con la información confidencial a la que tenga acceso en el desarrollo del contrato: a). Abstenerse en cualquier tiempo de divulgar, parcial o totalmente la información Confidencial a cualquier persona natural o jurídica, entidades gubernamentales o privadas, excepto en los casos que se precisan a continuación: (i). Cuando la Información sea solicitada por FONADE. (ii). En cumplimiento de una decisión judicial en firme, orden, requerimiento o una solicitud oficial expedida bien sea por un tribunal competente, una autoridad u órgano judicial o legislativo con competencia para ello, para lo cual deberá observarse el procedimiento establecido por FONADE para dar respuesta a tales decisiones, requerimientos o solicitudes, así como las competencias y delegaciones establecidas para la suscripción de las mismas. (iii). Cuando cualquier autoridad judicial, gubernamental o regulatoria la haya requerido legalmente, siempre y cuando la información confidencial se entregue a la mencionada autoridad cumpliendo con los mecanismos de cuidado, protección y manejo responsable de la información estipulados en esta cláusula, previa notificación a FONADE, con el fin de que puedan tomar las acciones administrativas y judiciales pertinentes y se observe el procedimiento establecido por FONADE para dar respuesta a tales requerimientos, así como las competencias y delegaciones establecidas para la suscripción de los mismos. iv). Abstenerse en cualquier tiempo de utilizar, explotar, emplear, publicar o divulgar la Información Confidencial en una forma diferente a la autorizada expresamente por la Entidad. v). Tomar todas las medidas necesarias para que la Información Confidencial que le sea suministrada en medio físico, electrónico u otro, se transporte, manipule y mantenga en un lugar seguro y de acceso restringido. vi). Instruir a todas aquellas personas que tengan acceso a la Información Confidencial sobre la forma de manipulación, utilización, manejo de medidas de seguridad y demás, para que la información subsista bien manejada y protegida. vii) El uso de la Información Confidencial no otorga derecho ni constituye licencia a EL CONTRATISTA, para utilizarla sin observar los principios de la ética profesional, comercial y la competencia leal, ni otorgando, favoreciendo ni beneficiando a cualquier otra persona natural o jurídica. Para ello EL CONTRATISTA acuerda expresamente emplear todos los medios a su alcance para impedir esa utilización irregular de la Información Confidencial.

PARÁGRAFO PRIMERO: Para todos los efectos, el término "información confidencial", corresponde a la información que entrega FONADE para el desarrollo de las actividades propias del contrato, que debe ser cuidada, protegida y tratada de manera responsable por EL CONTRATISTA.



PARÁGRAFO SEGUNDO: El incumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente disposición generará un incumplimiento del contrato.

Código: FAP320

Versión: 05

Vigencia: 2015-08-11

Clt 26 # 13 - 19, Bogotá - Colombia.
Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502
www.fonade.gov.co @fonadecol @fonade





FONADE
Proyectos que transforman vidas



DNP

Departamento Nacional de Planeación



TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

PARÁGRAFO TERCERO: FONADE adelantará las acciones administrativas y/o judiciales pertinentes contra EL CONTRATISTA en el evento que éste, en cualquier tiempo, vulnere el compromiso adquirido en virtud de la presente disposición.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Las partes podrán buscar solucionar en forma ágil y directa las diferencias y discrepancias surgidas de la actividad contractual, mediante la conciliación, transacción o los mecanismos que las partes acuerden, según los procedimientos establecidos por la ley.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. PROPIEDAD INTELECTUAL: Los derechos patrimoniales que surjan de la producción intelectual que EL CONTRATISTA realice en cumplimiento de las actividades propias de su contrato o con ocasión de ellas, pertenecen a FONADE, y por tanto por este mismo acto se entienden cedidos por parte del CONTRATISTA a favor de FONADE. De igual manera las invenciones realizadas por EL CONTRATISTA le pertenecen a éste, salvo: a) En el evento que la invención haya sido realizada por EL CONTRATISTA contratado para investigar, siempre y cuando la invención sea el resultado de la misión específica para la cual haya sido contratado. b) Cuando EL CONTRATISTA no ha sido contratado para investigar y la invención se obtiene mediante datos o medios conocidos o utilizados en razón de las actividades adelantadas en desarrollo del contrato; caso en el cual dichas invenciones serán de propiedad de FONADE. Todo lo anterior, sin perjuicio de los derechos morales de autor que permanecerán en cabeza del creador de la obra, de acuerdo con la Ley 23 de 1.982, la decisión 351 y 486 de la comisión de la comunidad Andina de Naciones.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El contrato se perfecciona con la suscripción del mismo por las partes. Para su ejecución se requiere de la expedición del registro presupuestal, aprobación de las garantías por parte de FONADE y la suscripción del acta de inicio.

En constancia se firma a los **15 MAR. 2018**

POR FONADE,

POR EL CONTRATISTA.

LUZ STELLA TRILLOS CAMARGO
Subgerente de Contratación

JOSÉ IGNACIO GONZÁLEZ ÁLVAREZ
Representante Legal
STARCONCALIDAD LTDA

Proyecto: Icaro Mucela Conio Gebora. - Alcantarada en Cemento en la Unidad Educativa. - Municipio de Guadalupe, Departamento de Boyacá.
No. del Registro: 15940407 - Línea de Crédito: 15940407 - Línea de Crédito: 15940407 - Línea de Crédito: 15940407

Código: FAP320

Versión: 05

Vigencia: 2015-06-11

Cll 26 # 13 - 19, Bogotá - Colombia.



Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co

@fonadecol


@fonade

Página 24 de 24





PÓLIZAS



PÓLIZA	17	GU047008
CLASIFICADO	17	GU089121

57502a 1

DD MM AAAA
12 12 2018

12 12 2018

1

1

TEL. 6912107

1

TEL. 59-10107

© 2013 Wiley Periodicals, Inc.



COMPANÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. "CONFIANZA"

**CLAUSULADO GENERAL
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL
CONDICIONES GENERALES**

La COMPANÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. "CONFIANZA", en adelante denominada indistintamente la Compañía, la Aseguradora o CONFIANZA, conviene en amparar la responsabilidad civil extracontractual en que incurra el Asegurado, de acuerdo con la ley Colombiana, con base en los amparos que se estipulan en la carátula y con sujeción a lo dispuesto en los términos y condiciones generales y particulares contenidos en la presente póliza y en los documentos anexos a la misma, por daños materiales, lesiones personales o muerte causados a terceros que le sean imputables, ocurridos y/o reclamados durante la vigencia del seguro, según sea la base de reclamación que haya sido contratada.

**Cláusula Primera
Amparo Básico.**

Por medio del presente amparo, se cubren los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales de los que sea responsable el Asegurado, por las operaciones que lleve a cabo dentro y/o fuera de sus predios en el curso normal de sus negocios, incluyendo aquellos causados por sus directores y/o representantes, y sus empleados directos, en el desempeño de las funciones al servicio del Asegurado, provenientes de:

- La posesión, uso o mantenimiento de los predios, en los cuales desarrolla y realiza las actividades objeto de esta cobertura.
- Las labores u operaciones que lleve a cabo el Asegurado en el curso normal de sus negocios, descritas en la carátula de la póliza o documentos anexos a la misma; ya sea que las realice dentro o fuera de sus predios; y que son inherentes a las actividades desarrolladas por el Asegurado, como son:
 - Uso, posesión o manejo de maquinarias y equipo de trabajo, de cargue y descargue y de transporte dentro de los predios Asegurados.

- Uso, posesión o manejo de maquinarias y equipo de trabajo, de cargue y descargue y de transporte dentro de los predios Asegurados.
- Uso o posesión de instalaciones para las operaciones de cargue y descargue.
- La tenencia o mantenimiento, uso o posesión de instalaciones de propaganda (anuncios o carteles publicitarios etc.) dentro o fuera de sus inmuebles.
- La tenencia, uso y transporte de bienes y/o mercancías, no siendo esta la actividad principal del Asegurado.
- El montaje, desmontaje o despiece de avisos y vallas publicitarias instaladas por el Asegurado; en caso de que éstos sean instalados por terceros se amparará la responsabilidad civil solidaria del Asegurado.
- Uso o posesión de instalaciones sociales, culturales y deportivas.
- El desarrollo de eventos sociales, culturales y deportivos organizados por el Asegurado.
- Viajes de empleados y funcionarios del Asegurado dentro del territorio nacional.
- La participación del Asegurado en ferias y exposiciones nacionales.
- La vigilancia de los predios Asegurados por personal del Asegurado, incluyendo errores de puntería por el uso de armas y el uso de perros guardianes y otros medios de seguridad. Esta cobertura no obliga al Asegurado, a que la vigilancia sea prestada por personal que haga parte de su nómina, sino que puede ser prestada por personal laboralmente vinculado a una empresa independiente con la cual el Asegurado contrate el servicio de vigilancia de los predios; en este evento, este amparo operará en exceso de la suma indemnizable bajo la póliza de acuerdo de responsabilidad de la Compañía con la cual el Asegurado hubiere contratado los servicios de vigilancia de los predios.

Descripción	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la Entidad	Tipo de Documento	Ramo al cual accede	Identificación interna de la póliza
Código del Clausulado	10 dígitos 18/04/2016	13-08	P	05	SU-OD-01-01
Código de Nota Técnica	10 dígitos 14/12/2011	13-08	NT-P	05	NTRCE2011

12. La posesión y el uso de depósitos, tanques y tuberías dentro de los predios del Asegurado.
13. Uso, posesión o manejo de cafeterías, casinos y restaurantes para uso de los empleados, funcionarios o visitantes.
14. Incendio y/o explosión producido dentro de los predios del Asegurado.
15. Uso de parqueaderos dentro de los predios del Asegurado, por daños a los vehículos que se encuentren dentro del parqueadero, aplican las exclusiones establecidas en el Anexo de Responsabilidad Civil por uso y manejo de parqueaderos, adicionalmente se excluyen los perjuicios derivados del hurto a los vehículos que se encuentren dentro del parqueadero.

Para las empresas cuya actividad principal sea el Transporte de Bienes dentro del amparo básico, se cubre:

16. Los daños a terceros derivados del transporte de bienes realizados por personal al servicio del Asegurado o por personal al servicios de terceros (contratistas y subcontratistas), en vehículos propios, de terceros o de empresas transportadoras; siempre que este servicio de transporte esté siendo prestado o haya sido autorizado por el Asegurado. Este amparo solo aplica cuando el o los vehículos respectivos se encuentren relacionados en la carátula de la póliza o documentos anexos a la misma. Esta cobertura operará en exceso de la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual del Transportador, del amparo patrimonial de la póliza de automóviles del vehículo con el que se cause el daño y del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT, o en exceso del deducible establecido en la carátula o documentos anexos a la misma, el que resulte mayor. Se deja constancia que cuando el daño se enmarque en un evento propio cobijado por el amparo de Responsabilidad Civil Patronal, se aplicarán las condiciones de ese amparo, siempre y cuando haya sido contratado. En caso contrario el daño estará excluido.
17. Contaminación súbita accidental e imprevista aplican las condiciones establecidas en la Cláusula Tercera Amparos Adicionales.

Para los casos en el que el objeto del contrato o la actividad principal del asegurado, sea la construcción, instalación, reposición o mantenimiento de cables, tuberías o de otro

tipo de construcción subterránea, dentro del amparo básico se cubre:

18. El daño emergente causado a terceros en ejecución de dichas actividades.
19. Daños a los cables, tubos y conducciones subterráneas propiedad de terceros, entendiéndose cubierto únicamente del valor de la reparación o reposición de tales elementos.

Cláusula Segunda Exclusiones

Con sujeción a lo establecido en este clausulado, salvo estipulación por escrito en contrario, la presente póliza no ampara las reclamaciones generadas o resultantes por:

1. Responsabilidad civil contractual del Asegurado, esto es, obligaciones adquiridas por el Asegurado en virtud de contratos o convenios.
2. Responsabilidad civil profesional del Asegurado, es decir, errores u omisiones profesionales cometidos durante la ejecución de las tareas exclusivas relativas a su profesión. Incluye la responsabilidad civil médica y en general toda clase de servicios médicos prestados por el Asegurado.
3. Multas y cualquier clase de acciones o sanciones penales o administrativas.
4. Daños a causa de la inobservancia de disposiciones legales y de la autoridad o de instrucciones y estipulaciones contractuales.
5. Perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales, causados a terceras personas con dolo, culpa grave o por actos meramente potestativos del Asegurado o beneficiario; salvo que en el caso de culpa grave se haya pactado la cobertura, de acuerdo con la Cláusula Cuarta de estas Condiciones Generales.
6. Reclamaciones a causa de daños a terceros derivadas del hurto simple y calificado (salvo que se indique lo contrario en alguno de los Amparos Adicionales de la Cláusula Tercera y hayan sido contratados por el Asegurado), falsificación, abuso de confianza y en general, cualquier acto de apropiación indebida de bienes de terceros.
7. Toda clase de eventos que estén amparados en esta póliza ocurridos fuera del territorio de la República de Colombia, salvo pacto en contrario por las partes y que se haya establecido en la carátula de la póliza o documentos anexos a la misma.

Descripción	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la Entidad	Tipo de Documento	Rango al cual accede	Identificación Interna de la proforma
Código del Clausulado	10 dígitos 18/04/2016	13-08	P	GS	SU-OD-04-04
Código de Nota Técnica	10 dígitos 14/12/2011	13-08	NT-P	GS	NTRCE2011

8. Perjuicios extrapatrimoniales que no deriven en un daño físico o material.
9. Daños punitivos o ejemplarizantes.
10. Contagio de una enfermedad padecida por el Asegurado o sus dependientes, así como los daños de cualquier naturaleza causados por enfermedades de animales pertenecientes al Asegurado, vendidos o suministrados por el mismo. Igualmente, quedan excluidos los daños genéticos causados a personas o animales.
11. La responsabilidad resultado del consumo, manipulación u operación con organismos genéticamente modificados (OGM), de un producto del Asegurado o de un producto compuesto parcialmente por un OGM.
12. Toda responsabilidad derivada directa o indirectamente de guerra, invasión, huelgas o motines, conmoción civil, perturbación del orden público, coacción, manifestaciones públicas o tumultos, decomiso o destrucción de bienes practicado por autoridades nacionales o regionales, disturbios políticos y sabotajes con explosivos, o actividades guerrilleras, actos mal intencionados de terceros (AMIT) y terrorismo o cualquier otro acto, circunstancia o estado de cosas afines o inherentes a las antedichas causas o derivadas de ellas. Para los efectos de esta exclusión, se entenderá por "Terrorismo" todo acto o amenaza de violencia o todo acto perjudicial para la vida humana, los bienes tangibles o intangibles o la infraestructura, que sea hecho con la intención o con el efecto de influenciar cualquier gobierno o atemorizar al público en todo o parte.
13. Toda responsabilidad sea cual fuere su naturaleza, que directa o indirectamente se produzca por cualquiera de las siguientes causas, o como consecuencia de las mismas o a cuya existencia o creación hayan contribuido directa o indirectamente las susodichas causas, a saber:
 - a. La acción de la energía atómica.
 - b. Radiaciones ionizantes, o contaminación por radioactividad producida por cualquier combustible nuclear o por cualquier residuo nuclear producto de la combustión de material nuclear.
 - c. La radioactividad, toxicidad u otras propiedades peligrosas de cualquier artefacto nuclear explosivo o componentes nucleares de los mismos.
14. Pérdida o daños sobre los bienes o pertenencias del Asegurado, su cónyuge, compañero poma-

nente o sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, sus administradores o trabajadores a su servicio. La misma exclusión opera con respecto a los bienes o pertenencias de los socios del Asegurado, de las direcciones y representantes legales de la persona jurídica asegurada o de los trabajadores a su servicio, si ésta es una sociedad de personas o en comandita simple.

15. Daños materiales causados a los bienes objeto de los trabajos ejecutados o servicios prestados por el Asegurado, siempre que los daños provengan de dichos trabajos o servicios.
16. Reclamaciones derivadas de un siniestro que el Asegurado o persona encargada por él, haya ocasionado mediante el uso de una embarcación o una aeronave.
17. Responsabilidades de estibadores y operaciones en diques, muelles, desembarcaderos, y responsabilidad de astilleros.
18. Daños a aeronaves, trenes, ferrocarriles, embarcaciones marítimas o fluviales.
19. Operaciones de aeródromos, aeropuertos, puertos, helipuertos y las operaciones que el Asegurado realice en esa clase de instalaciones.
20. Daños causados a bienes o mercancías durante su transporte, cargue y descargue y al vehículo transportador, fuera de los predios Asegurados.
21. Daños causados por contaminación, polución o filtración paulatina; así como daños al medio ambiente y al ecosistema.
22. Daños por la acción paulatina (continua, intermitente y/o periódica), de factores ambientales presentes en las instalaciones del Asegurado, tales como temperatura, humedad, humo, filtraciones, mojadura, derramamiento, fugas, vibraciones, gases y vapores.
23. Daños causados por eventos de la naturaleza, tales como deslizamiento de tierras, fallas geológicas, asentamientos y/o hundimientos, cambios en los niveles de temperatura o agua, inconsistencia del suelo o subsuelo, lluvias, inundaciones, o cualquier otra perturbación atmosférica o de la naturaleza, incluyendo terremoto, erupción volcánica, lahar.
24. Cualquier costo o gasto que se derive o de alguna manera esté relacionado con alguna instrucción, denuncia, orden o petición gubernamental no citando que el Asegurado evalúe, vigile, limpie, romueva, contenga, trate, elimine o realice pruebas

Descripción	Fecha a partir de la cual se aplica	Tipo y número de la Enidad	Tipo de Documento	Ramo al cual accede	Identificación interna de la preferencia
Código del Clausulante	10 dígitos 18/04/2016	13-08	P	06	SU-OD-01-04
Código de Nota Técnica	10 dígitos 14/12/2011	13-08	NT-P	06	NTRCE2011

para determinar presencia de tóxicos o neutralice cualquier irritante, contaminante o agente contaminante. La Compañía no tendrá la obligación de defender cualquier acción judicial, reclamación, demanda o cualquier otra acción que busque responder o indemnizar dichos gastos o costos.

25. Daños derivados de la extracción, fabricación, manipulación y uso de asbesto, o sustancias que tengan en su composición dicha materia; así como cualesquier costo, gastos u obligaciones provenientes de, o a productos y/o materiales que contengan asbestos, ya sea que dicha presencia sea por exposición real, alegada o amenazante.
26. Cualquier costo, gastos u obligaciones provenientes de, o de cualquier forma relacionadas con la presencia de o exposición a sílice, o a productos y/o materiales que contengan sílice.
27. Cualquier costo, gastos u obligaciones provenientes de, o de cualquier forma relacionadas con la presencia de o exposición a moho, hongos, esporas, o cualesquier organismo similar. Esta exclusión no aplica a los hongos y bacterias inherentes a la composición de cualquier producto alimenticio.
28. Cualquier costo, gastos u obligaciones provenientes de, o de cualquier forma relacionadas con la presencia de o exposición a dioxinas, PCB's (bifenilos policlorados), plomo, látex, mite (eter metil tert-butílico), pfoa (ácido perfluorooctánico) o cualquier sustancia similar.
29. Daños y/o reclamaciones por campos electromagnéticos.
30. Riesgos marítimos, P&I, riesgos portuarios, trabajos de dragados y subacuáticos.
31. Operación de plataformas y pozos de perforación a mar abierto.
32. Daños patrimoniales resultantes de las actividades y/o comercio electrónico del Asegurado relacionados con la world wide web, la transferencia electrónica de datos, las fallas de proveedores, internet, extranet, intranet y tecnologías similares, del uso de computadores, y/o de programas de computación, en esta última hipótesis particularmente aquellos utilizados y/o desarrollados por el Asegurado para proteger de acciones invasivas a sus sistemas de información.
33. Daños como resultado de la realización, organización, patrocinio o práctica de deportes con carácter profesional y/o de alto riesgo y/o extremo.
34. Por el uso no autorizado de patentes o marcas registradas pertenecientes a terceros.

35. Daños o reclamaciones por la violación de derechos de autor.
36. Daños o reclamaciones por la violación al secreto profesional.
37. Daños o reclamaciones por acoso, abuso y/o violencia moral sexual.
38. Daños o reclamaciones por acusaciones de calumnias, injurias y/o difamación.
39. Perjuicios causados por el incumplimiento de las obligaciones laborales a cargo del Asegurado.
40. Daños o reclamaciones por enfermedades profesionales, enfermedades industriales, endémicas o epidémicas de los trabajadores al servicio del Asegurado.
41. Las responsabilidades derivadas de cualquiera de los amparos adicionales y complementarios indicados en las Cláusulas Tercera y Cuarta respectivamente, de estas Condiciones Generales, cuando éstos no hayan sido contratados.
42. Daños o reclamaciones por exposiciones provenientes de, o relacionadas con Transacciones Prohibidas, Embargos y Sanciones Económicas. La Aseguradora no proveerá cobertura ni estará obligada a pagar ninguna pérdida, reclamación o beneficio en virtud de esta Póliza si la provisión de dicha cobertura, o el pago de dicha pérdida, reclamación o beneficio pudiere exponer a la Aseguradora a alguna sanción, prohibición o restricción conforme a las resoluciones de las Naciones Unidas o sanciones comerciales o económicas, leyes o normativas de cualquier jurisdicción aplicable a la Aseguradora.

Cláusula Tercera Amparos Adicionales

Con sujeción a lo establecido en este clausulado, mediante acuerdo expreso, la presente póliza se extiende a cubrir los siguientes eventos descritos en cada uno de los anexos adicionales que forman parte integrante de este condicionado y que se enuncian a continuación, siempre y cuando hayan sido contratados y pagados, y que se encuentren señalados expresamente en la carátula de la póliza o documentos anexos a la misma, ya que en caso contrario se considerarán exclusiones de la cobertura contratada, no solo la cobertura como tal, sino también las propias exclusiones particulares señaladas en cada amparo:

Descripción	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la Entidad	Tipo de Documento	Rango al cual accede	Identificación interna de la póliza
Código del Clausulado	10 dígitos 18/04/2016	13-08	P	03	SU-OD-04-01
Código de Nota Técnica	10 dígitos 14/12/2015	13-08	NTP	03	NTRCE2011

1. Responsabilidad Civil Patronal
2. Responsabilidad Civil de Contratistas y Subcontratistas Independientes.
3. Responsabilidad Civil Cruzada
4. Responsabilidad Civil por el uso de Vehículos Terrestres Propios y No Propios
5. Responsabilidad Civil Productos
6. Responsabilidad Civil Operaciones y Trabajos Terminados
7. Responsabilidad Civil Productos de Exportación
8. Responsabilidad Civil Productos por Unión y Mezcla de Productos del Asegurado
9. Responsabilidad Civil Productos por Transformación de Productos del Asegurado
10. Responsabilidad Civil por Contaminación, polución y filtración accidental, súbita e imprevista
11. Responsabilidad Civil por daños causados a Bienes bajo cuidado, tenencia y control del Asegurado.
12. Responsabilidad Civil Propietarios, arrendatarios y poseedores
13. Responsabilidad Civil por Uso y manejo de Parquederos
14. Responsabilidad Civil por Viajes de empleados del Asegurado en el extranjero
15. Responsabilidad Civil por Participación del Asegurado en ferias y exposiciones en el extranjero.
16. Responsabilidad Civil por Vibración, eliminación, asentamiento o debilitamiento de elementos portantes, causados a estructuras existentes y propiedades adyacentes.
17. Responsabilidad Civil por daños a cables, tuberías e instalaciones subterráneas
18. Responsabilidad Civil por el desarrollo de obras civiles, ensanches y montajes
19. Responsabilidad Civil derivada del Transporte de mercancía y elementos azarosos.

Clausula Cuarta Amparos Complementarios.

Con sujeción a lo establecido en este clausulado, mediante acuerdo expreso, la presente póliza se extiende a cubrir los siguientes amparos complementarios que se enuncian a continuación, siempre y cuando hayan sido contratados y se encuentren señalados expresamente en la carátula de la póliza o documentos anexos a la misma, ya que en caso contrario se considerarán exclusiones de la cobertura contratada:

1. Gastos Médicos de Urgencia:

Con base en el sublímite establecido en la carátula de la póliza o documentos anexos a la misma, la Compañía Aseguradora reembolsará al Asegurado los gastos médicos de urgencia razonables que se causen dentro de los 15 días calendario subsiguientes a la fecha de ocurrencia del evento, por concepto de los necesarios servicios médicos, de ambulancia, de hospital, de enfermeras y medicamentos, como consecuencia de lesiones corporales producidas a terceros, en desarrollo de las actividades objeto de esta cobertura. La cobertura que se otorga, es adicional a la contenida en el amparo básico y por consiguiente los pagos que por dichos conceptos se realicen, en ningún caso pueden ser interpretados como aceptación tácita o expresa por parte de la Compañía de responsabilidad civil del Asegurado. A este anexo no se le aplicará ningún deducible.

2. Amparo Automático Nuevos Predios:

Con base en el sublímite establecido en la carátula de la póliza o documentos anexos a la misma, la Compañía ampara en forma automática, en los mismos términos y condiciones establecidos bajo este seguro, todo nuevo predio que el Asegurado adquiera, posea o use, durante la vigencia de esta póliza, siempre y cuando tenga dominio o control del mismo y se localice dentro de la República de Colombia, en el que se lleve a cabo labores u operaciones propias de las actividades objeto de este seguro.

El Asegurado se obliga a notificar por escrito tal circunstancia a la Compañía dentro del mes siguiente a la fecha de la adquisición, o al inicio de la posesión o uso, y a pagar la prima adicional que corresponda. La falta de notificación dentro de período indicado generará la terminación de la cobertura desde el día siguiente al vencimiento del mes respectivo.

3. Culpa grave:

Cubre la culpa grave del Asegurado en los términos del artículo 1127 del Código de Comercio, siempre y cuando se deba a una responsabilidad civil extracontractual cubierta bajo este contrato de seguro.

Clausula Quinta Definiciones

1. Asegurado: Tienen calidad de Asegurado:

- a. Cuando se trate de una persona natural, su cónyuge o hijos menores que habitan bajo el mismo techo.

Descripción	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tip y número de la Entidad	Tipo de Documento	Razón al cual accede	Identificación interna de la póliza
Código del Clausulado	10 dígitos 18/04/2016	13-08	P	08	SU-OD-04-04
Código de Nota Técnica	10 dígitos 14/12/2011	13-08	N1-P	08	NTRCE-2011

- b. Cuando se trate de una persona jurídica, todos los funcionarios al servicio del Asegurado cuando se encuentren en el desempeño de las labores a su cargo, pero únicamente con respecto a su responsabilidad como tales.
2. **Beneficiario:** Es el damnificado o víctima y sus con-sahabientes designados por la ley, según sea el caso. Es quien tiene derecho a la indemnización.
3. **Deducible:** Es la suma o porcentaje, indicado en la carátula de la póliza o documentos anexos a la misma, a cargo del Asegurado y, en consecuencia, se descuenta del monto de cada indemnización.
4. **Daño Ecológico Puro:** Entiéndase como tal toda alteración que modifique negativamente los recursos naturales o ecológicos en general, que no pertenecen a un individuo o individuos en particular.
5. **Empleado:** Es toda persona que mediante contrato de trabajo presta un servicio al asegurado, remunerado y bajo su dependencia y subordinación, y mientras se encuentra en el desempeño de las labores a su cargo.
6. **Evento:** Es el hecho dañoso que genera el daño o la causa material del mismo. Un mismo evento puede generar uno o varios daños a una o varias personas o bienes.
7. **Tercero:** Es cualquier persona distinta del Asegurado y sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil o cónyuge.
8. **Siniestro:** Es todo hecho que haya causado un daño material, lesión personal o muerte que pueda dar origen a una reclamación responsabilidad civil amparada por ésta póliza. Constituyen un solo siniestro el acontecimiento o serie de acontecimientos dañosos debidos a una misma causa con independencia del número de terceros afectados.

Cláusula Sexta **Límite Máximo de Responsabilidad.**

La responsabilidad máxima de CONFIANZA S.A. por todos los siniestros ocurridos durante la vigencia de la póliza, no podrá exceder los límites y/o sublímites de responsabilidad indicados en la carátula de la póliza o documento anexos a la misma, por amparo. En ningún caso constituye la sumatoria de los mismos.

Cuando en la póliza se establezca un sublímite de valor Asegurado por persona, daño material, siniestro, evento, agregado anual o similar, se entenderá que tal sublímite o sublímites serán el límite máximo de la indemnización, y que a su vez forman parte del límite asegurado principal, es decir, que no son en adición a éste.

En tales casos, CONFIANZA S. A. queda exonerada de

atender otras reclamaciones y de su participación proporcional en los gastos hasta entonces incurridos, por agotamiento del límite máximo de responsabilidad.

Cláusula Séptima **Vigencia del Seguro**

La vigencia de la póliza será el periodo de seguro estipulado en la carátula de la póliza y por lo tanto, CONFIANZA S.A. solo otorgará amparo para los siniestros ocurridos en el mismo periodo, a menos que se contrate la base de cobertura Claims Made.

Cláusula Octava **Territorialidad**

Salvo convenio en contrario, que se indicará en la carátula de la póliza o documentos anexo a la misma, quedan amparados los siniestros ocurridos en territorio colombiano y cuyas consecuencias sean reclamadas en Colombia de acuerdo con la Ley Colombiana.

Cláusula Novena **Base de Cobertura.**

Según se indique en la carátula de la póliza o documentos anexos a la misma, la cobertura de esta póliza operará con las siguientes bases de cobertura:

Base Ocurrencia:

El Asegurado queda cubierto por todos los siniestros ocurridos durante el periodo de vigencia de la póliza.

Base Principio de la Reclamación (Claims Made Basis):

El Asegurado queda cubierto por las reclamaciones hechas por terceros, que se refieran a eventos que se deriven de acontecimientos dañosos ocurridos después de la fecha convencional, indicada en la carátula de la póliza o documentos anexos a la misma, siempre que las reclamaciones se presenten, por primera vez y por escrito al Asegurado o a CONFIANZA S. A., dentro de la vigencia de la póliza.

Cláusula Décima **Defensa del Asegurado.**

Con sujeción al sublímite y/o deducible establecidos en la carátula de la póliza o documentos anexo a la misma, la Compañía está facultada respecto de los siniestros amparados bajo la presente póliza, para participar en la defensa

Descripción	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la Entidad	Tipo de Documento	Rango al cual accede	Identificación interna de la proforma
Código del Clausulado	10 dígitos 18/04/2016	13-08	P	06	SU-013-04-04
Código de Nota Técnica	16 dígitos 14/12/2011	13-08	NT-P	06	NTRCE2011

del Asegurado, y de acuerdo con las normas legales en su conducción, en la forma que considere más adecuada. Se encuentran cubiertos el valor de los honorarios, costas y gastos legales que se ocasionen con motivo de la defensa del Asegurado frente a una reclamación amparada bajo esta póliza, incluyendo el pago de las cauciones a que haya lugar para evitar los embargos y demás medidas cautelares decretadas judicialmente contra el Asegurado en los procesos judiciales promovidos en su contra. La Aseguradora no se obliga sin embargo a otorgar directamente tales cauciones.

Si las reclamaciones excedieran en su monto el límite máximo de responsabilidad, CONFIANZA S. A. sólo responderá por los gastos del proceso, si a él hubiere lugar, en la proporción que tenga el límite máximo de responsabilidad en el importe total de las reclamaciones, aun cuando se trate de varios procesos judiciales resultantes del mismo acontecimiento.

La defensa judicial del Asegurado en ningún caso podrá ser asumida por él mismo. Sin embargo, éste podrá designar, previa aprobación de la Aseguradora, a un abogado de su confianza, o bien la defensa judicial del Asegurado podrá ser asumida por el abogado que designe CONFIANZA S. A. En el evento en que la defensa judicial del Asegurado sea asumida por el abogado que éste designe con la aprobación previa de CONFIANZA S. A., todos los honorarios y gastos que el proceso judicial o extrajudicial genere deberán ser previamente aprobados por escrito por CONFIANZA S. A. Cuando la defensa judicial sea asumida por el abogado designado por CONFIANZA S. A., el Asegurado deberá comparecer personalmente cada vez que sea citado por CONFIANZA S. A. o por la autoridad competente, para rendir versiones o dar información sobre el caso y está obligado a proporcionar oportunamente todos los antecedentes, documentos, medios de prueba y poderes judiciales que sean necesarios para ejercerla. El Asegurado queda obligado a poner inmediatamente en conocimiento de CONFIANZA S. A. los avisos, citaciones, notificaciones, denuncias, querellas y, en general, cualquier comunicación que reciba relacionada con el proceso.

Por lo tanto, en caso de que cualquier actuación del Asegurado obstaculice o perjudique el ejercicio de esta facultad, la Compañía podrá deducir de la indemnización el valor de los perjuicios que dicha actuación le cause.

La Compañía solo reconocerá como honorarios profesionales aquellos establecidos en las tarifas de los colegios de abogados, previa aplicación del deducible pactado.

El pago de este amparo opera por reembolso.

Clausula Décimo Primera **Obligaciones del Asegurado en caso de siniestro**

En caso de ocurrencia de un siniestro, el Asegurado tendrá las siguientes obligaciones:

1. Tomar las debidas precauciones y cuidado para evitar más accidentes que puedan dar origen a reclamaciones adicionales de responsabilidad civil extracontractual. Igualmente, en caso de ocurrir un evento que comprometa su responsabilidad civil extracontractual, está obligado a aclarar las causas del acontecimiento y a colaborar con CONFIANZA S. A. para establecer la ocurrencia y/o procedencia de la reclamación y cuantía del siniestro.
2. Dar aviso a CONFIANZA S. A. sobre la ocurrencia del siniestro, dentro del término legal de tres (3) días, contados a partir de la fecha en que haya conocido o debido conocer la ocurrencia del siniestro.
3. Informar a CONFIANZA S. A. dentro del término legal de quince (15) días, sobre toda reclamación, demanda o citación que le sea formulada en relación con hechos que tengan que ver en alguna forma con la cobertura otorgada mediante el presente seguro.
4. Solicitar a CONFIANZA S. A., autorización expresa y escrita, para incurrir en algún gasto, hacer pagos, celebrar arreglos o liquidaciones o transacciones con respecto a hechos que puedan originar una obligación para la Aseguradora de acuerdo con los términos y condiciones de esta póliza, salvo los gastos razonables y urgentes para evitar la extensión del siniestro.
5. Procurar a su costo, la entrega a CONFIANZA S. A., de todos los detalles, libros, facturas, documentos justificativos y cualquier informe que le sea requerido en relación con la reclamación; y facilitar la atención de cualquier demanda, debiendo asistir a las audiencias y juicios a que haya lugar, suministrando pruebas, consiguiendo la comparecencia de testigos y prestando toda la colaboración necesaria en el curso de cada proceso judicial.

Cuando el Asegurado no cumpla con estas obligaciones, CONFIANZA S. A. deducirá de la indemnización el valor de los perjuicios que lo cause dicho incumplimiento.

Clausula Décimo Segunda **Pago de Reclamaciones**

En caso de ocurrencia de un siniestro, CONFIANZA S. A. estará legalmente obligada a pagar las indemnizaciones

Descripción	Fecha a partir de la cual se aplica	Tipo y número de la Entidad	Tipo de Documento	Ramo al cual aplica	Identificación interna de la póliza
Código del Clausulado	10 dígitos 18/04/2016	13-08	P	06	SU-OD-04-04
Código de Nota Técnica	10 dígitos 14/12/2011	13-08	NT-P	06	NTRCE2011

correspondientes a los siniestros amparados bajo el presente seguro dentro del mes siguiente a partir de la presentación de la reclamación, siempre y cuando se cumpla con alguna o varias de las siguientes condiciones:

1. El Asegurado o el tercero afectado demuestre la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida.
2. Se realice con previa aprobación de CONFIANZA S. A. un acuerdo transaccional o conciliatorio entre el Asegurado y el perjudicado o sus representantes, mediante el cual se establezcan las sumas definitivas que el Asegurado debe pagar al afectado o afectados, por concepto de toda indemnización.
3. CONFIANZA S. A. realice un convenio con el perjudicado o sus representantes, mediante el cual éste libere toda responsabilidad al Asegurado, en cuyo caso pagará directamente al tercero o sus causahabientes en nombre del Asegurado.
4. Se profiera sentencia condenatoria en contra de la Aseguradora y ésta quede en firme.

Adicionalmente, la Aseguradora podrá exonerarse en cualquier momento de toda responsabilidad de un siniestro amparado bajo la presente póliza, mediante el pago al Asegurado o tercero damnificado de la suma estipulada como límite máximo de responsabilidad respecto de dicho siniestro, más los gastos adicionales que con arreglo a la Ley le corresponda asumir.

Cláusula Décimo Tercera **Reducción del Seguro por Pago de Siniestro.**

Toda suma que CONFIANZA S. A. deba pagar como consecuencia de un siniestro reducirá, en igual cantidad, el valor asegurado o el límite máximo de responsabilidad, sin que haya lugar a devolución de prima.

Cláusula Décima Cuarta **Pérdida del Derecho al Pago de la Indemnización**

CONFIANZA S. A. quedará relevada de toda responsabilidad y el Asegurado o el beneficiario perderán todo derecho a la indemnización en cualquiera de los siguientes casos:

1. Si en cualquier tiempo se emplean medios o documentos engorrosos o dolosos por el Asegurado o beneficiario, o por terceras personas que obren por cuenta

suya o con su consentimiento, para sustentar una reclamación o para derivar beneficio de los amparos que esta póliza otorga.

2. Por omisión maliciosa, por parte del Asegurado, de su obligación de declarar a CONFIANZA S. A. los seguros coexistentes, al dar la noticia del siniestro.
3. Por renuncia del Asegurado a sus derechos contra terceros responsables del siniestro, o porque de cualquier otra forma ponga a CONFIANZA S. A. en imposibilidad de subrogarse de sus acciones o derechos.

Cláusula Décima Quinta **Derechos sobre el Salvamento**

Si como resultado de un siniestro indemnizable, hubiere bienes e intereses salvados o recuperados, los mismos quedarán bajo propiedad de la Aseguradora.

El Asegurado participará proporcionalmente de la venta del salvamento neto, teniendo en cuenta el deducible y el infraseguro, si a estos hubiese lugar.

Se entiende por salvamento neto el valor resultante de descontar del valor de venta del mismo, los gastos realizados por la Compañía para la recuperación y comercialización de dicho salvamento.

Cláusula Décima Sexta **Inspección y Auditoría**

CONFIANZA S. A. está facultada durante el tiempo de vigencia de la póliza y por un año más, contado a partir de su vencimiento definitivo, para inspeccionar las propiedades y operaciones del Asegurado. Así mismo, podrá examinar los libros y registros con el fin de efectuar comprobaciones acerca del riesgo.

Cláusula Décima Séptima **Declaración del Estado del Riesgo**

El Asegurado está obligado a declarar honestamente todos los hechos o circunstancias que determinan el estado del riesgo, según el cuestionario que le sea propuesto por la Aseguradora. La reticencia o la inexactitud sobre hechos o circunstancias que, conocidos por la Aseguradora, la hubieran retraído de celebrar el contrato, o excludido a estipular condiciones más onerosas, producen la nulidad relativa de este seguro.

Si la declaración no se hace con sujeción a un cuestionario

Descripción	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la Entidad	Tipo de Documento	Ramo al cual accede	Identificación interna de la proforma
Código del Clausulado	10 dígitos 18/04/2016	13-05	P	05	SU-05-04-04
Código de Nota Técnica	10 dígitos 14/12/2011	13-06	NI-P	06	NTRCE2011

determinado, la reticencia o la inexactitud producen igual efecto si el Asegurado ha encubierto por culpa, hechos o circunstancias que impliquen agravación objetiva del estado del riesgo.

Si la inexactitud o la reticencia provienen de error inculpa- ble del Asegurado, el contrato no será nulo, pero la Aseguradora sólo estará obligada, en caso de siniestro, a pagar un porcentaje de la prestación asegurada equivalente al que la tarifa o la prima estipulada en el contrato repre- sente respecto de la tarifa o la prima adecuada al verdadero estado del riesgo.

Las sanciones consagradas en esta condición no se aplican si la Aseguradora, antes de celebrarse el contrato, ha co- nocido o debido conocer los hechos o circunstancias sobre que versan los vicios de la declaración, o si, ya celebrado el contrato, se afana a subsanarlos o los acepta expresa o tácitamente.

Cláusula Décima Octava Mantenimiento del Estado del Riesgo y Notificación de Cambios

El Asegurado está obligado a mantener el estado del riesgo. En tal virtud, deberá notificar por escrito a la Compañía los hechos o circunstancias no previsibles que sobrevengan con posterioridad a la celebración del contrato y que sig- nifiquen agravación del riesgo o variación de su identidad local.

La notificación se hará con antelación no menor de diez días hábiles a la fecha de la modificación del riesgo, si ésta depende del arbitrio del Asegurado. Si le es extraña, dentro de los diez días siguientes a aquel en que tengan conocimiento de ella, conocimiento que se presume trans- curridos treinta días desde el momento de la modificación. Notificada la modificación del riesgo en los términos consignados en el párrafo anterior, la Aseguradora podrá revocar el contrato o exigir el reajuste a que haya lugar en el valor de la prima.

La falta de notificación oportuna produce la terminación del contrato. Pero sólo la mala fe del Asegurado dará derecho a la Aseguradora a retener la prima no devengada. Esta sanción no será aplicable cuando la Aseguradora haya conocido oportunamente la modificación y consentido en ella.

Cláusula Décima Novena Pago de la Prima

El Asegurado está obligado al pago de la prima. Salvo disposición legal o contractual en contrario, deberá hacerlo

a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la fecha de entrega de la póliza o, si fuere el caso, de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella. La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del contrato y dará derecho a la Aseguradora para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato.

Cláusula Vigésima Condiciones Especiales y Modificaciones.

Las condiciones especiales del seguro que se estipulen en cada caso particular o que se adhieran a la presente póliza en su carátula o en documento adjunto reconocido por el Asegurado, primarán en caso de oposición sobre estas condiciones generales.

Cláusula Vigésima Primera Coexistencia de Seguros

El Asegurado debe informar por escrito a la Compañía los seguros de igual naturaleza que contrate sobre el mismo interés y contra los mismos riesgos asegurados bajo esta póliza, dentro del término de diez (10) días contados a partir de su celebración.

La inobservancia de esta obligación producirá la termina- ción del contrato.

En el caso de pluralidad o coexistencia de seguros, los Aseguradores deberán soportar la indemnización debida al Asegurado en proporción a la cuantía de sus respectivos contratos, siempre que el Asegurado haya actuado de buena fe. La mala fe en la contratación de estos seguros produce nulidad.

Cláusula Vigésima Segunda Subrogación

En virtud del pago de la indemnización, CONFIANZA S.A. se subroga hasta la concurrencia de su importe, en todos los derechos del Asegurado contra terceros responsables del siniestro, no Asegurados bajo la presente póliza.

En ningún momento, el Asegurado podrá renunciar a sus derechos contra terceros responsables del siniestro. El incumplimiento a esta obligación acarreará la pérdida del derecho a la indemnización.

Descripción	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la Entidad	Tipo de Documento	Ramo al cual acceda	Identificación interna de la proforma
Código del Clausulado	10 dígitos 18/04/2016	13-08	P	03	SU-OD-04-04
Código de Nota Técnica	10 dígitos 15/12/2011	15-08	NR-P	05	NTRCE2011

El Asegurado, a petición de CONFIANZA S. A., deberá hacer todo lo que esté a su alcance para permitirle el ejercicio de los derechos derivados de la subrogación, y será responsable de los perjuicios que acarree a CONFIANZA S. A. por el incumplimiento de esta obligación. La mala fe del Asegurado, causará la pérdida del derecho a la indemnización.

Clausula Vigésima Tercera Revocación del Seguro

El presente contrato podrá ser revocado unilateralmente por CONFIANZA S. A., mediante noticia escrita enviada al Asegurado a su última dirección conocida, con no menos de treinta (30) días de antelación, contados a partir de la fecha del envío; y por el Asegurado en cualquier momento, mediante aviso escrito dado a CONFIANZA S. A.

En caso de revocación por parte de CONFIANZA S. A., ésta devolverá al Asegurado la parte de la prima no devengada, o sea la que corresponda al lapso comprendido entre la fecha en que comienza a surtir efecto la revocación y la del vencimiento del seguro.

En caso de que sea revocado por el Asegurado, la devolución de prima se calculará a prorrata sobre la vigencia efectiva del seguro más un recargo del 10% de la diferencia entre dicha prima y la prima anual.

Clausula Vigésima Cuarta Prescripción

La prescripción de las acciones derivadas de este contrato o de las disposiciones que lo rigen podrá ser ordinaria y extraordinaria.

La prescripción ordinaria será de dos (2) años y empezará a correr desde el momento en que el interesado haya tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base a la acción.

La extraordinaria será de cinco (5) años; correrá contra toda clase de persona y empezará a contarse desde el momento en que nace el respectivo derecho.

Respecto a la víctima, la prescripción correrá a partir de la fecha de ocurrencia del hecho externo imputable al Asegurado. Frente al Asegurado, ello ocurrirá desde cuando la víctima le formule la petición judicial o extrajudicial.

Clausula Vigésimo Quinta Disposiciones Legales

La presente póliza es ley entre las partes. En las materias y puntos no previstos en este contrato de seguro tendrán

aplicación las disposiciones contenidas en las leyes de la República de Colombia.

Clausula Vigésimo Sexta Domicilio.

Sin perjuicio de las disposiciones precedentes para los efectos relacionados con el presente contrato, se fija como domicilio de las partes la ciudad de Bogotá en la República de Colombia.

AMPAROS ADICIONALES.

1. Anexo de Responsabilidad Civil Patronal

1.1 Cobertura

Por medio del presente anexo y con sujeción al sublímite y deducible establecidos en la carátula de la póliza o documentos anexos a la misma, se cubren los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales que debiera pagar el Asegurado en virtud de la responsabilidad civil que le sea imputable legalmente por los accidentes de trabajo que afecten a los trabajadores a su servicio, o al servicio de sus contratistas y subcontratistas en el desarrollo de las actividades a ellos asignadas, incluyendo accidentes que sufran durante los traslados de y hacia su lugar de trabajo, y que ocasionen su muerte o invalidez total o parcial.

La cobertura del presente anexo opera única y exclusivamente en exceso de las prestaciones previstas por las disposiciones laborales, el sistema obligatorio de seguridad social y cualquier otro seguro individual o colectivo de los empleados, o a su favor, vigente en el momento de presentarse el evento que produjo los perjuicios.

1.2 Definiciones

1.2.1. Accidente de trabajo: se entiende por accidente de trabajo, todo suceso imprevisto y repentino que sobrevenga durante el desarrollo de las funciones laborales asignadas legal y contractualmente al empleado, y que le produzcan la muerte, una lesión orgánica o perturbación funcional.

1.2.2. Trabajador: se entiende por trabajador toda persona que mediante contrato de trabajo preste al Asegurado un servicio personal, remunerado y bajo sus continuadas dependencia y subordinación. Igualmente se incluyen a los empleados de sus contratistas y/o

Descripción	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la Entidad	Tipo de Documento	Ramo al cual accede	Identificación interna de la preforma
Código del Clausulado	10 dígitos 18/04/2016	13-08	P	08	SU-03-04-04
Código de Nota Técnica	10 dígitos 14/12/2011	13-08	NT-P	08	NTRCE2011

subcontratistas, así como los contratistas y subcontratistas que sean contratados por intermedio de cooperativas y/o empresas de servicios temporales cuando el Asegurado sea responsable solidario de los mismos.

1.2.3. **Enfermedad profesional:** se entenderá por enfermedad profesional, todo estado patológico que sobrevenga como consecuencia obligada de la clase de trabajo que desempeñe el trabajador o del medio en el que trabaja, bien sea determinado por agentes físicos, químicos o biológicos.

1.2.4. **Enfermedad endémica.** Enfermedad infecciosa que reina habitualmente en una región o país.

1.3 Exclusiones

En adición a lo estipulado en las exclusiones generales señaladas en la Cláusula Segunda de las Condiciones Generales, quedan excluidas de la cobertura del presente anexo las reclamaciones:

1.3.1. Relacionadas con enfermedades profesionales, endémicas o epidémicas.

1.3.2. Por accidentes de trabajo que hayan sido provocados deliberadamente o por culpa grave del trabajador.

1.3.3. Por los daños resultantes de dolo o culpa grave del Asegurado, socios directivos o administradores.

1.3.4. Daños sufridos por los empleados del Asegurado en el extranjero, salvo que se haya pactado lo contrario, pagado la prima adicional correspondiente y se indique en la carátula de la póliza o documentos anexos a la misma.

1.4 Garantías

El Asegurado se obliga a afiliar a todos sus trabajadores al sistema de seguridad social, especialmente a ARL.

2. Anexo de Responsabilidad Civil de Contratistas y Subcontratistas Independientes

2.1 Cobertura

Por medio del presente anexo y con sujeción al sublímite y deducible establecidos en la carátula de la póliza o documentos anexos a la misma, se cubre la responsabilidad civil extracontractual del Asegurado por perjuicios patrimoniales ocasionados a terceros, que le sean imputables a consecuencia de labores realizadas en predios del Asegurado por contratistas y subcontratistas independientes a su servicio, para el

desarrollo del contrato señalado en la carátula de la póliza o documentos anexos a la misma.

La presente cobertura opera en exceso de la póliza de responsabilidad civil individual que haya o no adquirido el contratista y/o subcontratista, y aplica siempre que sean solidariamente responsables con el objeto del contrato señalado en la carátula de la póliza o documentos anexos a la misma.

2.2 Definiciones

Por **contratista y subcontratista** se entenderá: toda persona natural o jurídica que realice labores del o para el Asegurado, en virtud de contratos y convenios de carácter estrictamente comercial; así como los contratados por intermedio de cooperativas y/o empresas de servicios temporales cuando el Asegurado sea responsable solidario.

2.3 Exclusiones

En adición a lo estipulado en las exclusiones generales señaladas en la Cláusula Segunda de las Condiciones Generales, se excluirá la responsabilidad civil extracontractual del Asegurado por lesiones a empleados del Asegurado como también los daños a propiedades del Asegurado resultantes de:

2.3.1. Trabajos de mantenimiento o reparación de los predios, maquinaria o equipo del Asegurado.

2.3.2. Trabajos de ampliación o modificación en los edificios o estructuras del local y predios del Asegurado.

2.3.3. Reclamaciones provenientes de daños y perjuicios ocasionados por los contratistas y subcontratistas independientes entre sí. Estos eventos podrán ser cubiertos por el anexo de responsabilidad civil cruzada.

3. Anexo de Responsabilidad Civil Cruzada

3.1 Cobertura:

Por medio del presente anexo, y con sujeción al sublímite y deducible establecidos en la carátula de la póliza o documentos anexos a la misma, se cubrirán los perjuicios patrimoniales provenientes del daño emergente ocasionados por los contratistas y/o subcontratistas independientes entre sí; o bien, por la personas que aparecen conjuntamente nombradas como Asegurados en la carátula de la póliza o documentos anexos a la misma, como si a cada uno de ellos se hubiera extendido una póliza independiente, mientras realicen operaciones en los predios del asegurado o se encuentre realizando labores para él.

Descripción	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la Póliza	Tipo de Documento	Ramo al cual accede	Identificación interna de la proforma
Código del Clausulado	10 dígitos SA/04/2016	13-08	P	06	SU-OD-04-04
Código de Nota Técnica	16 dígitos 14/12/2011	13-08	NT-P	06	NTRCE2011

En el caso de contratistas y subcontratistas independientes, la presente cobertura opera en exceso de la póliza de responsabilidad civil individual que tengan contratada, o bien, en exceso de la cantidad indicada en la carátula de la póliza o documentos anexos a la misma, y aplica siempre que sean solidariamente responsables con el objeto del contrato amparado en esta póliza.

3.2 Límite de Responsabilidad:

Independiente a que esta cobertura opera como si a cada uno de ellos se hubiera extendido una póliza independiente, la responsabilidad máxima de la Compañía será el límite máximo de responsabilidad o el sublímite de responsabilidad aplicable a esta cobertura.

3.3 Exclusiones:

En adición a lo estipulado en las exclusiones generales señaladas en la Cláusula Segunda de las Condiciones Generales, quedan excluidas de la cobertura del presente anexo las reclamaciones por:

3.3.1. Pérdidas o daños en los bienes de los Asegurados en los predios indicados en la carátula de la póliza o en documentos anexos a la misma, en los que desarrollan y realizan las actividades objeto de este seguro.

3.3.2. Lesiones o muerte de trabajadores al servicio de los Asegurados.

4. Anexo Responsabilidad Civil por el uso de vehículos terrestres propios y no propios

4.1 Cobertura

Por medio del presente anexo y con sujeción al sublímite y deducible establecidos en la carátula de la póliza o documentos anexos a la misma, se cubre la responsabilidad civil extracontractual del Asegurado, por perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales causados a terceros, con ocasión de la utilización de vehículos automotores terrestres propios y no propios pero siempre conducidos por éste o por sus empleados o dependientes, para el desarrollo de las actividades objeto de la cobertura de la póliza.

La presente cobertura opera en exceso del SOAT que debe estar contratado y vigente y en exceso del amparo de responsabilidad civil hacia terceros de una póliza básica de seguro de automóviles cuando ésta

haya sido contratada o en exceso de los límites que se indican en la carátula de la póliza o documentos anexos a la misma.

4.2 Garantía

El Asegurado se compromete a verificar que todos los vehículos incluidos por este amparo, sean propios o no propios, se encuentren en condiciones técnicas y mecánicas idóneas para su utilización.

4.3 Definiciones

4.3.1. **Vehículo propio:** Se entenderá todo automotor de transporte terrestre, remolque o semirremolque de propiedad del Asegurado, que requiera placa para movilizarse en vías públicas.

4.3.2. **Vehículo no propio:** Se entenderá todo automotor de transporte terrestre, remolque o semirremolque, mantenido por el Asegurado en calidad de arrendatario, usufructuario o comodatario.

4.4 Exclusiones

En adición a lo estipulado en las exclusiones generales señaladas en la Cláusula Segunda de las Condiciones Generales, quedan excluidas de la cobertura del presente anexo las reclamaciones por:

4.4.1. La utilización de cualquier vehículo automotor en labores de servicio público de transporte de pasajeros.

4.4.2. Daños que se causen a los vehículos materia del presente seguro, incluyendo el hurto y hurto calificado o daños que se causen a los objetos transportados por los automotores materia del presente seguro, así como los daños durante las operaciones de cargue y descargue de los mismos.

4.4.3. Daños que se causen a los vehículos de los socios, funcionarios o empleados del Asegurado.

4.4.4. Daños causados por vehículos que no tengan permiso de circulación vigente.

4.4.5. Daños causados por vehículos que no tengan vigente el certificado de revisión técnico mecánica exigido por las autoridades de tránsito.

5. Anexo Responsabilidad Civil Productos

5.1 Cobertura

Por medio del presente anexo y con sujeción al sublímite y deducible establecidos en la carátula de la póliza o documentos anexos a la misma, se cubre la responsabilidad civil extracontractual del Asegurado

Descripción	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la Entidad	Tipo de Documento	Ramo al cual aplica	Identificación interna de la proforma
Código del Clausulado	10 dígitos 18/04/2010	13-08	P	05	SU-OD-04-04
Código de Nota Técnica	10 dígitos 14/12/2011	13-08	N1-P	05	NTRCE2011

por perjuicios patrimoniales causados a terceros, que le sean imputables como consecuencia de:

- 5.1.1. Uso, manejo o consumo de los productos, contenido y/o empaque, que el Asegurado elabore o distribuya en desarrollo de su actividad objeto de la cobertura de esta póliza, siempre y cuando tales productos se hallen fuera de su posesión física, custodia o control y que hayan sido entregados definitivamente a terceras personas.
- 5.1.2. Errores, fallas o defectos de fabricación de todo o parte del producto Asegurado exclusivamente cuando, como consecuencia de ello, se causen directamente lesiones o muerte a personas o daños materiales a bienes de terceros.

5.2 Sinistros en serie

La ocurrencia de varios daños ocurridos durante la vigencia del seguro derivado de la misma causa, falla o defecto de producción, entrega o suministro, se consideran como un solo siniestro y como ocurrido en el momento en que el primero de dichos acontecimientos dañosos haya tenido lugar, con independencia del tiempo de ocurrencia real de los restantes. Por lo que, en caso de terminación del seguro, cesará automáticamente la cobertura para los acontecimientos ocurridos con posterioridad.

5.3 Exclusiones

En adición a lo estipulado en las exclusiones generales señaladas en la Cláusula Segunda de las Condiciones Generales, quedan excluidas de la cobertura del presente anexo las reclamaciones por:

- 5.3.1. Daños, fallas o defectos que sufran los propios productos elaborados o distribuidos.
- 5.3.2. Gastos e indemnizaciones por retirar del mercado, o por inspección, reparación, sustracción, destrucción o pérdida de uso del producto elaborado o distribuido y su empaque.
- 5.3.3. Daños o perjuicios causados a los usuarios de los productos, como consecuencia de que éstos no puedan desempeñar la función para la que están destinados o no respondan a las cualidades anunciadas por sus fabricantes. Éstas deberán constar por escrito en las especificaciones técnicas.
- 5.3.4. Daños ocasionados por productos, que no hayan sido probados o experimentados adecuadamente, conforme a las reglas y técnicas reconocidas.

5.3.5. Daños por productos, cuya deficiencia sea conocida por el Asegurado.

5.3.6. Daños por productos, destinados directa o indirectamente a la industria de aeronaves y embarcaciones.

5.3.7. Daños por productos, cuya fabricación, entrega o ejecución carezcan de los permisos o licencias exigidos por las autoridades competentes.

5.3.8. Daños a productos ajenos fabricados mediante mezcla, transformación o sustitución de productos del Asegurado, o fabricados por máquinas, y suministrados, montados o mantenidos por el Asegurado, así como los gastos de re-embalaje, trasvase y reempaquetado de productos debido al defecto de envase, embalaje, tapón o tapa suministrada por el Asegurado.

5.3.9. Sinistros ocurridos fuera del territorio de la República de Colombia.

5.4 Garantía

El Asegurado se obliga a dar estricto cumplimiento de las recomendaciones, instrucciones de uso, almacenamiento, mantenimiento y/o manipulación señaladas por el fabricante, así como las demás recomendaciones de conocimiento público que se deban tener sobre los productos entregados.

6. Anexo Responsabilidad Civil Operaciones o Trabajos Terminados

6.1 Cobertura

Por medio del presente anexo y con sujeción al sublímite y deducible establecidos en la carátula de la póliza o documentos anexos a la misma, se cubre la responsabilidad civil extracontractual del Asegurado por perjuicios patrimoniales causados a terceros, que le sean imputables como consecuencia de trabajos y operaciones completamente terminados o ejecutados por el Asegurado, exigidos en desarrollo del contrato descrito en la carátula de la póliza, siempre y cuando las lesiones a personas o daños a propiedades de terceros se produzcan durante el período de vigencia de esta póliza.

6.2 Sinistros en serie

La ocurrencia de varios daños ocurridos durante la vigencia del seguro derivado de la misma causa, falla o defecto de construcción, montaje o instalación, se consideran como un solo siniestro y como ocurrido en el momento en que el primero de dichos acontecimientos

Descripción	Fecha a partir de la cual se aplica	Tipo y número de la Entidad	Tipo de Documento	Rango al cual accede	Identificación interna de la proforma
Código del Clausulado	10 dígitos 18/04/2016	13-08	P	06	SU-OD-04-04
Código de Nota Técnica	10 dígitos 14/12/2011	13-08	NT-P	06	NTRCE2011

tos dañosos haya tenido lugar, con independencia del tiempo de ocurrencia real de los restantes. Por lo que, en caso de terminación del seguro, cesará automáticamente la cobertura para los acontecimientos ocurridos con posterioridad.

6.3 Exclusiones

En adición a lo estipulado en las exclusiones generales señaladas en la Cláusula Segunda de las Condiciones Generales, quedan excluidas de la cobertura del presente anexo las reclamaciones por:

- 6.3.1. Daños, fallas o defectos que sufran los propios trabajos u operaciones realizadas.
- 6.3.2. Gastos e indemnizaciones por inspección, reparación, sustracción, destrucción y reconstrucción o pérdida de uso del trabajo u operación realizada.
- 6.3.3. Daños o perjuicios causados a los usuarios de los trabajos u operaciones, como consecuencia de que éstos no puedan desempeñar la función para la que están destinados o no respondan a las cualidades definidas en el proyecto.
- 6.3.4. Daños ocasionados por trabajos u operaciones, que no hayan sido probados o experimentados adecuadamente, conforme a las reglas y técnicas reconocidas.
- 6.3.5. Daños por trabajos u operaciones cuya deficiencia sea conocida por el Asegurado.
- 6.3.6. Daños por trabajos u operaciones, cuya entrega o ejecución carezcan de los permisos o licencias exigidos por las autoridades competentes.
- 6.3.7. Sinistros ocurridos fuera del territorio de la República de Colombia.

7. Anexo Responsabilidad Civil Productos de Exportación

7.1 Cobertura

Como complemento a la cobertura otorgada bajo el Amparo Adicional 5 Responsabilidad Civil Productos y a las condiciones en él establecidas, este amparo se extiende a cubrir con sujeción al sublímite y deducible establecidos en la carátula de la póliza o documentos anexos a la misma, la responsabilidad civil extracontractual del Asegurado por perjuicios patrimoniales causados a terceros, que le sean imputables como consecuencia de Productos exportados desde el territorio de la República de Colombia.

Por lo anterior, de otorgarse este amparo, se elimina la exclusión 5.3.9 del Amparo Adicional 5 Responsabilidad Civil Productos.

8. Anexo Responsabilidad Civil por Unión y Mezcla de Productos del Asegurado

8.1 Cobertura

Por medio del presente anexo y con sujeción al sublímite y deducible establecidos en la carátula de la póliza o documentos anexos a la misma, se cubre la responsabilidad civil extracontractual del Asegurado por perjuicios patrimoniales causados a terceros, que le sean imputables como consecuencia de la unión y/o mezcla de los productos del Asegurado con productos de terceros, o elaborados con la intervención de los mismos, siempre que dichos daños se deriven de un producto defectuoso y se produzcan también dentro de la vigencia de esta póliza y antes de la entrega, suministro o venta del producto resultante.

8.2 Definiciones

Unión: Es mantener en contacto uno o más productos con el producto del Asegurado.

Mezcla: Es la homogeneización de una unión de productos principalmente líquidos.

Producto Asegurado: Es el producto elaborado o fabricado por el Asegurado dentro del giro normal de las actividades objeto del seguro, y que es suministrado al tercero para la elaboración o fabricación de otro producto.

Producto resultante: Es aquel que se obtiene de manera directa por la unión y/o mezcla del producto del Asegurado con el producto del tercero.

Producto defectuoso: Es cuando el producto no corresponde a las especificaciones concretas convenidas por escrito entre el Asegurado y el tercero, o cuando carece de las cualidades propias por error en su diseño, en su fabricación o elaboración, o cuando no corresponde a la información que de él se da.

Otro Producto: Cualquier producto de terceros distinto al producto del Asegurado.

8.3 Indemnización

La Compañía indemnizará, única y exclusivamente, las siguientes reclamaciones:

- 8.3.1 Deterioro o destrucción del producto del tercero durante el proceso de unión y/o mezcla con el producto del Asegurado.
- 8.3.2 Costos de fabricación del producto resultante, excluyendo el precio del propio producto del Asegurado.
- 8.3.3 Los gastos adicionales que sean necesarios solo para la rectificación del producto resultante.
- 8.3.4 Los costos en que haya incurrido el tercero por la

Descripción	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la Faltad	Tipo de Documento	Ramo al cual aplica	Identificación interna de la póliza
Código del Clausulado	10 dígitos 18/04/2016	13-08	P	06	SU-OD-04-01
Código de Nota Técnica	10 dígitos 14/12/2011	13-08	NT-P	06	NTRCE2011

unión y/o mezcla con el producto del Asegurado, siempre que el producto resultante no sea vendible y los costos mencionados no hayan sido ocasionados por la reparación, subsanación o rectificación del producto defectuoso del Asegurado, excluyendo el precio del propio producto del Asegurado.

8.3.5 Reducción del precio de venta del producto resultante como consecuencia de deficiencias del producto del Asegurado, la Aseguradora indemnizará la diferencia entre el precio de venta del producto resultante y la reducción del mismo precio, en lugar de los costos mencionados en el inciso 8.3.4.

8.3.6 Por otros perjuicios que resulten del hecho que el producto resultante no pueda venderse o se pierda por reducción del precio. La Aseguradora no indemnizará aquella porción de los perjuicios, mencionados que corresponda a la relación entre el precio del producto del Asegurado y el precio de venta con que se hubiera podido contar, en el caso de que el suministro del producto del Asegurado estuviese libre de defectos.

8.4 Exclusiones

En adición a lo estipulado en las exclusiones generales señaladas en la Cláusula Segunda de las Condiciones Generales, quedan excluidas de la cobertura del presente anexo las reclamaciones por:

8.4.1 Incumplimiento de obligaciones contractuales entre el Asegurado y el tercero.

8.4.2 Interrupción de producción.

8.4.3 Pérdidas financieras puras originadas por la garantía de calidad o ineficacia, fracaso o falla del producto (o cualquier parte de este) para cumplir con el propósito para el que fue diseñado o elaborado, o para realizar lo especificado, garantizado o avalado por el fabricante.

8.4.4 Contaminación de los productos del Asegurado por toxinas de cualquier tipo.

8.4.5 Daños presentados después de la entrega, suministro o venta del producto resultante.

9. Anexo Responsabilidad Civil por Transformación de Productos del Asegurado

9.1 Cobertura

Por medio del presente anexo y con sujeción al su ámbito y deducible establecidos en la condición de la póliza o documentos anexos a la misma, se cubre la responsabilidad civil extracontractual del Asegurado

por perjuicios patrimoniales causados a terceros, que le sean imputables como consecuencia de la transformación de los productos del Asegurado con productos de terceros, o elaborados con la intervención de los mismos, siempre que dichos daños se deriven de un producto defectuoso y se produzcan también dentro de la vigencia de esta póliza y antes de la entrega, suministro o venta del producto resultante.

9.2 Definiciones

Transformación: Cuando en el proceso de homogeneización, se lleva a cabo una reacción química.

Producto Asegurado: Es el producto elaborado o fabricado por el Asegurado dentro del giro normal de las actividades objeto del seguro, y que es suministrado al tercero para la elaboración o fabricación de otro producto.

Producto resultante: Es aquel que se obtiene de manera directa por la transformación del producto del Asegurado con el producto del tercero.

Producto defectuoso: Es cuando el producto no corresponde a las especificaciones concretas convenidas por escrito entre el Asegurado y el tercero, o cuando carece de las cualidades propias por error en su diseño, en su fabricación o elaboración, o cuando no corresponde a la información que de él se da.

Otro Producto: Cualquier producto de terceros distinto al producto del Asegurado.

9.3 Indemnización

La Compañía indemnizará, única y exclusivamente, las siguientes reclamaciones:

9.3.1 Deterioro o destrucción del producto del tercero durante el proceso de transformación con el producto del Asegurado.

9.3.2 Costos de fabricación del producto resultante, excluyendo el precio del propio producto del Asegurado.

9.3.3 Los gastos adicionales que sean necesarios solo para la rectificación del producto resultante.

9.3.4 Los costos en que haya incurrido el tercero por la transformación con el producto del Asegurado, siempre que el producto resultante no sea vendible y los costos mencionados no hayan sido ocasionados por la reparación, subsanación o rectificación del producto defectuoso del Asegurado, excluyendo el precio del propio producto del Asegurado.

9.3.5 Reducción del precio de venta del producto resultante como consecuencia de deficiencias del producto del

Descripción	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la Entidad	Tipo de Documento	Ramo al cual accede	Identificación Interna de la proforma
Código del Clausulado	10 dígitos 18/04/2016	13-08	P	06	SU-OD-04-04
Código de Nota Técnica	10 dígitos 14/12/2011	13-08	NT-P	05	NTRCE2011

Asegurado, la Aseguradora indemnizará la diferencia entre el precio de venta del producto resultante y la reducción del mismo precio, en lugar de los costos mencionados en el inciso 9.3.4.

9.3.6 Por otros perjuicios que resulten del hecho que el producto resultante no pueda venderse o se pierda por reducción del precio. La Aseguradora no indemnizará aquella porción de los perjuicios, mencionados que corresponda a la relación entre el precio del producto del Asegurado y el precio de venta con que se hubiera podido contar, en el caso de que el suministro del producto del Asegurado estuviese libre de defectos.

9.4 Exclusiones

En adición a lo estipulado en las exclusiones generales señaladas en la Cláusula Segunda de las Condiciones Generales, quedan excluidas de la cobertura del presente anexo las reclamaciones por:

9.4.1 Incumplimiento de obligaciones contractuales entre el Asegurado y el tercero.

9.4.2 Interrupción de producción.

9.4.3 Pérdidas financieras puras originadas por la garantía de calidad o ineficacia, fracaso o falla del producto (o cualquier parte de este) para cumplir con el propósito para el que fue diseñado o elaborado, o para realizar lo especificado, garantizado o avalado por el fabricante.

9.4.4 A consecuencia de una contaminación de los productos del Asegurado por toxinas de cualquier tipo.

9.4.5 Daños presentados después de la entrega, suministro o venta del producto resultante.

10. Anexo Responsabilidad Civil por Contaminación, Polución y Filtración accidental, súbita e imprevista

10.1 Cobertura

Por medio del presente anexo y con sujeción al sublímite y deducible establecidos en la carátula de la póliza o documentos anexos a la misma, se cubre la responsabilidad civil extracontractual del Asegurado por perjuicios patrimoniales causados a terceros, como consecuencia de:

10.1.1 Variaciones repentinas, accidentales o imprevistas en la composición del agua, de la atmósfera, del suelo o del subsuelo siempre que sean provenientes de predios y locales al servicio del Asegurado, debidamente incluidos en el amparo de esta póliza.

10.1.2 Ruido producido de manera repentina, accidental o imprevista siempre que sean provenientes de focales o predios al servicio de los Asegurados debidamente incluidos en esta póliza.

Lo indicado en ambos incisos deberá ser evidente en forma física para el Asegurado o terceros personas y dicha evidencia tenga lugar dentro de las setenta y dos (72) horas inmediatamente siguientes al inicio de la contaminación, polución o filtración.

10.1.3 Se cubren los Gastos que demanden la limpieza y/o remediación de las áreas afectadas por contaminación súbita y accidental, los gastos para evitar o disminuir el agravamiento de los daños; y, otros gastos relacionados con estos eventos, siempre y cuando exista un tercero afectado.

10.2 Exclusiones

En adición a lo estipulado en las exclusiones generales señaladas en la Cláusula Segunda de las Condiciones Generales, quedan excluidas de la cobertura del presente anexo las reclamaciones por:

10.2.1 La inobservancia de instrucciones o recomendaciones escritas para la inspección, control o mantenimiento dados por los fabricantes de artefactos o instalaciones relacionadas con la prevención o el control de la contaminación del medio ambiente.

10.2.2 La omisión de las reparaciones necesariamente inmediatas de los artefactos o instalaciones arriba mencionadas.

10.2.3 Daños ocasionados por aguas negras, basuras o sustancias residuales.

10.2.4 La inobservancia de leyes, normas, resoluciones y decretos de las autoridades u organismos públicos, que se refieren a la protección de la contaminación ambiental.

10.2.5 Daños relacionados directa o indirectamente con dioxinas, cloro fenoles, o cualquier producto que las contenga.

11. Anexo Responsabilidad Civil por Daños causados a Bienes bajo custodia, tenencia y control del Asegurado

11.1 Cobertura

Por medio del presente anexo y con sujeción al sublímite y deducible establecidos en la carátula de la póliza o documentos anexos a la misma, se cubre la responsabilidad civil extracontractual del Asegurado por perjuicios patrimoniales causados a bienes de terceros, que se encuentren bajo su cuidado, tenencia y control.

Descripción	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la Entidad	Tipo de Documento	Ramo al cual accede	Identificación interna de la proforma
Código del Clausulado	10 dígitos 18/04/2018	13-08	P	06	SU-OP-04-04
Código de Nota Técnica	10 dígitos 14/12/2011	13-08	NT-P	00	NTICP2011

11.2 Exclusiones

En adición a lo estipulado en las exclusiones generales señaladas en la Cláusula Segunda de las Condiciones Generales, quedan excluidas de la cobertura del presente anexo las reclamaciones por:

11.2.1 Daños a bienes inmuebles.

11.2.2 Daños a aeronaves, embarcaciones, trenes o vehículos a motor destinados y autorizados para transitar por vías públicas y provistos de placa o licencia para tal fin.

11.2.3 Mercancías que el Asegurado conserve bajo contrato de depósito o en comisión o en consignación.

11.2.4 Bienes que el Asegurado conserve con ocasión de un contrato de leasing o renting.

11.2.5 Bienes que el Asegurado conserve con motivo de la actividad empresarial que realice con o sobre estos bienes: elaboración, manipulación, reparación, transporte, diagnóstico y fines similares.

12. Anexo Responsabilidad Civil Propietarios, Arrendatarios y Poseedores

12.1 Cobertura

Por medio del presente anexo y con sujeción al sublímite y deducible establecidos en la carátula de la póliza o documentos anexos a la misma, se cubre la responsabilidad civil extracontractual del Asegurado por perjuicios patrimoniales causados a bienes inmuebles de terceros, relacionados en la carátula de la póliza o documentos anexos a la misma, que el Asegurado ocupe a título de mera tenencia (arrendamiento, préstamo, comodato y similares) para la realización de las labores u operaciones que lleve a cabo en desarrollo de las actividades objeto de este seguro, igualmente indicadas en la carátula de la póliza o documentos anexos a la misma.

12.2 Exclusiones

En adición a lo estipulado en las exclusiones generales señaladas en la Cláusula Segunda de las Condiciones Generales, quedan excluidas de la cobertura del presente anexo las reclamaciones por:

12.2.1 Incumplimiento de las obligaciones principales del contrato de arrendamiento, préstamo, comodato y similares.

13. Anexo Responsabilidad Civil por Uso y Manejo de Parquederos

13.1 Cobertura

Por medio del presente anexo y con sujeción al sublímite y deducible establecidos en la carátula de la póliza o documentos anexos a la misma, se cubre la responsabilidad civil extracontractual del Asegurado por perjuicios patrimoniales causados a terceros, como consecuencia directa de daños a vehículos propiedad de terceros que el Asegurado tuviere bajo su cuidado, custodia, tenencia y control en los parqueaderos, que se encuentren dentro de los predios indicados en la carátula de la póliza o documentos anexos a la misma, como consecuencia directa de:

13.1.1 Incendio y explosión, siempre que sea a consecuencia de un incendio o explosión del local.

13.1.2 Colisiones o vuelcos del vehículo, dentro del local Asegurado, cuando los daños sean causados por empleados al servicio del Asegurado.

13.1.3 Hurto, hurto calificado o desaparición de vehículos.

13.2 Exclusiones

En adición a lo estipulado en las exclusiones generales señaladas en la Cláusula Segunda de las Condiciones Generales, quedan excluidas de la cobertura del presente anexo las reclamaciones por:

13.2.1 Daños al vehículo en custodia, cuando el servicio no se preste en un local cerrado o bardeado, con acceso controlado y no se cuente con registro e identificación de entrada y salida de cada vehículo.

13.2.2 Hechos ocurridos fuera de los predios Asegurados.

13.2.3 Hurto de accesorios, piezas, partes, contenido o carga de los vehículos o cualquier otro artículo u objeto dejado dentro de los vehículos.

13.2.4 Pérdidas o daños por uso indebido de los vehículos por parte del Asegurado, sus contratistas o subcontratistas independientes o los empleados de todos ellos, incluyendo aquellos suministrados por firmas de empleos especializados o de servicios temporales.

14. Anexo Responsabilidad Civil por Viajes de empleados del Asegurado en el Extranjero

14.1 Cobertura

Por medio del presente anexo y con sujeción al sublímite y deducible establecidos en la carátula de la póliza o documentos anexos a la misma, se cubre la

Descripción	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la carátula	Tipo de documento	Ramo al cual aplica	Identificación interna de la póliza
Código del Clausulado	10 dígitos 18/04/2016	13-08	P	06	SU-OD-04-04
Código de Nota Técnica	10 dígitos 14/12/2011	13-06	N1-P	06	NTRCE2011

responsabilidad civil extracontractual del Asegurado por perjuicios patrimoniales causados a terceros, como consecuencia directa de daños por labores realizadas por sus empleados durante los viajes que realicen fuera del territorio de la República de Colombia, en desarrollo de las actividades objeto de este seguro, indicadas en la carátula de la póliza o documentos anexos a la misma.

14.2 Exclusiones

En adición a lo estipulado en las exclusiones generales señaladas en la Cláusula Segunda de las Condiciones Generales, quedan excluidas de la cobertura del presente anexo las reclamaciones por:

14.2.1 Las actividades personales privadas y familiares.

15. Anexo Responsabilidad Civil por Participación del Asegurado en ferias y exposiciones en el Extranjero

15.1 Cobertura

Por medio del presente anexo y con sujeción al sublímite y deducible establecidos en la carátula de la póliza o documentos anexos a la misma, se cubre la responsabilidad civil extracontractual del Asegurado por perjuicios patrimoniales causados a terceros, como consecuencia directa de daños por labores u operaciones que lleve a cabo durante la participación en ferias y exposiciones que se realicen fuera del territorio de la República de Colombia, en desarrollo de las actividades objeto de este seguro, indicadas en la carátula de la póliza o documentos anexos a la misma.

15.2 Exclusiones

En adición a lo estipulado en las exclusiones generales señaladas en la Cláusula Segunda de las Condiciones Generales, quedan excluidas de la cobertura del presente anexo las reclamaciones por:

15.2.1 Las actividades personales privadas y familiares.

16. Anexo Responsabilidad Civil por Vibración, eliminación, asentamiento o debilitamiento de elementos portantes, causados a estructuras existentes y propiedades adyacentes.

16.1 Cobertura

Por medio del presente anexo y con sujeción al sublímite y deducible establecidos en la carátula de la

póliza o documentos anexos a la misma, se cubre la responsabilidad civil extracontractual del Asegurado por perjuicios patrimoniales causados a terceros, como consecuencia directa de daños a causa de vibración, eliminación, asentamiento o debilitamiento de elementos portantes, causados a la propiedad adyacente al sitio de construcción o montaje que pertenezca o se encuentre a cargo, custodia o control del Asegurado o de los contratistas Asegurados, en desarrollo de las actividades objeto de este seguro, indicadas en la carátula de la póliza o documentos anexos a la misma, siempre y cuando la pérdida o el daño sea causado por debilitamiento de cimientos o bases, asentamientos, vibración del suelo o percusiones a consecuencia de trabajos de pilotaje o apuntalamiento o cimentación o variación del nivel de aguas subterráneas, por trabajos de excavación o fenómenos de socavación imputables al Asegurado, que se manifiesten durante la vigencia de esta póliza.

En caso de responsabilidad por pérdidas o daños en propiedad, terrenos o edificios, la Aseguradora indemnizará tales daños o pérdidas solo cuando tengan por consecuencia la inestabilidad de las propiedades de terceros o afecten los elementos soportantes o el subsuelo de propiedades de terceros. No serán objeto de cobertura los daños, grietas o fisuras que no cumplan con las anteriores características.

16.2 Garantías

El Asegurado se compromete a:

16.2.1 Tomar las medidas de seguridad necesarias para evitar daños o pérdidas de la propiedad, terreno o edificio adyacente.

16.2.2 Con antelación al inicio de la ejecución de las obras civiles y/o trabajos de excavación, levantar por su propia cuenta un inventario y/o actas de vecindad sobre el estado que se encuentren la propiedad, los terrenos o los edificios que pudieran estar en riesgo de derrumbe, hundimiento o en situación insegura, que se buscan cubrir con el presente anexo, cuya copia deberá ser entregada a CONFIANZA S.A. junto con el aviso de siniestro.

16.3 Exclusiones

En adición a lo estipulado en las exclusiones generales señaladas en la Cláusula Segunda de las Condiciones Generales, quedan excluidas de la cobertura del presente anexo las reclamaciones por:

Descripción	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la Entidad	Tipo de Documento	Ramo al cual acredo	Identificación interna de la proforma
Código del Clausulado	10 dígitos 18/04/2016	13-08	P	05	SH-05-04-04
Código de Nota Técnica	10 dígitos 14/12/2011	13-08	NT-P	06	NT-06-2011

16.3.1 Daños de menor importancia que no perjudican la estabilidad de la propiedad adyacente (terrenos y/o edificios), ni que tampoco constituyan un peligro para los usuarios

16.3.2 Costos y gastos en concepto de prevención o minimización de daños que hablen que realizar durante el transcurso del periodo de construcción

16.3.3 Daños a la maquinaria de construcción y/o montaje, ni al equipo de construcción y/o montaje utilizado en la obra.

17. Anexo Responsabilidad Civil por Daños a cables, tuberías e instalaciones subterráneas

17.1 Cobertura

Por medio del presente anexo y con sujeción al sublímite y deducible establecidos en la carátula de la póliza o documentos anexos a la misma, se cubre el daño emergente causado por el Asegurado con ocasión de la afectación o daño a cables, tuberías, o cualquier otra instalación subterránea, ubicadas en el sitio de construcción o montaje. La indemnización, en todo caso, quedará restringida a los costos de reparación de dichos cables, tuberías o instalaciones subterráneas.

17.2 Garantía

Antes de iniciar los trabajos el Asegurado se obliga a verificar y/o cerciorarse ante las autoridades correspondientes, acerca de la posición exacta de dichos cables, tuberías o instalaciones subterráneas.

18. Anexo Responsabilidad Civil por el desarrollo de Obras Civiles, ensanches y montajes.

18.1 Cobertura

Por medio del presente anexo y con sujeción al sublímite y deducible establecidos en la carátula de la póliza o documentos anexos a la misma, se cubre la responsabilidad civil extracontractual del Asegurado por perjuicios patrimoniales causados por montajes y desmontajes, demoliciones, construcciones, ampliaciones, reparaciones y modificaciones de obras civiles menores, llevadas a cabo en las ubicaciones del Asegurado.

Lo anterior, siempre y cuando el valor total del proyecto no exceda de la cantidad establecida en la carátula de la póliza o documentos anexos a la misma.

19. Anexo Responsabilidad Civil derivada del Transporte de Mercancía y Elementos azarosos.

19.1 Cobertura

Se cubre la responsabilidad del Asegurado por los perjuicios patrimoniales causados a terceros por el transporte, almacenaje, distribución, cargue y descargue de combustibles gas y sus derivados y/o cualquier mercancía peligrosa o azarosa por carretera, siempre que no sea su actividad principal y en exceso de los decretos obligatorios de estas actividades.

La cobertura otorgada se extiende a cubrir el costo de remover, neutralizar o limpiar las sustancias filtradas, polucionantes o contaminantes, siempre y cuando dicha filtración, polución o contaminación sea causada por un suceso súbito, accidental, no intencional e inesperado.

19.2 Garantía

El Asegurado se obliga a entregar a la Aseguradora, la relación de los vehículos objeto de este amparo.

19.3 Exclusiones

En adición a lo estipulado en las exclusiones generales señaladas en la Cláusula Segunda de las Condiciones Generales, quedan excluidas de la cobertura del presente anexo las reclamaciones por:

19.3.1 Se excluye el daño ecológico puro: Entiéndase como tal toda alteración que modifique negativamente el medio ambiente, sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas, los bienes o valores colectivos.

CONDICIONES PARTICULARES

Arbitramento.

En caso de diferencias, discrepancias o conflictos generados entre las partes con ocasión de la celebración, interpretación, ejecución, modificación, terminación o liquidación del presente contrato, se intentará solucionarlas en forma directa, rápida y amigablemente.

De no lograrse un acuerdo dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de la primera comunicación escrita que una parte haya remitido a la otra sobre la diferencia, discrepancia o conflicto, cualquiera de las partes podrá solicitar que las diferencias, discrepancias o conflictos en cuestión se sometan a la decisión de un Tribunal de Arbitramento integrado por tres árbitros.

Descripción	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la Entidad	Tipo de Documento	Ratino al cual aplica	Identificación interna de la proforma
Código del Clausulado	10 dígitos 18/04/2016	13-08	P	06	SU-CD-04-04
Código de Nota Técnica	10 dígitos 14/12/2011	13-08	NT-P	06	N E R C H 2011

Los miembros del Tribunal serán escogidos de común acuerdo entre las partes. A falta de acuerdo, los integrantes del Tribunal serán designados por la Cámara de Comercio de Bogotá, por sorteo según el reglamento interno existente al efecto, de una lista de seis candidatos que las partes elaborarán ya sea de común acuerdo o aportando tres candidatos cada una.

En todo caso, el nombramiento de los árbitros por las partes o la elaboración de la lista para ser presentada a la Cámara de Comercio de Bogotá, deberá hacerse dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha en la cual se celebre la audiencia de conciliación pre arbitral obligatoria. Si una de las partes no presenta los nombres para conformar la lista que debe ser remitida ante la Cámara, ésta hará la elección de la lista presentada por la otra parte y en caso de que ninguna de ellas presente la lista dentro

del término aquí estipulado, la Cámara los elegirá según las normas legales vigentes y su Reglamento interno.

Los árbitros seleccionarán al secretario. El Tribunal de Arbitramento será institucional y se sujetará a la Ley Colombiana en la materia y al Reglamento y tarifas del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá, y decidirá dentro de un plazo máximo de tres (3) meses contados a partir de la fecha de su instalación.

Los Honorarios de los árbitros y gastos del Tribunal de Arbitramento, serán asumidos por las partes por mitades. La parte cuyas pretensiones hubiesen sido desestimadas por el Tribunal de Arbitramento, asumirá la condena en costas y agencias en derecho que imponga el Tribunal en el laudo. El arbitraje podrá ser realizado en Bogotá o en la ciudad de domicilio del ASEGURADO, si ésta no fuere Bogotá.

FIRMA AUTORIZADA

COMPANH ASEGURADORA DE FIANZAS S.A.
CONFIANZA

Descripción	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la entidad	Tipo de Documento	Ramo al cual accede	Identificación interna de la proforma
Código del Clausulado	10 dígitos 18/04/2016	13-08	P	06	SU-03-04-04
Código de Nota Técnica	10 dígitos 14/12/2011	13-08	NT-P	06	NTRCE2011



COMPANÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. "CONFIANZA"

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

(Decreto 1082 de 2015)

1. RIESGOS AMPARADOS

La aseguradora otorga a la entidad estatal contratante asegurada, hasta el monto del valor asegurado, los amparos mencionados en la carátula de la presente póliza, de conformidad con lo previsto en el artículo 1080 del Código de Comercio, según el cual, el contrato de seguro es de mera indemnización y jamás podrá constituir fuente de enriquecimiento. Esta póliza cubre los perjuicios directos derivados del incumplimiento del garantizado, con sujeción a la definición de las condiciones adelantadas indicadas en su alcance y contenido.

Los amparos de la póliza serán independientes unos de otros respecto de sus riesgos y de sus valores asegurados. La entidad estatal contratante asegurada no podrá reclamar o tomar el valor de un amparo para cubrir o indemnizar el valor de otros. Estos no son acumulables y son excluyentes entre sí, según las definiciones que a continuación se estipulan:

1.1 AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA

La garantía de seriedad de la oferta cubrirá la sanción derivada del incumplimiento del ofrecimiento imputable al proponente garantizado, en los siguientes eventos:

- 1.1.1 La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.
- 1.1.2 La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta, cuando el término previsto en los pliegos para la adjudicación o para la suscripción del contrato se prorrogue, siempre que tal prórroga sea inferior a tres (3) meses.
- 1.1.3 La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado, de la garantía de cumplimiento del contrato.
- 1.1.4 El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las ofertas.

1.2 AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.

El amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo cubre a la entidad estatal contratante asegurada, de los perjuicios sufridos con ocasión de (i) la no inversión, (ii) el uso indebido y (iii) la apropiación indebida de los recursos recibidos en calidad de anticipo.

1.3 AMPARO DE DEVOLUCIÓN DE PAGO ANTICIPADO

El amparo de devolución de pago anticipado cubre a la entidad estatal contratante asegurada de los perjuicios sufridos por la no devolución total o parcial, por parte del contratista garantizado, de los dineros que le fueron entregados a título de pago anticipado, cuando a ello hubiere lugar.

1.4 AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El amparo de cumplimiento del contrato cubre a la entidad estatal contratante asegurada con ocasión de los perjuicios derivados de: (a) el incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; (b) el incumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; (c) los daños imputables al contratista por entregas parciales de la obra, cuando el contrato no prevé entregas parciales; y (d) el pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria.

1.5 AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES

El amparo de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, cubrirá a la entidad estatal contratante asegurada de los perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista derivadas de la contratación del personal utilizado en el territorio nacional para la ejecución del contrato amparado.

1.6 AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA

El amparo de estabilidad y calidad de la obra, cubrirá a la entidad estatal contratante asegurada de los perjuicios ocasionados por cualquier tipo de daño o deterioro, imputable al contratista, sufrido por la obra entregada a satisfacción.

1.7 CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES

El amparo cubre la de calidad y correcto funcionamiento de los bienes que recibe la Entidad Estatal en cumplimiento de un contrato.

1.8 AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO

El amparo de calidad del servicio cubre a la entidad estatal contratante asegurada, de los perjuicios derivados de la deficiente calidad del servicio prestado.

1.3 RESPONSABILIDAD FISCAL

En virtud de lo señalado en el artículo 44 de la ley 610 de 2000, la garantía de cumplimiento cubrirá los perjuicios causados a la entidad estatal contratante asegurada como consecuencia de la conducta dolosa o culpable, o de la responsabilidad imputable a los particulares, derivados de un proceso de responsabilidad fiscal, siempre y cuando esos perjuicios deriven del incumplimiento de las obligaciones surgidas a cargo del contratista garantizado relacionadas con el contrato amparado por la garantía.

2. EXCLUSIONES

Los amparos previstos en la presente póliza no operarán en los casos siguientes:

- 2.1 Causa extraña, esto es la fuerza mayor o caso fortuito, el hecho de un tercero o la culpa exclusiva de la víctima (el asegurado).
- 2.2 Daños causados por el contratista a los bienes de la entidad no destinados al contrato.
- 2.3 El uso indebido o inadecuado o falta de mantenimiento preventivo al que está obligada la entidad estatal contratante.
- 2.4 El deterioro normal que sufran los bienes entregados con ocasión del contrato garantizado como consecuencia del transcurso del tiempo.

3. SUMA ASEGURADA

La suma asegurada determinada para cada amparo en la carátula de esta póliza, define la responsabilidad máxima de la compañía en caso de siniestro.

4. RESTABLECIMIENTO O AMPLIACIÓN DE LA GARANTÍA.

El oferente o contratista garantizado deberá restablecer el valor de la garantía cuando ésta se haya visto reducido por razón de las reclamaciones efectuadas por la Entidad contratante asegurada. En este caso se dará origen al cobro adicional de prima la cual deberá ser pagada previamente por el contratista garantizado.

De igual manera, en cualquier evento en que se aumente o adicione el valor del contrato o se prorrogue su término, el contratista garantizado deberá ampliar el valor de la garantía otorgada o ampliar su vigencia, según el caso, previo pago de la prima.

5. VIGENCIA

La vigencia de los amparos otorgados por la presente póliza, se hará constar en la carátula o en sus anexos.

6. EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA

De acuerdo con lo establecido en el artículo 1077 en concordancia con el artículo 1080 del Código de Comercio la entidad

estatal contratante asegurada deberá demostrar la ocurrencia del siniestro y acreditar la cuantía de la pérdida, previo agotamiento del derecho de audiencia del contratista garantizado y del garante, de la siguiente forma:

- 6.1 En caso de caducidad, una vez agotado el debido proceso y garantizados los derechos de defensa y contradicción del contratista garantizado y de su garante de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011, la entidad estatal contratante asegurada proferirá el acto administrativo correspondiente en el cual, además de la declaratoria de caducidad, procederá a hacer efectiva la cláusula penal o a cuantificar el monto del perjuicio, y a ordenar su pago tanto al contratista garantizado como al garante. El acto administrativo de caducidad constituye el siniestro.
- 6.2 En caso de aplicación de multas, una vez agotado el debido proceso y garantizados los derechos de defensa y contradicción del contratista garantizado y de su garante de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011, la entidad estatal contratante asegurada, proferirá el acto administrativo correspondiente en el cual impondrá la multa y ordenará su pago, tanto al contratista garantizado como al garante. El acto administrativo correspondiente constituye el siniestro.
- 6.3 En los demás casos de incumplimiento, una vez agotado el debido proceso y garantizados los derechos de defensa y contradicción del contratista garantizado y de su garante de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011, la entidad estatal contratante asegurada proferirá el acto administrativo correspondiente en el cual declarará el incumplimiento, procederá a cuantificar el monto de la pérdida o a hacer efectiva la cláusula penal, si ella está pactada y a ordenar su pago tanto al contratista garantizado como al garante. El acto administrativo correspondiente constituye la reclamación para la compañía de seguros.

7. COMPENSACIÓN

Si la entidad estatal contratante asegurada al momento de tener conocimiento del incumplimiento, o con posterioridad a éste o del resultado de la liquidación del contrato, y anterior al pago de la indemnización, fuere deudora del contratista garantizado por cualquier concepto, se aplicará la compensación y la indemnización se disminuirá en el monto de las acreencias, de conformidad con lo señalado en los artículos 1714 y ss. del Código Civil.

Igualmente disminuirá el valor de la indemnización, el correspondiente a los bienes que la entidad estatal contratante asegurada haya obtenido del contratista garantizado judicial o extrajudicialmente, en ejercicio de las acciones derivadas del contrato cuyo cumplimiento se garantiza por la presente póliza.

8. PAGO DEL SINIESTRO.

La aseguradora pagará el valor del siniestro, así:

8.1 Para el caso previsto en el numeral 5.1., dentro del mes siguiente a la comunicación escrita que con tal fin haga la entidad estatal contratante asegurada para reclamar el pago, acompañada de una copia auténtica del acto administrativo ejecutoriado, y del acta de liquidación del contrato o de la resolución ejecutoria que acoja la liquidación unilateral.

8.2 Para el caso del numeral 5.2, dentro del mes siguiente a la comunicación escrita que haga la entidad estatal contratante asegurada, acompañada de la copia auténtica del acto administrativo ejecutoriado, junto con la constancia de la entidad estatal contratante asegurada, de la no existencia de saldos a favor del contratista garantizado respecto de los cuales se pueda aplicar la compensación de que trata la condición sexta de este clausulado, o en la que conste la disminución en el valor a indemnizar en virtud de la compensación.

8.3 Para el caso presentado en el numeral 5.3, dentro del mes siguiente a la comunicación escrita que con tal fin haga la entidad estatal contratante asegurada, acompañada de una copia auténtica del acto administrativo ejecutoriado que constituya la ocurrencia del siniestro, junto con la constancia de la entidad estatal contratante asegurada de la no existencia de saldos a favor del contratista garantizado, respecto de los cuales se pueda aplicar la compensación de que trata la condición sexta de este clausulado, o en la que conste la disminución en el valor a indemnizar en virtud de la compensación.

PARAGRAFO.- De conformidad con el artículo 1110 del Código de Comercio la aseguradora podrá optar por cumplir su prestación mediante el pago de la indemnización, o continuando la ejecución de la obligación garantizada, para este último evento se requiere la aceptación de la entidad estatal contratante asegurada.

La declaratoria de caducidad no impedirá que la entidad contratante, tome posesión de la obra o continúe inmediatamente la ejecución del objeto contratado, bien sea a través del garante o de otro contratista.

9. CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN

Para los casos en que la suma asegurada sea aumentada o disminuida, y para aquellos en los cuales las estipulaciones del contrato original sean modificadas, la aseguradora a solicitud del contratista garantizado expedirá un certificado o anexo de modificación del seguro, en donde exprese su conocimiento respecto de las modificaciones acordadas entre el contratista garantizado y la entidad estatal contratante asegurada.

10. SUBROGACION.

En virtud del pago de la indemnización, de acuerdo con el artículo 1098 del código de comercio, en concordancia con el artículo 203 del decreto 663 de 1993 Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, la aseguradora se subroga hasta concurrencia de su importe, en todos los derechos que la entidad estatal contratante asegurada tenga contra el contratista garantizado.

11. CLAUSULA DE GARANTIAS

CONFIANZA otorga el presente seguro bajo las siguientes garantías, aceptadas por el contratista garantizado y la entidad estatal contratante asegurada así:

a. En los términos definidos por el artículo 1080 y 1081 del Código de Comercio durante la vigencia del seguro, no se introducirán modificaciones al contrato garantizado por la presente póliza, sin la notificación a CONFIANZA para la expedición del certificado de modificación correspondiente.

b. CONFIANZA tiene derecho a ejercer la vigilancia sobre el contratista garantizado en la ejecución del contrato, para lo cual la entidad estatal contratante asegurada le prestará la colaboración necesaria.

La entidad estatal contratante asegurada se compromete a ejercer estricto control sobre el desarrollo del contrato y sobre el manejo de los fondos y bienes correspondientes, dentro de las atribuciones que dicho contrato le confiere.

c. La entidad estatal deberá verificar durante la vigencia del contrato amparado en esta póliza, que el contratista se encuentra cumpliendo con sus obligaciones patronales relativas al sistema integral de seguridad social de que trata la Ley 100 de 1993.

d. La entidad estatal deberá agotar los mecanismos alternativos de solución de conflictos pactados por las partes en el contrato estatal, cuyo cumplimiento es el objeto de la presente póliza, antes de acudir a la efectividad de la garantía.

12. NO EXPIRACION POR FALTA DE PAGO DE PRIMA E IRREVOCABILIDAD.

La presente póliza no expirará por falta de pago de la prima, ni por revocación unilateral.

13. NATURALEZA DEL SEGURO

La garantía otorgada por esta póliza o sus certificados de modificación no es solidaria, ni incondicional y su exigencia está supeditada a la ocurrencia del siniestro y su cuantificación.

14. NOTIFICACIONES Y RECURSOS.

La entidad estatal contratante asegurada deberá notificar a la aseguradora los actos administrativos atinentes a la efectividad de cualquier amparo de la póliza, previo agotamiento del derecho de defensa del contratista garantizado y del garante.

15. CLAUSULAS INCOMPATIBLES.

En caso de incongruencia entre las condiciones generales o particulares de la presente póliza, y las del contrato garantizado, prevalecerán las primeras. Si la incongruencia se presenta entre las condiciones particulares y las condiciones generales, prevalecerán las primeras.

16. COEXISTENCIA DE SEGUROS

En caso de existir, al momento del siniestro, otro seguro de cumplimiento con relación al mismo contrato, el importe de la indemnización a que haya lugar, se distribuirá entre los aseguradores en proporción a las cuantías de sus respectivos seguros.

17. COASEGURO

En caso de existir coaseguro al que se refiere el artículo 1095 del código de comercio, el importe de la indemnización a que haya lugar se distribuirá entre los aseguradores en proporción de las cuantías de sus respectivos seguros, sin que exista so-


lidad entre las aseguradoras participantes, y sin exceder de la suma asegurada bajo el contrato de seguro.

18. PRESCRIPCION.

La Prescripción de las acciones derivadas del presente contrato se regirá por las normas del código de comercio sobre contrato de seguro.

19. DOMICILIO


Sin perjuicio de las disposiciones procesales, para los efectos relacionados en el presente contrato se fija como domicilio de las partes la ciudad de Bogotá en la República de Colombia. En fe de lo anterior, se firma a los 12 días del mes de NOVIEMBRE de 2013



EL TOMADOR



FIRMA AUTORIZADA
COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A
CONFIANZA



RESEARCH DESIGN

421.2 1191.5613

12637-8137



MINISTERIO DEL INTERIOR

TEL: 3000-0000

POLIZA DE REGISTRO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RUE CONTRATANTE

CUIDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.			SEGURO CALLE 100			CONSEJO AS			TRIPOLIZA 43 43 43 43 43			AÑO 2019		
FECHA EXPEDICIÓN DIA MES AÑO 12 03 2019			VIGENCIA DESDE DIA MES AÑO 04 03 2019			FECHA HASTA DIA MES AÑO 09 03 2019			FECHA HASTA DIA MES AÑO 23 03 2019			TIPO MOVIMIENTO EMISION ORIGINAL		

DATOS DEL TITULAR GARANTIZADO											
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONSTRUCCION INGENIEROS CONTRATISTAS LIMITADA											
IDENTIFICACIÓN NIT: 906.941.349-1											
DIRECCIÓN: AV CARACAS 180 34 - CS OFIC. 303											
CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. DISTRITO CAPITAL											
TELÉFONO: 7503564											

DATOS DEL ASEGURADO/BENEFICIARIO											
ASEGURADO / BENEFICIARIO FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONAFI											
IDENTIFICACIÓN NIT: 999.999.999-1											
DIRECCIÓN: CALLE 26 13-15											
CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. DISTRITO CAPITAL											
TELÉFONO: 5940 507											

ADICIONAL	BENEFICIARIO	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VIGENCIA	VALOR DE LA PRIMERA
RESPONSABILIDAD CIVIL COLECTIVA		06/06/2019	20/03/2019	\$195.310.500,00
DETENTAR: 15.000 DEL VALOR DE LA PRIMERA - DISTRITO CAPITAL		06/06/2019	20/03/2019	\$195.310.500,00
RESPONSABILIDAD CIVIL COLECTIVA		06/06/2019	20/03/2019	\$195.310.500,00
DETENTAR: 15.000 DEL VALOR DE LA PRIMERA - DISTRITO CAPITAL		06/06/2019	20/03/2019	\$195.310.500,00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMERA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXIGAN CON FUNDAMENTO EN LLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMERA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO. LA PRIMERA DEVENGADA SE PAGARÁ EN CUATRO (4) PAGOS ANUALES, EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: EL PRIMER PAGO SE PAGARÁ EN EL PRIMER PAGO ANUAL, EL SEGUNDO PAGO SE PAGARÁ EN EL SEGUNDO PAGO ANUAL, EL TERCER PAGO SE PAGARÁ EN EL TERCER PAGO ANUAL, EL CUARTO PAGO SE PAGARÁ EN EL CUARTO PAGO ANUAL.

33-00 101047921

LEY 1471 DE 2011 - Manual de Gestión - Vicepresidencia de Finanzas

LEY 1471 DE 2011

2




PROGRAMACIÓN


[illegible]

[illegible]


[illegible]




[illegible]




[illegible]




[illegible]




Project	Phase	Task	Start Date	End Date	Duration	Progress	Assignee	Status	Comments
Project A	Phase 1	Task A1.1	2023-01-01	2023-01-05	5 days	100%	John Doe	Completed	
		Task A1.2	2023-01-06	2023-01-10	5 days	100%	Jane Smith	Completed	
		Task A1.3	2023-01-11	2023-01-15	5 days	100%	John Doe	Completed	
		Task A1.4	2023-01-16	2023-01-20	5 days	100%	Jane Smith	Completed	
Project A	Phase 2	Task A2.1	2023-01-21	2023-01-25	5 days	100%	John Doe	Completed	
		Task A2.2	2023-01-26	2023-01-30	5 days	100%	Jane Smith	Completed	
		Task A2.3	2023-01-31	2023-02-04	5 days	100%	John Doe	Completed	
		Task A2.4	2023-02-05	2023-02-09	5 days	100%	Jane Smith	Completed	
Project A	Phase 3	Task A3.1	2023-02-10	2023-02-14	5 days	100%	John Doe	Completed	
		Task A3.2	2023-02-15	2023-02-19	5 days	100%	Jane Smith	Completed	
		Task A3.3	2023-02-20	2023-02-24	5 days	100%	John Doe	Completed	
		Task A3.4	2023-02-25	2023-02-29	5 days	100%	Jane Smith	Completed	
Project A	Phase 4	Task A4.1	2023-03-01	2023-03-05	5 days	100%	John Doe	Completed	
		Task A4.2	2023-03-06	2023-03-10	5 days	100%	Jane Smith	Completed	
		Task A4.3	2023-03-11	2023-03-15	5 days	100%	John Doe	Completed	
		Task A4.4	2023-03-16	2023-03-20	5 days	100%	Jane Smith	Completed	
Project B	Phase 1	Task B1.1	2023-03-21	2023-03-25	5 days	100%	John Doe	Completed	
		Task B1.2	2023-03-26	2023-03-30	5 days	100%	Jane Smith	Completed	
		Task B1.3	2023-03-31	2023-04-04	5 days	100%	John Doe	Completed	
		Task B1.4	2023-04-05	2023-04-09	5 days	100%	Jane Smith	Completed	
Project B	Phase 2	Task B2.1	2023-04-10	2023-04-14	5 days	100%	John Doe	Completed	
		Task B2.2	2023-04-15	2023-04-19	5 days	100%	Jane Smith	Completed	
		Task B2.3	2023-04-20	2023-04-24	5 days	100%	John Doe	Completed	
		Task B2.4	2023-04-25	2023-04-29	5 days	100%	Jane Smith	Completed	
Project B	Phase 3	Task B3.1	2023-04-30	2023-05-04	5 days	100%	John Doe	Completed	
		Task B3.2	2023-05-05	2023-05-09	5 days	100%	Jane Smith	Completed	
		Task B3.3	2023-05-10	2023-05-14	5 days	100%	John Doe	Completed	
		Task B3.4	2023-05-15	2023-05-19	5 days	100%	Jane Smith	Completed	
Project B	Phase 4	Task B4.1	2023-05-20	2023-05-24	5 days	100%	John Doe	Completed	
		Task B4.2	2023-05-25	2023-05-29	5 days	100%	Jane Smith	Completed	
		Task B4.3	2023-05-30	2023-06-03	5 days	100%	John Doe	Completed	
		Task B4.4	2023-06-04	2023-06-08	5 days	100%	Jane Smith	Completed	
Project C	Phase 1	Task C1.1	2023-06-09	2023-06-13	5 days	100%	John Doe	Completed	
		Task C1.2	2023-06-14	2023-06-18	5 days	100%	Jane Smith	Completed	
		Task C1.3	2023-06-19	2023-06-23	5 days	100%	John Doe	Completed	
		Task C1.4	2023-06-24	2023-06-28	5 days	100%	Jane Smith	Completed	
Project C	Phase 2	Task C2.1	2023-06-29	2023-07-03	5 days	100%	John Doe	Completed	
		Task C2.2	2023-07-04	2023-07-08	5 days	100%	Jane Smith	Completed	
		Task C2.3	2023-07-09	2023-07-13	5 days	100%	John Doe	Completed	
		Task C2.4	2023-07-14	2023-07-18	5 days	100%	Jane Smith	Completed	
Project C	Phase 3	Task C3.1	2023-07-19	2023-07-23	5 days	100%	John Doe	Completed	
		Task C3.2	2023-07-24	2023-07-28	5 days	100%	Jane Smith	Completed	
		Task C3.3	2023-07-29	2023-08-02	5 days	100%	John Doe	Completed	
		Task C3.4	2023-08-03	2023-08-07	5 days	100%	Jane Smith	Completed	
Project C	Phase 4	Task C4.1	2023-08-08	2023-08-12	5 days	100%	John Doe	Completed	
		Task C4.2	2023-08-13	2023-08-17	5 days	100%	Jane Smith	Completed	
		Task C4.3	2023-08-18	2023-08-22	5 days	100%	John Doe	Completed	
		Task C4.4	2023-08-23	2023-08-27	5 days	100%	Jane Smith	Completed	




Category	Sub-category	Item	Value	Unit	Notes
A	1	1.1	100	kg	Material A
		1.2	200	kg	Material B
B	2	2.1	50	kg	Material C
		2.2	150	kg	Material D
C	3	3.1	75	kg	Material E
		3.2	125	kg	Material F
D	4	4.1	120	kg	Material G
		4.2	180	kg	Material H
E	5	5.1	90	kg	Material I
		5.2	110	kg	Material J
F	6	6.1	130	kg	Material K
		6.2	170	kg	Material L
G	7	7.1	80	kg	Material M
		7.2	100	kg	Material N
H	8	8.1	140	kg	Material O
		8.2	160	kg	Material P
I	9	9.1	60	kg	Material Q
		9.2	140	kg	Material R
J	10	10.1	110	kg	Material S
		10.2	190	kg	Material T
K	11	11.1	70	kg	Material U
		11.2	130	kg	Material V
L	12	12.1	150	kg	Material W
		12.2	170	kg	Material X
M	13	13.1	90	kg	Material Y
		13.2	110	kg	Material Z
N	14	14.1	120	kg	Material AA
		14.2	180	kg	Material AB
O	15	15.1	80	kg	Material AC
		15.2	100	kg	Material AD
P	16	16.1	140	kg	Material AE
		16.2	160	kg	Material AF
Q	17	17.1	60	kg	Material AG
		17.2	140	kg	Material AH
R	18	18.1	110	kg	Material AI
		18.2	190	kg	Material AJ
S	19	19.1	70	kg	Material AK
		19.2	130	kg	Material AL
T	20	20.1	150	kg	Material AM
		20.2	170	kg	Material AN
U	21	21.1	90	kg	Material AO
		21.2	110	kg	Material AP
V	22	22.1	120	kg	Material AQ
		22.2	180	kg	Material AR
W	23	23.1	80	kg	Material AS
		23.2	100	kg	Material AT
X	24	24.1	140	kg	Material AU
		24.2	160	kg	Material AV
Y	25	25.1	60	kg	Material AW
		25.2	140	kg	Material AX
Z	26	26.1	110	kg	Material AY
		26.2	190	kg	Material AZ
AA	27	27.1	70	kg	Material BA
		27.2	130	kg	Material BB
AB	28	28.1	150	kg	Material BC
		28.2	170	kg	Material BD
AC	29	29.1	90	kg	Material BE
		29.2	110	kg	Material BF
AD	30	30.1	120	kg	Material BG
		30.2	180	kg	Material BH
AE	31	31.1	80	kg	Material BI
		31.2	100	kg	Material BJ
AF	32	32.1	140	kg	Material BK
		32.2	160	kg	Material BL
AG	33	33.1	60	kg	Material BM
		33.2	140	kg	Material BN
AH	34	34.1	110	kg	Material BO
		34.2	190	kg	Material BP
AI	35	35.1	70	kg	Material BQ
		35.2	130	kg	Material BR
AJ	36	36.1	150	kg	Material BS
		36.2	170	kg	Material BT
AK	37	37.1	90	kg	Material BU
		37.2	110	kg	Material BV
AL	38	38.1	120	kg	Material BW
		38.2	180	kg	Material BX
AM	39	39.1	80	kg	Material BY
		39.2	100	kg	Material BZ
AN	40	40.1	140	kg	Material CA
		40.2	160	kg	Material CB
AO	41	41.1	60	kg	Material CC
		41.2	140	kg	Material CD
AP	42	42.1	110	kg	Material CE
		42.2	190	kg	Material CF
AQ	43	43.1	70	kg	Material CG
		43.2	130	kg	Material CH
AR	44	44.1	150	kg	Material CI
		44.2	170	kg	Material CJ
AS	45	45.1	90	kg	Material CK
		45.2	110	kg	Material CL
AT	46	46.1	120	kg	Material CM
		46.2	180	kg	Material CN
AU	47	47.1	80	kg	Material CO
		47.2	100	kg	Material CP
AV	48	48.1	140	kg	Material CQ
		48.2	160	kg	Material CR
AW	49	49.1	60	kg	Material CS
		49.2	140	kg	Material CT
AX	50	50.1	110	kg	Material CU
		50.2	190	kg	Material CV
AY	51	51.1	70	kg	Material CW
		51.2	130	kg	Material CX
AZ	52	52.1	150	kg	Material CY
		52.2	170	kg	Material CZ
BA	53	53.1	90	kg	Material DA
		53.2	110	kg	Material DB
BB	54	54.1	120	kg	Material DC
		54.2	180	kg	Material DD
BC	55	55.1	80	kg	Material DE
		55.2	100	kg	Material DF
BD	56	56.1	140	kg	Material DG
		56.2	160	kg	Material DH
BE	57	57.1	60	kg	Material DI
		57.2	140	kg	Material DJ
BF	58	58.1	110	kg	Material DK
		58.2	190	kg	Material DL
BG	59	59.1	70	kg	Material DM
		59.2	130	kg	Material DN
BH	60	60.1	150	kg	Material DO
		60.2	170	kg	Material DP
BI	61	61.1	90	kg	Material DQ
		61.2	110	kg	Material DR
BJ	62	62.1	120	kg	Material DS
		62.2	180	kg	Material DT
BK	63	63.1	80	kg	Material DU
		63.2	100	kg	Material DV
BL	64	64.1	140	kg	Material DW
		64.2	160	kg	Material DX
BM	65	65.1	60	kg	Material DY
		65.2	140	kg	Material DZ
BN	66	66.1	110	kg	Material EA
		66.2	190	kg	Material EB
BO	67	67.1	70	kg	Material EC
		67.2	130	kg	Material ED
BP	68	68.1	150	kg	Material EE
		68.2	170	kg	Material EF
BQ	69	69.1	90	kg	Material EG
		69.2	110	kg	Material EH
BR	70	70.1	120	kg	Material EI
		70.2	180	kg	Material EJ
BS	71	71.1	80	kg	Material EK
		71.2	100	kg	Material EL
BT	72	72.1	140	kg	Material EM
		72.2	160	kg	Material EN
BU	73	73.1	60	kg	Material EO
		73.2	140	kg	Material EP
BV	74	74.1	110	kg	Material EQ
		74.2	190	kg	Material ER
BW	75	75.1	70	kg	Material ES
		75.2	130	kg	Material ET
BX	76	76.1	150	kg	Material EU
		76.2	170	kg	Material EV
BY	77	77.1	90	kg	Material EW
		77.2	110	kg	Material EX
BZ	78	78.1	120	kg	Material EY
		78.2	180	kg	Material EZ
CA	79	79.1	80	kg	Material FA
		79.2	100	kg	Material FB
CB	80	80.1	140	kg	Material FC
		80.2	160	kg	Material FD
CC	81	81.1	60	kg	Material FE
		81.2	140	kg	Material FG
CD	82	82.1	110	kg	Material FH
		82.2	190	kg	Material FI
CE	83	83.1	70	kg	Material FJ
		83.2	130	kg	Material FK
CF	84	84.1	150	kg	Material FL
		84.2	170	kg	Material FM
CG	85	85.1	90	kg	Material FN
		85.2	110	kg	Material FO
CH	86	86.1	120	kg	Material FP
		86.2	180	kg	Material FQ
CI	87	87.1	80	kg	Material FR
		87.2	100	kg	Material FS
CJ	88	88.1	140	kg	Material FT
		88.2	160	kg	Material FU
CK	89	89.1	60	kg	Material FV
		89.2	140	kg	Material FW
CL	90	90.1	110	kg	Material FX
		90.2	190	kg	Material FY
CM	91	91.1	70	kg	Material FZ
		91.2	130	kg	Material GA
CN	92	92.1	150	kg	Material GB
		92.2	170	kg	Material GC
CO	93	93.1	90	kg	Material GD
		93.2	110	kg	Material GE
CP	94	94.1	120	kg	Material GF
		94.2	180	kg	Material GH
CQ	95	95.1	80	kg	Material GI
		95.2	100	kg	Material GJ
CR	96	96.1	140	kg	Material GK
		96.2	160	kg	Material GL
CS	97	97.1	60	kg	Material GM
		97.2	140	kg	Material GN
CT	98	98.1	110	kg	Material GO
		98.2	190	kg	Material GP
CU	99	99.1	70	kg	Material GQ
		99.2	130	kg	Material GR
CV	100	100.1	150	kg	Material GS
		100.2	170	kg	Material GT




[illegible]



[illegible]




[illegible]



Unit	Topic	Lesson	Objectives	Activities	Assessment	Resources	Notes
Unit 1: Introduction to the Course	Welcome to the Course	1.1	Understand the course structure and objectives.	Self-reflection and goal setting.	Self-assessment of learning style.	Course syllabus, Welcome letter.	
		1.2	Identify personal strengths and weaknesses.	Self-reflection and peer feedback.	Self-assessment of learning style.	Self-reflection worksheet, Peer feedback form.	
		1.3	Establish a positive learning attitude.	Group discussion and role-play.	Self-assessment of learning style.	Group discussion guide, Role-play scenarios.	
		1.4	Develop effective study habits.	Self-reflection and peer feedback.	Self-assessment of learning style.	Self-reflection worksheet, Peer feedback form.	
		1.5	Understand the importance of time management.	Self-reflection and peer feedback.	Self-assessment of learning style.	Self-reflection worksheet, Peer feedback form.	
		1.6	Identify personal learning goals.	Self-reflection and peer feedback.	Self-assessment of learning style.	Self-reflection worksheet, Peer feedback form.	
		1.7	Develop a growth mindset.	Self-reflection and peer feedback.	Self-assessment of learning style.	Self-reflection worksheet, Peer feedback form.	
		1.8	Understand the importance of collaboration.	Self-reflection and peer feedback.	Self-assessment of learning style.	Self-reflection worksheet, Peer feedback form.	
		1.9	Develop effective communication skills.	Self-reflection and peer feedback.	Self-assessment of learning style.	Self-reflection worksheet, Peer feedback form.	
		1.10	Understand the importance of self-reflection.	Self-reflection and peer feedback.	Self-assessment of learning style.	Self-reflection worksheet, Peer feedback form.	
Unit 2: The Learning Process	Understanding the Learning Process	2.1	Identify personal learning styles.	Self-reflection and peer feedback.	Self-assessment of learning style.	Self-reflection worksheet, Peer feedback form.	
		2.2	Understand the importance of active learning.	Self-reflection and peer feedback.	Self-assessment of learning style.	Self-reflection worksheet, Peer feedback form.	
		2.3	Develop effective study habits.	Self-reflection and peer feedback.	Self-assessment of learning style.	Self-reflection worksheet, Peer feedback form.	
		2.4	Understand the importance of time management.	Self-reflection and peer feedback.	Self-assessment of learning style.	Self-reflection worksheet, Peer feedback form.	
		2.5	Identify personal learning goals.	Self-reflection and peer feedback.	Self-assessment of learning style.	Self-reflection worksheet, Peer feedback form.	
		2.6	Develop a growth mindset.	Self-reflection and peer feedback.	Self-assessment of learning style.	Self-reflection worksheet, Peer feedback form.	
		2.7	Understand the importance of collaboration.	Self-reflection and peer feedback.	Self-assessment of learning style.	Self-reflection worksheet, Peer feedback form.	
		2.8	Develop effective communication skills.	Self-reflection and peer feedback.	Self-assessment of learning style.	Self-reflection worksheet, Peer feedback form.	
		2.9	Understand the importance of self-reflection.	Self-reflection and peer feedback.	Self-assessment of learning style.	Self-reflection worksheet, Peer feedback form.	
		2.10	Develop effective study habits.	Self-reflection and peer feedback.	Self-assessment of learning style.	Self-reflection worksheet, Peer feedback form.	

The image shows a page from a musical manuscript book. It features a large grid of empty musical staves. Each staff is represented by five horizontal lines. The grid is composed of many columns and rows, providing a space for writing musical notation. The bottom of the page is partially obscured by a blue and orange patterned border.



1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	



FMI044 ACTA DE MAYORES Y MENORES

ACTIVIDADES Y MENORES DIFERENCIALES DE INVENTARIO										ESTADO DE INVENTARIO		FECHA	
										2011		2010	
										31-12-11		31-12-10	
										MONEDAS		MONEDAS	
										US\$		US\$	
										2011		2010	
										MONEDAS		MONEDAS	
										US\$		US\$	
										2011		2010	
										MONEDAS		MONEDAS	
										US\$		US\$	
										2011		2010	
										MONEDAS		MONEDAS	
										US\$		US\$	
										2011		2010	
										MONEDAS		MONEDAS	
										US\$		US\$	
										2011		2010	
										MONEDAS		MONEDAS	
										US\$		US\$	
										2011		2010	
										MONEDAS		MONEDAS	
										US\$		US\$	
										2011		2010	
										MONEDAS		MONEDAS	
										US\$		US\$	
										2011		2010	
										MONEDAS		MONEDAS	
										US\$		US\$	
										2011		2010	
										MONEDAS		MONEDAS	
										US\$		US\$	
										2011		2010	
										MONEDAS		MONEDAS	
										US\$		US\$	
										2011		2010	
										MONEDAS		MONEDAS	
										US\$		US\$	
										2011		2010	
										MONEDAS		MONEDAS	
										US\$		US\$	
										2011		2010	
										MONEDAS		MONEDAS	
										US\$		US\$	
										2011		2010	
										MONEDAS		MONEDAS	
										US\$		US\$	
										2011		2010	
										MONEDAS		MONEDAS	
										US\$		US\$	
										2011		2010	
										MONEDAS		MONEDAS	
										US\$		US\$	
										2011		2010	
										MONEDAS		MONEDAS	
										US\$		US\$	
										2011		2010	
										MONEDAS		MONEDAS	
										US\$		US\$	
										2011		2010	
										MONEDAS		MONEDAS	
										US\$		US\$	
										2011		2010	
										MONEDAS		MONEDAS	
										US\$		US\$	
										2011		2010	
										MONEDAS		MONEDAS	
										US\$		US\$	
										2011		2010	
										MONEDAS		MONEDAS	
										US\$		US\$	
										2011		2010	
										MONEDAS		MONEDAS	
										US\$		US\$	
										2011		2010	
										MONEDAS		MONEDAS	
										US\$		US\$	
										2011		2010	
										MONEDAS		MONEDAS	
										US\$		US\$	
										2011		2010	
										MONEDAS		MONEDAS	
										US\$		US\$	
										2011		2010	
										MONEDAS		MONEDAS	
										US\$		US\$	
										2011		2010	
										MONEDAS		MONEDAS	
										US\$		US\$	
										2011		2010	
										MONEDAS		MONEDAS	
										US\$		US\$	
										2011		2010	
										MONEDAS		MONEDAS	
										US\$		US\$	
										2011		2010	
										MONEDAS		MONEDAS	
										US\$		US\$	
										2011		2010	
										MONEDAS		MONEDAS	
										US\$		US\$	
										2011		2010	
										MONEDAS		MONEDAS	
										US\$		US\$	
										2011		2010	
										MONEDAS		MONEDAS	
										US\$		US\$	
										2011		2010	
										MONEDAS		MONEDAS	
										US\$		US\$	
										2011		2010	
										MONEDAS		MONEDAS	
										US\$		US\$	
										2011		2010	
										MONEDAS		MONEDAS	
										US\$		US\$	
										2011		2010	
										MONEDAS		MONEDAS	
										US\$		US\$	
										2011		2010	
										MONEDAS		MONEDAS	
										US\$		US\$	
										2011		2010	
										MONEDAS		MONEDAS	
										US\$		US\$	
										2011		2010	
										MONEDAS		MONEDAS	
										US\$		US\$	
										2011		2010	
										MONEDAS		MONEDAS	
										US\$		US\$	
										2011		2010	
										MONEDAS		MONEDAS	
										US\$		US\$	
										2011		2010	
										MONEDAS		MONEDAS	
										US\$		US\$	
										2011		2010	
										MONEDAS		MONEDAS	
										US\$		US\$	
										2011		2010	
										MONEDAS		MONEDAS	
										US\$		US\$	
										2011		2010	
										MONEDAS		MONEDAS	
										US\$		US\$	
										2011		2010	
										MONEDAS		MONEDAS	

[illegible]

[illegible]

ACTIVIDADES Y MONEDAS CONTABLES Y TIPO DE PRECIOS										MTC	
SUBCATEGORIAS										MTC	
DESCRIPCION										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC	
CATEGORIA										MTC</	

[illegible]

[illegible]

ACTIVIDADES Y VENTAS ANTERIORES E INICIO DE PERÍODO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓDIGO										VALOR	
CÓD											