

CIUDAD	SANTIAGO DE CALI	FECHA	27	09	2023
			DIA	MES	AÑO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
CONTRATO N°:	2000.13.05.003-2022	FECHA DEL CONTRATO	09	11	2022
			DIA	MES	AÑO
OBJETO:	EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA, MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARI EN EL VALLE DEL CAUCA"				
PLAZO INICIAL:	TRECE (13) MESES	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	01	01	2024
			DIA	MES	AÑO
ADICIONES EN TIEMPO:	DOS (2) MESES	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	01	04	2024
	UN (1) MES		DIA	MES	AÑO

APROBACIÓN DEL ACTA		
Se reunieron:		
INTERVENTOR	Razón Social Contratista	CONSORCIO INTERGUACARI
	NIT	901.652.925-3
	Nombre Representante Legal	EDUARDO CÁRDENAS RODRÍGUEZ
	Documento de identidad	No. 16.254.057 de Palmira (Valle del Cauca).
CONTRATISTA / ENTIDAD	Razón Social Contratista	CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE
	NIT	901.648.319-4
	Nombre Representante Legal	CARLOS ANDRÉS LEYVA BERNAL
	Documento de identidad	No. 89.008.184 de Armenia (Quindío).

MOTIVOS DE LA AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN
De acuerdo con el oficio CRYPV-COP2000.13.05.003-2022-Cons058-2023 del CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE, mediante el cual se expresa la necesidad de realizar prorroga a la suspensión del contrato de la referencia, otorgando un mayor tiempo para ejecutar y/o subsanar las actividades que generaron la mencionada suspensión; por lo que el CONSORCIO

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC-MECI	Código: JUR.1.2.FO-10
	ACTA DE AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN N° 1	Versión: 4
		Fecha de Vigencia: 20/04/2018
		Página: 2 de 3

INTERGUACARI a través del oficio CI-030-2023 se permite autorizar una prórroga por un periodo adicional de un (1) mes, esperando en este tiempo se lleven a cabo las respectivas gestiones que permitan el reinicio de las actividades para llevar a completa terminación el objeto contractual. Las situaciones que derivan en la suspensión y prórroga de ésta se detallan a continuación:

- Construcción de bocatoma, desarenador, macro medidor e instalación de tuberías de conducción: Actividad pendiente hasta que se pueda dar solución a la oposición de estas actividades, por parte de algunas comunidades.
- Permisos de aprovechamiento forestal bocatoma: Actividad pendiente de gestión por parte de la alcaldía del Municipio de Ginebra Pendientes del diseñador:
- Pendiente mesa técnica con consultor diseñador, para la aclaración de especificaciones de las actividades.
- Tanque de Almacenamiento PTAP Guacarí: Sustitución por actividades de optimización en la planta de tratamiento, según diseños planteados por Acuavalle S.A. E.S.P., con su correspondiente reprogramación.
- Tanque de Almacenamiento PTAP Ginebra: Rediseño de las estructuras de almacenamiento para mejorar sus capacidades hidráulicas.
- Intervenciones en las PTAPS de Ginebra y Guacarí: Evaluación de las actividades de optimización, de acuerdo con la propuesta técnica realizada por Acuavalle para las intervenciones de mejoramiento de las PTAPS de Guacarí y Ginebra. Se requiere ajuste técnico, balance presupuestal, aprobación y legalización de los ítems nuevos a ejecutar.
- Permiso de intervención para la instalación tubería diámetro 10": Autorización de la propietaria del predio, para ejecutar trabajos de instalación de la nueva tubería bajo la servidumbre existente, de la cual continua pendiente el compromiso de ejecutar una acometida de agua potable (1910 ML) por parte de Acuavalle S.A. E.S.P., de años anteriores.



Por lo anterior, las partes acuerdan dar prórroga a la suspensión del contrato 2000.13.05.003-2022 cuyo objeto es: EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA, MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARI EN EL VALLE DEL CAUCA"; por un periodo de un (1) mes.

FECHA INICIO DE LA SUSPENSIÓN	27	07	2023
	DIA	MES	AÑO
FECHA DE AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN	27	09	2023
	DIA	MES	AÑO
FECHA DE REINICIO	27	10	2023
	DIA	MES	AÑO
NUEVA FECHA DE TERMINACION	01	04	2024
	DIA	MES	AÑO

**ACTA DE AMPLIACIÓN DE LA
SUSPENSIÓN N° 1**

Para todos los efectos legales, la presente acta de suspensión no modifica las demás condiciones establecidas en el contrato, el contratista se obliga a realizar la ampliación de la póliza que respalda el contrato, por el término de la prórroga a la suspensión acordada.

Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron:

	
EDUARDO CÁRDENAS RODRÍGUEZ Representante Legal Interventoría CONSORCIO INTERGUACARI INTERVENTORIA	CARLOS ANDRÉS LEYVA BERNAL Representante Legal Contratista CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE CONTRATISTA


MOISES CEPEDA RESTREPO Vo.Bo. Gerente Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P.

