

8	General	Interno	Selección	Riesgo Operacional	Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad.	Puede generar una falta de capacidad legal para la ejecución del contrato	1	1	2	Riesgo Bajo	Aerocivil	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	
9	General	Externo	Selección	Riesgo Operacional	Riesgo de colusión.	No permite la selección objetiva del proponente	1	1	2	Riesgo Bajo	Aerocivil	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	
10	General	Externo	Selección	Riesgo Económico	Riesgo de ofertas artificialmente bajas.	No permite la selección objetiva del proponente	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Aplicar procedimiento establecido en la norma	2	1	3	Riesgo Bajo	NO	Aerocivil	Fecha de aceptación de la propuesta	Fecha de adjudicación de la propuesta	Solicitud de oficio explicando los precios bajos	Una vez
11	General	Externo	Contratación	Riesgo Operacional	Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía	Retarda el inicio de la ejecución contractual	1	1	2	Riesgo Bajo	Contratista	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	
12	General	Interno	Contratación	Riesgo Operacional	Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato	Impide la ejecución del contrato	1	1	2	Riesgo Bajo	Aerocivil	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	
13	General	Externo	Contratación	Riesgo Operacional	Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.	Retarda el inicio de la ejecución contractual	3	1	4	Riesgo Bajo	Aerocivil	Asumir el Riesgo y tener celeridad en dar respuesta a los reclamos que se presenten	2	1	3	Riesgo Bajo	NO	Aerocivil	Cuando se presenten los reclamos por terceros	Terminación del Contrato	N.A	N.A
14	General	Externo	Ejecución	Riesgo Financiero	Ruptura del equilibrio económico del contrato por teoría de la imprevisión	Genera un reajuste del precio	1	3	4	Riesgo Bajo	Aerocivil	Realizar un adicional al contrato	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Aerocivil	Solicitud del adicional	Firma del adicional	N.A	N.A
15	General	Interno	Ejecución	Riesgo Financiero	Ruptura del equilibrio económico del contrato por ius variandi	Genera un reajuste del precio	1	3	4	Riesgo Bajo	Contratista	Realizar un adicional al contrato	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Aerocivil	Solicitud del adicional	Firma del adicional	N.A	N.A
16	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Ruptura del equilibrio económico del contrato por Hecho del príncipe	Genera un reajuste del precio	1	3	4	Riesgo Bajo	Aerocivil	Realizar un adicional al contrato	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Aerocivil	Solicitud del adicional	Firma del adicional	N.A	N.A
	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo financiero	Varicion en la tasa cambiaria para importaciones	Genera un reajuste del precio o reduccion en las cantidades a suministrar ppr parte del contratista	3	3	6	Riesgo alto	Contratista/Entidad	Ajustar el cumplimiento de las obligaciones contractuales.	3	2	5	Riesgo medio	SI	contratista	inicio contractual	acta liquidación	contratista llevara seguimiento diario de la tasa cambiaria	SEMANA L

17	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Dificultades en el desarrollo de las actividades del contrato por decisiones gubernamentales para el manejo del covid 19	Suspensión o prórroga del plazo contractual. Imposibilidad de ejecutar el objeto contractual	4	4	8	Riesgo alto	Contratista/Entidad	Ajustar el cumplimiento de las obligaciones contractuales.	4	3	7	Riesgo alto	SI	Entidad/contratista	1-jul-20	30 de diciembre 2020	El supervisor deberá efectuar monitoreo o semanal e incluirá en informes mensuales comportamiento del riesgo.	SEMANAL
18	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Riesgo orden publico	Aquellos que se derivan por cambios de políticas que sean probables y previsibles	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista/Entidad	Aplicar condición resolutoria, contemplada en el contrato.	1	3	4	Riesgo bajo	SI	Entidad/contratista	1-jul-20	30 de diciembre 2020		Mensual