

MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente proceso contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad en el contrato.

De acuerdo con proceso de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente proceso.

Para la tipificación, estimación y asignación de los riesgos que puedan afectar el proceso de contratación o la ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

Matriz de Riesgos

IDENTIFICACIÓN						EVALUACIÓN				ASIGNACIÓN		PLAN DE TRATAMIENTO						EFECTO - TTO.				Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable del tratamiento	PLAZO ESTIMADO (Tratamiento)		MONITOREO Y REVISIÓN		
Nº	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	IDU	Proponente / Contratista	Evitar	Transferir	Aceptar	Reducir Probab.	Reducir Impacto	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Total			Categoría	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad. Cuándo?
1	General	Interno	Selección	Operacional	Los requisitos habilitantes son los apropiados para el Proceso de Contratación pero los proponentes no cumplen con los requisitos descritos en el pliego de condiciones.	♦ Declaratoria de desierto del proceso de selección	2	2	4	Bajo	X					X		IDU ♦ Estudiar el sector con el fin de establecer los requisitos habilitantes proporcionales y adecuados para el proceso de contratación. ♦ Publicitar el proceso y disponer de audiencias que le permitan al mercado conocer el Proceso y a la Entidad recibir y resolver las observaciones de modo que se propenda por la pluralidad de oferentes.	1	2	3	Bajo	SI	IDU	Inicio de estructuración del proceso	Adjudicación	♦ Verificación de los requisitos habilitantes establecidos para el Proceso de Contratación de tal manera que sean proporcionales y adecuados al mismo.	Cuando se requiera el trámite.
2	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	Que no se pueda dar inicio a la ejecución del Contrato por no contar con la Interventoría	♦ Retraso del cronograma del Proyecto	3	4	7	Alto		X					X	♦ El contratista no podrá generar ningún gasto hasta la firma del Acta de Inicio.	3	3	6	Alto	SI	Contratista	Firma del Contrato	Acta de inicio	♦ No efectuar gastos antes de la sucripción del acta de inicio del contrato	Cuando se requiera el trámite.
						♦ Ajuste en precios por cambio de vigencia fiscal	3	5	8	Extremo	X						X	♦ La Entidad deberá gestionar lo pertinente para disponer de la instancia de control y vigilancia del contrato oportunamente. ♦ Tramitar proceso de selección del interventor oportunamente.	3	2	5	Medio	SI	IDU	Etapas precontractual	Acta de inicio	♦ Asegurar que no se firme acta de Inicio si no se cuenta con la interventoría	Cuando se requiera el trámite.

IDENTIFICACIÓN						EVALUACIÓN				ASIGNACIÓN		PLAN DE TRATAMIENTO							EFECTO - TTO.				Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable del tratamiento	PLAZO ESTIMADO (Tratamiento)		MONITOREO Y REVISIÓN	
Nº	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	IDU	Proponente / Contratista	Evitar	Transferir	Aceptar	Reducir Probab.	Reducir Impacto	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría			Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad. Cuándo?
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Etapas de Estudios y Diseños Demora en la gestión de avales y no objeción de los diseños de las redes de servicios públicos por parte de las ESP	♦ Eventuales retrasos en el PDT de la Etapa de Estudios y Diseños, y programa de pagos al contratista. ♦ Necesidad de prórroga o suspensión del contrato. ♦ Dificultades en el proceso de liquidación.	5	4	9	Extremo		X				X	X	♦ Cumplir con el ciclo de gestión de aprobación, no objeción, avales y autorizaciones, licencias y permisos, teniendo en cuenta la calidad de los productos, los protocolos y procedimientos establecidos por las ESP.	4	3	7	Alto	SI	Contratista	Acta de Inicio	Acta de Terminación	♦ Verificar la efectividad de la gestión realizada, atendiendo los protocolos y procedimientos respectivos.	Desde el inicio del contrato y cuando se
											X						X	♦ Como apoyo, realizar una adecuada y oportuna gestión interinstitucional. ♦ Estudiar la posibilidad de hacer un pago parcial (20%) del producto recibido y aprobado por el interventor, luego de 2 meses de radicado en la ESP sin obtener respuesta.	5	3	8	Extremo	SI	Interventor	Acta de Inicio	Acta de Liquidación	♦ Verificar la efectividad de la solución acordada	Cuando se requiera el trámite.
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Etapas de Estudios y Diseños Demora en la gestión de permisos, autorizaciones, aprobaciones o licencias otorgadas por parte de Entidades Distritales y Nacionales involucradas (SDA, SDM, SDP y otras)	♦ Eventuales retrasos en el PDT de la Etapa de Estudios y Diseños, y programa de pagos al contratista. ♦ Necesidad de prórroga o suspensión del contrato. ♦ Dificultades en el proceso de liquidación.	4	4	8	Extremo		X				X	X	♦ Establecer un cronograma de tiempos y resultados aplicables a esta gestión, teniendo en cuenta la calidad de los productos, los protocolos y procedimientos establecidos por las Entidades.	3	3	6	Alto	SI	Contratista	Acta de Inicio	Acta de Terminación	♦ Verificar la efectividad de la gestión realizada, atendiendo los protocolos y procedimientos respectivos.	Cuando se requiera el trámite.

IDENTIFICACIÓN						EVALUACIÓN				ASIGNACIÓN		PLAN DE TRATAMIENTO						EFECTO - TTO.				Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable del tratamiento	PLAZO ESTIMADO (Tratamiento)		MONITOREO Y REVISIÓN		
N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	IDU	Proponente / Contratista	Evitar	Transferir	Aceptar	Reducir Probab.	Reducir Impacto	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Total			Categoría	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad. Cuándo?
											X					X	X	♦ Como apoyo, realizar una adecuada y oportuna gestión interinstitucional. ♦ Estudiar la posibilidad de hacer un pago parcial (20%) del producto recibido y aprobado por el interventor, luego de 2 meses de radicado en la Entidad sin obtener respuesta.	3	2	5	Medio	SI	Interventor	Acta de Inicio	Acta de Liquidación	♦ Verificar la efectividad de la solución acordada	Cuando se requiera el trámite.
5	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios en la regulación y/o normatividad técnica durante la ejecución del proyecto (de carácter ambiental, urbanístico, de las redes de servicios públicos, parámetros operacionales de TM).	♦ Eventual modificación del contrato, en sus condiciones técnicas. ♦ Retrasos en el cronograma. ♦ Necesidad de suspensión o prórroga del contrato.	2	4	6	Alto		X					X	♦ El contratista debe investigar y conocer la normatividad técnica vigente, gestionar las mesas de decisión técnica , la suscripción del acta de competencias con las ESP y los acuerdos correspondientes con las autoridades Distritales y Nacionales. ♦ El Contratista tiene a su cargo, a su costo y riesgo, el cumplimiento de los procesos, procedimientos, parámetros, exigencias de los sistemas de información y tecnológicos frente a las ESP y a las autoridades distritales y nacionales para cumplir con el ciclo de aprobación, aval, no objeción, autorizaciones, permisos y licencias que se pactan en el contrato.	2	3	5	Medio	SI	Contratista / Interventoría	Acta de Inicio	Acta de Terminación	♦ Verificar la efectividad de la solución acordada	Cuando se requiera el trámite.

IDENTIFICACIÓN						EVALUACIÓN				ASIGNACIÓN		PLAN DE TRATAMIENTO							EFECTO - TTO.				Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable del tratamiento	PLAZO ESTIMADO (Tratamiento)		MONITOREO Y REVISIÓN	
Nº	Clase	Fuente	Etap	Tipo	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	IDU	Proponente / Contratista	Evitar	Transferir	Aceptar	Reducir Probab.	Reducir Impacto	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría			Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad. Cuándo?
						♦ Posible afectación de las condiciones económicas del contrato (sobrecostos)	2	4	6	Alto		X					X	♦ Riesgo que será asumido por el contratista si el sobrecosto es menor o igual al 10% del POE. En la estructuración del POE, la Entidad tuvo en cuenta todas las variables para la elaboración del mismo y el Contratista las debe tener en cuenta en su propuesta económica.	3	2	5	Medio	SI	Contratista	Acta de Inicio	Acta de Terminación	♦ Gestionar adecuadamente los factores que puedan afectar el proyecto.	Durante la ejecución del contrato
							3	4	7	Alto	X						X	♦ Riesgo que será asumido por el IDU en el porcentaje que exceda 10% del POE. (1)	3	2	5	Medio	SI	Supervisor / Interventoría	Acta de Inicio	Acta de Terminación	♦ Gestionar adecuadamente los factores que puedan afectar el proyecto.	Durante la ejecución del
6	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	Que existan actividades no contempladas (Items no previstos) en el presupuesto definido en la etapa de Estudios y Diseños, y/o aumento en las cantidades incluidas en el mismo	Que se presenten diferencias entre el POE y el presupuesto de la etapa de Estudios y Diseños	3	3	6	Alto	X						X	♦ Hacer los pagos correspondientes, teniendo en cuenta los procedimientos establecidos, siempre y cuando la diferencia no sea mayor del 15% del POE.	3	1	4	Bajo	SI	Interventor / Supervisor	Acta de Inicio	Acta de Terminación	♦ Hacer seguimiento y control a los pagos realizados, verificando que no excedan el límite establecido	Quincenal
											X	X				X		♦ Si la diferencia es mayor del límite del 15%, la Entidad estudiará la posibilidad de dar por terminado el contrato de forma anticipada, sin que ello genere indemnizaciones para las partes. Al contratista se le reconocerá el valor de lo ejecutado.	2	3	5	Medio	SI	Interventor / Supervisor/ Contratista	Acta de Inicio	Acta de Terminación	♦ Evaluar en la etapa de estudios y diseños, los ítems y las cantidades determinadas por el Contratista	Quincenal

IDENTIFICACIÓN						EVALUACIÓN				ASIGNACIÓN		PLAN DE TRATAMIENTO						EFECTO - TTO.				Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable del tratamiento	PLAZO ESTIMADO (Tratamiento)		MONITOREO Y REVISIÓN		
Nº	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	IDU	Proponente / Contratista	Evitar	Transferir	Aceptar	Reducir Probab.	Reducir Impacto	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Total			Categoría	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad. Cuándo?
7	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Etapas de Construcción: Demora en el trámite de avales o no objeciones, permisos, licencias y autorizaciones por parte de las ESP y Entidades Distritales (SDA, SDM, SDP y otras) y nacionales involucradas en el proyecto	♦ Retraso en el inicio de la etapa de construcción ♦ Afectación al cronograma de ejecución del contrato. ♦ Necesidad de suspensión y prórroga del contrato. ♦ Dificultad en la liquidación del contrato de obra.	5	4	9	Extremo	X	X				X	X	Contratista: ♦ Cumplir con el ciclo de gestión de aprobación, no objeción, avales y autorizaciones, licencias y permisos, teniendo en cuenta la calidad de los productos, los protocolos y procedimientos establecidos por las ESP o las Entidades involucradas. IDU: ♦ Como apoyo, realizar una adecuada y oportuna gestión interinstitucional. (1) En el caso de que no se lleguen a obtener las licencias, autorizaciones o permisos requeridos para iniciar la ejecución de las obras se dará por terminado el contrato de forma anticipada, sin que ello genere indemnizaciones para las partes. Al contratista se le reconocerá el valor de lo ejecutado.	4	3	7	Alto	SI	IDU/ Contratista	Acta de Inicio	Acta de Terminación	♦ Verificar la realización de los trámites requeridos, según los protocolos y procedimientos establecidos y atendiendo a los pactado en los Convenios Interadministrativos que correrspondan.	Cuando se requiera el trámite.
8	General	Externo	Ejecución	Financiero	Etapas de Construcción: Escasez en el suministro o Fluctuación en el costo de cualquier tipo de material para la ejecución de la obra. (4)	♦ Sobrecostos en los materiales ♦ Atraso en el cronograma de la obra hasta disponer de los materiales	1	4	5	Medio		X					X	♦ Asumido por el contratista, si al hacer un estudio de mercado (aprobado por la interventoria) del uso de los materiales y su posible adquisición, se demuestran sobrecostos que afecten el POE en un 0,5% o menos.	1	2	3	Bajo	SI	Contratista	Acta de Inicio	Acta de Terminación	♦ Revisar las actas o solicitudes del contratista en los comités de obra	Semanal

IDENTIFICACIÓN						EVALUACIÓN				ASIGNACIÓN		PLAN DE TRATAMIENTO						EFECTO - TTO.				Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable del tratamiento	PLAZO ESTIMADO (Tratamiento)		MONITOREO Y REVISIÓN		
N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	IDU	Proponente / Contratista	Evitar	Transferir	Aceptar	Reducir Probab.	Reducir Impacto	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Total			Categoría	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad. Cuándo?
											X						X	♦ Asumido por el IDU, si al hacer un estudio de mercado (aprobado por la interventoria) del uso de los materiales y su posible adquisición, se demuestran sobrecostos que afecten el POE en más de un 0,5%. (3)	1	2	3	Bajo	SI	IDU	Acta de Inicio	Acta de Terminación	♦ Revisar las actas o solicitudes del contratista en los comités de obra	Semanal
9	General	Externo	Ejecución	Operacional	Etapas de Construcción: No disponibilidad de predios al momento de intervención del terreno	♦ Atrasos en el cronograma del contrato. ♦ Necesidad de prórroga o suspensión del contrato. ♦ Modificación del alcance técnico del contrato	4	4	8	Extremo	X	X					X	IDU: ♦ Asume el riesgo si el retraso en el cronograma del contrato por la disponibilidad predial es mayor a tres (3) meses. Contratista: ♦ Asume el riesgo si el retraso en el cronograma del contrato por la disponibilidad predial es menor o igual a tres (3) meses.	4	3	7	Alto	NO	DU / contratista	Acta de inicio	Acta de Terminación	IDU: ♦ Aplicar el manual de gestión Predial. ♦ Diseñar la ejecución del contrato por fases, de acuerdo con la disponibilidad predial, para evitar su paralización. ♦ Coordinación interinstitucional para disposición de predios que no necesitan adquisición. Contratista: ♦ Organizar el PDT de la Construcción de acuerdo con la disponibilidad de predios.	Semanal

IDENTIFICACIÓN						EVALUACIÓN				ASIGNACIÓN		PLAN DE TRATAMIENTO						EFECTO - TTO.				Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable del tratamiento	PLAZO ESTIMADO (Tratamiento)		MONITOREO Y REVISIÓN		
Nº	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	IDU	Proponente / Contratista	Evitar	Transferir	Aceptar	Reducir Probab.	Reducir Impacto	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Total			Categoría	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad. Cuándo?
10	Específico	Externo	Ejecución	Social/Político	Oposición o condicionamiento de la comunidad a la ejecución del proyecto.	♦ Retraso en el inicio de la construcción. ♦ Necesidad de prórroga o suspensión del contrato. ♦ Cambios en parámetros técnicos del contrato ♦ Incremento valor Proyecto.	3	2	5	Medio	X	X				X		♦ Comités sociales de seguimiento. ♦ Reuniones extraordinarias con la comunidad ♦ Recorridos conjuntos: contratista, interventoría e IDU ♦ Apoyo por la Gestión Social del IDU (1)	2	2	4	Bajo	SI	IDU/Contratista	Acta de Inicio	Acta de Terminación	♦ Realizar seguimiento en los comités de obra.	Semanal
11	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Decisiones judiciales que impliquen la terminación del contrato o su suspensión	♦ Terminación del contrato de forma anticipada. ♦ Suspensión o prórroga del contrato. ♦ Modificación en el alcance técnico del contrato.	3	3	6	Alto	X	X				X		Contratista: ♦ Llevar a cabo la gestión social del contrato de forma eficiente y oportuna. ♦ Responder, a través del IDU, los requerimientos de los interesados en el proceso, de forma clara y oportuna. ♦ En caso de suspensión, después del primer mes el Contratista deberá movilizar los recursos ociosos asignados, a otros frentes de trabajo IDU: ♦ Ejercer la defensa judicial del proyecto de forma oportuna. ♦ Responder, de forma coordinada con el contratista, los requerimientos de terceros.	2	2	4	Bajo	SI	IDU / contratista	Acta de Inicio	Acta de liquidación	♦ Realizar seguimiento obra y trabajar de forma coordinada con la Dirección Técnica de Gestión Judicial del IDU	Semanal

IDENTIFICACIÓN						EVALUACIÓN				ASIGNACIÓN		PLAN DE TRATAMIENTO						EFECTO - TTO.				Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable del tratamiento	PLAZO ESTIMADO (Tratamiento)		MONITOREO Y REVISIÓN		
Nº	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	IDU	Proponente / Contratista	Evitar	Transferir	Aceptar	Reducir Probab.	Reducir Impacto	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Total			Categoría	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad. Cuándo?
12	General	Externo	Ejecución	Operacional	Retrasos o imposibilidad de inicio de otros contratos celebrados por el IDU, que afecten directamente el contrato de obra.	♦ Retrasos en el cronograma de ejecución del contrato. ♦ Suspensión o prórroga del contrato. ♦ Modificación en el alcance técnico del contrato.	3	3	6	Alto	X					X	X	Contratista: ♦ Cumplir de forma diligente y oportuna con las actividades de armonización del proyecto con otros contratos IDU. IDU: ♦ Adelantar los procesos de selección correspondientes para celebrar los contratos de forma oportuna. ♦ Gestionar de forma coordinada la ejecución de los diferentes contratos que tengan incidencia en un proyecto.	2	2	4	Bajo	SI	IDU/contratista	Acta de Inicio	Acta de Terminación	♦ Realizar seguimiento obra y trabajar de forma coordinada con las áreas involucradas.	Semanal
13	General	Externo	Ejecución	Operacional	Variaciones en la legislación tributaria	♦ Afectación de las condiciones económicas del contrato	2	3	5	Medio	X						X	♦ Realización de la modificación del contrato. El IDU asumirá los efectos derivados de la variación de las tarifas impositivas, la creación de nuevos impuestos, la supresión o modificación de impuestos existentes y en general cualquier evento que modifique las condiciones tributarias existentes al momento de la presentación de la oferta.	2	2	4	Bajo	SI	IDU	Acta de Inicio	Acta de Terminación	♦ Verificar la efectividad de la gestión realizada, atendiendo los protocolos y procedimientos respectivos.	Semanal

IDENTIFICACIÓN						EVALUACIÓN				ASIGNACIÓN		PLAN DE TRATAMIENTO						EFECTO - TTO.				Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable del tratamiento	PLAZO ESTIMADO (Tratamiento)		MONITOREO Y REVISIÓN		
Nº	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	IDU	Proponente / Contratista	Evitar	Transferir	Aceptar	Reducir Probab.	Reducir Impacto	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Total			Categoría	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad. Cuándo?
14	General	Externo	Todas	Corrupción	Incurrir en prácticas que contravengan la ética, la moral y/o la transparencia, para beneficio propio o de terceros	♦ Afectación de las condiciones económicas y técnicas del contrato. ♦ Impacto negativo en la imagen de la Entidad. ♦ Litigios entre el oferente y/o contratista con la Entidad, con el consecuente desgaste administrativo que ello conlleva. ♦ Posible detrimento patrimonial del IDU ♦ Afectación en el cumplimiento del objeto contractual. ♦ Afectación al cronograma de ejecución del contrato ♦ Afectación a las comunidades beneficiadas por el proyecto.	3	4	7	Alto	X	X				X		Contratista: ♦ El Contratista aportará los soportes que se requieran para el estudio de la Entidad o la instancia competente. ♦ Compromiso por parte del Contratista de cumplir el Pacto de Transparencia. IDU: ♦ La Entidad podrá capacitar a su personal, contratista e interventoría, respecto a conductas de no tolerancia al soborno, a la corrupción y sus efectos. ♦ La Entidad revisará de forma oportuna los requerimientos de Entes de Control o denuncias de terceros, con el objetivo de dar el trámite a las mismas ante las instancias competentes.	2	4	6	Alto	SI	Contratista / Interventor / IDU	Presentación de la propuesta	Acta de Liquidación	♦ Verificar la efectividad de los controles implementados Deberá tenerse en cuenta: ♦ Las Políticas de Conflicto de intereses y de Anti soborno contenidas en el <i>Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano</i> (PL-SC-02) ♦ La Política de gestión anti soborno según la Norma NTC - ISO 37.001 y adoptada por el IDU (Resolución 1909 de 2019)	Cuando se requiera el trámite.

- (1) - En caso de materializarse el riesgo, cada una de las partes lo asumirá por partes iguales
- (2) El IDU estrictamente asumirá la suma en lo que exceda el 10% del sobrecosto, por lo que el contratista en todos los casos asumirá la cifra hasta un 10% del POE.
- (3) - La fluctuación de costos del material deberá ser extraordinaria y anormal, diferente a la variación habitual de precios que se considera en las fórmulas de ajuste. El IDU estrictamente asumirá la suma en lo que exceda el 0.5 % del PO, por lo que el contratista en todos los casos asumirá la cifra hasta un 0.5 del PO.
- (4) - Aplica para contratos a precios unitarios. Para contratos a precio global siempre y cuando su ejecución se extienda a la vigencia fiscal siguiente, salvo que dicho cambio de vigencia se haya proyectado en el presupuesto oficial.

Siglas:

PDT - Programa de Trabajo
 POE - Presupuesto Oficial Estimado
 PDC - Pliego de Condiciones

SDA - Secretaría Distrital de Ambiente
 ESP - Empresas de Servicios Públicos
 SDM - Secretaría Distrital de Movilidad

SDP - Secretaría Distrital de Planeación