

CONSORCIO INTERGUACARI

INTERVENTORIA
NIT 901.652.925-3

Distrito Santiago de Cali, noviembre 25 de 2023

CI-039-2023

Ingeniero

MIGUEL EDINSON ZULUAGA

Supervisor Contrato de Interventoría No. 2000.13.12.005-2022

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.

La ciudad

Referencia: contrato de obra No. 2000.13.05.003.2022 “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ EN EL VALLE DEL CAUCA”.

Asunto: Concepto solicitud de prórroga No. 03, suspensión del contrato de la referencia.

Cordial saludo.

Esta interventoría ha recibido los argumentos expuestos por el contratista CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE, en oficio CRYPV-COP2000.13.05.003-2022-Cons065-2023 en cuanto a la necesidad de realizar la prórroga No. 3 a la suspensión de la ejecución del contrato de obra de la referencia debido a que a la fecha se presentan las siguientes situaciones:

- Permisos de aprovechamiento forestal bocatoma: Actividad pendiente de gestión por parte de la alcaldía del Municipio de Ginebra.
- Construcción de bocatoma, desarenador, macro medidor e instalación de tuberías de conducción: Actividad pendiente hasta que se pueda dar solución a la problemática social de oposición de estas actividades. Pendiente respuesta sobre los acercamientos con la comunidad.
- Permiso de intervención para la instalación tubería diámetro 10”: Autorización pendiente de la propietaria del predio, para ejecutar trabajos de instalación de la nueva tubería bajo la servidumbre existente, de la cual continúa pendiente el compromiso de ejecutar una acometida de agua potable por parte de Acuavalle S.A. E.S.P., de años anteriores. La propietaria no autoriza la intervención hasta no sea resuelto este pendiente
- Tanque de Almacenamiento PTAP Ginebra: Rediseño de las estructuras de almacenamiento (2 tanques) por parte de Acuavalle como operador del sistema para mejorar sus capacidades hidráulicas y de abastecimiento a la población. Se encuentra a la espera de estos diseños.
- Tanque de Almacenamiento PTAP Guacarí-Intervenciones en las PTAPS de Ginebra y Guacarí: Acuavalle como operador del sistema de acueducto ha elaborado un diseño de optimización para las plantas de tratamiento de agua potable de los Municipios de Ginebra y Guacarí. Esta modificación generó una

CONSORCIO INTERGUACARI

INTERVENTORIA
NIT 901.652.925-3

reformulación, la cual se presentó al mecanismo departamental de evaluación de proyectos para su respectiva aprobación, y actualmente se encuentra en proceso de evaluación y respuesta.

Revisada la solicitud realizada por el contratista CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE, en oficio CRYPV-COP2000.13.05.003-2022-065-2023 en cuanto a la necesidad de realizar una tercera prórroga a la suspensión del contrato de la referencia, y teniendo en cuenta la necesidad de un mayor tiempo para ejecutar y/o subsanar las actividades enumeradas y que generaron la mencionada suspensión, que ya tuvo una segunda prórroga; esta interventoría considera que es procedente la petición del contratista: *"Por lo anteriormente expuesto, y teniendo en cuenta que a la fecha se encuentra en proceso de solución algunos de estos puntos, solicitamos prorrogar la suspensión por un periodo adicional de cuarenta y cinco (45) días. Esperando en este tiempo se puedan resolver estos pendientes para dar reinicio a las actividades.."*, recomendando a VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. su trámite, para poder llevar a completa terminación el objeto contractual.

Atentamente,



Ing. EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ

C.C. No. 16.254.057 de Palmira - Valle

Representante Legal Consorcio Interguacari

Interventor

Anexo: Oficio CRYPV-COP2000.13.05.003-2022-Cons065-2023 CONSORCIO REDES Y PTAPS
VALLE

Copia: Ing. Ángela María Osorio Ortiz – Apoyo a la Supervisión Vallecaucana de Aguas
Archivo